"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 8 от 25.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года (период с 28.06. 2017 г. по 25.07. 2017 года)

Общестроительные работы.Надземная часть

(Локальная смета 2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Многослойные стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100 (1-6 этажи)	0,002	2180,96	335,84	4	1	1	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	1	–	118	0,61	–
2	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	0,86	21346		18358				
		тыс.шт								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи,чердак)	270	2090,48	335,84	564430	90677	263085	4,54	1226
		м3 кладки		699,75	126	188933	34020	118	0,61	165
4	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	102,8	21346		2194369				

		тыс.шт							
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе толщ.130 мм	84	2316,35	367,45	194573	30866	158382	10,12	850
		м3 изоляции		1748,25	137,25	146853	11529	100	0,67	56
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970;	79,443	8390		666527				
		м3								
7	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	649	44,96	4,12	29179	2674	32455	0,234	152
		м2 поверхности		40,84	1,54	26505	999	118	0,00755	5
8	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,74635	30400		22689				
		1000м2								
9	1-1-2161	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм	725	2,64		1914				
		шт								
10	1-1-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	69,135	368		25442				
		кг								
11	1-1-2200	Фиксатор арматуры пластиковый	0,2	4368		874				
		1000шт								
12	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом на растворе М100 (1-6 этажи)	0,01	378,64	34,73	4	–	2	1,43	–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	2	–	118	0,0635	–
13	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом на растворе М50 (7-9 этажи)	746	369,97	34,73	275998	25909	209515	1,43	1067
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	167850	9705	118	0,0635	47

15	99-3-3(пл)	Кирпич силикатный белый	20,46	41167		842277			
		тыс.шт							
16	99-3-4(пл)	Кирпич желтый силикатный	15,14	41167		623268			
		тыс шт.							
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции (арматурный пояс)	0,35	8679,65	422,15	3038	148	3475	56,4	20
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2890	55	118	0,77	–
18	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,06	69217		4153			
		т							
19	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5	53999		27000			
		т							
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (основные стены)	0,9	8679,65	422,15	7812	380	8937	56,4	51
		т металлических изделий		8257,5	157,5	7432	142	118	0,77	1
21	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,47	53577		25181			
		т							
22	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	2589	9,34		24181			
		шт							
23	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (защитно-декоративных стенок)	0,34	8679,65	422,15	2951	144	3377	56,4	19
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2808	54	118	0,77	–
25	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,3	69217		20765			
		т							
26	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (позиция 25, костыль К1)	0,09	8679,65	422,15	781	38	893	56,4	5
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	743	14	118	0,77	–
27	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,09	64059		5765			
		т							
28	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1...С-16, д-4, Вр1)	1,48	8679,65	422,15	12846	625	14696	56,4	83
		т металлических изделий		8257,5	157,5	12221	233	118	0,77	1
29	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,48	50800		75184			
		т							
33	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100	8,63	2180,96	335,84	18822	2898	8409	4,54	39
		м3 кладки		699,75	126	6039	1087	118	0,61	5
34	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	3,28	21346		70015				
		тыс.шт								
	1.2 Внутренние стены									
38	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	0,009	21346		192				
		тыс.шт								
39	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи)	364	2049,3	337,41	745945	122817	342113	4,38	1594
		м3 кладки		670,5	126	244062	45864	118	0,62	226
40	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	138	21346		2945748				
		тыс.шт								
	1.3 Перемычки									
43	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	436	100,31	66,43	43735	28963	29117	0,148	65
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	10399	10399	140	0,1051	46
44	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	389,77	250,96	780	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								

			130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
45 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	10,2	15661		159742				
	м3								
46 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	1,57	5255,26	2020,02	8251	3171	4243	15,51	24
	т конструкций								
			2499,75	502,43	3925	789	90	1,79	3
47 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,57	83907		131734				
	т								
48 99-1-1(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл. 3)	1,57	1860		2920				
	т								
49 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41,2	16,58	0,02	683	1	154	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	171	–	90	–	–
1.4 Устройство ж/б балок									
50 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	14,02	6933,85	407,3	97213	5710	37375	14,4	202
	м3								
			2385	153,86	33438	2157	105	0,7515	11
51 30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	14,02	5271		73899				
	м3								
52 4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,261	53410		13940				
	т								
53 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,385	53999		20790				
	т								
54 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельноК=-1,000;	-0,016	50800		-813				

		т							
55	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,015	53299		799			
		т							
56	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	4,73	2316,35	367,45	10956	1738	8918	10,12	48
		м3 изоляции		1748,25	137,25	8269	649	100	0,67	3
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	7,36046	14600		107463				
		м3								
58	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	108,07	44,96	4,12	4859	445	5404	0,234	25
		м2 поверхности		40,84	1,54	4414	166	118	0,00755	1
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,12428	30400		3778				
		1000м2								
60	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (пластина 140х140 мм б=10 мм, МС-12)	0,19	147939,1	1826,1	28108	347	2338	42,7	8
		т стальных элементов		8100	690,75	1539	131	140	3,37	1
61	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (уголок 100х8 мм)	2,05	9469,94	1216,94	19413	2495	18365	31,4	64
		т стальных элементов		5940	459	12177	941	140	2,25	5
62	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,05	58380		119679				
		т								
63	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	51,14	92,93	0,07	4752	4	3239	0,369	19
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	3084	1	105	0 ,0001	–

1.5 Утепление стен по контуру проемов

64 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,1	22656,35	316,57	24922	348	4760	22,5	25
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3836	131	120	0,58	1
65 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в один слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	100	44,96	4,12	4496	412	5001	0,234	23
	м2 поверхности		40,84	1,54	4084	154	118	0,00755	1
66 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	110	71		7810				
	м2								
67 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,8	2316,35	367,45	15751	2499	12821	10,12	69
	м3 изоляции		1748,25	137,25	11888	933	100	0,67	5
68 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	6,305	14600		92053				
	м3								
69 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	120,8	44,96	4,12	5431	498	6040	0,234	28
	м2 поверхности		40,84	1,54	4933	186	118	0,00755	1
70 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,13892	30400		4223				
	1000м2								
71 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,7	13010,1	1826,1	9107	1278	8616	42,7	30
	т стальных элементов		8100	690,75	5670	484	140	3,37	2
72 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,1	119700		11970				
	т								
74 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	500	914,32	4,92	457160	2460	102333	1,15	575
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	96525	935	105	0,0091	5

Раздел 2 Перегородки.

84	E8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной 90 мм при высоте этажа до 4 м, кирпича на растворе М50	790	369,97	34,73	292276	27437	221873	1,43	1130
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	177750	10278	118	0,0635	50
85	99-3-1(пл) Кирпич пустотелый керамический марки М125	39,5	21346		843167				
	тыс.шт								
86	4-1-39 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,185	66787		12356				
	т								

Раздел 3 Перекрытие и покрытие.

87	E7-45-5								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	77	844,47	200,77	65024	15459	39929	1,74	134
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	23042	5479	140	0,3052	24
88	E7-45-6								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	136	1375,03	373,54	187004	50801	114397	2,66	362
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	63342	18370	140	0,6052	82
89	30-17-8 Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	1367	2940		4018980				
	м2								
90	4-1-40 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,3	67553		20266				
	т								
91	E7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг, (МС-15)	0,07	147939,1	1826,1	10356	128	861	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	567	48	140	3,37	–
92	E7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	13010,1	1826,1	2602	365	2461	42,7	9

	т стальных элементов								
			8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
93 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,15	53299		7995				
	т								
96 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,1	18000		19800				
	т								
97 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (ПМЛ-1 - 4шт)	1,5	8647,18	269,2	12971	404	2259	8,21	12
	м3								
			1332	101,7	1998	153	105	0,4966	1
102 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-1, УМ-2, УМ-3)	4,5	8647,18	269,2	38912	1211	6775	8,21	37
	м3								
			1332	101,7	5994	458	105	0,4966	2
103 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,4	53999		21600				
	т								
104 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,05	53577		2679				
	т								
105 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,3	144398,94	1216,94	43320	365	2688	31,4	9
	т стальных элементов								
			5940	459	1782	138	140	2,25	1
106 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (швеллер№27 и уголок 75х6мм) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,8	5255,26	2020,02	4204	1616	2162	15,51	12
	т конструкций								
			2499,75	502,43	2000	402	90	1,79	1

107 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,8	83907		67126				
	т								
108 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе (утепление торцов плит)	2,35	2316,35	367,45	5443	864	4431	10,12	24
	м3 изоляции		1748,25	137,25	4108	323	100	0,67	2
109 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970;	2,2795	8390		19125				
	м3								
110 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	132,5	301,3	2,07	39922	274	42298	1,38	183
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	34284	105	123	0,0038	1
111 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	18	328,48	24,15	5913	435	4554	1,03	19
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	3094	159	140	0,0405	1
112 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	11,828	10386		122846				
	м3								
Раздел 5 Ограждение лоджий.									
176 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом лицевым декоративным на растворе М100 (1-6 этажи)К=-1,000;	-69,56	378,64	34,73	-26338	-2416	-19536	1,43	-99
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	-15651	-905	118	0,0635	-4
177 99-3-2(пл)	Кирпич силикатный лицевой одинарный марки М125	4,628	41167		190521				
	тыс.шт								

178	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом лицевым декоративным на растворе М50 (7-9 этажи)	69,5	369,97	34,73	25713	2414	19520	1,43	99
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	15638	904	118	0,0635	4
179	99-3-2(пл)	Кирпич керамический лицевой одинарный марки М125	3,47	41167		142849				
		тыс.шт								
180	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2	41200		8240				
		т								
181	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	139,1	38,93	–	5415	–	6390	0,219	30
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	5415	–	118	–	–

Раздел 6 Лестница (4 шт)

193	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	9,8	844,47	200,77	8276	1968	5082	1,74	17
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2933	697	140	0,3052	3
194	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной больше 12,5 см	36,3	2940		106722				
		м2								
200	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м - (балка Б-1,опорная пластина) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,5	5255,26	2020,02	7883	3030	4054	15,51	23
		т конструкций		2499,75	502,43	3750	754	90	1,79	3
201	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,5	128055		192083				
		т								

202 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (сеч. а-а на отм.-0,320 м)	1	8647,18	269,2	8647	269	1506	8,21	8
	м3		1332	101,7	1332	102	105	0,4966	–
206 Е9-29-1	Монтаж косоуров из швеллера	0,7	13686,56	5475,86	9581	3833	4154	28,9	20
	т конструкций		5040	1552,87	3528	1087	90	5,46	4
207 2-1-146	Косоуры	0,7	90036		63025				
	т								
211 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	352	16,58	0,02	5836	7	1318	0,0213	7
	м2		4,16	–	1464	–	90	–	–
212 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	96	201,35	12,56	19330	1206	24830	1,08	104
	м ступеней		180	4,75	17280	456	140	0,0232	2
213 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	96	644		61824				
	м								
214 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	120	3890,52	7,69	466862	923	40555	1,34	161
	м ограждений		238,5	2,9	28620	348	140	0,0142	2

Раздел 7 Полы.

7.2 Деталь 61

225 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3873	178,78	9,95	692415	38536	266487	0,356	1379
	м2 стяжки		52,2	3,74	202171	14485	123	0,0182	70
226 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	15492	26,01	0,67	402947	10380	16769	0,0044	68
	м2 стяжки								

				0,63	0,25	9760	3873	123	0,0012	19
7.3 Деталь 134										
232	E11-27-5									
		Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	82,64	972,95	15,2	80405	1256	18365	1,07	88
		м2 покрытия		173,3	7,37	14322	609	123	0,037	3
7.4 Деталь 62										
233	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	189	554,62	2,07	104823	391	60335	1,38	261
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	48904	149	123	0,0038	1
234	E11-5-2									
		Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	189	284,84	0,3	53835	57	42866	0,966	183
		м2 изолируемой поверхности		184,28	0,11	34829	21	123	0,0006	–
235	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М200	189	185,57	9,95	35073	1881	13005	0,356	67
		м2 стяжки		52,2	3,74	9866	707	123	0,0182	3
236	E11-27-5									
		Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	189	972,95	15,2	183888	2873	42001	1,07	202
		м2 покрытия		173,3	7,37	32754	1393	123	0,037	7
Раздел 9 Окна и балконные двери.										
269	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-5,ОК-6)	25	472,81	19	11820	475	6718	1,303	33
		м2 проемов		217,73	6,18	5443	155	120	0,0302	1

270 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	25	6000		150000				
	м2								
271 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	344	346,04	18,87	119038	6491	58960	0,8165	281
	м2 проемов		136,44	6,39	46935	2198	120	0,0312	11
272 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	121	427,5	19,32	51728	2338	27910	1,1121	135
	м2 проемов		185,83	6,39	22485	773	120	0,0312	4
273 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	466,6	7938		3703871				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка.

12.1 Потолок

315 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	5241	187,63	3,94	983369	20650	570116	0,5535	2901
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	535159	7809	105	0,00729	38
316 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	5136	111,88	2,33	574616	11967	240141	0,26	1335
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	224186	4520	105	0,0043	22
317 Е15-152-2	Известковая окраска потолков	105,6	9,9	0,12	1045	13	754	0,044	5

	м2 окрашиваемой поверхности								
			6,75	0,05	713	5	105	0,0002	–
12.2 Стены									
318 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	6182	261	4,07	1613502	25161	887010	0,74	4575
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	838774	5997	105	0,0517	320
319 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	568	209,49	3,39	118990	1926	70208	0,65	369
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	66456	409	105	0,0505	29
320 Е15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке	299	16,78	0,12	5017	36	4326	0,092	28
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	4105	15	105	0,0002	–
321 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	5906	147,12	3,43	868891	20258	465345	0,4552	2688
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	435449	7737	105	0,0063	37
322 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	15120,36	106,6	1,88	1611830	28426	629499	0,231	3493
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	588636	10887	105	0,0035	53
323 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	284,8	1562,55	4,62	445014	1316	77184	1,52	433
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	72615	894	105	0,0162	5
12.3 Откосы									
325 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	722,05	532,52	6,33	384506	4571	238924	1,79	1292
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			312,75	2,39	225821	1726	105	0,0117	8
326	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	722,05	560,04	6,12	404377	4419	108954	0,8056	582
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	102091	1675	105	0,01132	8
327	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	722,05	106,6	1,88	76971	1357	30060	0,231	167
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	28109	520	105	0,0035	3
		Всего прямые затраты				**30774216**	**623419**			**29183**
						4944425	**227985**			**1414**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				25206378				
		Накладные расходы, тенге				5703174				
		- заработная плата, тенге				855476				
		- трудоемкость, чел-ч				2852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2188643				
		Всего				**38666033**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				425326				
		- сметная заработная плата, тенге				59971				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				340				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				731008				
		- сметная заработная плата, тенге				336264				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2047				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				390914				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				156365				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**40369646**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**118202323**				

- материалы, тенге	73804275
- сметная заработная плата, тенге	20412259
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35836
Налог (2 %)	2364046
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**120566369**
Коэфициент скидки К=0,916556344	110505870
НДС (12 %)	13260704
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**123766574**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ИНВЕСТОР: Акционарное общество "Байтерек девелопмент"
ЗАСТРОЙЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого дома,расположенного по адресу г.Экибастуз,улица Энергетиков,106"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.
(за период с 28 июня 2017 г. по 25 июля 2017г.)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		Договор № 07-252	15.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	748632875,80									
Строительно-монтажные работы	745630309,00	165412204							19849464	185261668
Технический надзор	3002566,80									

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент" Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

Технадзор
ТОО "Best Garant KAZ" Эксперт технического надзора _____ Турсунов Т.Т.

Застройщик
ТОО "ГИДРОПРОМ" Директор _____ Культуманов И.М.

Представить
АО "Байтерек девелопмент" _____ Кажимуратов К.А.

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 8 от 25.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года (период с 28.06. 2017 г. по 25.07. 2017 года)

Водопровод и канализация

(Локальная смета 2-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод ниже отметки 0,000										
1	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	25	359,67	4,19	8992	105	1966	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
2	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	63	524,07	10,34	33016	651	6518	0,433	27
		м трубопровода		76,95	3,87	4848	244	128	0,0189	1
3	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	27	709,42	12,21	19154	330	3369	0,555	15
		м трубопровода		92,93	4,57	2509	123	128	0,0223	1

4	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	34	819,42 92,93	12,21 4,57	27860 3160	415 155	4243 128	0,555 0,0223	19 1
5	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	22	1240,75 130,5	20,8 7,79	27297 2871	458 171	3894 128	0,725 0,038	16 1
6	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	102	200		20400				

Раздел 4 Горячее водоснабжение

4.1 1

81	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	53	359,67 59,85	4,19 1,58	19063 3172	222 84	4168 128	0,337 0,0076	18 –
82	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	225	423,67 59,85	4,19 1,58	95326 13466	943 356	17692 128	0,337 0,0076	76 2
83	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	27	524,07 76,95	10,34 3,87	14150 2078	279 104	2793 128	0,433 0,0189	12 1
84	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	56	819,42 92,93	12,21 4,57	45888 5204	684 256	6989 128	0,555 0,0223	31 1

Раздел 7 Водопровод выше отм.0,000

167	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	300	301,5	5,28	90450	1584	73164	1,05	315
		м трубопровода		188,55	1,98	56565	594	128	0,0097	3
168	8-4-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	281,4	122		34331				
		м								
169	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	118	401,91	6,65	47425	785	38440	1,4	165
		м трубопровода		252	2,5	29736	295	128	0,0122	1
170	8-4-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	110,566	194		21450				
		м								
		Раздел 9 Канализация выше отм.0,000								
219	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	715	748,88	1,43	535449	1022	94193	0,56	400
		м трубопровода		102,38	0,54	73202	386	128	0,0026	2
		Всего прямые затраты				**1040251**	**7478**			**1102**
						198307	**2808**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				834468				
		Накладные расходы, тенге				257429				
		- заработная плата, тенге				38614				
		- трудоемкость, чел-ч				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77861				
		Всего				**1375541**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				15131				

- сметная заработная плата, тенге	2133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	26006
- сметная заработная плата, тенге	11963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13907
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5563
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1436148**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**4205041**
- материалы, тенге	2443322
- сметная заработная плата, тенге	800208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1330
Налог (2 %)	84101
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4289142**
Коэфициент скидки К=0,916556344	3931240
НДС (12 %)	471749
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4402989**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 8 от 25.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года (период с 28.06. 2017 г. по 25.07. 2017 года)

Отопление и вентиляция

(Локальная смета 2-1-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	388	59,48	3,96	23078	1536	26665	0,297	115
		м трубопровода		52,2	1,49	20254	578	128	0,0073	3
2	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	3,88	93		361				
		м								
3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4055	59,48	3,96	241191	16058	278673	0,297	1204
		м трубопровода		52,2	1,49	211671	6042	128	0,0073	30

4	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	4055	120		486600				
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	234	59,48	3,96	13918	927	16082	0,297	69
		м трубопровода		52,2	1,49	12215	349	128	0,0073	2
6	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	234	173		40482				
		м								
7	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	305	59,48	3,96	18141	1208	20960	0,297	91
		м трубопровода		52,2	1,49	15921	454	128	0,0073	2
8	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	305	224		68320				
		м								
9	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	38	59,48	3,96	2260	150	2612	0,297	11
		м трубопровода		52,2	1,49	1984	57	128	0,0073	–
10	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	38	278		10564				
		м								
11	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57мм	51	623,7	14,12	31809	720	6897	0,553	28
		м трубопровода		100,35	5,29	5118	270	128	0,0258	1
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	348,04	231,3	18,61	80502	6477	46514	0,591	206
		кВт		97,43	6,98	33910	2429	128	0,034	12

доп.6

22 доп.7	99-99-111(пл	Радиаторы отопительные алюминиевые TERMOLUX с межосевым растоянием 500 мм и теплоотдачей 176Вт, ц/о=3663,71/1,12/2,928	2245	1117,2		2508114				
		секции								
35	E46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	600	157,22	71,34	94332	42804	67704	0,5083	305
		шт		85,88	26,96	51528	16176	100	0,1316	79
36	E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	300	422,62	200,07	126786	60021	89439	1,2759	383
		отверстие		222,55	75,58	66765	22674	100	0,3691	111
37	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм (гильза)	100	623,7	14,12	62370	1412	13522	0,553	55
		м трубопровода		100,35	5,29	10035	529	128	0,0258	3
38	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм (гильза)	25	801,76	15,99	20044	400	3908	0,656	16
		м трубопровода		116,1	5,99	2903	150	128	0,0292	1
		Всего прямые затраты				**3828872**	**131713**			**2483**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**432304**	**49708**			**244**
						3264859				
		Накладные расходы, тенге				572976				
		- заработная плата, тенге				85946				
		- трудоемкость, чел-ч				286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				264111				
		Всего				**4665959**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				51326				
		- сметная заработная плата, тенге				7237				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	88213
- сметная заработная плата, тенге	40578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47173
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18869
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4871540**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**14263869**
- материалы, тенге	9559507
- сметная заработная плата, тенге	1996354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3301
Налог (2 %)	285277
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14549146**
Коэфициент скидки К=0,916556344	13335112
НДС (12 %)	1600213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14935325**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 8 от 25.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года (период с 28.06. 2017 г. по 25.07. 2017 года)

Электротехническая часть

(локальная смета 2-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Низковольтное оборудование								
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм *шт*	4	2849 486	178 40,5	11396 1944	712 162	2001 95	3 0,237	12 1
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20 *шт*	2	58874		117748				
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-01 *шт*	2	31985		63970				
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения *проход кабеля*	4	373,8 78,8	– –	1495 315	– –	299 95	– –	– –
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2

				158	2,3	316	5	95	0,013	–
6	18-1-983	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	2	4526		9052				
		шт								
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	522	2	4
		шт								
				254	20,3	508	41	95	0,118	–
8	75-6-2	Ящики управления Я 8302-4264УХЛ3 с автоматическими выключателями резерва	2	20023		40046				
		шт								
9	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385	223	6770	446	1164	3	6
		шт								
				563	49,5	1126	99	95	0,289	1
10	75-6-426	Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012	2	56859		113718				
		шт								
11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	108	501,2	13,2	54130	1426	23526	1	108
		шт								
				227	2,3	24516	248	95	0,013	1
12	18-1-36	Автомат кнопочный АВ-С-02-2,5/250	104	1020		106080				
		шт								
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
21	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	30	216,3	120	6489	3600	2833	0,41	12
		шт								
				65	34,4	1950	1032	95	0,201	6
22	17-1-98	Светильник подвесной, тип НСП41-60	30	376		11280				
		шт								
		Раздел 3 Провода и кабели								

36 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,4	25776		36086				
	км								
41 Ц8-403-3									
	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3800	47,2	14,8	179360	56240	110466	0,16	608
	м		26,3	4,3	99940	16340	95	0,025	95
42 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	19300	175,2	75,7	3381360	1461010	1710656	0,44	8492
	м		72,7	20,6	1403110	397580	95	0,12	2316
43 16-1-1332									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,3	36193		47051				
	км								
44 16-1-1360									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4	52229		208916				
	км								
45 16-1-1361									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	11	77921		857131				
	км								
46 16-1-1362									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,3	122427		159155				
	км								
Раздел 5 Электроустановочные изделия									
55 18-2-21	Коробка клемная СОВ-2-2,5/250	198	59		11682				
	шт								
59 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	50	55	0,9	2750	45	2370	0,33	17
	шт		49,7	0,2	2485	10	95	0,001	–

60	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	50	134		6700			
73	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	2	4720		9440			
74	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	2	16300		32600			
75	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	2,5	24200		60500			
78	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,016	24200		387			
79	1-1-2150	СИЗ *шт*	12600	3,98		50148			
80	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,034	24200		823			
81	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,028	24200		678			
82	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 *шт*	6	3100		18600			
		Раздел 6 Трубы							
84	Ц8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 63мм *м*	1950	69,7	5,5	135915	10725	65949	0,21	410
				34,9	0,7	68055	1365	95	0,004	8

85 Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	80	159,9	81,1	12792	6488	5685	0,35	28
	м		54,5	20,3	4360	1624	95	0,119	10
86 8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	80	146		11680				
	м								
87 8-4-1192	Труба ПХВ ф16	800	29		23200				
	м								
88 8-4-5641	Труба ПВХ д.42	195	66		12870				
	м								
89 8-4-5642	Труба ПВХ д.75	590	89		52510				
	м								

	Всего прямые затраты	**5855870**	**1540913**	**9699**
		1608625	**418506**	**2438**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2370850		
	оборудования, тенге	335482		
	Накладные расходы, тенге	1925776		
	- заработная плата, тенге	288866		
	- трудоемкость, чел-ч	963		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	446770		
	Всего	**8228416**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	86822		
	- сметная заработная плата, тенге	12242		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	69		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	149221		
	- сметная заработная плата, тенге	68642		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	418		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79798		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31919		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8576176**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**25111043**		
	- материалы, тенге	6941849		

- оборудование, тенге	982291
- сметная заработная плата, тенге	7345175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13587
Налог (2 %)	502221
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25613264**
Коэфициент скидки К=0,916556344	23476000
НДС (12 %)	2817120
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26293120**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____ **Турсунов Т.Т.**

Инвестор: Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 8 от 25.07.2017г.

приемки выполненных работ за июль 2017 года (период с 28.06. 2017 г. по 25.07. 2017 года)

Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок - 4 шт

(локальная смета 2-1-9)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-7-86	Лифты пассажирские модели ПП-0621, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 800 мм, исполнение шахтных дверей стандартное *комплект*	3	1724780		5174340				
		Всего прямые затраты				**5174340**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				5174340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**5174340**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5174340**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15150468**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	15150468
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	303009
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15453477**
Коэфициент скидки К=0,916556344	14163982
НДС (12 %)	1699678
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15863660**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**