Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ИНВЕСТОР: Акционарное общество "Байтерек девелопмент"
ЗАСТРОЙЩИК: Товарищество с ограниченной отвественностью "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого дома,расположенного по адресу г.Экибастуз,улица Энергетиков,106"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.
(за период с 26 июля 2017 г. по 21 августа 2017г.)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 07-252	15.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	929106157,80									
Строительно-монтажные работы	926103591,00	161136859							19336423	180473282
Технический надзор	3002566,80									

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент" Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент" _____ Ильясов Т.А.

Технадзор
ТОО "Best Garant KAZ" Эксперт технического надзора _____ Турсунов Т.Т.

Застройщик
ТОО "ГИДРОПРОМ" Директор _____ Культуманов И.М.

Представить
АО "Байтерек девелопмент" _____ Кажимуратов К.А.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застрой Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Общестроительные работы.Надземная часть

(Локальная смета 2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Многослойные стены								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи,чердак) *м3 кладки*	271,537	2090,48	335,84	567643	91193	264582	4,54	1233
				699,75	126	190008	34214	118	0,61	166
4	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125 *тыс.шт*	103,05	21346		2199705				
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе толщ.130 мм *м3 изоляции*	85,04	2316,35	367,45	196982	31248	160343	10,12	861
				1748,25	137,25	148671	11672	100	0,67	57
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970; *м3*	89,3908	8390		749989				

7 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	650,91	44,96	4,12	29265	2682	32550	0,234	152
	м2 поверхности		40,84	1,54	26583	1002	118	0,00755	5
8 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,74852	30400		22755				
	1000м2								
9 1-1-2161	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм	728	2,64		1922				
	шт								
10 1-1-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	68,52	368		25215				
	кг								
11 1-1-2200	Фиксатор арматуры пластиковый	0,224	4368		978				
	1000шт								
13 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом на растворе М50 (7-9 этажи)	746,25	369,97	34,73	276090	25917	209586	1,43	1067
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	167906	9709	118	0,0635	47
15 99-3-3(пл)	Кирпич силикатный белый	18,542	41167		763319				
	тыс.шт								
16 99-3-4(пл)	Кирпич желтый силикатный	12,99699	41167		535047				
	тыс шт.								
17 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции (арматурный пояс)	0,386	8679,65	422,15	3350	163	3833	56,4	22
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3187	61	118	0,77	–
18 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,061	69217		4222				
	т								
19 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,514	53999		27755				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (основные стены)	1,343	8679,65	422,15	11657	567	13336	56,4	76
	т металлических изделий		8257,5	157,5	11090	212	118	0,77	1

21 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,56	53577		30003				
	т								
22 1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	2628,03	9,34		24546				
	шт								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (защитно-декоративных стенок)	0,356	8679,65	422,15	3090	150	3535	56,4	20
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2940	56	118	0,77	–
24 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,135	66787		9016				
	т								
25 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,371	69217		25680				
	т								
26 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (позиция 25, костыль К1)	0,05	8679,65	422,15	434	21	497	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	413	8	118	0,77	–
27 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,05	64059		3203				
	т								
28 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1...С-16, д-4, Вр1)	1,49	8679,65	422,15	12933	629	14796	56,4	84
	т металлических изделий		8257,5	157,5	12304	235	118	0,77	1
29 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,49	50800		75692				
	т								
30 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматура над отверстиями)	0,078	8679,65	422,15	677	33	774	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	644	12	118	0,77	–

31 4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,078	53410		4166				
	т								
33 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100	8,663	2180,96	335,84	18894	2909	8442	4,54	39
	м3 кладки								
			699,75	126	6062	1092	118	0,61	5
34 99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	3,299	21346		70420				
	тыс.шт								
35 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,171	13010,1	1826,1	2225	312	2104	42,7	7
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1385	118	140	3,37	1
36 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,171	128303		21940				
	т								
1.2 Внутренние стены									
39 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи)	365,127	2049,3	337,41	748255	123198	343172	4,38	1599
	м3 кладки								
			670,5	126	244818	46006	118	0,62	226
40 99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	139,058	21346		2968332				
	тыс.шт								
1.3 Перемычки									
43 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	437	100,31	66,43	43835	29030	29182	0,148	65
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	10422	10422	140	0,1051	46
44 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	389,77	250,96	780	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
45 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	10,21	15661		159899				
	м3								
46 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,572	5255,26	2020,02	8261	3175	4248	15,51	24

		т конструкций		2499,75	502,43	3930	790	90	1,79	3
47	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,572	83907		131902				
		т								
48	99-1-1(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл. 3)	1,572	1860		2924				
		т								
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41,958	16,58	0,02	696	1	158	0,0213	1
		м2		4,16	–	175	–	90	–	–
	1.4 Устройство ж/б балок									
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	0,22764	14600		3324				
		м3								
58	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	53,401	44,96	4,12	2401	220	2670	0,234	12
		м2 поверхности		40,84	1,54	2181	82	118	0,00755	–
59	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,06141	30400		1867				
		1000м2								
60	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (пластина 140х140 мм б=10 мм, МС-12)	0,114	147939,1	1826,1	16865	208	1403	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	923	79	140	3,37	–
61	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (уголок 100х8 мм)	1,006	9469,94	1216,94	9527	1224	9013	31,4	32
		т стальных элементов		5940	459	5976	462	140	2,25	2
62	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,006	58380		58730				
		т								
63	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,584	92,93	0,07	2378	2	1621	0,369	9
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1543	1	105	0,0001	–

1.5 Утепление стен по контуру проемов

64 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2	22656,35	316,57	45313	633	8657	22,5	45
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	6975	239	120	0,58	1
65 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в один слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	68,224	44,96	4,12	3067	281	3411	0,234	16
	м2 поверхности		40,84	1,54	2786	105	118	0,00755	1
66 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	75,0464	71		5328				
	м2								
67 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,02	2316,35	367,45	13944	2212	11350	10,12	61
	м3 изоляции		1748,25	137,25	10524	826	100	0,67	4
68 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	6,1304	14600		89504				
	м3								
69 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	200,003	44,96	4,12	8992	824	10002	0,234	47
	м2 поверхности		40,84	1,54	8168	308	118	0,00755	2
70 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,23	30400		6992				
	1000м2								
71 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,872	13010,1	1826,1	11345	1592	10731	42,7	37
	т стальных элементов		8100	690,75	7063	602	140	3,37	3
72 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,109	119700		13047				
	т								
74 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	501,827	914,32	4,92	458830	2469	102707	1,15	577
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	96878	938	105	0,0091	5

Раздел 2 Перегородки.

84	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной 90 мм при высоте этажа до 4 м, кирпича на растворе М50	790,187	369,97	34,73	292345	27443	221925	1,43	1130
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	177792	10280	118	0,0635	50
85	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	39,509	21346		843359				
		тыс.шт								
86	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,199	66787		13291				
		т								

Раздел 3 Перекрытие и покрытие.

87	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	111	844,47	200,77	93736	22285	57561	1,74	193
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	33217	7898	140	0,3052	34
88	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	205	1375,03	373,54	281881	76576	172435	2,66	545
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	95479	27689	140	0,6052	124
89	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	1948,17	2940		5727620				
		м2								
90	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,387	67553		26143				
		т								
91	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг, (МС-15)	0,087	147939,1	1826,1	12871	159	1071	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	705	60	140	3,37	–
92	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,228	13010,1	1826,1	2966	416	2806	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1847	157	140	3,37	1
93	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,222	53299		11832				
		т								
94	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,037	43925		1625				
		т								

96 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,005	18000		18090				
	т								
97 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (ПМЛ-1 - 4шт)	1,844	8647,18	269,2	15945	496	2776	8,21	15
	м3								
			1332	101,7	2456	188	105	0,4966	1
98 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,008	53999		432				
	т								
99 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,558	67700		37777				
	т								
100 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (ОС-1 - ОС-5)	0,099	53999		5346				
	т								
101 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,009	134929		1214				
	т								
108 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе (утепление торцов плит)	2,36	2316,35	367,45	5467	867	4450	10,12	24
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	4126	324	100	0,67	2
109 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970;	2,425	8390		20346				
	м3								
110 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	132,5436	301,3	2,07	39935	274	42313	1,38	183
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	34296	105	123	0,0038	1
111 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	20	328,48	24,15	6570	483	5061	1,03	21
	шт сборных конструкций								

				171,9	8,83	3438	177	140	0,0405	1
Раздел 5 Ограждение лоджий.										
178	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом лицевым декоративным на растворе М50 (7-9 этажи)	69,62	369,97	34,73	25757	2418	19554	1,43	100
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	15665	906	118	0,0635	4
179	99-3-2(пл)	Кирпич керамический лицевой одинарный марки М125	3,494	41167		143837				
		тыс.шт								
180	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,272	41200		11206				
		т								
181	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	139,28	38,93	–	5422	–	6398	0,219	31
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	5422	–	118	–	–
Раздел 6 Лестница (4 шт)										
200	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м - (балка Б-1,опорная пластина) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,126	5255,26	2020,02	662	255	340	15,51	2
		т конструкций								
				2499,75	502,43	315	63	90	1,79	–
201	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,126	128055		16135				
		т								
203	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,008	65000		520				
		т								
204	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,037	67700		2505				
		т								
205	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,5	3777,96	245,72	1889	123	282	2,71	1
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	191	46	119	0,45	–
206	Е9-29-1	Монтаж косоуров из швеллера	0,897	13686,56	5475,86	12277	4912	5323	28,9	26

	т конструкций								
			5040	1552,87	4521	1393	90	5,46	5
207 2-1-146	Косоуры	0,897	90036		80762				
	т								
208 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,253	5028,01	2020,02	1272	511	632	14,1	4
	т конструкций								
			2272,5	502,43	575	127	90	1,79	–
209 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,253	128055		32398				
	т								
211 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	352,64	16,58	0,02	5847	7	1320	0,0213	8
	м2								
			4,16	–	1467	–	90	–	–
212 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	96	201,35	12,56	19330	1206	24830	1,08	104
	м ступеней								
			180	4,75	17280	456	140	0,0232	2
213 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	96	644		61824				
	м								
214 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	120	3890,52	7,69	466862	923	40555	1,34	161
	м ограждений								
			238,5	2,9	28620	348	140	0,0142	2
215 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ММ-1)	0,13	147939,1	1826,1	19232	237	1600	42,7	6
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1053	90	140	3,37	–
216 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	84	16,36	0,05	1374	4	441	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	488	2	90	0,0001	–
Раздел 8 Двери.									
257 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и стен площадью до 3 м2	846,08	768,9	31,85	650551	26948	205943	1,15	973

	м2 проемов								
			190,8	12,04	161432	10187	120	0,0587	50
258 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	635	1761		1118235				
	м2								
259 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	211	2039		430229				
	м2								
260 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	480	1380		662400				
	комплект								
262 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	252	330,85	32,08	83374	8084	85997	1,49	375
	м2 проемов								
			272,25	12,13	68607	3057	120	0,0592	15
263 2-2-1	Двери металлические ДМ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	120	25100		3012000				
	шт								
264 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	120	844		101280				
	шт								
265 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	14,5	330,85	32,08	4797	465	4949	1,49	22
	м2 проемов								
			272,25	12,13	3948	176	120	0,0592	1

Раздел 12 Внутренняя отделка.

12.1 Потолок

315 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1050,32	187,63	3,94	197072	4138	114254	0,5535	581
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	107248	1565	105	0,00729	8
316 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1050,16	111,88	2,33	117492	2447	49101	0,26	273
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	45839	924	105	0,0043	5

12.2 Стены									
318 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3090,64	261	4,07	806657	12579	443453	0,74	2287
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	419338	2998	105	0,0517	160
319 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	568,8	209,49	3,39	119158	1928	70308	0,65	370
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	66550	410	105	0,0505	29
320 Е15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке	239,88	16,78	0,12	4025	29	3471	0,092	22
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3294	12	105	0,0002	–
321 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	5906,54	147,12	3,43	868970	20259	465388	0,4552	2689
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	435489	7738	105	0,0063	37
	Всего прямые затраты				**27079293**	**537867**			**16262**
					2714514	**196803**			**1109**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				23826914				
	Накладные расходы, тенге				3307852				
	- заработная плата, тенге				496178				
	- трудоемкость, чел-ч				1654				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1823229				
	Всего				**32210374**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				354314				
	- сметная заработная плата, тенге				49958				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				283				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				608960				
	- сметная заработная плата, тенге				280122				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1705				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				325647				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				130259				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33629554**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**98467334**
- материалы, тенге	69765204
- сметная заработная плата, тенге	12278512
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21013
Налог (2 %)	1969347
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**100436681**
Коэфициент скидки К=0,916556344	92055877
НДС (12 %)	11046705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**103102582**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Общестроительные работы.Подземная часть

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Внутренняя отделка								
		7.1 Внутренняя отделка								
109	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	2849,88	9,9	0,12	28214	342	20348	0,044	125
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	19237	142	105	0,0002	1
		Раздел 8 Входы №1 - №4 (4 шт)								
113	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	318,74	172,69	2869	1554	1721	0,476	4
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	687	542	140	0,2371	2
114	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	453,88	243,37	6808	3651	4031	0,668	10
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1603	1276	140	0,3375	5
115	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	686,13	389,08	7547	4280	4479	0,937	10
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1693	1506	140	0,5542	6

116	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	5,42	5991	32471		
117	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	5,9	5152	30397		
118	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	11,4	192	2189		
		Всего прямые затраты			**110495**	**9827**	**149**
					23220	**3466**	**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			77449		
		Накладные расходы, тенге			30579		
		- заработная плата, тенге			4587		
		- трудоемкость, чел-ч			15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8464		
		Всего			**149538**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			1645		
		- сметная заработная плата, тенге			232		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			2827		
		- сметная заработная плата, тенге			1300		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1512		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			605		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**156127**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**457140**		
		- материалы, тенге			226771		

- сметная заработная плата, тенге	102252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	187
Налог (2 %)	9143
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**466283**
Коэфициент скидки К=0,916556344	427375
НДС (12 %)	51285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**478660**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____ **Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застрой Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17) (Локальная смета 2-1-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Обвязка насосов								
79	Ц7-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т	2	11952	1309	23904	2618	13649	43	86
		комплект		7335	248	14670	496	90	1,447	3
80	80-1-2(пл)	Многонасосная установка повышения давления Hydro MPC-2 CRE15-2 50/60 HZ в комплекте с клапанами мембранным баком, со шкафом управления идр.	2	2073575		4147150				
		компл								
		Раздел 5 Канализация ниже отм.0,000								
	5.1 1									

135	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	9	620,54	0,64	5585	6	1226	0,584	5
		м трубопровода		106,2	0,25	956	2	128	0,0012	–
136	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	325	748,88	1,43	243386	465	42816	0,56	182
		м трубопровода		102,38	0,54	33274	176	128	0,0026	1
137	8-4-1527	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32x1/2x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	129		4128				
		шт								
138	8-4-1524	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	90		3240				
		шт								
139	8-4-1523	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	80		320				
		шт								
140	8-4-2115	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	203		1624				
		шт								
141	8-4-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128	450		57600				
		шт								
142	8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	59		236				
		шт								
143	8-4-2182	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	220		4400				
		шт								
	5.2 Выпуск диам.100 L=21м									
150	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	148,68	218,93	–	32551	–	36783	1,54	229
		м3 грунта		218,93	–	32551	–	113	–	–

151	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	148,68	122,18	–	18166	–	20528	0,885	132
		м3 грунта		122,18	–	18166	–	113	–	–
152	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,021	58881,69	25695,31	1237	540	1089	194	4
		км трубопровода		33075	6813,45	695	143	130	26,38	1
153	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	21	246		5166				
		м								
154	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,021	626062,25	104375,72	13147	2192	2773	356,7	7
		км трубопровода		62122,5	39429	1305	828	130	192,57	4

Раздел 7 Водопровод выше отм.0,000

162	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	55	195,67	4,19	10762	230	4325	0,337	19
		м трубопровода		59,85	1,58	3292	87	128	0,0076	–
163	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55	10,99	–	604	–	753	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	588	–	128	–	–
164	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21	200		4200				
		кг								
165	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	440	427,81	12,19	188236	5364	167310	1,64	722
		м трубопровода		292,5	4,57	128700	2011	128	0,0223	10
166	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	395,56	51		20174				

171	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	13	1300	
172	8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	146	25	3650	
173	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	33	33	1089	
175	8-4-2251	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	900	67	60300	
		Всего прямые затраты			**4852155**	**11415**	**1389**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**234197**	**3743**	**19**
		оборудования, тенге			459397		
					4147150		
		Накладные расходы, тенге			291252		
		- заработная плата, тенге			43688		
		- трудоемкость, чел-ч			146		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			59775		
		Всего			**5203182**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			11616		
		- сметная заработная плата, тенге			1638		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			19965		
		- сметная заработная плата, тенге			9184		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			56		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			10676		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4271
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5249710**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15371151**
- материалы, тенге	1345114
- оборудование, тенге	12142855
- сметная заработная плата, тенге	900058
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1619
Налог (2 %)	307423
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15678574**
Коэфициент скидки К=0,916556344	14370296
НДС (12 %)	1724436
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16094732**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Электротехническая часть

(локальная смета 2-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Провода и кабели								
36	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,28	25776		7217				
37	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1	62287		62287				
38	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,4	117626		47050				
39	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,8	255031		204025				

40	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	1,2	505031		606037			
		км							
41	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1280	47,2	14,8	60416	18944	37210	0,16	205
		м		26,3	4,3	33664	5504	95	0,025	32
42	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	14350	175,2	75,7	2514120	1086295	1271912	0,44	6314
		м		72,7	20,6	1043245	295610	95	0,12	1722
43	16-1-1332	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	36193		21716			
		км							
44	16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,5	52229		130573			
		км							
45	16-1-1361	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	12,5	77921		974013			
		км							
46	16-1-1362	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	122427		55092			
		км							
	Раздел 4 Электрооборудование								
47	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	72	1135,1	42,1	81727	3031	38338	3	216
		шт		556	4,5	40032	324	95	0,026	2
48	18-3-159	Щиток учетно-распределительный ЩЭ-3301 в комплекте с автоматическими выключателями	36	14900		536400			
		шт							

49	18-3-156	Щиток учетно-распределительный ЩЭ-3301 в комплекте с автоматическими выключателями на вводе с выключателями распределения	36	11000		396000				
		шт								
50	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	180	166,9	5,4	30042	972	27411	1	180
		шт								
				158	2,3	28440	414	95	0,013	2
51	18-1-974	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, типа Меркурий	180	6622		1191960				
		шт								
52	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	180	115,1	2,8	20718	504	17528	0,64	115
		комплект								
				102	0,5	18360	90	95	0,003	1
53	18-1-117	Звонок (Турция)	180	362		65160				
		шт								
54	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	180	52		9360				
		шт								
	Раздел 5 Электроустановочные изделия									
55	18-2-21	Коробка клемная СОВ-2-2,5/250	84	59		4956				
		шт								
56	18-2-21	Коробка клемная СОВ-3-2,5/250	252	59		14868				
		шт								
57	17-1-178	Патрон настенный	36	44		1584				
		шт								
58	17-1-178	Патрон подвесной	282	44		12408				
		шт								
59	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
		шт								
				49,7	0,2	298	1	95	0,001	–
60	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	6	134		804				
		шт								
61	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	684	47	0,2	32148	137	29631	0,29	198
		шт								

				45,5	0,1	31122	68	95	–	–
62	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	684	156		106704				
		шт								
63	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	360	48,5	0,2	17460	72	16108	0,29	104
		шт								
				47	0,1	16920	36	95	–	–
64	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	360	182		65520				
		шт								
65	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	184	64	1	11776	184	10261	0,36	66
		шт								
				58,5	0,2	10764	37	95	0,001	–
66	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	184	68		12512				
		шт								
67	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	180	62,7	0,2	11286	36	9901	0,34	61
		шт								
				57,8	0,1	10404	18	95	–	–
68	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,для скрытой установка тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	180	68		12240				
		шт								
69	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические 2х местная	2016	133,4	3,6	268934	7258	220823	0,68	1371
		шт								
				115	0,3	231840	605	95	0,001	2
70	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	2016	226		455616				
		шт								
71	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	180	133,4	3,6	24012	648	19716	0,68	122
		шт								
				115	0,3	20700	54	95	0,001	–
72	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	180	68		12240				

		шт								
73	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720		23600				
		шт								
74	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,42	16300		23146				
		1000шт								
75	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	2,392	24200		57886				
		1000шт								
76	18-1-155	Розетка потолочная с крюком РП-1	756	171		129276				
		шт								
77	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	4	298,6	101	1194	404	703	0,98	4
		шт		157	27,9	628	112	95	0,163	1
79	1-1-2150	СИЗ	1920	3,98		7642				
		шт								
82	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	8	3100		24800				
		шт								
83	Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,037	102170	1870	3780	69	300	52	2
		т		8280	270	306	10	95	1,578	–

Раздел 6 Трубы

84	Ц8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 63мм	530	69,7	5,5	36941	2915	17925	0,21	111
		м		34,9	0,7	18497	371	95	0,004	2
85	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	60	159,9	81,1	9594	4866	4264	0,35	21
		м		54,5	20,3	3270	1218	95	0,119	7

86	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	60	146	8760		
		м					
87	8-4-1192	Труба ПХВ ф16	700	29	20300		
		м					
88	8-4-5641	Труба ПВХ д.42	65	66	4290		
		м					
89	8-4-5642	Труба ПВХ д.75	130	89	11570		
		м					
		Всего прямые затраты			**8442090**	**1126340**	**9092**
					1508490	**304472**	**1771**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			5807260		
		Накладные расходы, тенге			1722315		
		- заработная плата, тенге			258347		
		- трудоемкость, чел-ч			861		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			609864		
		Всего			**10774269**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			118517		
		- сметная заработная плата, тенге			16711		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			95		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			203695		
		- сметная заработная плата, тенге			93700		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			570		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			108928		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			43571		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**11248980**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**32937013**		
		- материалы, тенге			17003657		

- сметная заработная плата, тенге	6834593
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12389
Налог (2 %)	658740
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33595753**
Коэфициент скидки К=0,916556344	30792401
НДС (12 %)	3695088
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34487489**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____ **Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____ **Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застрой Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Отопление и вентиляция

(Локальная смета 2-1-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	908	59,48	3,96	54008	3596	62401	0,297	270
		м трубопровода		52,2	1,49	47398	1353	128	0,0073	7
2	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	9,08	93		844				
		м								
3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4055	59,48	3,96	241191	16058	278673	0,297	1204
		м трубопровода		52,2	1,49	211671	6042	128	0,0073	30

4 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	4055	120		486600				
	м								
5 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	352	59,48	3,96	20937	1394	24189	0,297	105
	м трубопровода		52,2	1,49	18374	524	128	0,0073	3
6 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	352	173		60896				
	м								
20 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	279	231,3	18,61	64533	5192	37286	0,591	165
нул.	*кВт*		97,43	6,98	27183	1947	128	0,034	9
доп. 99-99-111(пл	Радиаторы отопительные алюминиевые TERMOLUX с межосевым растоянием 500мм и теплоотдачей 176 Вт ц/о=3663,71/1,12/2,928=1117,204	1800	1117		2010600				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2939609**	**26240**			**1744**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**304626** 2608745	**9866**			**49**
	Накладные расходы, тенге				402549				
	- заработная плата, тенге				60382				
	- трудоемкость, чел-ч				201				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				200529				
	Всего				**3542687**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				38970				
	- сметная заработная плата, тенге				5495				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				66977				

- сметная заработная плата, тенге	30809
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35817
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14327
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3698778**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**10830022**
- материалы, тенге	7638405
- сметная заработная плата, тенге	1350751
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2213
Налог (2 %)	216600
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11046622**
Коэфициент скидки К=0,916556344	10124851
НДС (12 %)	1214982
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11339833**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Эксплуатация пассажирских подъемников

(Локальная смета 2-1-7)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	951	2287,52	2287,52	2175432	2175432	1019466	–	–
		м2 площади застройки		–	765,71	–	728190	140	3,63	3452
		Всего прямые затраты				**2175432**	**2175432**			–
						–	**728190**			**3452**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1019466				
		- заработная плата, тенге				152920				
		- трудоемкость, чел-ч				510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191694				
		Всего				**3386592**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				37253				

- сметная заработная плата, тенге	5253
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	64026
- сметная заработная плата, тенге	29452
- нормативная трудоемкость, чел-ч	179
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34238
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3535804**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**10352834**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	2821854
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4171
Налог (2 %)	207057
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10559891**
Коэфициент скидки К=0,916556344	9678735
НДС (12 %)	1161448
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10840183**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 9 от 21.08.2017г.

приемки выполненных работ за август 2017 года (период с 26.07. 2017 г. по 21.08. 2017 года)

Устройство подкрановых путей

(Локальная смета 2-1-8)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	4	287339,29	19549,22	1149357	78197	67808	75,7	303
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	43112	24696	100	26,89	108
		Всего прямые затраты				**1149357**	**78197**			**303**
						43112	**24696**			**108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1028048				
		Накладные расходы, тенге				67808				
		- заработная плата, тенге				10171				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73030				
		Всего				**1290195**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	14192
- сметная заработная плата, тенге	2001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	24392
- сметная заработная плата, тенге	11220
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13044
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5218
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1347041**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3944136**
- материалы, тенге	3010125
- сметная заработная плата, тенге	320505
- нормативная трудоемкость, чел-ч	524
Налог (2 %)	78883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4023019**
Коэфициент скидки К=0,916556344	3687324
НДС (12 %)	442479
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4129803**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент"

Ильясов Т.А.

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

Кажимуратов К.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

Турсунов Т.Т.