Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "MD Construction Ltd" Договор №80 от 07.07.2020г**
Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы" Договор №52 от 26.06.2020г.
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по улице Ынтымак дома №2 в с/о Киелитас, Толебийского района, Туркестанской области. Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	16263	Договор №80 от 07.07.2020г		Бюджет	12	ТОО "MD Construction Ltd"	16263

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 577 426,45	1 577 426,45	1 408 416,47	2 381 235,26	2 381 235,26	0,00				169 009,98	1 577 426,45
Затраты инжиниринговых услуг	51 108,62	51 108,62	51 108,62							0,00	51 108,62
авторский надзор	0	0,0	0,0							0,0	0
Всего по стройке	**1 628 535,07**	**1 628 535,07**	**1 459 525,09**	**2 381 235,26**	**2 381 235,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 009,98**	**1 628 535,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "MD Construction Ltd"
_____ **Дауренбаев М.Ш.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ **А.Кистауов**
Инженер _____ **Жапбирбаев Е.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Технадзор: ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"

Форма-2

Договор: №80 от 07.07.2020г
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по улице Ынтымак дома №2 в с/о Киелитас, Толебийского района, Туркестанской области. Тип-1 (повторное применение)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	40,5619	8686,81	2688,40	352354	109047	69331	184222	579502
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	173976	24112		42926	
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СГ-2/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15256	378231,69	2257,49	57703	344	47051	9690	72784
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	10308	111		5391	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,98	27713,40	4741,09	248866	42575	152961	56884	330210
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	53330	9179		24460	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19074	221796,00	--	42305	--	42305	--	45690
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	212819,00	--	38052	--	38052	--	41096
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	

		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4,5									
22	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,922**	**42041,06**	**4446,62**	**38762**	**4100**	**20736**	**13438**	**56376**
		НР - 91%; СП - 8%			**15104,30**	**911,98**	**13926**	**841**		**4176**	
23	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01652**	**228894,00**	**--**	**3781**	**--**	**3781**	**--**	**4084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**303**	
24	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05384**	**221796,00**	**--**	**11941**	**--**	**11941**	**--**	**12897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**955**	
		Антисейсмический пояс									
25	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,7**	**32652,00**	**4813,36**	**153464**	**22623**	**83535**	**47247**	**216768**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**47306**	**4614**		**16057**	
26	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0702**	**228894,00**	**--**	**16068**	**--**	**16068**	**--**	**17354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1285**	
27	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,16335**	**212819,00**	**--**	**34764**	**--**	**34764**	**--**	**37545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2781**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**998062**	**178689**	**520525**	**311481**	**1414306**
							298847	**38857**	**--**	**104762**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**998062**				
	Материалы		Тенге				**373614**				
	Всего заработная плата		Тенге					**337704**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146913**				
		Накладные расходы	Тенге				**311481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104763**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1414306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1414306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337704**			

РАЗДЕЛ 3.Вентшахта

		ВШ-1 (1шт)									
28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,21	8686,81	2688,40	1824	565	358	954	3000
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	901	125		222	
29	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,1932	19994,00	--	3863	--	3863	--	4172
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
31	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05	31450,24	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	503	49		166	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	189	4		31	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1									
38	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0204	92439,31	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	501	10		188	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	18	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13471	845	10419	2201	16924
							2209	189	--	1254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13471				
	Материалы		Тенге				2715				
	Всего заработная плата		Тенге					2398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3839				
	Местные материалы		Тенге				3863				
		Накладные расходы	Тенге				2200				
		Сметная прибыль	Тенге				1254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2398			
						РАЗДЕЛ 4.Покрытие					
		Элементы покрытия									
40	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	м2 перекрытия	33,6	1934,78	223,51	65009	7510	23009	33836	106752
		НР - 90%; СП - 8%			1026,48	92,43	34490	3106		7908	
41	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	м2	33,6	4646,00	--	156106	--	156106	--	168594
		СП - 8%			--	--	--	--		12488	

42	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,86	54851,00	--	47172	--	47172	--	50946
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00869	764602,52	7187,72	6644	62	6042	652	7880
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	540	12		584	
44	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00072	633858,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,68	32652,00	4813,36	87507	12900	47633	26941	123604
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	26974	2631		9156	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12015	221796,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03024	228894,00	--	6922	--	6922	--	7475
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
48	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка плитами**	м2	57,51	219,63	14,32	12631	824	693	10366	24837
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	11114	404		1840	
49	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	м2	58,94775	571,00	--	33659	--	33659	--	36352
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				442755	21296	348341	71795	555714
							73118	6153	--	41166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442755				
	Материалы		Тенге				77377				
	Всего заработная плата		Тенге					79271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270964				
		Накладные расходы	Тенге				71794				
		Сметная прибыль	Тенге				41164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				555713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69

26	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	432251,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
27	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177812,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
28	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	276394,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
29	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	12	309,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
30	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	32,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
31	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	5	1673,00	--	8365	--	8365	--	9034
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
32	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08	11,61	3330	23	1931	997	4673
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	4,27	1376	9		346	
33	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
34	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	359,95	15,39	57592	2463	9052	33591	98477
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	46077	577		7295	

35	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	35	40,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
36	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	125	29,00	--	3625	--	3625	--	3915
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
37	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	470,32	33,67	941	67	115	562	1623
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	759	22		120	
38	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**	м	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								342552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						158637		
		- Накладные расходы	Тенге							64630	
		- Сметная прибыль	Тенге							25374	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 **Газоснабжение внутреннее**									
		РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение									
1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	824,72	39,73	8247	397	235	7607	17122
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	7615	147		1268	
2	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	

4	С123-040909-0103 2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8965,00	–	17930	–	17930	–	19364
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
5	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148,00	–	1036	–	1036	–	1119
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
6	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89	–	5619	–	134	5375	11873
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	–	5485	–		879	
7	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	1214,87	–	1215	–	39	882	2265
		НР - 75%; СП - 8%			1176,00	–	1176	–		168	
8	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00	–	10440	–	10440	–	11275
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
9	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	1	15333,31	1,95	15333	2	184	9240	26539
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	–	15147	–		1966	
10	ТОО"Казприбор"	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	компл	1	16083,57	–	16084	–		–	16084
					–	–	–	–	16084	–	
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
11	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00026	139415,54	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	32	–		5	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	537,00	–	140	–	140	–	151
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
		Футляры									

13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	381	7		105	
14	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	570	1		97	
15	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка**	футляр	1	12967,28	3219,48	12967	3219	--	9717	24499
		НР - 99%; СП - 8%			9747,80	67,55	9748	68		1815	
		Антикоррозийные покрытие									
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,785	192,46	4,87	151	4	76	49	216
		НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	71	--		16	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,785	159,23	3,44	125	3	80	29	166
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	42	--		12	
18	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	1	1593,13	647,65	1593	648	--	1034	2837
		НР - 84%; СП - 8%			945,47	285,20	945	285		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				100840	4496	35397	38506	149206
							44862	537	16084	9860	
	Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26988				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					16323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440				
		Накладные расходы	Тенге				10122				
		Сметная прибыль	Тенге				2969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16323			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15488				
	Материалы		Тенге				234				
	Всего заработная плата		Тенге					11731			
		Накладные расходы	Тенге				11395				
		Сметная прибыль	Тенге				2151				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29033				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
	Сметная заработная плата	Тенге					11731			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36				
Материалы		Тенге				4				
Всего заработная плата		Тенге					32			
	Накладные расходы	Тенге				22				
	Сметная прибыль	Тенге				5				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63				
	Сметная заработная плата	Тенге					32			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				42244				
Материалы		Тенге				1491				
Всего заработная плата		Тенге					17313			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23006				
	Накладные расходы	Тенге				16967				
	Сметная прибыль	Тенге				4737				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63948				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					17313			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
	Сметная заработная плата	Тенге					45399			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								149206
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44862				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4496			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35397		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						16084		
	- Накладные расходы	Тенге							38506	
	- Сметная прибыль	Тенге							9860	
		Всего оборудование				210 742				
		Всего по акту				9 304 778				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	9 094 036	210 742		9 304 778
		Временные здания и сооружения 0,9%)	81 846			81 846
		ИТОГО	9 175 883	210 742		9 386 625
		Дополнительные затраты на строительство –в зимнее время 0,35%	32 116			32 116
		ИТОГО	9 207 998	210 742		9 418 740
		Непредвиденные работы и затраты-2%	184 160			184 160

		ИТОГО в текущих ценах 2020 год	9 392 158	210 742		9 602 900
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,6106280768	5 735 115,60	128 684,98	0,00	5 863 800,58
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			703 656,07	703 656,07
		Всего по Акту:	5 735 115,60	128 684,98	703 656,07	6 567 456,65

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП Абдуваниев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd"

Таурбаев М.Ш.