Заказчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"
Подрядчик : ТОО "Ғимарат KZ"
Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Семиполка район Шал акына Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект : Медицинский пункт в селе Семиполка район Шал акына Северо-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) №7 от 27.07.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за **Август 2024** (месяц, год)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5095743**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1726018
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*859208*
			машины и механизмы	тенге			286737
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63375*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3082992
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	400		
		Раздел 1.	**Фундамент**				**128769**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			56112
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27931*
			машины и механизмы	тенге			8738
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2519*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			63920
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Приямок ПР-1 (АС-5.2)				
1	**19**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	**0,09**	**9 389**	**845**
2	**20**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**0,1035**	**4 142**	**429**
3	**21**	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	**0,46**	**96 979**	**44610**
4	**22**	**212-101-0608** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	**0,4669**	**35 136**	**16405**
5	**23**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,053**	**413 600**	**21921**

1		2	3	4	5	6	7
6	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	343 657	3643
7	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0085	1 106 251	9403
8	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16**	т	0,00754	467 964	3528
9	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	391 425	376
10	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0369	321 269	11855
11	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,0369	167 407	6177
12	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,42	1 574	5383
13	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	8,208	511	4194
		Раздел 2.	**Наружные стены и перегородки**				**1998247**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1212623
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*603639*
			машины и механизмы	тенге			52491
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12547*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			733134
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	271		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
14	50	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	29,36	21 185	621992
15	51	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	7,0884	36 236	256855
16	53	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113	4 199	474487
17	54	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,599	36 236	94177
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
18	56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	6,3	30 375	191362
19	57	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,3945	33 075	211498
20	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,201	313 427	62999
21	59	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	15,2	5 308	80682

1		2	3	4	5	6	7
22	60	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**34,96**	**120**	**4195**
		Раздел 3.	**Плиты покрытия**				**506829**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			146683
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73016*
			машины и механизмы	тенге			87630
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16723*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			272516
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)				
23	73	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**21**	**10 088**	**211848**
24	75	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,03514**	**1 500 627**	**52732**
25	76	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,19**	**35 519**	**6749**
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
26	77	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,48**	**47 644**	**70513**
27	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,5022**	**35 519**	**53357**
28	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,041**	**391 425**	**16048**
29	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**343 657**	**32647**
30	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**311 558**	**62935**
		Раздел 4.	**Кровля**				**849667**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4674
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2328*
			машины и механизмы	тенге			3744
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*720*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			841249
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кровля,(АС-15)				
			Кровля,(АС-15)				
31	98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**226,55**	**3 614**	**818752**

1		2	3	4	5	6	7
			Перемычки (АС-14)				
32	109	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 756**	**10536**
33	110	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,156**	**130 632**	**20379**
		Раздел 5.	**Разные работы**				**1612231**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			305926
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152294*
			машины и механизмы	тенге			134134
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30866*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1172173
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
			Крыльцо КР-1 (АС-18)				
34	113	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,71**	**9 389**	**6666**
35	114	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,8165**	**4 142**	**3382**
36	115	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**2,7**	**31 475**	**84982**
37	116	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**2,7405**	**35 136**	**96290**
38	117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,075**	**346 342**	**25976**
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)				
39	134	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**6,1**	**9 389**	**57273**
40	135	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**7,015**	**4 142**	**29056**
41	136	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**18,47**	**14 247**	**263142**
42	137	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**18,74705**	**35 136**	**658696**
43	138	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**346 342**	**194298**
			Вентканалы (АС-24)				
44	170	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,54**	**21 185**	**53810**
45	171	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**0,6096**	**36 236**	**22089**
46	172	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,9652**	**107 315**	**103580**

1		2	3	4	5	6	7
47	173	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0347**	**374 376**	**12991**

ИТОГО по акту:	**тенге**		**5095743**
Итого по акту без оборудования			**5 095 743,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	9,4%		478 999,84
Итого			**5 574 742,84**
Сметная прибыль 5%	5%		278 737,14
Оборудование			-
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		111 494,86
ИТОГО			**5 964 974,84**
Итого в сметных ценах 2024.г. К=1,075	**1,075**		**6 412 347,95**
Итого со скидкой К=0,98	**0,98**		**6 284 100,99**
НДС (12 %)	12%		754 092,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**7 038 193,11**

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326

Директор_____ Канырбеков Т.Р

Заказчик:
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"
БИН 000240004089

Директор_____ Раев А.А