СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер [illegible]
2. Дата выписки 04.08.2017
3. Дата совершения оборота 31.07.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009951
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д. 73, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. Номер 0006033
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер Акт выполненных работ № 20
11.2. Дата 31.07.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ788560000003063013
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050240007370
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 051140009951
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д. 73, кв. (офис) -
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050240007370
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Договор №93
24.2 Дата 16.06.2017
25. Условия оплаты по договору безналичны расчет
26. Способ отправления самомывр3
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ21070103KSN4814000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС и/или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 23		работа	1	827544.86	827544.86			827544.86	12%	99305.38	926850.24		
				Всего по счету:		827544.86		0.00	827544.86		99305.38	926850.24		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

VNJNXoZ1MhMUNI+c3pyNee2NiedQBboMzxWM9SSYU8g7rEZgZ08REDHNMBI5/gc4hWPc3ChatYlJeIr893pBjQ==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ИСИН МАЛИК МУХТАРОВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция навеса над гланым входом здания городского акимата

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	16.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	827 544,86	827 544,86	953 815,16	953 815,16					99 305,38
С НДС 12%	926 850,24	926 850,24							
Всего к оплате		**926 850,24**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		13623,58	2147,08
		НР второго уровня	%	3,6		2075,55	327,11
		Накладные расходы	%	--		15699,12	2474,18
		Сметная прибыль	%	8		4778,37	753,07
		Сметная стоимость:				**64507,95**	**10166,45**
25	**21-060401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением оцинкованной кровельной стали в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг**	**т**	**0,1576**		**224046,53**	**35309,73**
		НР второго уровня	%	3,6		8065,68	1271,15
		Накладные расходы	%	--		8065,68	1271,15
		Сметная прибыль	%	8		18568,98	2926,47
		Сметная стоимость:				**250681,18**	**39507,35**
26	**11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,7316**		**26272,73**	**19221,92**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=893,26)	чел-ч	16,85	12,328	893,26	11012,08
13. 2	1-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	1,456	954,15	1389,19
		Итого оплата труда:				**16950,19**	**12401,27**
13. 3	1-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,848691	234,58	199,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	1-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,05853	19,85	1,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	1-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,153642	3097,30	475,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,153642	1113,33	171,05
13. 6	1-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	1,09	3948,13	4303,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	1,09	955,87	1041,90
13. 7	4-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,124377	21,19	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	1-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,05853	131,58	7,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,212173	1769,96	375,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,212173	830,04	176,11

1	2	3	4	5	6	7	8
13.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,639	17,05	27,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7372,46**	**5393,91**
13.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001419	158335,92	224,74
13.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021949	66,30	1,46
13.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013681	2742,28	37,52
13.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,003292	327491,59	1078,21
13.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000754	38783,63	29,23
13.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,00161	381819,66	614,57
13.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007316	196,55	1,44
13.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,427	173,35	247,31
13.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,431662	101,02	43,61
13.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000073	1774323,66	129,81
13.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000732	208172,82	152,31
13.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000227	328122,00	74,42
13.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000439	413024,60	181,31
		Итого материалов:				**3848,84**	**2815,93**
		НР первого уровня	%	60,9		10322,66	7552,37
		НР второго уровня	%	3,6		1317,43	963,87
		Накладные расходы	%	--		11640,10	8516,25
		Сметная прибыль	%	8		3033,03	2219,05
		Сметная стоимость:				**40945,85**	**29957,22**
27	**21-060408-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т**	**т**	**0,7316**		**225614,20**	**165066,12**
		НР второго уровня	%	3,6		8122,11	5942,38
		Накладные расходы	%	--		8122,11	5942,38
		Сметная прибыль	%	8		18698,90	13680,68
		Сметная стоимость:				**252435,22**	**184689,18**
30	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**286,0000**		**50,89**	**14555,26**

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0213	6,092	782,92	4769,39
15. 2	1-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0572	830,04	47,48
		Итого оплата труда:				**16,84**	**4816,87**
15. 3	1-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0286	3372,52	96,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0286	830,04	23,74
15. 4	1-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0286	34,59	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0286	1769,96	50,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0286	830,04	23,74
15. 6	1-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,859	44,82	83,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**231,38**
15. 7	2-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004004	327254,69	1310,33
15. 8	2-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,02574	320285,92	8244,16
		Итого материалов:				**33,41**	**9554,49**
		НР первого уровня	%	54,2		9,13	2610,74
		НР второго уровня	%	3,6		2,16	617,98
		Накладные расходы	%	--		11,29	3228,72
		Сметная прибыль	%	8		4,97	1422,72
		Сметная стоимость:				**67,16**	**19206,70**
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**551210,93**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**324673,97**
	Материалы -		Тенге				**13326,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**230120,69**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17263,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**152136,47**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135567,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16568,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38144,83**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**514955,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**327,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230120,69**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**226536,97**
	Материалы -		Тенге				**4678,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15926,84**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата

Акт выполненных работ №1
за АВГУСТ 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Входная группа					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ. Разборка** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**83,2500**		**1258,98**	**104810,19**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=697,38)	чел-ч	1,654	137,687	697,38	96020,28
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	6,444	735,19	4737,23
		Итого оплата труда:				**1210,30**	**100757,52**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	6,444	1364,14	8789,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	6,444	735,19	4737,56
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**8789,90**
		НР первого уровня	%	50,8		614,83	51184,82
		НР второго уровня	%	3,6		67,46	5615,82
		Накладные расходы	%	--		682,29	56800,64
		Сметная прибыль	%	8		155,30	12928,87
		Сметная стоимость:				**2096,57**	**174539,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**104810,19**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104810,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**100757,52**
Накладные расходы -			Тенге				**56800,64**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**51184,82**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5615,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**12928,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				174539,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				100757,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174539,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				100757,52
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо, козырек					
10	12-30103-0102 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит гранитных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	29,7600		3769,31	112174,61
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=678,78)	чел-ч	5,323	158,412	678,78	107527,22
2. 2	1-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	2,58	813,30	2098,47
		Итого оплата труда:				**3683,66**	**109625,70**
2. 3	1-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	2,125	1861,23	3954,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	2,125	830,04	1763,84
2. 4	4-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	4,25	16,80	71,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	1-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	0,455328	1364,14	621,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,455328	735,19	334,75
		Итого эксплуатация машин:				**156,16**	**4647,39**
2. 6	1-130816-3426	Мусор строительный	т	0,193	5,744	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		2177,04	64788,79
		НР второго уровня	%	3,6		214,07	6370,68
		Накладные расходы	%	--		2391,11	71159,47
		Сметная прибыль	%	8		492,83	14666,73
		Сметная стоимость:				**6653,25**	**198000,81**
11	2-090101-0401 СНБ РК 2015	**Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка** Состав работ: 1. Разборка каменных и железобетонных ступеней	м ступеней	11,1000		1429,67	15869,29
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	1,894	21,022	716,60	15064,57
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,28749	906,80	260,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1380,65**	**15325,27**
3. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0033	0,03663	1848,47	67,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,03663	830,04	30,40
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,07548	3522,11	265,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,07548	830,04	62,65
3. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0066	0,07326	16,80	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0158	0,17538	2679,47	469,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0158	0,17538	955,87	167,64
		Итого эксплуатация машин:				**72,50**	**804,71**
3. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1225	1,36	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		815,97	9057,23
		НР второго уровня	%	3,6		80,84	897,35
		Накладные расходы	%	--		896,81	9954,59
		Сметная прибыль	%	8		186,12	2065,91
		Сметная стоимость:				**2512,59**	**27889,79**
12	**[illegible]-180101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м2**	**66,6000**		**62,93**	**4191,36**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,09357	6,232	672,58	4191,36
		Итого оплата труда:				**62,93**	**4191,36**
		НР первого уровня	%	59,1		37,19	2477,09
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	240,06
		Накладные расходы	%	--		40,80	2717,16
		Сметная прибыль	%	8		8,30	552,68
		Сметная стоимость:				**112,03**	**7461,20**
13	**[illegible]-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Козырек из металлосайдинга. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**417,0000**		**70,64**	**29456,93**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,1049	43,743	672,58	29420,87
		Итого оплата труда:				**70,55**	**29420,87**
5. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,042	34,59	36,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**36,06**
		НР первого уровня	%	59,1		41,70	17387,73
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	1686,41
		Накладные расходы	%	--		45,74	19074,14
		Сметная прибыль	%	8		9,31	3882,49
		Сметная стоимость:				**125,69**	**52413,56**
14	**1-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**417,0000**		**119,42**	**49799,21**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,1516	63,217	684,98	43302,52
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,918	830,04	1592,18
		Итого оплата труда:				**107,66**	**44894,70**
6. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,918	3386,87	6496,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,918	830,04	1592,02
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**6496,69**
		НР первого уровня	%	59,1		63,63	26532,77
		НР второго уровня	%	3,6		6,59	2747,95
		Накладные расходы	%	--		70,22	29280,72
		Сметная прибыль	%	8		15,17	6326,39
		Сметная стоимость:				**204,81**	**85406,33**
16	**1-050101-2402 ЕСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные одиночные составные длиной до 20 м. Погружение. Грунты группы 2** Состав работ: 1. Установка копра 2. Погружение основной сваи 3. Стыковка доборной сваи с основной 4. Устройство стыкового соединения и гидроизоляции его 5. Погружение составной сваи с выравниванием при погружении 6. Установка, закрепление и снятие хомутов и наголовников	**м3 составных свай**	**1,5600**		**51403,90**	**80190,08**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	4,7	7,332	842,43	6176,70
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,66	15,07	968,13	14589,32
		Итого оплата труда:				**13311,55**	**20766,02**
7. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	2,902	440,58	1278,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-020102-0302	Копры универсальные с пневматическим молотом, 8 т	маш.-ч	2,61	4,072	9668,27	39365,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,61	4,072	1113,33	4533,48
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8	2,808	3097,30	8697,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	2,808	1113,33	3126,23
7. 6	31-060102-0401	Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм), 40 м3/мин	маш.-ч	2,61	4,072	5112,58	20816,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,22	8,144	845,53	6886,00
7. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,0468	2179,33	101,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0468	955,87	44,73
7. 8	33-020201-0102	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	0,03	0,0468	147,48	6,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45042,44**	**70266,21**
7. 9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0122	0,019032	174247,82	3316,28
7.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0054	0,008424	18437,52	155,32
7.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,0936	196,55	18,40
7.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001248	195385,08	243,84
7.13	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,00006	0,000094	60098,40	5,63
7.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0312	247,04	7,71
		Итого материалов:				**2402,03**	**3747,17**
		НР первого уровня	%	58,7		7813,88	12189,65
		НР второго уровня	%	3,6		2131,84	3325,67
		Накладные расходы	%	--		9945,72	15515,32
		Сметная прибыль	%	8		4907,97	7656,43
		Сметная стоимость:				**66257,58**	**103361,83**
17	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,0906**		**12958,96**	**1174,08**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	1,354	782,92	1059,73
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,01812	1113,33	20,17
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**1079,91**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01812	3097,30	56,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01812	1113,33	20,17
8. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003624	20,30	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,090691	195,60	17,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	31-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,074201	208,39	15,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**986,74**	**89,40**
8. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2718	91,80	24,95
		Итого материалов:				**275,40**	**24,95**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	523,75
		НР второго уровня	%	3,6		674,64	61,12
		Накладные расходы	%	--		6455,59	584,88
		Сметная прибыль	%	8		1553,16	140,72
		Сметная стоимость:				**20967,72**	**1899,68**
18	**21050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0906**		**171848,81**	**15569,50**
		НР второго уровня	%	3,6		6186,56	560,50
		Накладные расходы	%	--		6186,56	560,50
		Сметная прибыль	%	8		14242,83	1290,40
		Сметная стоимость:				**192278,20**	**17420,40**
19	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0100**		**169364,16**	**1693,64**
		НР второго уровня	%	3,6		6097,11	60,97
		Накладные расходы	%	--		6097,11	60,97
		Сметная прибыль	%	8		14036,90	140,37
		Сметная стоимость:				**189498,17**	**1894,98**
24	**1-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,1576**		**44030,46**	**6939,20**
5							
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	22,2	3,499	855,45	2992,98
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	0,557904	954,64	532,60
		Итого оплата труда:				**22370,40**	**3525,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,25	0,0394	234,58	9,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,014184	19,85	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,034672	3097,30	107,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,034672	1113,33	38,60
11. 6	3-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,01	0,474376	3948,13	1872,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,01	0,474376	955,87	453,44
11. 7	1-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	0,034672	21,19	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	1-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,02	0,003152	131,58	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,048856	1769,96	86,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,048856	830,04	40,55
11.10	1-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,353024	17,05	6,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13219,88**	**2083,45**
11.11	1-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000306	158335,92	48,41
11.12	1-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004728	66,30	0,31
11.13	1-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002947	2742,28	8,08
11.14	1-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,002994	327491,59	980,64
11.15	1-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000162	38783,63	6,30
11.16	1-130201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,001103	385911,90	425,74
11.17	1-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00063	381819,66	240,70
11.18	1-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001576	196,55	0,31
11.19	1-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,30732	173,35	53,27
11.20	1-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,092984	101,02	9,39
11.21	1-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1774323,66	27,96
11.22	1-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000032	208172,82	6,56
11.23	2-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000049	328122,00	16,03
11.24	2-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000095	413024,60	39,06
		Итого материалов:				**11819,59**	**1862,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				200375,85
		Накладные расходы -	Тенге				18203,96
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9699,45
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8504,51
		Сметная прибыль -	Тенге				19579,27
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				264320,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15926,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				779275,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				246047,53
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				656021,12
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				321537,70
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				98839,12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				25267,34
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				235644,30
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				196452,03
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				852473,15
	Накладные расходы II уровня		Тенге				30689,03
	ИТОГО:		Тенге				883162,18
	Сметная прибыль		Тенге				70652,97
	ИТОГО по акту:		Тенге				953815,16
	Временные здания и сооружения 1,2 %		Тенге				11445,78
	Итого по разделу:		Тенге				965260,94
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,54 %		Тенге				24517,63
	Итого по разделу:		Тенге				989778,57
	Итого по разделу с К=0,8360909		Тенге				827544,86
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				99305,38
	Итого по акту:		**Тенге**				926850,24

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: