СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140009951-20170825-37655049
1.1. Номер учетной системы: 26
2. Дата выписки: 25.08.2017
3. Дата совершения оборота: 25.08.2017
4. Исправленный ■ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ■ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140009951 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д. 73, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 48001
9.2. Номер: 0006033
10. Категория поставщика
A ■ Комитент
B ■ Комиссионер
C ■ Экспедитор
D ■ Лизингодатель
E ■ Участник договора о совместной деятельности
F ■ Экспортер
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер: Акт выполненных работ № 26
11.2. Дата: 25.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе: 17
14. ИИК: KZ788560000003063013
15. БИК: KCJBKZKX
16. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН: 050240007370 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
19. Адрес места нахождения: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23
20. Код страны
21. Категория получателя
A ■ Комитент
B ■ Комиссионер
C ■ Лизингополучатель
D ■ Участник договора о совместной деятельности
E ■ Государственное учреждение
F ■ Нерезидент

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН: 051140009951
22.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
22.3 Адрес отправки: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д 73, кв. (офис) -
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН: 050240007370
23.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
23.3 Адрес доставки: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23

Раздел Е. Договор (контракт)

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер: Договор №93
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер

24.2 Дата 16.06.2017

25. Условия оплаты по договору безналичны расчет

26. Способ отправления самовывоз

27.2 Дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ21070103KSN4814000

30. Код товаров, работ, услуг

31. Назначение платежа 821

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 23		работа	1	23666451.06	23666451.06			23666451.06	12%	28399 74.13	26506425.19		
					Всего по счету:	23666451.06		0	23666451.06		28399 74.13	26506425.19		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

yladojSt4a9X3bltt5VxmT7IYDlb1/sCLStU7yPTHSvIEWk wDfvkTs39QQsmVXn1ssTqZEV3eY23x7DzuyzHHg==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСИН МАЛИК МУХТАРОВИЧ

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция навеса над гланым входом здания городского акимата

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	16.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1							
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего по стройке	24 493 995,86	23 666 451,06								2 839 974,13
С НДС 12%	27 433 275,43	26 506 425,19								
Всего к оплате		**26 506 425,19**								

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата

Акт выполненных работ №2
за АВГУСТ 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Входная группа					
2	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	106,4400		51741,66	5507382,22
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление оконных блоков					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	3,81	405,536	855,45	346916,11
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	17,988	1099,58	19779,72
		Итого оплата труда:				**3445,09**	**366695,84**
1.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	3,523	9,03	31,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,510912	3097,30	1582,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,510912	1113,33	568,81
1.5	31-050103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,156	16,605	3799,23	63084,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	16,605	1113,33	18486,84
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0082	0,872808	1769,96	1544,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,872808	830,04	724,47
		Итого эксплуатация машин:				**622,36**	**66243,94**
1.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,007451	381819,66	2844,86
1.8	21-130510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,94	100,054	7160,40	716423,80
1.9	21-130816-3550	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,01	1,064	4110253,20	4374953,51
		Итого материалов:				**47860,04**	**5094222,17**
		НР первого уровня	%	60,9		2098,06	223317,76
		НР второго уровня	%	3,6		1938,23	206305,20
		Накладные расходы	%	--		4036,29	429622,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4462,24	474960,41
		Сметная стоимость:				**60240,19**	**6411965,60**
4	**11-100501-0204 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**4,6200**		**1196,41**	**5527,42**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,7898	3,649	744,49	2716,55
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756	0,349272	779,98	272,43
		Итого оплата труда:				**646,96**	**2988,98**
2.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2939	1,358	9,03	12,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0399	0,184338	1364,14	251,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0399	0,184338	735,19	135,52
2.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0992	0,458304	18,64	8,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,164934	1769,96	291,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,164934	830,04	136,90
		Итого эксплуатация машин:				**122,12**	**564,19**
2.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	1,885	982,74	1852,43
2.8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	36,96	9,87	364,80
2.9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	14,368	2,05	29,45
		Итого материалов:				**486,29**	**2246,68**
		НР первого уровня	%	59,8		386,88	1787,41
		НР второго уровня	%	3,6		57,00	263,33
		Накладные расходы	%	--		443,88	2050,74
		Сметная прибыль	%	8		131,22	606,25
		Сметная стоимость:				**1771,52**	**8184,42**
5	**21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**4,6200**		**67934,65**	**313858,08**
		НР второго уровня	%	3,6		2445,65	11298,89
		Накладные расходы	%	--		2445,65	11298,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий 5. Приготовление раствора					
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,801	76,745	763,71	58611,24
11.2	01-01(02-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	3,664	825,35	3023,96
		Итого оплата труда:				**643,29**	**61635,20**
11.3	34-03302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,482	9,03	22,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	31-05102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,075691	3097,30	234,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,075691	1113,33	84,27
11.5	31-05602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,407201	1364,14	555,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,407201	735,19	299,37
11.6	34-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	3,219	50,86	163,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.7	33-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,181	2262,35	7196,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	3,181	830,04	2640,36
11.8	34-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,843146	144,37	121,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86,57**	**8294,23**
11.9	2130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,916	84,66	162,23
11.10	2250107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	71,859	148,01	10635,85
11.11	2250301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	97,728	2352,73	229928,16
11.12	2130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,183959	30,00	5,52
11.13	2250102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	779,91	37,63	29348,00
		Итого материалов:				**2818,85**	**270079,76**
		НР первого уровня	%	60,9		391,77	37535,84
		НР второго уровня	%	3,6		140,72	13482,76
		Накладные расходы	%	--		532,49	51018,60
		Сметная прибыль	%	8		323,97	31040,31
		Сметная стоимость:				**4373,61**	**419044,13**
28	**1280101-1401 РАБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой брусков и досок 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями	**м2**	**340,2000**		**608,79**	**207110,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,2921	99,372	684,98	68068,12
12. 2	01-00102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	2,551	774,39	1975,87
		Итого оплата труда:				**205,89**	**70043,99**
12. 3	31-00602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	1,497	1364,14	2041,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,497	735,19	1100,58
12. 4	33-00201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	1,055	1769,96	1866,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	1,055	830,04	875,69
		Итого эксплуатация машин:				**11,49**	**3908,59**
12. 5	21-00204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	8,981	14376,05	129115,33
12. 6	21-00209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	30,618	196,55	6017,97
		Итого материалов:				**397,22**	**135133,30**
		НР первого уровня	%	59,1		121,68	41396,00
		НР второго уровня	%	3,6		26,30	8946,22
		Накладные расходы	%	--		147,98	50342,21
		Сметная прибыль	%	8		60,54	20596,18
		Сметная стоимость:				**817,31**	**278048,40**
30	**11-10301-1406 РСН РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**548,0000**		**50,89**	**27889,11**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0213	11,672	782,92	9138,56
13. 2	01-00102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1096	830,04	90,97
		Итого оплата труда:				**16,84**	**9229,53**
13. 3	3-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0548	3372,52	184,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0548	830,04	45,49
13. 4	3-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0548	34,59	1,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0548	1769,96	96,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0548	830,04	45,49
13. 6	3-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	3,562	44,82	159,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**443,35**
13. 7	2-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,007672	327254,69	2510,70
13. 8	2-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,04932	320285,92	15796,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33,41**	**18307,20**
		НР первого уровня	%	54,2		9,13	5002,40
		НР второго уровня	%	3,6		2,16	1184,09
		Накладные расходы	%	--		11,29	6186,50
		Сметная прибыль	%	8		4,97	2726,05
		Сметная стоимость:				**67,16**	**36801,65**
31	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 3**	**Фасад здания из металлических сайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2/козырек /**	**333,0000**		**595,80**	**198403,06**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3484	116,017	754,41	87524,54
14. 2	01-40102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,17982	1113,33	200,20
		Итого оплата труда:				**263,44**	**87724,73**
14. 3	31-50102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,17982	3097,30	556,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,17982	1113,33	200,20
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**556,96**
14. 4	21-30211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	865,8	57,12	49454,50
14. 5	21-30816-3524	Салазка	шт.	1,4	466,2	130,56	60867,07
		Итого материалов:				**331,30**	**110321,57**
		НР первого уровня	%	54,8		144,36	48073,15
		НР второго уровня	%	3,6		26,65	8873,14
		Накладные расходы	%	--		171,01	56946,30
		Сметная прибыль	%	8		61,35	20427,95
		Сметная стоимость:				**828,16**	**275777,31**
50	**12-80101-1901 РСБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей** Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб	**м труб**	**16,0000**		**486,64**	**7786,23**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,3504	5,606	830,04	4653,54
		Итого оплата труда:				**290,85**	**4653,54**
15. 2	3-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0048	721,03	3,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**3,46**
15. 3	3-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,0152	205870,68	3129,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**195,58**	**3129,23**
		НР первого уровня	%	59,1		171,89	2750,24
		НР второго уровня	%	3,6		23,71	379,31
		Накладные расходы	%	--		195,60	3129,55
		Сметная прибыль	%	8		54,58	873,26
		Сметная стоимость:				**736,82**	**11789,05**
52	**23-030102-2401 РСНБ РК 2015**	**Воронки диам 300**	**шт.**	**4,0000**		**4890,00**	**19560,00**
		НР первого уровня	%	3,6		176,04	704,16
		НР второго уровня	%	--		176,04	704,16
		Накладные расходы	%	8		405,28	1621,13
		Сметная прибыль				**5471,32**	**21885,29**
		Сметная стоимость:	Тенге				**1687983,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			В том числе:				
			Тенге				**1668423,51**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1336295,80**
Материалы -			Тенге				**310310,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**248268,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**181664,82**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66603,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**153335,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2070026,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**428,60**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**310310,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19560,00**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19560,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**704,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**1621,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21885,29**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2091912,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				**428,60**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**310310,29**
		Сметная заработная плата -					
		РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора					
55	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**57,5100**		**73,00**	**4198,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	151,14
		Накладные расходы	%	--		2,63	151,14
		Сметная прибыль	%	8		6,05	347,95
		Сметная стоимость:				**81,68**	**4697,32**
56	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**57,5100**		**691,33**	**39758,39**
		НР второго уровня	%	3,6		24,89	1431,30
		Накладные расходы	%	--		24,89	1431,30
		Сметная прибыль	%	8		57,30	3295,18
		Сметная стоимость:				773,52	44484,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**43956,62**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**43956,62**
		Транспортные расходы -	Тенге				**1582,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**3643,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49182,18**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**49182,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					
		По протоколу замены №1					
19	**11-100501-0204 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**2,1000**		**1196,41**	**2512,46**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,7898	1,659	744,49	1234,80
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756	0,15876	779,98	123,83
		Итого оплата труда:				**646,96**	**1358,63**
19.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2939	0,61719	9,03	5,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0399	0,08379	1364,14	114,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0399	0,08379	735,19	61,60
19. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0992	0,20832	18,64	3,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,07497	1769,96	132,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,07497	830,04	62,23
		Итого эксплуатация машин:				**122,12**	**256,45**
19. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	0,8568	982,74	842,01
19. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	16,8	9,87	165,82
19. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	6,531	2,05	13,39
		Итого материалов:				**486,29**	**1021,22**
		НР первого уровня	%	59,8		386,88	812,46
		НР второго уровня	%	3,6		57,00	119,70
		Накладные расходы	%	--		443,88	932,16
		Сметная прибыль	%	8		131,22	275,57
		Сметная стоимость:				**1771,52**	**3720,19**
20	**21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**2,1000**		**67934,65**	**142662,77**
		НР второго уровня	%	3,6		2445,65	5135,86
		Накладные расходы	%	--		2445,65	5135,86
		Сметная прибыль	%	8		5630,42	11823,89
		Сметная стоимость:				**76010,72**	**159622,51**
21	**12-090101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка** Состав работ: 1. Разборка каменных и железобетонных ступеней	**м ступеней**	**42,9000**		**1429,67**	**61332,65**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	1,894	81,248	716,60	58222,54
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	1,111	906,80	1007,56
		Итого оплата труда:				**1380,65**	**59230,09**
21. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0033	0,14157	1848,47	261,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,14157	830,04	117,51
21. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,29172	3522,11	1027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,29172	830,04	242,14
21. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0066	0,28314	16,80	4,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21.6	31-05052-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0158	0,67782	2679,47	1816,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0158	0,67782	955,87	647,91
		Итого эксплуатация машин:				**72,50**	**3110,11**
21.7	21-13086-3426	Мусор строительный	т	0,1225	5,255	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		815,97	35004,99
		НР второго уровня	%	3,6		80,84	3468,15
		Накладные расходы	%	--		896,81	38473,14
		Сметная прибыль	%	8		186,12	7984,46
		Сметная стоимость:				**2512,59**	**107790,26**
22	**11-15008-1701 РСНБ К 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**191,0700**		**2657,06**	**507684,01**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	2,7	515,889	830,04	428208,51
22.2	01-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	2,044	789,26	1613,61
		Итого оплата труда:				**2249,55**	**429822,11**
22.3	34-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	11,846	9,03	106,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.4	31-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,878922	1364,14	1198,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,878922	735,19	646,17
22.5	33-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,166	1769,96	2062,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,166	830,04	967,83
22.6	34-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	15,286	13,64	208,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,72**	**3577,38**
22.7	21-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	91,714	298,58	27383,85
22.8	21-0211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,024839	1546459,74	38412,67
22.9	21-0816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	14,521	695,64	10101,61
		Итого материалов:				**397,23**	**75898,13**
		НР первого уровня	%	54,8		1232,76	235542,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		140,03	26756,15
		Накладные расходы	%	--		1372,79	262298,67
		Сметная прибыль	%	8		322,39	61598,61
		Сметная стоимость:				**4352,23**	**831581,30**
23	Стоимость по коммерческому предложению Компания "Травертин-Астана"	**Подсистема под натуральный камень (алюминиевый профиль) для монтажа травертина**	**шт**	**156,2100**		**6178,57**	**965154,64**
		НР второго уровня	%	3,6		222,43	34745,57
		Накладные расходы	%	--		222,43	34745,57
		Сметная прибыль	%	8		512,08	79992,02
		Сметная стоимость:				**6913,08**	**1079892,23**
24	22-01104-0202 РСН РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**179,9700**		**7223,08**	**1299937,71**
		НР второго уровня	%	3,6		260,03	46797,76
		Накладные расходы	%	--		260,03	46797,76
		Сметная прибыль	%	8		598,65	107738,84
		Сметная стоимость:				**8081,76**	**1454474,30**
25	ИП ОСМАНОВ	**Гранит полированный натуральный толщиной 20мм**	**м2**	**11,1000**		**25000,00**	**277500,00**
		НР второго уровня	%	3,6		900,00	9990,00
		Накладные расходы	%	--		900,00	9990,00
		Сметная прибыль	%	8		2072,00	22999,20
		Сметная стоимость:				**27972,00**	**310489,20**
26	12-0103-0401 РСН РК 2015	**Облицовка сайдинга. Разборка**	**м2 облицовки**	**348,1000**		**57,96**	**20176,62**
		Состав работ:					
		1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,0731	25,446	744,49	18944,37
26. 2	2-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,6962	830,04	577,87
		Итого оплата труда:				**56,08**	**19522,25**
26. 3	3-0102-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,6962	1769,96	1232,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,6962	830,04	577,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**1232,25**
		НР первого уровня	%	59,1		33,14	11537,65
		НР второго уровня	%	3,6		3,28	1141,71
		Накладные расходы	%	--		36,42	12679,36
		Сметная прибыль	%	8		7,55	2628,48
		Сметная стоимость:				**101,94**	**35484,46**
27	**11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из алюминиевых конструкций. Устройство** Состав работ: 1. Сборка и установка несущих и направляющих частей каркаса элементов жесткости, гребенок 2. Установка подвесок, наездников, соединительных накладок, зажимов 3. Сварочные работы 4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей	**м2 поверхности**	**348,1000**		**3898,76**	**1357158,64**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3	1044,3	801,52	837027,34
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,962	830,04	5778,74
		Итого оплата труда:				**2421,16**	**842806,07**
27.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07	24,367	9,03	220,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,51	177,531	21,19	3761,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	21-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	87,025	142,69	12417,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.6	03-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	6,962	1769,96	12322,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	6,962	830,04	5778,74
		Итого эксплуатация машин:				**82,51**	**28721,97**
27.7	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0018	0,62658	346971,61	217405,47
27.8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	996,75	118,01	117626,41
27.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,845	24438,35	45087,05
27.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000029	0,009921	381819,66	3787,98
27.11	21-130704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,000266	0,092595	328695,43	30435,42
27.12	21-130704-2404	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка В-технический на основе экстракционной фосфорной кислоты ГОСТ 8515-75	т	0,000115	0,039857	108434,16	4321,91
27.13	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000019	0,006753	187968,66	1269,38
27.14	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,268	93,291	84,66	7898,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.15	21-13812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,13924	397675,56	55372,34
27.16	22-04603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	9,399	381,89	3589,27
27.17	22-04201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,000043	0,014864	310558,46	4616,10
		Итого материалов:				**1411,69**	**491409,33**
		НР первого уровня	%	62,1		1503,54	523382,57
		НР второго уровня	%	3,6		194,48	67699,48
		Накладные расходы	%	--		1698,02	591082,06
		Сметная прибыль	%	8		447,74	155859,26
		Сметная стоимость:				**6044,53**	**2104100,00**
28	**11-15108-1808 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 3**	**Фасад здания из металлических сайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2/козырек /**	**15,1000**		**595,80**	**8996,66**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3484	5,261	754,41	3968,83
28. 2	01)10102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,008154	1113,33	9,08
		Итого оплата труда:				**263,44**	**3977,91**
28. 3	3 1050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,008154	3097,30	25,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,008154	1113,33	9,08
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**25,26**
28. 4	2 1130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	39,26	57,12	2242,53
28. 5	2 1130816-3524	Салазка	шт.	1,4	21,14	130,56	2760,04
		Итого материалов:				**331,30**	**5002,57**
		НР первого уровня	%	54,8		144,36	2179,89
		НР второго уровня	%	3,6		26,65	402,36
		Накладные расходы	%	--		171,01	2582,25
		Сметная прибыль	%	8		61,35	926,31
		Сметная стоимость:				**828,16**	**12505,22**
29	**21100104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сайдинг**	**м2**	**348,1000**		**1900,00**	**661390,00**
		НР второго уровня	%	3.6		68,40	23810,04
		Накладные расходы	%	--		68,40	23810,04
		Сметная прибыль	%	8		157,47	54816,00
		Сметная стоимость:				**2125,87**	**740016,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-50108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами** Состав работ: 1. Распаковка и укладка в штабель плит 2. Подбор и маркировка плит по сорту 3. Очистка бетонных поверхностей зуба лестниц 4. Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит 5. Сверление отверстий в плитах 6. Резка плит на станках СКР-2 алмазными дисками 7. Установка облицовочных плит 8. Заделка нижнего шва мастикой 9. Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита 10. Промывка поверхностей 11. Обработка вручную ленты шириной 30 мм 12. Окалывание кромок 13. Заливка цементным раствором (пазухи) 14. Конопатка швов 15. Очистка швов после заливки от пакли	**м2 облицовки**	**21,6000**		**16653,99**	**359726,19**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=930,46)	чел-ч	13	280,8	930,46	261273,17
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,975	42,651	828,21	35324,48
		Итого оплата труда:				**13731,37**	**296597,65**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,14256	3372,52	480,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,14256	830,04	118,33
30. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	2,592	21,19	54,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,038	0,8208	1364,14	1119,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	0,8208	735,19	603,44
30. 6	34-010401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,93	41,688	1053,11	43902,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,93	41,688	830,04	34602,71
30. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,09	1,944	13,64	26,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2110,37**	**45583,96**
30. 8	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	0,7776	22628,01	17595,54
30. 9	21-050106-9906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,00216	213471,00	461,10
30.10	21-050307-1023	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0,27	5,832	989,40	5770,18
30.11	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,00743	21423,23	159,18

1	2	3	4	5	6	7	8
30.12	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	17,28	1440,24	24887,35
30.13	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,3153	6,81	114,22	777,89
30.14	21-130104-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,05	1,08	228,43	246,70
30.15	21-130616-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000972	20254,14	19,69
30.16	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,017712	165719,40	2935,22
30.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,54	30,00	16,20
		Итого материалов:				**2447,64**	**52869,06**
		НР первого уровня	%	54,8		7524,79	162535,51
		НР второго уровня	%	3,6		870,44	18801,42
		Накладные расходы	%	--		8395,23	181336,93
		Сметная прибыль	%	8		2003,94	43285,05
		Сметная стоимость:				**27053,16**	**584348,17**
31	**22-010101-0705 РСНБРК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-2012 /часть материал заказчика/**	**м2**	**13,1000**		**98136,44**	**1285587,36**
		НР второго уровня	%	3,6		3532,91	46281,15
		Накладные расходы	%	--		3532,91	46281,15
		Сметная прибыль	%	8		8133,55	106549,48
		Сметная стоимость:				**109802,90**	**1438418,00**
32	**11-101-3109 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**99,2000**		**1613,06**	**160015,15**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,776	176,179	735,19	129525,19
32. 2	0010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01136	1,127	791,30	891,72
		Итого оплата труда:				**1314,69**	**130416,91**
32. 3	3050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00528	0,523776	3372,52	1766,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00528	0,523776	830,04	434,76
32. 4	3-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00464	0,460288	1364,14	627,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00464	0,460288	735,19	338,40
32. 5	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,142848	1769,96	252,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,142848	830,04	118,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**2647,18**
32. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,01224	1,214	1239,36	1504,84
32. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,19	22005,33	26195,14
32. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,003968	24438,35	96,97
32. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0154	1,528	30,00	45,83
		Итого материалов:				**280,67**	**27842,79**
		НР первого уровня	%	60,9		800,64	79423,90
		НР второго уровня	%	3,6		86,89	8619,81
		Накладные расходы	%	--		887,54	88043,70
		Сметная прибыль	%	8		200,05	19844,71
		Сметная стоимость:				**2700,64**	**267903,56**
33	**11-110101-3109 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт /материал заказчика/** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**49,5000**		**4032,64**	**199615,67**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	4,44	219,78	735,19	161580,06
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,406	791,30	1112,41
		Итого оплата труда:				**3286,72**	**162692,47**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	0,6534	3372,52	2203,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,6534	830,04	542,35
33. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,5742	1364,14	783,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,5742	735,19	422,15
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1782	1769,96	315,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1782	830,04	147,91
		Итого эксплуатация машин:				**66,71**	**3302,30**
33. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,515	1239,36	1877,26
33. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,485	22005,33	32677,92
33. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00495	24438,35	120,97
33. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,906	30,00	57,17
		Итого материалов:				**701,68**	**34733,32**
		НР первого уровня	%	60,9		2001,61	99079,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		217,23	10753,03
		Накладные расходы	%	--		2218,84	109832,75
		Сметная прибыль	%	8		500,12	24755,87
		Сметная стоимость:				**6751,60**	**334204,29**
34	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями /лист оцинкованный с полимерным покрытием** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2**	**8,1000**		**595,80**	**4826,02**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3484	2,822	754,41	2128,98
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,004374	1113,33	4,87
		Итого оплата труда:				**263,44**	**2133,84**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,004374	3097,30	13,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,004374	1113,33	4,87
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**13,55**
34. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	21,06	57,12	1202,95
34. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	11,34	130,56	1480,55
		Итого материалов:				**331,30**	**2683,50**
		НР первого уровня	%	54,8		144,36	1169,35
		НР второго уровня	%	3,6		26,65	215,83
		Накладные расходы	%	--		171,01	1385,18
		Сметная прибыль	%	8		61,35	496,90
		Сметная стоимость:				**828,16**	**6708,10**
35	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**8,3430**		**1245,32**	**10389,70**
		НР второго уровня	%	3,6		44,83	374,03
		Накладные расходы	%	--		44,83	374,03
		Сметная прибыль	%	8		103,21	861,10
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**11624,83**
36	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ:	**м2 кровли**	**340,2000**		**506,78**	**172405,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,5663	192,655	773,01	148924,44
36. 2	01-0 0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,531	1044,08	1598,38
		Итого оплата труда:				**442,45**	**150522,83**
36. 3	31-(30102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,157	3097,30	3582,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,157	1113,33	1288,12
36. 4	34-(30102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	10,002	14,32	143,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	34-(30302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	22,113	18,64	412,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	33-(10201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,37422	1769,96	662,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,37422	830,04	310,62
		Итого эксплуатация машин:				**14,11**	**4800,35**
36. 7	21130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,415	4831,10	11669,14
36. 8	21130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1030,806	1,46	1504,98
36. 9	22040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,804	809,37	5506,95
		Итого материалов:				**54,91**	**18681,07**
		НР первого уровня	%	56,4		249,54	84894,87
		НР второго уровня	%	3,6		27,23	9262,83
		Накладные расходы	%	--		276,77	94157,70
		Сметная прибыль	%	8		62,68	21325,08
		Сметная стоимость:				**846,23**	**287888,65**
37	**21-00104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**391,2300**		**2046,41**	**800616,98**
		НР второго уровня	%	3,6		73,67	28822,21
		Накладные расходы	%	--		73,67	28822,21
		Сметная прибыль	%	8		169,61	66355,14
		Сметная стоимость:				**2289,69**	**895794,33**
38	**12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков** Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту	**м**	**37,0000**		**345,56**	**12785,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Приготовление замазки и промазка швов	чел-ч	0,337	12,469	735,19	9167,08
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,0015	0,0555	766,81	42,56
38. 2	01-00102-0100	Затраты труда машинистов				248,91	9209,64
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,001	0,037	1364,14	50,47
38. 3	31-00602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,001	0,037	735,19	27,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0005	0,0185	1769,96	32,74
38. 4	33-00201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0005	0,0185	830,04	15,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.				2,25	83,22
		Итого эксплуатация машин:	кг	0,02	0,74	196,55	145,45
38. 5	21-30209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	1000 шт.	0,002	0,074	45811,70	3390,07
38. 6	21-30211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2				95,55	3535,51
		Итого материалов:	%	59,1		147,11	5442,90
		НР первого уровня	%	3,6		17,74	656,23
		НР второго уровня	%	--		164,84	6099,13
		Накладные расходы	%	8		40,83	1510,80
		Сметная прибыль				551,24	20395,74
		Сметная стоимость:	т	0,1650		264958,37	43718,13
39	**21-60104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 год**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**					
		НР первого уровня	%	3,6		9538,50	1573,85
		НР второго уровня	%	--		9538,50	1573,85
		Накладные расходы	%	8		21959,75	3623,36
		Сметная прибыль				296456,62	48915,34
		Сметная стоимость:	м планки	18,5000		1121,48	20747,43
40	**11120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,27	4,995	782,92	3910,69
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,03145	1030,01	32,39
		Итого оплата труда:				213,14	3943,08
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0222	3097,30	68,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0222	1113,33	24,72
40. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	1,188	18,64	22,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00925	1769,96	16,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00925	830,04	7,68
40. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,2775	178,23	49,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,47**	**156,73**
40. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	38,11	391,68	14926,92
40. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,16613	9651,24	1603,36
40. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,185	809,37	149,73
		Итого материалов:				**901,62**	**16680,02**
		НР первого уровня	%	56,4		120,21	2223,90
		НР второго уровня	%	3,6		44,70	826,97
		Накладные расходы	%	--		164,91	3050,86
		Сметная прибыль	%	8		102,91	1903,86
		Сметная стоимость:				**1389,31**	**25702,16**
41	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**18,5000**		**917,48**	**16973,38**
		НР первого уровня	%	3,6		33,03	611,04
		НР второго уровня	%	--		33,03	611,04
		Накладные расходы	%	8		76,04	1406,75
		Сметная прибыль				**1026,55**	**18991,18**
		Сметная стоимость:				**802,85**	**12845,60**
42	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 /водосточная/**	**м**	**16,0000**			
		НР первого уровня	%	3,6		28,90	462,44
		НР второго уровня	%	--		28,90	462,44
		Накладные расходы	%	8		66,54	1064,64
		Сметная прибыль				**898,29**	**14372,68**
		Сметная стоимость:				**23455,56**	**656755,70**
43	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Демонтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**28,0000**			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	13,8	386,4	773,01	298691,06
43. 2	01-01102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,165	88,631	954,09	84561,85
		Итого оплата труда:				**13687,60**	**383252,91**
43. 3	31-06103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,42	11,76	234,58	2758,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-05102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,329	9,212	3097,30	28532,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,329	9,212	1113,33	10256,00
43. 5	31-05104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,324	65,072	3956,44	257453,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,324	65,072	955,87	62200,37
43. 6	31-05102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0154	0,4312	5400,64	2328,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,4312	1286,28	554,64
43. 7	34-00202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,161	4,508	21,19	95,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	33-00201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,497	13,916	1769,96	24630,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,497	13,916	830,04	11550,84
43. 9	31-00202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,63	17,64	17,05	300,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11289,29**	**316100,26**
43.10	21-00204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,02716	158335,92	4300,40
43.11	21-00307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,42	66,30	27,85
43.12	21-00310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,2618	2742,28	717,93
43.13	21-00801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,028	327491,59	9169,76
43.14	21-70201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,01442	38783,63	559,26
43.15	21-30201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00095	0,0266	381819,66	10156,40
43.16	21-30209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,14	196,55	27,52
43.17	21-30701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	10,08	173,35	1747,37
43.18	21-30701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,11	3,08	101,02	311,14
43.19	21-30804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,0014	1774323,66	2484,05

1	2	3	4	5	6	7	8
43.20	2-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00135	0,0378	200244,36	7569,24
43.21	2-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,00434	328122,00	1424,05
43.22	2-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,0084	413024,60	3469,41
		Итого материалов:				**1498,73**	**41964,38**
		НР первого уровня	%	60,9		8335,75	233401,02
		НР второго уровня	%	3,6		1144,49	32045,64
		Накладные расходы	%	--		9480,24	265446,67
		Сметная прибыль	%	8		2634,86	73776,19
		Сметная стоимость:				**35570,66**	**995978,56**
44	**1 1090302-0101 РНБ РК 2015 Им. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций** Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**28,0000**		**36904,25**	**1033319,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	23	644	773,01	497818,44
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	126,616	954,09	120802,64
		Итого оплата труда:				**22093,61**	**618621,08**
44. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	16,8	234,58	3940,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	13,16	3097,30	40760,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	13,16	1113,33	14651,42
44. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	92,96	3956,44	367790,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	92,96	955,87	88857,68
44. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,616	5400,64	3326,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,616	1286,28	792,35
44. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	6,44	21,19	136,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	19,88	1769,96	35186,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	19,88	830,04	16501,20
44. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	25,2	17,05	429,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16127,56**	**451571,80**
44.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,05432	158335,92	8600,81

1	2	3	4	5	6	7	8
44.11	21-50307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,84	66,30	55,69
44.12	21-50310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,5236	2742,28	1435,86
44.13	21-60801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,056	327491,59	18339,53
44.14	21-70201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,02884	38783,63	1118,52
44.15	21-30201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0532	381819,66	20312,81
44.16	21-30209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,28	196,55	55,03
44.17	21-30701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	20,16	173,35	3494,74
44.18	21-30701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	6,16	101,02	622,28
44.19	21-30804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0028	1774323,66	4968,11
44.20	21-30812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,0756	200244,36	15138,47
44.21	22-40101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00868	328122,00	2848,10
44.22	22-40601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0168	413024,60	6938,81
		Итого материалов:				**2997,46**	**83928,76**
		НР первого уровня	%	60,9		13455,01	376740,24
		НР второго уровня	%	3,6		1812,93	50762,13
		Накладные расходы	%	--		15267,94	427502,37
		Сметная прибыль	%	8		4173,78	116865,71
		Сметная стоимость:				**56345,97**	**1577687,07**
45	**11-00104-0202 РСБ РК 2015**	**Перекрытие деревяное из доски** Состав работ: 1. Подшивка потолков досками под штукатурку	**м2**	**101,6000**		**859,03**	**87276,97**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=697,38)	чел-ч	0,394	40,03	697,38	27916,40
45. 2	0-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	0,90424	915,98	828,27
		Итого оплата труда:				**282,92**	**28744,67**
45. 3	3-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0027	0,27432	3097,30	849,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,27432	1113,33	305,41
45. 4	3-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0039	0,39624	14,32	5,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,62992	1769,96	1114,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,62992	830,04	522,86
		Итого эксплуатация машин:				**19,39**	**1970,26**
45. 6	2-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0262	2,662	20569,49	54754,34
45. 7	2-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,132	13,411	196,55	2635,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5630,42	26012,56
		Сметная стоимость:				**76010,72**	**351169,53**
6	**13-110101-0203 РСНБРК 2015**	**Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 35 кг. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**10684,28**	**21368,57**
		Состав работ:					
		.	чел-ч	2	4	855,45	3421,80
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,72	1,44	830,04	1195,26
4.2	01-000102-0100	Затраты труда машинистов				**2308,53**	**4617,06**
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,35	0,7	239,02	167,31
4.3	34-000106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,74	1,48	47,17	69,81
4.4	34-000102-0101	Станки сверлильные	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,09	0,18	142,69	25,68
4.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,02	0,04	1769,96	70,80
4.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,02	0,04	830,04	33,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,07	0,14	44,82	6,27
4.7	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,35	0,7	1291,35	903,95
4.8	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	чел-ч	0,35	0,7	830,04	581,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,35	0,7	952,29	666,60
4.9	34010302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	чел-ч	0,35	0,7	830,04	581,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,8	1,6	13,64	21,82
4.10	34030302-0101	Перфоратор электрический	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.				**966,13**	**1932,26**
		Итого эксплуатация машин:	т	0,013	0,026	194597,94	5059,55
4.11	2-050101-9904	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,012	194597,94	2335,18
4.12	2-050101-9905	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	0,02	178217,76	3564,36
4.13	2-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	кг	0,011	0,022	214,94	4,73
4.14	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,13	0,26	627,32	163,10
4.15	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	т	0,004	0,008	232988,04	1863,90
4.16	21-130206-0303	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	0,00144	200244,36	288,35
4.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	0,00176	328122,00	577,49
4.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006	0,00012	327254,69	39,27
4.19	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.20	22-00601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00048	0,00096	413024,60	396,50
4.21	22-00701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00113	0,00226	761982,64	1722,08
		Итого материалов:				**8007,26**	**16014,51**
		НР первого уровня	%	44		1015,75	2031,51
		НР второго уровня	%	3,6		421,20	842,40
		Накладные расходы	%	--		1436,95	2873,91
		Сметная прибыль	%	8		969,70	1939,40
		Сметная стоимость:				**13090,94**	**26181,88**
			шт	**2,0000**		**583987,30**	**1167974,60**
7	**ПРАЙС**	**Автоматические раздвижные двери**	Тенге				**8381956,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			В том числе:				**71914,47**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**48856,60**
Материалы -			Тенге				**17751,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**10680,92**
Накладные расходы -			Тенге				**7810,81**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2870,11**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6607,63**
Сметная прибыль -			Тенге				**89203,02**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				**21,05**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**17751,85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5527,42**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2246,68**
Материалы -			Тенге				**2988,98**
Всего заработная плата -			Тенге				**2050,74**
Накладные расходы -			Тенге				**1787,41**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**263,33**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**606,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**8184,42**
ВСГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**4,00**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**2988,98**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5821240,31**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5094222,17**
Материалы -			Тенге				**366695,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**313858,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**440921,85**
Накладные расходы -			Тенге				**223317,76**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**217604,09**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**500972,97**
Сметная прибыль -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6763135,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**423,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366695,84**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**2483274,60**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2483274,60**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**2483274,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9343797,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**448,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387436,67**

РАЗДЕЛ 2.Крыльцо, козырек

20	**1 1-1 0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**92,5000**		**190,09**	**17582,91**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,0681	6,299	722,79	4553,03
8. 2	0 1010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,814	830,04	675,65
		Итого оплата труда:				**56,53**	**5228,69**
8. 3	3 1050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,30525	3372,52	1029,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,30525	830,04	253,37
8. 4	3 010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,08325	2494,67	207,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,08325	830,04	69,10
8. 5	3-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,4255	1861,23	791,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,4255	830,04	353,18
8. 6	3-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,86025	11,48	9,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**2038,97**
8. 7	1-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	4,718	2328,52	10984,79
8. 8	1-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,2035	30,00	6,11
		Итого материалов:				**118,82**	**10990,90**
		НР первого уровня	%	60,9		34,42	3184,27
		НР второго уровня	%	3,6		8,08	747,62
		Накладные расходы	%	--		42,51	3931,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,61	1721,18
		Сметная стоимость:				**251,20**	**23235,98**
21	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**18,5000**		**25204,88**	**466290,37**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	3,66	67,71	704,20	47681,38
		Итого оплата труда:				**2577,37**	**47681,38**
9. 2	3-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,88	10,59	94,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**94,04**
9. 3	1-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	5,735	1239,36	7107,73
9. 4	1-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,87	20348,09	383968,46
9. 5	1-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0185	14376,05	265,96
9. 6	1-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	37	729,15	26978,55
9. 7	1-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	6,475	30,00	194,25
		Итого материалов:				**22622,43**	**418514,94**
		НР первого уровня	%	60,9		1569,62	29037,96
		НР второго уровня	%	3.6		963,88	17831,82
		Накладные расходы	%	--		2533,50	46869,78
		Сметная прибыль	%	8		2219,07	41052,81
		Сметная стоимость:				**29957,46**	**554212,96**
22	**1-110101-1406 ЕНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4.Уплотнение бетона и выравнивание поверхности 5. Заглаживание и затирка с нанесением упрочняющей смеси 6	**м2 пола**	**92,5000**		**4393,26**	**406376,60**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=619,89)	чел-ч	0,3954	36,575	619,89	22672,17
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	1,286	1120,80	1441,06
		Итого оплата труда:				**260,68**	**24113,23**
10. 3	31-030203-0101	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,61975	7573,26	4693,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0134	1,2395	1121,08	1389,57
10. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,777	10,59	8,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,0925	9,03	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,04625	4046,35	187,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04625	1113,33	51,49
10. 7	31-040403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	1,165	741,45	864,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	31-040102-0101	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,47175	1325,75	625,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	31-040102-0201	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,74	1663,55	1231,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.10	31-040102-0301	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	1,609	3662,36	5894,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.11	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,067525	20,30	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.12	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	2,627	144,37	379,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**150,11**	**13885,54**
10.13	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	10,684	24669,06	263558,07
10.14	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	0,2775	189211,56	52506,21
10.15	21-050307-1019	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	1,647	557,94	918,65
10.16	21-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	6,475	2326,47	15063,89
10.17	21-130816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	71,78	8,16	585,72
10.18	21-130816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,00444	22505,28	99,92
10.19	22-050103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	462,5	55,82	25816,75
10.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0925	30,00	2,77
10.21	22-041003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	12,007	938,40	11266,90
		Итого материалов:				**3998,04**	**369818,89**
		НР первого уровня	%	60,9		158,76	14684,96
		НР второго уровня	%	3,6		163,87	15158,22
		Накладные расходы	%	--		322,63	29843,17
		Сметная прибыль	%	8		377,27	34897,58
		Сметная стоимость:				**5093,16**	**471117,36**
23	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**95,8120**		**3517,15**	**336985,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				87943,64
		Сметная прибыль -	Тенге				202465,79
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2733288,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1245,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001874,00
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12845,60
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12845,60
		Накладные расходы -	Тенге				462,44
		Сметная прибыль -	Тенге				1064,64
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14372,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15882914,68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4547,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				3671335,11
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				22155980,12
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				4076608,50
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				980609,77
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				292473,56
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16884973,63
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				213788,22
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2567866,91
Накладные расходы I уровня			Тенге				24723847,03
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				800660,61
Накладные расходы II уровня			Тенге				25524507,64
ИТОГО:			Тенге				1843298,64
Сметная прибыль			Тенге				27367806,15
ИТОГО по акту:			Тенге				298614,94
Временные здания и сооружения 1,2 %			Тенге				27666421,09
Итого по разделу:			Тенге				639653,12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,54 %			Тенге				28306074,21
Итого по разделу:			Тенге				23666451,06
Итого по разделу с К=0,8360909			Тенге				2839974,13
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге				26506425,19
Итого по акту:			**Тенге**				

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР:

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				87943,64
		Сметная прибыль -	Тенге				202465,79
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2733288,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1245,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001874,00
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12845,60
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12845,60
		Накладные расходы -	Тенге				462,44
		Сметная прибыль -	Тенге				1064,64
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14372,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15882914,68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4547,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				3671335,11
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				22155980,12
Итог прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				4076608,50
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				980609,77
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				292473,56
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16884973,63
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				213788,22
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2567866,91
Накладные расходы I уровня			Тенге				24723847,03
Итог с накладными расходами I уровня			Тенге				800660,61
Накадные расходы II уровня			Тенге				25524507,64
ИТОГО:			Тенге				1843298,64
Сменая прибыль			Тенге				27367806,15
ИТОГО по акту:			Тенге				298614,94
Временные здания и сооружения 1,2 %			Тенге				27666421,09
Итого по разделу:			Тенге				639653,12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,54 %			Тенге				28306074,21
Итого по разделу:			Тенге				23666451,06
Итого по разделу с К=0,8360909			Тенге				2839974,13
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге				26506425,19
Итго по акту:			**Тенге**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: