СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051140009951-20170922-80582139	1.1. Номер учетной системы 35
2. Дата выписки 22.09.2017	3. Дата совершения оборота 22.09.2017
4. Исправленный ■ 4.1 Дата	5. Дополнительный ■ 5.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009951 6.1 БИН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"	A ■ Комитент B ■ Комиссионер C ■ Экспедитор D ■ Лизингодатель E ■ Участник договора о совместной деятельности F ■ Экспортер
8. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д. 73, кв. (офис) -	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 48001 9.2. Номер 0006033	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер Акт выполненных работ № 33 11.2. Дата 22.09.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ788560000003063013
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050240007370 17.1 БИН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"	A ■ Комитент B ■ Комиссионер C ■ Лизингополучатель D ■ Участник договора о совместной деятельности E ■ Государственное учреждение F ■ Нерезидент
19. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23	
20. Код страны	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 051140009951 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Маяковского, д. 73, кв. (офис) -	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 050240007370 23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23

Раздел E. Договор (контракт)

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер Договор №93	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер

24.2 Дата 16.06.2017 | 27.2 Дата

25. Условия оплаты по договору безналичны расчет | 28. Пункт назначения

26. Способ отправления самовывоз

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ21070103KSN4814000 | 31. Назначение платежа 821

30. Код товаров, работ, услуг | 32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 23		работа	1	5036004.08	5036004.08			5036004.08	12%	604320.49	5640324.57		
				Всего по счету:		5036004.08		0	5036004.08		604320.49	5640324.57		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

vkQ9LfKLCqBiRihM6HOnd2MhU8inOr52zPzOfUNLsZcq
KINztxl8+6lAVNANxCvb0fRO7W5RATbt0FmozdoXMg=
=

М.П.

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСИН МАЛИК МУХТАРОВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция навеса над гланым входом здания городского акимата

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		93	16.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 529 999,94	5 036 004,08							
С НДС 12%	33 073 600,00	5 640 324,57							604 320,49
Всего к оплате		**5 640 324,57**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Реконструкция навеса над главным входом здания городского акимата

Акт выполненных работ №3
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо, козырек					
35	13-080205-0904 РСНБ РК 2015	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**27,0000**		**4186,58**	**113037,67**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=905,66)	чел-ч	1,28	34,56	905,66	31299,61
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	13,23	957,16	12663,24
		Итого оплата труда:				**1628,25**	**43962,85**
1.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,54	3280,94	1771,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,54	1113,33	601,20
1.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	12,15	3478,37	42262,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	12,15	955,87	11613,82
1.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,54	2262,35	1221,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,54	830,04	448,22
		Итого эксплуатация машин:				**1676,13**	**45255,57**
1.6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,27	620,99	167,67
1.7	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,324	303,65	98,38
1.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,27	355,80	96,07

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,38583	93617,32	36120,37
		Итого материалов:				**1351,20**	**36482,49**
		НР первого уровня	%	42,8		696,89	18816,10
		НР второго уровня	%	3,6		175,81	4746,74
		Накладные расходы	%	--		872,70	23562,84
		Сметная прибыль	%	8		404,74	10928,04
		Сметная стоимость:				**5464,02**	**147528,54**
36	**23-070106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**27,0000**		**54466,10**	**1470584,70**
		НР второго уровня	%	3,6		1960,78	52941,05
		Накладные расходы	%	--		1960,78	52941,05
		Сметная прибыль	%	8		4514,15	121882,06
		Сметная стоимость:				**60941,03**	**1645407,81**
37	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**3223,95**	**3223,95**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=893,26)	чел-ч	2	2	893,26	1786,52
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	971,69	19,43
		Итого оплата труда:				**1805,95**	**1805,95**
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,03	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3280,94	32,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1113,33	11,13
3. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	142,69	18,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2262,35	22,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	830,04	8,30
3. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,23	26,30	6,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**80,39**	**80,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Стоимость по коммерческому предложению Компания "Травертин-Астана"	**Подсистема под натуральный камень (алюминиевый профиль) для монтажа травертина**	**шт**	**33,6600**		**6178,57**	**207970,71**
		НР второго уровня	%	3,6		222,43	7486,95
		Накладные расходы	%	--		222,43	7486,95
		Сметная прибыль	%	8		512,08	17236,61
		Сметная стоимость:				**6913,08**	**232694,27**
16	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями /лист оцинкованный с полимерным покрытием** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2**	**10,0000**		**595,80**	**5958,05**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3484	3,484	754,41	2628,36
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,0054	1113,33	6,01
		Итого оплата труда:				**263,44**	**2634,38**
17.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,0054	3097,30	16,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,0054	1113,33	6,01
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**16,73**
17.4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	26	57,12	1485,12
17.5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	14	130,56	1827,84
		Итого материалов:				**331,30**	**3312,96**
		НР первого уровня	%	54,8		144,36	1443,64
		НР второго уровня	%	3,6		26,65	266,46
		Накладные расходы	%	--		171,01	1710,10
		Сметная прибыль	%	8		61,35	613,45
		Сметная стоимость:				**828,16**	**8281,60**
17	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,3000**		**1245,32**	**12826,80**
		НР второго уровня	%	3,6		44,83	461,76
		Накладные расходы	%	--		44,83	461,76
		Сметная прибыль	%	8		103,21	1063,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1393,36	14351,65
31	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**101,6000**		**6010,14**	**610630,05**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,403	40,945	820,74	33605,04
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,84328	898,30	757,52
		Итого оплата труда:				**338,21**	**34362,56**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,3556	3522,11	1252,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3556	830,04	295,16
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2032	3097,30	629,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2032	1113,33	226,23
19. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,869	402,09	751,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,28448	1759,96	503,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,28448	830,04	236,13
		Итого эксплуатация машин:				**30,88**	**3137,03**
19. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	204,216	100,83	20591,10
19. 8	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,2575	26,162	20976,81	548795,30
19. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0254	58564,32	1487,53
19.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,058928	51147,90	3014,04
		Итого материалов:				**5648,50**	**573887,98**
		НР первого уровня	%	56,4		190,75	19380,48
		НР второго уровня	%	3,6		223,23	22680,38
		Накладные расходы	%	--		413,98	42060,86
		Сметная прибыль	%	8		513,93	52215,27
		Сметная стоимость:				**6938,05**	**704906,18**
35	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Устройство рамки из уголка/** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0450**		**39047,24**	**1757,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	46,6	2,097	735,19	1541,69
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,01395	939,70	13,11
		Итого оплата труда:				**34551,16**	**1554,80**
20. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,07875	234,58	18,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0054	3097,30	16,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0054	1113,33	6,01
20. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,01845	21,19	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,4086	95,13	38,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,0063	131,58	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00855	1769,96	15,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00855	830,04	7,10
20. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,0837	17,05	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2041,09**	**91,85**
20.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000087	158335,92	13,82
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00135	66,30	0,09
20.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000842	2742,28	2,31
20.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000149	381819,66	56,70
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00045	196,55	0,09
20.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,0675	173,35	11,70
20.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,02025	101,02	2,05
20.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	7,98
20.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000063	208172,82	13,11
20.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	328122,00	4,58
20.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000027	413024,60	11,15
		Итого материалов:				**2746,30**	**123,58**
		НР первого уровня	%	60,9		21041,66	946,87
		НР второго уровня	%	3,6		2163,20	97,34
		Накладные расходы	%	--		23204,86	1044,22
		Сметная прибыль	%	8		4980,17	224,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**67232,27**	**3025,45**
36	**21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0450**		**178217,76**	**8019,80**
		НР второго уровня	%	3,6		6415,84	288,71
		Накладные расходы	%	--		6415,84	288,71
		Сметная прибыль	%	8		14770,69	664,68
		Сметная стоимость:				**199404,29**	**8973,19**
37	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	**м2 изолируемой поверхности**	**101,6000**		**140,77**	**14301,96**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,155	15,748	810,82	12768,79
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,28448	900,86	256,28
		Итого оплата труда:				**128,20**	**13025,07**
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,11176	3522,11	393,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11176	830,04	92,77
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07112	3097,30	220,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07112	1113,33	79,18
22. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,839	402,09	739,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1016	1769,96	179,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1016	830,04	84,33
		Итого эксплуатация машин:				**15,09**	**1533,17**
		НР первого уровня	%	56,4		72,30	7346,14
		НР второго уровня	%	3,6		7,67	779,33
		Накладные расходы	%	--		79,98	8125,47
		Сметная прибыль	%	8		17,66	1794,19
		Сметная стоимость:				**238,40**	**24221,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	21-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 /изоспан/**	**м2**	**103,6320**		**108,53**	**11247,18**
		НР второго уровня	%	3,6		3,91	404,90
		Накладные расходы	%	--		3,91	404,90
		Сметная прибыль	%	8		8,99	932,17
		Сметная стоимость:				**121,43**	**12584,25**
39	11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Провеска осей линий установки 2. Разметка мест установки 3. Пробивка отверстий 4. Постановка пробок 5. Забивка гвоздей и крючьев 6. Сборка, установка на место и крепление деталей 7. Заделка швов и разделка углов 8. Исправление дефектов и повреждений 9. Приготовление раствора 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия	**м деталей**	**54,8000**		**466,34**	**25555,66**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,57	31,236	754,41	23564,75
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,14248	753,43	107,35
		Итого оплата труда:				**431,97**	**23672,10**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0274	3372,52	92,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0274	830,04	22,74
24. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	6,576	9,03	59,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,11508	1364,14	156,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,11508	735,19	84,61
		Итого эксплуатация машин:				**5,63**	**308,77**
24. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	2,466	238,29	587,62
24. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000086	0,004713	21423,23	100,96
24. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000195	0,010686	19878,42	212,42

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,045	2,466	316,76	781,13
		Итого материалов:				**30,70**	**1682,14**
		НР первого уровня	%	54,8		236,72	12972,31
		НР второго уровня	%	3,6		25,31	1387,01
		Накладные расходы	%	--		262,03	14359,32
		Сметная прибыль	%	8		58,27	3193,20
		Сметная стоимость:				**786,65**	**43108,18**
40	**ПРАЙС**	**Карниз под травертин**	**м.п.**	**54,8000**		**11058,04**	**605980,36**
		НР второго уровня	%	3,6		398,09	21815,29
		Накладные расходы	%	--		398,09	21815,29
		Сметная прибыль	%	8		916,49	50223,65
		Сметная стоимость:				**12372,61**	**678019,30**
41	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0360**		**310065,19**	**11162,35**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	198	7,128	782,92	5580,65
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01296	948,08	12,29
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**5592,94**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0054	3097,30	16,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0054	1113,33	6,01
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00756	1769,96	13,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00756	830,04	6,28
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**30,11**
26. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,036	154210,74	5551,59
		Итого материалов:				**154210,74**	**5551,59**
		НР первого уровня	%	48,5		75349,34	2712,58
		НР второго уровня	%	3,6		13874,92	499,50
		Накладные расходы	%	--		89224,26	3212,07
		Сметная прибыль	%	8		31943,16	1149,95
		Сметная стоимость:				**431232,61**	**15524,37**
42	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка /материал заказчика/** Состав работ: .	**м ограждения**	**12,0000**		**450,84**	**5410,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	4,98	810,82	4037,88
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,3108	816,12	253,65
		Итого оплата труда:				**357,63**	**4291,53**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0456	1364,14	62,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0456	735,19	33,52
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,696	142,69	99,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,2652	1769,96	469,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,2652	830,04	220,13
		Итого эксплуатация машин:				**52,58**	**630,91**
27. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,018	14874,74	267,75
27. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0024	197175,18	473,22
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,012	30,00	0,36
		Итого материалов:				**61,78**	**741,33**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	2665,04
		НР второго уровня	%	3,6		24,23	290,71
		Накладные расходы	%	--		246,31	2955,75
		Сметная прибыль	%	8		55,77	669,27
		Сметная стоимость:				**752,93**	**9035,14**
43	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**м2 изолируемой поверхности**	**18,7200**		**1822,63**	**34119,64**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,258	4,83	773,01	3733,45
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,217152	815,32	177,05
		Итого оплата труда:				**208,89**	**3910,50**
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,033696	1364,14	45,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,033696	735,19	24,77
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,183456	1769,96	324,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,183456	830,04	152,28
		Итого эксплуатация машин:				**19,80**	**370,68**
28. 5	21-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,0515	0,96408	31133,84	30015,51
		Итого материалов:				**1603,39**	**30015,51**
		НР первого уровня	%	60,9		127,22	2381,50
		НР второго уровня	%	3,6		70,19	1314,04
		Накладные расходы	%	--		197,41	3695,54
		Сметная прибыль	%	8		161,60	3025,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2181,64**	**40840,39**
44	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**18,7200**		**712,10**	**13330,45**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,356	6,664	684,98	4564,93
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,237744	735,19	174,79
		Итого оплата труда:				**253,19**	**4739,71**
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,698	10,59	17,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,237744	1364,14	324,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,237744	735,19	174,79
		Итого эксплуатация машин:				**18,29**	**342,30**
29. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,381888	22005,33	8403,57
29. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,6552	30,00	19,66
		Итого материалов:				**449,96**	**8423,23**
		НР первого уровня	%	60,9		154,19	2886,49
		НР второго уровня	%	3,6		31,19	583,81
		Накладные расходы	%	--		185,38	3470,29
		Сметная прибыль	%	8		71,80	1344,06
		Сметная стоимость:				**969,27**	**18144,80**
45	**13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**8,9000**		**273,53**	**2434,43**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,19	1,691	810,82	1371,10
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,05874	971,69	57,08
		Итого оплата труда:				**160,47**	**1428,17**
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,02937	3280,94	96,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,02937	1113,33	32,70
30. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,02937	2262,35	66,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,02937	830,04	24,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44,83	466,25
		Сметная прибыль	%	8		103,21	1073,41
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**14490,98**
61	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /тамбур/** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий 5. Приготовление раствора	**м2 покрытия**	**4,5000**		**3517,15**	**15827,18**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,801	3,604	763,71	2752,79
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,17208	825,35	142,03
		Итого оплата труда:				**643,29**	**2894,82**
46. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,11655	9,03	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,003555	3097,30	11,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,003555	1113,33	3,96
46. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,019125	1364,14	26,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,019125	735,19	14,06
46. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,1512	50,86	7,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,1494	2262,35	338,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,1494	830,04	124,01
46. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0396	144,37	5,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86,57**	**389,55**
46. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,09	84,66	7,62
46.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,375	148,01	499,53
46.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,59	2352,73	10799,03
46.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,00864	30,00	0,26
46.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	36,63	37,63	1378,39
		Итого материалов:				**2818,85**	**12684,83**
		НР первого уровня	%	60,9		391,77	1762,94
		НР второго уровня	%	3,6		140,72	633,24
		Накладные расходы	%	--		532,49	2396,19
		Сметная прибыль	%	8		323,97	1457,87
		Сметная стоимость:				**4373,61**	**19681,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕГОРОДКИ					
62	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м2	42,0800		25114,38	1056812,93
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	4,98	209,558	855,45	179266,73
47.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	8,227	760,43	6255,82
		Итого оплата труда:				**4408,81**	**185522,55**
47.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	2,382	9,03	21,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,8416	2850,04	2398,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,8416	955,87	804,46
47.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	7,154	1364,14	9758,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	7,154	735,19	5259,55
47.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,23144	1769,96	409,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,23144	830,04	192,10
		Итого эксплуатация машин:				**299,15**	**12588,25**
47.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000421	381819,66	160,67
47.8	21-130816-3550	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,005	0,2104	4110253,20	864797,27
		Итого материалов:				**20555,08**	**864957,94**
		НР первого уровня	%	60,9		2684,96	112983,23
		НР второго уровня	%	3,6		1000,78	42112,66
		Накладные расходы	%	--		3685,74	155095,90
		Сметная прибыль	%	8		2304,01	96952,71
		Сметная стоимость:				**31104,12**	**1308861,53**
63	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	м2 проемов	5,8800		1196,41	7034,90
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,7898	4,644	744,49	3457,43

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756	0,44128	779,98	346,72
		Итого оплата труда:				**646,96**	**3804,15**
48. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2939	128	9,03	15,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0399	0,23512	1364,14	320,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0399	0,23512	735,19	172,48
48. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0992	0,58496	18,64	10,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,20916	1769,96	371,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,2016	830,04	174,24
		Итого эксплуатация машин:				**122,12**	**718,06**
48. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	399	982,74	2357,63
48. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4,04	9,87	464,28
48. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	1287	2,05	37,49
		Итого материалов:				**486,29**	**2859,41**
		НР первого уровня	%	59,8		386,88	2274,88
		НР второго уровня	%	3,6		57,00	335,15
		Накладные расходы	%	--		443,88	2610,04
		Сметная прибыль	%	8		131,22	771,59
		Сметная стоимость:				**1771,52**	**10416,53**
64	**21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**42,0800**		**15303,76**	**643982,22**
		НР первого уровня	%	3,6		550,94	23183,36
		НР второго уровня	%	--		550,94	23183,36
		Накладные расходы	%	8		1268,38	53373,25
		Сметная прибыль				**17123,07**	**720538,83**
		Сметная стоимость:				**23406,96**	**137632,92**
65	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,8800**			
		НР первого уровня	%	3,6		842,65	4954,79
		НР второго уровня	%	--		842,65	4954,79
		Накладные расходы	%	8		1939,97	11407,02
		Сметная прибыль				**26189,58**	**153994,73**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
66	12-030101-2008 РСНБ РК 2015	**Перегородки ПВХ устройство резиновых прокладок** Состав работ: 1. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения 2. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя 3. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажный пены или герметика) пневмошприцем	м	17,9131		726,80	13019,22
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,2774	4,969	842,43	4186,11
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	2,33	892,33	2079,56
		Итого оплата труда:				**349,78**	**6265,66**
51.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	1,154	1861,23	2147,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,154	830,04	957,87
51.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	1,154	3478,37	4012,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,154	955,87	1103,07
51.5	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	1,154	19,22	22,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,023287	1769,96	41,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,023287	830,04	19,33
		Итого эксплуатация машин:				**347,41**	**6223,16**
51.7	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,134	2,4	1087,32	2609,95
		Итого материалов:				**145,70**	**2609,95**
		НР первого уровня	%	59,1		206,72	3703,01
		НР второго уровня	%	3,6		33,61	602,00
		Накладные расходы	%	--		240,33	4305,01
		Сметная прибыль	%	8		77,37	1385,94
		Сметная стоимость:				**1044,50**	**18710,16**
67	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м	8,0000		2519,54	20156,34
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,23	1,84	773,01	1422,34
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,02648	845,97	22,40
		Итого оплата труда:				**180,59**	**1444,74**
52.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0168	9,03	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	3097,30	7,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	1113,33	2,67
52. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00272	1364,14	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00272	735,19	2,00
52. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,08	50,86	4,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,02136	2262,35	48,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,02136	830,04	17,73
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**63,69**
52. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,48	148,01	71,04
52. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	8,08	2278,04	18406,56
52.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00128	30,00	0,04
52.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	5,12	37,63	192,67
		Итого материалов:				**2333,79**	**18670,31**
		НР первого уровня	%	60,9		109,98	879,85
		НР второго уровня	%	3,6		94,66	757,30
		Накладные расходы	%	--		204,64	1637,15
		Сметная прибыль	%	8		217,93	1743,48
		Сметная стоимость:				**2942,12**	**23536,97**
68	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**35,0000**		**255,26**	**8933,99**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,0899	3,146	842,43	2650,71
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	830,04	8,72
		Итого оплата труда:				**75,98**	**2659,42**
53. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	1769,96	18,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	830,04	8,72
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**18,58**
53. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,802	547,74	987,30
53. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	35,35	149,29	5277,40
		Итого материалов:				**178,99**	**6264,70**
		НР первого уровня	%	60,9		46,27	1619,59
		НР второго уровня	%	3,6		10,86	379,93
		Накладные расходы	%	--		57,13	1999,52
		Сметная прибыль	%	8		24,99	874,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				337,38	**11808,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3084030,27**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2434,43**
Материалы -			Тенге				**896,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**1428,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**720,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**611,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**109,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**252,43**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3407,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1428,17**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2010715,62**
Материалы -			Тенге				**679071,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**166761,17**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1129304,63**
Местные материалы -			Тенге				**24146,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**170849,87**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**95042,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75807,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174525,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2356090,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166761,17**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1069280,71**
Материалы -			Тенге				**867843,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**192720,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**160085,93**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117366,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42719,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98349,33**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1327716,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**226,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192720,23**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1599,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1599,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**57,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132,57**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1789,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,036	0,3204	13,64	4,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**167,18**
30. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,001869	23986,13	44,83
30. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,1869	302,96	56,62
30. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,0356	223,10	7,94
30. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1,086	182,65	198,32
30.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1,086	270,38	293,58
30.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,0445	510,26	22,71
30.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,02	0,178	1453,50	258,72
30.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,089	150,96	13,44
		Итого материалов:				**100,69**	**896,16**
		НР первого уровня	%	42,8		68,68	611,26
		НР второго уровня	%	3,6		12,32	109,64
		Накладные расходы	%	--		81,00	720,90
		Сметная прибыль	%	8		28,36	252,43
		Сметная стоимость:				**382,89**	**3407,76**
46	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,9000**		**179,72**	**1599,51**
		НР второго уровня	%	3,6		6,47	57,58
		Накладные расходы	%	--		6,47	57,58
		Сметная прибыль	%	8		14,90	132,57
		Сметная стоимость:				**201,09**	**1789,66**
47	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**49,3000**		**749,48**	**36949,57**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,972	47,92	735,19	35230,01
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,13311	830,04	110,49
		Итого оплата труда:				**716,85**	**35340,50**
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0986	3522,11	347,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0986	830,04	81,84
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03451	1769,96	61,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03451	830,04	28,64
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**408,36**
32. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,916	99,96	591,36
32. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,972	365,03	719,84
		Итого материалов:				**26,60**	**1311,20**
		НР первого уровня	%	56,4		404,30	19932,04
		НР второго уровня	%	3,6		41,54	2047,74
		Накладные расходы	%	--		445,84	21979,78
		Сметная прибыль	%	8		95,63	4714,35
		Сметная стоимость:				**1290,95**	**63643,70**
48	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**35,5350**		**1245,32**	**44252,45**
		НР второго уровня	%	3,6		44,83	1593,09
		Накладные расходы	%	--		44,83	1593,09
		Сметная прибыль	%	8		103,21	3667,64
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**49513,18**
49	**21-050109-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**15,2440**		**1183,61**	**18042,95**
		НР второго уровня	%	3,6		42,61	649,55
		Накладные расходы	%	--		42,61	649,55
		Сметная прибыль	%	8		98,10	1495,40
		Сметная стоимость:				**1324,32**	**20187,90**
50	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Огрунтовка битумной мастикой 3. Устройство покрытий на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	**м2 покрытия**	**14,4000**		**1598,01**	**23011,34**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	1,18	16,992	773,01	13134,99
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,54288	830,04	450,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**943,44**	**13585,60**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0377	0,54288	3372,52	1830,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0377	0,54288	830,04	450,61
35. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0108	0,15552	402,09	62,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**131,49**	**1893,41**
35. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,44064	1239,36	546,11
35. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	0,27936	19648,85	5489,10
35. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	19,152	100,83	1931,10
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,5544	30,00	16,63
		Итого материалов:				**554,37**	**7982,94**
		НР первого уровня	%	60,9		574,56	8273,63
		НР второго уровня	%	3,6		78,21	1126,26
		Накладные расходы	%	--		652,77	9399,89
		Сметная прибыль	%	8		180,06	2592,90
		Сметная стоимость:				**2430,84**	**35004,12**
51	**21-040509-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**14,4000**		**1676,87**	**24146,93**
		НР второго уровня	%	3,6		60,37	869,29
		Накладные расходы	%	--		60,37	869,29
		Сметная прибыль	%	8		138,98	2001,30
		Сметная стоимость:				**1876,22**	**27017,51**
52	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0070**		**64508,12**	**451,56**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	82,1	0,5747	735,19	422,51
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,00854	943,82	8,06
		Итого оплата труда:				**61510,56**	**430,57**
37. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,00532	234,58	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,00343	3097,30	10,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,00343	113,33	3,82
37. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0014	21,19	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,00042	131,58	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,00511	1769,96	9,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,00511	830,04	4,24
37. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,0049	17,05	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3012,10**	**21,08**
37. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000014	151335,92	2,15
37.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00021	66,30	0,01
37.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000131	2742,28	0,36
37.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00007	196,55	0,01
37.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0035	173,35	0,61
37.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00105	101,02	0,11
37.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1,24
37.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000005	208172,82	1,02
37.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	328122,00	0,71
37.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000004	413024,60	1,73
		Итого материалов:				**1136,92**	**7,96**
		НР первого уровня	%	60,9		37459,93	262,22
		НР второго уровня	%	3,6		3670,85	25,70
		Накладные расходы	%	--		41130,78	287,92
		Сметная прибыль	%	8		8451,11	59,16
		Сметная стоимость:				**114090,01**	**798,63**
53	21-050201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0045		181523,52	816,86
		НР второго уровня	%	3,6		6534,85	29,41
		Накладные расходы	%	--		6534,85	29,41
		Сметная прибыль	%	8		15044,67	67,70
		Сметная стоимость:				**203103,04**	**913,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0025**		**275941,86**	**689,85**
		НР второго уровня	%	3,6		9933,91	24,83
		Накладные расходы	%	--		9933,91	24,83
		Сметная прибыль	%	8		22870,06	57,18
		Сметная стоимость:				**308745,83**	**771,86**
55	**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,2330**		**44030,46**	**10259,10**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	22,2	5,173	855,45	4424,90
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	0,82482	954,64	787,40
		Итого оплата труда:				**22370,40**	**5212,30**
40. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,25	0,05825	234,58	13,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,02097	19,85	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,05126	3097,30	158,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,05126	1113,33	57,07
40. 6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,01	0,70133	3948,13	2768,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,01	0,70133	955,87	670,38
40. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	0,05126	21,19	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,02	0,00466	131,58	0,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,07223	1769,96	127,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,07223	830,04	59,95
40.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,52192	17,05	8,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13219,88**	**3080,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
40.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000452	158335,92	71,57
40.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00699	66,30	0,46
40.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004357	2742,28	11,95
40.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,004427	327491,59	1449,81
40.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00024	38783,63	9,31
40.16	21-130201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,001631	385911,90	629,42
40.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000932	381819,66	355,86
40.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00233	196,55	0,46
40.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,45435	173,35	78,76
40.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,13747	101,02	13,89
40.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1774323,66	41,34
40.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000047	208172,82	9,70
40.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	328122,00	23,70
40.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00014	413024,60	57,74
		Итого материалов:				**11819,59**	**2753,96**
		НР первого уровня	%	60,9		13623,58	3174,29
		НР второго уровня	%	3,6		2075,55	483,60
		Накладные расходы	%	–		15699,12	3657,90
		Сметная прибыль	%	8		4778,37	1113,36
		Сметная стоимость:				**64507,95**	**15030,35**
56	**21-050206-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**28,0000**		**1472,37**	**41226,36**
		НР второго уровня	%	3,6		53,01	1484,15
		Накладные расходы	%	–		53,01	1484,15
		Сметная прибыль	%	8		122,03	3416,84
		Сметная стоимость:				**1647,41**	**46127,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**21-050201-9920 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0800**		**170931,90**	**13674,55**
		НР второго уровня	%	3,6		6153,55	492,28
		Накладные расходы	%	--		6153,55	492,28
		Сметная прибыль	%	8		14166,84	1133,35
		Сметная стоимость:				**191252,28**	**15300,18**
58	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**18,0355**		**50,89**	**917,87**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0213	0,384156	782,92	300,76
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003607	830,03	2,99
		Итого оплата труда:				**16,84**	**303,76**
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001804	3372,52	6,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001804	830,04	1,50
43. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001804	34,59	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001804	1769,96	3,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001804	830,04	1,50
43. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,117231	44,82	5,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**14,59**
43. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000252	327254,69	82,63
43. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001623	320285,92	519,89
		Итого материалов:				**33,41**	**602,52**
		НР первого уровня	%	54,2		9,13	164,64
		НР второго уровня	%	3,6		2,16	38,97
		Накладные расходы	%	--		11,29	203,61
		Сметная прибыль	%	8		4,97	89,72
		Сметная стоимость:				**67,16**	**1211,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1.Обделка примыканий из оцинкованной кровельной стали и закрепление их дюбелями и шурупами-саморезами 2. Герметизация силиконовым герметиком	**м примыканий**	**26,0000**		**420,98**	**10945,38**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,4025	10,465	782,92	8193,26
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,039	1037,79	40,47
		Итого оплата труда:				**316,68**	**8233,73**
44. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0286	3097,30	88,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0286	1113,33	31,84
44. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	1,638	20,30	33,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,404	18,64	26,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0104	1769,96	18,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0104	830,04	8,63
44. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,39	178,23	69,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	3,302	13,64	45,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,81**	**280,96**
44. 9	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	1,82	351,20	639,18
44.10	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	52,52	14,63	768,37
44.11	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,0884	9651,24	853,17
44.12	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,26	809,37	210,44
		Итого материалов:				**95,04**	**2471,16**
		НР первого уровня	%	56,4		178,61	4643,82
		НР второго уровня	%	3,6		21,59	561,21
		Накладные расходы	%	--		200,19	5205,04
		Сметная прибыль	%	8		49,69	1292,03
		Сметная стоимость:				**670,86**	**17442,45**
60	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,4000**		**1245,32**	**12951,33**
		НР второго уровня	%	3,6		44,83	466,25

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136533,07	409,60
3.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000431	381819,66	164,56
3.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83
3.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01
3.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	6,69
3.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1,16
3.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2,05
3.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,042	620,99	26,08
3.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86
3.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56
3.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
3.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
3.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,016	180,74	2,89
		Итого материалов:				**1357,04**	**1357,04**
		НР первого уровня	%	42,8		772,95	772,95
		НР второго уровня	%	3,6		143,89	143,89
		Накладные расходы	%	--		916,84	916,84
		Сметная прибыль	%	8		331,26	331,26
		Сметная стоимость:				**4472,05**	**4472,05**
38	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**3,0000**		**1753,21**	**5259,64**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	1	3	820,74	2462,22
		Итого оплата труда:				**820,74**	**2462,22**
4.2	24-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	9,03	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	142,69	55,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**56,73**
4.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	136533,07	409,60
4.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56,13
4.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668,50

1	2	3	4	5	6	7	8
4.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,96	18,02
4.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	743,06	13,38
4.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,46	0,87
4.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,77	3,07
4.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	620,99	22,36
4.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	989,59
4.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	46,67
4.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160,42
4.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84
4.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	180,74	3,25
		Итого материалов:				**913,56**	**2740,68**
		НР первого уровня	%	42,8		351,28	1053,83
		НР второго уровня	%	3,6		75,76	227,28
		Накладные расходы	%	--		427,04	1281,11
		Сметная прибыль	%	8		174,42	523,26
		Сметная стоимость:				**2354,67**	**7064,01**
39	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**3953,32**	**3953,32**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3	3	801,52	2404,56
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	971,69	19,43
		Итого оплата труда:				**2423,99**	**2423,99**
5.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,03	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3280,94	32,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1113,33	11,13
5.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	142,69	18,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2262,35	22,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	830,04	8,30
		Итого эксплуатация машин:				**74,34**	**74,34**
5.7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136533,07	409,60
5.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142,42

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83
5.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01
5.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,06	8,92
5.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58
5.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1,02
5.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	14,90
5.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86
5.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	17,78
5.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	82,88
5.18	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119,16
5.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
5.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,74	2,17
		Итого материалов:				**1474,41**	**1474,41**
		НР первого уровня	%	42,8		1037,47	1037,47
		НР второго уровня	%	3,6		179,67	179,67
		Накладные расходы	%	--		1217,14	1217,14
		Сметная прибыль	%	8		413,64	413,64
		Сметная стоимость:				**5584,09**	**5584,09**
40	**23-070204-1130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**12791,52**	**12791,52**
		НР второго уровня	%	3,6		460,49	460,49
		Накладные расходы	%	--		460,49	460,49
		Сметная прибыль	%	8		1060,16	1060,16
		Сметная стоимость:				**14312,18**	**14312,18**
41	**23-070213-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Терморегулятор ТР 510, с датчиком**	**шт.**	**2,0000**		**7740,81**	**15481,62**
		НР второго уровня	%	3,6		278,67	557,34
		Накладные расходы	%	--		278,67	557,34
		Сметная прибыль	%	8		641,56	1283,12
		Сметная стоимость:				**8661,04**	**17322,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**419,35**	**419,35**
		НР второго уровня	%	3,6		15,10	15,10
		Накладные расходы	%	--		15,10	15,10
		Сметная прибыль	%	8		34,76	34,76
		Сметная стоимость:				**469,20**	**469,20**
43	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1342,45**	**1342,45**
		НР второго уровня	%	3,6		48,33	48,33
		Накладные расходы	%	--		48,33	48,33
		Сметная прибыль	%	8		111,26	111,26
		Сметная стоимость:				**1502,04**	**1502,04**
44	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**283,8200**		**535,65**	**152028,24**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,12	34,058	830,04	28269,83
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	24,409	867,45	21173,28
		Итого оплата труда:				**174,21**	**49443,11**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,681168	3280,94	2234,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,681168	1113,33	758,36
10. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	9,877	2191,78	21648,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	9,877	735,19	7261,47
10. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	9,877	10,88	107,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	13,169	3478,37	45807,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	13,169	955,87	12587,85

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,681168	2262,35	1541,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,681168	830,04	565,40
		Итого эксплуатация машин:				**251,35**	**71338,96**
10. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,28382	302,96	85,99
10. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,004541	281414,94	1277,94
10.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	70,387	182,65	12856,25
10.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,069536	1671,43	116,22
10.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	70,387	270,38	19031,33
10.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,002838	2673,62	7,59
10.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001419	3979617,87	5647,48
10.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	28,95	233,58	6762,06
10.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,059035	361,08	21,32
10.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	8,174	809,06	6613,27
		Итого материалов:				**184,69**	**52419,44**
		НР первого уровня	%	42,8		74,56	21161,65
		НР второго уровня	%	3,6		21,97	6234,84
		Накладные расходы	%	--		96,53	27396,49
		Сметная прибыль	%	8		50,57	14353,98
		Сметная стоимость:				**682,75**	**193778,70**
45	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1892**		**202971,81**	**38404,30**
		НР второго уровня	%	3,6		7306,99	1382,55
		Накладные расходы	%	--		7306,99	1382,55
		Сметная прибыль	%	8		16822,30	3182,95
		Сметная стоимость:				**227101,10**	**42969,80**
46	**13-110101-0205 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 25 кг. Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**9390,60**	**18781,21**
		Состав работ:					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	2	4	855,45	3421,80
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,24	2,48	830,04	2058,50
		Итого оплата труда:				**2740,15**	**5480,30**
12. 3	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,61	1,22	239,02	291,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,61	1,22	47,17	57,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	1,4	142,69	199,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1769,96	70,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	830,04	33,20
12. 7	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,17	0,34	44,82	15,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,61	1,22	1291,35	1575,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,22	830,04	1012,65
12. 9	34-010302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,61	1,22	952,29	1161,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,22	830,04	1012,65
12.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	1,6	13,64	21,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1697,01**	**3394,02**
12.11	21-050101-9904	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,021	0,042	194597,94	8173,11
12.12	21-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	1,05	2,1	234,44	492,32
12.13	21-060902-1102	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	0,12	0,24	325,95	78,23
12.14	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,011	0,022	214,94	4,73
12.15	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,15	0,3	190,46	57,14
12.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,0048	200244,36	961,17
12.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00075	0,0015	328122,00	492,18
12.18	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,00014	327254,69	45,82
12.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00035	0,0007	413024,60	289,12
12.20	22-040701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0009	0,0018	761982,64	1371,57
		Итого материалов:				**5982,69**	**11965,39**
		НР первого уровня	%	44		1205,67	2411,33
		НР второго уровня	%	3,6		381,47	762,93
		Накладные расходы	%	--		1587,13	3174,26
		Сметная прибыль	%	8		878,22	1756,44
		Сметная стоимость:				**11855,96**	**23711,91**
		Завеса тепловая	**шт**	**2,0000**		**25987,00**	**51974,00**
47	ПРАЙС		Тенге				**1887282,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2							**1835308,00**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**106439,45**
Материалы -			Тенге				**105578,43**
Всего заработная плата -							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1539023,94
		Накладные расходы -	Тенге				112953,54
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45253,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				67700,21
		Сметная прибыль -	Тенге				155860,92
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2104122,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				105578,43
		Стоимость прочих работ -	Тенге				51974,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				51974,00
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				51974,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2156096,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				105578,43

РАЗДЕЛ 2.Исключить акт№2 (по протоколу замены)

4	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**1,2000**		**-2657,06**	**-3188,47**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	2,7	3,24	-830,04	-2689,33
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,01284	-789,26	-10,13
		Итого оплата труда:				**-2249,55**	**-2699,46**
14.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,0744	-9,03	-0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,00552	-1364,14	-7,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00552	735,19	4,06
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,00732	-1769,96	-12,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,00732	830,04	6,08
14.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,096	-13,64	-1,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-18,72**	**-22,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	0,576	-298,58	-171,98
14. 8	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,000156	-1546459,74	-241,25
14. 9	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,0912	-695,64	-63,44
		Итого материалов:				**-397,23**	**-476,67**
		НР первого уровня	%	54,8		-1232,76	-1479,31
		НР второго уровня	%	3,6		-140,03	-168,04
		Накладные расходы	%	--		-1372,79	-1647,35
		Сметная прибыль	%	8		-322,39	-386,87
		Сметная стоимость:				**-4352,23**	**-5222,68**
7	**ИПКОСМАНОВ**	**Гранит полированный натуральный толщиной 20мм**	**м2**	**1,2000**		**-25000,00**	**-30000,00**
		НР второго уровня	%	3,6		-900,00	-1080,00
		Накладные расходы	%	--		-900,00	-1080,00
		Сметная прибыль	%	8		-2072,00	-2486,40
		Сметная стоимость:				**-27972,00**	**-33566,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-33188,47**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-33188,47**
Материалы -			Тенге				**-476,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**-2699,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-30000,00**
Накладные расходы -			Тенге				**-2727,35**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**-1479,31**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**-1248,04**
Сметная прибыль -			Тенге				**-2873,27**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-38789,08**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-3,25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-2699,46**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-38789,08**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-3,25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-2699,46**

По протоколу замены №1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3689004,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				360909,58
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4938123,76
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				415794,40
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				152506,21
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47994,14
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4369823,14
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				256794,48
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5194918,23
	Накладные расходы II уровня		Тенге				185145,99
	ИТОГО:		Тенге				5380064,22
	Сметная прибыль		Тенге				426247,22
	ИТОГО по акту:		Тенге				5806311,44
	Временные здания и сооружения 1,2 %		Тенге				69051,00
	Итого по разделу:		Тенге				5875362,44
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,54 %		Тенге				147911,00
	Итого по разделу:		Тенге				6023273,44
	Итого по разделу с К=0,8360909		Тенге				5036004,08
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				604320,49
	Итого по акту:		**Тенге**				5640324,57

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: