Форма 4

Заказчик: ТОО Есентай Строй

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Объект: Корпус 14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	54,4		33403,10	4868,33	1817128	264837	1153123	425793	2422355
		НР - 91%; СП - 8%				7337,65	1263,53	399168	68736		179434	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	10,584		224072,00	--	2371578	--	2371578	--	2561304
		СП - 8%				--	--	--	--		189726	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	5,6304		224072,00	--	1261615	--	1261615	--	1362544
		СП - 8%				--	--	--	--		100929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5450322	264837	4786316	425793	6346203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					399168	68736	--	470089	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6346203				315
		Сметная заработная плата	тенге						467904			
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки										
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	228		34556,08	2644,90	7878786	603038	4297505	2858120	11595858
		НР - 91%; СП - 8%				13062,47	712,93	2978243	162548		858952	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	1,5424		224072,00	--	345609	--	345609	--	373257
		СП - 8%				--	--	--	--		27649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,4	20285,49	89,60	48685	215	44823	3926	56820
		НР - 105%; СП - 8%			1519,70	38,08	3647	91		4209	
7	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,4	256,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
8	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2	147096,07	1325,02	294192	2650	101080	161194	491817
		НР - 84%; СП - 8%			95230,80	718,10	190462	1436		36431	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,6	26290,60	2077,69	42065	3324	30216	8516	54627
		НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	8525	833		4046	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,5952	1133,54	12,27	10876	118	5634	4825	16958
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	5124	64		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8620827	609345	4825481	3036581	12590001
							3186001	164973	--	932592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12590001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	тенге					3350974			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
11	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	400	52503,87	1927,19	21001548	770877	11338671	8283646	31628010
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	8892000	210908		2342816	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,176	224072,00	--	263509	--	263509	--	284589
		СП - 8%			--	--	--	--		21081	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1884	745510,32	1465,32	140454	276	123405	15385	168306
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	16773	134		12467	
14	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,1884	96078,00	--	18101	--	18101	--	19549
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,4	108924,58 69501,60	747,96 400,80	43570 27801	299 160	15470	23487 5365	72422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				21467182	771453	11759156	8322518	32172876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8936574	211202	--	2383177	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32172876				6398
		Сметная заработная плата	тенге					9147775			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (л.2,5-10)									
16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	342,4	33403,10 7337,65	4868,33 1263,53	11437221 2512411	1666915 432632	7257895	2679989 1129377	15246586
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	12,6	224072,00 --	-- --	2823307 --	-- --	2823307	-- 225865	3049172
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	13,1776	224072,00 --	-- --	2952731 --	-- --	2952731	-- 236218	3188950
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,912	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	679905 81195	1336 646	597374	74476 60351	814732
20	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей *СП - 8%*	т	0,912	96078,00 --	-- --	87623 --	-- --	87623	-- 7010	94633
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	471,76	40447,33 16504,52	5497,81 1485,09	19081435 7786170	2593645 700606	8701620	7722967 2144352	28948753
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	6,264	224072,00 --	-- --	1403587 --	-- --	1403587	-- 112287	1515874
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,17096	960410,32 303930,00	1465,32 708,60	1124602 355890	1716 830	766996	324615 115937	1565154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,896	745510,32	1465,32	1413488	2778	1241909	154831	1693784
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	168801	1344		125466	
25	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	3,06696	96078,00	--	294667	--	294667	--	318241
		СП - 8%			--	--	--	--		23573	
		Стены, перегородки									
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	936,37	29683,35	2538,40	27794602	2376882	19776484	5828060	36312475
		НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	5641236	625495		2689813	
27	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1058,11808	9823,51	2792,24	10394437	2954520	1830833	5939528	17640682
		НР - 93%; СП - 8%			5301,00	734,80	5609084	777505		1306717	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	973,4686336	23889,70	--	23255871	--	23255871	--	25116340
		СП - 8%			--	--	--	--		1860470	
29	СТ11011-250	Клей	кг	28569,18816	38,00	--	1085629	--	1085629	--	1172479
		СП - 8%			--	--	--	--		86850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,3472	30421,91	12214,43	162672	65313	11455	74138	255755
		НР - 69%; СП - 8%			16065,17	4028,82	85904	21543		18945	
31	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	5,008	167300,00	--	837838	--	837838	--	904865
		СП - 8%			--	--	--	--		67027	
32	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05184	526783,00	--	27308	--	27308	--	29493
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1040	1133,54	12,27	1178877	12759	610721	522981	1838006
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	555397	6947		136149	
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,2	47144,55	4520,08	56573	5424	28748	21616	84445
		НР - 91%; СП - 8%			18667,50	1127,33	22401	1353		6255	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0528	224072,00	--	11831	--	11831	--	12777
		СП - 8%			--	--	--	--		946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2864
		Сметная заработная плата	Тенге					4616480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47899975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2864
		Сметная заработная плата	Тенге					4616480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62237739
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 244 755					
		Итого	Тенге			63 482 494					
		НДС 12%	Тенге			7 617 899					
		Всего	Тенге			71 100 393					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Копбаев К.Х.