ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
Договор № 65 от 16.09.2019 г.

Объект: "Реконструкция котельной детского сада "Мереке" с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской области"
Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»
Договор: № 65 от 16.09.2019 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция котельной детского сада "Мереке" с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской области	14 196 057	11 649 896	12 776 451, 41	12 776 451, 41	11 645 824.8	12 776 451, 41	11 645 824.8	4 212 761.41	3 546 102
	Всего:	**14 196 057**	**11 649 896**	**12 776 451, 41**	**12 776 451, 41**	**11 645 824.8**	**12 776 451, 41**	**11 645 824.8**	**4 212 761.41**	**3 546 102**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
_____**Ұзақов Т.С.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-ХХ1»
_____**Бижанов К.**

Проектная организация:
РГП на ПХВ «Еңбек» УУИ
(пенитенциарной) системы КУИС МВД РК
_____**Торебеков Е.**

Технический надзор:
ТОО «SM ORDA GRUPP»
_____**Алмаганбетов С.К.**

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"
Наименование объекта: " Реконструкция котельной детского сада "Мереке" с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области "
Договор: №131 от 06.09.2019 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тепломеханическая часть										
1	1119-0201-0104	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	2	33132	163	66264	326	28646	36697	111198
					18646	77	37292	154	–	8237	
	Внутреннее газоснабжение котельной										
1	1311-0302-0101	Быстродействующий отсечной запорный клапан САКЗ. Монтаж оборудования НР = 75 %	комплект	1	6275	1164	6275	1164	79	4111	11217
					5032	449	5032	449	–	831	
3	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4231,5	79,5	8463	159	3937	4328	13814
					2183,5	24,5	4367	49	–	1023	
13	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	5232	66,25	41856	530	34030	7326	53117
					912	22,38	7296	179	–	3935	
14	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,3	3289,81	45,47	17436	241	12821	4368	23548
					825,28	15,66	4374	83	–	1744	
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,1	2805,45	38,18	3086	42	2279	764	4158
					695,45	13,64	765	15	–	308	
16	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18,27	758,24	37,93	13853	693	450	12697	28674
					695,68	13,46	12710	246	–	2124	
19	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02072	975193,05	495559,85	20206	10268	388	12295	35101
					460907,34	138465,25	9550	2869	–	2600	
29	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУТЛЯР НР = 98 %	м трубопровода	0,4	7970	90	3188	36	2647	506	3990
					1262,5	27,5	505	11	–	296	
30	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ФУТЛЯР НР = 98 %	м трубопровода	0,4	1762,5	37,5	705	15	412	277	1061
					695	12,5	278	5	–	79	

			комплект	2	300,5	–	601	–	37	553	1246
					282	–	564	–	–	92	
34	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	32,67	513,99	–	16792	–	441	16024	35441
					500,49	–	16351	–	–	2625	
35	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	6	1086,83	34	6521	204	332	3651	10986
					997,5	–	5985	–	–	814	
36	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	5	627,8	20	3139	100	189	1739	5268
					570	–	2850	–	–	390	
37	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	9	468,78	15	4219	135	236	2347	7091
					427,56	–	3848	–	–	525	
38	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	30	19901,4	18706,87	597042	561206	297	134318	789869
					1184,63	3735,43	35539	112063	–	58509	
39	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром 200-15 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,995	552,68	0,86	3866	6	1039	2260	6616
					403,29	0,57	2821	4	–	490	
40	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж крепления газопровода к стене НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,00848	97523,58	5896,23	827	50	69	491	1423
					83490,57	471,7	708	4	–	105	
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	86	2	43	1	21	14	62
					42	–	21	–	–	5	
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	170	2	85	1	60	17	110
					48	–	24	–	–	8	
45	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 200 мм НР = 84 %	шт.	2	1948	827	3896	1654	–	2472	6877
					1121	350,5	2242	701	–	509	
46	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2225,5	–	4451	–	369	4000	9127
					2041	–	4082	–	–	676	
	Раздел 1 Наружный газопровод среднего давления										

	1.1 Подземный газопровод среднего давления										
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	271,7	164,35	158,1	44655	42955	–	10307	59359
					6,26	46,43	1700	12615	–	4397	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,8	1842,47	–	29111	–	–	20960	54077
					1842,47	–	29111	–	–	4006	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,6	1535,37	–	20881	–	–	15034	38788
					1535,37	–	20881	–	–	2873	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,3	800,94	–	4245	–	–	3056	7885
					800,94	–	4245	–	–	584	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	216	33,81	33,81	7303	7303	–	1848	9883
					–	11,88	–	2566	–	732	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.Присыпка труб толщ.0,1+0,2м НР = 72 %	м3 грунта	50,4	800,93	–	40367	–	–	29064	74985
					800,93	–	40367	–	–	5554	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,4	2663		134215		134215	–	144952
					–		–		–	10737	
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР НР = 99 %	км трубопровода	0,012	429000	143916,67	5148	1727	1	3865	9734
					285000	40333,33	3420	484	–	721	
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ЛОЖЕМЕНТ НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	428888,89	143888,89	1544	518	–	1160	2920
					285000	40555,56	1026	146	–	216	
12	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	12	1318,67	7,25	15824	87	3239	12398	30480
					1041,5	2,08	12498	25	–	2258	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,155	329754,84	101903,23	51112	15795	15	39282	97626
					227754,84	28238,71	35302	4377	–	7232	
15	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	15	1086,8	34	16302	510	830	9127	27463
					997,47	–	14962	–	–	2034	
16	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,167	274952,1	223682,63	45917	37355	93	15265	66077
					50712,57	49736,53	8469	8306	–	4895	

		91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	трубопровод а	0,167	99982,04	83748,5	16697	13986	246	4944	23372
					14760,48	17772,46	2465	2968	–	1731	
18	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка НР = 99 %	футляр	3	13053,67	3141,33	39161	9424	3034	26619	71042
					8901	61,67	26703	185	–	5262	
19	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1422		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	
20	1125-0108-0101	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 350 мм НР = 91 %	пересечение	3	275245,33	133586,67	825736	400760	178574	324585	1242347
					82134	36761,67	246402	110285	–	92026	
21	1310-0904-0101	Сигнальная лента Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,179	26770,95	18547,49	4792	3320	–	1339	6621
					8223,46	4039,11	1472	723	–	490	
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт	26	1359,62	890,15	35350	23144	–	18109	57736
					469,46	234,08	12206	6086	–	4277	
29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1359,67	890,33	4079	2671	–	2089	6661
					469,33	234	1408	702	–	493	
32	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием УДЛИНИТЕЛЬ КЛЮЧА НР = 99 %	км трубопровод а	0,0015	417333,33	66666,67	626	100	13	542	1261
					342000	22666,67	513	34	–	93	
34	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	7146	2054	7146	2054	1818	3959	11993
					3274	725	3274	725	–	888	
35	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,04	47755		1910		1910	–	2063
					–		–		–	153	
36	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровод а	0,0015	329333,33	101333,33	494	152	–	381	945
					228000	28666,67	342	43	–	70	
37	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1,515	2376		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
	Раздел 1 Площадка ГРШП										
	1.1 газорегуляторный пункт										
4	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж ОП1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,00424	25000	12028,3	106	51	27	28	145
					6603,77	3066,04	28	13	–	11	
8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,12296	89,46	–	11	–	6	3	15
					40,66	–	5	–	–	1	

		эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,12296	162,65	–	20	–	14	4	26
					48,8	–	6	–	–	2	
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ОП-1, ОП-2 НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	2,25	5168	1655,11	11628	3724	6093	3118	15926
					804,89	685,33	1811	1542	–	1180	
16	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж ОП1, ОП2 НР = 69 %	т конструкций	0,041	25268,29	12048,78	1036	494	273	277	1418
					6560,98	3243,9	269	133	–	105	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,189	86,63	2,52	103	3	51	34	148
					41,21	–	49	–	–	11	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,189	169,89	3,36	202	4	141	39	260
					47,94	–	57	–	–	19	
	1.2 обвязка ГРШП										
20	1337-0102-0104	Оборудование массой до 0,5 т. Монтаж на открытой площадке ГРПШ НР = 61 %	шт.	1	51581	5036	51581	5036	11770	22197	79680
					34775	1614	34775	1614	–	5902	
23	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2791	130,5	5582	261	636	4760	11169
					2342,5	61,5	4685	123	–	827	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,015	487933,33	106800	7319	1602	237	5994	14378
					365333,33	38333,33	5480	575	–	1065	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,12	86,76	2,45	531	15	263	176	764
					41,34	0,33	253	2	–	57	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,12	85,62	1,8	524	11	365	104	678
					24,18	0,33	148	2	–	50	
	1.3 Узел выход полиэтиленового газопровода д-110 из грунта - 2шт										
36	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0025	1068800	504800	2672	1262	138	1646	4663
					508800	156400	1272	391	–	345	
38	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,00264	329924,24	102272,73	871	270	–	669	1663
					227651,52	28409,09	601	75	–	123	
40	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт	6	1359,67	890,17	8158	5341	–	4179	13324
					469,5	234	2817	1404	–	987	
44	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0443	975191,87	495553,05	43201	21953	829	26288	75048
					460925,51	138487,58	20419	6135	–	5559	

		весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0025	2961200	582400	7403	1456	5738	656	8704
					83600	181600	209	454	–	645	
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1	86	2	86	2	43	28	123
					41	–	41	–	–	9	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	171	4	171	4	119	33	220
					48	–	48	–	–	16	
50	1106-0701-0301	Устройство засыпки песком НР = 91 % К=2,000;	м3	0,06	6250	1483,33	375	89	168	135	551
					1966,67	500	118	30	–	41	
52	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж крепление к стене НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0157	97133,76	5732,48	1525	90	125	908	2628
					83439,49	382,17	1310	6	–	195	
	Раздел 1 Покрытия										
	1.1 Тип IV										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	0,9	2873,33	1047,78	2586	943	1525	343	3163
					131,11	222,22	118	200	–	234	
2	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	9	398,56	36,44	3587	328	12	3645	7811
					360,78	14,22	3247	128	–	579	
3	2104-0509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	9	2896		26064		26064	–	28149
					–		–		–	2085	
4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	15	1871,73	30,27	28076	454	17005	11648	42902
					707,8	11,2	10617	168	–	3178	
5	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=15,000;	м3	0,24	42587		10221		10221	–	11039
					–		–		–	818	
	1.2 ГПС										
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,35	2874,81	1048,89	3881	1416	2287	515	4748
					131,85	221,48	178	299	–	352	
		Итого									**3546102,00**
		в том числе оборудование									**0,00**
		итого без оборудование									**3546102,00**
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,5% с к=0,8									**42553,22**
		Всего по глава 2-8:									**3588655,22**

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%									48446,85
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье									469482,68
		Всего по глава 9.									**517929,53**
		Всего по глава 2-9:									**4106584,75**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**72742,04**
		итого текущих и прогнозных ценах									**4179326,79**
		Итого с понижающий коэф-0,9									**3761394,11**
		НДС-12%									451367,29
		Всего									**4212761,41**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Жыпу-XXI»

_____ **Бижанов К**

Проектная организация:
РГП на ПХВ «Еңбек» УУИ
(пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

_____ **Торебеков Е.**

Технический надзор:
ТОО «SM ORDA GRUPP»

_____ **Алмаганбетов С.К.**