Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №19 Аральского района, расположенного по адресу: ул. Бекмырзахан №13, УФКС КО»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			№25	01.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №19 Аральского района, расположенного по адресу: ул. Бекмырзахан №13, УФКС КО»	12 770 000,00	11 401 785,72							1 368 214,29	12 770 000,00
Всего к оплате:	**12 770 000,00**	**11 401 785,72**							**1 368 214,29**	**12 770 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КомпанияГазСтрой"

_____ Конысбаев Г.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

_____ Шауенов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 17-19 Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 19" Аральского района, расположенной по адресу ул. Бекмырзахан, №1, УФКС КО

(наименование, адрес)

Объект : 17-19 Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 19" Аральского района, расположенной по адресу ул. Бекмырзахан, №1. УФКС КО

(наименование)

Акт выполненных работ

за Декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы работы												
			Раздел: Фундаменты									
1	28	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,68	2677,86 1876,15	100,31 28,42	4498,81 3151,93	168,52 47,75	1178,35	3007,70 600,52	8107,03
2	29	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	1,68	335,61 182,84	2,35 0,55	563,83 307,16	3,94 0,93	252,72	289,61 68,27	921,71
3	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,28	870,31 276,45	19,70 2,65	18520,10 5882,81	419,18 56,35	12218,10	5523,42 1923,48	25967,00
4	31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	12,768	2066,90 222,71	43,98 9,27	26390,15 2843,54	561,55 118,33	22985,06	2754,54 2331,58	31476,27
5	32	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	12707,84 2164,64	139,07 31,25	5083,14 865,86	55,63 12,50	4161,65	860,79 475,51	6419,44
6	33	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5421,94 2872,12	0,00 0,00	5421,94 2872,12	0,00 0,00	2549,82	2814,68 658,93	8895,55
7	34	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	31895,36 3794,64	421,72 115,64	25516,29 3035,71	337,38 92,51	22143,20	3065,66 2286,56	30868,50
8	35	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	2	9232,53 4332,52	27,22 13,24	18465,07 8665,04	54,44 26,48	9745,59	8517,69 2158,62	29141,38
			Итого по разделу "Фундаменты"					104459,31 27624,17	1600,65 354,86	75234,49 0,00	26834,09 10503,47	141796,87
			Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА -2шт									
9	77	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,5992	101764,19 78952,50	9636,19 2631,24	60977,10 47308,34	5774,01 1576,64	7894,76	33730,63 7576,62	102284,36
10	78	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,5992	497838,00		298304,53		298304,53	23864,36	322168,89
11	79	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	8,792	376,72 376,72	0,00 0,00	3312,12 3312,12	0,00 0,00		2285,36 447,80	6045,29
12	80	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание		8,792	89,26	11,70	784,77	102,87		470,52	1355,71

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		77,56	0,00	681,91	0,00		100,42	
13	81	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811		8,792	300,93	1,70	2645,78	14,98	2486,36	101,28	2966,82
				м2		16,43	0,26	144,45	2,33		219,76	
			Итого по разделу "Дымовая труба -2шт"					366024,31	5891,85	308685,65	36587,79	434821,07
								51446,82	1578,97	0,00	32208,97	
			Раздел: Проемы									
14	82	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,25	2235,67	170,37	5030,27	383,32	2530,57	2070,45	7668,77
				м2		940,61	81,84	2116,37	184,13		568,06	
15	83	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		2,25	19660,00		44235,00		44235,00		47773,80
				м2							3538,80	
16	84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,5	1202,32	4,95	1803,47	7,43	1443,87	320,24	2293,61
				м		234,79	2,43	352,18	3,64		169,90	
17	85	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные ГОСТ 23166-99		1,5	1387,00		2080,50		2080,50		2246,94
				м							166,44	
18	86	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		1,5	1467,22	5,47	2200,83	8,21	1514,38	543,95	2964,36
				м		452,16	1,13	678,24	1,70		219,58	
19	87	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,08	2899,56	47,90	6031,08	99,63	1110,86	3354,78	10136,73
				м2		2317,59	19,91	4820,59	41,41		750,87	
20	88	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,08	40518,00		84277,44		84277,44		91019,64
				м2							6742,20	
			Итого по разделу "Проемы"					145658,59	498,59	137192,62	6289,42	164103,86
								7967,38	230,88	0,00	12155,84	
			Раздел: Отделочные работы									
21	89	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		27,77	668,93	6,51	18576,21	180,87	3736,95	11800,56	32806,92
				м2 оштукатуриваемой поверхности		527,85	3,32	14658,39	92,31		2430,14	
22	90	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		51,43	1387,73	77,79	71370,71	4000,50	18579,59	41558,04	121963,05
				м2 оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	48790,61	3156,94		9034,30	
23	91	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,932	3131,23	44,72	6049,54	86,40	1605,70	3521,22	10336,42
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2255,40	22,82	4357,43	44,10		765,66	
24	92	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		85,542	101,19	0,76	8655,73	65,14	586,94	6428,63	16291,10
				м2		93,56	0,38	8003,65	32,13		1206,75	
25	93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		27,77	216,17	31,67	6003,17	879,57	3100,08	2206,25	8866,17
				м2 площади уплотнения		72,87	11,65	2023,52	323,55		656,75	
26	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,2216	23262,40	7,20	51679,74	16,00	43394,46	7773,13	64209,09
				м3		3722,22	0,00	8269,28	0,00		4756,23	
27	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		27,77	745,28	28,93	20696,56	803,45	10372,78	9316,44	32414,03
				м2		342,83	14,07	9520,33	390,77		2401,04	
28	96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		27,77	102,34	4,91	-2842,03	-136,27	-2588,09	-171,35	-3254,44
				м2 стяжки		4,24	2,33	-117,67	-64,62		-241,07	
29	97	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		27,77	1602,65	73,89	44505,64	2051,86	8543,27	32762,29	83449,37

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1221,12	33,96	33910,50	943,00		6181,43	
30	98	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	28,3254	2360,00		66847,94		66847,94		72195,78
											5347,84	
31	99	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,66	335,32	1,63	6592,38	32,11	510,03	5701,91	13277,84
						307,74	0,79	6050,25	15,62		983,54	
32	100	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,03215	2360,00		2435,87		2435,87		2630,74
											194,87	
33	101	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	74,27	1203,14	30,76	89356,92	2284,92	26990,25	49645,40	150122,50
						808,96	26,59	60081,76	1974,99		11120,19	
34	102	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	9,66	553,22	0,73	5344,08	7,01	1244,32	3274,20	9307,74
						423,68	0,00	4092,75	0,00		689,46	
35	103	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	80,612	51,92	0,58	4185,58	46,93	368,33	3033,33	7796,42
						46,77	0,26	3770,32	21,35		577,51	
36	104	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,56	2649,72	33,57	9433,01	119,51	2313,65	5675,61	16317,31
						1966,25	26,59	6999,85	94,67		1208,69	
			Итого по разделу					408891,04	10438,00	188042,06	182525,66	638730,04
								210410,98	7024,80	0,00	47313,34	
			Раздел: ПРОЧИЕ									
37	105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,7808	5240,85	1727,10	9332,91	3075,62	4717,87	2649,91	12941,44
						864,45	735,60	1539,41	1309,96		958,63	
38	106	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,84	1270,57	52,44	18855,33	778,21	17348,94	949,81	21389,55
						49,07	10,19	728,18	151,27		1584,41	
			Итого по разделу "Прочие"					28188,24	3853,83	22066,81	3599,72	34330,99
								2267,59	1461,23	0,00	2543,04	
			ИТОГО по акту 1					1053221,50	22282,92	731221,63	255836,68	1413782,83
								299716,94	10650,74	0,00	104724,65	

Локальная смета 2-1-2 Капремонт существующей встроенной котельной работы

1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	239,62	211,54	0,00	50689,55	0,00		42579,22	100730,27
						211,54	0,00	50689,55	0,00		7461,50	
2	2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,03	1597,17	97,23	289136,22	17601,86	74033,89	169112,58	494908,70
						1090,98	76,73	197500,47	13890,25		36659,90	
3	3	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,4	749,74	8,14	43784,63	475,45	7858,77	28554,45	78126,20
						607,03	4,16	35450,41	242,65		5787,13	
4	4	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	243,68	115,41	0,95	28123,56	231,95	1671,98	21067,23	53126,05
						107,60	0,47	26219,63	114,41		3935,26	
5	5	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	58,4	235,02	39,59	13725,34	2312,15	6519,44	5399,63	20654,96
						83,80	14,56	4893,75	850,54		1530,00	
6	6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,672	23822,53	9,00	111298,85	42,05	91258,06	18798,82	140505,48
						4280,55	0,00	19998,74	0,00		10407,81	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,4	803,94	36,17	46950,22	2112,05	21813,84	22608,46	75123,37
						394,25	17,59	23024,33	1027,23		5564,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,4	104,20 4,87	6,13 2,91	-6085,52 -284,57	-358,22 -169,86	-5442,73	-427,16 -521,01	-7033,69
9	9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	58,4	1804,29 1404,29	92,36 42,45	105370,63 82010,42	5393,81 2478,90	17966,40	79419,96 14783,25	199573,84
10	10	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	59,568	2360,00		140580,48		140580,48		151826,92
11	11	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,9	335,32 307,74	1,63 0,79	13714,57 12586,73	66,80 32,49	1061,04	11246,44 11862,07 2046,13	27622,77
12	12	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,06545	2360,00		4874,46		4874,46		5264,42
13	13	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,0912	20091,42 12667,00	7424,42 3362,96	1832,34 1155,23	677,11 306,70		389,96 1228,02 244,83	3305,19
14	14	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05092	289016,85 242118,52	35363,84 11442,84	14716,74 12328,68	1800,73 582,67	587,34	10845,53 2044,98	27607,25
15	15	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0416	315970,00		13144,35		13144,35		14195,90
16	16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005-	т	0,00566	282504,00		1598,97		1598,97	1051,55	1726,89
17	17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00366	268025,00		980,97		980,97	127,92	1059,45
18	18	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,17	187,00		405,79		405,79	78,48	438,25
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,47668	96,75 50,99	3,01 0,33	142,87 75,29	4,45 0,49	63,13	32,46 52,29 15,61	210,77
			ИТОГО по акту 2					874985,02 465648,65	30360,18 19356,47	378976,18 0,00	411101,10 102886,89	1388973,01

Локальная смета 2-1-3 Тепломеханическое оборудование работы

1	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	76954,33 49517,25	11574,27 4608,69	153908,66 99034,50	23148,55 9217,39	31725,61	106086,85 20799,64	280795,15
2	2	1119-0201-0102 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка	устройство	2	10669,95 10567,76	54,44 26,48	21339,90 21135,52	108,88 52,96	95,50	20764,71 3368,37	45472,97
3	3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984,27 16871,40	430,05 138,30	41968,53 33742,80	860,09 276,60	7365,64	33339,01 6024,60	81332,14
4	5	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2710,90 1375,00	17,87 0,00	5421,80 2750,00	35,74 0,00	2636,06	1980,00 592,14	7993,94
5	6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1483,74 1416,25	0,00 0,00	2967,49 2832,50	0,00 0,00	134,99	2124,38 407,35	5499,21
6	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство противонакипное ПМУ-2		2	34151,79		68303,57		68303,57		73767,86

[illegible]	[illegible]	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	шт бак	2	15356,64 4385,73	637,28 224,04	30713,28 8771,46	1274,56 448,07	20667,26	5464,29 9035,14 3179,87	42928,30
8	9	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	54184,87 3426,19	214,20 33,11	54184,87 3426,19	214,20 33,11	50544,48	3390,12 4606,00	62180,99
9	10	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1886,34 504,53	18,31 6,62	20749,74 5549,79	201,44 72,82	14998,51	5510,15 2100,79	28360,68
10	11	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2695,64 678,55	42,92 18,27	75477,78 18999,32	1201,87 511,59	55276,60	19120,68 7567,88	102166,34
11	12	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1632,31 446,19	20,64 8,21	4896,92 1338,56	61,92 24,63	3496,43	1335,93 498,63	6731,47
12	13	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1789,55 446,19	20,64 8,21	7158,19 1784,75	82,56 32,83	5290,88	1781,23 715,15	9654,58
13	14	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2091,87 446,19	20,64 8,21	6275,61 1338,56	61,92 24,63	4875,12	1335,93 608,92	8220,45
14	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	86,69 83,92	1,09 0,00	4247,76 4111,96	53,66 0,00	82,14	4029,72 662,20	8939,67
15	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400,20 3577,98	226,48 52,96	595,74	3558,32 636,68	8595,20
16	17	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416,00		22832,00		22832,00		24658,56
17	18	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1091,00		4364,00		4364,00	1826,56	4713,12
18	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2172,88 1788,99	86,02 13,24	10864,40 8944,95	430,10 66,20	1489,35	8830,93 1575,63	21270,95
19	20	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2875,00		14375,00		14375,00	1150,00	15525,00
20	21	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	520,00		5200,00		5200,00	416,00	5616,00
21	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2200,10 1788,99	113,24 26,48	17600,80 14311,92	905,92 211,84	2382,96	14233,28 2546,73	34380,81
22	23	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	4945,00		39560,00		39560,00	3164,80	42724,80
23	24	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	983,00		15728,00		15728,00	1258,24	16986,24
24	25	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	835,00		4175,00		4175,00	334,00	4509,00
25	26	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1036,00		9324,00		9324,00	745,92	10069,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	27	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2508,11 311,57	0,00 0,00	10032,42 1246,30	0,00 0,00	8786,12	1221,37 900,30	12154,10
27	28	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	477,73 409,34	0,00 0,00	3344,09 2865,40	0,00 0,00	478,69	2808,09 492,17	6644,35
28	29	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1715,00		12005,00		12005,00	960,40	12965,40
29	30	1119-0601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 м2. Установка	клапан	2	29494,28 13170,40	81,66 39,72	58988,57 26340,80	163,32 79,44	32484,45	25891,84 6790,43	91670,84
30	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Противовзрывной клапан типа ОСТ 108.812.03-82 диам. 150 мм	шт	2	42297,99		84595,97		84595,97	6767,68	91363,65
31	32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2200,10 1788,99	113,24 26,48	6600,30 5366,97	339,72 79,44	893,61	5337,48 955,02	12892,81
32	33	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32,20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10974,00		10974,00		10974,00	877,92	11851,92
33	34	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11895,00		23790,00		23790,00	1903,20	25693,20
34	35	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32,20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	891,00		1782,00		1782,00	142,56	1924,56
35	36	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1089,00		4356,00		4356,00	348,48	4704,48
36	37	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,5	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	36919,25 11637,20	564,46 264,80	24717,59	9045,52 3677,18	49641,95
37	38	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертываннерулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2поверхности покрытия изоляции	19	540,50 361,37	27,30 6,22	10269,58 6866,11	518,73 118,23	2884,75	5308,10 1246,21	16823,89
38	39	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02185	373181,00		8154,00		8154,00	652,32	8806,33
39	40	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	124,95 19,47	3,10 0,40	874,66 136,30	21,71 2,78	716,65	95,97 77,65	1048,28
40	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	89,50 44,34	2,41 0,26	626,48 310,37	16,86 1,85	299,25	215,43 67,35	909,27
41	42	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,2	37580,68 25428,65	1519,20 728,20	45096,82 30514,38	1823,04 873,84	12759,40	23855,05 5516,15	74468,01
42	43	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	20,5	2340,81 2003,53	164,38 14,30	47986,68 41072,46	3369,79 293,13	3544,42	31437,85 6353,96	85778,49
43	44	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,488	24098,00		35857,82		35857,82	2868,63	38726,45
44	45	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80	т	0,02501	346567,00		8667,64		8667,64	693,41	9361,05
45	46	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1413,68 1181,00	214,13 71,30	2827,35 2362,00	428,26 142,60	37,09	2454,51 422,55	5704,41
46	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА KORF	шт	2	11839,29		23678,57		23678,57	1894,29	25572,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	48	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27 9355,12	212,72 66,23	38964,54 18710,24	425,43 132,46	19828,87	18465,84 4594,43	62024,81
48	49	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84 3164,20	270,08 58,63	7911,69 6328,40	540,16 117,26	1043,13	6316,75 1138,27	15366,71
49	50	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00		89632,00		89632,00	7170,56	96802,56
50	51	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1963,00		7852,00		7852,00	628,16	8480,16
51	52	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1526,00		16786,00		16786,00	1342,88	18128,88
52	53	1118-0401-0108 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1	11352,26 10475,01	800,62 298,06	11352,26 10475,01	800,62 298,06	76,63	10557,61 1752,79	23662,65
53	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	ТОПЛИВНЫЙ БАК 0,8 М3	ШТ	1	436654,71		436654,71		436654,71	34932,38	471587,09
54	55	1119-0201-0102 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка	устройство	2	10669,95 10567,76	54,44 26,48	21339,90 21135,52	108,88 52,96	95,50	20764,71 3368,37	45472,97
55	57	1118-0401-0205 РСНБ РК 2015	Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	65114,92 16985,73	1124,84 385,69	65114,92 16985,73	1124,84 385,69	47004,35	17024,00 6571,11	88710,03
56	58	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ	котел	2	54253,92 48592,93	5661,00 2387,50	108507,85 97185,86	11321,99 4775,00		99921,64 16674,36	225103,84
57	59	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,6	30822,24 16940,88	9014,33 2084,63	18493,34 10164,53	5408,60 1250,78	2920,22	7876,56 2109,59	28479,50
58	60	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	3	921,48 865,86	55,63 12,50	2764,45 2597,57	166,88 37,49		2582,36 427,74	5774,55
59	61	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	15	314,14 298,40	15,74 5,77	4712,09 4475,98	236,11 86,59		4471,32 734,67	9918,08
60	62	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. ДЕМОНТАЖ	насос	3	6920,58 6748,56	172,02 55,32	20761,73 20245,68	516,05 165,96		20003,40 3261,21	44026,35
61	63	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. ДЕМОНТАЖ	бак	1	9020,50 8380,01	640,50 238,45	9020,50 8380,01	640,50 238,45		8446,09 1397,33	18863,91
62	64	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,311	97,00		30,17			2,41	32,58
63	65	4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	Крупнотоннажные контейнеры (котлы). Погрузка	шт.	2	1528,00		3056,00			244,48	3300,48
64	66	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,111	116,00		128,88			10,31	139,19
65	67	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2922,62 746,00	39,35 14,43	52607,09 13427,95	708,32 259,76	38470,82	13413,96 5281,68	71302,73

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	86,69	1,09	1560,40	19,71	30,18	1480,30	3283,96
						83,92	0,00	1510,52	0,00		243,26	
67	69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400,20	226,48	595,74	3558,32	8595,20
						1788,99	26,48	3577,98	52,96		636,68	
68	70	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00		59764,00		59764,00	4781,12	64545,12
69	71	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1091,00		4364,00		4364,00	349,12	4713,12
70	72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4345,76	172,04	595,74	3532,37	8508,38
						1788,99	13,24	3577,98	26,48		630,25	
71	73	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875,00		5750,00		5750,00	460,00	6210,00
72	74	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	520,00		2080,00		2080,00	166,40	2246,40
73	75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,5	124,95	3,10	437,33	10,85	358,32	47,98	524,14
						19,47	0,40	68,15	1,39		38,83	
74	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	89,50	2,41	313,24	8,43	149,62	107,72	454,63
						44,34	0,26	155,18	0,93		33,68	
75	77	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,3	73838,50	1128,92	22151,55	338,68	14830,55	5427,31	29785,17
						23274,40	529,60	6982,32	158,88		2206,31	
76	78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертываннерулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2поверхности покрытия изоляции	9	540,50	27,30	4864,54	245,71	1366,46	2514,36	7969,21
						361,37	6,22	3252,37	56,01		590,31	
77	79	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01035	373181,00		3862,42		3862,42	308,99	4171,42
78	80	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	10046,55	197,87	20093,09	395,74	4762,63	14687,93	37563,50
						7467,36	26,48	14934,72	52,96		2782,48	
			ИТОГО по акту 3					2133141,34	59529,78	1445855,78	605328,11	2957547,00
								624540,73	21031,80	0,00	219077,56	

Локальная смета 2-1-4 Газоснабжение работы

1	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	809,35	39,35	12949,58	629,62	384,01	8760,13	23446,50
						746,00	14,43	11935,95	230,90		1736,78	
2	2	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	239,00		717,00		717,00	57,36	774,36
3	3	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	488,00		4392,00		4392,00	351,36	4743,36
4	4	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	4	1053,00		4212,00		4212,00	336,96	4548,96
5	5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2922,62	39,35	26303,55	354,16	19235,41	4927,58	33729,61
						746,00	14,43	6713,97	129,88		2498,49	
6	6	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое		25	550,00	0,00	13749,96	0,00	321,74	9668,32	25291,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м газопровода		537,13	0,00	13428,23	0,00		1873,46	
7	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2172,88 1788,99	86,02 13,24	6518,64 5366,97	258,06 39,72	893,61	3892,82 832,92	11244,37
8	8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10 1788,99	113,24 26,48	8800,40 7155,96	452,96 105,92	1191,48	5228,55 1122,32	15151,27
9	9	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712,00		9712,00		9712,00	776,96	10488,96
10	10	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11535,00		23070,00		23070,00	1845,60	24915,60
11	11	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712,00		31424,00		31424,00	2513,92	33937,92
12	12	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18151,00		36302,00		36302,00	2904,16	39206,16
13	13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,5	124,95 19,47	3,10 0,40	437,33 68,15	10,85 1,39	358,32	50,07 38,99	526,39
14	14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00358	103602,63 89571,20	6024,11 419,85	370,90 320,66	21,57 1,50	28,67	231,96 48,23	651,09
15	15	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00358	595008,00		2130,13		2130,13	170,41	2300,54
16	16	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6425,58 2873,08	235,50 79,44	6425,58 2873,08	235,50 79,44	3317,00	2125,81 684,11	9235,51
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности САКЗ-50	шт	1	41892,86		41892,86		41892,86	3351,43	45244,29
18	18	1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4441,45 3972,00	310,27 119,28	8882,90 7944,00	620,54 238,55	318,37	5891,44 1181,95	15956,29
19	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 40 мм	шт	2	222942,86		445885,71		445885,71	35670,86	481556,57
20	20	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 550 мм	отверстие	1	5028,04 2772,65	2068,99 1416,02	5028,04 2772,65	2068,99 1416,02	186,40	3015,84 643,51	8687,40
21	21	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,61	4335,69 978,02	68,73 24,00	2644,77 596,60	41,93 14,64	2006,25	440,09 246,79	3331,65
22	22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2944,03 2190,60	0,00 0,00	2944,03 2190,60	0,00 0,00	753,43	1577,23 361,70	4882,97
			ИТОГО по акту 4					694793,40 61366,83	4694,17 2257,97	628732,40 0,00	45809,85 59248,26	799851,51

Локальная смета 2-1-5 Топливоснабжение работы

1	1	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	2328,37 1207,49	1087,73 297,31	11641,83 6037,44	5438,67 1486,54	165,72	4589,63 1298,52	17529,98
2	2	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	2082,12 1047,28	1020,80 275,91	10410,61 5236,42	5104,02 1379,53	70,17	4035,73 1155,71	15602,05

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1074,00		5370,00		5370,00	429,60	5799,60
4	4	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	303,00		1515,00		1515,00	121,20	1636,20
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2172,88 1788,99	86,02 13,24	6518,64 5366,97	258,06 39,72	893,61	5298,56 945,38	12762,57
6	6	2304-0601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	33190,00		99570,00		99570,00	7965,60	107535,60
7	7	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	6	430,00		2580,00		2580,00	206,40	2786,40
8	8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400,20 3577,98	226,48 52,96	595,74	3558,32 636,68	8595,20
9	9	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00		29882,00		29882,00	2390,56	32272,56
10	10	2304-1001-6702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь., фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	42477,00		42477,00		42477,00	3398,16	45875,16
11	11	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1091,00		4364,00		4364,00	349,12	4713,12
12	12	1312-1103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм, Монтаж оборудования	шт.	1	2743,68 2648,00	85,02 10,59	2743,68 2648,00	85,02 10,59	10,67	1621,74 349,23	4714,66
13	13	СТИРАЙС-ЛИСТ	МУФТА СЛИВНАЯ МС-50 ММ		1	29689,29		29689,29		29689,29	2375,14	32064,43
14	14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	890,60 757,76	1,03 0,51	1335,90 1136,64	1,55 0,76	197,72	909,92 179,67	2425,49
			ИТОГО по акту 5					252498,16 24003,45	11113,80 2970,10	217380,92 0,00	20013,89 21800,96	294313,02

Локальная смета 2-1-6 Отопление и вентиляция работы

1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1517,20 393,23	18,12 7,02	1517,20 393,23	18,12 7,02	1105,85	392,24 152,76	2062,20
2	2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	809,35 746,00	39,35 14,43	17805,68 16411,93	865,73 317,49	528,02	16394,83 2736,04	36936,55
3	3	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22	372,00		8184,00		8184,00	654,72	8838,72
4	4	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00		835,00		835,00	66,80	901,80
5	5	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	1	8549,02 1490,86	248,07 114,94	8549,02 1490,86	248,07 114,94	6810,09	1573,68 809,82	10932,52
6	6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	3,5	19951,76 839,44	158,53 77,72	69831,18 2938,04	554,84 272,02	66338,29	3145,85 5838,16	78815,19
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		23	86,69	1,09	1993,84	25,18	38,56	1891,50	4196,17

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		83,92	0,00	1930,10	0,00		310,83	
8	8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8	890,60	1,03	7124,82	8,27	1054,49	4852,90	12935,94
				м2 окрашиваемой поверхности		757,76	0,51	6062,06	4,06		958,22	
9	9	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4	7140,15	39,07	17136,37	93,77	13500,89	3507,26	22295,12
				м2 поверхности воздуховодов		1475,71	15,47	3541,71	37,13		1651,49	
10	10	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	5699,78	55,63	5699,78	55,63	4643,23	994,53	7229,86
				зонт		1000,92	13,90	1000,92	13,90		535,54	
11	11	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82		0,2	861,00		172,20		172,20		185,98
				м2							13,78	
12	12	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		0,1	73838,50	1128,92	7383,85	112,89	4943,52	1809,10	9928,39
				м3 изоляции		23274,40	529,60	2327,44	52,96		735,44	
13	13	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3	2340,81	164,38	7022,44	493,14	518,70	4600,66	12552,95
				м2 поверхности покрытия изоляции		2003,53	14,30	6010,60	42,90		929,85	
14	14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80		0,023058	346567,00		7991,14		7991,14		8630,43
				т							639,29	
			ИТОГО по акту 6					161246,53	2475,65	116663,98	39162,57	216441,83
								42106,91	862,41	0,00	16032,73	

Локальная смета 2-1-7 Водопровод и канализация работы

			Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		18	1789,55	20,64	32211,87	371,50	23808,98	8015,55	43445,62
				м трубопровода		446,19	8,21	8031,38	147,75		3218,19	
2	2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		18	86,69	1,09	1560,40	19,71	30,18	1480,30	3283,96
				м трубопровода		83,92	0,00	1510,52	0,00		243,26	
3	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		7	2172,88	86,02	15210,16	602,14	2085,09	12363,30	29779,34
				шт.		1788,99	13,24	12522,93	92,68		2205,88	
4	4	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		7	10149,00		71043,00		71043,00		76726,44
				шт.							5683,44	
5	5	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91		3	1253,00		3759,00		3759,00		4059,72
				шт.							300,72	
6	6	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	20984,27	430,05	41968,53	860,09	7365,64	33339,01	81332,14
				насос		16871,40	138,30	33742,80	276,60		6024,60	
7	7	ТПрайс-лист	Насос Pedrollo PVM 55 Q=0,6м3, H=20,5м, мощн. 180 Вт		2	47889,29		95778,57				95778,57
				шт						95778,57		
8	8	1308-0301-0121 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		2	3898,64	18,37	7797,28	36,74	2260,54	3960,00	12697,86
				шт.		2750,00	0,00	5500,00	0,00		940,58	
9	9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,2	890,60	1,03	1068,72	1,24	158,17	727,94	1940,39
				м2 окрашиваемой поверхности		757,76	0,51	909,31	0,61		143,73	
10	10	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	8834,00		17668,00		17668,00		19081,44
				шт.							1413,44	
11	11	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка		1	11151,73	0,00	11151,73	0,00	10754,53	389,26	12464,26
				кран		397,20	0,00	397,20	0,00		923,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34	457,84	22912,34	457,84	12110,00	10252,52	35818,05
						10344,50	117,26	10344,50	117,26		2653,19	
13	13	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1036,00		5180,00		5180,00		5594,40
											414,40	
14	14	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	9489,00		9489,00		9489,00		10248,12
											759,12	
15	15	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00		40350,00		40350,00		43578,00
											3228,00	
			Итого по разделу "Водоснабжение"					377148,60	2349,27	206062,13	70527,88	475828,32
								72958,64	634,90	95778,57	28151,83	
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
16	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	810,62	39,35	5269,01	255,78	164,24	4843,93	10921,97
						746,00	14,43	4848,98	93,80		809,03	
17	17	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	330,00		2145,00		2145,00		2316,60
											171,60	
18	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,5	86,69	1,09	563,48	7,12	10,90	534,55	1185,87
						83,92	0,00	545,46	0,00		87,84	
19	19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400,20	226,48	595,74	3558,32	8595,20
						1788,99	26,48	3577,98	52,96		636,68	
20	20	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10149,00		20298,00		20298,00		21921,84
											1623,84	
21	21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,44	890,60	1,03	391,87	0,45	58,00	266,91	711,48
						757,76	0,51	333,41	0,22		52,70	
			Итого по разделу "Канализация к1"					33067,55	489,84	23271,88	9203,71	45652,96
								9305,84	146,99	0,00	3381,70	
			ИТОГО по акту 7					410216,15	2839,10	229334,00	79731,59	521481,28
								82264,48	781,89	95778,57	31533,53	

Локальная смета 2-1-8 Электроосвещение работы

1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12810,24	935,26	12810,24	935,26	9124,98	2211,48	16223,45
						2750,00	321,50	2750,00	321,50		1201,74	
2	2	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	375223,00		375223,00				375223,00
										375223,00		
3	3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557,30	164,30	18,00	1036,30	2801,08
						1375,00	64,30	1375,00	64,30		207,49	
4	4	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	14121,00		14121,00		14121,00		15250,68
											1129,68	
5	5	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2147,06	655,17	10735,29	3275,84	4640,70	3730,01	15622,52
						563,75	472,36	2818,75	2361,82		1157,22	
6	6	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82		5	5223,00		26115,00		26115,00		28204,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2089,20	
7	7	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные; модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27		6	678,00		4068,00		4068,00		4393,44
				шт.							325,44	
8	8	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	463,67	3,19	927,34	6,37	13,47	654,79	1708,70
				шт.		453,75	0,96	907,50	1,93		126,57	
9	9	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	235,00		470,00		470,00		507,60
				шт.							37,60	
10	10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		17	481,29	49,78	8181,98	846,18	1669,36	4264,79	13442,51
				м		333,32	15,11	5666,44	256,88		995,74	
11	11	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		17	676,00		11492,00		11492,00		12411,36
				м							919,36	
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	323,76	146,15	5503,87	2484,55	768,52	2180,90	8299,56
				м кабеля		132,40	45,78	2250,80	778,23		614,78	
13	13	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		123	731,16	418,11	89932,58	51427,48	15705,82	28761,29	128189,39
				м кабеля		185,36	139,41	22799,28	17146,96		9495,51	
14	14	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,14	276381,00		38693,34		38693,34		41788,81
				км							3095,47	
15	15	2307-0202-0524 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		14	280,00		3920,00		3920,00		4233,60
				шт.							313,60	
16	16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		46	627,59	22,99	28869,18	1057,46	19555,64	6178,64	37851,64
				м		179,48	7,07	8256,08	325,36		2803,83	
17	17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	3280,06	155,50	9840,19	466,49	6681,50	2035,61	12825,86
				шт.		897,40	45,01	2692,20	135,03		950,06	
18	18	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		23	513,24	56,40	11804,62	1297,29	6674,15	3052,71	16045,92
				м		166,66	17,68	3833,18	406,70		1188,59	
			ИТОГО по акту 8					654264,92	61961,22	163731,47	54106,52	735023,31
								53349,23	21798,71	375223,00	26651,88	

Локальная смета 4-1-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ работы

1	1	ТЦЕНА	ДЭС KIPOR KDE3500E		1	293561,32		293561,32				293561,32
				ШТ						293561,32		
2	2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		8,75	169,22	162,51	1480,67	1421,95		356,23	1983,86
				м3 грунта		6,71	49,83	58,73	436,04		146,95	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,75	34,93	34,93	305,66	305,66		80,33	416,87
				м3 грунта		0,00	12,75	0,00	111,57		30,88	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,75	159,33	75,52	1394,13	660,81		746,95	2312,36
				м3 уплотненного грунта		83,81	34,76	733,32	304,11		171,29	
5	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,75	2651,00		9941,25		19882,50		10736,55
				м3							795,30	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели		12,5	481,58	402,14	6019,80	5026,80		2158,82	8832,91
				м кабеля		79,44	160,43	993,00	2005,36		654,29	
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	323,76	146,15	4856,36	2192,25	678,11	1924,33	7323,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2306-0133-0323 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,015	132,40 690469,00	45,78 10357,03	1986,00	686,68	10357,03	542,45 828,56	11185,60
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км канало-километртрубопровода	0,0125	146397,92 144704,00	0,00 0,00	1829,97 1808,80	0,00 0,00	21,17	1374,69 256,37	3461,03
10	10	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	12,5	550,00		6875,00		6875,00		7425,00
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	0,625	363,06 108,46	254,60 54,92	226,91 67,79	159,12 34,32		550,00 110,28 26,98	364,17
12	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,17	4055,14 141,26	1037,38 228,60	4744,52 165,28	1213,73 267,46	3365,51	467,36 416,95	5628,83
13	13	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6,5	603,95 40,48	222,33 58,77	3925,65 263,10	1445,17 382,03	2217,38	696,74 369,79	4992,19
14	14	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2.	6,5	331,52 5,04	103,07 28,91	2154,88 32,79	669,97 187,93	1452,11	238,37 191,46	2584,71
15	15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,5	1901,39 44,49	125,60 30,51	12359,05 289,16	816,41 198,31	11253,47	526,47 1030,84	13916,36
16	16	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	6,5	865,49 0,48	0,08 0,00	5625,67 3,10	0,53 0,00	5622,04	3,35 450,32	6079,33
17	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,5	1745,68 44,49	125,60 30,51	11346,94 289,16	816,41 198,31	10241,37	526,47 949,87	12823,29
			ИТОГО по акту 9					377004,81 6690,22	14728,83 4812,12	71965,69 293561,32	9210,38 7412,31	393627,50

Локальная смета 4-2-1 Молниезащита работы

1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	0,64	4188,95 543,88	300,98 101,22	2680,93 348,09	192,63 64,78	2140,21	388,09 245,52	3314,54
2	2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,28	11071,77 7024,72	1911,36 431,38	14171,87 8991,64	2446,54 552,16	2733,69	8684,86 1828,54	24685,27
3	3	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2992	18840,00		24476,93		48953,86		26435,08
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022004	229820,00		5056,96		5056,96	1958,15	5461,52
5	5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00304	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	2727,00 732,54	4,00 1,71	1990,46	404,56 668,16 271,61	3666,77
6	6	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,077	160855,41 49595,40	107669,98 25365,88	12385,87 3818,85	8290,59 1953,17	276,43	4617,61 1360,28	18363,76
7	7	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6	2250,00		13500,00		13500,00	1080,00	14580,00
8	8	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,5	1241,00		4343,50		4343,50	347,48	4690,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,5	619,00		2166,50		2166,50		2339,82
											173,32	
10	10	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	303,00		1060,50		1060,50		1145,34
											84,84	
11	11	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	145,64	0,82	582,56	3,27		400,81	1062,04
						144,82	0,40	579,29	1,59		78,67	
12	12	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,33	187,00		61,71		61,71		66,65
											4,94	
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,523	89,50	2,41	225,80	6,08	107,86	77,65	327,73
						44,34	0,26	111,87	0,67		24,28	
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,523	156,73	3,41	395,44	8,60	256,04	91,18	525,54
						51,84	0,53	130,80	1,34		38,93	
15	15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	627,59	22,99	25103,63	919,53	17004,90	5372,73	32914,47
						179,48	7,07	7179,20	282,92		2438,11	
16	16	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	498,05	20,96	14941,50	628,71	7389,99	5116,36	21662,49
						230,76	6,11	6922,80	183,25		1604,63	
			ИТОГО по акту 10					123880,69	12499,94	107042,60	25417,45	161241,99
								28815,07	3041,59	0,00	11943,85	

Локальная смета 6-2-1 ГРПШ работы

1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	0,15	30707,06	15689,05	4606,06	2353,36	266,70	2434,95	7604,29
						13240,00	4598,48	1986,00	689,77		563,28	
2	2	ТПрайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 10МС СО ШКАФНЫМ УЗЛОМ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА	компл.	1	1563178,57		1563178,57		1563178,57		1563178,57
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1574,94	81,66	3149,88	163,32	337,24	2701,47	6319,46
						1324,66	39,72	2649,32	79,44		468,11	
4	4	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00		29882,00		29882,00		32272,56
											2390,56	
5	5	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1561,00		3122,00		3122,00		3371,76
											249,76	
6	6	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64451,00		64451,00		64451,00		69607,08
											5156,08	
7	7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1302,00		2604,00		2604,00		2812,32
											208,32	
8	8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0,037814	1024131,42	510723,98	38726,51	19312,52	707,73	24082,82	67834,08
						494691,40	148617,58	18706,26	5619,83		5024,75	
9	9	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,037814	614624,00		23241,39		23241,39		25100,70
											1859,31	
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133	292691,94	74035,78	389,28	98,47	0,90	314,59	760,18
						217980,00	20940,98	289,91	27,85		56,31	
11	11	2301-0502-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,3433	723,00		971,21		971,21		1048,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком	м							77,70	
					0,00025	352836,63	105993,19	88,21	26,50	0,60	68,00	168,70
13	13	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км трубопровода		244440,00	30291,88	61,11	7,57		12,50	
					0,2525	2409,00		608,27		608,27		656,93
14	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м							48,66	
					2	1421,33	917,49	2842,66	1834,98		1494,77	4684,43
15	15	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		503,84	251,10	1007,68	502,20		346,99	
					1	548,00		548,00		548,00		591,84
16	16	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.							43,84	
					1	3998,00		3998,00		3998,00		4317,84
17	17	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	шт.							319,84	
					0,00133	1920141,58	196218,16	2553,79	260,97	2190,34	169,82	2941,50
18	18	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 1000МД)	км трубопровода		77055,00	51919,32	102,48	69,05		217,89	
					1,33	1630,00		2167,90		2167,90		2341,33
19	19	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	шт							173,43	
					0,1	6441,77	1543,07	644,18	154,31	278,36	242,33	957,42
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3		2115,15	547,77	211,51	54,78		70,92	
					1,096606	89,50	2,41	98,14	2,64	46,88	33,75	142,44
21	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		44,34	0,26	48,62	0,29		10,55	
					1,096606	124,95	3,10	137,02	3,40	112,27	15,03	164,22
22	22	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	м2		19,47	0,40	21,35	0,44		12,16	
					0,002	291467,94	73451,78	582,94	146,90	0,07	473,06	1140,48
23	23	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км трубопровода		217980,00	20940,98	435,96	41,88		84,48	
					2,02	506,00		1022,12		1022,12		1103,89
24	24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м							81,77	
					0,008	710866,67	214263,91	5686,93	1714,11	69,85	4598,76	11108,55
25	25	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода		487872,00	92779,76	3902,98	742,24		822,86	
					5,522	1074,00		5930,63		5930,63		6405,08
26	26	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м							474,45	
					2,51	654,00		1641,54		1641,54		1772,86
27	27	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	м							131,32	
					2	230,00		460,00		460,00		496,80
28	28	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.							36,80	
					2	268,00		536,00		536,00		578,88
29	29	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 40 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.							42,88	
					3	364,00		1092,00		1092,00		1179,36
30	30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	шт.							87,36	
					1,5	565,68	1,03	848,52	1,55	197,72	520,01	1478,02
				м2 окрашиваемой поверхности		432,84	0,51	649,26	0,76		109,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,00696	103602,63	6024,11	721,07	41,93	55,73	432,17	1245,51
				т конструкций		89571,20	419,85	623,42	2,92		92,26	
32	32	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,00696	542167,00		3773,48		3773,48		4075,36
				т							301,88	
33	33	1125-0127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,008	343291,40	277330,00	2746,33	2218,64		946,58	3988,35
				км трубопровода		65961,40	64063,80	527,69	512,51		295,43	
34	34	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	671,41	20,40	1342,81	40,80	78,81	746,15	2256,08
				стык		611,60	0,00	1223,20	0,00		167,12	
35	35	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		3,15	1427,58	0,00	4496,88	0,00		3237,75	8353,40
				м3 грунта		1427,58	0,00	4496,88	0,00		618,77	
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2	860,22	0,00	1720,44	0,00		1238,72	3195,89
				м3		860,22	0,00	1720,44	0,00		236,73	
37	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,49	8377,90	601,97	4105,17	294,96	3277,20	594,27	5075,40
				м2 покрытия		1087,77	202,44	533,01	99,19		375,96	
38	38	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,113	11071,77	1911,36	1251,11	215,98	241,33	766,71	2179,25
				м3		7024,72	431,38	793,79	48,75		161,43	
39	39	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,114695	19634,00		2251,92		4503,84		2432,08
				м3							180,15	
40	40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00024	271125,00		65,07		65,07		70,28
				т							5,21	
41	41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1		0,00556	726658,12	1317,12	4040,22	7,32	3640,44	359,98	4752,21
				1т		70586,00	561,69	392,46	3,12		352,02	
42	42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,01471	103602,63	6024,11	1523,99	88,61	117,79	913,40	2632,39
				т конструкций		89571,20	419,85	1317,59	6,18		194,99	
43	43	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01471	497896,00		7324,05		7324,05		7909,97
				т							585,92	
44	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		0,42659	178,99	4,82	76,36	2,05	36,47	26,26	110,82
				м2		88,68	0,53	37,83	0,23		8,21	
45	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		0,42659	156,73	3,41	66,86	1,45	43,29	15,42	88,86
				м2		51,84	0,53	22,12	0,23		6,58	
46	46	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		3,15	1427,58	0,00	4496,88	0,00		3237,75	8353,40
				м3 грунта		1427,58	0,00	4496,88	0,00		618,77	
47	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2	860,22	0,00	1720,44	0,00		1238,72	3195,89
				м3		860,22	0,00	1720,44	0,00		236,73	
48	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,49	8377,90	601,97	4105,17	294,96	3277,20	594,27	5075,40
				м2 покрытия		1087,77	202,44	533,01	99,19		375,96	
49	49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,113	11071,77	1911,36	1251,11	215,98	241,33	766,71	2179,25
				м3		7024,72	431,38	793,79	48,75		161,43	
50	50	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,114695	19634,00		2251,92		4503,84		2432,08
				м3							180,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00024	271125,00		65,07		65,07	5,21	70,28
52	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,00556	726658,12 70586,00	1317,12 561,69	4040,22 392,46	7,32 3,12	3640,44	359,98 352,02	4752,21
53	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00826	103602,63 89571,20	6024,11 419,85	855,76 739,86	49,76 3,47	66,14	512,89 109,49	1478,14
54	54	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00826	497896,00		4112,62		4112,62	329,01	4441,63
55	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,23954	178,99 88,68	4,82 0,53	42,88 21,24	1,15 0,13	20,48	14,74 4,61	62,23
56	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,23954	156,73 51,84	3,41 0,53	37,54 12,42	0,82 0,13	24,31	8,66 3,70	49,90
57	57	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	2595,60 2595,60	0,00 0,00	18169,20 18169,20	0,00 0,00		13081,82 2500,08	33751,11
58	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,2	860,22 860,22	0,00 0,00	2752,70 2752,70	0,00 0,00		1981,95 378,77	5113,42
59	59	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравийно-песчаной смесью	м2 площади уплотнения	2,02	255,44 72,87	31,67 11,65	516,00 147,19	63,98 23,54	304,83	160,48 54,12	730,60
60	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,54	8377,90 1087,77	601,97 202,44	4524,07 587,39	325,06 109,32	3611,61	654,91 414,32	5593,29
61	61	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,31	11071,77 7024,72	1911,36 431,38	3432,25 2177,66	592,52 133,73	662,06	2103,36 442,85	5978,46
62	62	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,31465	19278,00		6065,82		12131,65	485,27	6551,09
63	63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00028	271125,00		75,92		75,92	6,07	81,99
64	64	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,01112	726658,12 70586,00	1317,12 561,69	8080,44 784,92	14,65 6,25	7280,88	719,96 704,03	9504,43
65	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,32	870,31 276,45	19,70 2,65	1148,80 364,91	26,00 3,50	757,89	342,62 119,31	1610,73
66	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36	4188,95 543,88	300,98 101,22	1508,02 195,80	108,35 36,44	1203,87	218,30 138,11	1864,43
67	67	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,5	3305,72 1942,96	1084,44 401,76	24792,93 14572,20	8133,28 3013,23	2087,45	20750,81 3643,50	49187,24
68	68	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1421	19278,00		2739,40		5478,81	219,15	2958,56
69	69	2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	3037,00		41910,60		41910,60	3352,85	45263,45
70	70	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00372	542167,00		2016,86		2016,86	161,35	2178,21
71	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00352	762499,10	6373,66	2684,00	22,44	2447,23	258,58	3177,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т стальных элементов			60890,20	1363,72	214,33	4,80		235,41	
72	72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0582	268025,00		15599,06		15599,06	1247,92	16846,98
73	73	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000088	295890,00		26,04		26,04	2,08	28,12
74	74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	236183,00		793,57		793,57	63,49	857,06
75	75	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,0224	1603,00		11256,91		11256,91	900,55	12157,46
76	76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02156	268025,00		5778,62		5778,62	462,29	6240,91
77	77	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00004	295890,00		11,84		11,84	0,95	12,78
78	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00122	236183,00		288,14		288,14	23,05	311,19
79	79	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,9712	1603,00		3159,83		3159,83	252,79	3412,62
80	80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0178	268025,00		4770,85		4770,85	381,67	5152,51
81	81	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000032	295890,00		9,47		9,47	0,76	10,23
82	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	236183,00		236,18		236,18	18,89	255,08
83	83	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2012	1603,00		1925,52		1925,52	154,04	2079,57
84	84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01854	268025,00		4969,18		4969,18	397,53	5366,72
85	85	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000032	295890,00		9,47		9,47	0,76	10,23
86	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00106	236183,00		250,35		250,35	20,03	270,38
87	87	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,3552	1603,00		2172,39		2172,39	173,79	2346,18
88	88	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	503,00		503,00		503,00	40,24	543,24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4151,00		4151,00		4151,00	332,08	4483,08
90	90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00		1000,00		1000,00	80,00	1080,00
91	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,785009	89,50 44,34	2,41 0,26	607,24 300,84	16,34 1,80	290,06	208,82 65,28	881,34
92	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,785009	78,37 25,92	1,70 0,26	531,72 175,88	11,56 1,80	344,28	122,60 52,35	706,66
			ИТОГО по акту 11					2002761,51 90913,99	38868,97 11998,39	323109,04 1563178,57	93764,71 42667,81	2139194,03
			ВСЕГО по смете					8738014,03 1779416,50	261354,56 99562,19	4414013,69 2327741,46	1639482,85 643980,43	11021477,31 0,00

Временные здания и сооружения	1,2%		104 324,83
Итого с временными			11 125 802,14
Доп. затраты в зимнее время	1,35%		118 773,82
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			747 145,95
Итого			11 991 721,91
Непредвиденные работы и затраты	2%		178 336,69
Итого с непредвиденными затратами			12 170 058,60
с понижающим коэф. К=0,99			12 228 783,28
скидка генподряда к=0,932372866			11 401 785,72
НДС-12%	12%		1 368 214,29
ИТОГО по акту			**12 770 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор "Компания ГазСтрой"

_____ Конысбаев Г.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

_____ Шауенов А.