Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **САВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.11.2024 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		480	275.98	262.47	132470	125986	298	30158	175637
			м^3 грунта		12.89	74.37	6187	35698		13008	
2	Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		25.92	397.04	377.73	10291	9791	19	2344	13646
			м^3 грунта		18.58	107.02	482	2774		1011	
3	С3412-101-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		885.36	61		54007				58328
			т·км							4321	
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		17.28	3632.43	0	62768	0	0	45193	116598
			м^3 грунта		3632.43	0	62768	0		8637	
5	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		86.4	132	132	11405	11405	0	2725	15260
			м^3 уплотненного грунта		0	43.81	0	3785		1130	
6	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		22.8	16114.87	2812.56	367419	64126	175657	146504	555037
			м^3 подстилающего слоя		5598.07	1237.71	127636	28220		41114	
7	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		17.28	33299.39	2778.28	575413	48009	465844	66938	693739
			м^3		3562.53	694.3	61561	11998		51388	
8	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		76.8	35058.58	2212.88	2692499	169949	2083022	437821	3380745
			м^3		5723.02	541.58	439528	41593		250426	
9	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2.704	40200.15	1898.05	108701	5132	77199	25168	144579
			м^3		9752.18	475.95	26370	1287		10710	
10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.224	349794		78354		78354		84622
			т							6268	
11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.17904	329247		58948		58948		63664
			т							4716	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05726	376202		21541		21541	1723	23265
13	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	28.8	4217.35 2237.91	140.08 63.84	121460 64452	4034 1839	52974	45740 13376	180576
14	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	3.7	47644.78 10440.98	7574.29 1799	176286 38632	28025 6656	109629	41212 17400	234897
15	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1.2	65203.49 26397.2	9355.79 2298.32	78244 31677	11227 2758	35341	31336 8766	118346
16	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка	стык	12.5	722.37 482.2	39.31 2.38	9030 6028	491 30	2511	5512 1163	15705
17	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка	стык	32.5	1041.75 614.64	58.93 2.38	33857 19976	1915 77	11966	18248 4168	56274
18	Е11-060301-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка	стык	5.2	1374.43 723.32	74.05 2.38	7147 3761	385 12	3001	3434 847	11428
19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.52	349794		531687		531687	42535	574222
20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.45	329247		148161		148161	11853	160014
21	С1214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	0.9	338494		304645		304645	24372	329016
22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.2	376202		1203846		1203846	96308	1300154
23	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	0.365	17292.24 8476.83	255.77 57.07	6312 3094	93 21	3124	2835 732	9878
24	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0.0564	195807.47 136592.74	47918.82 20546.52	11044 7704	2703 1159	637	6115 1373	18532
25	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	42	84106.68 31659.26	3018.85 750.72	3532481 1329689	126792 31530	2076000	1238709 381695	5152885
26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	31.5	349794		11018511		11018511	881481	11899992
27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	31.5	329247		10371281		10371281	829702	11200983
28	Е11-080201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	0.325	20503.61 11214.71	3774.21 1034.33	6664 3645	1227 336	1792	3702 829	11195
29	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2.5	4874.68 3565.02	428.85 114.85	12187 8913	1072 287	2202	8556 1659	22402
		ИТОГО:					31746658	612364	28838190	2162250	36621619
							2242103	170060		2712711	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		732432				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									37354051

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах									**39036996**
		НДС			**12 %**		**4684440**				
		Итого с НДС									**43721436**

Сдал (Подрядчик)

Кожагулов Ж.Ж.

Принял (Заказчик)

Савинов Н. В.

Технический надзор

Мадияров Т.Н.

Авторский надзор

Дорохова Н. С.

Заказчик: **САВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Подрядчик: **ТОО "Южная Группа Компаний"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 15 ноября 2024 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№18	от 02.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д	**43,721,436**	**39,036,996**							**4,684,439.57**	**43,721,436**

Заказчик: **Савинов Н. В.**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Мадияров Т.Н.**

Авторский надзор **Дорохова Н.С.**