Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **САВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д**

(наименование, адрес)

Объект : "Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.11.2024 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	21	84106.68	3018.85	1766240	63396	1038000	619355	2576443	
					31659.26	750.72	664845	15765		190848		
2	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15.75	349794		5509256		5509256		5949996	
										440740		
3	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15.75	329247		5185640		5185640		5600492	
										414851		
4	Е11-080201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	0.1625	20503.61	3774.21	3332	613	896	1851	5598	
					11214.71	1034.33	1822	168		415		
5	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1.25	4874.68	428.85	6093	536	1101	4278	11201	
					3565.02	114.85	4456	144		830		
6	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	42.55	1872.45	50.24	79673	2138	19030	48343	138257	
					1374.98	45.21	58505	1924		10241		
7	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. левкас стен	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	157.55	1943.65	25.18	306222	3967	123163	144527	486809	
					1136.73	9.95	179092	1568		36060		
8	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	60.5	1203.9	6.43	72836	389	18433	43336	125466	
					892.8	2.58	54014	156		9294		
9	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	17.8	2464.46	231.7	43867	4124	0	33466	83520	
					2232.76	117.38	39743	2089		6187		
10	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	31.75	5474.87	23.09	173827	733	75161	78641	272666	
					3084.5	11.61	97933	369		20197		
11	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	67.6	1126.59	38.34	76158	2592	34179	38544	123877	
					582.64	23.92	39387	1617		9176		
12	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	47.6	3107.83	28.91	147933	1376	19046	120446	289849	
					2678.8	13.08	127511	623		21471		
13	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	76.2	3718.06	64.87	283316	4943	244969	33492	342153	
					438.37	29.21	33404	2226		25345		
14	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3.9	2448.99	120.3	9551	469	4633	4258	14913	
					1140.76	20.62	4449	80		1105		
15	Е11-110101-1804 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из ламината.	м жилок	1.15	219.66	0.46	253	1	180	68	346	
					62.75	0.23	72	0		26		
16	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	33.25	415.34	1.37	13810	46	6908	6467	21899	
					206.21	0.68	6857	23		1622		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22.9	2503.61 467.12	18.38 7.61	57333 10697	421 174	46215	10219 5404	72956	
18	Е11-150403-0309 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	17.8	1437.35 1178.79	5.6 2.85	25585 20983	100 51	4503	16827 3393	45804	
19	Е11-150405-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	122.55	454.07 280.27	3.94 1.99	55646 34347	483 244	20816	27673 6666	89985	
20	Е11-150405-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	62.6	503.38 312.76	4.4 2.21	31512 19579	275 138	11657	15774 3783	51068	
21	Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	27.7	2464.46 2232.76	231.7 117.38	68266 61848	6418 3251	0	52079 9628	129972	
22	СПрайс-Лист	Подвесные потолки типа ARMSTRONG	м²	27.7	4200		116340		116340	9307	125647	
23	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	44.25	9090.52 7099.94	556 16.94	402256 314172	24603 750	63480	251937 52335	706528	
24	СПРайс ЛИСТ	Металлосайдинг с каркасом	м²	44.25	21400		946950		946950	75756	1022706	
25	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	60.55	3715.37 1997.41	35.01 7.64	224966 120943	2120 463	101903	111694 26933	363592	
26	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стропила, балка, мауэрлат, стойки. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0.56	226057.13 42593.78	1242.3 520.81	126592 23853	696 292	102044	21730 11866	160188	
27	Е11-120101-0511 Кзтр и Кзм=1,12	Ендовы для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство	м ендовы	1.8	3518.69 187.96	12.5 5.98	6334 338	23 11	5973	321 532	7187	
28	Е11-120101-0512 Кзтр и Кзм=1,12	Коньки для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство	м конька	2.1	897.74 223.26	7.59 3.63	1885 469	16 8	1401	438 186	2510	
29	Е11-120101-2201 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	11.55	3990.96 1415.74	6.3 2.38	46096 16352	73 28	29671	15069 4893	66058	
30	Е11-120101-2202 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	1.6	2230.84 618.82	6.22 2.62	3569 990	10 4	2569	915 359	4843	
31	Е11-120101-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	11.55	5384.64 605.32	199.34 30.6	62193 6991	2302 353	52899	6757 5516	74466	
32	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	3.0765	4262.68 1991.44	1169.81 325.53	13114 6127	3599 1002	3389	6415 1562	21092	
33	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	2.31	7373		17032		17032	1363	18394	Казахстан
34	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	0.6615	9366		6196		6196	496	6691	Казахстан
35	Е11-100501-0104 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5.56	3961.06 1883.93	271.33 144.99	22024 10475	1509 806	10040	10153 2574	34750	
36	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	5.56	43578		242294		242294	19384	261677	
37	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	5.56	1558.53 386.9	7.97 4.12	8665 2151	44 23	6470	1957 850	11472	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	0.6	1733		1040		1040		1123	Казахстан
										83		
39	Е11-090403-0402 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	0.84	5153.59	74.92	4329	63	546	2587	7470	
					4428.42	35.75	3720	30		553		
40	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	0.84	55181		46352		46352		50060	
										3708		
41	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	ВРУ	шт.	1	21230.07	1370.75	21230	1370	15052	3866	27104	
					4806.9	561.9	4806	562		2008		
42	СПрайс Лист	ВРУ с автоматоми в сборе	комплект	1	285000		285000		285000		307800	
										22800		
43	Ц13-080205-1002 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Устновка щита освещение. Установка	шт.	1	5090.93	1573.58	5090	1574	600	2626	8334	
					2917.9	730.46	2918	730		618		
44	С1247-305-0170	Шкаф учета электроэнергии	шт.	1	80693		80694		80694		87150	Казахстан
										6456		
45	Е11-210401-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	32	1165.92	7.46	37310	239	2962	24638	66903	
					1065.89	3.46	34109	111		4956		
46	С1247-102-0602	Светильник светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	32	28892		924544		924544		998508	
										73964		
47	Е11-210201-0204 Кзтр и Кзм=1,12	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	332.9999999	341.44	2.7	113699	901	54299	42344	168528	
					175.68	0.93	58503	310		12485		
48	Е11-210201-0202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	330.8500013	157.42	1.77	52082	586	5733	33072	91967	
					138.32	0.51	45763	168		6812		
49	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	111.75	125.67	0.92	14044	103	1087	9264	25173	
					115.02	0.12	12854	13		1865		
50	С1243-102-0114	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х120-0,66	км	0.005	9481320		47407		47407		51199	
										3793		
51	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.02585	558269		14431		14431		15586	Казахстан
										1155		
52	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.11175	371741		41542		41542		44866	Казахстан
										3323		
53	С1243-105-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66	км	0.01105	10964072		121153		121153		130845	Казахстан
										9692		
54	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	63	778		49014		49014		52931	
										3917		
55	С1241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	85	846		71910		71910		77666	
										5756		
56	С1241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	32	382		12224		12224		13202	
										978		
57	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	31.9999999	269		8608		8608		9297	Казахстан
										689		
58	С1247-204-6024	Шина ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)	комплект	5	865		4327		4327		4673	
										347		
59	С1247-204-0170	Выключатель автоматический 32 С16 30 мА	шт.	5	4063		20320		20320		21950	
										1630		
60	С1247-204-0186	Выключатель автоматический 32 С40 30 мА	шт.	5	4549		22750		22750		24570	
										1820		
61	С1247-204-0201	Выключатель автоматический 34 С6 10 мА	шт.	5	8235		41180		41180		44470	
										3290		
62	С1247-204-0218	Выключатель автоматический 34 С16 30 мА	шт.	5	5890		29450		29450		31810	
										2360		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	С1247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	6	857		5142		5142		5554	
										411		
64	Е11-160301-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17.6	2836.56	29.62	49924	521	37639	11734	66590	
					668.36	11.93	11763	210		4933		
65	Е11-160301-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8.9	2661.26	29.62	23685	264	17473	5934	31988	
					668.36	11.93	5948	106		2370		
66	Е11-160301-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8.1	1880.36	29.62	15231	240	9577	5400	22282	
					668.36	11.93	5414	97		1651		
67	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4.25	2276.85	29.62	9677	126	6710	2833	13511	
					668.36	11.93	2841	51		1001		
68	Е11-160501-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3.3	3383.98	33.42	11167	110	103	10738	23657	
					3319.31	0.98	10954	3		1752		
69	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11.55	2809.73	24.3	32452	281	150	31387	68946	
					2772.47	0.44	32022	5		5107		
70	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1.05	2382.59	16.92	2502	18	12	2422	5318	
					2353.9	0.16	2472	0		394		
71	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54.75	146.47	1.34	8019	73	136	7654	16927	
					142.64	0	7810	0		1254		
72	Е11-160601-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны приемные, диаметр до 100 мм. Установка	шт.	1	4978.71	80.13	4979	80	2392	2478	8054	
					2506.44	22.5	2507	23		597		
73	С1242-301-0102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	4	92296		369184		369184		398720	
										29536		
74	С1242-301-0101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	15	78458		1176870		1176870		1271020	
										94150		
75	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3460.29	116.57	13841	466	1215	12005	27914	
					3040.05	22.5	12160	90		2068		
76	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 60 мм. Установка	шт.	1.0000001	3506	162.28	3506	162	304	3023	7052	
					3040.05	45.01	3040	45		522		
77	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6278.21	385.3	6278	385	516	5367	12577	
					5376.96	99.65	5377	100		932		
78	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	15	18501		277520		277520		299720	
										22200		
79	С1242-209-8307	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	шт.	4	231728		926912		926912		1001065	Казахстан
										74153		
80	С1242-209-8305	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	шт.	9	146304		1316736		1316736		1422075	Казахстан
										105339		
81	С1242-209-8302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3		17	67307		1144219		1144219		1235757	Казахстан

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							91538		
82	С1242-209-8301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3		33	67173		2216709		2216709		2394046	Казахстан
			шт.							177337		
83	Е11-180901-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 15 мм. Установка		1	13008.8	269.9	13009	270	6573	6166	20709	
			узел		6165.59	125.81	6166	126		1534		
84	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		25	18484.96	230.16	462120	5750	414300	43300	545850	
			фильтр		1682.74	84.44	42070	2110		40430		
85	Е11-181101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла		10	8980.84	145.36	89810	1460	11950	75560	178600	
			1 узел		7640.83	69.54	76410	700		13230		
86	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		10	28736.21	456.01	287360	4560	258310	25720	338130	
			фильтр		2449.25	175.49	24490	1750		25050		
87	Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка		123.0000005	1739.18	129.49	213919	15926	45926	157336	400956	
			квт		1236.31	68.95	152066	8480		29701		
88	С1245-104-0101	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм		23	9920		228160		228160		246413	
			комплект							18253		
89	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		3	2822.56	69.62	8468	209	1478	6716	16398	
			заслонка		2260.46	23.62	6782	71		1215		
90	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		6	3573.85	65.83	21444	393	16275	4818	28362	
			зонт		795.75	23.62	4776	141		2100		
91	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм		5	3474		17370		17370		18760	Казахстан
			шт.							1390		
92	СПРАЙС ЛСИТ	Приточная установка с охлаждением и подогревом вохдуха		1	20000000		20000000		20000000		21600000	
			комп							1600000		
93	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка		8	2557.75	77.11	20462	617	1591	18075	41620	
			решетка		2281.79	23.62	18254	189		3083		
94	С1246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм		6	2511		15066		15066		16271	
			шт.							1205		
95	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		6	8198		49188		49188		53123	Казахстан
			шт.							3935		
96	С1246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм		8	5459		43673		43673		47166	Казахстан
			шт.							3493		
97	Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		6	2532.71	68.82	15197	413	1845	12818	30256	
			клапан		2156.36	23.62	12938	142		2241		
98	С1246-306-0701	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм		8	120779		966232		966232		1043531	Казахстан
			шт.							77299		
99	Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка		2	18821.3	69.62	37642	140	32940	4518	45532	
			глушитель шума		2281.98	23.62	4564	48		3372		
100	С1246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм		3	7883		23649		23649		25542	
			шт.							1893		
101	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		5	13082.39	243.8	65412	1219	4859	58428	133748	
			вентилятор		11866.81	57.37	59334	287		9907		
102	С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч, 220 В		5	40155		200775		200775		216838	
			комплект							16062		
103	Е11-202701-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Фанкойлы потолочные кассетные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж		5	24326.34	597.21	121633	2988	20753	96875	235988	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			фанкойл		19578.75	191.87	97895	960		17480		
104	С1246-601-0101	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 м^3/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт	комплект	3	336067		1008201		1008201		1088858	
										80657		
105	Е11-200101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	426	9742.3	80.82	4150220	34429	2767892	1335962	5925077	
					3164.08	35.98	1347898	15327		438895		
106	Е11-200101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	125	10315.34	80.82	1289418	10103	883805	392008	1815940	
					3164.08	35.98	395510	4498		134514		
107	С1246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м^2	426	6842		2914692		2914692		3147867	Казахстан
										233175		
108	С1246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	125	6629		828625		828625		894915	Казахстан
										66290		
109	С1246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	2	16309		32618		32618		35227	Казахстан
										2609		
110	Е11-200801-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1.5	11842.34	100.88	17764	151	9750	7739	27543	
					5241.17	23.62	7862	35		2040		
111	С1246-301-0601	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1.5	9113		13670		13670		14764	
										1094		
112	С1246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	3	46562		139686		139686		150861	
										11175		
113	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	3	6903		20709		20709		22366	Казахстан
										1657		
114	С1246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2	12922		25844		25844		27912	Казахстан
										2068		
115	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	9	18630.29	90.34	167673	813	135749	30890	214448	
					3456.77	45.53	31111	410		15885		
116	С1244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	9	19683		177147		177147		191319	
										14172		
117	Е11-170401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	2399.56	97.34	9598	389	1106	8148	19165	
					2025.82	52.59	8103	211		1420		
118	С1244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	20963		83852		83852		90561	
										6708		
119	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники. Установка	комплект	5	2559.64	81.39	12798	407	1426	10949	25646	
					2193.03	41.4	10965	207		1900		
120	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Смесители. Установка	шт.	5	1611.04	0.13	8055	0	178	7719	17035	
					1575.27	0	7876	0		1262		
121	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	5	9913		49565		49565		53530	Казахстан
										3965		
122	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	4235		21175		21175		22869	
										1694		
123	С1244-104-0600	Сифон ГОСТ 23289-94	шт.	5	0		0				0	
124	С1242-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	11788		58940		58940		63656	
										4716		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	18501		92505		92505	7401	99906	
126	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	64	5960.57 1663.03	128.12 40.8	381476 106434	8199 2611	266843	106864 39068	527408	
127	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	77.5	4864.9 1504.75	88.55 28.68	377030 116618	6863 2223	253549	116464 39479	532973	
128	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	284.5	2722.23 1268.49	72.74 24.53	774474 360885	20695 6979	392895	360507 90798	1225779	
129	С1241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	64	3473		222272		222272	17782	240054	
130	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	77.5	2431		188403		188403	15072	203475	Казахстан
131	С1241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	262	1844		483128		483128	38650	521778	
132	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	22.5	380		8550		8550	684	9234	
133	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	2382.59 2353.9	16.92 0.16	45269 44724	321 3	224	43833 7128	96230	
134	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	19	269		5111		5111	409	5520	Казахстан
135	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	426	152.21 142.64	1.34 0	64841 60765	571 0	3506	59551 9951	134343	
136	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1369.89 1364.98	2.12 0.77	38357 38219	60 22	78	37476 6067	81900	
137	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	79	1321.69 1308.89	5.18 1.77	104414 103402	409 140	602	101472 16471	222357	
138	Е11-160201-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	19	7295.66 1435.31	23.92 11.41	138618 27271	455 217	110892	26938 13245	178801	
139	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	897.25	293.02 254.55	37.72 11.34	262912 228395	33845 10175	673	145525 32678	441115	
140	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	897.25	450		403763		403763	32301	436064	
141	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	897.25	256		229696		229696	18376	248072	
142	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Установка датчиков. Монтаж оборудования	шт.	5.0000001	2021.92 1006.07	223.47 138.84	10110 5030	1117 694	3962	4293 1152	15555	
143	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА)	шт	88	5500		484000		484000	38720	522720	
144	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1	шт	32	3540		113280		113280	9063	122343	
145	СПрайс Лист	Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком)	шт	2	258000		516000		516000	41280	557280	
146	СПрайс Лист	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	1	89200		89200		89200	7136	96336	
147	СПрайс Лист	Блок питание	шт	4	6500		26000		26000	2080	28080	
148	СПрайс Лист	Аккумулятор	шт	2	23000		46000		46000	3680	49680	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	Ц13-100408-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф камерных каналов, количество каналов 1. Монтаж оборудования	шт.	2	110099.04 105076	230.96 69.42	220198 210152	462 138	9584	128278 27878	376354	
150	СПрайс Лист	Шкаф коммуникационный настенный SHIP EW5409.100 9U 540x450x460 мм	шт	2	50000		100000		100000	8000	108000	
151	Ц13-100101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка регистратора	статив	2	90468.16 60165.82	9125.31 2730.6	180936 120331	18251 5461	42354	76733 20613	278283	
152	СПрайс Лист	Основной блок IP АТС Panasonic KX-NCP500RU	шт	2	450000		900000		900000	72000	972000	
153	СПрайс Лист	Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2	шт	2	280000		560000		560000	44800	604800	
154	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	645	293.02 254.55	37.72 11.34	188998 164185	24330 7315	484	104613 23491	317102	
155	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	645	320		206400		206400	16512	222912	
156	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	645	220		141900		141900	11352	153252	
157	Ц13-100408-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Блок коммутации. Монтаж оборудования	шт.	0.25	45802.05 40600.32	0 0	11451 10150	0 0	1301	6192 1412	19054	
158	СПрайс Лист	Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS	шт	0.25	40000		10000		10000	800	10800	
159	Ц13-100408-0622 Кзтр и Кэм=1,09	Камера. Монтаж оборудования	шт.	19	57445.31 52541.27	230.96 69.42	1091461 998284	4389 1319	88789	609758 136098	1837317	
160	СПрайс Лист	IP-камера HiWatch DS-I200	шт	19	32000		608000		608000	48640	656640	
161	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0.435	51660.51 21097.33	11355.86 5200.83	22473 9178	4940 2263	8355	11326 2704	36502	
162	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0.75	32788		24591		24591	1968	26559	Казахстан
163	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41798		41798		41798	3344	45142	Казахстан
164	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35944		35944		35944	2876	38820	Казахстан
165	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона	$м^3$	0.125	28719.3 2248.34	1812.14 431.09	3590 281	227 54	3083	305 312	4207	
166	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902	4392	59294	Казахстан
167	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	3	1464.81 783.36	328.33 164.07	4395 2350	985 492	1060	2644 563	7601	
168	Е11-160201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	15.75	25105.23 1705.18	114.41 54.87	395408 26857	1802 864	366749	27167 33806	456380	
169	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13.23	275.98 12.89	262.47 74.37	3651 171	3473 984	8	831 359	4841	
170	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3.969	142.23 6.64	135.07 38.27	565 27	536 152	2	129 56	749	
171	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	2.3625	3632.43 3632.43	0 0	8582 8582	0 0	0	6179 1181	15942	
172	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1.575	4358.91 4358.91	0 0	6866 6866	0 0	0	4943 945	12753	
173	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2.3625	6291.48 1862.11	276.87 83.22	14864 4399	654 197	9811	4550 1553	20967	
174	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5.67	1543.7	0	8753	0	0	6302	16260	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м^3 грунта		1543.7	0	8753	0		1205		
175	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5.5125	58.78	58.78	324	324	0	76	432	
			м^3 грунта		0	19.16	0	106		32		
176	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		5.25	275.98	262.47	1449	1378	4	330	1922	
			м^3 грунта		12.89	74.37	68	391		143		
177	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		1.575	142.23	135.07	224	213	1	51	297	
			м^3 грунта		6.64	38.27	11	61		22		
178	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0.9375	3632.43	0	3406	0	0	2452	6326	
			м^3 грунта		3632.43	0	3406	0		469		
179	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0.625	4358.91	0	2725	0	0	1962	5061	
			м^3 грунта		4358.91	0	2725	0		375		
180	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0.9375	6291.48	276.87	5899	260	3893	1806	8321	
			м^3 основания		1862.11	83.22	1746	78		617		
181	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2.25	1543.7	0	3474	0	0	2501	6453	
			м^3 грунта		1543.7	0	3474	0		478		
182	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2.1875	58.78	58.78	129	129	0	30	171	
			м^3 грунта		0	19.16	0	42		13		
183	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0.435	38772.91	14659.19	16866	6377	2521	10774	29851	
			м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		18318.23	6699.18	7969	2914		2211		
184	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	32788		32788		32788		35411	Казахстан
			шт.							2623		
185	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	41798		41798		41798		45142	Казахстан
			шт.							3344		
186	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	35944		35944		35944		38820	Казахстан
			шт.							2876		
187	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	54902		54902		54902		59294	Казахстан
			комплект							4392		
188	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		3	1464.81	328.33	4395	985	1060	2644	7601	
			м^2 поверхности		783.36	164.07	2350	492		563		
189	Е11-160401-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		1.5	26472.73	229.23	39709	344	33849	5502	48828	
			м трубопровода		3677.56	65.48	5516	98		3617		
190	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		1.5	10777		16166		16166		17459	
			м							1293		
191	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		1	10263.92	2970.43	10264	2971	532	7794	19503	
			задвижка или клапан		6761.93	1110.51	6762	1111		1445		
192	С1242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200		1	152351		152351		152351		164539	
			шт.							12188		
193	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	12708		12708		12708		13725	
			шт.							1017		
194	Е11-130301-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		1.9	245.26	3.71	466	8	316	100	612	
			м^2		75.62	0.68	144	2		46		
195	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1.9	102.37	2.39	195	5	107	59	273	
			м^2		44.05	0.45	84	1		20		
196	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.00075	4196184.63	341385.46	3147	256	2411	530	3971	
			км трубопровода		639844.8	74158.58	480	56		294		
197	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	25905.24	14297.9	25906	14298	1448	15242	44440	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			врезка		10159.39	5235.85	10160	5236		3292		
198	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0.00625	911433.67	171720.95	5697	1074	224	4813	11351	
			км трубопровода		703987.2	73898.98	4400	462		841		
199	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		6.25	3903		24394		24394		26346	Казахстан
			м							1952		
200	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.00625	2136714.17	57447.22	13355	359	10047	2922	17579	
			км трубопровода		471828	428	2949	3		1302		
201	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	3317.18	144.88	3318	146	308	2908	6724	
			задвижка или клапан		2865.14	71.33	2866	72		498		
202	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	18501		18502		18502		19982	
			шт.							1480		
203	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		1	3935		3935		3935		4250	
			шт.							315		
204	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		2.5	108425.41	0	271064	0	14820	253681	566724	
			км трубопровода		102497.36	0	256243	0		41980		
205	Е11-470101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		12.3	18.23	18.23	224	224	0	64	312	
			$м^2$		0	5.94	0	73		23		
206	Е11-470101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		12.3	169.87	0	2089	0	0	1839	4242	
			$м^2$		169.87	0	2089	0		314		
207	Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка		12.3	156.11	0	1920	0	0	1690	3899	
			$м^2$		156.11	0	1920	0		289		
208	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		12.3	411.35	239.46	5060	2945	853	1815	7425	
			$м^2$		102.55	65.15	1261	801		550		
209	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		161.595	105.78	105.78	17094	17094	0	3951	22728	
			$м^3$ грунта		0	33.96	0	5488		1684		
210	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15		71.82	96.44	96.44	6926	6926	0	1626	9237	
			$м^3$ грунта		0	31.45	0	2259		684		
211	С3414-104-0401	Грунт. Погрузка		4.96125	428		2123				2293	
			т							170		
212	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		282.79125	62		17533				18936	
			т·км							1403		
213	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		89.775	6253.21	1624.8	561382	145866	392740	66083	677662	
			$м^3$ материала основания в плотном теле		253.69	427.88	22775	38413		50197		
214	Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала		359.1	844.62	381.73	303303	137079	130422	86626	421124	
			$м^2$ площади основания		99.7	123.66	35802	44406		31195		
215	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		0.125	193203.04	3397.73	24150	425	23726	222	26323	
			т		0	1648.04	0	206		1950		
216	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		359.1	300.34	258.28	107852	92748	725	32287	151350	
			$м^2$ покрытия		40.04	43.21	14378	15517		11211		
217	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		359.1	15.28	0.1	5487	36	399	5458	11822	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ покрытия		14.07	0	5053	0		876		
218	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство		359.1	313.71	271.65	112653	97549	725	31877	156094	
			$м^2$ покрытия		40.04	42.15	14378	15136		11563		
219	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		359.1	7.6	0.05	2729	18	187	2726	5893	
			$м^2$ покрытия		7.03	0	2524	0		438		
220	Е11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		7.6	2565.9	48.34	19501	367	8772	11369	33339	
			м бортового камня		1363.39	21.67	10362	165		2470		
221	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		2.3	2154.26	211.88	4955	487	39	4300	9996	
			$м^2$ покрытия		1925.35	63.69	4428	146		740		
222	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)		0.252	51519		12983		12983		14021	Казахстан
			$м^3$							1039		
223	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)		0.0896	51519		4616		4616		4985	Казахстан
			$м^3$							369		
		ИТОГО:					71747152	879275	63217187	6811130	75843004	
							7631064	248727		6284700		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1696859					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									80873732	
		Итого в текущих ценах									84517407	
		НДС			12 %		10852653					
		Итого с НДС									94659496	

Принял (Заказчик)

Савинов Н. В.

Сдал (Подрядчик)

Кожагулов Ж.Ж.

Технический надзор

Мадияров Т.Н.

Авторский надзор

Дорохова Н.С.

Заказчик: **САВИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Подрядчик: **ТОО "Южная Группа Компаний"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 11 декабря 2024 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№18	от 02.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания для обслуживания населения литера Б с пристройкой и внутренняя перепланировка Литера А" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Темирязева, д.32Д	**232,971,539**	**84,517,407**							**10,142,088.86**	**94,659,496**

Заказчик: **Савинов Н. В.**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Мадияров Т.Н.**

Авторский надзор **Дорохова Н.С.**