Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы "27" желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) «Автремстрой ЛТД» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Темірлан ауылы, Черемушка шағынауданы, 1 үй, 6 пәтер
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым директорының орынбасары Исламов Дилмурат Рустамович
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Өргебас елді мекенінен Қ,Аманжолов атындағы 200 орындық мектеп құрылысы» объектісі бойынша, Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Өргебас елді мекені
объектінің атауы, орналасқан жері

«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі тапсырыс берушісі болып табылатын, басшысының орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: "Talap Stroy Service" ЖШС, "Элит-Юг-Строй" ЖШС
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Corporation SINTEZ» ЖШС жоба н/з
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Мақтаарал ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 28.12.2016 жылғы №163 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Сыйымдылығы	Оқушы орын	200	200	200	200

Мектеп ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ғимараттың алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	4567,80	4567,80
Қабаттар саны	қабат	2	2
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)	17 820,99	17 820,99

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Мектеп ғимараты 2 қабаттан тұратын «А», «Б», «В» және байланыстырушы галерея «Г» блоктарынан және 4 орындық әжетхана мен көмір сақтайтын навестен тұрады.

«А» блогы (оқу блогы) – екі қабатты ғимарат, құрамына мынадай кабинеттер кіреді: фойе, оқушылар мен мұғалімдерге арналған гардероб, бастауыш сыныптарға арналған кабинеттер, мектепке дейінгі білім беретін сыныптар, негізгі және орта деңгейдегі кабинеттер –химия, биология, физика, жаратылыстану ғылымдарының зертханалармен лаборанты бар информатика және компьютерлік технологиялар кабинеті,
шет тілін оқытуға арналған мамандандырылған кабинеттер, мұғалімдер кабинеті,
санитарлық тораптар, демалыс, медициналық пункт.

«Б» блогы (әкімшілік-азықтық блок) екі қабатты ғимарат, оның бірінші қабаты 70 орындық асханасы бар тамақтандыру бөлімшесінен және өндірістік қоймадан тұрады.
Екінші қабатта ақпараттық-анықтамалық орталыққа арналған үй-жайлар: кітапханалар, 10 000 дана сақтау қоры, 12 орындық оқу залы, 3 компьютермен жұмыс істеу орындары – медиатека, әдістемелік бөлімі бар мұғалімдер бөлмесі, техникалық қызметкерлер бөлмесі, шаруашылық ісі меңгерушісінің кабинеті, бухгалтерия, жуынатын бөлмелер.

«В» блогы (әкімшілік және қосалқы блогы бар спорт залы) - мынадай үй-жайлар орналасқан екі қабатты ғимарат: қабылдау бөлмесі бар директор кабинеті, бас мұғалім кабинеті, спорт залы, душ кабиналары бар киім ауыстыру бөлмелері.

Ішкі қабырғалардың әрлеуі- цемент-құмды сылағымен жақсартылған гипс, содан кейін су негізіндегі бояу, дәліздерде - 1,8 м биіктікке боялған панель, санитарлық тораптарда - 1,8 м биіктікке дейін керамикалық плиткалар.

Едендер - керамикалық плиткалар, бетон, линолеум.

Шатыр - «Монтеррей» типті металлочерепица

Сыртқы қабырғалар - поливинилацетат бояуларымен боялған сәндік сылақ «Аспол».

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы *наурыз 2019*; *жұмыстардың аяқталуы* *желтоқсан 2021*;

айы, жылы *айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10 ай; нақты 23 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 98 % көзделген және нақты қолданылған 97% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10.Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Сумен жабдықтау ұйымы_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) ***«Авторемстрой ЛТД» ЖШС*** **<u>«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Өргебас елді мекенінен Қ,Аманжолов атындағы 200 орындық мектеп құрылысы»</u> объектісін қабылдауға дайын деп санайды,**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Авторемстрой ЛТД» ЖШС

Директордың орынбасары Исламов Д.Р._____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігерлік ұйымдар:
«Talap Stroy Service» ЖШС,
директоры – О.Намаджанов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«Элит-Юг-Строй» ЖШС,
директоры – Д.Сайрамбаев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.