Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Головной водозабор**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
1	18.05.2015

Отчетный период	
с	по
01.05.2015	31.05.2015

АКТ
приемки выполненных работ
Строительство колодца Д=2,0м с хлор-сатуратором

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	15	52,88	49,75	793	746	244	0,02184	–

			3,13	13,69	47	205	97	0,04752	1
2	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8	3,82	3,82	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	11	97	0,00433	–
3	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8	1,57	1,57	13	13	4	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	4	97	0,00178	–
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8	25,65	5,38	205	43	157	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	162	–	97	–	–
5	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	7	9,8	9,8	69	69	20	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	21	97	0,00974	–
6	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	10	45,45	–	455	–	514	0,288	3
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	455	–	113	–	–
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,18	3607,98	1879,87	7865	4098	5594	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3129	1174	130	2,061	4
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М100)К=1,020;	0,0102	7520		77				
		м3								
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М200)К=1,020;	0,3672	8030		2949				
		м3								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				

		м								
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23700		26070				
		м3								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	784		1568				
		шт								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		задвижка или клапан								
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
14	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2	16300		32600				
		шт								
15	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140		4560				
		шт								
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00726	247994,13	49389,75	1800	359	768	312,7	2
		т фасонных частей								
				62775	18657	456	135	130	91,12	1
17	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
18	Е99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=225 мм	4	2224	–	8896	–	–	–	–
		шт								
				–	–	–	–	–	–	–
19	Е99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=225 мм	4	3376	–	13504	–	–	–	–
		шт								
				–	–	–	–	–	–	–
	Раздел 4 Прочие работы									
20	1-1-881	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,00186	49389		92				
		т								

21 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,07	36,09	0,09	3	–	–	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	–	–	90	0,0002	–
22 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,07	16,92	0,02	1	–	–	0,0213	–
	м2		4,14	–	–	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**119312**	**7196**			**33**
					5553	**2137**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				106565				
	Накладные расходы, тенге				9770				
	- заработная плата, тенге				1466				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7745				
	Всего				**136827**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				3393				
	- сметная заработная плата, тенге				478				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2903				
	- сметная заработная плата, тенге				1335				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1402				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				561				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**145086**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**346756**				
	- материалы, тенге				254690				
	- сметная заработная плата, тенге				30907				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Налог (2 %)				6935				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**353691**				

НДС (12 %)	42443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**396134**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**394782**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

5

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Резервуары из сборного ж/бетона емкостью 150 м3-2 шт**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
2	18.05.2015

Отчетный период	
с	по
01.05.2015	31.05.2015

АКТ
приемки выполненных работ

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 150 м3, 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	584	64,39	61,26	37586	35776	11800	0,021	12
		м3 грунта		3,02	17,81	1764	10401	97	0,0609	36
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	1168	19,7	19,7	23010	23010	4602	–	–
		т		–	3,94	–	4602	100	0,00827	10

3	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	584	4,17	3,54	2418	2067	991	0,00363	2
		м3 грунта		0,52	1,23	304	718	97	0,00405	2
4	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	24	18,26	18,26	438	438	147	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	152	97	0,0207	–
5	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	24	7,66	7,66	184	184	62	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	64	97	0,00868	–
6	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	24	9,8	9,8	235	235	70	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	72	97	0,00974	–
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
7	30-18-20	Панели-блоки стеновые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	18,5215	22500		416734				
		м3								
8	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,84	18200		197288				
		м3								
		Всего прямые затраты				**677893**	**61710**			**14**
						2068	**16009**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				614116				
		Накладные расходы, тенге				17672				
		- заработная плата, тенге				2651				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41734				
		Всего				**737299**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	18285
- сметная заработная плата, тенге	2578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15641
- сметная заработная плата, тенге	7195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7556
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3022
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**781803**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1868509**
- материалы, тенге	1467737
- сметная заработная плата, тенге	98179
- нормативная трудоемкость, чел-ч	130
Налог (2 %)	37370
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1905879**
НДС (12 %)	228705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2134584**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**2127300**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Водопроводная сеть**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
3	18.05.2015

Отчетный период	
с	по
01.05.2015	31.05.2015

АКТ
приемки выполненных работ

Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-26 Д=110 мм L=10,3 км, Д=225 мм L,170 км, стальных труб Д=219х7 мм-L=0,045 км, Д=125,5 мм L=,04 км, Д=114х5 мм L=0,5 км, Д=38х3 мм L=0,065 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-15									
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3445	42,35	39,83	145896	137214	45045	0,01752	60
	м3 грунта		2,52	10,96	8681	37757	97	0,03804	131
2 Е1-12-16									
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	15836,5	52,88	49,75	837434	787866	258379	0,02184	346
	м3 грунта		3,13	13,69	49568	216802	97	0,04752	753
3 Е1-17-16	Разработка вытесненного грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3360	64,39	61,26	216250	205834	67889	0,021	71
	м3 грунта		3,02	17,81	10147	59842	97	0,0609	205
4 П8-1-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза груза К=2,000К=2,000;	6720	19,7	19,7	132384	132384	26477	–	–
	т		–	3,94	–	26477	100	0,00827	56
5 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	3360	4,17	3,54	13910	11894	5704	0,00363	12
	м3 грунта		0,52	1,23	1747	4133	97	0,00405	14
6 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	689	791,1	–	545068	–	615927	4,272	2943
	м3 грунта		791,1	–	545068	–	113	–	–
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120	32,57	30,98	3906	3718	1227	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	184	1081	97	0,0308	4
8 П8-1-1	Привозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	48	19,7	19,7	946	946	189	–	–
	т		–	3,94	–	189	100	0,00827	–

9	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	120	306,2	152,52	36744	18302	32890	1,02	122
		м3 основания		153,68	57,15	18442	6858	130	0,279	33
10	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	77	122,18	–	9408	–	10631	0,885	68
		м3 грунта		122,18	–	9408	–	113	–	–
11	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1659,5	27,55	25,91	45719	42998	14117	0,01139	19
		м3 грунта		1,64	7,13	2722	11832	97	0,02475	41
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1659,5	21,55	4,52	35762	7501	27413	0,108	179
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	28261	–	97	–	–
13	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	7715	3,82	3,82	29471	29471	9878	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	10184	97	0,00433	33
14	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	7715	1,57	1,57	12113	12113	4041	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	4166	97	0,00178	14
15	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	7715	3,42	3,42	26385	26385	8681	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	8949	97	0,00379	29

Раздел 2 Трубопровод

16	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6774,91	302		2046023				
		м								

17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3,17	139706,75	90794,12	442870	287817	280055	286	907
		км трубопровода		48375	19582,83	153349	62078	130	84,07	267
18	Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием	0,04	82893,01	12499,51	3316	500	3335	328	13
		км трубопровода		59400	4722,75	2376	189	130	23,06	1
19	8-6-247	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	40,16	1160		46586				
		м								
		Всего прямые затраты				**4630191**	**1704943**			**4741**
						829953	**450537**			**1581**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2095296				

Накладные расходы, тенге	1411878
- заработная плата, тенге	211782
- трудоемкость, чел-ч	706
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	362524
Всего	**6404593**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	158834
- сметная заработная плата, тенге	22396
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	135863
- сметная заработная плата, тенге	62497
- нормативная трудоемкость, чел-ч	380
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65634
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26254
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6791178**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**16230915**
- материалы, тенге	5007757

- сметная заработная плата, тенге	3989037
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7535
Налог (2 %)	324618
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16555533**
НДС (12 %)	1986664
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18542197**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	18478924

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Водопроводная сеть**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
4	18.05.2015

Отчетный период	
с	по
01.05.2015	31.05.2015

АКТ
приемки выполненных работ
Колодцы водопроводные Д=1,5м 75 шт, Д=2,0м-45шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	91,86	52,88	49,75	4858	4570	1500	0,02184	2
		м3 грунта		3,13	13,69	288	1258	97	0,04752	4

2	Е1-12-15								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	16,26	42,35	39,83	689	648	212	0,01752	–
	м3 грунта		2,52	10,96	41	178	97	0,03804	1
3	Е1-90-4								
	Планировка вручную дна и выемок каналов в грунтах 4 группы	60	45,45	–	2727	–	3082	0,288	17
	м2 спланированной поверхности		45,45	–	2727	–	113	–	–
4	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	72	3,82	3,82	275	275	92	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	95	97	0,00433	–
5	Е1-27-12								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	72	1,57	1,57	113	113	38	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	39	97	0,00178	–
6	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	72	25,65	5,38	1847	387	1415	0,129	9
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1459	–	97	–	–
7	Е1-85-6								
	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	36	9,8	9,8	353	353	104	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	107	97	0,00974	–
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
8	Е22-41-1								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,26	3607,98	1879,87	47842	24927	34028	8,86	117
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	19035	7140	130	2,061	27
9	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	6,84	23700		162108				
	м3								

10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	10,68	7920		84586				
		м								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
11	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	20	6480		129600				
		шт								
12	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	14	1230,66	466,78	17229	6535	12531	3,04	43
		задвижка или клапан		513	175,5	7182	2457	130	0,86	12
13	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	14	16300		228200				
		шт								
14	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	120	492		59040				
		шт								
15	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	45	1140		51300				
		шт								
16	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=110 мм	100	644		64400				
		шт								
17	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=110 мм	100	1575		157500				
		шт								
18	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=225 мм	14	2224		31136				
		шт								
19	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=225 мм	14	3376		47264				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1091067**	**37808**			**188**
						30732	**11274**			**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1022526				
		Накладные расходы, тенге				53002				
		- заработная плата, тенге				7950				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68644				

Всего	**1212713**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	30075
- сметная заработная плата, тенге	4241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	25726
- сметная заработная плата, тенге	11834
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12428
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4971
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1285913**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3073332**
- материалы, тенге	2443837
- сметная заработная плата, тенге	199398
- нормативная трудоемкость, чел-ч	355
Налог (2 %)	61467
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3134799**
НДС (12 %)	376176
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3510975**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**3498994**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таткебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.