Заказчик: Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Подрядчик: ТОО"Асыл-Тау"

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"

Объект: Головной водозабор

Договор номер 1
дата 12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
1	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Подрусловый каптаж и водозахватывающая стенка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-16	Разработка мокрого грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	82	84,96	80,86	6967	6631	2187	0,02772	2
		м3 грунта		3,99	23,51	327	1928	97	0,08039	7

2	Е1-17-16								
	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы из под воды слоем до 0,5 м т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	3	84,96	30,86	255	243	81	0,02772	–
	м3 грунта		3,99	23,51	12	71	97	0,08039	–
3	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	168	19,7	19,7	3310	3310	662	–	–
	т		–	3,94	–	662	100	0,00827	1
4	Е1-20-3								
	Работа на отвале грунтов 4 группы	85	4,17	3,54	354	301	145	0,00363	–
	м3 грунта		0,52	1,23	44	105	97	0,00405	–
5	Е1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20	52,88	49,75	1058	995	327	0,02184	–
	м3 грунта		3,13	13,69	63	274	97	0,04752	1
6	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	20	3,82	3,82	76	76	25	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	26	97	0,00433	–
7	Е1-27-12								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	20	1,57	1,57	31	31	11	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	11	97	0,00178	–
8	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	20	25,65	5,38	513	108	393	0,129	3
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	405	–	97	–	–
9	Е8-3-1								
	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	2,4	1755,2	97,07	4212	233	420	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	270	86	118	0,18	–
10	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	6,92	12928,74	360,48	89467	2495	11452	8,99	62
	м3								

			1440	136,17	9965	942	105	0,6651	5
11 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,30906	67700		20923				
	т								
12 Е6-16-4	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,56	12306,4	184,92	142262	2138	14449	7,09	82
	м3								
			1120,5	69,86	12953	808	105	0,3412	4
13 Е38-5-1	Отсыпка песчаных, щебеночных призм для трубчатого дренажа	6,3	349,35	161,99	2207	1021	1774	1,22	8
	м3 дренажной призмы								
			180,45	64,42	1137	406	115	0,2203	1
14 30-8-92	Песок природный	1,575	1370		2158				
	м3								
15 30-8-4	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 5-20 мм (применительно вместо гравия)	4,725	1730		8174				
	м3								
16 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,014	204666,79	85907,16	2865	1203	2335	504	7
	км трубопровода								
			95850	32451,75	1342	454	130	158,5	2
17 8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	14,056	4697		66021				
	м								
18 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром 10 мм в стальной трубе толщиной 8 мм электроперфоратором (применительно)	882	8,62	0,02	7603	18	7585	0,0549	48
	отверстие								
			8,6	–	7585	–	100	–	–
19 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	85	289,15	289,15	24578	24573	15387	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	15863	97	0,858	73
	Всего прямые затраты				**383028**	**43381**			**214**
					34103	**21636**			**94**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				305548				
	Накладные расходы, тенге				57233				
	- заработная плата, тенге				8585				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26416				

Всего	466677
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11574
- сметная заработная плата, тенге	1632
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9900
- сметная заработная плата, тенге	4554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4783
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1913
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**494847**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1182684**
- материалы, тенге	730260
- сметная заработная плата, тенге	184522
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374
Налог (2 %)	23654
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1206338**
НДС (12 %)	144761
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1351099**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**1346489**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Подрядчик: ТОО"Асыл-Тау"

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"

Объект: Головной водозабор

Договор номер 1
дата 12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Водоприемный колодец Д=2 м-1шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	64	52,88	49,75	3384	3184	1044	0,02184	1
		м3 грунта		3,13	13,69	200	876	97	0,04752	3

2	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	791,1	–	791	–	894	4,272	4
		м3 грунта		791,1	–	791	–	113	–	–
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	56	3,82	3,82	214	214	72	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	74	97	0,00433	–
4	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	56	1,57	1,57	88	88	29	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	30	97	0,00178	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	56	25,65	5,38	1436	301	1101	0,129	7
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1135	–	97	–	–
6	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	8	9,8	9,8	78	78	23	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	24	97	0,00974	–
7	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	0,62	1755,2	97,07	1088	60	109	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	70	22	118	0,18	–

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,19	3607,98	1879,87	7901	4117	5620	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3144	1179	130	2,061	5
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	1,14	23700		27018				
		м3								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7920		7049				
		м								

11	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	8712		5140			
		м							
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О-6	1	784		784			
		шт							
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3625		1051			
		м							
14	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (М-100)	0,0306	7520		230			
		м3							
15	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,0612	7830		479			
		м3							
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
		м3							
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 4 Прочие работы

17	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	17100		17100			
		комплект							
18	6-8-30	Крышка из досок, толщиной 25 мм	0,5	1250		625			
		м2							
19	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200		2437			
		т							
20	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00527	162700		857			
		т							
21	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0018	49389		89			
		т							
22	1-1-773	Скобы ходовые	1	221		221			
		шт							
23	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00494	115636,32	31953,19	571	158	504	360	2

	км трубопровода								
			66375	12071,25	328	60	130	58,95	–
24 8-6-91									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	4,95976	1142		5664				
	м								
25 Е22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,00494	289101,31	48220,56	1428	238	322	184	1
	км трубопровода								
			31950	18216	158	90	130	88,96	–
26 Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,00494	4194	–	21	–	25	24,7	–
	км трубопровода								
			3870	–	19	–	130	–	–
27 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,24148	247994,13	49389,75	59886	11927	25563	312,7	76
	т фасонных частей								
			62775	18657	15159	4505	130	91,12	22
28 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,6222	36,09	0,09	131	–	14	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	16	–	90	0,0002	–
29 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,6222	16,92	0,02	61	–	14	0,0213	–
	м2								
			4,14	–	15	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**150430**	**20401**			**111**
					21143	**6874**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				108887				

Накладные расходы, тенге	35462
- заработная плата, тенге	5319
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11154
Всего	**197046**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4887
- сметная заработная плата, тенге	689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4180

- сметная заработная плата, тенге	1923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2019
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	808
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**208940**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**499367**
- материалы, тенге	230240
- сметная заработная плата, тенге	92672
- нормативная трудоемкость, чел-ч	175
Налог (2 %)	9987
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**509354**
НДС (12 %)	61122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**570476**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**568529**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раныбекского района»

Подрядчик: ТОО"Асыл-Тау"

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Талас Раныбекского района Алматинской области"

Объект: Головной водозабор

Договор номер 1
дата 12.02.2015 г

Номер документа	Дата составлени
3	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Строительство колодца Д=2,0м с хлор-сатуратором

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины / *м3*	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1

			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
Раздел 3 Трубопроводная арматура									
2	Е22-36-4	Установка хлор сатуратора ХС 10-100 (применительно)	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		задвижка или клапан		657	213,75	657	214	130	1,05	1
3	80-22-2(пл)Т	Хлор-сатуратор ХС 10-100	2	97058		194116				
		шт								
4	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
Раздел 4 Прочие работы									
5	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
6	Е22-8-3	Устройство вентиляционной трубы диаметром 100 мм (применительно)	0,002	70153,47	10674,97	140	21	138	270	1
		км трубопровода		48825	4032	98	8	130	19,69	–
7	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	2,1084	629		1326				
		м								
8	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
9	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200		2437				
		т								
10	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00527	162700		857				

т

Всего прямые затраты	**219268**	**633**	**7**
	1037	**238**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	23482		
оборудования, тенге	194116		
Накладные расходы, тенге	1624		
- заработная плата, тенге	244		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1607		
Всего	**222499**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	704		
- сметная заработная плата, тенге	99		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	602		
- сметная заработная плата, тенге	277		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	291		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	116		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**224212**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**535867**		
- материалы, тенге	56122		
- оборудование, тенге	433937		
- сметная заработная плата, тенге	5502		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Налог (2 %)	10717		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**546584**		
НДС (12 %)	65590		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	612174
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	610085

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 150 м3- 2 шт**

Договор	
номер	1
дата	12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
4	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 150 м3, 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка недостающего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	728,3514	32,57	30,98	23722	22564	7246	0,0106	8
		м3 грунта		1,53	9,01	1114	6562	97	0,0308	22
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1119,484	32,3	32,3	36159	36159	7232	–	–

	т								
			–	6,46	–	7232	100	0,01357	15
3 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	584	3,35	3,35	1956	1956	657	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	677	97	0,0038	2
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	584	1,48	1,48	864	864	289	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	298	97	0,00168	1
5 Е1-13-1	Покрытие резервуаров грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	130	27,97	26,96	3636	3505	1157	0,00701	1
	м3 грунта								
			1,01	8,17	131	1062	97	0,0305	4
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	714	21,55	4,52	15387	3227	11794	0,108	77
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	12159	–	97	–	–
7 Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы	356	8,28	–	2948	–	3331	0,0525	19
	м2 спланированной поверхности								
			8,28	–	2948	–	113	–	–
8 Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	304	55,01	0,23	16723	70	14357	0,332	101
	м2								
			48,6	0,09	14774	27	97	0,0004	–
9 Е47-3-1	Заготовка растительной земли и перегноя механизированным способом	104	19,4	19,4	2018	2018	903	–	–
	м3								
			–	6,73	–	700	129	0,022	2
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	124,8	45	45	5616	5616	1123	–	–
	т								
			–	9	–	1123	100	0,0189	2

11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	124,8	30	30	3744	3744	2621	–	–
		т		–	21	–	2621	100	0,0441	6
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12	7940,17	66,01	95282	792	2780	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	1
13	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	39,6	11953,42	954,98	473355	37817	58459	6,51	258
		м3		1075,5	330,44	42590	13085	105	1,337	53
14	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,4478	73000		32689				
		т								
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1224	67700		8286				
		т								
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,8044	65900		118910				
		т								
17	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,1662	29400		4886				
		т								
18	Е11-11-1	Создание уклона днища из ЦРМ-100	15	201,7	9,95	3026	149	1032	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	783	56	123	0,0182	–
19	Е6-9-1	Устройство подливки под фундаменты толщиной 20 мм	9,46	252,62	1,8	2390	17	699	0,42	4
		м2		69,75	0,68	660	6	105	0,0033	–
20	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	13,44	7656,9	1982,18	102909	26640	52949	12,71	171
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	28244	9577	140	3,2883	44
21	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	20,44	4798,68	1085,26	98085	22183	40309	6	123
		м3 сборных железобетонных конструкций		1028,25	380,37	21017	7775	140	1,6972	35

22	Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	2608,19	534,95	15649	3210	7799	4,24	25
		шт сборных конструкций								
				735,75	192,69	4415	1156	140	0,8565	5
23	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	233,26	201,7	9,95	47049	2321	16049	0,356	83
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	12176	872	123	0,0182	4
24	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-132,46	25,47	0,67	-3374	-89	-143	0,0044	-1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-83	-33	123	0,0012	–
25	Е46-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц, вентиляционной трубы бетон В 7,5	1	22428	302,67	22428	303	3956	24,61	25
		м3								
				3840,75	114,75	3841	115	100	0,56	1
26	Е8-12-1	Армирование в стыках плит покрытия	0,005	77679,65	422,15	388	2	50	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	41	1	118	0,77	–
27	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,58	2805,26	1856,11	7238	4789	5096	4,933	13
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	2097	1543	140	2,3715	6
28	30-18-26	Камера лаза КЛ	2,58	16800		43344				
		м3								
29	Е6-36-4	Железнение поверхности	200	55,56	0,23	11112	46	10792	0,289	58
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	10260	18	105	0,0004	–

Раздел 3 Металлоконструкции

30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19624	13711,46	5475,86	2691	1075	1165	28,9	6
		т конструкций								
				5040	1552,87	989	305	90	5,46	1
31	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19624	151200		29671				
		т								
32	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
		т конструкций								
				12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
33	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				

		т							
Раздел 4 Технологические трубопроводы									
34 Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,93978	23181	1862	21785	1750	17202	118	111
	т		20090	248	18880	233	90	1,447	1
35 8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 мм	0,93978	106500		100087				
	т								
36 Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,02	4194	–	84	–	100	24,7	–
	км трубопровода		3870	–	77	–	130	–	–
37 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	394	24,6	0,69	9692	272	4952	0,0787	31
	м3 емкости		11,7	0,27	4610	106	105	0,0013	1
38 Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	394	52,65	0,22	20744	87	9866	0,165	65
	м3 емкости		23,76	0,09	9361	35	105	0,0004	–
Раздел 5 Прочие работы									
39 Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	100,2	612,02	1,57	61324	157	11768	0,67	67
	м2		130,5	–	13076	–	90	–	–
40 Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	49,6	59,17	0,14	2935	7	1862	0,159	8
	м шва		26,78	0,05	1328	2	140	0,0003	–
41 Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
	м2		4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
42 Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,0136	1
	м2		2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–

43	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	44	280,33	0,48	12335	21	447	0,0552	2
		м2		11,08	0,2	488	9	90	0,0008	–
44	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	222,6	91,24	7,38	20310	1643	20023	0,536	119
		м2		83,7	2,79	18632	621	104	0,0136	3
45	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	132,6	68,29	7,38	9055	979	8762	0,409	54
		м2		60,75	2,79	8055	370	104	0,0136	2
46	Е41-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	161,26	75,94	7,38	12246	1190	11939	0,451	73
		м2		68,4	2,79	11030	450	104	0,0136	2
47	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1033	26143,3	1166,54	2701	121	200	5,07	1
		т		1284,75	574,87	133	59	104	2,69	–
48	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,86518	30039,53	1538,51	56029	2870	5816	9,49	18
		т		2407,5	590,92	4490	1102	104	2,44	5
49	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	30,6	36,09	0,09	1104	3	122	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	134	2	90	0,0002	–
50	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	30,6	50,76	0,06	1553	2	342	0,0639	2
		м2		12,42	–	380	–	90	–	–
51	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов	0,024	21562,67	927,19	518	22	361	99,9	2
		т конструкций		16627,5	101,25	399	2	90	0,49	–
52	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24	200		4800				
		кг								

Раздел 6 Подающий отводящий трубопроводы

53	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,127	62566,88	6788,5	7946	862	7965	253	32
	км трубопровода		45675	2565	5801	326	130	12,52	2
54	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кл-БСт4кл, 114х5 мм	127,508	828		105577			
	м								
55	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,127	195105,64	23876,89	24778	3032	6096	161	20
	км трубопровода		27900	9020,25	3543	1146	130	44,05	6
56	Е22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0,127	3358,5	–	427	–	532	20,6	3
	км трубопровода		3217,5	–	409	–	130	–	–
	Всего прямые затраты				**1801522**	**192403**			**1632**
					266236	**59684**			**227**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1342879				
	Накладные расходы, тенге				364802				
	- заработная плата, тенге				54720				
	- трудоемкость, чел-ч				182				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129979				
	Всего				**2296303**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				56948				
	- сметная заработная плата, тенге				8030				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				48712				
	- сметная заработная плата, тенге				22408				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23533				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9413				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2434909**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5819433**
- материалы, тенге	3209481
- сметная заработная плата, тенге	1061217
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2223
Налог (2 %)	116389
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5935822**
НДС (12 %)	712299
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6648121**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**6625435**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Резервуар из сборного ж/бетона емкостью 150 м3-2 шт**

Договор	номер	1
	дата	12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
5	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Упрощенный фильтр-поглотитель (УФП), 1шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 300 мм	2	256,17	119,79	512	240	367	0,607	1
		отверстие		113,63	70,1	227	140	100	0,1133	–

2	Е46-25-32								
	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14;	2	257,64	123,01	515	246	379	0,6272	1
	отверстие		117,46	72,16	235	144	100	0,1162	–
3	Е46-25-15								
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 150 мм	2	253,67	119,79	507	240	367	0,607	1
	отверстие		113,63	70,1	227	140	100	0,1133	–
4	Е46-25-31								
	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	18,28	8,79	37	18	27	0,0448	–
	отверстие		8,39	5,15	17	10	100	0,0083	–
5	Е20-1-2								
	Прокладка воздуховодов из асбестоцементной трубы ф 300 мм	0,5652	297,88	13,16	168	7	183	1,54	1
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	140	3	128	0,0241	–
6	8-2-28								
	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 300 мм, Dв 279 мм	0,6	585		351				
	м								
7	Е20-18-3								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	2	1065,7	6,95	2131	14	214	0,49	1
	зонт		81	2,25	162	5	128	0,01	–
8	Е20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных труб ф 150 мм	1,0362	297,88	13,16	309	14	334	1,54	2
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	256	5	128	0,0241	–
9	8-2-26								
	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм	2,2	316		695				
	м								
10	Е20-18-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1

	зонт								
			60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
11 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	4	301,79	3,8	1207	15	845	1,32	5
	отверстие								
			210,85	0,61	843	2	100	0,0044	–
12 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
13 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,36	4257		10047				
	м								
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-6	0,0926	93997,62	304,24	8704	28	3228	198	18
	т								
			33075	114,75	3063	11	105	0,56	–
15 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0688	174569,6	1941,97	12010	134	625	42,3	3
	т металлических изделий								
			6975	726,75	480	50	118	3,55	–
16 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	2114,35	160,59	1332	101	179	1,566	1
	м3 загрузки								
			210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
17 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	397,09	161,51	75	31	58	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
18 Е20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1660 мм	2	497,03	61,65	994	123	1101	2,48	5
	зонт								
			407,25	22,5	815	45	128	0,11	–
19 2-1-119	Зонтдля корпуса ф 1660 мм из листовой стали (прим)	0,24924	123700		30831				
	т								
20 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,001	154700		155				
	т								
21 Е46-26-2	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	177,02	88,16	354	176	274	0,453	1

	верстие								
			85,05	52,04	170	104	100	0,0816	–
22 E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,297	3
	м трубопровода								
			52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
23 E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	207,9	2,32	416	5	328	1,09	2
	отверстие								
			163,35	0,36	327	1	100	0,0022	–
24 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
25 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (колонка управления)	0,0078	147100		1147				
	т								
26 E9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0078	1333,5	312,12	10	2	5	2,96	–
	т								
			679,5	–	5	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**80473**	**2633**			**49**
					8306	**1113**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69540				
	Накладные расходы, тенге				10628				
	- заработная плата, тенге				1594				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5466				
	Всего				**96567**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				2395				
	- сметная заработная плата, тенге				338				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2049				
	- сметная заработная плата, тенге				943				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				990				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				396				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП [illegible]75 тенге	102397
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**244729**
- материалы, тенге	166201
- сметная заработная плата, тенге	32695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Налог (2 %)	4895
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**249624**
НДС (12 %)	29955
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**279579**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**278625**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Сауле"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Резервуар из сборного ж/бетона емкостью 150 м3-2 шт**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
6	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Колодцы водопроводные Д=1,0 м 2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	52,88	49,75	1586	1493	490	0,02184	1
		м3 грунта		3,13	13,69	94	411	97	0,04752	1
2	Е1-90-4	Планировка вручную дна выемок каналов в грунтах 4 группы	10	45,45	–	455	–	514	0,288	3

	м2 спланированной поверхности								
			45,45	–	455	–	113	–	–
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	26	3,82	3,82	99	99	33	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	34	97	0,00433	–
4	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	26	1,57	1,57	41	41	14	–	–
		м3 грунта								
				–	0,54	–	14	97	0,00178	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	26	25,65	5,38	667	140	511	0,129	3
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	527	–	97	–	–
6	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4	9,8	9,8	39	39	12	–	–
		м3 грунта								
				–	2,98	–	12	97	0,00974	–
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,58	3607,98	1879,87	5701	2970	4055	8,86	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2268	851	130	2,061	3
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	0,28	23700		6636				
		м3								
9	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870		6889				
		м								
10	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	784		1568				
		шт								
11	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,0408	7520		307				
		м3								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	1	8378,77	66,01	8379	66	232	1,35	1

		м3							
				195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	13	311	1,4	1
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
14	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
15	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
	Раздел 4 Прочие работы									
16	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
17	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200		2437				
		т								
18	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00074	162700		120				
		т								
		Всего прямые затраты				**65799**	**4866**			**23**
						3772	**1354**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				57162				
		Накладные расходы, тенге				6172				
		- заработная плата, тенге				926				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4318				
		Всего				**76289**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				1892				
		- сметная заработная плата, тенге				267				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1618
- сметная заработная плата, тенге	744
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	782
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	313
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**80894**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**193337**
- материалы, тенге	136617
- сметная заработная плата, тенге	19498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Налог (2 %)	3867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**197204**
НДС (12 %)	23664
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**220868**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**220114**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таужебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Водопроводная сеть**

Договор	номер	1
	дата	12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
7	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ

Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-26 Д=110 мм L=10,3 км, Д=225 мм L,170 км, стальных труб Д=219х7 мм-L=0,045 км, Д=125,5 мм L=,04 км, Д=114х5 мм L=0,5 км, Д=38х3 мм L=0,065 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	961,3	42,35	39,83	40711	38289	12569	0,01752	17
		м3 грунта		2,52	10,96	2422	10536	97	0,03804	37

2 Е1-12-16									
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6684,6	52,88	49,75	353482	332559	109062	0,02184	146
	м3 грунта								
			3,13	13,69	20923	91512	97	0,04752	318
3 Е1-17-16	Разработка вытесненного грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	912,9	64,39	61,26	58782	55924	18446	0,021	19
	м3 грунта								
			3,02	17,81	2757	16259	97	0,0609	56
4 П8-1-1									
	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза груза К=2,000	1825,8	19,7	19,7	35968	35968	7194	–	–
	т								
			–	3,94	–	7194	100	0,00827	15
5 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	912,9	4,17	3,54	3807	3232	1550	0,00363	3
	м3 грунта								
			0,52	1,23	475	1123	97	0,00405	4
6 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	384,6	791,1	–	304257	–	343810	4,272	1643
	м3 грунта								
			791,1	–	304257	–	113	–	–
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1825,8	32,57	30,98	59466	56563	18666	0,0106	19
	м3 грунта								
			1,53	9,01	2793	16450	97	0,0308	56
8 Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	583,943	306,2	152,52	178803	89063	160046	1,02	596
	м3 основания								
			153,68	57,15	89740	33372	130	0,279	163
9 Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	66	122,18	–	8064	–	9112	0,885	58
	м3 грунта								
			122,18	–	8064	–	113	–	–
10 Е1-12-13									
	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2341,2	27,55	25,91	64500	60660	19917	0,01139	27
	м3 грунта								
			1,64	7,13	3840	16693	97	0,02475	58

11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2341,2	21,55	4,52	50453	10582	38675	0,108	253
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	39871	–	97	–	–
12	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	27479,5	3,82	3,82	104972	104972	35185	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	36273	97	0,00433	119
13	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	27479,5	1,57	1,57	43143	43143	14394	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	14839	97	0,00178	49
14	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	27479,5	3,42	3,42	93980	93980	30920	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	31876	97	0,00379	104
	Раздел 2 Трубопровод									
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,33	58881,69	25695,31	78313	34175	68968	194	258
		км трубопровода		33075	6813,45	43990	9062	130	26,38	35
16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	10,3	8287,75	–	85364	–	107556	51,5	530
		км трубопровода		8032,5	–	82735	–	130	–	–
17	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	3,17	10651,88	–	33766	–	39685	61,8	196
		км трубопровода		9630	–	30527	–	130	–	–
18	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,5	70153,47	10674,97	35077	5337	34358	270	135
		км трубопровода		48825	4032	24413	2016	130	19,69	10
19	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	502	828		415656				

и

20	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,5	195105,64	23876,89	97553	11938	23998	161	81
		км трубопровода		27900	9020,25	13950	4510	130	44,05	22
21	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,5	8287,75	–	4144	–	5221	51,5	26
		км трубопровода		8032,5	–	4016	–	130	–	–
22	Е22-19-4	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,04	233708,47	25279,47	9348	1011	2029	170	7
		км трубопровода		29475	9549	1179	382	130	46,64	2
23	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	0,04	10038,75	–	402	–	501	61,8	2
		км трубопровода		9630	–	385	–	130	–	–
24	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,045	154891,68	66009,8	6970	2970	5565	376	17
		км трубопровода		70200	24936,75	3159	1122	130	121,79	5
25	8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	45,18	2477		111911				
		м								
26	Е22-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,045	380667,91	57818,03	17130	2602	3332	203	9
		км трубопровода		35100	21840,75	1580	983	130	106,67	5
27	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,045	10651,88	–	479	–	563	61,8	3
		км трубопровода		9630	–	433	–	130	–	–
28	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,065	62566,88	6788,5	4067	441	4077	253	16
		км трубопровода		45675	2565	2969	167	130	12,52	1
29	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	65,26	173		11290				
		м								

30	Е22-19-1								
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 38 мм (38/50=0,8) кмат1=0,8;	0,065	112810,07	23407,87	7333	1522	3106	159	10
	км трубопровода		27900	8842,5	1814	575	130	43,19	3
31	Е22-31-1								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 38 мм	0,065	8097,13	–	526	–	679	51,5	3
	км трубопровода		8032,5	–	522	–	130	–	–
32	Е22-34-2								
	Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,611	3
	шт		102,38	86,87	512	434	130	0,333	2
33	Е22-34-1								
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	89	300,56	225,63	26750	20081	14868	0,414	37
	шт		69,53	58,98	6188	5249	130	0,226	20
	Всего прямые затраты				**2348668**	**1006674**			**4114**
					693514	**300627**			**1084**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				648479				
	Накладные расходы, тенге				1135282				
	- заработная плата, тенге				170292				
	- трудоемкость, чел-ч				568				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209037				
	Всего				**3692987**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				91586				
	- сметная заработная плата, тенге				12914				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				78341				
	- сметная заработная плата, тенге				36037				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37846				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15138				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3915898**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**9358996**				
	- материалы, тенге				1549865				

- сметная заработная плата, тенге	3026620
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6058
Налог (2 %)	187180
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9546176**
НДС (12 %)	1145541
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10691717**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**10655233**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Подрядчик: ТОО"Асыл-Тау"

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Договор номер 1
дата 12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
8	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ

Колодцы водопроводные Д=1,5м 75 шт, Д=2,0м -45шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	730,14	52,88 / 3,13	49,75 / 13,69	38610 / 2285	36324 / 9996	11913 / 97	0,02184 / 0,04752	16 / 35

2	Е1-12-15								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	128,74	42,35	39,83	5452	5128	1683	0,01752	2
	м3 грунта								
			2,52	10,96	324	1411	97	0,03804	5
3	Е1-90-4								
	Планировка вручную дна и выемок каналов в грунтах 4 группы	427	45,45	–	19407	–	21930	0,288	123
	м2 спланированной поверхности								
			45,45	–	19407	–	113	–	–
4	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	498	3,82	3,82	1902	1902	637	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	657	97	0,00433	2
5	Е1-27-12								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	498	1,57	1,57	782	782	261	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	269	97	0,00178	1
6	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	498	25,65	5,38	12774	2679	9791	0,129	64
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	10094	–	97	–	–
7	Е1-85-6								
	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	361,5	9,8	9,8	3543	3543	1045	–	–
	м3 грунта								
			–	2,98	–	1077	97	0,00974	4
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
8	Е22-41-1								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	90,49	3607,98	1879,87	326486	170109	232207	8,86	802
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	129898	48723	130	2,061	187
9	30-18-40								
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	240	784		188160				
	шт								
10	30-1-4								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-10)	11,016	7520		82840				
	м3								
11	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки горловины	66	8378,77	66,01	552999	4357	15293	1,35	89

		м3								
				195,75	24,93	12920	1645	105	0,1218	8
12	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	5,508	7830		43128				
		м3								
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
13	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	60	18075,87	36,99	1084552	2219	23517	1,82	109
		шт								
				288	13,5	17280	810	130	0,07	4
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	48	411,46	17,71	19750	850	14882	1,4	67
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	11124	324	130	0,03	1
15	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 100 мм	28	6480		181440				
		шт								
16	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	4
		задвижка или клапан								
				312,75	11,25	626	23	130	0,05	–
17	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 125 мм	2	9130		18260				
		шт								
18	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	170	492		83640				
		шт								
19	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	4	618		2472				
		шт								
20	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	346	473,47	39,24	163821	13577	119579	1,47	509
		шт								
				254,25	15,75	87971	5450	128	0,07	24
21	9-1-26	Вентили запорный муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	346	471		162966				
		шт								
22	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	346	75,82	1,57	26234	543	29894	0,41	142
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	23355	–	128	–	–

23	99-1-16(пл)	Счетчик для холодной воды типа Unimag Cable D=15 мм	346	1237		428002			
		шт							
24	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
25	9-1-26	Кран 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	471		1413			
		шт							
26	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
27	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
28	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	748		1496			
		шт							
29	Е22-34-1	Установка втулок с фланцами	234	300,56	225,63	70331	52797	39092	0,414	97
		шт		69,53	58,98	16270	13801	130	0,226	53
30	99-22-1(пл)	Втулка ТОО "БорПласт" Д=110 мм	120	644		77280			
		шт							
31	99-22-1(пл)	Фланец ТОО "БорПласт" Д=110 мм	120	1575		189000			
		шт							
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2,00823	247994,13	49389,75	498029	99186	212596	312,7	628
		т фасонных частей		62775	18657	126067	37468	130	91,12	183
33	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	2,467	107786,81	398,18	265910	982	22131	42,1	104
		т фасонных частей		6750	150,75	16652	372	130	0,74	2

Раздел 4 Прочие работы

34	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	120	11500		1380000
		комплект				

35 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,9344	151200		292481				
	т								
36 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,6	162700		97620				
	т								
37 4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,2232	50600		11294				
	т								
38 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	46	36,09	0,09	1660	4	184	0,0218	1
	м2		4,39	0,05	202	2	90	0,0002	–
39 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	46	16,92	0,02	778	1	171	0,0213	1
	м2		4,14	–	190	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**6360764**	**395254**			**2767**
					476209	**122114**			**509**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5489302				
	Накладные расходы, тенге				759742				
	- заработная плата, тенге				113961				
	- трудоемкость, чел-ч				380				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				427230				
	Всего				**7547736**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				187184				
	- сметная заработная плата, тенге				26393				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				150				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				160113				
	- сметная заработная плата, тенге				73552				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				448				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				77349				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30940				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8003322**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП тек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**19127940**				

- материалы, тенге	13119432
- сметная заработная плата, тенге	2200277
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4254
Налог (2 %)	382559
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18510499**
НДС (12 %)	2341260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21851759**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**21777193**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Ограждение**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составления
9	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ

Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей, L=412м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЗСО резервуаров								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	412	631,39	376,53	260133	155130	168829	1,15	474
		м оград		186,75	105,95	76941	43651	140	0,397	164
2	Е7-25-3	Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов	1	4448,31	2763,24	4448	2763	3116	8,53	9
		шт		1442,25	783,88	1442	784	140	2,9665	3
3	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5

		шт								
			886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
4	2-1-268	Стомость ворот и калиток	0,11893	134000		15937				
		т								
5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,7752	8030		6225				
		м3								
6	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	412	31,27	–	12883	–	6997	0,074	30
		м ограды								
				12,13	–	4998	–	140	–	–
7	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	412	56,9	0,09	23443	37	2447	0,038	16
		м ограды								
				6,56	0,04	2703	16	90	–	–
	Всего прямые затраты					**326132**	**159982**			**534**
						86971	**45015**			**169**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					79179				
	Накладные расходы, тенге					183420				
	- заработная плата, тенге					27513				
	- трудоемкость, чел-ч					92				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					30573				
	Всего					**540125**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					13395				
	- сметная заработная плата, тенге					1889				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					11458				
	- сметная заработная плата, тенге					5271				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5535				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2214				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**572727**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1 852 тенге (Имрп = 2,390)					**1368818**				
	- материалы, тенге					189238				
	- сметная заработная плата, тенге					416835				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					838				

Налог (2 %)	27376
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1396194**
НДС (12 %)	167543
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1563737**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента подрядчика К-0,997	**1558401**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОС"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Ограждение**

Договор	
номер	1
дата	12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
10	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ

Ограждение отстойника из колючей проволоки, L=320 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	320	399,01	137,18	127683	43898	88364	0,979	313
		м оград		159,53	37,71	51050	12067	140	0,1375	44
2	2-1-359	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,178	162700		28961				
		т								
3	30-15-210	Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В15	5,67	14200		80514				
		м3								

4 30-1-4									
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,9886	7520		22474				
	м3								
5 Е7-25-7									
	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5
	шт								
			886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
6 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6864,71	1172,83	6865	1173	4974	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
7 2-1-268	Металлоконструкции калиток и ворот	0,11893	134000		15937				
	т								
	Всего прямые затраты				**285497**	**47123**			**336**
					55155	**12966**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				183220				
	Накладные расходы, тенге				95369				
	- заработная плата, тенге				14305				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22852				
	Всего				**403718**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				10012				
	- сметная заработная плата, тенге				1412				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				8564				
	- сметная заработная плата, тенге				3939				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4137				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1655				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**428086**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1023126**				
	- материалы, тенге				437896				
	- сметная заработная плата, тенге				223630				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				463				
	Налог (2 %)				20463				

Итого в текущих ценах с учетом налога (12 %)	1043589
НДС (12 %)	125231
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1168820
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	1164832

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

Объект: **Благоустройство площадки**

Договор	
номер	1
дата	12.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
11	

Отчетный период	
с	по

Акт
приемки выполненных работ
Благоустройство площадки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Площадка резервуаров								
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	9383	0,2	0,2	1877	1877	537	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	657	97	0,00023	2

2	E27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1020	19,95	15,58	20349	15392	8859	0,0093	9
	м2 корыта		1,03	5,5	1051	5610	133	0,02686	27
3	E27-21-1								
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	1020	371,95	17,83	379389	18187	15573	0,0416	42
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	6538	5171	133	0,01827	19
	Всего прямые затраты				**401615**	**35956**			**51**
					7589	**11438**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				358071				
	Накладные расходы, тенге				25069				
	- заработная плата, тенге				3760				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25601				
	Всего				**452285**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				11217				
	- сметная заработная плата, тенге				1582				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9594				
	- сметная заработная плата, тенге				4413				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4635				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1854				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**479585**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1146208**				
	- материалы, тенге				855790				
	- сметная заработная плата, тенге				84298				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
	Налог (2 %)				22924				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1169132
НДС (12 %)	140296
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1309428
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	1304950

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»	Эксперт ТОО"Есик Саулет"	Генеральный директор ТОО "Асыл-Тау
Таукебаев Т.А.	*СЕЙНАЛИЕВ Г.Е.*	*МАМЫРБАЕВ Е.Н.*