Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«8» июня **2022 года**

Заказчик: **Жамбылский областной филиал Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, Жамбылский область, город Тараз, улица Тауке хана 1А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Балансодержатель: РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК»,г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 32/1.

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «17» мая 2022 г., Строительного консорциума в составе China XinXing Corporation (Group) в лице Генерального директора Чжан Лие, действующего на основании генеральной доверенности №12 от 01 апреля 2022 г, юридический адрес КНР, г. Пекин, район Хайдянь, улица Сисанхуанчжунлу №17, и Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» в лице директора Кушербаева Каната Габбасовича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сыганак, строение 17М.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается); **от «17» мая 2022 г., ТОО «Аркада KZ»/ТОО «ALEM 11», эксперт по техническому надзору Аринбаев Бакит Муратович аттестат эксперта № KZ73VJE00033609 от 25.12.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«17» мая 2022 г., ТОО «Каздорпроект» г. Алматы, эксперт авторского надзора Сидоров Сергей Владимирович, приказ № 251-и от 08.10.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273.(Реконструкция ДЭУ-37 в г.Шу Жамбылской области)**

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

II (нормальный технический сложный) уровня ответственности, здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, Шускаяг.а.,г.Шу ул.Сейфулина 25 Вдоль автомобильной дороги «Мерке-Бурылбайтал» км. 103

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

проверив комплектность исполнительной технической документации,в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « »_____ **2022 года**, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **акт на право постоянного землепользования № 972925 на земельный участок(кадастровый номер 06-100-001-647, площадь участка 1,9714 га), выдан Жамбылским филиалом РГП «НПЦзем» 15 апреля 2015 года № 10-11-10/03**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **Заключение** от **«18» марта 2019 года.№ 01-0105/19 выданным РГП «Госэкспертиза»**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акиматаЖамбылской области», уведомление № KZ32REA00262872 от 14.02.2022 г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-3**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Акционерное общество «Национальная компания«ҚазАвтоЖол", № 144 от 08.05.2019 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **март 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства **37 месяцев;** фактически **34 месяца.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-----	----	----	----	----	----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.**Для содержания и ремонта автомобильной дороги «Мерке-Бурыбайтал» предусмотрена реконструкция существующего ДЭУ-37 в г. Шу.Реконструкция площадки ДЭУ № 37 расположена в г. Шу Жамбылской области. Рельеф площадки спокойный, с уклоном на северо-запад. Площадь участка – 1,9714 га. На площадке расположена застройка существующих зданий и сооружеий.**

Данным проектом предусмотрен, снос существующих зданий и строительство новых зданий исооружений:

Здания АБК, КПП, тёплые боксы для крупногабаритной дорожной техники, ремонтная мастерская дорожной техники, навес для техники, насосная станция пожаротушения. пожарные резервуары V = 100 м3, склад песка и соли (холодный),склад инвентаря и склад ТМЦ, котельная

на природном газе, надворная уборная на 2 очка. Территория ДЭУ-37 огорожена существующим бетонным и металлическим забором.

С учетом функционального использования, территорию можно подразделить на следующие зоны:

- **- производственно-складскую, в которой размещены ремонтная мастерская, тёплые боксы, навес для техники, склад песка и соли, склад инвентаря и склад ТМЦ;**
- **- вспомогательную: котельная, насосная пожаротушения, пожарные резервуары;**
- **- административную:административно-бытовой корпус, КПП, площадка для стоянки легковых автомобилей, зону отдыха.**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом (**ДЭУ-37**)имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед.измерения**	**Попроекту**	**Фактически**
Общаяплощадь	м2	19714,00	19714,00
Числоэтажей	этаж	1	1
Общийстроительныйплощадь	м2	2587,41	2587,41
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	**Попроекту**			**Фактически**		
	числокварти р	**площадьквартир , м2**		**числокварти р**	**площадьквартир , м2**	
		Общая	**Жилая**		**Обща я**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатны х и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273(Реконструкция ДЭУ-37 в г.ШуЖамбылской области)»** характеризуются следующими данными:

Административно-бытовой корпус (Пятно 2):

- Одноэтажное здание без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 28.8 х 11.4 м и высота помещений - 3.0 м.
- Здание выполнено с неполным несущим каркасом с заполнением стен из обыкновенного кирпича толщиной 510 мм и 380 мм
- Проектом предусмотрен следующие виды работ - наружная и внутренняя отделка, установка окон, дверей, деревянных конструкций

чердачной крыши; системы водоснабжения и канализации, энергоснабжения, а также выполнить отопление от котельной.

- Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска битумной мастикой, окна – металлопластиковые; наружные двери - алюминиевые, металлические; козырек – покрытие металочерепица.
- Внутренняя отделка - потолки, стены - водоэмульсионная окраска, низ стен декоративная штукатурка/обои/керамплитка на высоту 2,2 м, полы - линолеум, керамплитка. Внутренниедвери - деревянные и металлопластиковые.
- Утеплитель для стен - теплоизоляционная минеральная плита "IsoverOLE" λ =0,037Вт/м²К, толщиной 50 мм. Перегородки - из обыкновенного кирпича толщиной 120 мм, марки М75, гипсокартонные - 100мм. Полы - дощатые, с покрытием линолеума, в номерах - паркетные. В пом.№15 выполнить бетонную подготовку и залить бетонный пол.
- Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Перекрытия - железобетонная плита покрытия - 200 мм;
- Крыша - деревянная вальмовая, при реконструкции (согласно ТЭО) в проекте предусмотрена замена деревянных конструкций кровли. Покрытие предусмотрено из металочерепицы.

Теплый бокс на 5 единиц дорожной техники (Пятно 4).

- Здание теплого бокса одноэтажное, прямоугольное в плане размерами в осях 12,0м х36,0м. Объем разделен на четыре отсека: 1- Цех для реставрации дорожных знаков; три других отсека - Боксы для стоянки дорожной техники.
- Высота этажа-6,1м. Высота цоколя-0,2м.
- Здание запроектировано в железобетонном каркасе, ограждающими конструкциями служат наружные кирпичные стены, толщиной 380мм.
- Утеплитель для стен - теплоизоляционная минеральная плита "IsoverOLE" λ =0,037Вт/М²К, толщиной 50 мм. Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска кузбас-лаком.
- По фасаду «В–А» запроектированы металопластиковые окна, размерами 3,0х2,4(h), с энергосберегающим безопасным остеклением.
- Ворота - металлические со встроенными окнами из металопластика с одинарным стеклопакетом. Ворот всего - 5, в трех из них имеется дверь для эвакуации.
- Оконные и дверные проемы обрамить монолитными железобетонными сердечниками.
- Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича марки 75 раствор марки 50 с добавлением пластификатора, толщиной 380мм, перегородки - 250мм. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.
- Крыша - односкатная покрывается профнастилом, Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 по деревянному каркасу. Покрытие парапета - оцинкованный стальной лист, толщиной 0,8мм.

- Плиты перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные, высотой 200мм, бетон класса В25, арматура класса AIIIи AI по ГОСТ5781-82*.
- Полы - бетонные, армированные.
- Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на сульфатостойком портландцементе.

Ремонтнаямастерская (Пятно 5)

- Здание ремонтной мастерской - одноэтажное, в плане - прямоугольное, с размерами в осях 26,3мх12,0м.
- Высота центрального блока (участок ремонта и диагностики) в осях 3-5 составляет - 7.8м. Высота подсобных помещений в осях 1-2;6-7;- 4,0м. Заусловнуюотметку 0,000 принятосчитатьуровеньчистогопола.
- Здание выполнено с полным несущим каркасом (колонны и ригели) с кирпичным заполнением, толщина стен 380мм. Центральнаячастьзданияпокрываетсяметаллическимифермами.
- Фундаменты - ленточные железобетонные, сечением 1400х450мм, из бетона кл.В25, W6, на сульфатостойком портландцементе.
- Колонны – железобетонные, сечением 400х400мм и 400х600мм, бетон класса В25, арматура класса AIII и AI по ГОСТ5781-82*.
- Ригеля - железобетонные, сечением 350х450мм и 350х500мм, 350х400мм, бетон класса В25, арматура класса AIII и AI по ГОСТ5781-82*.
- Покрытия – железобетонные, толщиной 200мм, бетон класса В25, арматура класса AIIIи AI по ГОСТ578182*. В центральнойчастизданияпредусмотренакран-балка, грузоподъемностью 5т.
- Наружные и внутренние стены, толщиной 380мм и перегородки, толщиной 120мм выложены из кирпича марки 75 раствором марки 50. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.
- Крыша - деревянная односкатная, а в центральной возвышенной части - двухскатная по металлическим фермам. К фермам крепится потолок из OSB с утеплением из минплиты по алюминиевому профилю на тяжах.
- Покрытие фермы по прогонам кровли предусмотрено из металочерепицы.

Склад хозяйственного инвентаря. Склад ТМЦ (Пятно 6)

- Здание одноэтажное, в плане - прямоугольное, с размерами в осях 6.0м х 30.0м.
- Высота этажа – 4,0м. Стена по оси "5" разделяет объект на две части: 1 - склад ТМЦ в осях (6 - 4); 2 - склад хозяйственного инвентаря в осях (4 - 1). Внутри здание разделено на две части: склад хозинвентаря и склад ТМЦ. Зданиезапроектировано в железобетонномкаркасе.

- Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на сульфатостойком портландцементе.
- Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича марки 75 раствор марки 50 с добавлением пластификатора, толщиной 380мм, перегородки - 250мм. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.
- Стены утеплены. В качестве утеплителя, проектом используется минеральные плиты, толщиной 50мм.
- Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска кузбас-лаком.
- Плиты покрытия - железобетонные, монолитные с утеплителем из минплиты "IsoverOL-Pe" λ =0,043Вт(м.К) -150 мм по пароизоляционной пленке.
- Полы - бетонные.
- Окна – металлопластиковые с энергосберегающим остеклением, двери- металлические.
- Оконные и дверные проемы обрамить монолитными железобетонными сердечниками.
- Плиты перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные, толщиной 200мм.
- Крыша - деревянная односкатная. Покрытие предусмотрено из профлиста Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94. Перекрытия парапета - оцинкованный стальной лист.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Технологические оборудования:

Наименование оборудование и инвентаря	Ед.измерения	Попроекту	Фактически
Административно-бытовой корпус			
Ультрафиалетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-1	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт,"Ariston"	шт	1	1
СКЛАД ПЕСКА и СОЛИ			
Щит пожарный металлический ЩПМ	комплект	1	1
Ящик пожарный (для песка)	шт	1	1
РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ			
Тепловентилятор Volkano VR в комплекте	шт	1	1

Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, "Ariston"	шт	1	1
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ			
Насосная установка противопожарного назначения с двумя насосами(1 рабочий;1 резервный)	шт	1	1
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85(1 рабочий; 1 резервный)	шт	2	2
Шкаф управления насосами	шт	1	1
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ			
Блочно-модульная котельная	комплект	1	1
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ			
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт	1	1
Шкаф управления для погружного канализационного насоса с прямым пуском модели ШУ ШУ КНС 0750-380-ПП, N 7,5 кВт, типа ЭнКо	шт	1	1
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА над СКВАЖИНОЙ			
Скважинный насос со станцией управления(1 резервный)	шт	2	2
Шкаф управления насосами	шт	1	1
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт	1	1
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ			
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт	1	1
Комплект адаптации для ячейки с вакуумным выключателем BB/TEL-10-8/800 У2	комплект	1	1
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlageumElectric	шт	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	1
Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт	1	1
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			

Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У1-РДУ-32-1Н	комплект	1	1
ИТОГО:	**Комплект/ шт**	**5/21**	**5/21**

6. Наружные инженерные коммуникации (**холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь**) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) всего **664 849,673 тыс. тенге**, в том числе:

строительно-монтажных работ **530 268,992 тыс. тенге**;

оборудования, инструмента и инвентаря **33 268,188 тыс. тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию– **650 737,453 тыс. тенге**, в том числе**:**

стоимость строительно-монтажных **530013,919тыс. тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря**33 268,188 тыс. тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 78,75% и фактически применено 73,75 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273.(Реконструкция ДЭУ-37 в г. Шу Жамбылской области)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова АйжанКалкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор ТОО «Аркада KZ»
Онгарбаев Нурсултан Ерланович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
И.о. главного инженера ТОО «Аркада KZ»
Аринбаев Бахыт Муратович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
Генеральный директор ТОО «Каздорпроект»
Каримов СултанбекМедихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор Филиала ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Ед.измерения	Общиесведения						
		числоэтажей (этаж)	площадьзастройки (м2)	объемздания (м3)	общаяплощадь (м2)	жилаяплощадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочныхмест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция площадки ДЭУ № 37 расположена в г. Шу Жамбылской области	комплекс	1	2587,41	АБК-1736.45; Теплый бокс - 3635.24; 3635.24; РММ - 2440.45; Склад ТМЦ - 396.525. 396.525	19714,0	-	-	-

продолжениетаблицы

Описаниеконструктивныхэлементов			Видотопления		Благоустройство			
Фундамент	Стены	кров-ля		электроснабжения	Водоснабжения	горячееводоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
АБК - Фундаменты ленточные монолитные, железобетонные шириной 900мм, высотой 450мм, материал фундаментов – бетон класса В25 на сульфатостойком портландцементе, марки W6 по водонепроницаемости, арматура класса АIIIи AI по ГОСТ5781-82*.; Теплый бокс - Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на сульфатостойком портландцементе; РММ - Фундаменты - ленточные железобетонные, сечением 1400х450мм, из бетона кл.В25, W6, на сульфатостойком портландцементе; Склад ТМЦ - Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на	АБК - Здание выполнено с неполным несущим каркасом с заполнением стен из обыкновенного кирпича толщиной 510 мм и 380 мм; Теплый бокс - Здание запроектировано в железобетонном каркасе, ограждающими конструкциями служат наружные кирпичные стены, толщиной 380мм; РММ - Здание выполнено с полным несущим каркасом (колонны и ригели) с кирпичным заполнением, толщина стен 380мм. Центральная часть здания	АБК -Крыша - деревянная вальмовая, при реконструкции (согласно ТЭО) в проекте предусмотрена замена деревянных конструкций кровли. Покрытие предусмотрено из металочерепицы.; Теплый бокс - Крыша - односкатная покрывается профнастилом, Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94. по деревянному каркасу. Покрытие парапета - оцинкованный стальной лист, толщиной 0,8мм.; РММ - Крыша - деревянная односкатная, а в центральной возвышенной части -	ото пле ние отк оте льн ой	Установленная мощность – 146,575кВт Расчетная мощность – 66,73кВт Расчетный ток – 119,5А Напряжение сети - 380//220В Коэффициентмощности - 0,85	Водоснабжение здания предусматривается от внутриплощадочных сетей ДЭУ-37.	Горячее водоснабжение запроектировано от электроводонагревателей, устанавливаемых в санузлах у санитарных приборов - потребителей горячей воды. Трубопроводы системы Т3 запроектированы из полипропиленовых труб PN16 с установкой запорной арматура.	Хозбытовая канализация К1 запроектирована для отвода стоков от бытовых санитарных приборов в сеть внутриплощадочной самотечной канализации К1, с дальнейшим отводом в выгреб и вывозом стоков в места, согласованные с санэпидемстанцией.	Газоснабжение объекта будет подключено к газораспределительной системе Жамбылской области.

сульфатостойком портландцементе.	покрывается металлическими фермами. Склад ТМЦ - Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича марки 75 раствор марки 50 с добавлением пластификатора, толщиной 380мм, перегородки - 250мм. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.	двухскатная по металлическим фермам. К фермам крепится потолок из OSB с утеплением из минплиты по алюминиевому профилю на тяжах. Покрытие фермы по прогонам кровли предусмотрено из металочерепицы.; Склад ТМЦ - Крыша - деревянная односкатная. Покрытие предусмотрено из профлиста Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94. Перекрытия парапета - оцинкованный стальной лист.						

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор ТОО «Аркада KZ»
Онгарбаев Нурсултан Ерланович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
И.о. главного инженера ТОО «Аркада KZ»
Аринбаев Бахыт Муратович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
Генеральный директор ТОО «Каздорпроект»
Каримов Султанбек Медихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор Филиала ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 10-1

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Наименование оборудование и инвентаря	Ед.измерения	Количество	Стоимость за ед, тыс. тенге	Всего стоимость за ед, тыс. тенге
Административно-бытовой корпус				
Ультрафиалетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-1	шт	1	34,264	34,264
Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	26,369	26,369
Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	29,053	29,053
Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт,"Ariston"	шт	1	61,848	61,848
СКЛАД ПЕСКА и СОЛИ				
Щит пожарный металлический ЩПМ	комплект	1	57,138	57,138
Ящик пожарный (для песка)	шт	1	4,435	4,435
РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ				
Тепловентилятор Volkano VR в комплекте	шт	1	347,515	347,515
Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1 260,604	1 260,604
Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, "Ariston"	шт	1	66,539	66,539
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ				
Насосная установка противопожарного назначения с двумя насосами(1 рабочий;1 резервный)	шт	1	2 405,742	2 405,742
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85(1 рабочий; 1 резервный)	шт	2	57,597	115,194
Шкаф управления насосами	шт	1	485,100	485,100

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ				
Блочно-модульная котельная	комплект	1	13 416,823	13 416,823
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ				
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт	1	62,103	62,103
Шкаф управления для погружного канализационного насоса с прямым пуском модели ШУ ШУ КНС 0750-380-ПП, N 7,5 кВт, типа ЭнКо	шт	1	158,434	158,434
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА над СКВАЖИНОЙ				
Скважинный насос со станцией управления(1 резервный)	шт	2	156,162	312,324
Шкаф управления насосами	шт	1	348,872	348,872
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт	1	57,597	57,597
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ				
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт	1	75,461	75,461
Комплект адаптации для ячейки с вакуумным выключателем BB/TEL-10-8/800 У2	комплект	1	3 018,159	3 018,159
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlageumElectric	шт	1	1 055,902	1 055,902
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	593,345	593,345
Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт	1	3 875,245	3 875,245
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У1-РДУ-32-1Н	комплект	1	1 835,673	1 835,673
ВСЕГО:	**тыс. тенге**			**29 703,739**

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор ТОО «Аркада KZ»
Онгарбаев Нурсултан Ерланович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
И.о. главного инженера ТОО «Аркада KZ»
Аринбаев Бахыт Муратович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
Генеральный директор ТОО «Каздорпроект»
Каримов Султанбек Медихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор Филиала ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*