Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«17» мая 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Строительного консорциума в составе China XinXing Corporation (Group) в лице И.о. Генерального директора Ван Хайлинь, действующего на основании генеральной доверенности №1 от 2 августа 2021 г, юридический адрес КНР, г.Пекин, район Хайдянь, улица Сисанхуанчжунлу №17, и Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» в лице Генерального директора Кушербаева Каната Габбасовича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сыганак, строение 17М.**

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. (Реконструкция ДЭУ-37 в г.Шу Жамбылской области**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице директора Жамбылского областного филиала Тугановой Айжан Калкеновны**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями **ТОО «Ұлы-Тау-Сервис», ГСЛ № 011287 от 28.03.2003 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шымбергеновой Салтанат Бейсенбековны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-3**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол», приказ №144 от 08.05.2019 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-----	----	----	----	----	----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период. **Для содержания и ремонта автомобильной дороги «Мерке-Бурыбайтал» предусмотрена реконструкция существующего ДЭУ-37 в г. Шу. Реконструкция площадки ДЭУ № 37 расположена в г. Шу Жамбылской области. Рельеф площадки спокойный, с уклоном на северо-запад. Площадь участка – 1,9714 га. На площадке расположена застройка существующих зданий и сооружей.**

Данным проектом предусмотрен, снос существующих зданий и строительство новых зданий и сооружений:

Здания АБК, КПП, тёплые боксы для крупногабаритной дорожной техники, ремонтная мастерская дорожной техники, навес для техники, насосная станция пожаротушения. пожарные резервуары V = 100 м3, склад песка и соли (холодный),склад инвентаря и склад ТМЦ, котельная на природном газе, надворная уборная на 2 очка. Территория ДЭУ огорожена существующим бетонным и металлическим забором. С учетом функционального использования, территорию можно подразделить на следующие зоны:

- **производственно-складскую, в которой размещены ремонтная мастерская, тёплые боксы, навес для техники, склад песка и соли, склад инвентаря и склад ТМЦ;**
- **вспомогательную: котельная, насосная пожаротушения, пожарные резервуары;**

- **<u>административную: административно-бытовой корпус, КПП, площадка для стоянки легковых автомобилей, зону отдыха.</u>**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом (**ДЭУ-37**) имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед.измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2	19714,00	19714,00
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный площадь	м2	2587,41	2587,41
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. (Реконструкция ДЭУ-37 в г.Шу Жамбылской области характеризуется следующими данными:

<u>Административно-бытовой корпус (Пятно 2):</u>

- <u>Одноэтажное здание без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 28.8 х 11.4 м и высота помещений - 3.0 м.</u>
- <u>Здание выполнено с неполным несущим каркасом с заполнением стен из обыкновенного кирпича толщиной 510 мм и 380 мм</u>
- <u>Проектом предусмотрен следующие виды работ - наружная и внутренняя отделка, установка окон, дверей, деревянных конструкций чердачной крыши; системы водоснабжения и канализации, энергоснабжения, а также выполнить отопление от котельной.</u>
- <u>Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска битумной мастикой, окна – металлопластиковые; наружные двери - алюминиевые, металлические; козырек – покрытие металочерепица.</u>
- <u>Внутренняя отделка - потолки, стены - водоэмульсионная окраска, низ стен декоративная штукатурка/обои/керамплитка на высоту 2,2 м, полы -</u>

линолеум, керамплитка. Внутренние двери - деревянные и металлопластиковые.

- Утеплитель для стен - теплоизоляционная минеральная плита "Isover OLE" λ =0,037Вт/м²К, толщиной 50 мм. Перегородки - из обыкновенного кирпича толщиной 120 мм, марки М75, гипсокартонные - 100мм. Полы - дощатые, с покрытием линолеума, в номерах - паркетные. В пом.№15 выполнить бетонную подготовку и залить бетонный пол.
- Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Перекрытия - железобетонная плита покрытия - 200 мм;
- Крыша - деревянная вальмовая, при реконструкции (согласно ТЭО) в проекте предусмотрена замена деревянных конструкций кровли. Покрытие предусмотрено из металочерепицы.

Теплый бокс на 5 единиц дорожной техники (Пятно 4).

- Здание теплого бокса одноэтажное, прямоугольное в плане размерами в осях 12,0м х36,0м. Объем разделен на четыре отсека: 1- Цех для реставрации дорожных знаков; три других отсека - Боксы для стоянки дорожной техники.
- Высота этажа-6,1м. Высота цоколя-0,2м.
- Здание запроектировано в железобетонном каркасе, ограждающими конструкциями служат наружные кирпичные стены, толщиной 380мм.
- Утеплитель для стен - теплоизоляционная минеральная плита "Isover OLE" λ =0,037Вт/М²К, толщиной 50 мм. Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска кузбас-лаком.
- По фасаду «В–А» запроектированы металопластиковые окна, размерами 3,0х2,4(h), с энергосберегающим безопасным остеклением.
- Ворота - металлические со встроенными окнами из металопластика с одинарным стеклопакетом. Ворот всего - 5, в трех из них имеется дверь для эвакуации.
- Оконные и дверные проемы обрамить монолитными железобетонными сердечниками.
- Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича марки 75 раствор марки 50 с добавлением пластификатора, толщиной 380мм, перегородки - 250мм. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.
- Крыша - односкатная покрывается профнастилом, Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 по деревянному каркасу. Покрытие парапета - оцинкованный стальной лист, толщиной 0,8мм.
- Плиты перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные, высотой 200мм, бетон класса В25, арматура класса AIIIи AI по ГОСТ5781-82*.
- Полы - бетонные, армированные.
- Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на сульфатостойком портландцементе.

Ремонтная мастерская (Пятно 5)

- Здание ремонтной мастерской - одноэтажное, в плане - прямоугольное, с размерами в осях 26,3мх12,0м.
- Высота центрального блока (участок ремонта и диагностики) в осях 3-5 составляет - 7.8м. Высота подсобных помещений в осях 1-2;6-7;- 4,0м. За условную отметку 0,000 принято считать уровень чистого пола.
- Здание выполнено с полным несущим каркасом (колонны и ригели) с кирпичным заполнением, толщина стен 380мм. Центральная часть здания покрывается металлическими фермами.
- Фундаменты - ленточные железобетонные, сечением 1400х450мм, из бетона кл.В25, W6, на сульфатостойком портландцементе.
- Колонны – железобетонные, сечением 400х400мм и 400х600мм, бетон класса В25, арматура класса AIII и AI по ГОСТ5781-82*.
- Ригеля - железобетонные, сечением 350х450мм и 350х500мм, 350х400мм, бетон класса В25, арматура класса AIII и AI по ГОСТ5781-82*.
- Покрытия – железобетонные, толщиной 200мм, бетон класса В25, арматура класса AIIIи AI по ГОСТ578182*. В центральной части здания предусмотрена кран-балка, грузоподъемностью 5т.
- Наружные и внутренние стены, толщиной 380мм и перегородки, толщиной 120мм выложены из кирпича марки 75 раствором марки 50. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.
- Крыша - деревянная односкатная, а в центральной возвышенной части - двухскатная по металлическим фермам. К фермам крепится потолок из OSB с утеплением из минплиты по алюминиевому профилю на тяжах.
- Покрытие фермы по прогонам кровли предусмотрено из металочерепицы

Склад хозяйственного инвентаря. Склад ТМЦ (Пятно 6)

- Здание одноэтажное, в плане - прямоугольное, с размерами в осях 6.0м х 30.0м.
- Высота этажа – 4,0м. Стена по оси "5" разделяет объект на две части: 1 - склад ТМЦ в осях (6 - 4); 2 - склад хозяйственного инвентаря в осях (4 - 1). Внутри здание разделено на две части: склад хозинвентаря и склад ТМЦ. Здание запроектировано в железобетонном каркасе.
- Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона Кл.В25, WG, на сульфатостойком портландцементе.
- Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича марки 75 раствор марки 50 с добавлением пластификатора, толщиной 380мм,

перегородки - 250мм. Перегородки и стены армируются сетками в швах кладки на всю длину стен с шагом 700мм по высоте.

- Стены утеплены. В качестве утеплителя, проектом используется минеральные плиты, толщиной 50мм.
- Наружная отделка: стены - штукатурка типа "Мюнхенка", цоколь - покраска кузбас-лаком.
- Плиты покрытия - железобетонные, монолитные с утеплителем из минплиты "Isover OL-Pe" λ =0,043Вт(м.К) -150 мм по пароизоляционной пленке.
- Полы - бетонные.
- Окна – металлопластиковые с энергосберегающим остеклением, двери-металлические.
- Оконные и дверные проемы обрамить монолитными железобетонными сердечниками.
- Плиты перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные, толщиной 200мм.
- Крыша - деревянная односкатная. Покрытие предусмотрено из профлиста Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-94. Перекрытия парапета - оцинкованный стальной лист.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Технологические оборудования:

Наименование оборудование и инвентаря	Ед. измерения	По проекту	Факти-чески
Административно-бытовой корпус			
Ультрафиалетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-1	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,"Ariston", настенные	шт	1	1
Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт,"Ariston"	шт	1	1
СКЛАД ПЕСКА и СОЛИ			
Щит пожарный металлический ЩПМ	комплект	1	1
Ящик пожарный (для песка)	шт	1	1
РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ			
Тепловентилятор Volkano VR в комплекте	шт	1	1
Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и	комплект	1	1

шумоглушителем, типа VTS			
Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, "Ariston"	шт	1	1
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ			
Насосная установка противопожарного назначения с двумя насосами(1 рабочий;1 резервный)	шт	1	1
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85(1 рабочий; 1 резервный)	шт	2	2
Шкаф управления насосами	шт	1	1
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ			
Блочно-модульная котельная	комплект	1	1
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ			
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт	1	1
Шкаф управления для погружного канализационного насоса с прямым пуском модели ШУ ШУ КНС 0750-380-ПП, N 7,5 кВт, типа ЭнКо	шт	1	1
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА над СКВАЖИНОЙ			
Скважинный насос со станцией управления(1 резервный)	шт	2	2
Шкаф управления насосами	шт	1	1
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт	1	1
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ			
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт	1	1
Комплект адаптации для ячейки с вакуумным выключателем BB/TEL-10-8/800 У2	комплект	1	1
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	1

Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт	1	1
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У1-РДУ-32-1Н	комплект	1	1
ИТОГО:	**Комплект/ шт**	**5/21**	**5/21**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ: **март 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **37 месяцев;** фактически **34 месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (**холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь**) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. (Реконструкция ДЭУ-37 в г.Шу Жамбылской области**
наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

И.о. Генерального директора филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан

Ван Хайлинь _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор ТОО «АБК-Автодор НС»

Кушербаев Канат Габбасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.