Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Т.Басенова в г. Шалкар Актюбинской области (0,75 км)"
Договор №98 от 23.07. 2024г

Акт выполненных работ №1
"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицы Т.Басенова в г. Шалкар Актюбинской области (0,75 км)"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Дорога				
		Земляные работы				
1	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. (Излишний грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1 308,38**	**451,15**	**627 955,64**
2	**С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**9 606,78015**	**66,96**	**643 270,00**
3	**Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**451,33**	**479,95**	**216 615,37**
4	**С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**551,07393**	**185,76**	**102 367,50**
5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**464,96**	**125,33**	**58 274,90**
6	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**451,33**	**217,84**	**98 318,25**
7	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**451,33**	**46,43**	**20 955,48**
8	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м^2 спланированной площади**	**7 341,79**	**18,13**	**133 107,95**
		Дорожная одежда				
9	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1 135,77**	**4 071,223**	**4 623 972,38**

1	2	3	4	5	6	7
10	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	5 732,24	883,0	5 061 567,92
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,55	178 912,66	889 611,51
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	5 053,75	648,63	3 278 013,86
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	5 053,75	263,0	1 329 136,25
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	2 288,04	592,78	1 356 296,52
		Обустройство улицы и организация движения				
		Дорожные знаки				
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Омоноличивания стойки. Устройство	$м^3$	1,56	69 501,37	108 422,14
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22	20 078,15	441 719,38
17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	15	4 002,37	60 035,57
18	С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	10 777,32	53 886,60
19	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	17	11 734,2	199 481,40
20	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	8 428,32	42 141,60
21	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	32	8 049,24	257 575,68

1	2	3	4	5	6	7
		Горизонтальная дорожная разметка				
22	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, сплошная	км линии	0,16	77 156,375	12 345,02
23	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,415	67 555,5	28 035,54
24	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,12	192 280,1	23 073,61
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар				
		Земляные работы				
25	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. (Излишний грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7,59	479,95	3 642,82
26	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	55,73	66,96	3 731,65
27	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	64,21	479,95	30 817,59
28	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	78,4	185,76	14 563,66
29	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	64,21	125,33	8 047,44
30	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	62,33	217,84	13 577,97
31	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	62,33	46,43	2 893,98
32	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	1 357,08	18,13	24 603,86
		Дорожная одежда				
		Дорожная одежда				
33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С5. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	85,09	4 268,94	363 244,10
34	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,55	195 519,0	107 535,45

1	2	3	4	5	6	7
35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2**	**909,11**	**690,0**	**627 285,90**
36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**1 357,08**	**5 876,19**	**7 974 459,93**
37	С1255-101-0106	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1 357,08**	**1 218,0**	**1 652 923,44**
		Итого:				**30 493 508**
		Временные здания и сооружения 1,04%				317 132
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,62%				327 209
		Непредвиденные работы и затраты 2%				622 757
		Итого в сметных ценах				31 760 606
		2024 год - 100 %, К=1,075				34 142 652
		НДС - 12%				4 097 118
		Всего к оплате:				**38 239 770**

Подрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Жалаугер-НС"
(Наименование организации)

Директор Кобыландин М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)