Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«24» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___ТОО СУ «УНДУЗ», г.Актау 28 «А»-10-12____
наименование организации, юридический адрес

в лице__директора Баринова Марина Владимировна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ«Общеобразовательная школа №23»
___Мангистауская область, г.Актау, 28 «А» микрорайон_____,
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Общеобразовательная школа №23»,
руководитель_____Казиева З.А._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)___ТОО «АТК-Жанаозен», проект б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)___Филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, заключение №15-0376/13 от 28.11.2013 года_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	7738,1	7738,1
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	51602	51602
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Здание средней школы № 23 в 28 «А» микрорайоне г.Актау состоит из четырех корпусов, соединенных между собой тремя соединительными корпусами.
Здание школы состоит из четырех блоков:
- Блок 1,2,4 – учебные корпуса;
- Блок 3 – общеобразовательный корпус;
- Соединительные корпуса – 3 здания.

Типовым проектом было предусмотрено техподполье для размещения инженерных сетей, высотой этажа 1,6 и 1,8 м.

В блоках 1,2,4 – техподполье высотой 1,5 м.

В блоке 3 – 1,8 м, а в соединительных корпусах – 0,9 м.

Входы в техподполье наружные из всех корпусов школы.

Блок А-учебный корпус №1

Блок Б – учебный корпус № 2;

Блок В– Общеобразовательный корпус № 3;

Блок Г – учебный корпус № 4;

Соединительные корпуса – переходы.

Блок А. Прямоугольный в плане с размерами в осях 36х12 м, двухэтажный, высота этажа – 3,0 м.

На первом этаже расположены:
Пять классных помещений, туалеты, умывальные, коридоры, лестница.

На втором этаже расположены:
Пять классных помещений, туалеты, умывальные, коридоры, лестница.

Блок Б. Прямоугольный в плане с размерами в осях 74,0х12,0 м, двухэтажный, высота этажа – 3,0 м.

На первом этаже расположены:
девять классных помещений, туалеты, умывальные, коридоры, лестница.

На втором этаже расположены:
девять классных помещений, туалеты, умывальные, коридоры, лестница.

Блок В. Прямоугольный в плане с размерами в осях 36х64,06 м, разновысотный, высота этажа 3,0 м, второй свет – 8,5 м.

На первом этаже здания расположены:
2 спортзала, раздевалки, подсобные помещения, душевые, умывальные, туалеты, складские помещения, столярная мастерская, слесарная, кабинет ручного труда, вестибюль, коридоры, гардероб, кладовая, приемная, кабинеты, столовая, кухня, моечная, раздевалки, душевые.

На втором этаже расположены:
Второй свет спортзалов, актовый зал, лаборатория, туалет, умывальная, помещения общественных организаций, стоматология, подсобные помещения. Высота этажа – 3,0 м.

Блок Г. Трехэтажный, прямоугольный в плане с размерами в осях 12,0х74,0 Высота этажа 3,0 м. В учебном корпусе на всех этажах предусмотрены санузлы с умывальными и кладовыми.

На первом этаже расположены:
Девять классных помещений, библиотека, подсобное помещение, коридоры, две лестничные клетки.

На третьем этаже расположены:
Пять классных помещений, кабинет химии, психологии, информатики, истории, архив, оружейная комната, подсобное помещение, коридоры, две лестничные клетки.

Три соединительные корпуса – переходы.

Переходы одноэтажные здания прямоугольной формы в плане с размерами в осях 18х4,06 м высота этажа 3,0 м. На этаже расположены коридоры.

СТЕНЫ

Наружные несущие стены – из камня - ракушечника толщиной 390 мм марки М50 по ГОСТ 4001-84 на цементно-песчаном растворе марки М50. Внутренние стены и перегородки из камня - ракушечника толщиной 190мм, 390мм марки М35 по ГОСТ 4001-84 на цементно-песчаном растворе марки М50.

КРОВЛЯ

Перекрытие сб. ж/б плиты. Покрытие – мягкая кровля из рубероида на битумной мастике.

ОКНА И ДВЕРИ

Окна и их рамы приняты из металлопластикового профиля. Межкомнатные двери и их рамы приняты деревянными, наружные двери - металлические индивидуального изготовления.

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Внутренняя отделка – штукатурка в несколько слоев, и окраска цветной краской.
Наружная отделка – штукатурка, окраска фасадными красками всей площади фасадов, откосов и . бетонных козырьков над окнами.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2017 года_____;
месяц, год
окончание работ _____2017 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____(_____)_____;
фактически, месяц:_____(_____)_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №23»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО СУ «УНДУЗ», Директор – Баринова Марина Владимировна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.