Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 10 » июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Магмурова Санатбека Манарбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: «Строительство поливочного водопровода в Павлодарской области Павлодарского района Чернорецкого сельского округа, для орошения полей КХ «АгроКом»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Руководитель Булимисов Серик Каиргельдинович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «ПромМашПроект-ПВ» 15-ГСЛ №14004346 Альбом I, II, III, IV Рабочий проект 2019г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КХ «АгроКом» приказ №17 от 15.03.2019года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		По факту	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб Ф400*19,1мм	м	840		876	

Сборные ж/б колодцы	шт	6		4	
Насосная станция	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Поливочная водопроводная сеть для оросительной системы проложена из полиэтиленовых труб Ф400*19,1мм. Прокладкой водовода решаются сети водоснабжения к ирригационным установкам. Источником водоснабжения является протока р. Иртыш, способ подачи воды напорный, при помощи насосной станции, расположенной на понтоне. Схема поливочного водопровода предусматривает возможность подключения поливной машины. Для сброса воды на зимний период и в случае аварии в колодцах предусмотрены выпуски. Пересечение водопроводом трассы Омск-Павлодар, магистрального нефтепровода «Омск-Павлодар» Ф1020, сущ. ВЛ-10 кВ и кабеля связи ВОЛС на 379км выполняется методом продавливания стального футляра с помощью пневмопробойника.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 апреля 2020г.

месяц, год

окончание работ 10 июля 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);

фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект: «Строительство поливочного водопровода в Павлодарской области Павлодарского района Чернорецкого сельского округа, для орошения полей КХ «АгроКом» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Магмуров Санатбек Манарбекович 10.07.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ЖШС "Логотек KZ" ТОО
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ