Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "КА-Строй ЛТД", №4дсп от 01.07.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021года

№	Наименование строительства, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	Из них			за отчетный месяц	Из них		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области	145 477 427,00	145 477 427	93 571 947		51 905 480	13 925 896	11 254 216		2 671 680
	ИТОГО:	145 477 427,00	145 477 427	93 571 947	-	51 905 480	13 925 896	11 254 216	-	2 671 680
	в том числе НДС 12%	15 586 867,18	15 586 867				1 492 060			
	Возврат аванса	43 708 362,00	43 708 362,00				4 370 836,20			
	Итого к оплате:	101 769 065	101 769 065				9 555 060			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
И.о.руководителя _____ **Шолпанкулова Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КА-Строй ЛТД"
Директор _____ **Кисенбаев С.Е.**

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КА-Строй ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральной газовой трубы и блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов, спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления. 2-1 подводящий газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №4дсп от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Газопровод среднего давления										
1	1	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	105,3	313,44	313,44	33005	33005	0	4008	39974	
						0	52,86	0	5566		2961		
2	2	Е11-010205-0101 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,46	1801,5	0	9836	0	0	7082	18271	
						1801,5	0	9836	0		1353		
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,1	4233,89	179,27	148610	6293	101467	42249	206128	
						1163,82	52,01	40850	1826		15269		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,61	2628				101467,08			Казахстан 100%
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,528	36,27	36,27	2195	2196	0	624	3045	
						0	14,32	0	867		226		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,528	173,82	79,75	10521	4827	0	5800	17627	
						94,07	39,01	5694	2361		1306		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,132	965,2	0	14605	0	0	10516	27131	
						965,2	0	14605	0		2010		
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	386465,97	109673,25	52173	14806	308	41234	100880	
						274510	34009,3	37059	4591		7473		
	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,43	121				294,03			Казахстан 100%
8	8	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	136,35	2352		320695		320695		346351	Казахстан
											25656		
9	9	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	1240529,63	440704,63	8684	3085	0	6512	16412	
						799825	139793,37	5599	979		1216		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1241-202-0228	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм**	м	7	60603		424221		424221	33938	458159	Казахстан
11	11	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре**		7	1559,89 1332,94	9,12 2,82	10919 9331	64 20	1525	9257 1614	21790	
	11.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,17	621				1347,57			
12	12	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	7	1508,93 565,52	943,41 281,92	10563 3959	6603 1973	0	5873 1315	17751	
13	13	С1241-208-1809	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	6	5454		32724		32724	2618	35342	Казахстан
14	14	С1241-210-0409	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	шт.	1	3463		3463		3463	277	3740	Казахстан
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей**		0,0611471	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	88171 33977	32245 10208	21949	43743 10553	142467	
	15.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0611	340239				20804,63			
16	16	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000296	647579		192		192	15	207	Казахстан
17	17	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1508,93 565,52	943,41 281,92	6036 2262	3774 1128	0	3356 751	10143	
18	18	С1241-201-0412	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм**	м	1,32	1567		2068		2068	165	2233	Казахстан
19	19	С1241-201-0416	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	0,2	4862		972		972	78	1050	Казахстан
20	20	С1241-208-1808	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	4324		4324		4324	346	4670	Казахстан
21	21	С1241-210-0618	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246	
22	22	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания**		0,03	4233,89 1163,82	179,27 52,01	127 35	6 2	87	36 13	176	
	22.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,033	2628				86,72			Казахстан 100%
23	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя**		0,1515	21238,68 4176,06	7,68 0	3218 633	1 0	2584	595 305	4118	
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1545	14298				2209,47			Казахстан 100%
24	24	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент км трубопровода**		0,001	621791,62 137176,8	256,1 74,3	622 137	0 0	484	136 61	819	
	24.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,42	301				126,42			
	24.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,4	774				309,6			
	24.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				11,77			
25	25	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент км трубопровода**		0,00014	136846,77 128246,4	204,88 59,44	19 18	0 0	1	18 3	40	
	25.1	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				1,15			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**		0,07	774		54		54		58	
				м2							4		
27	27	Е11-070516-0108	**Герметизация пеной**		0,5	636,9	126,67	318	63	151	160	516	
				м		209	62,71	104	31		38		
	27.1	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2248				150,62			
28	28	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**		1	1712		1712		1712		1849	Казахстан
				шт.							137		
29	29	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,45	2914,8	0	1312	0	0	944	2436	
				м3 грунта		2914,8	0	1312	0		180		
30	30	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		2	4451,57	159,57	8903	320	7973	681	10351	
				м2 покрытия		305,34	56,81	611	114		767		
	30.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3266				120,19			Казахстан 100%
	30.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	3002				178,92			Казахстан 100%
	30.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	146458				3632,16			
31	31	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,526	26612,72	1199,27	13998	630	10161	3060	18423	
				м3		6095,6	297,46	3206	156		1365		
	31.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5365	17236				9247,46			Казахстан 100%
32	32	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		14,56	2430,69	7,24	35391	105	27928	6870	45642	
				м2 поверхности		505,32	2,01	7357	29		3381		
	32.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	44,9904	571				25689,52			Казахстан 100%
33	33	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**		0,11916	123562,45	2743,86	14724	327	314	9774	26458	
				т конструкций		118180	696,32	14082	83		1960		
	33.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				22,21			
	33.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				94,18			
	33.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				46,58			Казахстан 100%
	33.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	434848				100,52			
34	34	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,10236	273545		28000		28000		30240	Казахстан
				т							2240		
35	35	С1214-103-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**		0,0168	1483677		24926		24926		26920	
				т							1994		
36	36	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,6	96,39	2,68	540	15	246	194	793	
				м2		49,8	0,3	279	2		59		
	36.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				221,76			
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,6	164,14	3,81	919	21	572	227	1238	
				м2		58,2	0,59	326	3		92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438				512,51			
38	**38**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,0024**	**784098,33**	**226046,51**	**1882**	**543**	**25**	**1549**	**3705**	
				км трубопровода		**547680**	**104146,32**	**1314**	**250**		**274**		
	38.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	34153				14,75			
	38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				10,14			
39	**39**	**С1241-102-0137**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4096**	**1031**		**2484**		**2484**		**2683**	**Казахстан**
											199		
40	**40**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,576**	**991,25**	**1,19**	**571**	**0**	**80**	**392**	**1040**	
						850,78	**0,57**	**490**	**0**		**77**		
	40.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1417	483				68,44			
41	**41**	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**15745,19**	**4038,98**	**94471**	**24234**	**853**	**76487**	**184635**	
						11564,06	**1312,52**	**69384**	**7875**		**13677**		
	41.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,92	90				172,8			
	41.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211214				430,88			
	41.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				188,02			
42	**42**	**С1242-201-0203**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**3618**		**7236**		**7236**		**7815**	
											579		
43	**43**	**С1242-103-0301**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	4	**32348**		**129392**		**129392**		**139743**	
											10351		
44	**44**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**624,68**	**34,92**	**4997**	**279**	**169**	**4504**	**10261**	
						568,64	**0**	**4549**	**0**		**760**		
	44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				168,97			
45	**45**	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**1701**		**13608**		**13608**		**14697**	**Казахстан**
											1089		
46	**46**	**С1241-112-0124**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**347**		**694**		**694**		**750**	**Казахстан**
											56		
47	**47**	**С1261-301-1907**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2**	**3757**		**7514**		**7514**		**8115**	
											601		
48	**48**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**2**	**29563,17**	**1077,67**	**59126**	**2155**	**25275**	**31761**	**98158**	
						15848	**356,65**	**31696**	**713**		**7271**		
	48.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,18	2628				3101,04			Казахстан 100%
	48.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,7	398				1472,6			Казахстан 100%
	48.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2,66	2710				7208,6			
	48.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	2127				8635,62			
49	**49**	**Перечень оборудования п.3**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1 000 с узлом учета расхода газа RVG G250 с эл.корректором газа**	**компл.**	**2**	**1192714,29**		**2385429**				**2385429**	
										2385429			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			1192714		2385429					
			Сметная стоимость оборудования					***2385429***					
50	50	**Е11-250114-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	**2**	**1107894,22** **78188**	**115382,8** **37962,94**	**2215788** **156376**	**230766** **75926**	**1828647**	**211395** **194175**	**2621358**	
	50.1	261-305-0233	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,636	642090				408369,24			
	50.2	261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т	2	684416				1368832			
	50.3	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,04	1179				47,16			
51	51	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5**	**529**		**2645**		**2645**	**212**	**2857**	
52	52	**У86-010602-0302 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**6**	**59302** **16371**	**6529** **2251**	**355812** **98226**	**39174** **13506**	**218412**	**99192** **36402**	**491406**	
53	53	**У86-010605-0401 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**90008** **12295**	**167** **60**	**180016** **24590**	**334** **120**	**155092**	**29032** **16724**	**225772**	
54	54	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**3**	**8074,72** **3942,86**	**2286,41** **872,53**	**24224** **11829**	**6860** **2618**	**5536**	**14302** **3082**	**41608**	
	54.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,5	153				1606,5			
	54.2	261-302-0233	Ковер	шт.	3	404				1212			
	54.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	3	812				2436			
55	55	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**18935**		**56805**		**56805**	**4544**	**61349**	**Казахстан**
56	56	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6274899**	**4846,05** **889,98**	**1060,92** **454,22**	**3041** **558**	**666** **285**	**1817**	**784** **306**	**4131**	
	56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6902	2628				1813,95			Казахстан 100%
57	57	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,05**	**20308,42** **1206,68**	**1231,39** **302,55**	**21324** **1267**	**1293** **318**	**18764**	**1442** **1821**	**24587**	
	57.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,071	17236				18459,76			Казахстан 100%
58	58	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1212**	**32686**		**3962**		**3962**	**317**	**4279**	**Казахстан**
59	59	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,03149**	**904,07** **310,37**	**20,27** **2,97**	**933** **320**	**21** **3**	**591**	**301** **99**	**1333**	
	59.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0002	158209				26,11			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	53822				13,32			
	59.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4756	223				552,05			
60	60	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1**	**8074,72** **3942,86**	**2286,41** **872,53**	**8075** **3943**	**2287** **873**	**1845**	**4767** **1027**	**13869**	
	60.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	404				404			
	60.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	812				812			
61	61	С1261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	154		154		154	12	166	
62	62	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	Казахстан
63	63	С1241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	439		439		439	35	474	
64	64	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	2	2682,39	0	5365	0	1464	3550	9628	
						1950,48	0	3901	0		713		
	64.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	1627035				650,81			
	64.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	910				546			
65	65	С1251-101-0320	Знаки опозновательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	17422		34844		34844	2788	37632	Казахстан
66	66	С1251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	2	4336		8672		8672	694	9366	
67	67	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	21049,75	3256,03	21050	3256	3641	14011	37866	
						14152,84	0	14153	0		2805		
	67.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,417	295				713,01			
	67.2	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	4074				2281,44			Казахстан 100%
68	68	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,135	31403,2	21493,3	4239	2902	0	1217	5893	
						9909,9	4870,87	1338	658		437		
69	69	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	135	32		4320		4320	346	4666	
70	70	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	378,13	166,81	51048	22520	6461	21150	77974	
						163,46	54,13	22067	7308		5776		
71	71	С1243-105-0802	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	476045		64266		64266	5141	69407	Казахстан
72	72	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,135	974974,66	813906,7	131622	109878	1146	38108	183308	
						152581	157619,9	20598	21279		13578		
	72.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3645	2622				955,72			
73	73	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,135	974974,66	813906,7	131622	109878	1146	38108	183308	
						152581	157619,9	20598	21279		13578		
	73.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3645	2622				955,72			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Ц13-390201-0502	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	12	748,23 686,4	21,4 0	8979 8237	257 0	485	5024 1120	15123	
75	75	Ц13-390201-0102	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	12	177,7 177,7	0 0	2132 2132	0 0	0	1301 275	3708	
76	76	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,3822	3131,24 1830,55	1300,69 586,12	1197 700	497 224	0	998 176	2371	
77	77	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	0,546	4135,36 158,54	1086,02 256,62	2258 87	593 140	1578	245 200	2703	
	77.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6006	2628				1578,38			Казахстан 100%
78	78	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	5,46	694,31 45,41	233,04 65,98	3791 248	1272 360	2271	657 356	4804	
	78.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1239	2782				344,81			Казахстан 100%
	78.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,6607	2651				1751,41			Казахстан 100%
79	79	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	5,46	484,08 7,1	136,53 40,57	2643 39	746 222	1859	281 234	3158	
	79.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1032	2782				287,09			Казахстан 100%
	79.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,5515	2651				1461,92			Казахстан 100%
80	80	Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5,46	14104,53 25,04	209,57 26,36	77011 137	1144 144	75730	303 6185	83499	
	80.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0001	15307				0,9			Казахстан 100%
	80.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5171	146458				75727,87			
	80.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	53822				0,82			
81	81	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	м2 покрытия	5,46	10294,8 13,2	0,12 0	56210 72	1 0	56137	78 4503	60791	
	81.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0	15307				0,7			Казахстан 100%
	81.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3833	146458				56136,18			
			Итого по разделу: 3. Газопровод среднего давления									8817569	
			Раздел: 4. Газопровод низкого давления										
82	82	Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам**	км трубопровода	0,3	2315730,33 569138	1257719,86 353895,48	694719 170741	377316 106169	146662	251988 75737	1022444	
	82.1	222-525-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,273	489742				133699,57			Казахстан 100%
83	83	С1241-102-0160	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	301,2	1659		499691		499691	39975	539666	Казахстан

N п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**300**	**616,43**	**0**	**184929**	**0**	**4011**	**177300**	**391207**	
						603,06	**0**	**180918**	**0**		**28978**		
	84.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3	748				2244			
	84.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,7	459				1239,3			
85	85	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**81,04**	**96,39**	**2,68**	**7811**	**217**	**3558**	**2801**	**11461**	
						49,8	**0,3**	**4036**	**24**		**849**		
	85.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0073	439993				3209,13			
86	86	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**81,04**	**164,14**	**3,81**	**13302**	**309**	**8277**	**3287**	**17916**	
						58,2	**0,59**	**4717**	**48**		**1327**		
	86.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0146	508438				7416,69			
87	87	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1345,09**	**31,54**	**1345**	**32**	**155**	**1162**	**2708**	
						1158,96	**14,86**	**1159**	**15**		**201**		
	87.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	446				22,3			
	87.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29			
88	88	**С1242-101-0101**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**9151**		**9151**		**9151**		**9883**	
											732		
89	89	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,036**	**1441954,94**	**527328,76**	**51910**	**18984**	**12922**	**25754**	**83877**	
						555667,9	**166933,81**	**20004**	**6010**		**6213**		
	89.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,036	340239				12248,6			
90	90	**Е11-010205-0401**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,168**	**1884,21**	**0**	**5969**	**0**	**0**	**4298**	**11088**	
						1884,21	**0**	**5969**	**0**		**821**		
91	91	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,82**	**878,8**	**0**	**721**	**0**	**0**	**519**	**1339**	
						878,8	**0**	**721**	**0**		**99**		
92	92	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,536**	**27059,05**	**1802,15**	**41563**	**2768**	**30368**	**8275**	**53825**	
						5486,04	**434,04**	**8427**	**667**		**3987**		
	92.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,5667	17236				27003,99			Казахстан 100%
93	93	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,306176**	**27261,13**	**11911,34**	**8347**	**3647**	**718**	**3505**	**12800**	
						13005,85	**3586,3**	**3982**	**1098**		**948**		
	93.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	474502				58,11			Казахстан 100%
	93.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2143	295				63,23			
	93.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				57,06			
	93.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				41,76			
	93.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				119,69			Казахстан 100%
	93.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	434848				258,29			
94	94	**С1222-521-0801**	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла**	**т**	**0,318423**	**556015**		**177048**		**177048**		**191212**	**Казахстан**
											14164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,18528	96,39	2,68	885	25	403	318	1299	
						49,8	0,3	457	3		96		
	95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				363,73			
96	96	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	18,37056	82,07	1,9	1508	35	938	373	2031	
						29,1	0,3	535	6		150		
	96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	508438				840,63			
97	97	E11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,68	2430,69	7,24	18668	55	14731	3624	24075	
						505,32	2,01	3881	15		1783		
	97.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,7312	571				13550,52			Казахстан 100%
98	98	E11-010205-0401	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,8	1884,21	0	12813	0	0	9225	23801	
						1884,21	0	12813	0		1763		
99	99	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,8	878,8	0	1582	0	0	1139	2939	
						878,8	0	1582	0		218		
100	100	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,38	27059,05	1802,15	91460	6091	66826	18209	118442	
						5486,04	434,04	18543	1467		8773		
	100.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,4476	17236				59422,83			Казахстан 100%
101	101	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,67274	27261,13	11911,34	18340	8014	1577	7702	28125	
						13005,85	3586,3	8750	2413		2083		
	101.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	474502				127,69			Казахстан 100%
	101.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4709	295				138,92			
	101.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				125,38			
	101.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				91,76			
	101.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				262,99			Казахстан 100%
	101.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013	434848				567,53	—	—	
102	102	C1222-521-0801	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла**	т	0,6996496	556015		389016		389016		420137	Казахстан
											31121		
103	103	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,1822	96,39	2,68	1945	54	886	698	2854	
						49,8	0,3	1005	6		211		
	103.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	439993				799,2			
104	104	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	40,3644	82,07	1,9	3313	77	2061	819	4463	
						29,1	0,3	1175	12		331		
	104.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0036	508438				1847,05			
105	105	E11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	17	2430,69	7,24	41322	123	32608	8021	53290	
						505,32	2,01	8590	34		3947		
	105.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	52,53	571				29994,63			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Газопровод низкого давления									3030882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**9 814 579**	**1 087 689**	**5 193 337**	**1 332 905**	**11 848 451**	
								1 148 126	**302 027**	**2 385 429**	**700 967**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2 385 429**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**274 428**					
			Итого с временными									**12 122 875**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**113 928**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 236 803**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**197 027**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 433 830**	
			НДС			**12 %**		**1 492 060**					
			Итого с НДС									**13 925 896**	

Генподрядчик
ТОО "КА-Строй ЛТД "
(наименование организации)

Кисенбаев С.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик
КГУ отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района

Руководитель Ж.Бакаев
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Кикбаев Е .
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)