ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"МОЙЫНҚҰМ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
"22" № 133 09 2023 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2023 года

Заказчик **Акционерное общества «НК «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, р-н Байконур, ул. Ондирис, 72/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Балансодержатель: ***РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»***

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «28» августа 2023 г., Строительного консорциума в составе China XinXing Corporation (Group) в лице И.о. Генерального директора Чжан Лие, действующего на основании генеральной доверенности №1 от 2 августа 2021 г, юридический адрес КНР, г.Пекин, район Хайдянь, улица Сисанхуанчжунлу №17, и Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» в лице Генерального директора Кушербаева Каната Габбасовича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сыганак, строение 17М.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «28» августа 2023 г., ТОО "Аркада KZ"/ТОО "Алем 11", эксперты по техническому надзору**
Кенжебаев Нурлан Оразбаевич, аттестат KZ71VJE00049553 от 25.09.2019г;
Нарбеков Досжан Махулбекович, аттестат KZ39VJE00036646 от 06.04.2018г;
Ағалиев Жандос Ғалымбекұлы , аттестат KZ34VJE00055651 от 24.06.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«28» августа 2023г., ТОО «Каздорпроект» г.Алматы, эксперт авторского надзора Сидоров Сергей Владимирович, приказ № 251-п от 08.10.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

II (нормального) уровня ответственности, технический и технологический несложного объекта находящегося в Мойынкумском районе Жамбылской области.

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 2023 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата Мойынкумского района №266 от 21.09.2018 года.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ принтяым ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», уведомление №KZ83REA00129646 от 14.05.2019г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол», приказ №145 от 08.05.2019 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 36 месяцев; фактически, месяц: 52 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина	км	81,133	81,133	81,133	81,133
3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	10 351	10 351	10 351	10 351
4	Расчетная скорость движения	км /час	120	120	120	120
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
7	Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
9	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
11	Поперечный уклон проезжей части	‰	15-20	15-20	15-20	15-20
12	Наибольший продольный уклон	‰	40	40	40	40
13	Наименьший радиус кривых	м	800	800	800	800
14	Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для остановки) - встречного автомобиля	 м м	 250 450	 250 450	 250 450	 250 450
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	1 727,172	1 727,172	1 727,172	1 727,172
17	Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа
18	Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м^2	760,711	760,711	760,711	760,711

19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5 м	шт/пм	65/1494,28	65/1494,28	65/1494,28	65/1494,28
	- на основной дороге Ø 2,0х2,0 м	шт/пм	3/74,22	3/74,22	3/74,22	3/74,22
	- на основной дороге Ø 4,0х2,5 м	шт/пм	7/210,62	7/210,62	7/210,62	7/210,62
	- на основной дороге Ø 2х4,0х2,5 м	шт/пм	2/46,82	2/46,82	2/46,82	2/46,82
	- на съездах Ø 1,0 м	шт/пм	2/32,13	2/32,13	2/32,13	2/32,13
20	Водоотвод воды с проезжей части: - лотки вдоль кромки проезжей части	пм	16 557,9	16 557,9	16 557,9	16 557,9
	- водосброс при одностороннем уклоне	шт	101	101	101	101
	- водосброс при одностороннем уклоне	шт	45	45	45	45
21	Путепроводы	шт/пм	2/156,4	2/156,4	2/156,4	2/156,4
22	Мосты	шт/пм	2/120,4	2/120,4	2/120,4	2/120,4
23	Пересечения в двух уровнях	шт	1	1	1	1
24	Примыкания в одном уровне	шт	6	6	6	6
25	Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
26	Переустройство ВЛ 0,4-6-10кВ	шт	2	2	2	2
27	Переустройство контактной сети	шт	1	1	1	1
28	Освещение	опор	90	90	90	90
29	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
30	Барьерное ограждение	м	37394	37394	37394	37394
31	Дорожные знаки	шт	820	820	820	820
32	Сигнальные столбики	шт	1428	1428	1428	1428
33	Санитарно-гигенический узел	шт	2	2	2	2
34	Продолжительность строительства	мес	36	36	52 (кален.)	52 (кален.)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273 протяженностью 81,133 км II

Реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273 протяженностью 81,133 км II технической категории (см.п.4), расположен в Мойынкумском районе Жамбылской области между с. Хантау и с Бурылбайтал.

Основными материалами для строительства являются: асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, отсев дробления, песок природный, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные.

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, асфальтобетонный завод, также для контроля качества производства работ оборудована аттестованная дорожно-строительная лаборатория и геодезическая группа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего 21 156,825 млн тенге, в том числе

- строительное-монтажных работ 18 301,587 млн тенге,

- оборудования, инструмента и инвентаря 10,294 млн тенге;

- прочие 2 844,944 млн тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **– 22 391,562 млн тенге, в том числе:**

- стоимость строительно-монтажных работ – 20 216,906 млн тенге, в том числе:

- авторский надзор – 41,577 млн тенге;

- технический надзор – 156,276 млн тенге;

Разработка ТЭО и услуги экспертизы – 5, 746 млн.тенге;

- затраты Заказчика по управлению проектом – 77, 690 млн тенге;

Расходы на обслуживания займа – 1 672, 531 млн.тенге;

Расходы на услуги поверенного агента ФПК, КРУА – 1,504 млн.тенге;

Расходы на банковские услуги – 0,82 млн.тенге;

КПН- 7,778 млн.тенге;

НДС – 211, 466 млн. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,82% и фактически применено 95,69% *(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).*

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

№ п. п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина	км	81,133	81,133	81,133	81,133
3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	10 351	10 351	10 351	10 351
4	Расчетная скорость движения	км /час	120	120	120	120
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
7	Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
9	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
11	Поперечный уклон проезжей части	‰	15-20	15-20	15-20	15-20
12	Наибольший продольный уклон	‰	40	40	40	40
13	Наименьший радиус кривых	м	800	800	800	800
14	Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для					

	остановки) - встречного автомобиля	м м	250 450	250 450	250 450	250 450
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	1 727,172	1 727,172	1 727,172	1 727,172
17	Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа
18	Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м^2	760,711	760,711	760,711	760,711
19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5 м - на основной дороге Ø 2,0х2,0 м - на основной дороге Ø 4,0х2,5 м - на основной дороге Ø 2х4,0х2,5 м - на съездах Ø 1,0 м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13
20	Водоотвод воды с проезжей части: - лотки вдоль кромки проезжей части - водосброс при одностороннем уклоне - водосброс при одностороннем уклоне	 пм шт шт	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45
21	Путепроводы	шт/пм	2/156,4	2/156,4	2/156,4	2/156,4
22	Мосты	шт/пм	2/120,4	2/120,4	2/120,4	2/120,4
23	Пересечения в двух уровнях	шт	1	1	1	1
24	Примыкания в одном уровне	шт	6	6	6	6
25	Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
26	Переустройство ВЛ 0,4-6-10кВ	шт	2	2	2	2
27	Переустройство контактной сети	шт	1	1	1	1
28	Освещение	опор	90	90	90	90
29	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
30	Барьерное ограждение	м	37394	37394	37394	37394

31	Дорожные знаки	шт	820	820	820	820
32	Сигнальные столбики	шт	1428	1428	1428	1428
33	Санитарно-гигенический узел	шт	2	2	2	2
34	Продолжительность строительства	мес	36	36	52 (кален.)	52 (кален.)

Заказчик:

Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 10-1

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тг.	Стоимость всего, тг.
Здания и сооружения:					
1	Опоры освещения	шт	90	629 922,80	56 693 052,14
2	Водопропускные трубы	шт	79	11 610 214,18	917 206 920
3	Путепроводы	шт	2	435 985 477,76	871 970 955,52
4	Мосты	шт	2	250 554 228,40	501 108 456,80
5	Лотки вдоль кромки проезжей части	п.м.	16 557,9	8 584,62	142 143 268,96
6	Водосбросные сооружения	шт	146	166 649,22	24 330 785,92
7	Асбестоцементные трубы	шт	4	175 832,44	703 329,76
8	Модуль беседки МБ-1	шт	2	1 491 113,12	2 982 226,24
9	Урна металлическая	шт	8	20 880,58	167 044,64
10	Стол со скамьями	шт	2	255 538,64	511 077,28
11	Металлический мусоросборник с тележкой	шт	4	94 126,26	376 493,04
12	Модуль автопавильона МО-1	шт	4	1 430 042,60	5 720 170,40
13	Переустройство ВЛ 10кВ	шт	2	3 175 356,80	6 350 713,60
14	Переустройство контактной сети	шт	1	10 509 148,16	10 509 148,16
15	Санитарно-гигенический узел	шт	2	52 589 173,84	105 178 347,68
	Итого здания и сооружения	**Тенге**			**2 645 951 990,14**
Оборудования, инструменты и инвентарь:					
1	Трансформаторные подстанции (КТПН)	шт	1	6 109 687,36	6 109 687,36
	Итого оборудования, инструменты и инвентарь:	**Тенге**			**6 109 687,36**

	Всего:				**2 652 061 677,50**

Заказчик:

Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии «28» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Строительного консорциума в составе China XinXing Corporation (Group) в лице И.о. Генерального директора Чжан Лие, действующего на основании генеральной доверенности №1 от 2 августа 2021 г, юридический адрес КНР, г.Пекин, район Хайдянь, улица Сисанхуанчжунлу №17, и Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» в лице Генерального директора Кушербаева Каната Габбасовича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сыганак, строение 17М.**

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273, участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице директора Жамбылского областного филиала Тугановой Айжан Калкеновны**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Павлодарский завод «ТЕМИРМАШ» ГСЛ №18012258 от 01.06.2015 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Биятова Берика Мухаметкалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АстанаЭнергоСтройСервис-2006» ГСЛ №0002027 от 07.11.2006 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Азарова Виталия Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТарБурВзрывСервис» ГСЛ №18002424 от 06.02.2018 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Кенжегалиева Меирбека Абдуалиевича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТЕХСФЕРА» ГСЛ №13006462 от 27.03.2013 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Иргибаева Толебая Абаевича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол», приказ №145 от 08.05.2019 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина	км	81,133	81,133	81,133	81,133
3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	10 351	10 351	10 351	10 351
4	Расчетная скорость движения	км /час	120	120	120	120
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
7	Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
9	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
11	Поперечный уклон проезжей части	%o	15-20	15-20	15-20	15-20
12	Наибольший продольный уклон	%o	40	40	40	40
13	Наименьший радиус кривых	м	800	800	800	800

14	Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для остановки) - встречного автомобиля	 м м	 250 450	 250 450	 250 450	 250 450
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	1 727,172	1 727,172	1 727,172	1 727,172
17	Тип дорожной одежды		Капиталь-ный нежестко го типа	Капиталь-ный нежесткого типа	Капиталь-ный нежесткого типа	Капиталь-ный нежесткого типа
18	Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м^2	760,711	760,711	760,711	760,711
19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5 м - на основной дороге Ø 2,0х2,0 м - на основной дороге Ø 4,0х2,5 м - на основной дороге Ø 2х4,0х2,5 м - на съездах Ø 1,0 м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13
20	Водоотвод воды с проезжей части: - лотки вдоль кромки проезжей части - водосброс при одностороннем уклоне - водосброс при одностороннем уклоне	 пм шт шт	16 557,9 101 45	16 557,9 101 45	16 557,9 101 45	16 557,9 101 45
21	Путепроводы	шт/пм	2/156,4	2/156,4	2/156,4	2/156,4
22	Мосты	шт/пм	2/120,4	2/120,4	2/120,4	2/120,4
23	Пересечения в двух уровнях	шт	1	1	1	1
24	Примыкания в одном уровне	шт	6	6	6	6
25	Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
26	Переустройство ВЛ 0,4-6-10кВ	шт	2	2	2	2
27	Переустройство контактной сети	шт	1	1	1	1
28	Освещение	опор	90	90	90	90

29	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
30	Барьерное ограждение	м	37394	37394	37394	37394
31	Дорожные знаки	шт	820	820	820	820
32	Сигнальные столбики	шт	1428	1428	1428	1428
33	Санитарно-гигенический узел	шт	2	2	2	2
34	Продолжительность строительства	мес	36	36	52 (кален.)	52 (кален.)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273, участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273».

Реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273 протяженностью 81,133 км II технической категории (см.п.4), расположен в Мойынкумском районе Жамбылской области между с. Хантау и с Бурылбайтал.

Основными материалами для строительства являются: асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, отсев дробления, песок природный, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные.

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, асфальтобетонный завод, также для контроля качества производства работ оборудована аттестованная дорожно-строительная лаборатория и геодезическая группа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 36 месяцев; фактически 52 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273, участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» августа 2023 г.

Технический надзор **Консорциума в составе Товарищества с ограниченной ответственностью "Аркада KZ" и Товарищества с ограниченной ответственностью «Алем 11» в лице директора Ташмуллина Рината Асановича, юридический адрес Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Тархана 9, н.п.20**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Главного инженера проекта Кенжебаев Нурлан Оразбаевич, аттестат KZ71VJE00049553 от 25.09.2019г;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, юридический адрес, № аттестатов, дата получении)

действующего на основании договора № 9 о закупках услуг по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения от 07.12.2017 г.

(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице директора Жамбылского областного филиала Тугановой Айжан Калкеновны, г.Тараз, ул.Тауке Хана 1А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Строительным консорциумом в составе China XinXing Corporation (Group) (ГСЛ №16008455 от 24.05.2016) и ТОО «АБК-Автодор НС» (ГСЛ №002040 от 15.12.2020 г.)**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **И.о. Генерального директора Чжан Лие и Генерального директора ТОО «АБК-Автодор НС» Кушербаева Каната Габбасовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

2) Субподрядными организациями:

ТОО «Павлодарский завод «ТЕМИРМАШ» ГСЛ №18012258 от 01.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Биятова Берика Мухаметкалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АстанаЭнергоСтройСервис-2006» ГСЛ №0002027 от 07.11.2006 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Азарова Виталия Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТарБурВзрывСервис» ГСЛ №18002424 от 06.02.2018 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Кенжегалиева Меирбека Абдуалиевича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТЕХСФЕРА» ГСЛ №13006462 от 27.03.2013 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Иргибаева Толебая Абаевича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **май 2019 года;**
   месяц, год
   окончание работ: **август 2023 года;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства: **36 месяцев;**
   фактически: **52 месяцев**.
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
   всего 21 156,825 млн тенге, в том числе
   - строительное-монтажных работ 18 301,587 млн тенге,
   - оборудования, инструмента и инвентаря 10,294 млн тенге;
   - прочие 2 844,944 млн тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **22 391,562 млн тенге, в том числе:**
   - стоимость строительно-монтажных работ – 20 216,906 млн тенге, в том числе:
   - авторский надзор – 41,577 млн тенге;
   - технический надзор – 156,276 млн тенге;
   Разработка ТЭО и услуги экспертизы – 5, 746 млн.тенге;
   - затраты Заказчика по управлению проектом – 77, 690 млн тенге;
   Расходы на обслуживания займа – 1 672, 531 млн.тенге;
   Расходы на услуги поверенного агента ФПК, КРУА – 1,504 млн.тенге;
   Расходы на банковские услуги – 0,82 млн.тенге;
   КПН- 7,778 млн.тенге;
   НДС – 211, 466 млн. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией, разработанной **ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-4**

(наименование проектной организации, № проекта)

утвержденным (ой) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол», приказ №145 от 08.05.2019 года.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

в соответствии требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов в безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11», Ташмуллина Рината Асановича

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Эксепрт(ы) по техническому надзору:

ГИП ТОО "Аркада KZ" Кенжебаев Н.О., аттестат KZ71VJE00049553 от 25.09.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов),№ аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» августа 2023 года

Авторский надзор **ТОО «Каздорпроект», в лице генерального директора Каримова Султанбека Медихатовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Главный инженер проекта - Сидоров Сергей Владимирович, Приказ № 251-п "О назначении главного инженера проекта" от 08.10.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **договора Авторского надзора №11 от 12.08.2019г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице директора Жамбылского областного филиала Тугановой Айжан Калкеновны.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Строительный консорциум в составе China XinXing Corporation (Group) (Лицензия ГСЛ №16008455 от 24.05.2016 года) и Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» (Лицензия ГСЛ №002040 от 22.06.2017 года.)**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **И.о. Генерального директора Филиала ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан Чжан Лие действующего на основании доверенности №1 от 02.08.2021 года, Генерального директора ТОО «АБК-Автодор НС» Кушербаева Каната Габбасовича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **август 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **36 месяц;** фактически **52 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно - сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной **ТОО «Каздорпроект» МБ/2017/001/KDP-4**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) приказом **АО «НК «ҚазАвтоЖол» №145 от 08.05.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
в соответствии требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Авторский надзор:
ТОО «Каздорпроект», Каримов Султанбек Медихатович
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Сидоров Сергей Владимирович, Приказ 251-п "О назначении главного инженера проекта" от 08.10.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Нөмірленген

_____

парақта жіппен тігілген

«ҚазАвтоЖол» ҮК» АҚ-ның
ЖОФ директорының м.а.

Д.Төлтаев