ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казённое предприятие "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"

ДОГОВОР: №44 от 09.04.2025 года

Наименование стройки: Ремонт фасада здания Коммунальное государственное казённое предприятие "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Акт выполненных работ №3
за май 2025 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАСАД							
22	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	665,095		1 071	712 316,75
		Итого оплата труда:				1 071	712 316,75
23	Е12-110102-101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	471,775		9 586	4 522 435,15
		Итого оплата труда:				9 016	4 253 523,40
		Итого эксплуатация машин:				–	–
		Итого материалов:				570	268 911,75

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-150212-305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	471,775		3 473	1 638 474,58
		Итого оплата труда:				3 170	1 495 526,75
		Итого эксплуатация машин:				14	6 604,85
		Итого материалов:				294	138 701,85
29	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Откосы. Оштукатуривание наружных поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,38		6 113	179 599,94
		Итого оплата труда:				4 976	146 194,88
		Итого эксплуатация машин:				66	1 939,08
		Итого материалов:				1 089	31 994,82
33	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	912,9		2 389	2 180 918,10
		Итого оплата труда:				2 297	2 096 931,30
		Итого эксплуатация машин:				137	125 067,30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9233745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Итого оплата труда:					8704493
		Итого эксплуатация машин:					133611
		Итого материалов:					439608

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					9233745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты, 5%					461687,2255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9695432
		Договорная скидка 20%					7756345,388
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%					930761,4466
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					8687106,835

Заказчик:
Руководитель КГКП "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
БИН 990140003646
_____Шмик И.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "MTS building"
БИН 170540004241
_____Шакаримов М.Ж.