SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Акмолинская область, Зеренинский район

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

Акт приемки выполненных работ №3
от 18 апреля 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01. на ремонтные работы (дополнительные работы)						
Раздел 1. Розлив битума						
1	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	6	223411	1 340 466
Раздел 2. Пучины						
2	6101-0101-0206 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" вместимость ковша 0,5 м3, группа грунтов 3 Н-0,35 м (пучины)	м3	875	772	675 500
3	412-101-0210 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	1 т км	43750	56	2 450 000
4	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Н-0,35 м (с уплотнением и проливкой водой)	м3	875	8077	7 067 375
Раздел 3. Укрепление обочин						
5	7101-0701-0111 Кклим = 1,12	Укрепление обочин дресвой, толщина 17 см	м2	2299,061	603	1 386 334
6	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (дресва)	1 м3	476,82518	3136	1 495 324

1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО АКТУ:	**14 414 998,56**
Сметная прибыль 5%	720 749,93
Непредвиденные работы и затраты (3%)	432 449,96
Итого в ценах 2023 года	15 568 199,44
Итого в прогнозных ценах 2024 г. К=1,075	16 735 814,40
Итого в ценах 2024 г.	16 735 814,40
Итого с учетом скидки:	13 739 273,00
НДС (12%)	1 648 712,76
Итого с учетом НДС (12%)	**15 387 985,76**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абугалиев Н.М.**
Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бадалян А.Б.**
Директор ТОО "ABB Construction"
БИН 200540009944

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		96	08.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области	**15 387 985,76**	**13 739 273,00**							**1 648 712,76**	**15 387 985,76**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абугалиев Н.М.**
Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бадалян А.Б.**
Директор ТОО "ABB Construction"
БИН 200540009944