Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. О. Рахышев - 4 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №14 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 959 126
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			9 029
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 029
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,332	27197	9 029
		Раздел 2. Нараивание коммуникации, ИТОГО:	тенге			53 304
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			53 304
2	1220-0202-0103 Кклим = 1,08	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм	шт.	2	11455	22 910
3	1123-1201-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Люки полимерные. Установка	шт.	2	15197	30 394
		Раздел 3. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			2 073 461
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 073 461
4	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	356,17	2233	795 328
5	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	575,33	201	115 641
6	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	81,18	3117	253 038
7	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	494,15	434	214 461

8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	3159,05	94	296 951
9	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	81,18	129	10 472
10	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	81,18	110	8 930
11	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	575,33	202	116 217
12	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	575,33	204	117 367
13	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3329,52	18	59 931
14	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	356,17	129	45 946
15	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	356,17	110	39 179
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			6 746 980
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 746 980
16	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	751,768	5887	4 425 658
17	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	664,72	541	359 614
		неучтенные ресурсы				
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	810,9584	2419	1 961 708
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			76 351
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			76 351
18	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
18.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7453	14 906
18.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
19	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,14	39249	5 495

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			8959126
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами				600261
	Итого	Тенге			9559387
	Непредвиденные работы и затраты-3%				286781
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			9846168
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1181540
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			11 027 709

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____Буксев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "ORDA INVEST KAZAKSTAN"
Эксперт_____Калиакбаров Ж.Т.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____Садыкова П.Е.