Акт приемки объекта в эксплуатацию

N10 «14» 07 2021 года

Заказчик:ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Зам. Руководителя - Макулбеков Б., 160000, г.Шымкент, ул. Орынбаева, 33, тел.392333.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора № 215 от 05.12.2017 года.**

Декларации о соответствии: **от «14» 07 2021 года, ТОО «Казойлсервис» директор - Раимбердиев Бекжан Пердешович, юридический адрес Республика Казахстан Туркестанская область, Сайрамский район, Каратауский с.о, с.Карасу, ул.Жубанова А. 7А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«14» 07 2021 г. ТОО «Мир-Строй и Компания»**,

Директор - Раматуллаев Мухамедгали Ильясович

1) **Маханбетов Саттар Турдиевич - инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта № KZ36VJE00055712 от 26.06.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«14» 07 2021 г. ТОО Проектный исктитут «Каз Нур» директор - Албай Аскар Садуакасулы**

Эксперты:

1) **эксперт по авторскому надзору - Али Нурлан**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Представитель эксплуатирующей организации ГКП «Куатжылуорталык-3»

Главный инженер - Буркитбаев Е.Т.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК-1 в г. Шымкент (участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Шымкент, ул. Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата г.Шымкент ЮКО №612 от 05.07.2017г.

наименование органа, вынесшего решение (приказ)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент» от 25.12.2017

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО ПИ «Каз Нур» №193-2016***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***2017 г***;

месяц, год

окончание работ ***2021 г***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	*м.*	*1 872,7*	*1 872,7*	*1 872,7*	*1 872,7*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными: ***Тепловая сеть выполнена в подземном исполнении, протяженностью 4 111,0м. предизолированными трубами диаметром 720х8мм, подземная часть проложена в железо-бетонных лотках по опорным подушкам на скользящих опорах. Теплоизолирующий слой выполнен из жесткого пенополиуретана и внешней защитной оболочки из оцинкованной стали. В нижних точках трубопровода предусмотрен дренаж сетевой воды во вновь построенные сбросные колодцы, в высших точках сетей предусмотрены штуцера с запорной арматурой, для выпуска воздуха. Для компенсации тепловых удленений трубопроводов смонтированы П-образные компенсаторы, сильфонные компенсаторы и углы поворотов трассы. За состоянием теплотрассы устроена система оперативного дистанционного контроля.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте проектом, не предусмотрено оборудование для монтажа.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) - отсутствует

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***1 478 890,99*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***1 245 180,43*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***15 064,98*** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 478 890,99*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***1 245 180,43*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***15 064,98*** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **РП «Строительство магистральных сетей для теплоснабжения сетей районной кательной №1 в г.Шымкент (участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова))»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Макулбеков Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Раматулаев Мухаедгали Ильясович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Давлетяров Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Подрядчик: ***Раимбердиев Бекжан Пердешович***

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Эксплуатация: ***Буркитбаев Едил Торебекович***

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)