Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 217 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«14» июля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЗОЙЛСЕРВИС», Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, А.ЖУБАНОВА, 7А БИН 990240008026**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Раимбердиев Бекжан Пердешович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство магистральной тепловой сети от ТК№2 до РК-1 в г.Шымкент (участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова)) расположенного в городе Шымкент, улица Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова).**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» в лице заместителя руководителя Жаманкоз М.Ж. по адресу: г. Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Диана-А»; АО«Алматытелефонстрой»; ТОО «Жылу Тепло Сервис»; ТОО «АБДУ-констракшн»; ТОО «Луч 2050»; ТОО «Кайргожа и К»; ТОО «Алтын Астык Казахстан»; ТОО « VOSTOK CITY STROY COMPANY»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Проектный институт «Каз-Нур» №193-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	1872,7		1872,7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *(тепловая сеть выполнена в подземном исполнении, протяженностью 411 м предизолированными трубами диаметром 720х8мм, подземная часть проложена в железо-бетонных лотках по опорным подушкам на скользящих опорах. Теплоизолирующий слой выполнен из жесткого пенополиуретана и внешней защитной оболочки из оцинкованной стали. В нижних точках трубопровода предусмотрены дренаж сетевой воды во вновь построенные сбросные колодцы, в высших точках сетей предусмотрены штуцера с запорной арматурой, для выпуска воздуха. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов смонтированы П-образные компенсаторы, сильфонные компенсаторы и углы поворотов трассы. За состоянием теплотрассы устроена система оперативного дистанционного контроля*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **06.2017 год.**

месяц, год

окончание работ **07.2021 год.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 8 месяцев**

фактически, месяц: **12 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **не предусмотрено проектом**

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не предусмотрено проектом.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено проектом.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство магистральной тепловой сети от ТК№2 до РК-1 в г.Шымкент (участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова))** ***готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЗОЙЛСЕРВИС»**
Директор Раимбердиев Бекжан Пердешович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата