Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

# Декларация о соответствии

"22" декабря 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30а/3 офис 147**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекции Райымбекского района", И.о руководителя отдела Құнышияев С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Қорған Геодезия»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) утвержденным_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность водопровода | км | 9,984 | | 9,984 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Схема системы водоснабжения:

В рабочем проекте принята следующая схема подачи воды в поселковую водопроводную сеть: вода от магистрального водовода по ранее запроектированному проекту ЕГВ поступает в резервуары емк.150 м3 2шт. От резервуаров далее вода поступает по самотечно-напорному водоводу в 2 линии из ПЭ труб SDR д.225х8,6мм в водопроводную сеть села.

Согласно тех условий по водоснабжению в точке подключения по трассе водовода из ПЭ труб SDR11 д.315мм установлен водопроводный колодец с запорной арматурой. Водомерный узел расположен на площадке резервуаров. Давление в точке подключения 4.0 атм (40м).

На сети устанавливается вся необходимая трубопроводная арматура.

Внутрипоселковая водопроводная сеть и водовод предусмотрен из полиэтиленовых труб д.110х4,2мм по ГОСТ 18599-2001г и стальных труб по ГОСТ 10704-91. В самых низких точках водопроводной сети предусмотрен установка ответвлений от сети в мокрые колодцы, Водопроводные колодцы принять д.2000 мм по ТП 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90. РК 4.01-05-2002г.

Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено из песка толщиной 10 см. При засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. Монтаж сетей водоснабжения вести в соответствии со СП РК 4.01-103-2013, СН РК 4.01-03-2013.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29.05.2015** года;

окончание работ **31.12.2015** года;

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства,

месяц: ____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Талас Райымбекского района Алматинской области"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его

вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)