Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"**

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г Алматы
На электроснабжение школы на ул Журавлева-пр.Гагарина ТП-5336

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А № 5 от 02.10.2015 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	**24.04.2015 г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за октябрь (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**823 313, 12**	**823 313, 12**							**83 284,12**	**823 313, 12**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Заместитель руководителя

Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " KazLuxСтрой"

Директор

Турганбаев Р.Б.

Заказчик КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства» г Алматы
Подрядчик ТОО «KazLuxСтрой»
Субподрядчик
Договор № 28 от 24 апреля 2015 года.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

НА Электроснабжение школы на ул Журавлева-пр. Гагарина ТП-5336

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5336 до КЯ школы												
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	5,00	77,63	72,26	388	361	0,04	0				
					5,37	26,72	27	134	0,11	1				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,64	251,77	--	916	--	1,77	6				
					251,77	--	916	--	--	--				
3.	Е0101-174-2	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	3,64	114,82	--	418	--	0,71	3				
					114,82	--	418	--	--	--				
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,12	202,86	202,86	3067	3067	--	--				
					--	40,57	--	613	0,85	13				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,93	4,33	3,73	4	3	0,00	0				
					0,55	1,29	1	1	0,00	0				

540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	46,92	23908,50 819,00 --	-- -- --	1100 38427 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 6 кг	м	46,00	68,55 44,51	17,94 4,37	3153 2047	825 201	0,28 0,03	13 1
21.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	6,00	125,68 46,58	49,11 10,70	754 279	295 64	0,29 0,06	2 0
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3х120+1х70 мм2	м	75,48	1291,97 --	-- --	97518 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	3233,35 1159,20	2048,15 453,09	12933 4637	8193 1812	6,90 2,63	28 11
24.	С151610-25	Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 120 мм2	шт	4,00	16500,00 --	-- --	66000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5336 до КЯ школы								236236
		Раздел: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дороги бордюр								
25.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных	м3	0,83	469,33 274,27	195,05 4,68	389 227	162 4	1,78 0,02	1 0
26.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	4,00	141,28 141,28	-- --	565 565	-- --	0,88 --	4 --
27.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,49	27,10 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е010333-А25-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	1,49	177,40 --	177,40 35,48	264 --	264 53	-- 0,75	-- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,63	202,86 ---	202,86 40,57	330 ---	330 66	-- 0,85	-- 1
7.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,76	6,39 ---	6,39 2,07	37 ---	37 12	-- 0,01	-- 0
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	0,93	154,22 154,22	-- --	143 143	-- --	1,12 --	1 --
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4,83	630,00 ---	-- --	3043 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,93	24,78 19,58	5,19 --	23 18	5 --	0,12 --	0 --
11.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	22,00	49,94 33,35	12,19 2,64	1099 734	268 58	0,21 0,02	5 0
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11,00	42,19 10,12	31,97 7,93	464 111	352 87	0,07 0,05	1 1
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11,00	42,19 10,12	31,97 7,93	464 111	352 87	0,07 0,05	1 1
14.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,88	990,00 ---	-- --	2851 ---	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	11,00	37,24 9,89	27,26 6,79	410 109	300 75	0,07 0,04	1 0
16.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	11,00	21,61 5,17	16,33 4,03	238 57	180 44	0,03 0,02	0 0
17.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,27	9052,00 ---	-- --	2417 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из стальных труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	24721,88	--	1137	--	152,95	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	6,90	272,98	38,27	1884	264	0,04	0
					5,75	13,21	40	91	0,05	0
30.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	6,90	400,38	17,65	2763	122	0,04	0
					6,83	5,82	47	40	0,02	0
31.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6,90	186,81	--	1289	--	0,00	0
					0,05	--	--	--	--	--
32.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6,90	520,38	17,65	3591	122	0,04	0
					6,83	5,82	47	40	0,02	0
33.	Е0127-34-2	Восстановление бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	4,00	452,94	7,63	1812	31	0,80	3
					124,98	2,02	500	8	0,01	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление а/бетонного покрытия дороги бордюр								12596

ИТОГО:	248831	15529	76
	12134	3490	31

Накладные расходы :

На монтажные работы	9989
На общестроительные работы	5940
Всего накладных расходов:	15929
Итого с накладными	264760

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15886
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	280646
Итого с временными, 2,24 %	286932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	288080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						290949		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,47702						720687		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14414		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						735101		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						88212,12		
		Итого с НДС						823313,12		

Заказчик

КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства»
г Алматы

Тех.надзор

Шакиров Е.Е.

Подрядная организация

Генеральный директор ТОО «KazLuxСтрой»

Турганбаев Р.Б.

Зере-сервис

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.