Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«29 » декабря 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл.,Илийский район, п Отеген батыр, ул.З.Батталханова 7В**.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Турганбаева Р.Б**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы,на электроснабжение школы по ул.Журавлева-пр. Гагарина ТП-5336»** (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
**КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы**
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:
**ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «Энергохолдинг LTD**
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден КГУ «Управление энергетики и ЖКХ » города Алматы приказом №03/783 – 12сентября 2013г
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Кабельная линия КЛ-0,4кВ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Мощность производительность и т.д* | Ед изм | По проекту | Ед изм | фактический | |
| *Длина КЛ-0,4кВ* | м | 32 | м | 31 | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | Фактически | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | |

**Наружное электроснабжение**

Электроснабжения жилых домов

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2015 года

(месяц, год)

окончание работ - сентябрь 2015 года

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: __4__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __60 %__ и фактически применено _55_____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

---

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство **«Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г.Алматы,на электроснабжение школы по ул.Журавлева-пр. Гагарина ТП-5336»**
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Генеральный директор**
**ТОО " KazLuxСтрой "** **Турганбаев Р.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)