Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RINAL TRADE" Павлодарская область, г.Павлодар, Назарбаева, 93-50 БИН 110240023088

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Панфилово, Павлодарская область, Иртышский район, село Панфилово

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Панфилово, Павлодарская область, Иртышский район, село Панфилово

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

от 21 июля 2024 г.

Капитальный ремонт сельского клуба в селе Панфилово

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фасад												
1	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	22	1 780,11	10,91	21 361	131	-	17 005	41 435	
					1 769,20	2,19	21 230	26	-	3 069		
2	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Закладка дверного проема НР=93%	м3 кладки	0,99	17 902,23	3 995,54	8 056	1 798	2 350	4 038	13 062	
					8 683,36	965,33	3 908	434	-	968		
Раздел 2 Внутренняя отделка												

3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	926,10	16,59	20 374	365	-	16 147	39 443
					909,51	7,96	20 009	175	-	2 922	
4	1111-0101-3503	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=94%	м2 покрытия	25	791,73	27,84	8 709	306	-	7 979	18 023
					763,89	7,72	8 403	85	-	1 335	
5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	38	640,23	6,48	24 329	246	-	19 358	47 182
					633,75	3,00	24 083	114	-	3 495	
6	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Потолок типа "Armstrong" НР=80%	м2	15	1 752,92	10,82	26 294	162	-	20 960	51 034
					1 742,10	4,50	26 132	68	-	3 780	
7	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	77	2 424,04	183,20	186 651	14 106	62 138	109 635	319 989
					1 433,85	80,87	110 406	6 227	-	23 703	
8	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25% НР=72%	м2	8	1 920,17	36,42	15 361	291	-	10 960	28 427
					1 883,75	18,96	15 070	152	-	2 106	
9	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР=94%	м2 покрытия	8	407,04	56,38	3 256	451	-	2 812	6 553

	350,66	23,38	2 805	187	-	485

Итого	**567 000**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 488
- накладные расходы, тенге	208 894
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 863
Всего	**567 000**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 300**
Итого	**578 300**

Сдал (Суб.Подрядчик)
ТОО "RINAL TRADE"

Директор _____ Сулейменов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Ген. подрядчик)
ТОО"СтройКом-ПВ"

Директор _____ Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)