ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11,
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-прововая форма: наименование	организационно-прововая форма: код

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	26 474 050,84									
Строительно-монтажные работы	34 834 277	31 102 033							3 732 244	34 834 277
Скидка 5%	1 741 714									1 741 714
Всего по акту	**33 092 564**								3 545 632	**33 092 564**
Скидка	6 618 513									6 618 513
Всего к оплате	**26 474 051**								2 836 505	**26 474 051**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
Садыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин								
ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод														
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
			Обратная засыпка											
1	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2443,77707	318,06	303,06	777268	740611	709	174901	1028342	
							14,71	84,69	35948	206963		76173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
1.1		211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,0001	0,244378	2946,00				720			
2	7	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		4773,68058	1860,00	–	8879046	–		–	9589370	
							–	–	–	–		710324		
3	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3		2309,55729	62,03	62,03	143262	143262	–	32010	189291	
							1483,88	–	380873	–		52408		
5	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3		2309,55729	298,39	139,44	689149	322045	–	373871	1148058	
							158,95	65,89	367104	152177		85038		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10869598	1205918	709	855010	12662569	
									783925	403599	–	937962		
		Всего заработная плата		Тенге						1187524				
		Транспортные расходы		Тенге					8879046					
			Накладные расходы	Тенге					855010					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									787	
			Сметная заработная плата	Тенге						1187524				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12662570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									787	

			Сметная заработная плата	Тенге						1187524				
			РАЗДЕЛ 2. по дополнительным работам											
6	167	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,26216	203591,03	–	256964	–	65727	189324	481992	
							151515,55	–	191237	–		35703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	374,23044	146,00				54638			
7	168	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,35527	148837,87	–	52878	–	6739	45678	106440	
							129870,48	–	46139	–		7884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	38,36916	146,00				5602			
8	169	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,186	116479,73	–	21665	–	1535	19929	44921	
							108225,40	–	20130	–		3328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	8,742	146,00				1276			
9	170	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,93544	110297,76	–	103177	–	1939	100226	219675	
							108225,40	–	101238	–		16272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	11,038192	146,00				1612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					434684	–	75940	355157	853028	
									358744	–	–	63187		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					434684					
		Материалы		Тенге					75941					
		Всего заработная плата		Тенге						358744				
			Накладные расходы	Тенге					355157					
			Сметная прибыль	Тенге					63187					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212	
			Сметная заработная плата	Тенге						358744				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					853028					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212	
			Сметная заработная плата	Тенге						358744				
			ОТДЕЛ 2. К1 Канализация											
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы											
			Обратная засыпка											
10	177	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		3763,66017	318,06	303,06	1197070	1140614	1093	269365	1583748	
							14,71	84,69	55363	318744		117313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,0001	0,376366	2946,00				1109			
11	178	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км		6962,77131	1860,00	–	12950755	–		–	13986815	
							–	–	–	–		1036060		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)															
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	730
12	179	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3		3387,29415	62,03	62,03	210114	210113	--	46948	277623		
							--	19,25	--	65205		20561			
13	180	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		200	1483,88	--	296776	--	--	213678	551290		
							1483,88	--	296776	--		40836			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14654715	1350727	1093	529991	16399476		
									352139	383949	--	1214770			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14654715						
		Материалы		Тенге					1091						
		Всего заработная плата		Тенге						736088					
		Транспортные расходы		Тенге					12950755						
			Накладные расходы	Тенге					529991						
			Сметная прибыль	Тенге					1214770						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16399476						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383		
			Сметная заработная плата	Тенге						736088					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16399476						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383		
			Сметная заработная плата	Тенге						736088					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					14654715	1350727	1093	529991	16399476		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									29 915 074		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1494808						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2556645					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						787548					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							77741				
			- Перевозка грузов	Тенге					21829801						
			- Накладные расходы	Тенге								1740158			
			- Сметная прибыль	Тенге								2215919			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		269 236							
			Итого с временными									30 184 310			
			Зимние удорожания			1,02 %		307 880							
			Итого с зимними удорожаниями									30 492 190			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		609 844							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 102 033			
			НДС			12 %		3 732 244							
			Итого с НДС									34 834 277			
			Итого к оплате с тендерной скидкой			0,95						33 092 564			
			в том числе НДС, 12%									3 545 632			

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
_____ Садыков А.Т.