Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«24» 04 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМУ ШЫҒЫС», Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан ул. Спамбетова 12, ГСЛ № 13016499 от 16.10.2013 г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Абжанов Дарын Куатбекулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство многоквартирного жилого комплекса «Alma City-4-1» четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова, уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Корректировка»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Qazaq Stroy», ГСЛ № 000154 от 22.08.2017г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Ли Дмитрий Денисович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации: ***ТОО«PLAZACONSTRUCTION»,ГСЛ№23019400от 04.09.2023г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Оспанов Ардак Сансызбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации: ***ТОО«Жаркын-БЖК»,ГСЛ№0001469от 09.06.2006г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Ракишева Жаслана Бауыржановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации: ***ТОО«DSPK»,ГСЛ№2302319от 15.12.2023г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Тамчинова Дархана Сержановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации: ***ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР",ГСЛ№18007467от 13.04.2018г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Садыкова Армана Турсунгазыевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «QAZAQ PROJECT» РП 01-04/2021-1-46-НВК***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ТОО «Казахэксперт центр» Заключение №КЭЦ-03/00172 от 28.06.2022 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Труба PE100 SDR11-225x20,5	мп	1262,62	1262,62	1262,62	1262,62
Труба PE100 SDR11-160x14,6	мп	355,47	355,47	355,47	355,47
Труба PE100 SDR11-110x10	мп	186,8	186,8	186,8	186,8
Труба PE100 SDR11-63x5,8	мп	939,51	939,51	939,51	939,51
Канализация					
Труба ВТ9 DN300	мп	300,3	300,3	300,3	300,3
Труба DN/ID 150 SN 8 PE	мп	1427,41	1427,41	1427,41	1427,41
Труба DN/ID 200 SN 8 PE	мп	479,67	479,67	479,67	479,67

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система наружного водопровода рассчитана на пропуск холодной воды на хоз. питьевые нужды жилых зданий и на нужды пожаротушения. Для обеспечения водоснабжения жилого комплекса предусмотрена кольцевая сеть с устройством двух вводов. Подключение предусмотрено от водовода 2х600мм. Система наружного водопровода – кольцевая из пластиковых труб диаметром 225, 160, 110, 63(мм). Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода диаметром 225мм.

Сброс сточных вод из жилых зданий предусмотрен в сеть канализации диаметром 150, 200, 300 (мм) и далее в КНС.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2022 г.;***
(месяц, год)
окончание работ ***апрель 2023 г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5,0;***
фактически, месяц: ***5,0 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 100%
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Алматы Су» ЖАМБУЛОВ Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМУ ШЫҒЫС»*** считает объект
«Строительство многоквартирного жилого комплекса «Alma City-4-1» четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова, уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Корректировка»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «СМУ ШЫҒЫС» - Абжанов Дарын Куатбекулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата