Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

03 октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шанырак-XXI», Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт: ул.Жангельдина зд.32., в лице директор Тайсалов Мади Шаяхметулы

по объекту: «Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с. Ушкудык Алгинского района Актюбинской области (без наружных сетей)»,

заказчиком которого является: ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства», в лице руководителя Пиримжанов Жасулан Отарбекулы,

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2.Субподрядные организации: ТОО «Диана-А»; ТОО «ЭлитИнвест-Б»; АО «Алматытелефонстрой»; ТОО «ЖылуТеплоСервис»; ТОО «Қазығұрт-Сервис»; ТОО «Мега экспресс».

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Актобе жоба», ГСЛ № 19008872 от 17.04.2019 года, утвержден(а) ГУ «Аппарат акима Ушкудьжского сельского округа» в 21.04.2021 г.
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь здания	м2	1117,0	1117,0	1117,0	1117,0
Объем здания	м3	14189,5	14189,5	14189,5	14189,5

Здание спорткомплекса имеет прямоугольную форму в плане с общими габаритными размерами 45,075 х21,0 м. Основной несущий элемент конструкции - арочный панель очертания из стального листа толщиной 1,2 мм. Высота арочной конструкции 10,5м. Вертикальные торцы здания из горизонтальных сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Фундаменты – монолитные, железобетонные ленточные и столбчатые.

Утеплитель арочных конструкций - минераловатные плиты на базальтовой основе, группа горючести НГ /ТУ 5762-043-17925162-2006/λ =0, 039 Вт(Мк)/ толщиной 150мм.

Перекрытие над бытовой вставкой - монолитное, железо-бетонное толщиной 140 мм. Перегородка, отделяющая спортзал от бытовой части, а также перегородки в помещениях с влажным режимом, выполнены из керамического кирпича КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012.

Витражи - двухкамерные из алюминиевых профилей. Двери - стальные, противопожарные, межкомнатные из алюминиевых профилей, глухие.

Во встроенной части здания в осях 1-2/А-И на отм.0.000 расположена зона с вестибюлем, раздевалки для занимающихся, кладовая спорт.инвентаря, тренерская. В части здания в осях 2-9/А-И запроектирован универсальный спортивный зал с размерами 36,0х 21,0 м. для занятия волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом.

На отм.+3,600м в осях 1-2/А-И расположены венткамеры, площадка с тренажерным залом.

На антресоль ведет стальная лестница. К торцу здания, со стороны оси 3 и между осями А-Д пристроена кубовая.

Инженерные сети:
В здании предусмотрена совмещенная система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушения.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей.

Система бытовой канализации предусмотрена, для отвода стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации с последующим поступлением в водонепроницаемый септик.

Источник теплоснабжения - котлы в пристроенной котельной. Тепловая сеть двухтрубная.

Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в помещениях проектом предусмотрена обще обменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Внутренний газопровод проведен с установкой газовых котлов марки «Buran-Boiler» с газовыми горелками.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2023 года;
окончание работ: сентябрь 2023 года;
при продолжительности строительства, 8 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяце;
фактически, месяц: 8 месяцев;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области (без наружных сетей).»** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при монтажных работах, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Шаңырақ XXI» **Гайсалов М.Ш.**

М.П.

«_____» _____ 2023 г.