Счет-фактура № 68 от 14 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340002354, Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340002354, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО	услуга	1	2 625 172,71	2 625 172,71	12%	315 020,73	2 940 193,44		
Всего по счету:					**2 625 172,71**		**315 020,73**	**2 940 193,44**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110, тел.: (87222) 52-06-48** — **060340002354**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 35-07-29 35-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Номер документа	Дата составления
66	14.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО			услуга	1	2 940 193,44	2 940 193,44
				Итого	1	x	2 940 193,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) генеральный директор / _____ / Шоранов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель ГУ Отдел строительства / _____ / Жакаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение " Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
ВКО г.Семей ,ул Достоевского,110
БИН 110840016453
ИИК KZ20070103KSN 1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ 2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь от 15 декабря 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	56	27.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (задекабрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция спортивного зала к школе №12	41 324 037,44	2 673 335,00	1 329 954,00	1 323 711,00		6 243,00			266 858,44	2 940 193,44

М.П. **Заказчик:** Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ **Б.М Жакаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:**
_____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
ВКО ,г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453

Форма 2 В

ИИК KZ 20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО

Договор №56 от 27.07.2016г

Акт № 6

на строительно-монтажные работы приемки выполненных работ за декабрь месяц от 15 декабря 2016 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4 Полы								
41	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2 268,7	571,15 / 114,73	8,95 / 1,42	153469 / 30828	2405 / 382	34549 / 110,7	0,76 / 0,02	205 / 4
42	Е0157-17-4	Устройство реечных покрытий толщиной 55 мм площадью свыше 10 м2	1м2 268,7	143,60 / 120,11	5,23 / 0,83	38585 / 32274	1405 / 223	35974 / 110,7	0,75 / 0,01	202 / 3
44	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита покрытия из реек	м2 268,7	6,82 / 5,38	1,14 / 0,42	1832 / 1446	306 / 114	1685 / 108	0,03 / --	9 / 1
45	СПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 560:1,12:2,39:1,02:1,06								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	кг	88,671	193,49		17157				
			м2		360,36	4,70	96828	1263	46186	1,07	289
					180,09	1,80	48390	484	94,5	0,01	2
		по типу ТД11		268,7							
50	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	16,2	382,50	1,86	6197	30	912	0,33	5
					50,56	0,29	819	5	110,7	--	--
51	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 35 мм площадью свыше 10 м2	1м2	16,2	1920,69	5,23	31115	85	2169	0,75	12
					120,11	0,83	1946	13	110,7	0,01	--
52	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита дощатого покрытия	м2	16,2	6,82	1,14	110	18	102	0,03	1
					5,38	0,42	87	7	108	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 560:1,12:2,39:1,02:1,06	кг	5,346	193,49		1034				
54	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	м2	16,2	360,36	4,70	5838	76	2785	1,07	17
					180,09	1,80	2917	29	94,5	0,01	--
		по типу ТД663									
59	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	33,9	982,01	6,13	33290	208	2611	0,44	15
					67,28	2,31	2281	78	110,7	0,01	--
		по типу ТД452									
68	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	82,4	123,90	0,33	10209	27	2001	0,14	12
					21,89	0,05	1804	4	110,7	--	--
70	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	29,5	178,36	0,09	5262	3	494	0,09	3
					15,12	0,02	446	1	110,7	--	--
71	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в дощатых полах	1шт	6	87,97	--	528	--	220	0,21	1
					33,08	--	198	--	110,7	--	--
72	Е0162-36-4 прим	Очистка вручную от масляной окраски поверхностей пола лестничной клетки	м2	18,6	37,04	--	689	--	651	0,26	5
					37,04		689		94,5		
73	Е0115-64-4 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Шпаклевка полов лестничной клетки	м2	18,6	157,30	4,93	2926	92	2097	0,64	12
					117,43	1,86	2184	35	94,5	0,01	--
		по типу ТД452									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0113-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,2	23,20 6,68	0,03 --	863 249	1 --	201 81	0,03 --	1 --
75	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Окраска металлических ограждений и поручня эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14	20,99 4,78	0,03 --	294 67	-- --	54 81	0,02 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**406226**	**5919**	**132691**		**789**
		Раздел6 Двери	**Тенге**			**126625**	**1375**			**10**
99	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	49,99	158,38 134,60	23,78 8,98	7917 6729	1189 449	6460 90	0,91 0,04	46 2
105	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,36	446,86 174,40	128,16 44,59	3736 1458	1071 373	1977 108	1,03 0,17	9 1
106	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	14,91	365,39 159,65	103,92 36,46	5448 2380	1549 544	3158 108	0,92 0,15	14 2
107	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,14	671,57 219,42	39,81 15,05	14197 4639	842 318	5353 108	1,32 0,07	28 2
114	Е0115-202-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	6,25	787,57 154,48	3,80 1,44	4922 965	24 9	921 94,5	0,96 0,01	6 --
115	Е0115-165-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных наличников	м2	0,63	229,50 164,31	0,23 0,09	145 104	-- --	98 94,5	0,97 --	1 --
116	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка защитных ограждений в дверях типа О	м3	0,056	21289,99 4010,63	395,71 149,06	1192 225	22 8	252 108	25,88 0,73	1 --
117	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,056	392,46 349,31	17,71 6,75	22 20	1 --	22 108	2,16 0,03	-- --
118	Спрайс лист "Корунд LTD"	Огнезащитная композиция "СПАРК-древесина" 560:2,39:1,12:1,02:1,06	кг	0,5488	193,49		106				
119	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных защитных ограждений			179,35	2,01	502	6	272	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,8	101,95	0,76	285	2	94,5	--	--
				41,98	0,05	227	--	42	0,05	--
			м2	5,4	9,57	--	52	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**38414**	**4704**	**18555**		**107**
				Тенге			**16857**	**1703**			**5**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
177	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	389,3	264,27	2,91	102880	1134	18872	0,30	116
					50,20	1,10	19542	428	94,5	0,01	2
185	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	231,98	167,93	0,17	38955	39	23150	0,66	154
					105,53	0,07	24481	16	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			**141835**	**1173**	**42022**		**270**
							44023	**444**			**2**
		Раздел 9 Наружная отделка									
198	ССН РК 8.02-04с кн.4.4 тех.ч.п2	Добавка на колер	м2	570,94	40,00		22838				
		Итого прямые затраты по разделу:		**Тенге**			**22838**				

Раздел10Разные работы

Ограждение отопительных приборов спортивного зала

228	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,776	23143,99	395,71	17960	307	3486	25,88	20
					4010,63	149,06	3112	116	108	0,73	1
229	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,776	1911,46	17,71	1483	14	298	2,16	2
					349,31	6,75	271	5	108	0,03	--
230	Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка рейками	м2	81,81	79,80	5,80	6528	474	6093	0,42	34
					66,76	2,20	5461	180	108	0,01	1
231	С12069-57	Рейки	м3	0,819	32700,00	--	26781	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
232	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,56668	177381,63	2282,63	100519	1294	7268	49,11	28
					9315,00	863,44	5279	489	126	4,21	2
233	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,3	41,98	0,05	642	1	119	0,05	1
					9,57	--	146	--	81	--	--
234	Е0115-176-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Покрытие реек лаком			222,76	--	18224	--	2400	0,17	14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25										
		Ограждение оконных проемов спортивного зала	м2	81,81	31,05	--	2540	--	94,5	--	--
235	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0744	177381,63 9315,00	2282,63 863,44	13197 693	170 64	954 126	49,11 4,21	4 --
236	Е0114-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Затягивание капроновой сеткой оконных проемов	м2	70,8	11,03 10,25	0,06 0,03	781 725	4 2	694 95,4	0,07 --	5 --
237	СПрайс-лист УралМетизы	Капроновая сетка	м2	37,06	46,01 --	-- --	1705 --	-- --	-- --	-- --	-- --
238	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,3	41,98 9,57	0,05 --	642 146	1 --	119 81	0,05 --	1 --
		Итого прямые затраты по разделу:	Тенге				**188462 18373 797775 205878**	**2265 854 14061 4376**	**21431 214699**		**109 1275 7**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

Локальная смета№2-1-3

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

15	Е0113-26-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза (радиаторы,регистры,трубопроводов)	м2	164,6	89,90 4,97	0,15 0,06	14797 818	25 10	746 90	0,03 --	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**14797 818**	**25 10**	**746**		**4**
		Локальная смета №2-1-5 на Технологическое оборудование	**Тенге**								
25	ССН3 сб.5.3 стр 17 п.290	Лыжи с креплениями и палками	пара	30	3160,00		94800				
26	ССН3 сб.5.3 стр 16 п.284	Коньки для взрослых	пара	30	6000,00		180000				
27	ССН3 сб.5.5 стр 39 п.42	Барьер легкоатлетический	шт	10	4600,00		46000				
28	ССН3 сб.5.5 стр 39 п.55	Планка для прыжков в высоту	шт	2	1260,00		2520				
29	ССН3 сб.5.3 стр 17 п.298	Стойка для прыжков в высоту	шт	2	15050,00		30100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ССНЗ сб.5.5 стр 38 п.12 прим	Ворота для минифутбола шт	2	12800,00		25600				
31	ССНЗ сб.5.3 стр 12 п.131 прим	Корзина для мячей шт	4	7525,00		30100				
32	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.7	Мяч для игры в баскетбол шт	30	1360,00		40800				
33	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.8	Мяч для игры в волейбол шт	30	1360,00		40800				
34	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.8	Мяч для игры в футбол шт	30	1360,00		40800				
35	ССНЗ сб.5.1 стр.52 п.10	Сетка волейбольная шт	2	920,00		1840				
36	ССНЗ сб.5.1 стр.52 п.10 прим	Сетка для футбольных ворот шт	2	920,00		1840				
37	ССНЗ сб.5.5 стр 39 п.59	Свисток игровой шт	15	400,00		6000				
38	ССНЗ сб.5.1 стр 52 п.13	Секундомер шт	10	2600,00		26000				
39	ССНЗ сб.5.5 стр 60 п.40 прим	Табло перекидное шт	1	1180,00		1180				
40	ССНЗ сб.5.5 стр 39 п.56	Обруч гимнастический шт	30	220,00		6600				
41	ССНЗ сб.5.3 стр 17 п.294	Палка гимнастическая шт	30	480,00		14400				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**589380**				
			Тенге			--				

Локальная смета №7-1-2

Малые архитектурные формы

1	Т1-43-3	Демонтаж скамьи, тип I С-1Б – строительные работы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; скамья	6	1381,94	345,74	8292	2074	7252	6,32	38
				1036,2	115,06	6217	690	105	0,5616	3
2	Т1-43-3	Скамья, тип I С-1Б – строительные работы скамья	6	9155,54	432,17	54933	2593	9067	7,9	47
				1295,25	143,82	7772	863	105	0,702	4
3	Т1-49-5	Демонтаж урны, тип II – строительные работы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		313,72	40,48	3137	405	2987	1,68	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы *урна*	10	273,24	11,28	2732	113	105	0,0552	1
				1575,41	50,6	15754	506	3735	2,1	21
			10	341,55	14,1	3416	141	105	0,069	1
		Всего прямые затраты по смете:	**Тенге**			**82116**	**5578**	**23041**		**123**
		Добавить по техническому решению №1				**20137**	**1807**			
		локальная смета №2-1-1-и								
		РАЗДЕЛ 4 Полы								
15	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из OSB 1м2	61,7	382,91	1,43	23626	88	5567	0,53	33
				81,27	0,23	5014	14	110,7	--	--
16	СПрайс-лист	Стоимость плит OSB" м2	62,9	252,60		15889				
17	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	61,7	935,07	6,13	57694	378	4766	0,4393	27
				67,28	2,31	4151	143	111	0,01125	–
18	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	56,5	178,36	0,09	10077	5	947	0,09	5
				15,12	0,02	854	1	110,7	--	--
		Итого прямые затраты по разделу:	**тенге**			**107285**	**472**	**11280**		**65**
						10020	**158**			
		Раздел 7 Кровля								
23	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев(без материала) м3	1,3	4233,25	387,03	5503	503	4628	15,87	21
				2820,38	146,25	3666	190	120	0,57	1
		Итого прямые затраты по разделу:	Тенге			**5503**	**503**	**4628**		**21**
						3666	**190**			
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
24	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	101,63	149,42	2,13	15186	216	9582	0,621	63
				98,44	0,81	10004	82	95	0,0039	0
27	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	238,1	260,86	2,91	62111	693	12825	0,30	--
				50,20	1,10	11953	262	105	--	--
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	157,88	370,50	4,29	58495	677	14328	0,52	82
				84,79	1,64	13387	259	105	0,01	2
30	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	724,06	254,87	2,35	184541	1702	34721	0,27	--
				44,77	0,90	32416	652	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		126,50	2,01	19916	316	10008	0,36	57
		м2	157,44	59,78	0,76	9412	120	105	--	--
32	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		133,16	23,58	2197	389	1773	0,74	12
		м2	16,5	109,58	4,16	1808	69	94,5	0,02	0
33	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		276,82	4,23	4568	70	2112	0,75	12
		м2	16,5	134,55	0,90	2220	15	94,5	0,06	1
34	Е0162-36-6	Очистка вручную стен от масляной краски		44,46	--	4402	--	4159	0,31	31
		м2	99	44,46	--	4402	--	94,5	--	--
35	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню стен		342,97	5,08	134204	1988	58144	0,85	333
		м2	391,3	156,03	1,21	61055	473	94,5	0,06	23
36	Е0157-15-1	Доливка подоконных досок цементным раствором		262,51	14,01	499	27	215	0,67	1
		1м2	1,9	99,79	2,21	190	4	110,7	0,01	--
37	Е0162-36-6	Очистка вручную подоконников от масляной краски		44,46	--	4402	--	4159	0,31	31
		м2	9,6	44,46	--	4402	--	94,5	--	--
38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм подоконников		370,50	4,29	4261	49	1044	0,52	6
		м2	11,5	84,79	1,64	975	19	105	0,01	0
39	Е20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток(РР) номер1 размером 100х200мм		679,25	25,44	8830	331	4009	1,5504	20
		решеток	13	257,56	10,63	3348	138	115	0,0473	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**503611**	**6458**	**157080**		**648**
						155572	**2092**			**27**

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Крыльцо №1 с козырьком

Ограждение отопительных приборов спортивного зала

44	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев		23143,99	395,71	2986	51	580	25,88	3
		м3	0,129	4010,63	149,06	517	19	108	0,73	0
45	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		1911,46	17,71	247	2	50	2,16	0
		м3	0,129	349,31	6,75	45	1	108	0,03	--
46	Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка рейками		79,80	5,80	1088	79	1016	0,42	6
		м2	13,64	66,76	2,20	911	30	108	0,01	0
47	С12069-57	Рейки		32700,00	--	4480	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	0,137	--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-165-1	Покрытие реек лаком			222,76		3038		400	0,61	8
			м2	13,64	31,05		424		94,5	--	--
		Проемы									
64	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2			391,61	27,58	822	58	469	1,06	2
			м2	2,10	176,79	9,48	371	20	120	0,04	--
65	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные									
			м2	2,10	12700,00		26670				
		Итого прямые затраты по разделу		**Тенге**			**39331**	**190**	**2515**		**20**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2268**	**70**			
							655731	**7623**	**175502**		**753**
		Локальная смета №2-1-3-и					**173363**	**2510**			**27**
		Раздел Тепловые сети									
13	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм			960,53	26,00	67237	1820	14319	0,83	58
			м	70	150,08	9,74	10505	682	128	0,04	3
14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			12,73	--	891	--	1101	0,06	4
			м	70	12,29	--	861	--	128	--	--
15	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			109,76	0,09	2305	2	1530	0,42	9
			м2	21	69,35	0,02	1456	1	105	--	--
16	Е0126-3-14	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из			800,28	15,50	8003	155	954	0,53	5
			м	10	89,53	5,91	895	59	100	0,02	--
		Итого прямые затраты по смете:					**78436**	**1977**	**17904**		**76**
		Локальная смета №7-1-1-и					**13717**	**742**			
		на Покрытие									
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки			6907,90	82,51	100026	1195	3896	1,55	22
			м3	14,48	225,11	31,16	3260	451	105	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**100026**	**1195**	**3896**		**22**
				Тенге			**3260**	**451**			**2**

Добавить по техническому решению №2
Локальная смета№2-1-1-и

РАЗДЕЛ 4 Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из OSB		382,91	1,43	8501	32	2003	0,53	12
		1м2	22,2	81,27	0,23	1804	5	110,7	--	--
2	СПрайс-лист	Стоимость плит OSB"								
		м2	22,64	252,60		5719				
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		935,07	6,13	42359	278	3499	0,4393	20
		м2 покрытия	45,3	67,28	2,31	3048	105	111	0,01125	–
4	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		178,36	0,09	7420	4	697	0,09	4
		1м	41,6	15,12	0,02	629	1	110,7	--	--
5	Е0111-11-7	Устройство теплоизоляции из древесноволокнистых плит		276,87	5,43	6396	125	400	0,08	2
		м2	23,1	12,06	2,03	279	47	123	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу:	**тенге**			**70394**	**438**	**6599**		**37**
						5760	**158**			
		Раздел6 Двери								
6	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2		367,23	29,03	2111	167	1117	0,91	5
		м2	5,75	151,78	10,21	873	59	120	0,04	--
7	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	5,75	12700,00		73009				
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			**75120**	**167**	**1117**		**5**
						873	**59**			
		Раздел8 Внутренняя отделка								
8	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Закладка ниш кирпичем после демонтажа стеклоблоков		374,32	42,96	1684	193	921	1,06	5
		м2	4,5	157,32	16,09	708	72	118	0,06	--
9	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100								
		1000шт	0,2268	8570,00		1944				
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		370,50	4,29	9781	113	2396	0,52	14
		м2	26,40	84,79	1,64	2238	43	105	0,01	0
		Итого прямые затраты по разделу: Тенге				**13409**	**307**	**3317**		**19**
						2946	**116**			
		Раздел 9 Наружная отделка								
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен		37,80	--	1474	--	1474	0,26	10
		м2	39	37,80	--	1474	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен м2	66,2	282,85 125,24	2,45 0,56	18725 8291	162 37	7870 94,5	0,70 0,03	46 2
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	66,2	370,50 84,79	4,29 1,64	24527 5613	284 109	6008 105	0,52 0,01	34 1
14	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	66,2	254,87 44,77	2,35 0,90	16872 2964	156 60	3175 105	0,27 --	-- --
		Итого прямые затраты по разделу: Тенге				**61598** **18342**	**602** **205**	**18526**		**91**
		Раздел10:Разные работы								
15	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором м2	6,6	144,90 79,44	62,31 22,00	956 524	411 145	890 133	0,53 0,09	3 1
16	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	6,6	784,00		5174				
17	Е0110-36-1	Установка поручней м	5,5	97,17 13,56	0,40 0,14	534 75	2 1	90 120	0,09 --	-- --
18	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2	583,00	--	1166				
		Итого прямые затраты по разделу: Тенге				**7831** **599**	**413** **146**	**980**		**3** **1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**228352** **27648**	**1760** **625**	**30540**		**113** **3**
		Локальная смета №2-1-2-и **Водопровод и канализация**								
1	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	32	433,63 216,83	6,60 2,48	13876 6939	211 79	8983 128	1,21 0,01	39 --
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	16	445,87 266,51	9,88 3,69	7134 4264	158 59	5534 128	1,48 0,01	24 --
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	44	546,39 336,38	15,24 5,71	24041 14801	671 251	19267 128	1,89 0,02	83 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге				**45051**	**1040**	**33783**		**146**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26003	390			1
		Локальная смета №2-1-3-и								
		Раздел 3 Узел управления								
1	СТПрайс-лист	Вентилятор ВР86-77-и шт	1	34950,00		34950				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге				**34950**				
			Тенге							
		Локальная смета №2-1-5-и								
		на Технологическое оборудование								
1	СТПрайс-лист	Брусья гимнастические параллельные шт	1	90405,00		90405				
2	СТПрайс-лист	Брусья разновысотные женские ,3500*1900/2400*1200 шт	1	115463,00		115463				
3	СТПрайс-лист	Бревно гимнастическое 5000*1000*800…1200 шт	1	72717,00		72717				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге				**278585**				
		Локальная смета №7-1-1-и								
		на Покрытие								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,19	6907,90	82,51	28944	346	1127	1,55	6
				225,11	31,16	943	131	105	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28944**	**346**	**1127**		**6**
			Тенге			**943**	**131**			**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**2934144**	**33605**	**501239**		**2405**
						471767	**11041**			**42**
		Исключить ранее взятые объемы								
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 10 Разные работы								
		Отмостка								
239	Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 м2	-20,1	1490,83	32,92	-29966	-662	-1499	0,35	-7
				54,08	8,22	-1087	-165	119,7	0,04	-1
240	Е0127-39-18 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	-20,1	-345,65	-0,19	6948	4	129	-0,03	-2
				-5,58	-0,06	112	-4	119,7	--	--
		Итого прямые затраты по смете:	**Тенге**			**-23018**	**-658**	**-1369**		**-9**
						-975	**-169**			
		Локальная смета №2-1-4								
		на Электроснабжение и Электрооборудование								
64	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	-0,34	360600,00		-122604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете:				-122604				
		Минус арифметическая ошибка (АКТ№ 2 от 23сентября раздел9 п202)				**-60662**				
		Минус арифметическая ошибка (АКТ№ 3 от 24 октября)				**-1945043**				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**782817**	**14086**	**499870**		**1279**
						362268	**4386**			**7**

Накладные	**499870**
Итого, в том числе:	**1282686**
СМР	**414721**
Оборудование	**867965**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**24883**
Итого	**439605**
Временные здания и сооружения 1,44%	**6330**
Итого	**445935**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**9811**
Затраты на выслугу лет 1%	**4459**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**1784**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**1329954**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2016 года	**2620917**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**52418**
Итого, в том числе:	**2673335,00**
СМР	**906775,71**
Оборудование	**1766559,29**
НДС 12%	**320799,44**
Минус НДС арифметическая ошибка(акт №3 от 24 октября)	**-53941,00**
ВСЕГО ПО АКТУ	**2940193,44**

Заказчик:

Руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____**Б.М. Жакаев**

Технадзор:

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____**Е.К. Шоранов**