Счет-фактура № 59 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 56 от 27 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340002354, Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340002354, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область город Семей улица Достоевского 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей ВКО	услуга	1	11 139 348,00	11 139 348,00	12%	1 336 722,00	12 476 070,00		
Всего по счету:					**11 139 348,00**		**1 336 722,00**	**12 476 070,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Достоевского, 110** — **60340002354**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственность "КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, город Семей, Би-Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222)35-07-29, 35-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 56 от 27.07.2016 г.

Номер документа	Дата составления
59	**20.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция спортивного зала средней школы № 12 в г.Семей, ВКО			услуга	1	12 476 070 ,00	12 476 070 ,00
				Итого	185	x	12 476 070 ,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шоранов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жаиев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2016 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение " Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
ВКО г.Семей ,ул Достоевского,110
БИН 110840016453
ИИК KZ20070103KSN 1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ 2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь от 24 октября 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	56	27.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (заоктябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция спортивного зала к школе №12	26 982 444,00	11 091 187,00	5 449 442,00	5 375 801,00		73 641,00			1 384 883,00	12 476 070,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" _____ **Б.М Жакаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** _____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
ВКО ,г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453

ИИК KZ 20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Форма 2 В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивного зала к школе №12 в г.Семей ВКО

Договор №56 от 27.07.2016г

Акт № 3

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 24 октября 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
15	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		45,60	1,49	4489	147	4096	0,26	26
		м2	98,45	43,47	0,56	4280	55	94,5	--	2
17	Е0106-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм		606,59	165,44	405475	110588	174377	1,18	789
		м2	668,45	212,96	63,09	142353	42173	94,5	0,35	234
18	Е0106-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования		78,66	18,06	210321	48289	55302	0,08	214
		м2	2673,8	14,10	7,79	37698	20822	94,5	0,04	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**620286**	**159024**	**233775**		**1028**
			Тенге			**184331**	**63050**			**343**

РАЗДЕЛ 4 Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-2-4	Разборка подстилающих слоев щебеночных		424,80	--	33576	--	37169	2,59	275
		м3	79,04	424,80	--	33576	--	110,7	--	--
30	Е0111-9-1	Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		38,82	4,44	629	72	646	0,21	3
		м2	16,2	34,38	1,66	557	27	110,7	0,01	--
31	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги		20,60	0,12	4134	24	4561	0,14	28
		1м2	200,7	20,48	0,05	4110	10	110,7	--	--
32	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков		11,07	0,04	2401	9	2653	0,08	0
		1м2	216,9	11,03	0,02	2392	4	110,7	--	--
33	Е0157-2-1	Разборка реечного покрытия полов		51,33	4,89	11133	1061	11350	0,34	74
		1м2	216,9	46,44	0,83	10073	180	110,7	0,01	2
34	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм		49,72	7,96	2332	373	2323	0,28	13
		м2	46,9	41,76	2,99	1959	140	110,7	0,01	0
35	Е0111-11-2 к=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		1,04	0,54	341	177	256	--	1
		м2	328,3	0,50	0,20	165	66	110,7	--	--
36	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		116,63	10,56	5470	495	5594	0,70	33
		1м2	46,9	106,07	1,67	4975	78	110,7	0,01	0
37	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		5,64	0,19	631	21	678	0,04	4
		1м	111,9	5,45	0,02	610	2	110,7	--	--
38	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки		20,76	0,19	689	6	757	0,14	5
		1м	33,2	20,57	0,02	683	1	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**61338**	**2239**	**65986**		**436**
						59100	**508**			

РАЗДЕЛ 5.Окна

79	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков металлопаластиковых поворотных,		379,30	23,60	16325	1016	9523	1,18	51
		м2	43,04	196,66	8,22	8464	354	108	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков металлопаластиковых глухих площадью проема до 2 м2	м2 7,92	537,52	23,97	4257	190	2338	1,59	13
				265,62	7,73	2104	61	108	0,04	--
95	Е0107-57-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство пароизоляционной ленты в местах примыкания оконных блоков к стеновым проемам	м 345,28	78,09	48,59	26961	16777	20822	0,18	62
				29,50	18,36	10186	6339	126	0,09	31
96	С11011-336 прим	Лента пароизоляционная лента	м2 17,264	198,00	--	3418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление по периметру оконного блока ISOVER, марка OL-E жесткие толщиной 20мм	м3 0,35	2493,42	413,08	873	145	704	12,17	4
				2080,35	154,69	728	54	90	0,75	--
98	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3 0,357	14600,00	--	5212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**57047**	**18127**	**33387**		**130**
			Тенге			**21482**	**6808**			
		Раздел6 Двери								
100	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей	т 0,233	17023,17	1416,44	3966	330	2892	94,42	22
				14826,38	497,81	3455	116	81	2,44	1
101	С12022-3 прим	Двери стальные утепленные двупольные ДН2370х1950 огрунтованные и окрашенные 40600:4,8.4,62	шт 1	39077,50	--	39078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные ДН2370х1510 огрунтованные и окрашенные	шт 1	31879,05	--	31879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Заполнение по периметру дверных проемов монтажной пеной	м 16,4	100,69	65,24	1651	1070	1242	0,21	3
				35,45	24,64	581	404	126	0,12	2
104	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт 3	530,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу	**Тенге**			**78164**	**1400**	**4134**		**25**
						4036	**520**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
154	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - стропил	м3	10,047	179,03	35,14	1799	353	1688	0,90	9
					142,31	13,23	1430	133	108	0,07	1
155	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	7,138	392,46	17,71	2801	126	2745	2,16	15
					349,31	6,75	2493	48	108	0,03	--
156	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	528,1	6,82	1,14	3601	601	3312	0,03	18
					5,38	0,42	2842	223	108	--	1
157	СПрайс лист Корунд LTd	Огнезащитная композиция Спарк древесина	кг	428,4	193,49	--	82893	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
158	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов и лобовых досок	м2	57,3	196,11	2,70	11237	155	5964	0,65	37
					109,13	1,01	6253	58	94,5	0,01	--
167	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных пожарных с ограждением МЛ1 и стремянок ЛВ6.18	т	0	15836,43	6844,83	0	0	0	33,24	0
					5796,00	1941,09	0	0	81	6,83	0
168	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10836	133700,00	--	14488	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
169	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	м	72	547,69	3,11	39434	224	947	0,07	5
					11,13	1,15	801	83	107,1	0,01	--
170	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,9556	41,98	0,05	502	1	93	0,05	1
					9,57	--	114	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ7	**Тенге**				**156754**	**1460**	**14748**		**85**
							13934	**545**			**2**
		Раздел 9 Наружная отделка									
195	Е0115-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	144,52	121,74	0,75	17594	108	9052	0,37	53
					65,99	0,29	9537	42	94,5	--	--
199	Е0115-158-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(неутепленные участки стен)	м2	100,28	104,31	2,06	10460	207	1940	0,11	11
					19,69	0,79	1975	79	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб								
		м2	787,72	32,20	0,06	25367	49	7492	0,06	44
				8,86	0,03	6975	20	107,1	--	--
201	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
		м2	275,7	161,13	0,78	44424	215	23344	0,50	138
				79,44	0,29	21902	80	106,2	--	1
202	Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки								
		м2	275,7	135,63	0,78	37393	215	23268	0,50	138
				79,18	0,29	21830	80	106,2	--	1
203	Е0115-172-3	Очистка от старой масляной краски								
		м2	9,5	48,30	0,06	459	1	433	0,30	3
				48,24	0,02	458	--	94,5	--	--
204	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обеспыливание								
		м2	9,5	72,63	59,69	690	567	273	0,08	1
				12,94	22,50	123	214	81	0,11	1
205	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Окраска металлической эвакуационной лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	19	20,99	0,03	399	--	74	0,02	--
				4,78	--	91	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**136785**	**1362**	**65876**		**388**
						62890	**515**			**3**

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Крыльцо №1 с козырьком

206	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркаса из уголков /по каменным опорам/								
		т	0,07356	17279,42	5027,99	1271	370	765	71,47	5
				11498,85	1339,83	846	99	81	4,76	--
207	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков								
		т	0,07356	114900,00	--	8452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий при монтаже зданий								
		т	0,07356	2773,18	682,20	204	50	84	6,04	--
				1415,36	--	104	--	81	--	--
209	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	3,98	41,98	0,05	167	--	31	0,05	--
				9,57	--	38	--	81	--	--
210	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев								
				23143,99	395,71	486	8	94	25,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	0,021	4010,63	149,06	84	3	108	0,73	--
211	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов		1911,46	17,71	40	--	8	2,16	--
		м3	0,021	349,31	6,75	7	--	108	0,03	--
212	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		1310,99	10,25	6791	53	1763	1,97	10
		м2	5,18	313,89	3,85	1626	20	107,1	0,02	--
213	Е0109-38-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка низа козырька металлосайдингом		608,90	24,26	1644	66	1192	3,25	9
		м2	2,7	543,38	1,47	1467	4	81	0,01	--
214	СПрайс-лист ТОО Анса	Металлосайдинг		570,11	--	1539	--	--	--	--
		м2	2,7	--	--	--	--	--	--	--
215	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали		739,16	1,55	1020	2	262	1,12	2
		м2	1,38	176,21	0,59	243	1	107,1	--	--
216	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен ограждений крыльца из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м		6172,96	419,80	7531	512	1247	5,22	6
		м3	1,22	804,71	157,50	982	192	106,2	0,76	1
	Отмостка									
239	Е0127-39-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5		1490,83	32,92	104358	2304	5221	0,35	24
		м2	70	54,08	8,22	3786	576	119,7	0,04	3
240	Е0127-39-18 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17		-345,65	-0,19	-24196	-13	-472	-0,03	-2
		м2	70	-5,58	-0,06	-391	-4	119,7	--	--
241	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,75	27,10	27,10	1619	1619	1020	--	--
		т		--	18,97	--	1133	90	0,11	7
242	Е010333-А18-1	Транспорт строительного мусора на 18км	59,75	127,20	127,20	7600	7600	1368	--	--
		т		--	25,44	--	1520	90	0,15	9
	Итого прямые затраты по разделу:					**118528**	**12572**	**12582**		**55**
						8793	**319**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**1228715**	**176895**	**430674**		**2152**
						355193	**71957**			**349**

Локальная смета№2-1-3

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		277,25	5,10	1553	29	457	0,35	2
		м	5,6	61,83	1,92	346	11	128	0,01	--
3	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		354,25	5,10	31883	459	7344	0,35	32
		м	90	61,83	1,92	5565	173	128	0,01	1
6	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов		4357,14	44,71	110758	1137	4725	0,81	21
		1кВт	25,42	128,46	16,75	3265	426	128	0,08	2
10	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	8	437		3496				
11	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	4	489		1956				
12	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		531,66	50,52	15950	1516	12343	1,74	52
		1шт	30	301,16	20,28	9035	608	128	0,09	3
13	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	30	1390,00		41700				
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/,регистров								
		кг	40	200,00		8000				
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			**215295**	**3140**	**24869**		**106**
						18211	**1218**			**6**

Раздел 6 Монтаж

Вытяжная установка ВЕ

100	Е0120-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм		5439,22	28,26	10878	57	2270	5,37	11
		шт	2	874,83	11,81	1750	24	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0120-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм								
		шт	2	591,58	21,20	1183	42	1045	2,42	5
				399,38	8,86	799	18	128	0,04	--
102	СПрайс-лист ТОО ABL "EnginEEring GrOuP"	Заслонка воздушная с электроприводом АЗД122.000-04								
		шт	2	15082,03	--	30164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			**42226**	**99**	**3315**		**16**
						2548	**41**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**257521**	**3239**	**28184**		**122**
						20760	**1259**			

Добавить
по техническому решению
Локальная смета №2-1-1-и

Раздел3 Стены

13	Е0106-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм								
		м2	202,85	606,59	165,44	123047	33560	52917	1,18	239
				212,96	63,09	43199	12798	94,5	0,35	71
14	Е0106-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования								
		м2	811,4	78,66	18,06	63825	14654	16785	0,08	65
				14,10	7,79	11441	6321	94,5	0,04	32
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**186872**	**48213**	**69702**		**304**
						54640	**19119**			**103**

Раздел 9 Наружная отделка

40	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	447,7	282,85	2,45	126632	1097	53223	0,70	313
				125,24	0,56	56070	251	94,5	0,03	13
41	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	762,03	370,50	4,29	282332	3269	69155	0,52	396
				84,79	1,64	64613	1250	105	0,01	8
42	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	762,03	254,87	2,35	194219	1791	36542	0,27	--
				44,77	0,90	34116	686	105	--	--
		Итого прямые затраты по разделу	**Тенге**			**603183**	**6157**	**158920**		**710**
						154799	**2186**			**13**

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Крыльцо №1 с козырьком

43	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен ограждений крыльца из силикатного кирпича М100 простых при высоте этажа до 4 м		6172,96	419,80	3704	252	613	5,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	0,6	804,71	157,50	483	95	106,2	0,76	0
		Итого прямые затраты по разделу:	**Тенге**			**3704**	**252**	**613**		**3**
						483	**95**			

Переход

Раздел Кровля

49	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		29,02	2,02	104	7	105	0,17	1
		м2	3,6	27,00	0,32	97	1	107,1	--	--
50	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов		358,97	192,06	1292	691	953	1,11	4
		1м2	3,6	166,91	72,15	601	260	110,7	0,40	1
51	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил		21898,02	417,85	19708	376	3951	25,42	23
		м3	0,9	3907,13	157,50	3516	142	108	0,78	1
52	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних парапетных стен из кирпича силикатного М100		6448,05	300,96	3869	181	621	5,63	3
		м3	0,6	873,00	101,79	524	61	106,2	0,39	0
53	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Укладка обрешетки из брусьев		21063,25	387,03	10110	186	1538	15,87	8
		м3	0,48	2820,38	146,25	1354	70	108	0,71	0
54	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		128,68	42,80	11324	3766	4940	0,36	32
		м2	88	58,74	10,56	5169	929	81	0,04	4
55	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190,00	--	115716	--	--	--	--
		м2	97,24	--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		525600,00	--	11826	--	--	--	--
		т	0,0225	--	--	--	--	--	--	--
57	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /слуховых окон/ из листовой оцинкованной стали		739,16	1,55	5913	12	1515	1,12	9
		м2	8	176,21	0,59	1410	5	107,1	--	--
58	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - стропил		179,03	35,14	161	32	151	0,90	1
		м3	0,9	142,31	13,23	128	12	108	0,07	0
59	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов		392,46	17,71	188	9	185	2,16	1
		м3	0,48	349,31	6,75	168	3	108	0,03	--
60	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		6,82	1,14	600	100	551	0,03	3
		м2	88	5,38	0,42	473	37	108	--	
61	СПрайс лист Корунд LTd	Огнезащитная композиция Спарк древесина		193,49	--	13815	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг	71,4							
62	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев		23143,99	395,71	1898	32	368	25,88	149
		м3	0,082	4010,63	149,06	329	12	108	0,73	4
63	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовых досок		801,94	9,43	6255	74	2110	1,64	13
		м2	7,8	246,85	3,57	1925	28	108	0,02	0
		Итого прямые затраты по смете:				**202781**	**5466**	**16987**		**233**
						15694	**1560**			**9**
	Итого прямые затраты по техрешению		**Тенге**			**996539**	**60088**	**246222**		**1250**
						225615	**22960**			**126**
	Итого прямые затраты по сметам:					**2482774**	**54370**	**705081**		**1014**
	Исключить ранее взятые объемы					**209438**	**21305**			**117**

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

2	Е0101-162-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м при усилении фундаментов под стены(2 этап)		468,34	--	-11146	--	-11336	3,04	-72
		м3	-23,8	468,34	--	-11146	--	101,7	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**-11146**	--	**-11336**		**-72**
			Тенге			**-11146**	--			--

Раздел 2.Фундаменты

6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(1 этап)								
		т	-0,138	65900,00		-9094				
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(2 этап)								
		т	-0,5408	65900,00		-35639				
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	-36,4	83,00		-3021				
	Итого прямые затраты по разделу		тенге			**-47754**				

РАЗДЕЛ 3.Стены

10	Е0169-5-2 к=4,12	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		8,17	0,02	-90008	-220	-80809	0,05	-551
		отверст	-11016,88	8,15	--	-89788	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу				-90008 -89788	-220	-80809		-551
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-148909 -100934	-220	-92145		-623
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			3820101 484457	234283 94520	1071794		2665 466
		Накладные					1071794			
		Итого, в том числе:					4891895			
		СМР					4891895			
		Оборудование					0			
		Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%					293514			
		Итого					5185409			
		Временные здания и сооружения 1,44%					74670			
		Итого					5260079			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%					115722			
		Затраты на выслугу лет 1%					52601			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					21040			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года					5449442			
		Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2016 года					10873713			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					217474			
		Итого, в том числе:					11091187			
		СМР					11091187			
		Оборудование					0			
		НДС 12%					1384883			
		ВСЕГО ПО АКТУ					12476070			

Заказчик:

Руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Б.М. Жакаев**

Технадзор:

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**