Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Орынбор, дом № 1, Н.П.25**	**051240012775**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом № 40, корпус ВП-3**	**080640010964**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор строительного подряда №2020/13 от 04.05.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
94	**20.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане			усл.	1	232 875 409,00	232 875 409,00
				Итого	1	x	232 875 409,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шакиров О.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Бишетов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		2020/13	04.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.	1216940 760,00	207924 472,32							24950 936,68	232875 409,00

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
И.о. директора — Бимбетов Е.С.
Директора проекта — Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор — Рахымбек Д.Б.
Начальник ПТО — Бурхуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс «Шығыс», расположенный на левом берегу р.Ишим по ул.Сыганак. Жилая группа «2А» в г.Астане (без паркинга)»

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 01.01.2012г.

№п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Жилая группа 2А. Блок 1-17				
1	акт	Включающиеся работы	180 378,132	-	-	180 378,132
		итого по блоку 1-17	180 378,132	-	-	180 378,132
		Жилая группа 2А. Блок 1-17				
2	акт	Исключающиеся работы	- 87 781,653	-	-	- 87 781,653
		итого по блоку 1-17	- 87 781,653	-	-	- 87 781,653
		Всего по главе	92 596,479	-	-	92 596,479
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	92 596,479	-	-	92 596,479
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	1 111,158	-	-	1 111,158
4	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	166,674	-	-	166,674
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	93 540,963	-	-	93 540,963
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	2 838,501	-	-	2 838,501
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		-	935,410	935,410
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		-	374,164	374,164
		Всего по главе	2 838,501		1 309,573	4 148,074
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	96 379,464	-	1 309,573	97 689,037
8		В том числе возвратные	166,674	-	-	166,674
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	96 379,464	-	1 309,573	97 689,037
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	201 215,445	-	2 734,051	203 949,496
9		В том числе возвратные в текущих ценах	347,972	-	-	347,972

10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	4 078,990	4 078,990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	201 215,445	-	6 813,041	208 028,486
11	Решения Правительства	НДС (12%)	24 145,853	-	817,565	24 963,418
		ИТОГО С НДС	225 361,298	-	7 630,606	232 991,905
12		С учетом скидки 0,05%	225 248,618	-	7 626,791	232 875,409

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

И.о. директора _____ Бимбетов Е.С.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROU
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

Наименование объекта - Блок-секции 1-17

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.								
		ШАХТА ЛИФТА								
		ЛЮК								
1	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1078	14806,01	1133,15	1597	122	1290	82,10	9
				12892,50	398,25	1390	43	90	1,95	--
		т								
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой др 0,1 т	0,1078	154400,00	--	16651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,082	7370,00	--	604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, ЗД-1	0,0294	64092,87	304,24	1884	9	106	20,00	1
				3330,00	114,75	98	3	105	0,56	--
		1т								
5	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	1,17	25,46	0,02	30	--	5	0,02	--
				4,58	--	5	--	90	--	--
		м2								
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1								
6	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ-1	0,1217	13711,47	5475,87	1668	666	722	28,90	4
				5040,00	1552,87	613	189	90	5,46	1
		т								
7	С12021-267	Стремянка	0,1217	133700,00	--	16268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0113-26-6 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	4,94	25,46	0,02	126	--	20	0,02	--
				4,58	--	23	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38828	798			13
			Тенге			2129	235			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2644				
		Материалы -	Тенге			1905				
		Всего заработная плата-	Тенге				129,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			604				
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата-	Тенге				149,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36184				
		Материалы -	Тенге			473				
		Всего заработная плата-	Тенге				2236,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32919				
		Накладные расходы -	Тенге			2012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2292				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата-	Тенге				2537,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата-	Тенге				2686,00			

РАЗДЕЛ 2 ДВЕРИ

Корректировка к акту за август 2021г. согласно Протокола №__ от _____

9	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	330,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
		м2								
10	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389903	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5002				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата-	Тенге				4300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			418766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
11	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
		м2		258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		2-7 ЭТАЖ								
12	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	892,38	142,88	3,43	127501	3061	70312	0,46	406
		м2		73,73	1,31	65795	1169	105	0,01	6
13	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	892,38	253,73	1,88	226420	1678	37152	0,23	206
		м2		38,93	0,72	34740	643	105	--	3
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		включающиеся объемы согласно Протокола №__ от _____								
14	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
		м2		102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
15	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
		м2		102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1015549	7867			2198
			Тенге			387501	2690			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1015549				
		Материалы -	Тенге			298387				
		Всего заработная плата -	Тенге				390191,00			
		Местные материалы -	Тенге			321794				
		Накладные расходы -	Тенге			409700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61455,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1510764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2441
		Сметная заработная плата -	Тенге				451646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1510764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2441
		Сметная заработная плата -	Тенге				451646,00			

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

включающиеся объемы согласно Протокола №__ от _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2787,54	325,78 36,68	1,88 0,72	908111 102247	5241 2007	109467 105	0,20 --	552 10
		м2								
17	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине др 200мм	1017	184,83 101,03	0,60 0,23	187972 102748	610 234	108130 105	0,49 --	498 1
		м								
18	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,53 37,80	1,19 0,45	4030 3844	121 46	4085 105	0,22 --	23 --
		м2								
19	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00 --	-- --	71064 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м2								
		Усиление балкона								
		Устройство слива на окнах и витражах								
20	Е0112-8-2	Устройство оборлок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68 7,70	0,05 0,02	94 83	1 --	99 119	0,05 --	1 --
		м2								
21	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			1175883 208922	5972 2287			1073 11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1175883				
		Материалы -	Тенге			801512				
		Всего заработная плата -	Тенге				211209,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			221781				111
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				33267,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			83860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481524				1195
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				244476,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1481524				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				244476,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
		Отмостка								
22	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,79	7643,42 146,25	100,65 38,03	44271 847	583 220	1121 105	0,97 0,19	6 1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			44271 847	583 220			6 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44271				
		Материалы -	Тенге			541				
		Всего заработная плата -	Тенге				1067,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-1-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

На отм. 0.000

23	Е0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	4867,02	50,89	14601	153	570	0,75	2
				130,50	18,00	392	54	128	0,09	--
		1фильтр								
24	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33
				2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
		1насос								
25	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М 3/Н, Н	2	51881,43	--	103763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			126907	595			35
			Тенге			5972	221			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			103763				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			103763				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23144				
	Материалы -		Тенге			16578				
	Всего заработная плата -		Тенге				6192,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7381,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			136697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7381,00			

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Отопление

		Система 1								
26	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1102841	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1102841				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1102841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66170				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1169011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1169011				

РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ								
28	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
		м2								
29	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
		м2								
30	C11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
			1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			40568	1978			43
			Тенге			7147	737			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12355				
		Материалы -	Тенге			796				
		Всего заработная плата -	Тенге				3908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6540				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				586,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			976				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17239				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге							24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4494,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			28214				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24108				
		Материалы -	Тенге				3976,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			195				
		Сдача и испытание -	Тенге			5089				
		Накладные расходы -	Тенге							3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				763,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35301				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге							27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4739,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			52539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9233,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 2-1-9. Электрическая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светотехническое оборудование								
31	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	195	119,60	2,58	23323	504	21444	0,61	119
				100,80	1,02	19656	200	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт							
			2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
33	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт							
			3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт							
			3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт							
			28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт							
			28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								
37	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт							
			1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
38	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	шт							
			4	960,40	35,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
39	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт							
			1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С151703-19п прим.	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	шт							
			4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт							
			1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт							
			4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт							
			3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
44	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт							
			3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Антиобледенительная система "Теплоскат"	шт							
45	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
			шкаф							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля шт	1	85551,19 --	-- --	85551 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
48	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин шт	1	919,00 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин шт	1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО шт	1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --
51	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО шт	1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат" шт	1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613	32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
53	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат" шт	1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	2080	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000	5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
55	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель м	2121,6	831,34 --	-- --	1763769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
57	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20 м	51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
59	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	760	34,10 25,00	2,70 0,40	25916 19000	2052 304	18339 95	0,15 --	114 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, мар . ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
		шт								
63	С прайс лист ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	С прайс лист ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подплитке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
66	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Эл. Счетчик Дала СА4У-Э720 R TX PLC I P Л RS (3220/380V 5-7,5A)	2	22725,38	--	45451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Электросчетчик "Меркурий 234 ARTM -03 PBR,G"5(10)A/400В	1	14859,85	--	14860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Эл. Счетчик Дала СА4У-З720 R TX PLC I P П RS (3220/380V 5-7,5A)	2	-22725,38	--	-45451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2473462	9605			625
			Тенге			104830	1619			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2448533				
		Материалы -	Тенге			29387				
		Всего заработная плата -	Тенге				106449,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2304711				
		Накладные расходы -	Тенге			103761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153138				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2705431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				122013,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2730360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				122013,00			

РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 2-1-10. Слаботочные сети

Телевидение

74	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
75	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	59403,96	--	118808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
77	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
79	С151605-22п рим.	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения /ТУ16.505.027-76/, марка МКТАБПШП-4	1,02	663800,00	--	677076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
80	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
81	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	40	107,30	--	4292	--	4000	1,00	40

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					99,00	--	3960	--	101	--	--
83	С151802-22	Розетка телевизионная	шт	40	222,00	--	8880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	шт	Тенге			845504	--			110
				Тенге			15502	--			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			845504				
		Материалы -		Тенге			994				
		Всего заработная плата -		Тенге				15502,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			829008				
		Накладные расходы -		Тенге			15454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51657				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			912615				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -		Тенге				17820,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			912615				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -		Тенге				17820,00			
		РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11. ЛИФТ									
84	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	комплект	1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			4821133	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			4821133				
		РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ									
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЯ									
85	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	м	112,26	178,00	0,90	19982	101	13774	0,54	60
					87,30	0,34	9800	38	140	--	--
86	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,5613	8390,00	--	4709	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ									
87	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	4,3	59200,00	--	254707	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		1 ЭТАЖ									
88	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем		16,16	5040,00	--	81446	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			360845	101			60
			Тенге			9600	38			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360845				
		Материалы -	Тенге			7688				
		Всего заработная плата -	Тенге				9838,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340863				
		Местные материалы -	Тенге			2393				
		Накладные расходы -	Тенге			13774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2066,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11905,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			397096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11905,00			
		РАЗДЕЛ 13. Двери								
89	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	40,32	330,85	32,08	13340	1293	13759	1,49	60
				272,25	12,13	10977	489	120	0,06	2
		м2								
90	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	16	64150,02	--	1026400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1039740	1293			60
			Тенге			10977	489			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340				
		Материалы -	Тенге			1069				
		Всего заработная плата -	Тенге				11466,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2064,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1026400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1026400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1087984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1116710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		РАЗДЕЛ 14.ВИТРАЖИ								
91	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	47	965,99	28,84	45402	1356	39641	4,98	234
				927,00	10,15	43569	477	90	0,04	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Витражи теплозащитные, остекленные стеклопакетами								
			47	5240,00	--	246280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			291682	1356			234
			Тенге			43569	477			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246280				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261057				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45402				
		Материалы -	Тенге			477				
		Всего заработная плата -	Тенге				44046,00			
		Накладные расходы -	Тенге			39641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5946,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5103				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				49992,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			351202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				49992,00			
		РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	240	259,21	2,33	62210	559	11222	0,26	62
				43,65	0,88	10476	211	105	--	1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
94	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
95	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
96	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	130	358,58	3,43	46615	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
97	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	130	217,93	3,43	28331	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
98	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	28,83	358,58	3,43	10338	99	2272	0,46	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				73,73	1,31	2126	38	105	0,01	--
		м2								
99	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	28,83	217,93	3,43	6283	99	2272	0,46	13
				73,73	1,31	2126	38	105	0,01	--
		м2								
100	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1077	590,17	2,65	635612	2853	293422	1,43	1540
				258,75	0,72	278674	775	105	0,03	30
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
101	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
102	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			838423	5069			1827
			Тенге			327275	1617			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838423				
		Материалы -	Тенге			158902				
		Всего заработная плата -	Тенге				328892,00			
		Местные материалы -	Тенге			347178				
		Накладные расходы -	Тенге			345337				173
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				51800,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			71026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1254785				2033
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				380692,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1254785				2033
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	чел.-ч				380692,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 16.Наружная отделка								
		Ограждение балкона								
103	Е0109-62-3	Изготовление ограждения балкона	0,788	27935,09	9375,11	22013	7388	13111	91,00	72
				16380,00	2107,33	12907	1661	90	7,36	6
		т								
104	Е0109-43-1	Монтаж ограждения балкона	0,788	11487,34	4590,56	9052	3617	3947	25,30	20
				4725,00	840,11	3723	662	90	3,01	2
		т								
105	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0221	60200,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
		м	374,4	63,00	--	23587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х2,5 мм								
		м	222,4	235,00	--	52264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	54	21,80	0,05	1177	3	283	0,03	2
				5,81	0,02	314	1	90	--	--
109	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копера, количество окрасок 2								
		м2	54	148,74	0,07	8032	4	6125	0,65	35
				108,00	0,02	5832	1	105	--	--
		Устройство слива на окнах и витражах								
110	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, полоки, балконы и др./ без водосточных труб								
		м2	17,93	8,68	0,05	156	1	165	0,05	1
				7,70	0,02	138	--	119	--	--
111	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм								
		т	0,0699	109500,00	--	7656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
		м2	450	590,17	2,65	265576	1192	122600	1,43	644
				258,75	0,72	116438	324	105	0,03	12
113	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
		м2	450	39,63	1,19	17834	536	18073	0,22	100
				37,80	0,45	17010	202	105	--	1
114	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки								
		м2	486	647,00	--	314442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м2	1122	184,83	0,60	207379	673	119294	0,49	550
				101,03	0,23	113356	258	105	--	1
116	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
		м	112,75	39,63	1,19	4468	134	4528	0,22	25
				37,80	0,45	4262	51	105	--	--
117	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки								
		м2	121,77	647,00	--	78785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая								
		м2	1310,6	325,78	1,88	426961	2464	51467	0,20	259
				36,68	0,72	48073	944	105	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1440711	16011			1707
			Тенге			322052	4104			28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333795				
		Материалы -	Тенге			382902				
		Всего заработная плата -	Тенге				307203,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402213				
		Местные материалы -	Тенге			238253				
		Накладные расходы -	Тенге			322535				161
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				48380,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			99380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1755710				1796
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				355583,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31065				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3429				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18953,00			
		Материалы -	Тенге			17058				9
		Всего заработная плата -	чел.-ч				2559,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			51010				108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				21512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75851				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75851				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4551				
		Сметная заработная плата -	Тенге			80402				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1887123				1905
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				377096,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 17.Разные работы

		Отмостка								
119	E0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,98	7643,42	100,65	45738	602	1158	0,97	6
				146,25	38,03	875	228	105	0,19	1
			м3							6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			45738	602			1
			Тенге			875	228			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45738				
		Материалы -	Тенге			558				
		Всего заработная плата -	Тенге				1103,00			
		Местные материалы -	Тенге			43702				
		Накладные расходы -	Тенге			1158				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				174,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49710				7
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1276,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			49710				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	чел.-ч				1276,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 18. Локальная смета 2-2-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

На отм. 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H								
			2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			106076	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			106076				

РАЗДЕЛ 19. Локальная смета 2-2-7. Отопление.

		Система 1								
121	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"								
			104	6103,97	--	634813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
122	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT								
			24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1224920	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1224920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1298415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1298415				

РАЗДЕЛ 20. Локальная смета 2-2-8. Вентиляция.

		Система ВЕ								
123	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			24	1975,51	11,11	47412	267	7458	1,48	36
				238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--
		м2								
124	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			51	1855,51	11,11	94631	567	15848	1,48	76
				238,61	4,16	12169	212	128	0,02	1
		м2								
125	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	41,18	164,72	50,15	6783	2065	4559	0,53	22
				92,03	18,68	3790	769	100	0,09	4
		м2								
126	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
			1,42	5450,00	--	7739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			156566	2898			133
			Тенге			21686	1081			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14522				
	Материалы -		Тенге			928				
	Всего заработная плата -		Тенге				4559,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7739				
		Накладные расходы -	Тенге			4559				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				684,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20226				28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5243,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			142043				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123314				
		Материалы -	Тенге				18208,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			892				
		Сдача и испытание -	Тенге			23306				12
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3496,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175270				124
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21704,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			195496				152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26947,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 21. Локальная смета 2-2-9. Электрическая часть

Корррректировка к акту за май 2021г.

127	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								
128	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
129	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
130	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								
132	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
133	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
134	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1								
			4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
136	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1								
			1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
137	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150								
			4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
138	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
			3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
139	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220								
			3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Светотехническое оборудование								
140	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник подвесной, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED								
			9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
141	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
142	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильники тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
143	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
144	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское								
			2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Электромонтажные изделия								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
145	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
146	С прайс лист ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Шкаф управления на 12 модуля								
			1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
147	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт 1	919,00 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт 1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
150	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт 1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --
151	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт 1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
152	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт 1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613	32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
153	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт 1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт 2060	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000	5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
155	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м 2121,6	831,34 --	-- --	1763769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м 50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
157	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м 51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м 50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
159	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м 860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
160	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м 0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			1000м							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
162	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные		2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
					403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
			шт								
163	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная									
				2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
164	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник									
				5	226,62	--	1133	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
165	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подпаке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2		20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
					23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			2431483	9823			628
				Тенге			105314	1638			9
		Стоимость оборудования -		Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2406554				
		Материалы -		Тенге			29702				
		Всего заработная плата -		Тенге				106952,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2261714				
		Накладные расходы -		Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			150632				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2661160				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -		Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			2686089				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -		Тенге				122548,00			

РАЗДЕЛ 22. Локальная смета 2-2-10. Слаботочные сети

Телевидение

166	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная		2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	101	--	--
			шт								
167	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ		2	6105,15	--	12210	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
168	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый		1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
					1843,00	--	1843	--	90	--	--
			шт								
169	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ		2	9639,71	--	19279	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
170	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал		2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
					506,39	--	1013	--	101	--	--
			усилит.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
172	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
173	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
174	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			58174	--			98
			Тенге			14314	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58174				
		Материалы -	Тенге			895				
		Всего заработная плата -	Тенге				14314,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42966				
		Накладные расходы -	Тенге			14254				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2138,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76774				105
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				16452,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			76774				
		Сметная заработная плата -	Тенге							105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	чел.-ч				16452,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 23. Локальная смета 2-2-12.Лифт

согласно протокола №__ от _____

175	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 9, высота подъема 27,5	1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			4821133				

РАЗДЕЛ 24.СТЕНЫ

2-4 ЭТАЖ

176	Е0110-87-5	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	54,52	3055,19	24,82	166575	1353	39624	3,54	193
				596,25	9,38	32509	511	120	0,05	2
		м2								

5 ЭТАЖ

177	Е0110-87-5	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	18,17	3055,19	24,82	55525	451	13208	3,54	64
				596,25	9,38	10836	170	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6-7 ЭТАЖ						
178	E0110-87-5	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	36,35	3055,19	24,82	111050	902	26416	3,54	129
				596,25	9,38	21672	341	120	0,05	2
		м2		ВЕНТСТОЯК						
179	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	62,68	1080,20	4,92	67707	308	12828	1,15	72
				193,05	1,87	12100	117	105	0,01	1
		м2								
180	E0126-12-2	Теплоизоляция стен утеплителем	3,76	164,72	50,15	619	189	416	0,53	2
				92,03	18,68	346	70	100	0,09	--
		м3								
181	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,83	4260,00	--	16312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
182	E0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	2	2002,65	16,15	4005	32	403	0,92	2
				150,75	6,75	302	14	128	0,03	--
		шт								
		СТЕНЫ. Включающиеся работы		1 ЭТАЖ						
183	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75	134,48	10682,64	335,84	1436601	45164	131035	4,54	611
				699,75	126,00	94102	16944	118	0,61	82
		м3								
184	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-75	64,12	10641,46	337,41	682330	21635	60264	4,38	281
				670,50	126,00	42992	8079	118	0,62	40
		м3								
185	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта	7,27	8665,46	337,41	62998	2453	6833	4,38	32
				670,50	126,00	4875	916	118	0,62	5
		м3								
186	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных толщиной 100 мм	26,28	5042,67	378,22	132521	9940	97446	20,04	527
				3566,25	141,75	93721	3725	100	0,69	18
		м3								
187	C11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	26,28	5040,00	--	132451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ						
188	C11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	2,57	5040,00	--	12953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2881649	82427			1912
			Тенге			313456	30889			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2877644				
		Материалы -	Тенге			336761				
		Всего заработная плата -	Тенге				344030,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161716				
		Местные материалы -	Тенге			1983618				
		Накладные расходы -	Тенге			388072				194
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				58211,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			195943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3461659				2254
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				402240,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4005				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3672				
		Материалы -	Тенге				315,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			403				
		Накладные расходы -	Тенге				60,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4673				2
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				375,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3466332				2256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				402616,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 25. Двери								
189	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	330,85 272,25	32,08 12,13	5002 4116	485 183	5160 120	1,49 0,06	23 1
		м2								
190	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	6	64150,02 --	-- --	384900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			389903	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5002				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5160				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				774,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10772				26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5074,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			384900				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407994				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			418756				26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5074,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 26.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
191	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	331,14	259,21 43,65	2,33 0,88	85834 14454	772 291	15483 105	0,26 --	86 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен								
			892,38	142,88	3,43	127501	3061	70312	0,46	406
				73,73	1,31	65795	1169	105	0,01	6
		м2								
193	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
			892,38	253,73	1,88	226420	1678	37152	0,23	206
				38,93	0,72	34740	643	105	--	3
		м2								
194	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
			1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
				258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		м2								
195	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков								
			33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
196	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков								
			33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1101382	8639			2284
			Тенге			401955	2981			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1101382				
		Материалы -	Тенге			368995				
		Всего заработная плата -	Тенге				404936,00			
		Местные материалы -	Тенге			321794				
		Накладные расходы -	Тенге			425183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63777,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1618160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				468714,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1618160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				468714,00			
		РАЗДЕЛ 27.Наружная отделка								
197	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			1017	184,83	0,60	187972	610	108130	0,49	498
				101,03	0,23	102748	234	105	--	1
		м								
198	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,63	1,19	4030	121	4085	0,22	23
				37,80	0,45	3844	46	105	--	--
		м2								
199	C11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
200	E0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2407,5	325,78	1,88	784303	4526	94543	0,20	477
				36,68	0,72	88307	1733	105	--	8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство слива на окнах и витражах								
201	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68	0,05	94	1	99	0,05	1
				7,70	0,02	83	--	119	--	--
		м2	0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
202	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1052076	5258			998
			Тенге			194982	2013			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1052076				
		Материалы -	Тенге			692359				
		Всего заработная плата -	Тенге				196995,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			205857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		РАЗДЕЛ 28. Разные работы								
		Отмостка								
203	E0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,79	7643,42	100,55	44271	583	1121	0,97	6
				146,25	38,03	847	220	105	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			44271	583			6
			Тенге			847	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44271				
		Материалы -	Тенге			541				
		Всего заработная плата -	Тенге				1067,00			
		Местные материалы -	Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		РАЗДЕЛ 29. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4.								
204	С прайс лист GrundfOs	Насос WIIO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H	2	51881,43	--	103763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			103763	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			103763				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			103763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			103763				
		РАЗДЕЛ 30. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-7. Отопление								
		Система 1								
205	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"								
		шт	84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	СКомм.предл окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT								
		шт	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**1102841**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1102841				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1102841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66170				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1169011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1169011				
		РАЗДЕЛ 31. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Система ВЕ								
207	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
208	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
		м2	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
209	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
		м3	1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			40568	1978			43
			Тенге			7147	737			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12355				
		Материалы -	Тенге			796				
		Всего заработная плата -	Тенге				3908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6540				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				586,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4494,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28214				
		Материалы -	Тенге			24108				
		Всего заработная плата -	Тенге				3976,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			195				
		Накладные расходы -	Тенге			5089				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				763,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35301				27
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				4739,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			52539				51
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	чел.-ч				9233,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 32. Локальная смета 2-3-9. Электрическая часть								
210	С151801-57	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н3 М1 56, 67, силумин (I н 40А-1шт)	28	1550,00 --	-- --	43400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
211	С151801-59	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, силумин (I н 16А-1шт)	28	1250,00 --	-- --	35000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
212	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин (I н 20 А-2шт)	56	1250,00 --	-- --	70000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Светотехническое оборудование								
213	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	195	119,60 100,80	2,58 1,02	23323 19656	504 200	21444 108	0,61 0,01	119 1
		шт								
214	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	56	244,37 151,65	65,36 34,45	13685 8492	3660 1929	11255 108	0,95 0,16	53 9
		шт								
215	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55 124,20	-- --	271 248	-- --	268 108	0,78 --	2 --
		шт								
216	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00 --	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
217	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
218	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00 --	-- --	12068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
219	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
220	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
221	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
222	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
223	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
224	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
225	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
226	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
227	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
228	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	-4720,00	--	-9440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
229	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
230	С прайс лист ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
231	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
232	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
233	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
234	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				281,00	--	281	--	95	--	--
		шт								
235	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
236	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613	32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
		шт								
237	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
238	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	2080	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000	5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
		м								
239	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	2121,5	831,34 --	-- --	1763769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
240	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
		м								
241	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
242	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
		м								
243	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	760	34,10 25,00	2,70 0,40	25916 19000	2052 304	18339 95	0,15 --	114 2
		м								
244	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000м								
245	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000м								
246	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
		шт								
247	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
248	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
249	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт	20	56,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
					23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2349889	13265			678
			Тенге				113322	3548			18
		Стоимость оборудования -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				24929				
		Материалы -	Тенге				2324960				
		Всего заработная плата -	Тенге				30919				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					116870,00			
		Накладные расходы -	Тенге				2167454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				115016				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								58
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					17252,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				146399				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2586375				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					134123,00			753
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2611304				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
			Тенге					134123,00			753

РАЗДЕЛ 33. Локальная смета 2-3-10. Слаботочные сети

Телевидение

250	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	101	--	--
251	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	шт	2	59403,96	--	118808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
					1843,00	--	1843	--	90	--	--
253	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	шт	2	9491,96	--	18984	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
254	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
					506,39	--	1013	--	101	--	--
255	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	усилит.	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
					648,00	--	6480	--	101	--	--
256	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	шт	40	107,30	--	4292	--	4000	1,00	40
					99,00	--	3960	--	101	--	--
258	С151802-22	Розетка телевизионная	шт	40	222,00	--	8880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			168428	--			110
			Тенге			15502	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			168428				
		Материалы -	Тенге			994				
		Всего заработная плата -	Тенге				15502,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151932				
		Накладные расходы -	Тенге			15454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			194915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				17820,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			194915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				17820,00			
		РАЗДЕЛ 34. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-11. ЛИФТ								
259	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			4821133				
		РАЗДЕЛ 35. Двери								
260	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	30,24	330,85	32,08	10005	970	10320	1,49	45
				272,25	12,13	8233	367	120	0,06	2
		м2								
251	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	12	64150,02	--	769800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			779805	970			45
			Тенге			8233	367			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10005				
		Материалы -	Тенге			802				
		Всего заработная плата -	Тенге				8600,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10148,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			769800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			769800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46188				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			815988				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			837532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10148,00			
		РАЗДЕЛ 36. Полы								
		ТИП 3								
262	E0111-11-5	Устройство стяжек из Пенополистеролбетона толщиной 20 мм	102,31	333,23	13,43	34092	1374	9015	0,45	46
		м2		66,60	5,04	6814	516	123	0,02	3
263	E0111-11-6 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из Пенополистеролбетона /толщ. 80/	372,09	694,92	8,04	258573	2992	4833	0,05	20
		м2		7,56	3,00	2813	1116	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			292665	4366			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9627	1632			3
		Материалы -	Тенге			292665				
		Всего заработная плата -	Тенге			95				
		Местные материалы -	Тенге				11259,00			
		Накладные расходы -	Тенге			278578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			13848				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2077,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18391				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			324904				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				13336,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			324904				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							76
			Тенге				13336,00			
		РАЗДЕЛ 37.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
264	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	2166	590,17	2,65	1278305	5737	590113	1,43	3097
		м2		258,75	0,72	560453	1560	105	0,03	60
		ТЕХЭТАЖ								
265	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	66	434,19	3,94	28657	260	7179	0,55	37
		м2		102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
266	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	66	246,85	3,94	16292	260	7179	0,55	37
		м2		102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			1323254	6257			3170
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573931	1756			61
		Материалы -	Тенге			1323254				
		Всего заработная плата -	Тенге			216555				
		Местные материалы -	Тенге				575687,00			
		Накладные расходы -	Тенге			526511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			604472				
			чел.-ч							302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90671,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115664				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2043389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3533
		Сметная заработная плата -	Тенге				666358,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			2043389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3533
		Сметная заработная плата -	Тенге				666358,00			

РАЗДЕЛ 38.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Включающиеся работы согласно протокола №___ от _____

Устройство слива на окнах и витражах

267	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	21,5	8,68 7,70	0,05 0,02	187 166	1 --	198 119	0,05 --	1 --
268	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,0842	109500,00 --	-- --	9224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Наружная отделка									
269	Е0134-56-7п прим.	Устройство каркасов конструкций потолков металлических	м2	102	1701,39 283,50	10,56 4,03	173541 28917	1077 411	32261 110	1,77 0,02	181 2
270	Е0134-60-20 прим.	Облицовка каркасов потолков сталью листовой оцинкованной	м2	102	592,23 542,25	4,51 1,71	60407 55310	460 174	61032 110	3,44 0,01	351 1
271	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,5814	97200,00 --	-- --	56512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Корректировка к исключающимся работам, ошибочно исключено 6,56м2									
272	С11011-942	Алкан	10м2	0,656	3860,00 --	-- --	2532 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	3644,5	325,78 36,68	1,88 0,72	1187287 133680	6852 2624	143120 105	0,20 --	722 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1489692	8390			1254
			Тенге				218073	3210			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1489692				
		Материалы -	Тенге				1194960				
		Всего заработная плата -	Тенге					221283,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				68269				
		Накладные расходы -	Тенге				236611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					35492,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103578				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1829881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1388
		Сметная заработная плата -	Тенге					256775,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1829881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1388
		Сметная заработная плата -	Тенге					256775,00			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 39. Разные работы								
		Отмостка								
274	E0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см								
			10,46	7643,42	100,65	79981	1053	2025	0,97	10
				146,25	38,03	1530	398	105	0,19	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			79981	1053			10
			Тенге			1530	398			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79981				
		Материалы -	Тенге			977				
		Всего заработная плата -	Тенге				1928,00			
		Местные материалы -	Тенге			76421				
		Накладные расходы -	Тенге			2025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				304,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2232,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			86926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2232,00			
		РАЗДЕЛ 40. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4.								
		Блок 4. На отм. 0.000								
275	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H								
			2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 5. На отм. 0.000								
276	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H								
			2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			212152	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			212152				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			212152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			212152				
		РАЗДЕЛ 41. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-7. Отопление								
		Блок 4								
		Система 1								
277	СПрайс лист DArrfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"								
			82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
278	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT								
			24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 5								
		Система 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
280	СКомм.предл ожение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			2181265	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2181265				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2181265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130875				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2312141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			2312141				

РАЗДЕЛ 42. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Система ВЕ								
281	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17	1880,91	13,82	31976	235	5768	1,62	27
				259,88	5,18	4418	88	128	0,03	--
		м2								
282	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	36,76	164,72	50,15	6055	1844	4070	0,53	20
				92,03	18,68	3383	687	100	0,09	3
		м2								
283	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,25	5450,00	--	6813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			44843	2078			47
			Тенге			7801	775			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12868				
		Материалы -	Тенге			829				
		Всего заработная плата -	Тенге				4070,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6813				
		Накладные расходы -	Тенге			4070				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				610,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4680,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			31976				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27323				
		Материалы -	Тенге				4506,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			222				
		Сдача и испытание -	Тенге			5768				3
		Накладные расходы -	чел.-ч				865,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2265				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			40008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							31
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5371,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			57961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10051,00			

РАЗДЕЛ 43. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-9. Электрическая часть

Блок 4

		Светотехническое оборудование								
284	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
		шт		100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
285	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
286	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								
290	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
		шт		441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
291	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
		шт		502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
292	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1200	23,20	2,10	27840	2520	19152	0,10	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16,50	0,30	19800	360	95	--	2
		м								
297	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,22	60500,00 --	-- --	74052 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000м								
				Электроустановочные изделия						
298	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54 53,55	-- --	224 161	-- --	174 108	0,34 --	1 --
		шт								
299	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00 --	-- --	711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
				Электромонтажные изделия						
300	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,8142	16100,00 --	-- --	13109 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000шт								
301	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,2368	16300,00 --	-- --	3860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
302	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	2264 95	13,00 0,64	13 1
		шкаф								
303	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19 --	-- --	85551 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
304	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
		шт								
305	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
306	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
307	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --
		шт								
308	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
309	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613	32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
		шт								

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
310	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт	1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
311	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	2080	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000	5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
312	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м	2121,6	831,34 --	-- --	1763769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
313	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
314	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м	51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
315	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
316	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
317	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	1000м	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
320	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	шт	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	шт	5	226,62 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт	20	55,00 23,20	7,60 0,90	1100 464	152 18	458 95	0,13 0,01	3 --
		Включающиеся работы	м								
323	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED		9	930,21	--	8372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
324	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	84	1220,91 --	-- --	102556 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
325	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12 --	-- --	59325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
326	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	42	1483,12 --	-- --	62291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
327	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
328	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП220/36	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Блок 5		Светотехническое соборудование						
329	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60 100,80	2,58 1,02	20931 17640	452 179	19245 108	0,61 0,01	106 1
		шт								
330	E0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55 124,20	-- --	271 248	-- --	268 108	0,78 --	2 --
		шт								
331	C151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00 --	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
332	C151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00 --	-- --	12068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
333	C151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
				Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
334	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	1	758,30 441,00	283,00 81,00	758 441	283 81	496 95	2,48 0,47	2 --
		шт								
335	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40 502,00	36,40 4,20	3842 2008	146 17	1924 95	3,00 0,02	12 --
		шт								
336	C151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
337	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	шт	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
338	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	1	971,00	--	971	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
339	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	8	51,00	--	408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
340	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	шт	1200	23,20	2,10	27840	2520	19152	0,10	120
					16,50	0,30	19800	360	95	--	2
341	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1,22	60500,00	--	74052	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
342	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1000м		Электроустановочные изделия						
343	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
					53,55	--	161	--	108	--	--
344	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	237,00	--	711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
345	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	12	36,26	--	435	--	350	0,17	2
					27,00	--	324	--	108	--	--
346	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП220/36	шт	12	215,00	--	2580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Электромонтажные изделия						
		Антиобледенительная система "Теплоскат"		2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
347	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
348	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	шт	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт 1	919,00 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт 1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт 1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --
353	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт 1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
354	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт 1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613	32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
355	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт 1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
356	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт 2080	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000	5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
357	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м 2121,6	831,34 --	-- --	1763769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
358	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м 50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
359	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м 51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
360	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м 50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
361	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м 860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
362	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м 0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
363	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			1000м							

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
364	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные		2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
					403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
365	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	шт								
				2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
366	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	шт								
				5	226,62	--	1133	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт								
				20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
					23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
368	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	м		Силовое электрооборудование						
				9	930,21	--	8372	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
369	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
370	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
371	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
372	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
373	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	шт								
				2	362,28	--	725	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			5194087	24687			1498
				Тенге			250552	3996			23
		Стоимость оборудования -		Тенге			49858				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			49858				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			5144229				
		Материалы -		Тенге			70556				
		Всего заработная плата -		Тенге				254548,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4798434				
		Накладные расходы -		Тенге			246602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				36990,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323450				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			5714281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291539,00			1644
		Сметная заработная плата -	Тенге			5764139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге							1644
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291539,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 44. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-10. Слаботочная сеть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 4		Телевидение						
374	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80 1103,00	-- --	2230 2206	-- --	2228 101	6,00 --	12 --
		шт								
375	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
376	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1659 90	12,00 --	12 --
		шт								
377	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98 --	-- --	18984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
378	Ц0110-520-1 б	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39 506,39	-- --	1013 1013	-- --	1023 101	2,77 --	6 --
		усилит.								
379	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30 648,00	-- --	7023 6480	-- --	6545 101	4,00 --	40 --
		шт								
380	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00 --	-- --	5260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
381	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30 99,00	-- --	3004 2772	-- --	2800 101	1,00 --	28 --
		шт								
382	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Блок 5		Телевидение						
383	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80 1103,00	-- --	2230 2206	-- --	2228 101	6,00 --	12 --
		шт								
384	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
385	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1659 90	12,00 --	12 --
		шт								
386	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98 --	-- --	18984 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
387	Ц0110-520-1 б	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал шт	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
388	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная усилит.	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
389	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 шт	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
390	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная шт	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
391	С151802-22	Розетка телевизионная шт	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			115383	--			195
			Тенге			28628	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115383				
		Материалы -	Тенге			1789				
		Всего заработная плата -	Тенге				28628,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84966				
		Накладные расходы -	Тенге			28508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4276,00			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8633				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			
		РАЗДЕЛ 45.Двери								
392	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	15,12	330,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
393	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные шт	6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			389903	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5002				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			418766				26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5074,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 46.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

394	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
				258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		м2								
395	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
396	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**			661627	3129			1585
			Тенге			286966	878			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661627				
		Материалы -	Тенге			108277				
		Всего заработная плата -	Тенге				287844,00			
		Местные материалы -	Тенге			263256				
		Накладные расходы -	Тенге			302236				151
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				45335,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			57832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1021695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							1767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333179,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1021695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге							1767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333179,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 47.Наружная отделка

397	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1017	184,83	0,60	187972	610	108130	0,49	498
				101,03	0,23	102748	234	105	--	1
		м								
398	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,63	1,19	4030	121	4085	0,22	23
				37,80	0,45	3844	46	105	--	--
		м2								
399	C11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
400	E0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2407,5	325,78	1,88	784303	4526	94543	0,20	477

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
				36,68	0,72	88307	1733	105	--	8
			м2							
		Устройство слива на окнах и витражах								
401	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68	0,05	94	1	99	0,05	1
				7,70	0,02	83	--	119	--	--
			м2							
402	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			1052076	5258			998
			Тенге			194982	2013			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1052076				
	Материалы -		Тенге			692359				
	Всего заработная плата -		Тенге				196995,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75676				
	Местные материалы -		Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			206857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			

РАЗДЕЛ 48. Разные работы

		Отмостка								
403	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,79	7643,42	100,55	44271	583	1121	0,97	6
				146,25	38,03	847	220	105	0,19	1
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			44271	583			6
			Тенге			847	220			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44271				
	Материалы -		Тенге			541				
	Всего заработная плата -		Тенге				1067,00			
	Местные материалы -		Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			

РАЗДЕЛ 49. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4.

404	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			106076	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			106076				

РАЗДЕЛ 50. Локальная смета 2-1-7. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система 1								
405	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	100	364,67	4,19	36467	419	7863	0,34	34
				59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
		м								
406	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
407	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	599	10,99	--	6583	--	8196	0,05	30
				10,69	--	6403	--	128	--	--
		м								
408	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			1145891	419			64
			Тенге			12388	158			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1145891				
		Материалы -	Тенге			30213				
		Всего заработная плата -	Тенге				12546,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1102841				
		Местные материалы -	Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			16059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69717				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1231667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14955,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			1231667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14955,00			

РАЗДЕЛ 51. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ								
409	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
		м2								
410	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
			1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	м3							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40568	1978			43
		Материалы -	Тенге			7147	737			4
		Всего заработная плата -	Тенге			12355				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			796				
		Накладные расходы -	Тенге			6540	3908,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3908				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				586,00			2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			976				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			17239				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4494,00			24
		Материалы -	Тенге			28214				
		Всего заработная плата -	Тенге			24108				
		Сдача и испытание -	Тенге				3976,00			
		Накладные расходы -	Тенге			195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5089				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				763,00			3
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1998				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			35301				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				4739,00			27
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			52539				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				9233,00			51

РАЗДЕЛ 52. Локальная смета 2-5-9. Электрическая часть

412	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М 1 56, 67, силумин (I н 40А-4шт)								
			28	1250,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Светотехническое оборудование						
413	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
		шт		100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
414	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
				Корректировка к Исключающимся работам						
415	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
416	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	14	871,00	--	12194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00 --	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
418	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
419	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00 --	-- --	12068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
420	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								
421	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30 441,00	283,00 81,00	758 441	283 81	496 95	2,48 0,47	2 --
		шт								
422	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40 502,00	36,40 4,20	3842 2008	146 17	1924 95	3,00 0,02	12 --
		шт								
423	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00 --	-- --	4800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
424	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00 --	-- --	54400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
425	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00 --	-- --	971 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
426	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
427	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	322,73	23,20 16,50	2,10 0,30	7487 5325	678 97	5151 95	0,10 --	32 1
		м								
		Электроустановочные изделия								
428	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54 53,55	-- --	224 161	-- --	174 108	0,34 --	1 --
		шт								
429	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00 --	-- --	711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
430	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	2264 95	13,00 0,64	13 1

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
431	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модули	шкаф								
				1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
432	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт								
				2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
433	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт								
				1	919,00	--	919	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
434	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт								
				1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
435	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт								
				1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
					281,00	--	281	--	95	--	--
436	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт								
				1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
437	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт								
				1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
					4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
438	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт								
				1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
439	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт								
				1824,19	34,10	2,70	62205	4925	44018	0,15	274
					25,00	0,40	45605	730	95	--	4
440	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м								
				2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
441	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м								
				50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
					28,80	0,20	1440	10	95	--	--
442	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м								
				51	9,24	--	471	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
443	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м								
				50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	95	--	--
444	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м								
				860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
					25,00	0,40	21500	344	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
445	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000м								
446	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1000м								
447	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
		шт								
448	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
449	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
450	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00 23,20	7,60 0,90	1100 464	152 18	458 95	0,13 0,01	3 --
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге Тенге			2247712 104244	9810 1633			622 9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2222783				
		Материалы -	Тенге			29550				
		Всего заработная плата -	Тенге				105876,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2079179				
		Накладные расходы -	Тенге			102952				51
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				15443,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			139544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2465279				682
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				121319,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2490208				
		Сметная заработная плата -	Тенге							682
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	чел.-ч				121319,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 53. Локальная смета 2-5-10. Слаботочные сети

		Домофон								
451	Ц0110-345-5	Шкаф блока вызова	1	6590,00 5918,00	185,00 47,30	6590 5918	185 47	6025 101	34,00 0,27	34 --
		шт								
452	Ц0110-345-4	Шкаф контроля (Блок коммутатора)	1	7207,00 6570,00	148,00 38,30	7207 6570	148 38	6674 101	38,00 0,22	38 --
		шт								
453	Ц0110-184-5	Коммутатор служебной связи (Переговорное устройство)	24	1340,00 1222,00	-- --	32160 29328	-- --	39006 133	6,00 --	144 --
		шт								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
454	С11051-180 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Дверной переход гибкий								
			2	3530,00	--	7060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Телевидение						
455	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная								
			2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
456	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
457	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
458	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
459	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
460	Ц0110-900-1	Трубы полиэтиленовые для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	600	82,10	7,80	49260	4680	44022	0,40	240
				66,20	0,50	39720	300	110	--	2
		м								
461	Ц0110-900-5	Трубы полиэтиленовые для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 32 мм	80	198,30	10,40	15864	832	15444	1,07	86
				174,00	1,50	13920	120	110	0,01	1
		м								
462	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	61,2	777,00	--	47552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
463	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	8,16	999,00	--	8152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
464	Ц0110-573-6	Кабели и провода в пропоканных трубах	575	28,90	--	16618	--	10199	0,10	58
				18,10	--	10408	--	98	--	--
		м								
465	С151605-22п рим.	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения /ТУ16.505.027-76/, марка МКТАБПШП-4								
			0,5865	663800,00	--	389319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
466	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
467	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
469	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Заземление.Молниезащита						
470	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,30	3,50	1073	35	312	0,18	2
				32,40	0,40	324	4	95	--	--
		м								
471	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	170	49,10	7,30	8347	1241	4603	0,15	26
				27,70	0,80	4709	136	95	--	1
		м								
472	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		шт								
				Домофон						
473	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок вызова БВД-SM 100								
			1	11825,42	--	11825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
474	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок коммутатора БК-100								
			1	3361,74	--	3362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
475	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок управления БУД-302М								
			1	16255,01	--	16255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
476	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Перегородное устройство УКП-8М								
			24	1937,95	--	46511	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
477	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Замок электромагнитный ML-400								
			2	13996,71	--	27993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
478	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Кнопка выход VIZIT								
			2	988,75	--	1977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
479	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок питания домофона БПД18/12								
			1	6138,15	--	6138	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
480	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Доводчик дверной KING NSK630	шт								
				2	4785,54	--	9571	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Корректировка к Исключающимся работам	шт								
481	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок вызова БВД-SM 100			Домофон						
				2	3084,89	--	6170	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
482	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок Блок коммутатора БК-100	шт								
				2	1190,45	--	2381	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
483	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Модул памяти для БВ DS-1996	шт								
				2	371,77	--	744	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
484	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Переговорное устройство УКП-8М	шт								
				48	207,64	--	9967	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
485	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Замок электромагнитный ML-400	шт								
				4	2958,33	--	11833	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
486	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Кнопка выход VIZIT	шт								
				4	522,06	--	2088	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания домофона	шт	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
					1440,00	--	2880	--	90	--	--
488	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Блок питания домофона БПД18/12	шт								
				2	1661,10	--	3322	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
489	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт								
				4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	шт	Тенге			833403	7217			745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			128554	656			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			748639				
		Материалы -	Тенге			20928				
		Всего заработная плата -	Тенге				129210,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591939				
		Накладные расходы -	Тенге			143582				72
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21537,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			53533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945754				820
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				150747,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			29060				
		Сметная заработная плата -	Тенге			29060				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1744				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30804				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55704				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3342				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1035604				820
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				150747,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 54. Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы

ДВЕРИ

Включающиеся работы согласно протокола №__ от _____

490	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	40,32	330,85	32,08	13340	1293	13759	1,49	60
				272,25	12,13	10977	489	120	0,06	2
		м2								
491	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	16	64150,02	--	1026400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	**Тенге**			1039740	1293			60
			Тенге			10977	489			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340				
		Материалы -	Тенге			1069				
		Всего заработная плата -	Тенге				11466,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13759				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2064,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28725				69
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				13530,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1026400				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1026400				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61584				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1087984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116710				69
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				13530,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 55. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
492	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			1031,36	1914,16	2,10	1974188	2166	361471	2,00	2063
				333,00	0,79	343443	815	105	--	4
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
493	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков								
			36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
494	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков								
			36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
495	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен								
			130	358,58	3,43	46615	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
496	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен								
			130	217,93	3,43	28331	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
497	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков								
			28,83	434,19	3,94	12518	114	3136	0,55	16
				102,11	1,49	2944	43	105	0,01	--
		м2								
498	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков								
			28,83	246,85	3,94	7117	114	3136	0,55	16
				102,11	1,49	2944	43	105	0,01	--
		м2								
499	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
			1077	590,17	2,65	635612	2853	293422	1,43	1540
				258,75	0,72	278674	775	105	0,03	30
		м2								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
500	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков								
			36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
501	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков								
			36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			2753415	6705			3833
			Тенге			661878	2231			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2753415				
		Материалы -	Тенге			1573869				
		Всего заработная плата -	Тенге				664109,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			510963				
		Накладные расходы -	Тенге			697315				349
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				104597,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			207044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3657774				4218
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				768706,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3657774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге							4218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				768706,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 56.Наружная отделка

502	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1310,6	325,78	1,88	426961	2464	51467	0,20	259
				36,68	0,72	48073	944	105	--	5
			м2							
		Ограждение балкона								
503	Е0109-62-3	Изготовление ограждения балкона	0,788	27935,09	9375,11	22013	7388	13111	91,00	72
				16380,00	2107,33	12907	1661	90	7,36	6
			т							
504	Е0109-43-1	Монтаж ограждения балкона	0,788	11487,34	4590,56	9052	3617	3947	25,30	20
				4725,00	840,11	3723	662	90	3,01	2
			т							
505	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0221	60200,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
506	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	374,4	63,00	--	23587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
507	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х2,5 мм	222,4	235,00	--	52264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
508	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54	21,80	0,05	1177	3	283	0,03	2
				5,81	0,02	314	1	90	--	--
			м2							
509	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 .	54	148,74	0,07	8032	4	6125	0,65	35
				108,00	0,02	5832	1	105	--	--
			м2							
		Устройство слива на окнах и витражах								
510	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	17,93	8,68	0,05	156	1	165	0,05	1
				7,70	0,02	138	--	119	--	--
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0699	109500,00	--	7656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
512	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	450	590,17	2,65	265576	1192	122600	1,43	644
				258,75	0,72	116438	324	105	0,03	12
		м2								
513	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	450	39,63	1,19	17834	536	18073	0,22	100
				37,80	0,45	17010	202	105	--	1
		м2								
514	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	486	647,00	--	314442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
515	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1122	184,83	0,60	207379	673	119294	0,49	550
				101,03	0,23	113356	258	105	--	1
		м								
516	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	112,75	39,63	1,19	4468	134	4528	0,22	25
				37,80	0,45	4262	51	105	--	--
		м2								
517	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	121,77	647,00	--	78785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			1440711	16011			1707
			Тенге			322052	4104			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333795				
		Материалы -	Тенге			382902				
		Всего заработная плата -	Тенге				307203,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402213				
		Местные материалы -	Тенге			238253				
		Накладные расходы -	Тенге			322535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1755710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1796
		Сметная заработная плата -	Тенге				355583,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31065				
		Материалы -	Тенге			3429				
		Всего заработная плата -	Тенге				18953,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21512,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75851				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			1887123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				377096,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 57.ЛЕСТНИЦА Л-1								
518	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	59,74	4269,36	7,69	255052	459	26964	1,74	104
				319,50	2,90	19087	173	140	0,01	1
		м								
519	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	123,66	25,04	0,02	3097	2	463	0,02	3
				4,16	--	514	--	90	--	--
		м2								
520	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ-1	0,0785	13711,47	5475,87	1076	430	466	28,90	2
				5040,00	1552,87	396	122	90	5,46	--
		т								
521	C12021-222	Стремянка	0,0785	151200,00	--	11869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
522	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	1,79	25,04	0,02	45	--	7	0,02	--
				4,16	--	7	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			271139	892			109
			Тенге			20004	295			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258194				
		Материалы -	Тенге			238123				
		Всего заработная плата -	Тенге				19782,00			
		Накладные расходы -	Тенге			27434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23897,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12946				
		Материалы -	Тенге			251				
		Всего заработная плата -	Тенге				518,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11869				
		Накладные расходы -	Тенге			466				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				587,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			316981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				24485,00			
		РАЗДЕЛ 58. Разные работы								
523	E0134-62-1	Устройство каркаса для облицовки панелями типа "АЛКАН"	6,52	617,53	32,02	4024	209	3732	3,00	20
				508,50	12,20	3313	79	110	0,06	--
		м2								
524	C12031-145п римен.	Панели декоративные типа "АЛКАН"	6,52	4040,00	--	26325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
525	С12031-105п римон.	Комплект деталей подвески								
			6,52	773,00	--	5037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Отмостка								
526	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см								
			5,98	7643,42	100,65	45738	602	1158	0,97	6
				146,25	38,03	875	228	105	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			81124	811			25
			Тенге			4189	307			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49762				
	Материалы -		Тенге			1060				
	Всего заработная плата -		Тенге				4496,00			
	Местные материалы -		Тенге			43702				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5229,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31362				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			91174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5229,00			
		РАЗДЕЛ 59. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4.								
527	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М3/Н, Н								
			2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			106076	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			106076				
		РАЗДЕЛ 60. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-7. Отопление								
		Система 1								
528	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"								
			104	6103,97	--	634813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
529	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT								
			24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			1224920	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1224920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1224920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73495				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1298415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			1298415				

РАЗДЕЛ 61. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ								
530	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			24	1975,51	11,11	47412	267	7458	1,48	36
				238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--
		м2								
531	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			51	1855,51	11,11	94631	567	15848	1,48	76
				238,61	4,16	12169	212	128	0,02	1
		м2								
532	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	41,18	164,72	50,15	6783	2065	4559	0,53	22
				92,03	18,68	3790	769	100	0,09	4
		м2								
533	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
			1,42	5450,00	--	7739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			156566	2898			133
			Тенге			21686	1081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14522				
		Материалы -	Тенге			928				
		Всего заработная плата -	Тенге				4559,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7739				
		Накладные расходы -	Тенге			4559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				684,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5243,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142043				
		Материалы -	Тенге			123314				
		Всего заработная плата -	Тенге				18208,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			892				
		Накладные расходы -	Тенге			23306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3496,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9921				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			175270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21704,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			195496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26947,00			

РАЗДЕЛ 62. Локальная смета 2-6-9. Электрическая часть

Светотехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								
535	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
536	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
537	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
538	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
539	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
540	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
541	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
542	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
543	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
544	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
545	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
546	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
547	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19 --	-- --	85551 --		-- --	-- --	-- --
		шт								
549	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454		26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
		шт								
550	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00 --	-- --	919 --		-- --	-- --	-- --
		шт								
551	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00 --	-- --	1250 --		-- --	-- --	-- --
		шт								
552	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80 281,00	-- --	358 281		-- --	267 95	2,00 --	2 --
		шт								
553	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00 --	-- --	1270 --		-- --	-- --	-- --
		шт								
554	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	1	8035,00 4613,00	32,00 2,30	8035 4613		32 2	4385 95	26,00 0,01	26 --
		шт								
555	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	1	24929,03 --	-- --	24929 --		-- --	-- --	-- --
		шт								
556	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	2080	34,10 25,00	2,70 0,40	70928 52000		5616 832	50190 95	0,15 --	312 5
		м								
557	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	2121,6	831,34 --	-- --	1763769 --		-- --	-- --	-- --
		м								
558	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440		130 10	1377 95	0,17 --	9 --
		м								
559	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	51	9,10 --	-- --	464 --		-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
560	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985		105 25	960 95	0,10 --	5 --
		м								
561	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500		2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
563	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
564	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
		шт								
565	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная								
			2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
566	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник								
			5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
567	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
		Светотехническое оборудование								
568	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник подвесной, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED								
			9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
569	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
570	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильники тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
571	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
572	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское								
			2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			2431483	9823			628
			Тенге			105314	1638			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2406554				
		Материалы -	Тенге			29702				
		Всего заработная плата -	Тенге				106952,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2261714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150632				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2661160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			2686089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			

РАЗДЕЛ 63. Локальная смета 2-6-10. Слаботочные сети

				Домофон						
573	Ц0110-184-5	Коммутатор служебной связи (Переговорное устройство)	23	1340,00	--	30820	--	37381	6,00	138
				1222,00	--	28106	--	133	--	--
		шт								
				Телевидение						
574	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
575	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6105,15	--	12210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
576	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
577	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9639,71	--	19279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
578	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
579	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
580	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
581	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
582	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			88994	--			236
			Тенге			42420	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88994				
	Материалы -		Тенге			3609				
	Всего заработная плата -		Тенге				42420,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42966				
		Накладные расходы -	Тенге			51635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7745,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8438				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			149067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				50165,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			149067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				50165,00			

РАЗДЕЛ 64. Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы

СТЕНЫ

6-7 ЭТАЖ

583	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			33,03	-1232,76	-34,73	-40718	-1147	-9277	-1,43	-47
				-225,00	-13,01	-7432	-430	118	-0,06	-2
		м2								

Технический этаж. Включающиеся работы

584	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 керамического кирпича М-100 и раствора М-50 при высоте этажа до 4 м								
			0,85	1707,48	34,73	1451	30	239	1,43	1
				225,00	13,01	191	11	118	0,06	--
		м2								

Технический этаж. Дополнительные работы

585	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 и раствора М-50								
			0,43	1232,76	34,73	530	15	121	1,43	1
				225,00	13,01	97	6	118	0,06	--
		м2								
586	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50, парапета								
			5,52	7924,76	337,41	43745	1863	5833	4,76	26
				769,50	126,00	4248	696	118	0,62	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64	**Тенге**			5008	760			-19
			Тенге			-2896	282			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5008				
		Материалы -	Тенге			-1504				
		Всего заработная плата -	Тенге				-2614,00			
		Местные материалы -	Тенге			8649				
		Накладные расходы -	Тенге			-3084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-463,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3076,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			2039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата-	Тенге				-3076,00			

РАЗДЕЛ 65.Двери

587	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Корректировка объемов, согласно протокола №___ от _____								
588	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	330,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
		м2								
589	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			392663	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7762				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2760				
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата-	Тенге				5074,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			421692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			

РАЗДЕЛ 66. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Включаемые работы, согласно протокола №___ от _____

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

590	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
				258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		м2								
591	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
592	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге			661627	3129			1585

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
			Тенге			288968	878			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661627				
		Материалы -	Тенге			108277				
		Всего заработная плата -	Тенге				287844,00			
		Местные материалы -	Тенге			263256				
		Накладные расходы -	Тенге			302236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				333179,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				333179,00			
		РАЗДЕЛ 67. Наружная отделка								
593	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине др 200мм								
			1017	184,83	0,60	187972	610	108130	0,49	498
				101,03	0,23	102748	234	105	--	1
		м								
594	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,63	1,19	4030	121	4085	0,22	23
				37,80	0,45	3844	46	105	--	--
		м2								
595	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
596	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2852,07	325,78	1,88	929133	5362	112001	0,20	565
				36,68	0,72	104614	2053	105	--	10
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
597	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68	0,05	94	1	99	0,05	1
				7,70	0,02	83	--	119	--	--
		м2								
598	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге			1196905	6094			1086
			Тенге			211289	2333			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1196905				
		Материалы -	Тенге			820046				
		Всего заработная плата -	Тенге				213622,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			224315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33647,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1506494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				247269,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге			1506494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата-	Тенге				247269,00			

РАЗДЕЛ 68. Разные работы

Отмостка. Корректировка согласно протокола №__ от _____

599	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,79	7643,42	100,65	44271	583	1121	0,97	6
				146,25	38,03	847	220	105	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68	**Тенге**			44271	583			6
			Тенге			847	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44271				
		Материалы -	Тенге			541				
		Всего заработная плата-	Тенге				1067,00			
		Местные материалы -	Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата-	Тенге				1235,00			

РАЗДЕЛ 69. Локальная смета 2-7-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

600	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33
				2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
		1насос								
		Включаемые работы, согласно протокола №__ от _____								
601	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69	**Тенге**			114619	442			33
			Тенге			5580	167			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8543				
		Материалы -	Тенге			2521				
		Всего заработная плата-	Тенге				5747,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			954				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата-	Тенге				6850,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			122929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата-	Тенге				6850,00			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 70. Локальная смета 2-1-8. Вентиляция									
		Система ВЕ									
602	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
				15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
					259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
			м2								
603	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами		35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
					92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
			м2								
604	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50									
				1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
605	Е0120-12-3п рим.	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х100,150х100,150х150,300х15 0 мм		1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70		Тенге			40863	1995			44
				Тенге			7333	744			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12355				
		Материалы -		Тенге			796				
		Всего заработная плата -		Тенге				3908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6540				
		Накладные расходы -		Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				586,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				4494,00			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28509				
		Материалы -		Тенге			24200				
		Всего заработная плата -		Тенге				4169,00			
		Сдача и испытание -		Тенге			205				
		Накладные расходы -		Тенге			5337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2031				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35876				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				4970,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70		Тенге			53115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -		Тенге				9464,00			
		РАЗДЕЛ 71. Локальная смета 2-7-9. Электрическая часть									
				Светотехническое оборудование							
606	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания									
				175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
					100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
608	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
609	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
610	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
611	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
612	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
613	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
614	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
615	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
616	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
617	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
618	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
619	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
620	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
621	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкафуправления на 12 модуля								
			1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
622	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
623	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
624	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
625	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
				281,00	--	281	--	95	--	--
		шт								
626	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
627	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
				4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
		шт								
628	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
629	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
				25,00	0,40	52000	832	95	--	5
		м								
630	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель								
			2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
631	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
				28,80	0,20	1440	10	95	--	--
		м								
632	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	51	9,10	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
633	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
				19,70	0,50	985	25	95	--	--
		м								
634	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
				25,00	0,40	21500	344	95	--	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
635	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
636	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
637	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
		шт								
638	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
639	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
640	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
641	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Эл. Счетчик Дала СА4У -Э720 R TX PLC IP П RS (3220/380V 5-7,5A)	2	22725,38	--	45451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
642	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
643	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
644	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
645	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
646	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			2505071	9823			628
			Тенге			105314	1638			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			24929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2480142				
		Материалы -	Тенге			29702				
		Всего заработная плата -	Тенге				106952,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2335302				
		Накладные расходы -	Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2739163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			2764092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			

РАЗДЕЛ 72. Локальная смета 2-7-10. Слаботочные сети

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная								
			2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
648	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
649	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
650	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
651	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
652	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
653	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
654	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
655	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге			57692	--			98
			Тенге			14314	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57692				
		Материалы -	Тенге			895				
		Всего заработная плата -	Тенге				14314,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42483				
		Накладные расходы -	Тенге			14254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2138,00			
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4317				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16452,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16452,00			

РАЗДЕЛ 73. локальная смета 2-7-7. Отопление

Система 1

Включающиеся работы

656	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	599	10,99	--	6583	--	8196	0,05	30
				10,69	--	6403	--	128	--	--
		м								

Включающиеся работы, согласно протокола №__ от _____

657	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 градС, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
658	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
659	СКомм.предл ожение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

Тепловой узел. Корректировка к Исключающимся работам

660	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, Прибор учета тепла	3	266,57	--	800	--	595	1,00	3
				220,50	--	662	--	90	--	--
		шт								
661	С прайс лист АСАН	Тепловычислитель с расходомер ультрозвуковым Д40	1	159665,04	--	159665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
662	С прайс лист АСАН	Термопреобразователь сопротивления	2	4566,24	--	9132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
663	Ц0106-281-5 прим.	Теплообменник пластинчатый системы ГВС(40т/ч / 8,64т/ч 4,63т/ч)	4	32847,69	1407,99	131391	5632	71414	120,30	481
				19779,70	57,45	79119	230	90	0,33	1
		т								
664	С прайс лист ОАО "Белстройи ндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 8,64т/ч ТАР-0.15-3.30-1х (9В/9В)	1	74812,67	--	74813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	С прайс лист ОАО "Белстройиндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2,98т/ч ТАР-0.15-3.30-2х (4В:4В)								
			1	76649,73	--	76650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
666	С прайс лист ОАО "Белстройиндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 5,77т/ч ТАР-0.15-7.50-2х (7В:7В)								
			2	103163,87	--	206328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
667	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, Автоматический регулятор перепада давления Д32	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
				220,50	--	221	--	90	--	--
		шт								
668	С прайс лист АСАН	Автоматический регулятор перепада давления Д32								
			1	82109,77	--	82110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
669	С прайс лист АСАН	Регулирующий блок регулятора								
			1	82150,44	--	82150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
670	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм								
			2	15851,34	160,25	31703	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								
671	Ц0111-168-1	Электронный регулятор температуры	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
				722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
		шт								
672	С прайс лист АСАН	Электронный регулятор температуры								
			1	40440,09	--	40440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
673	С прайс лист АСАН	Интелектуальная карта								
			1	14028,66	--	14029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
674	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86	4
				319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
		1шт								
675	С прайс лист АСАН	Регулирующий клапан с электроприводом Д25								
			1	50691,11	--	50691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
676	С прайс лист АСАН	Редукционный электропривод Д25								
			1	50249,34	--	50249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
677	С прайс лист АСАН	Регулирующий клапан с электроприводом Д20								
			1	26659,80	--	26660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
678	С прайс лист АСАН	Редукционный электропривод Д20								
			1	53568,37	--	53568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
679	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	29	859,95	1,62	24939	47	1548	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41,72	--	1210	--	128	--	--
		комплект								
680	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	--	905	--	997	0,32	4
				55,62	--	779	--	128	--	--
		комплект								
681	С прайс лист АСАН	Термометр прямой	14	867,72	--	12148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
682	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	4	4361,89	227,69	17448	911	15152	16,79	67
				2873,70	85,75	11495	343	128	0,42	2
		1насос								
683	С прайс лист АСАН	Циркуляционный насос (отопление)G 7.15м3/ч, Н	2	41541,82	--	83084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
684	С прайс лист АСАН	Автоматическая подкачивающая станция)G 0,71м3/ч, Н	2	533268,50	--	1066537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
685	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8408,67	70,86	8409	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		1бак								
686	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, Расходомер воды Д15	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
				220,50	--	221	--	90	--	--
		шт								
687	С прайс лист АСАН	Расходомер воды Д15	1	1948,23	--	1948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
688	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86	4
				319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
		1шт								
689	С прайс лист АСАН	Клапаны предохранительные Д20	1	2318,42	--	2318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
690	С прайс лист АСАН	Соленойдный клапан Д25	1	12651,62	--	12652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
691	Ц0111-250-1	Реле	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
				193,50	--	194	--	90	--	--
		компл								
692	С прайс лист АСАН	Реле давления (прессостат)	1	5309,07	--	5309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
693	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых	9	2364,45	346,98	21280	3123	22807	11,13	100
				1849,84	129,94	16649	1169	128	0,63	6
		шт								
694	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д65	4	5099,07	--	20396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д50								
			2	3700,80	--	7402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
696	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д40								
			2	3700,80	--	7402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
697	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д32								
			1	3700,80	--	3701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
698	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			17	891,93	90,13	15163	1532	10477	2,60	44
				447,75	33,75	7612	574	128	0,16	3
		1шт								
699	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
				254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
		1шт								
700	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
		1шт								
701	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм								
			10	3580,00	--	35800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
702	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
703	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм								
			10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
704	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм								
			4	5690,00	--	22760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
705	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
			6	6420,00	--	38520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм шт	13	10400,00 --	-- --	135200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
707	С130904-87 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 100 мм шт	2	17600,00 --	-- --	35200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
708	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	634,00 --	-- --	2536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
709	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
710	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	2	4310,00 --	-- --	8620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
711	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	330,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
712	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	4	412,00 --	-- --	1648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
713	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	4	935,75 130,50	20,80 7,79	3743 522	83 31	708 128	0,73 0,04	3 --
714	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	65	801,76 116,10	15,99 5,99	52114 7547	1039 389	10158 128	0,66 0,03	43 2
715	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	15	623,70 100,35	14,12 5,29	9356 1505	212 79	2028 128	0,55 0,03	8 --
716	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	19	471,67 59,85	4,19 1,58	8962 1137	80 30	1494 128	0,34 0,01	6 --
717	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	8	362,67 59,85	4,19 1,58	2901 479	34 13	629 128	0,34 0,01	3 --
718	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	391	200,00 --	-- --	78200 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			42	10,99	--	462	--	575	0,05	2
				10,69	--	449	--	128	--	--
		м								
720	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			69	11,13	--	768	--	944	0,05	3
				10,69	--	738	--	128	--	--
		м								
721	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			28	21,80	0,05	610	1	147	0,03	1
				5,81	0,02	163	1	90	--	--
		м2								
722	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			28	19,79	0,02	554	1	79	0,02	--
				3,13	--	88	--	90	--	--
		м2								
723	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			8	165,44	5,31	1324	42	848	0,57	5
				103,95	2,03	832	16	100	0,01	--
		м								
724	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			19	171,93	5,31	3267	101	2115	0,60	11
				109,35	2,03	2078	39	100	0,01	--
		м								
725	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			15	209,45	5,31	3142	80	2066	0,74	11
				135,68	2,03	2035	30	100	0,01	--
		м								
726	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			65	224,25	5,31	14576	345	9478	0,78	51
				143,78	2,03	9346	132	100	0,01	1
		м								
727	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			4	275,21	5,31	1101	21	758	1,02	4
				187,43	2,03	750	8	100	0,01	--
		м								
728	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные								
			1,4	7605,00	--	10647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге			4058526	15259			966
			Тенге			165060	3845			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			1894937				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1894937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			134108				
		Материалы -	Тенге			47248				
		Всего заработная плата -	Тенге				81385,00			
		Накладные расходы -	Тенге			73246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10987,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12441				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			219796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				92372,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35221				
		Материалы -	Тенге			8692				
		Всего заработная плата -	Тенге				15516,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10647				
		Накладные расходы -	Тенге			15491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17840,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1994250				
		Материалы -	Тенге			146766				
		Всего заработная плата -	Тенге				72004,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1769871				
		Местные материалы -	Тенге			45				
		Сдача и испытание -	Тенге			1430				
		Накладные расходы -	Тенге			92165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125185				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2211610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				85828,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге			4333777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1076
		Сметная заработная плата -	Тенге				196040,00			

РАЗДЕЛ 74. Двери. Включаемые работы, согласно протокола № от

729	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	336,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
		м2								
730	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
731	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге			395423	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10522				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5520				
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге			424617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		РАЗДЕЛ 75. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Включаемые работы, согласно протокола № от								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
732	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	603,24	2,78	653307	3012	309809	1,50	1626
				271,69	0,76	294238	819	105	0,03	31
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
733	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	400,49	358,58	3,43	143608	1374	31555	0,46	182
				73,73	1,31	29528	525	105	0,01	3
		м2								
734	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	400,49	217,93	3,43	87279	1374	31555	0,46	182
				73,73	1,31	29528	525	105	0,01	3
		м2								
735	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	33	439,49	4,14	14503	137	3769	0,58	19
				107,22	1,56	3538	52	105	0,01	--
		м2								
736	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	33	252,15	4,14	8321	137	3769	0,58	19
				107,22	1,56	3538	52	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 75	**Тенге**			907018	6032			2029
			Тенге			360370	1971			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			907018				
		Материалы -	Тенге			108374				
		Всего заработная плата -	Тенге				362341,00			
		Местные материалы -	Тенге			432242				
		Сдача и испытание -	Тенге			14505				
		Накладные расходы -	Тенге			380458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57069,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				419410,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге			1364725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2256
		Сметная заработная плата -	Тенге				419410,00			
		РАЗДЕЛ 76. Наружная отделка								
737	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1017	189,91	0,63	193140	641	113537	0,51	523
				106,08	0,24	107885	246	105	--	1
		м								
738	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	41,58	1,25	4229	127	4289	0,23	24
				39,69	0,47	4036	48	105	--	--
		м2								
739	C11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
740	E0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2852,07	327,70	1,97	934632	5630	117601	0,21	593
				38,51	0,76	109845	2156	105	--	10
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
741	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	9,07	0,05	98	1	104	0,05	1
				8,09	0,02	87	--	119	--	--
		м2								
742	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге			1207774	6398			1141
			Тенге			221853	2450			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1207774				
		Материалы -	Тенге			820046				
		Всего заработная плата -	Тенге				224303,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Сдача и испытание -	Тенге			10869				
		Накладные расходы -	Тенге			235531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1529904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				259633,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге			1529904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				259633,00			
		РАЗДЕЛ 77 ЛЕСТНИЦА Л-1								
743	E0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,05	13229,33	383,89	661	19	128	14,20	1
				2295,00	145,01	115	7	105	0,71	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,0157	64500,00	--	1013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
745	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,0385	62100,00	--	2391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
746	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0063	66000,00	--	416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
747	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,0031	41200,00	--	128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге			4608	19			1
			Тенге			115	7			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4608				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				122,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3947				
	Местные материалы -		Тенге			373				
		Накладные расходы -	Тенге			128				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				141,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге			5021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				141,00			

РАЗДЕЛ 78.Разные работы

		Отмостка								
748	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см								
			5,79	7655,77	105,68	44342	612	1177	1,02	6
				153,56	39,93	889	231	105	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге			44342	612			6
			Тенге			889	231			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44342				
	Материалы -		Тенге			541				
	Всего заработная плата -		Тенге				1121,00			
	Местные материалы -		Тенге			42300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			1177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге			48250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297,00			
		РАЗДЕЛ 79. Локальная смета 2-8-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4								
749	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33
				2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
		1насос								
750	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М3/Н, Н	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге			114619	442			33
			Тенге			5580	167			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106076				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8543				
	Материалы -		Тенге			2521				
	Всего заработная плата -		Тенге				5747,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6850,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге			122929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6850,00			
		РАЗДЕЛ 80. Локальная смета 2-1-7. Отопление								
		Корректировка к Исключающимся работам								
751	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
752	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
753	СКомм.предложение	Радиаторы "Tropic" 500x80, биметаллические	2,8	2140,00	--	5992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кВт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге			1096625	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1096625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1096625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1162422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге			1162422				

РАЗДЕЛ 81. Локальная смета 2-8-8. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ								
754	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
		м2								
755	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
		м2								
756	C11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
			1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 81	**Тенге**			40568	1978			43
			Тенге			7147	737			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12355				
		Материалы -	Тенге			796				
		Всего заработная плата -	Тенге				3908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6540				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				586,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4494,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28214				
		Материалы -	Тенге			24108				
		Всего заработная плата -	Тенге				3976,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			195				
		Накладные расходы -	Тенге			5089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				763,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4739,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге			52539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9233,00			

РАЗДЕЛ 82. Локальная смета 2-1-9. Электрическая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светотехническое оборудование								
757	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания								
			175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
759	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
760	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
761	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
762	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
763	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
764	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
765	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
766	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
767	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
768	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
769	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
770	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Силовое электрооборудование. Включающиеся работы						
771	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Эл. Счетчик Дала СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS (3220/380V 5-7,5A)	2	22725,38	--	45451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	шт							
			9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
773	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт							
			90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
774	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт							
			40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
775	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт							
			56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
776	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	шт							
			2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Антиобледенительная система "Теплосхат"	шт							
777	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
778	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	шкаф							
			1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
779	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт							
			2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
780	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт							
			1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
781	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт							
			1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
782	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт							
			1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
				281,00	--	281	--	95	--	--
783	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт							
			1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
784	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплосхат"	шт							
			1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
				4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
786	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
				25,00	0,40	52000	832	95	--	5
		м								
787	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
788	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
				28,80	0,20	1440	10	95	--	--
		м								
789	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	51	9,10	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
790	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	950	0,10	5
				19,70	0,50	985	25	95	--	--
		м								
791	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
				25,00	0,40	21500	344	95	--	2
		м								
792	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
793	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
794	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
		шт								
795	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
796	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
797	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			2505071	9823			628
			Тенге			105314	1638			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			24929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24929				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2480142				
	Материалы -		Тенге			29702				
	Всего заработная плата -		Тенге				106952,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2335302				
		Накладные расходы -	Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155047				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2739163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			2764092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			

РАЗДЕЛ 83. локальная смета 2-8-10. Слаботочные сети

Блок 9

Телевидение

798	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная								
			2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
799	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
800	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
801	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
802	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
803	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
804	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
805	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
806	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге			57692	--			98
			Тенге			14314	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	57692		
Материалы -	Тенге	895		
Всего заработная плата -	Тенге		14314,00	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42483		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2138,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4317				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16452,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16452,00			

РАЗДЕЛ 84. Локальная смета 2-8-11. Лифт

807	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
		лифт								
808	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок	1	-25346,00	-7130,00	-25346	-7130	-14387	-88,00	-88
				-14176,00	-1810,02	-14176	-1810	90	-10,50	-10
		остан.								
809	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	5,17	-1694,40	-75,90	-8760	-392	-7465	-10,00	-52
				-1602,00	-2,30	-8282	-12	90	-0,01	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге			206704	57578			711
			Тенге			113442	14108			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			206704				
	Материалы -		Тенге			35685				
	Всего заработная плата -		Тенге				127550,00			
		Накладные расходы -	Тенге			114795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			340789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге			340789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			

РАЗДЕЛ 85. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1. Общестроительные работы

СТЕНЫ

ТЕХЭТАЖ

810	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м из газобетона наружных стен	31,64	1965,31	372,83	62189	11798	27388	3,72	118
				594,00	139,50	18796	4414	118	0,68	22
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге			62189	11798			118
			Тенге			18796	4414			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62189				
	Материалы -		Тенге			1104				
	Всего заработная плата -		Тенге				23211,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			30492				
		Накладные расходы -	Тенге			27388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4108,00			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27319,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге			94953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27319,00			
		РАЗДЕЛ 86.КРОВЛЯ. Дополнительные виды работ								
811	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	31	125,08	0,99	3877	31	442	0,07	2
				11,59	0,38	359	12	119	--	--
		м2								
812	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,86	4974,82	245,72	14228	703	1616	2,71	8
				382,50	92,25	1094	264	119	0,45	1
		м3								
813	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24,13	198,50	15,94	4790	385	1166	0,24	6
				34,65	5,96	836	144	119	0,03	1
		м2								
814	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	66,13	369,67	18,33	24446	1212	2470	0,14	9
				24,53	6,86	1622	454	119	0,03	2
		м2								
815	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,5423	32300,00	--	17516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
816	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при устройстве кровли	9	210,03	7,39	1890	67	2006	1,16	10
				184,50	2,77	1661	25	119	0,02	--
		м								
817	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x2,2 мм	9	386,00	--	3474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге			70222	2397			35
			Тенге			5572	898			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66748				
	Материалы -		Тенге			25333				
	Всего заработная плата -		Тенге				6470,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17516				
	Местные материалы -		Тенге			15930				
		Накладные расходы -	Тенге			7699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1155,00			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7625,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3474				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге			82597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7625,00			
		РАЗДЕЛ 87. Двери								
818	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	40,32	330,85	32,08	13340	1293	13759	1,49	60
				272,25	12,13	10977	489	120	0,06	2
		м2								
819	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	16	64150,02	--	1026400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 87	**Тенге**			1039740	1293			60
			Тенге			10977	489			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340				
		Материалы -	Тенге			1069				
		Всего заработная плата -	Тенге				11466,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2064,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1026400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1026400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1087984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87	Тенге			1116710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		РАЗДЕЛ 88. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
820	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1013,32	590,17	2,65	598032	2684	276073	1,43	1449
				258,75	0,72	262197	730	105	0,03	28
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 88	**Тенге**			598032	2684			1449
			Тенге			262197	730			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598032				
		Материалы -	Тенге			101302				
		Всего заработная плата -	Тенге				262927,00			
		Местные материалы -	Тенге			231848				
		Накладные расходы -	Тенге			276073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41411,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			926551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1615
		Сметная заработная плата -	Тенге				304338,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	Тенге			926551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1615
		Сметная заработная плата -	Тенге				304338,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 89. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Дополнительные работы								
		Включение согласно протокола								
821	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	450	590,17	2,65	265576	1192	122600	1,43	644
				258,75	0,72	116438	324	105	0,03	12
		м2								
822	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	450	39,63	1,19	17834	536	18073	0,22	100
				37,80	0,45	17010	202	105	--	1
		м2								
823	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	486	647,00	--	314442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
824	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1122	184,83	0,60	207379	673	119294	0,49	550
				101,03	0,23	113356	258	105	--	1
		м								
825	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	112,75	39,63	1,19	4468	134	4528	0,22	25
				37,80	0,45	4262	51	105	--	--
		м2								
826	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	121,77	647,00	--	78785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
827	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1310,6	325,78	1,88	426961	2464	51467	0,20	259
				36,68	0,72	48073	944	105	--	5
		м2								
		Ограждение балкона								
828	Е0109-62-3	Изготовление ограждения балкона	0,788	27935,09	9375,11	22013	7388	13111	91,00	72
				16380,00	2107,33	12907	1661	90	7,36	6
		т								
829	Е0109-43-1	Монтаж ограждения балкона	0,788	11487,34	4590,86	9052	3617	3947	25,30	20
				4725,00	840,11	3723	662	90	3,01	2
		т								
830	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
			0,0221	60200,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
831	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
			374,4	63,00	--	23587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
832	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х2,5 мм								
			222,4	235,00	--	52264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
833	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54	21,80	0,05	1177	3	283	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,81	0,02	314	1	90	--	--
		м2								
834	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копера, количество окрасок 2	54	148,74	0,07	8032	4	6125	0,65	35
				108,00	0,02	5832	1	105	--	--
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
835	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	17,93	8,68	0,05	156	1	165	0,05	1
				7,70	0,02	138	--	119	--	--
		м2								
836	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0699	109500,00	--	7656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге			1440711	16011			1707
			Тенге			322052	4104			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333795				
		Материалы -	Тенге			382902				
		Всего заработная плата -	Тенге				307203,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402213				
		Местные материалы -	Тенге			238253				
		Накладные расходы -	Тенге			322535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1755710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				355583,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31065				
		Материалы -	Тенге			3429				
		Всего заработная плата -	Тенге				18953,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21512,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75851				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге			1887123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				377096,00			

РАЗДЕЛ 90. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		Отмостка								
837	E0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	5,98	7643,42	100,65	45738	602	1158	0,97	6
				146,25	38,03	875	228	105	0,19	1
		м3								
838	E0134-62-1	Устройство каркаса для облицовки панелями типа "АЛКАН"	6,52	617,53	32,02	4024	209	3732	3,00	20
				508,50	12,20	3313	79	110	0,06	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
839	С12031-145п римен.	Панели декоративные типа "АЛКАН"								
			6,52	4040,00	--	26325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
840	С12031-105п римен.	Комплект деталей подвески								
			6,52	773,00	--	5037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 90	Тенге			81124	811			25
			Тенге			4189	307			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49762				
		Материалы -	Тенге			1060				
		Всего заработная плата -	Тенге				4496,00			
		Местные материалы -	Тенге			43702				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5229,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31362				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1882				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 90	Тенге			91174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5229,00			
		РАЗДЕЛ 91. Локальная смета 2-9-5. Водопровод В1								
841	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
				67,50	--	270	--	128	--	--
		1счетчик								
842	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
			4	8320,00	--	33280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
843	Е0118-21-1п рим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	4	4867,02	50,89	19468	204	760	0,75	3
				130,50	18,00	522	72	128	0,09	--
		1фильтр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 91	Тенге			53051	210			5
			Тенге			792	72			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53051				
		Материалы -	Тенге			18770				
		Всего заработная плата -	Тенге				864,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33280				
		Накладные расходы -	Тенге			1106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3249				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 91	Тенге			57407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030,00			

РАЗДЕЛ 92. Локальная смета 2-9-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

На отм. 0.000

844	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М3/Н, Н	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 92	Тенге			106076	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 92	Тенге			106076				

РАЗДЕЛ 93. Локальная смета 2-9-7. Отопление

Система 1

845	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	104	6103,97	--	634813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
846	СКомм.предп окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 93	Тенге			1224920	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1224920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1224920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73495				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1298415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 93	Тенге			1298415				

РАЗДЕЛ 94. Локальная смета 2-9-8. Вентиляция.

Система ВЕ

847	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21	1975,51	11,11	41486	233	6526	1,48	31
				238,61	4,16	5011	87	128	0,02	--
		м2								
848	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27	1855,51	11,11	50099	300	8390	1,48	40
				238,61	4,16	6443	112	128	0,02	1
		м2								
849	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	41,18	164,72	50,15	6783	2065	4559	0,53	22
				92,03	18,68	3790	769	100	0,09	4
		м2								
850	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,42	5450,00	--	7739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 94	Тенге			106107	2598			93
			Тенге			15243	969			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14522				
		Материалы -	Тенге			928				
		Всего заработная плата -	Тенге				4559,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7739				
		Накладные расходы -	Тенге			4559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				684,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5243,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91585				
		Материалы -	Тенге			79598				
		Всего заработная плата -	Тенге				11653,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			571				
		Накладные расходы -	Тенге			14916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2237,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6390				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13890,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 94	Тенге			133117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19133,00			
		РАЗДЕЛ 95. Локальная смета 2-9-9. Электрическая часть								
		Светотехническое оборудование								
851	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								
852	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	258	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
853	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
854	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
855	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада								
856	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
857	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
858	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
859	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
860	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
861	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
862	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
863	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Включаемые работы. Светотехническое оборудование								
864	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник подвесной, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
865	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
866	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильники тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
867	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
868	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплосхат"								
869	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
870	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
871	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
872	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	1	919,00	--	919	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
873	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
874	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
					281,00	--	281	--	95	--	--
875	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт	1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
876	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт	1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
					4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
877	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт	1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
878	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт	2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
					25,00	0,40	52000	832	95	--	5
879	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м	2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
880	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
					28,80	0,20	1440	10	95	--	--
881	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м	51	9,10	--	464	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
882	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	95	--	--
883	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
					25,00	0,40	21500	344	95	--	2
884	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
885	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
886	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
		шт								
887	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
888	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
889	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подпитке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 95	Тенге			2431483	9823			628
			Тенге			105314	1638			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2406554				
		Материалы -	Тенге			29702				
		Всего заработная плата -	Тенге				106952,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2261714				
		Накладные расходы -	Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150632				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2661160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 95	Тенге			2686089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		РАЗДЕЛ 96. Локальная смета 2-9-10. Слаботочные сети								
890	Ц0110-184-5	Коммутатор служебной связи (Переговорное устройство)	5	1340,00	--	6700	--	8126	6,00	30
				1222,00	--	6110	--	133	--	--
		шт								
891	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Переговорное устройство УКП-8М	5	207,64	--	1038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Телевидение								
892	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
893	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
894	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
895	С прайс лист	Усилитель телевиденны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
896	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
897	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
898	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
899	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
900	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 96	Тенге			65430	--			128
			Тенге			20424	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65430				
	Материалы -		Тенге			1485				
	Всего заработная плата -		Тенге				20424,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43521				
		Накладные расходы -	Тенге			22380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3357,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5269				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23781,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 96	Тенге			93079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23781,00			
		РАЗДЕЛ 97. Локальная смета 2-9-12. Лифт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 97	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 97	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 98.ЛИФТ								
901	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	135647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
		лифт								
		Корректировка к исключаемым работам								
902	Прайс лист "Астаналифтсервис"	Лифт "LG-SIGMA", IRIS1-PA6(450)-CO60	1	-2284798,00	--	-2284798	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
903	Прайс лист "Астаналиф торвис"	Лифт "LG-SIGMA", IRIS1-PA6(450)-CO60	1	2498604,81	--	2498605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 98	Тенге			454617	55100			851
			Тенге			135900	15930			92
		Стоимость оборудования -	Тенге			213807				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			213807				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			240810				
		Материалы -	Тенге			39810				
		Всего заработная плата -	Тенге				151830,00			
		Накладные расходы -	Тенге			136647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20497,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			400104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				172327,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 98	Тенге			613911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				172327,00			
		РАЗДЕЛ 99. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
904	С143017-64- 5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	53,51	-17,00	--	-910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
905	С143017-67- 4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	53,51	45,00	--	2408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 99	Тенге			1498	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1498				
		Местные материалы -	Тенге			1498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 99	Тенге			1588				
		РАЗДЕЛ 100. Двери. Включающиеся работы согласно протокола № от								
906	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	330,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
		м2								
907	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 100	Тенге			389903	485			23
			Тенге			4116	183			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5002				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 100	Тенге			418766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		РАЗДЕЛ 101. Полы								
		ТИП 2								
908	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,12	95,30	2,62	3156	87	468	0,07	2
		м2		10,51	0,99	348	33	123	--	--
909	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,65	7862,82	--	20833	--	1848	3,66	10
		м3		567,00	--	1502	--	123	--	--
910	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	33,12	590,25	2,07	19549	69	10573	1,38	46
		м2		258,75	0,79	8570	26	123	--	--
911	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	33,12	307,49	0,30	10184	10	7512	0,97	32
		м2		184,28	0,11	6103	4	123	--	--
912	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	33,12	242,78	13,43	8041	445	2350	0,37	12
		м2		52,65	5,04	1744	167	123	0,02	1
913	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	33,12	1550,81	15,20	51363	503	7360	1,07	35
		м2		173,30	7,37	5740	244	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 101	**Тенге**			113126	1113			137
			Тенге			24007	474			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113126				
		Материалы -	Тенге			52201				
		Всего заработная плата -	Тенге				24481,00			
		Местные материалы -	Тенге			35805				
		Накладные расходы -	Тенге			30111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4517,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28997,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 101	Тенге			151832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата-	Тенге				28997,00			
		РАЗДЕЛ 102. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Согласно протокола								
914	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
915	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
916	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
				258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 102	**Тенге**			661627	3129			1585
			Тенге			286966	878			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661627				
		Материалы -	Тенге			108277				
		Всего заработная плата-	Тенге				287844,00			
		Местные материалы -	Тенге			263256				
		Накладные расходы -	Тенге			302236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата-	Тенге				333179,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 102	Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				333179,00			
		РАЗДЕЛ 103. Наружная отделка. Согласно протокола								
917	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1017	184,83	0,60	187972	610	108130	0,49	498
				101,03	0,23	102748	234	105	--	1
		м								
918	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,63	1,19	4030	121	4085	0,22	23
				37,80	0,45	3844	46	105	--	--
		м2								
919	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
920	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвинилокая	2407,5	325,78	1,88	784303	4526	94543	0,20	477
				36,68	0,72	88307	1733	105	--	8
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
921	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68	0,05	94	1	99	0,05	1
				7,70	0,02	83	--	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
922	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м2 0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 103	т Тенге			1052076	5258			998
			Тенге			194982	2013			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1052076				
		Материалы -	Тенге			692359				
		Всего заработная плата -	Тенге				196995,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			206857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 103	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		РАЗДЕЛ 104. Разные работы								
		ОТМОСТКА								
923	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	м3 5,79	7643,42	100,65	44271	583	1121	0,97	6
				146,25	38,03	847	220	105	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 104	Тенге			44271	583			6
			Тенге			847	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44271				
		Материалы -	Тенге			541				
		Всего заработная плата -	Тенге				1067,00			
		Местные материалы -	Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 104	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		РАЗДЕЛ 105. Локальная смета 2-10-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4								
		Согласно протокола								
924	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34M 3/H, H	шт 2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 105	Тенге			106076	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 105	Тенге			106076				

РАЗДЕЛ 106. Отопление 2-1-7. Отопление

		Система 1								
925	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
926	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 106	Тенге			1102841	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1102841				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1102841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66170				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1169011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 106	Тенге			1169011				

РАЗДЕЛ 107. Локальная смета 2-10-8. Вентиляция.

		Система ВЕ								
927	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
		м2								
928	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3906	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
		м2								
929	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 107	Тенге			40568	1978			43
			Тенге			7147	737			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12355				
		Материалы -	Тенге			796				
		Всего заработная плата -	Тенге				3908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6540				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				586,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4494,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28214				
		Материалы -	Тенге			24108				
		Всего заработная плата -	Тенге				3976,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			195				
		Накладные расходы -	Тенге			5089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				763,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4739,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 107	Тенге			52539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9233,00			
		РАЗДЕЛ 108. Локальная смета 2-1-9. Электрическая часть								
				Силовое электрооборудование						
930	С прайс лист ТОО "GQ EnErgУ"	Эл. Счетчик Дала СА4У-Э720 R TX PLC I P П RS (3220/380V 5-7,5A)	2	22725,38	--	45451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Светотехническое оборудование						
931	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								
932	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
933	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
934	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
935	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
936	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
937	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
938	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
939	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
940	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
941	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
942	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
943	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
944	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Силовое электрооборудование						
945	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
946	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
947	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
948	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
949	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплосхат"								
950	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
951	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло пюкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
952	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
953	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00	--	919	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
954	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт								
				1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
955	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт								
				1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
					281,00	--	281	--	95	--	--
956	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт								
				1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
957	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт								
				1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
					4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
958	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт								
				1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
959	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт								
				2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
					25,00	0,40	52000	832	95	--	5
960	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м								
				2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
961	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м								
				50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
					28,80	0,20	1440	10	95	--	--
962	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м								
				51	9,24	--	471	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
963	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м								
				50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	95	--	--
964	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м								
				860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
					25,00	0,40	21500	344	95	--	2
965	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м								
				0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
966	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м								
				0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
967	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	1000м								
				2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
					403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
968	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
969	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
970	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подпаке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,50	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 108	Тенге			2505078	9823			628
			Тенге			105314	1638			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2480149				
		Материалы -	Тенге			29702				
		Всего заработная плата -	Тенге				106952,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2335309				
		Накладные расходы -	Тенге			103974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2739171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 108	Тенге			2764100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				122548,00			

РАЗДЕЛ 109. Локальная смета 2-10-10. Слаботочные сети

Телевидение

971	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
972	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
973	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
974	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
975	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
976	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
977	С151802-13	Коробка телефонная распредпительная КРТУ-10		10	526,00	--	5260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
978	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная		28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
					99,00	--	2772	--	101	--	--
			шт								
979	С151802-22	Розетка телевизионная		28	222,00	--	6216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 109		Тенге			57692	--			98
				Тенге			14314	--			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			57692				
		Материалы -		Тенге			895				
		Всего заработная плата -		Тенге				14314,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42483				
		Накладные расходы -		Тенге			14254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2138,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4317				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -		Тенге				16452,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 109		Тенге			76263				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -		Тенге				16452,00			

РАЗДЕЛ 110. Локальная смета 2-10-11. Лифт

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 110		Тенге			--	--			--
				Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 110		Тенге			--				

РАЗДЕЛ 111.ЛИФТ

980	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м		1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
					135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
			лифт								
981	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок		1	-25346,00	-7130,00	-25346	-7130	-14387	-88,00	-88
					-14176,00	-1810,02	-14176	-1810	90	-10,50	-10
			остан.								
982	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг		5,17	-1694,40	-75,90	-8760	-392	-7465	-10,00	-52
					-1602,00	-2,30	-8282	-12	90	-0,01	--
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 111		Тенге			206704	57578			711
				Тенге			113442	14108			82
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			206704				
		Материалы -		Тенге			35685				
		Всего заработная плата -		Тенге				127550,00			
		Накладные расходы -		Тенге			114795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19290				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			340789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111	Тенге			340789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			
		РАЗДЕЛ 112. Стена								
			2 ЭТАЖ							
983	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			132,11	1696,44	34,73	224113	4588	37103	1,43	189
				225,00	13,01	29724	1719	118	0,06	8
		м2								
			3-4 ЭТАЖ							
984	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			314,11	1232,76	34,73	387222	10909	88218	1,43	449
				225,00	13,01	70675	4087	118	0,06	20
		м2								
			5 ЭТАЖ							
985	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			156,97	1232,76	34,73	193511	5452	44086	1,43	224
				225,00	13,01	35319	2042	118	0,06	10
		м2								
			2 ЭТАЖ							
986	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			132,11	-1232,76	-34,73	-162857	-4588	-37103	-1,43	-189
				-225,00	-13,01	-29724	-1719	118	-0,06	-8
		м2								
			3-4 ЭТАЖ							
987	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			314,11	-1232,76	-34,73	-387222	-10909	-88218	-1,43	-449
				-225,00	-13,01	-70675	-4087	118	-0,06	-20
		м2								
			5 ЭТАЖ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 и раствора М-50								
			157,06	-1232,76	-34,73	-193617	-5455	-44111	-1,43	-225
				-225,00	-13,01	-35339	-2043	118	-0,06	-10
		м2								
				ПЕРЕМЫЧКИ						
989	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,002	9469,94	1216,94	19	2	18	31,40	--
				5940,00	459,00	12	1	140	2,25	--
		т								
990	C11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС								
			0,0002	62300,00	--	12	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 112	Тенге			61181	-1			--
			Тенге			-7	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61181				
	Всего заработная плата -		Тенге				-8,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12				
	Местные материалы -		Тенге			61177				
		Накладные расходы -	Тенге			-6				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64845				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-9,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 112	Тенге			64845				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-9,00			
		РАЗДЕЛ 113.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
991	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, анкера								
			0,0008	45800,00	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
992	E0126-33-5	Теплоизоляция торцов плит покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,62	10369,79	169,49	6429	105	1057	9,47	6
				1642,50	63,00	1018	39	100	0,31	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 113	Тенге			6466	105			6
			Тенге			1018	39			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6466				
	Материалы -		Тенге			5306				
	Всего заработная плата -		Тенге				1057,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37				
		Накладные расходы -	Тенге			1057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 113	Тенге			7975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216,00			

РАЗДЕЛ 114. Двери. Включающиеся работы согласно протокола № от

993	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	30,24	330,85	32,08	10005	970	10320	1,49	45
				272,25	12,13	8233	367	120	0,06	2
		м2								
994	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	12	64150,02	--	769800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 114	Тенге			779805	970			45
			Тенге			8233	367			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10005				
		Материалы -	Тенге			802				
		Всего заработная плата -	Тенге				8600,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10148,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			769800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			769800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46188				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			815988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 114	Тенге			837532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10148,00			

РАЗДЕЛ 115. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

2-7 ЭТАЖ

995	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1805,94	253,73	1,88	458215	3395	75186	0,23	417
				38,93	0,72	70305	1300	105	--	6
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
996	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	2166	590,17	2,65	1278305	5737	590113	1,43	3097
				258,75	0,72	560453	1560	105	0,03	60
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
997	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	66	434,19	3,94	28657	260	7179	0,55	37
				102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
		м2								
998	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	66	246,85	3,94	16292	260	7179	0,55	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 115	Тенге			1781469	9652			3588
			Тенге			644236	3056			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1781469				
		Материалы -	Тенге			601069				
		Всего заработная плата -	Тенге				647293,00			
		Местные материалы -	Тенге			526511				
		Накладные расходы -	Тенге			679657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2608794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3994
		Сметная заработная плата -	Тенге				749241,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 115	Тенге			2608794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3994
		Сметная заработная плата -	Тенге				749241,00			
		РАЗДЕЛ 116. Наружная отделка								
999	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	3644,5	325,78	1,88	1187287	6852	143120	0,20	722
				36,68	0,72	133680	2624	105	--	13
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
1000	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	21,6	8,68	0,05	187	1	198	0,05	1
				7,70	0,02	166	--	119	--	--
		м2								
1001	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0842	109500,00	--	9224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 116	Тенге			1196699	6853			723
			Тенге			133847	2624			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1196699				
		Материалы -	Тенге			1046775				
		Всего заработная плата -	Тенге				136471,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9224				
		Накладные расходы -	Тенге			143318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1420418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							807
		Сметная заработная плата -	Тенге				157969,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 116	Тенге			1420418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							807
		Сметная заработная плата -	Тенге				157969,00			
		РАЗДЕЛ 117. Разные работы								
		Отмостка								
1002	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	10,46	7643,42	100,65	79981	1053	2025	0,97	10
				146,25	38,03	1530	398	105	0,19	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 117	Тенге			79981	1053			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1530	398			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79981				
		Материалы -	Тенге			977				
		Всего заработная плата -	Тенге				1928,00			
		Местные материалы -	Тенге			76421				
		Накладные расходы -	Тенге			2025				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				304,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2232,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			86926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 117	Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2232,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 118. Локальная смета 2-11-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4								
1003	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33
		1насос		2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
		Блок 12. На отм. 0.000								
1004	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М 3/Н, Н	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 13. На отм. 0.000								
1005	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М 3/Н, Н	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 118	Тенге			220695	442			33
			Тенге			5580	167			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			212152				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			212152				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8543				
		Материалы -	Тенге			2521				
		Всего заработная плата -	Тенге				5747,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1103,00			4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			954				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6850,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			229005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 118	Тенге							37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6850,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 119. Локальная смета 2-11-7. Отопление								
		Блок 12								
		Система 1								
1006	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1007	СКомм.предп окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT									
				24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		Блок 13									
		Система 1									
1008	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"									
				82	6103,97	--	500526	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1009	СКомм.предп окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT									
				24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 119		Тенге			2181265	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2181265				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2181265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			130876				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2312141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 119		Тенге			2312141				

РАЗДЕЛ 120. Локальная смета 2-11-8. Вентиляция

		Система ВЕ									
1010	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
				17	1880,91	13,82	31976	235	5768	1,62	27
					259,88	5,18	4418	88	128	0,03	--
			м2								
1011	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами		36,76	164,72	50,15	6055	1844	4070	0,53	20
					92,03	18,68	3383	687	100	0,09	3
			м2								
1012	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50									
				1,25	5450,00	--	6813	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 120		Тенге			44843	2078			47
				Тенге			7801	775			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12868				
		Материалы -		Тенге			829				
		Всего заработная плата -		Тенге				4070,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6813				
		Накладные расходы -		Тенге			4070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				610,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17954				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -		Тенге				4680,00			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31976				
		Материалы -		Тенге			27323				
		Всего заработная плата -		Тенге				4506,00			
		Сдача и испытание -		Тенге			222				
		Накладные расходы -		Тенге			5768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				865,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40008				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге							31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5371,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			57961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 120	Тенге							56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10051,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 121. Локальная смета 2-11-9. Электрическая часть

Блок 12

Светотехническое оборудование

1013	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	175	119,60	2,58	20931	452	19245	0,61	106
				100,80	1,02	17640	179	108	0,01	1
		шт								
1014	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
1015	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1016	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1017	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1018	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

Оборудование и материалы на электроосвещение фасада

1019	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
		шт								
1020	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
				502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
		шт								
1021	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1022	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1023	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1024	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1025	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических			Электроустановочные изделия						
				3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
					53,55	--	161	--	108	--	--
			шт								
1026	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220									
				3	237,00	--	711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"									
1027	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования		1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
			шкаф								
1028	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля									
				1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1029	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
			шт								
1030	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин		1	919,00	--	919	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1031	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин		1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1032	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО		1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
					281,00	--	281	--	95	--	--
			шт								
1033	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО									
				1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1034	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"		1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
					4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
			шт								
1035	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"									
				1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
1036	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
					25,00	0,40	52000	832	95	--	5
			м								
1037	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель									
				2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1038	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	50	48,70 28,80	2,60 0,20	2435 1440	130 10	1377 95	0,17 --	9 --
1039	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20 м	51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1040	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
1041	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
1042	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1043	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1044	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные шт	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
1045	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная шт	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1046	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник шт	5	226,52 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1047	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	20	55,00 23,20	7,60 0,90	1100 464	152 18	458 95	0,13 0,01	3 --
		Блок 13		Светотехническое оборудование						
1048	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	175	119,60 100,80	2,58 1,02	20931 17640	452 179	19245 108	0,61 0,01	106 1
1049	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д шт	2	135,55 124,20	-- --	271 248	-- --	268 108	0,78 --	2 --
1050	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м шт	3	443,00 --	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1051	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1052	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1053	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада									
1054	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА	шт	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
					441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
1055	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	шт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
					502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
1056	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1057	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	шт	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1058	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	1	971,00	--	971	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1059	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	8	51,00	--	408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		Электроустановочные изделия									
1060	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
					53,55	--	161	--	108	--	--
1061	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3	237,00	--	711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Включаемые работы Блок 12	шт								
		Силовое электрооборудование									
1062	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	шт	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1063	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт	84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1064	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1065	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1066	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 13		Силовое электрооборудование						
1067	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1068	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1069	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1070	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	42	1483,12	--	62291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1071	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
1072	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
				19,70	0,50	985	25	95	--	--
		м								
1073	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	860	34,10	2,70	29326	2322	20752	0,15	129
				25,00	0,40	21500	344	95	--	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 121	Тенге			2797727	13131			885
			Тенге			148297	2284			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2772798				
		Материалы -	Тенге			40148				
		Всего заработная плата -	Тенге				150581,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2571222				
		Накладные расходы -	Тенге			147792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22169,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3095824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				172750,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 121	Тенге			3120754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				172750,00			

РАЗДЕЛ 122. Локальная смета 2-11-10. Слаботочные сети.

Блок 12

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1074	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная								
			2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
1075	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1076	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
1077	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1078	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
1079	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
1080	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1081	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
1082	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

Блок 13

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1083	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная								
			2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
1084	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	6011,59	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1085	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
1086	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
1087	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39 506,39	-- --	1013 1013	-- --	1023 101	2,77 --	6 --
		усилит.								
1088	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30 648,00	-- --	7023 6480	-- --	6545 101	4,00 --	40 --
		шт								
1089	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00 --	-- --	5260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1090	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30 99,00	-- --	3004 2772	-- --	2800 101	1,00 --	28 --
		шт								
1091	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 122	Тенге Тенге			115383 28628	-- --			195 --
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115383				
		Материалы -	Тенге			1789				
		Всего заработная плата -	Тенге				28628,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84966				
		Накладные расходы -	Тенге			28508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8633				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 122	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			
		РАЗДЕЛ 123. Локальная смета 2-11-11. Лифт								
		Блок 12								
1092	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00 135900,00	65100,00 15929,97	240810 135900	65100 15930	136647 90	851,00 92,39	851 92
		лифт								
1093	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок	1	-25346,00 -14176,00	-7130,00 -1810,02	-25346 -14176	-7130 -1810	-14387 90	-88,00 -10,50	-88 -10
		остан.								
1094	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	5,17	-1694,40 -1602,00	-75,90 -2,30	-8760 -8282	-392 -12	-7465 90	-10,00 -0,01	-52 --
		м								
1095	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	1	4821133,43 --	-- --	4821133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 13								
1096	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м								
			1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
		лифт								
1097	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, др 7 остановок								
			1	-25346,00	-7130,00	-25346	-7130	-14387	-88,00	-88
				-14176,00	-1810,02	-14176	-1810	90	-10,50	-10
		остан.								
1098	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг								
			5,17	-1694,40	-75,90	-8760	-392	-7465	-10,00	-52
				-1602,00	-2,30	-8282	-12	90	-0,01	--
		м								
1099	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5								
			1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 123	Тенге			10055675	115155			1423
			Тенге			226883	28216			164
		Стоимость оборудования -	Тенге			9642267				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9642267				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			413408				
		Материалы -	Тенге			71369				
		Всего заработная плата -	Тенге				255099,00			
		Накладные расходы -	Тенге			229589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34438,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38580				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			681577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1701
		Сметная заработная плата -	Тенге				289538,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 123	Тенге			10323844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1701
		Сметная заработная плата -	Тенге				289538,00			
		РАЗДЕЛ 124. Двери								
1100	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			15,12	330,85	32,08	5002	485	5160	1,49	23
				272,25	12,13	4116	183	120	0,06	1
		м2								
1101	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные								
			6	64150,02	--	384900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 124	Тенге			389903	485			23
			Тенге			4116	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5002				
		Материалы -	Тенге			401				
		Всего заработная плата -	Тенге				4300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				774,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			384900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23094				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			407994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 124	Тенге			418766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			

РАЗДЕЛ 125. Наружная отделка. Согласно протокола

1102	E0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1017	184,83	0,60	187972	610	108130	0,49	498
				101,03	0,23	102748	234	105	--	1
		м								
1103	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	101,7	39,63	1,19	4030	121	4085	0,22	23
				37,80	0,45	3844	46	105	--	--
		м2								
1104	C11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	109,84	647,00	--	71064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1105	E0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	2407,5	325,78	1,88	784303	4526	94543	0,20	477
				36,68	0,72	88307	1733	105	--	8
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
1106	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	10,6	8,68	0,05	94	1	99	0,05	1
				7,70	0,02	83	--	119	--	--
		м2								
1107	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 125	Тенге			1052076	5258			998
			Тенге			194982	2013			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1052076				
		Материалы -	Тенге			692359				
		Всего заработная плата -	Тенге				196995,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75676				
		Местные материалы -	Тенге			83801				
		Накладные расходы -	Тенге			206857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31029,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 125	Тенге			1334468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				228024,00			

РАЗДЕЛ 126.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1108	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 10мм потолков								
			33	434,19	3,94	14328	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
1109	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 5мм потолков								
			33	246,85	3,94	8146	130	3590	0,55	18
				102,11	1,49	3370	49	105	0,01	--
		м2								
1110	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1083	590,17	2,65	639153	2869	295056	1,43	1549
				258,75	0,72	280226	780	105	0,03	30
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 126	**Тенге**			661627	3129			1585
			Тенге			286966	878			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661627				
	Материалы -		Тенге			108277				
	Всего заработная плата -		Тенге				287844,00			
	Местные материалы -		Тенге			263256				
		Накладные расходы -	Тенге			302236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45335,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				333179,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 126	Тенге			1021695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1767
		Сметная заработная плата -	Тенге				333179,00			

РАЗДЕЛ 127. Разные работы

		Отмостка								
1111	E0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см								
			5,79	7643,42	100,65	44271	583	1121	0,97	6
				146,25	38,03	847	220	105	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 127	**Тенге**			44271	583			6
			Тенге			847	220			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44271				
	Материалы -		Тенге			541				
	Всего заработная плата -		Тенге				1067,00			
	Местные материалы -		Тенге			42300				
		Накладные расходы -	Тенге			1121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 127	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235,00			

РАЗДЕЛ 128. Локальная смета 2-12-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1112	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М3/Н, Н	2	51881,43	--	103763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 128	Тенге			103763	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			103763				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			103763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 128	Тенге			103763				

РАЗДЕЛ 129. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-7. Отопление

Система 1

1113	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1114	СКомм.предл ожение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	24	24567,78	--	590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 129	Тенге			1102841	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1102841				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1102841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1169011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 129	Тенге			1169011				

РАЗДЕЛ 130. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система ВЕ

1115	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1880,91	13,82	28214	207	5089	1,62	24
				259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
		м2								
1116	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	35,3	164,72	50,15	5815	1770	3908	0,53	19
				92,03	18,68	3249	659	100	0,09	3
		м2								
1117	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,2	5450,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 130	Тенге			40568	1978			43
			Тенге			7147	737			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12355				
	Материалы -		Тенге			796				
	Всего заработная плата -		Тенге				3908,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6540				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				586,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4494,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28214				
		Материалы -	Тенге			24108				
		Всего заработная плата -	Тенге				3976,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			195				
		Накладные расходы -	Тенге			5089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				763,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4739,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 130	Тенге			52539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9233,00			

РАЗДЕЛ 131. Локальная смета 2-13-9. Электрическая часть.

Светотехническое оборудование

1118	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	195	119,60	2,58	23323	504	21444	0,61	119
				100,80	1,02	19656	200	108	0,01	1
		шт								
1119	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
1120	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 5 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1121	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1122	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1123	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

Включающиеся работы. Силовое электрооборудование

1124	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Эл. Счетчик Дала СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS (3220/380V 5-7,5А)	2	22725,38	--	45451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1125	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Счетчик EKF PROxima Орман TX P PLC IP П RS CO-Э711 (10-60А 220В)	24	11906,50	--	285756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1126	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1127	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1128	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1129	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000K IP65 (оптико-акустич. датчик)	56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1130	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Силовое электрооборудование						
1131	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	4	1245,70	66,70	4983	267	1043	2,00	8
				261,00	13,50	1044	54	95	0,08	--
		шт								
1132	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
				340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
		шт								
1133	С151801-57	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н3 М1 56, 67, силумин (Iн 40А-1шт)	4	1550,00	--	6200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1134	С151801-59	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, силумин (Iн 16А-1шт)	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплосхат"								
1135	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
1136	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1137	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
1138	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1139	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт							
			1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1140	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	шт							
			1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
				281,00	--	281	--	95	--	--
1141	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	шт							
			1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1142	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплоскат"	шт							
			1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
				4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
1143	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	шт							
			1	24929,03	--	24929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1144	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	шт							
			2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
				25,00	0,40	52000	832	95	--	5
1145	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м							
			2121,6	831,34	--	1763769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1146	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м							
			50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
				28,80	0,20	1440	10	95	--	--
1147	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м							
			51	9,10	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1148	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м							
			50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
				19,70	0,50	985	25	95	--	--
1149	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м							
			760	34,10	2,70	25916	2052	18339	0,15	114
				25,00	0,40	19000	304	95	--	2
1150	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м							
			0,3162	28900,00	--	9138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1151	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м							
			0,561	52100,00	--	29228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1152	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	шт							
			2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
				403,00	7,60	806	15	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1153	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	2	29892,21	--	59784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1154	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	5	226,62	--	1133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1155	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подпливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55,00	7,60	1100	152	458	0,13	3
				23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 131	Тенге			2743530	9555			625
			Тенге			104624	1593			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24929				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2718601				
		Материалы -	Тенге			33249				
		Всего заработная плата -	Тенге				106217,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2571172				
		Накладные расходы -	Тенге			103520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15528,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169327				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2991448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				121745,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 131	Тенге			3016377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				121745,00			

РАЗДЕЛ 132. Локальная смета 2-12-10. Слаботочные сети.

Телевидение

1156	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
				1103,00	--	2206	--	101	--	--
		шт								
1157	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	2	59403,96	--	118808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1158	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
		шт								
1159	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1160	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
1161	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1162	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1163	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	40	107,30	--	4292	--	4000	1,00	40
				99,00	--	3960	--	101	--	--
		шт								
1164	С151802-22	Розетка телевизионная	40	222,00	--	8880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 132	Тенге			168428	--			110
			Тенге			15502	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			168428				
		Материалы -	Тенге			994				
		Всего заработная плата -	Тенге				15502,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151932				
		Накладные расходы -	Тенге			15454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			194915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				17820,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 132	Тенге			194915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				17820,00			
		РАЗДЕЛ 133. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-11. ЛИФТ								
1165	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
		лифт								
1166	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок	1	-25346,00	-7130,00	-25346	-7130	-14387	-88,00	-88
				-14176,00	-1810,02	-14176	-1810	90	-10,50	-10
		остан.								
1167	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	5,17	-1694,40	-75,90	-8760	-392	-7465	-10,00	-52
				-1602,00	-2,30	-8282	-12	90	-0,01	--
		м								
1168	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 133	Тенге			5027837	57578			711
			Тенге			113442	14108			82
		Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4821133				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206704				
		Материалы -	Тенге			35685				
		Всего заработная плата -	Тенге				127550,00			
		Накладные расходы -	Тенге			114795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19290				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			340789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 133	Тенге			5161922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				144769,00			
		РАЗДЕЛ 134.КРОВЛЯ								
1169	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	31,14	148,03	4,93	4609	154	1152	0,19	6
				29,25	1,85	911	58	119	0,01	--
		м2								
1170	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,23	8390,00	--	52253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
1171	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	60,46	715,87	1,24	43279	75	11058	0,97	59
				153,23	0,47	9264	28	119	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 134	Тенге			100141	228			65
			Тенге			10175	86			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100141				
		Материалы -	Тенге			37485				
		Всего заработная плата -	Тенге				10261,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52253				
		Накладные расходы -	Тенге			12210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1832,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12092,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 134	Тенге			119092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12092,00			
		РАЗДЕЛ 135. Двери								
1172	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	40,32	330,85	32,08	13340	1293	13759	1,49	60
				272,25	12,13	10977	489	120	0,06	2
		м2								
1173	C12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	16	64150,02	--	1026400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 135	Тенге			1039740	1293			60
			Тенге			10977	489			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340				
		Материалы -	Тенге			1069				
		Всего заработная плата -	Тенге				11466,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2064,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1026400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1026400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1087984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 135	Тенге			1116710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530,00			
		РАЗДЕЛ 136.ПОЛЫ								
		ТИП 3								
1174	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	225,32	1550,81	15,20	349429	3425	50072	1,07	241
		м2		173,30	7,37	39048	1661	123	0,04	8
		ТИП 11								
1175	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	358,14	260,10	0,32	93152	115	18387	0,24	85
		м		41,63	0,11	14909	39	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 136	**Тенге**			442581	3539			326
			Тенге			53957	1700			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442581				
		Материалы -	Тенге			331108				
		Всего заработная плата -	Тенге				55657,00			
		Местные материалы -	Тенге			53976				
		Накладные расходы -	Тенге			68459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10269,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				65926,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 136	Тенге			541702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				65926,00			
		РАЗДЕЛ 137. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1176	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20
		м2		102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
1177	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
		м2		102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		ТЕХЭТАЖ								
1178	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	36	434,19	3,94	15631	142	3916	0,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
1179	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	36	246,85	3,94	8887	142	3916	0,55	20
				102,11	1,49	3676	54	105	0,01	--
		м2								
1180	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	130	358,58	3,43	46615	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
1181	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	130	217,93	3,43	28331	446	10243	0,46	59
				73,73	1,31	9585	170	105	0,01	1
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1182	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	28,83	434,19	3,94	12518	114	3136	0,55	16
				102,11	1,49	2944	43	105	0,01	--
		м2								
1183	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	28,83	246,85	3,94	7117	114	3136	0,55	16
				102,11	1,49	2944	43	105	0,01	--
		м2								
1184	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1077	590,17	2,65	635612	2853	293422	1,43	1540
				258,75	0,72	278674	775	105	0,03	30
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 137	Тенге			779227	4539			1770
			Тенге			318435	1417			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			779227				
		Материалы -	Тенге			107729				
		Всего заработная плата-	Тенге				319852,00			
		Местные материалы -	Тенге			348524				
		Накладные расходы -	Тенге			335844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50377,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1181976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1971
		Сметная заработная плата -	Тенге				370228,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 137	Тенге			1181976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1971
		Сметная заработная плата -	Тенге				370228,00			
		РАЗДЕЛ 138. Наружная отделка								
1185	E0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1310,6	325,78	1,88	426961	2464	51467	0,20	259
				36,68	0,72	48073	944	105	--	5
		м2								
		Ограждение балкона								
1186	E0109-62-3	Изготовление ограждения балкона	0,788	27935,09	9375,11	22013	7388	13111	91,00	72
				16380,00	2107,33	12907	1661	90	7,36	6
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1187	Е0109-43-1	Монтаж ограждения балкона		0,788	11487,34	4590,56	9052	3617	3947	25,30	20
					4725,00	840,11	3723	662	90	3,01	2
1188	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0221	60200,00	--	1329	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1189	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	т	374,4	63,00	--	23587	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1190	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х2,5 мм	м	222,4	235,00	--	52264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1191	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	54	21,80	0,05	1177	3	283	0,03	2
					5,81	0,02	314	1	90	--	--
1192	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54	148,74	0,07	8032	4	6125	0,65	35
					108,00	0,02	5832	1	105	--	--
		Устройство слива на окнах и витражах	м2								
1193	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб		17,93	8,68	0,05	156	1	165	0,05	1
					7,70	0,02	138	--	119	--	--
1194	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м2	0,0699	109500,00	--	7656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1195	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	т	450	590,17	2,65	265576	1192	122600	1,43	644
					258,75	0,72	116438	324	105	0,03	12
1196	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	450	39,63	1,19	17834	536	18073	0,22	100
					37,80	0,45	17010	202	105	--	1
1197	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	486	647,00	--	314442	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 138		Тенге			1150078	15204			1132
				Тенге			204435	3795			26
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043162				
		Материалы -		Тенге			381932				
		Всего заработная плата -		Тенге				189277,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323427				
		Местные материалы -		Тенге			145800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			198713				99
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29807,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			74512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1316387				1158
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				219084,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31065				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3429				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18963,00			
		Материалы -	Тенге			17058				9
		Всего заработная плата -	Тенге				2559,00			
		Накладные расходы -	чел.-ч			2887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			51010				108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			75851				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75851				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4551				
		Сметная заработная плата -	Тенге			80402				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1447800				1266
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				240596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 138								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 139. Разные работы								
1198	E0134-62-1	**Устройство каркаса для облицовки панелями типа "АЛКАН"**	6,52	617,53	32,02	4024	209	3732	3,00	20
				508,50	12,20	3313	79	110	0,06	--
			м2							
1199	С12031-145п римен.	**Панели декоративные типа "АЛКАН"**	6,52	4040,00	--	26325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
1200	С12031-105п римен.	**Комплект деталей подвески**	6,52	773,00	--	5037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
		Отмостка								
1201	E0106-1-15	**Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см**	5,98	7643,42	100,65	45738	602	1158	0,97	6
				146,25	38,03	875	228	105	0,19	1
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 139	**Тенге**			81124	811			25
			Тенге			4189	307			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49752				
		Материалы -	Тенге			1060				
		Всего заработная плата -	Тенге				4496,00			
		Местные материалы -	Тенге			43702				
		Накладные расходы -	Тенге			4890				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				734,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57931				29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				5229,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31362				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1882				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				33243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 139	Тенге				91174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					5229,00			29

РАЗДЕЛ 140. Локальная смета 2-13-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4

			На отм. 0.000								
1202	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	шт	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 140	Тенге				106076	--			--
			Тенге				--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге				106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				106076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 140	Тенге				106076				

РАЗДЕЛ 141. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-7. Отопление

			Система 1								
1203	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"	шт	104	6103,97	--	634813	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1204	СКомм.предложение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, M NT	шт	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 141	Тенге				1224920	--			--
			Тенге				--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1224920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1224920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73495				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1298415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 141	Тенге				1298415				

РАЗДЕЛ 142. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Система ВЕ								
1205	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24	1975,51	11,11	47412	267	7458	1,48	36
					238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--
1206	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	51	1855,51	11,11	94631	567	15848	1,48	76
					238,61	4,16	12169	212	128	0,02	1
1207	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	41,18	164,72	50,15	6783	2065	4559	0,53	22
					92,03	18,68	3790	769	100	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1208	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-64-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50								
		м3	1,42	5450,00	--	7739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 142	Тенге			156566	2898			133
			Тенге			21686	1081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14522				
		Материалы -	Тенге			928				
		Всего заработная плата -	Тенге				4559,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7739				
		Накладные расходы -	Тенге			4559				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				684,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20226				28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				5243,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			142043				
		Сметная заработная плата -	Тенге			123314				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				18208,00			
		Материалы -	Тенге			892				
		Всего заработная плата -	Тенге			23306				12
		Сдача и испытание -	Тенге							
		Накладные расходы -	чел.-ч				3496,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9921				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			175270				124
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				21704,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			195495				152
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 142	чел.-ч				26947,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 143. Локальная смета 2-1-9. Электрическая часть								
					Светотехническое оборудование					
1209	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	21	431,00	--	9051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1210	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	21	52,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Оборудование и материалы на электроосвещение фасада					
1211	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
		шт		441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
1212	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
		шт		502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
1213	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1214	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-УХЛ1								
			4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1215	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1								
			1	971,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1216	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150								
			4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1217	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
			3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
1218	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220								
			3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1219	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			6	36,26	--	218	--	175	0,17	1
				27,00	--	162	--	108	--	--
		шт								
				Включающиеся работы. Силовое электрооборудование						
		Светотехническое оборудование								
1220	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник подвесной, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED								
			9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1221	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			84	1220,91	--	102556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1222	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильники тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1223	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильники тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)								
			56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1224	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское								
			2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Светотехническое оборудование						
1225	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания								
			103	119,60	2,58	12319	266	11327	0,61	63
				100,80	1,02	10382	105	108	0,01	1
		шт								
1226	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
			18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,95	17
				151,65	34,45	2730	620	108	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
1227	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55 124,20	-- --	136 124	-- --	134 108	0,78 --	1 --
		шт								
1228	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 5 м	1	443,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1229	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1230	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00 --	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Антиобледенительная система "Теплоскат"								
1231	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	2264 95	13,00 0,64	13 1
		шкаф								
1232	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19 --	-- --	85551 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1233	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
		шт								
1234	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1235	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1236	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80 281,00	-- --	358 281	-- --	267 95	2,00 --	2 --
		шт								
1237	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1238	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплоскат"	1	24929,03 --	-- --	24929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1239	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	930	34,10 25,00	2,70 0,40	31713 23250	2511 372	22441 95	0,15 --	140 2
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1240	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	м	954,07	831,34 --	-- --	793156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1241	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
1242	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
1243	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1244	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1245	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	шт	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
1246	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	шт	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1247	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	шт	5	226,62 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1248	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	55,00 23,20	7,60 0,90	1100 464	152 18	458 95	0,13 0,01	3 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 143		Тенге				1424409	7547			394
	Стоимость оборудования -		Тенге				66021	1712			9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				24929				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				24929				
	Материалы -		Тенге				1399480				
	Всего заработная плата -		Тенге				17456				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					67733,00			
	Накладные расходы -		Тенге				1308456				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				66204				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								33
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					9931,00			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				87941				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1553624				
	Сметная заработная плата -		Тенге								436
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 143		Тенге					77664,00			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1578553				
	Сметная заработная плата -		Тенге					77664,00			436

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 144. Локальная смета 2-13-10. Слаботочные сети									
		Телевидение									
1249	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	2	1114,80 1103,00	-- --	2230 2206	-- --	2228 101	6,00 --	12 --
1250	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	шт	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1251	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1659 90	12,00 --	12 --
1252	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	шт	2	9491,98 --	-- --	18984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1253	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт	2	506,39 506,39	-- --	1013 1013	-- --	1023 101	2,77 --	6 --
1254	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	усилит.	10	702,30 648,00	-- --	7023 6480	-- --	6545 101	4,00 --	40 --
1255	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	10	526,00 --	-- --	5260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1256	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	шт	28	107,30 99,00	-- --	3004 2772	-- --	2800 101	1,00 --	28 --
1257	С151802-22	Розетка телевизионная	шт	28	222,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 144	шт	Тенге Тенге			57692 14314	-- --			98 --
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			57692				
		Материалы -		Тенге			895	14314,00			
		Всего заработная плата -		Тенге			42483				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14254				7
		Накладные расходы -		Тенге				2138,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			4317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76263				105
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				16452,00			
		Сметная заработная плата -		Тенге			76263				105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 144		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				16452,00			
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		РАЗДЕЛ 145. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-12. ЛИФТ									
1258	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	лифт	1	240810,00 135900,00	65100,00 15929,97	240810 135900	65100 15930	136647 90	851,00 92,39	851 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1259	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 9, высота подъема 27,5								
			1	4821133,43	--	4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Корректировка расценки к Исключающимся работам								
1260	Прайс лист "Астаналиф торгвис"	Лифт "LG-SIGMA", IRIS1-PA6(450)-CO60								
			1	2498604,81	--	2498605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
1261	Прайс лист "Астаналиф торгвис"	Лифт "LG-SIGMA", IRIS1-PA6(450)-CO60								
			1	-2284798,00	--	-2284798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 145	Тенге			5275750	65100			851
			Тенге			135900	15930			92
	Стоимость оборудования -		Тенге			5034940				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5034940				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			240810				
	Материалы -		Тенге			39810				
	Всего заработная плата -		Тенге				151830,00			
		Накладные расходы -	Тенге			136647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20497,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			400104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				172327,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 145	Тенге			5435045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				172327,00			
		РАЗДЕЛ 146.СТЕНЫ								
		6-7 ЭТАЖ								
1262	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-75 и раствора М-50								
			0,0005	-7676,26	-337,41	-4	--	--	-4,38	--
				-670,50	-126,00	--	--	--	-0,62	--
		м3								
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
1263	E0108-12-1	Армирование кладки стен деформационного шва сетками из проволоки d 3 мм Вр-1: с 1-го по 8-ый этаж /АР-2и/								
			0,01	-72779,65	-422,15	-728	-4	-99	-56,40	-1
				-8257,50	-157,50	-83	-2	118	-0,77	--
		т								
1264	E0107-20-1	Армирование связевыми сетками в уровне низа плит перекрытий сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-14и/								
			0,0308	-91808,57	-2434,57	-2829	-75	-1418	-170,00	-5
				-31950,00	-920,25	-984	-28	140	-4,49	--
		т								
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
1265	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-15и/								
			6,6	59479,65	422,15	392566	2786	65536	56,40	372
				8257,50	157,50	54500	1039	118	0,77	5
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЫЧКИ								
1266	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС								
		т	3,48	62300,00	--	216804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 146	Тенге			605809	2707			366
			Тенге			53432	1010			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605809				
		Материалы -	Тенге			332870				
		Всего заработная плата -	Тенге				54442,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216804				
		Местные материалы -	Тенге			-3				
		Накладные расходы -	Тенге			64018				32
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				9603,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			40190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710018				403
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				64044,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			710018				403
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 146	чел.-ч				64044,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 147. Двери								
1267	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	30,24	330,85	32,08	10005	970	10320	1,49	45
				272,25	12,13	8233	367	120	0,06	2
		м2								-
1268	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДМ 21-12 огрунтованные и окрашенные	12	64150,02	--	769800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 147	Тенге			779805	970			2
			Тенге			8233	367			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10005				
		Материалы -	Тенге			802				
		Всего заработная плата -	Тенге				8600,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10320				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1548,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10148,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			769800				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			769800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			815988				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			837532				52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 147	чел.-ч				10148,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 148. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1269	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	2166	590,17	2,65	1278305	5737	590113	1,43	3097
		м2		258,75	0,72	560453	1560	105	0,03	60
		ТЕХЭТАЖ								
1270	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 10мм потолков	66	434,19	3,94	28657	260	7179	0,55	37
		м2		102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
1271	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5мм потолков	66	246,85	3,94	16292	260	7179	0,55	37
		м2		102,11	1,49	6739	98	105	0,01	--
		ТЕХЭТАЖ								
1272	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	549,36	59,65	0,35	32769	192	30064	0,30	164
		м2		51,98	0,14	28556	77	105	--	--
1273	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	549,36	9,90	0,12	5439	66	3922	0,04	24
		м2		6,75	0,05	3708	27	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1274	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	41,36	59,65	0,35	2467	14	2263	0,30	12
		м2		51,98	0,14	2150	6	105	--	--
1275	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	36,8	9,90	0,12	364	4	263	0,04	2
		м2		6,75	0,05	248	2	105	--	--
1276	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	4,56	203,08	2,95	926	13	460	0,57	3
		м2		94,95	1,10	433	5	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 148	Тенге			1365220	6548			3375
			Тенге			609026	1873			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1365220				
		Материалы -	Тенге			219449				
		Всего заработная плата -	Тенге				610899,00			
		Местные материалы -	Тенге			530197				
		Накладные расходы -	Тенге			641444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2127064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3757
		Сметная заработная плата -	Тенге				707116,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 148	Тенге			2127064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3757
		Сметная заработная плата -	Тенге				707116,00			

РАЗДЕЛ 149. Наружная отделка. Дополнительные работы

Согласно протокола

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1277	Е0115-160-1 прим.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	618,49	1089,47 36,68	1,88 0,72	673825 22686	1163 445	24288 105	0,20 --	122 2
		м2								
		Устройство слива на окнах и витражах								
1278	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, полоски, балконы и др./ без водосточных труб	10,8	8,68 7,70	0,05 0,02	94 83	1 --	99 119	0,05 --	1 --
		м2								
1279	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0421	109500,00 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 149	Тенге Тенге			678531 22769	1163 446			123 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678531				
		Материалы -	Тенге			649986	23215,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			4612				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24387				12
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3658,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			42175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745093				137
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				26873,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			745093				137
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 149	чел.-ч				26873,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 150. Разные работы								
		Отмостка								
1280	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий (отмостка) толщиной 10 см	9,1	7643,42 146,25	100,65 38,03	69586 1331	916 346	1762 105	0,97 0,19	9 2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 150	Тенге Тенге			69586 1331	916 346			9 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69586				
		Материалы -	Тенге			850	1678,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			66488				
		Местные материалы -	Тенге			1762				1
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				264,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75628				11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1942,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			75628				11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 150	чел.-ч				1942,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 151. Локальная смета 2-14-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4								
		Блок 16. На отм. 0.000								
1281	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М 3/Н, Н	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--	--
		Блок 17. На отм. 0.000	шт								
1282	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т		2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33
					2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
1283	С прайс лист GrundfOs	Насос WilO TOP Z25/10 EM PN 6/10 G 2,34М 3/Н, Н	1насос	2	53038,01	--	106076	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 17	шт								
1284	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника		24	-1893,32	-1,57	-45440	-38	-3871	-0,70	-17
					-126,00	--	-3024	--	128	--	--
1285	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1	-7298,33	-6,95	-7298	-7	-533	-2,48	-2
					-414,00	-2,25	-414	-2	128	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 151	шт	Тенге			167957	397			13
				Тенге			2142	164			1
		Стоимость оборудования -		Тенге			212152				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			212152				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-44195				
		Материалы -		Тенге			-46734				
		Всего заработная плата -		Тенге				2306,00			
		Накладные расходы -		Тенге			2952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				443,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-2475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-43717				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				2749,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 151		Тенге			168435				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				2749,00			
		РАЗДЕЛ 152. Локальная смета 2-14-7. Отопление.									
		Система 1									
1286	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"		84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1287	СКомм.предл окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	шт	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Система 3	шт								
1288	СПрайс лист DAnfOss	Клапан термостатический прямой Ду 20 мм "STI"		84	6103,97	--	512734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1289	СКомм.предл окение	Ручной балансировочный клапан, Ду 15мм, MNT	шт	24	24587,78	--	590107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1290	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	шт	1,43	-4331,44	-35,77	-6180	-51	-228	-0,70	-1
					-111,70	-13,40	-159	-19	128	-0,07	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1кВт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 152		Тенге			2199501	-51			-1
				Тенге			-159	-19			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2199501				
		Материалы -		Тенге			-5970				
		Всего заработная плата -		Тенге				-178,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2205681				
		Сдача и испытание -		Тенге			-6				
		Накладные расходы -		Тенге			-228				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			131956				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2331229				-1
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-213,00			
		Сметная заработная плата -		Тенге			2331229				-1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 152									
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-213,00			
		Сметная заработная плата -		Тенге							

РАЗДЕЛ 153. Локальная смета 2-14-8. Вентиляция.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ									
1291	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		17	1880,91	13,82	31976	235	5768	1,62	27
					259,88	5,18	4418	88	128	0,03	--
			м2	36,76	164,72	50,15	6055	1844	4070	0,53	20
1292	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами			92,03	18,68	3383	687	100	0,09	3
			м2								
1293	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50		1,25	5450,00	--	6813	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 153		Тенге			44843	2078			47
				Тенге			7801	775			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12868				
		Материалы -		Тенге			829				
		Всего заработная плата -		Тенге				4070,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6813				
		Накладные расходы -		Тенге			4070				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				610,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			1016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							25
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4680,00			
		Сметная заработная плата -		Тенге			31976				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27323				
		Материалы -		Тенге				4506,00			
		Всего заработная плата -		Тенге			222				
		Сдача и испытание -		Тенге			5768				3
		Накладные расходы -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				865,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			2265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5371,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 153	Тенге			57961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10051,00			

РАЗДЕЛ 154. Локальная смета 2-14-9. Электрическая часть.

Блок 16

Светотехническое оборудование

1294	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	119	119,60	2,58	14233	307	13086	0,61	72
		шт		100,80	1,02	11995	122	108	0,01	1
1295	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	20	244,37	65,36	4887	1307	4020	0,95	19
		шт		151,65	34,45	3033	689	108	0,16	3
1296	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Выезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
1297	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1298	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1299	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1300	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Оборудование и материалы на электроосвещение фасада

1301	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
		шт		441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
1302	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
		шт		502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
1303	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1304	С151703-19п прим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1305	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971,00	--	971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1306	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Электроустановочные изделия						
1307	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
				53,55	--	161	--	108	--	--
		шт								
1308	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1309	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	9	930,21	--	8372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1310	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1311	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1312	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	56	1483,12	--	83055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1313	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	2	362,28	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 17		Светотехническое оборудование						
1314	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	119	119,60	2,58	14233	307	13086	0,61	72
				100,80	1,02	11995	122	108	0,01	1
		шт								
1315	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	20	244,37	65,36	4887	1307	4020	0,95	19
				151,65	34,45	3033	689	108	0,16	3
		шт								
1316	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д	2	135,55	--	271	--	288	0,78	2
				124,20	--	248	--	108	--	--
		шт								
1317	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У 2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1318	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1319	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1320	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт	28	52,00	--	1456	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт		Оборудование и материалы на электроосвещение фасада						
1321	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и формах, включая установку ПРА		1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
					441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
1322	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	шт								
				4	960,40	36,40	3842	146	1924	3,00	12
					502,00	4,20	2008	17	95	0,02	--
1323	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	шт	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1324	С151703-19п рим.	Прожектор типа Ж001-250-02-У ХЛ1	шт	4	13600,00	--	54400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1325	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	1	971,00	--	971	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1326	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	шт	4	51,00	--	204	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт		Электроустановочные изделия						
1327	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических		3	74,54	--	224	--	174	0,34	1
					53,55	--	161	--	108	--	--
1328	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт								
				3	237,00	--	711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1329	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный, тип OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	шт								
				9	930,21	--	8372	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1330	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник потолочный светодиодный 71622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNR V 7Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				90	1220,91	--	109882	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1331	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник тип 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				40	1483,12	--	59325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1332	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	Светильник светодиодный 71623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNR V 12Вт 4000К IP65 (оптико-акустич. датчик)	шт								
				56	1483,12	--	83055	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1333	С прайс лист ТОО "GQ EnErgY"	КРИСТАЛЛ-12 "Выход" Оповещатель световой,12В табло плоское	1,3	362,28	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 16 Антиобледенительная система "Теплосат"								
1334	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
1335	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Шкаф управления на 12 модуля	1	85551,19	--	85551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1336	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
1337	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1338	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1339	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное УЗО	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
				281,00	--	281	--	95	--	--
		шт								
1340	С151802-30п рим.	Устройство защитное отключения УЗО	1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1341	Ц0108-632-1	Терморегулятор "Теплосат"	1	8035,00	32,00	8035	32	4385	26,00	26
				4613,00	2,30	4613	2	95	0,01	--
		шт								
1342	С прайс лист Теплолюкс	Терморегулятор "Теплосат"	1	23517,96	--	23518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1343	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	2080	34,10	2,70	70928	5616	50190	0,15	312
				25,00	0,40	52000	832	95	--	5
		м								
1344	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Саморегулирующийся нагревательный кабель	2020,73	831,34	--	1679915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
1345	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	48,70	2,60	2435	130	1377	0,17	9
				28,80	0,20	1440	10	95	--	--
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1346	С прайс лист 220ВОЛЬТ	Труба гофрированная Д20	м	51	9,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1347	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
1348	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
1349	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	0,3162	28900,00 --	-- --	9138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1350	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,561	52100,00 --	-- --	29228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1351	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	1000м	2	578,10 403,00	31,10 7,60	1156 806	62 15	780 95	2,09 0,04	4 --
1352	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Коробка соединительная	шт	2	29892,21 --	-- --	59784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1353	С прайс лист ТОО "НСТ-Тепло люкс"	Сальник	шт	5	226,62 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1354	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	55,00 23,20	7,60 0,90	1100 464	152 18	458 95	0,13 0,01	3 --
		Блок 17									
1355	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
1356	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	860	34,10 25,00	2,70 0,40	29326 21500	2322 344	20752 95	0,15 --	129 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 154	Тенге				2764562	15456			855
		Стоимость оборудования -	Тенге				143074	3548			19
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				23518				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				23518				
		Материалы -	Тенге				2741044				
		Всего заработная плата -	Тенге				39426				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					146621,00			
		Накладные расходы -	Тенге				2543089				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч				143514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21527,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173074				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			3057632				945
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168148,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3081150				945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 154								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168148,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 155. Локальная смета 2-14-10. Слаботочные сети.

		Блок 16			Телевидение					
1357	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	2	1114,80 1103,00	-- --	2230 2206	-- --	2228 101	6,00 --	12 --
1358	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	шт	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1359	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1659 90	12,00 --	12 --
1360	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	шт	2	9491,98 --	-- --	18984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1361	Ц0110-520-1 б	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт	2	506,39 506,39	-- --	1013 1013	-- --	1023 101	2,77 --	6 --
1362	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	усилит.	10	702,30 648,00	-- --	7023 6480	-- --	6545 101	4,00 --	40 --
1363	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	10	526,00 --	-- --	5260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1364	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	шт	28	107,30 99,00	-- --	3004 2772	-- --	2800 101	1,00 --	28 --
1365	С151802-22	Розетка телевизионная	шт	28	222,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Блок 17			Телевидение					
1366	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	2	1114,80 1103,00	-- --	2230 2206	-- --	2228 101	6,00 --	12 --
1367	С прайс лист	Коллективная телеантенна АПСГ	шт	2	6011,59 --	-- --	12023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1368	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1659 90	12,00 --	12 --
1369	С прайс лист	Усилитель телеантенны ОТТУ	шт	2	9491,98	--	18984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1370	Ц0110-520-1 6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	2	506,39	--	1013	--	1023	2,77	6
				506,39	--	1013	--	101	--	--
		усилит.								
1371	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
				648,00	--	6480	--	101	--	--
		шт								
1372	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1373	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
				99,00	--	2772	--	101	--	--
		шт								
1374	С151802-22	Розетка телевизионная	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 155	Тенге			115383	--			195
			Тенге			28628	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115383				
	Материалы -		Тенге			1789				
	Всего заработная плата -		Тенге				28628,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84966				
		Накладные расходы -	Тенге			28508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 155	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				32904,00			

РАЗДЕЛ 156. Локальная смета 2-14-11. Лифт

		Блок 16								
1375	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
		лифт								
1376	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок	1	-25346,00	-7130,00	-25346	-7130	-14387	-88,00	-88
				-14176,00	-1810,02	-14176	-1810	90	-10,50	-10
		остан.								
1377	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	5,17	-1694,40	-75,90	-8760	-392	-7465	-10,00	-52
				-1602,00	-2,30	-8282	-12	90	-0,01	--
		м								
		Блок 17								
1378	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
				135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лифт								
1379	Ц0103-560-4 К=2	Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять илиуменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг, до 7 остановок	1	-25346,00 -14176,00	-7130,00 -1810,02	-25346 -14176	-7130 -1810	-14387 90	-88,00 -10,50	-88 -10
		остан.								
1380	Ц0103-560-6	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	5,17	-1694,40 -1602,00	-75,90 -2,30	-8760 -8282	-392 -12	-7465 90	-10,00 -0,01	-52 --
		м								
				Согласно протокола						
		Блок 16								
1381	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	1	4821133,43 --	-- --	4821133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		комплект								
		Блок 17								
1382	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт пассажирский ЛП-0411С г/п 400кг, кол-во остановок 7, высота подъема 21,5	1	4821133,43 --	-- --	4821133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		комплект								
		Прокладка трубопроводов водопровода В1 Согласно протокола замены								
1383	С прайс лист AVK	Задвижка чугунная Д150-(4000Е2)	4	177974,57 --	-- --	711898 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1384	С прайс лист AVK	Задвижка чугунная Д100-(4000Е2)	8	162154,61 --	-- --	1297237 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ-ПГ-3шт								
1385	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	575,87 288,00	36,99 13,50	1728 864	111 41	1176 130	1,82 0,07	5 --
		шт								
1386	С прайс лист	Пожарный гидрант AVK H 2000 мм	3	212135,80 --	-- --	636407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
				ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ-ПГ-3шт						
1387	Ц0108-178-1	Установка предупредительных знаков	3	221,00 104,00	-- --	663 312	-- --	406 130	0,62 --	2 --
		шт								
1388	С11011-955	Табличка предупредительный знак	3	451,00 --	-- --	1353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
		Прокладка трубопроводов. Согласно протокола замены								
1389	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,089	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	5240 2944	2287 606	4615 130	194,00 26,38	17 2
		км								
1390	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1679	155788,86 51300,00	103471,23 23175,85	26154 8612	17371 3891	16254 130	306,00 98,72	51 17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1391	С прайс лист OPTIMA	Труба гофрированная с раструбом DN 100 SN8	км	89,89	672,35 --	-- --	60437 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1392	С прайс лист OPTIMA	Труба гофрированная с раструбом DN 315 SN8	м	169,56	2369,04 --	-- --	401696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Общестроительные работы	м								
		ФУНДАМЕНТЫ									
					ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВА						
1393	Ц0108-407-1 5	Трубы по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	231,6	186,40 129,00	11,80 2,70	43170 29876	2733 625	28977 95	0,79 0,02	183 4
1394	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	206	253,00 --	-- --	52118 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1395	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	25,6	819,00 --	-- --	20966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1396	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	0,0256	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	7299 910	779 294	1566 130	205,00 56,14	5 1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ	км								
					ОТМОСТКА						
1397	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	28	329,05 38,03	12,52 4,39	9213 1065	351 123	1580 133	0,24 0,02	7 --
1398	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаяисключать	м2	28	-49,66 -1,66	-- --	-1390 -46	-- --	-62 133	-0,01 --	-- --
1399	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	28	480,53 24,75	-- --	13455 693	-- --	922 133	0,14 --	4 --
					КРЫЛЬЦО						
1400	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21	95,30 10,51	2,62 0,99	2001 221	55 21	297 123	0,07 --	1 --
1401	Е0106-22-12	Устройство монолитных плит ступеней	м3	2,1	10349,76 1021,50	213,01 80,46	21734 2145	447 169	2430 105	6,43 0,39	14 1
1402	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	21	59,59 51,30	0,23 0,09	1251 1077	5 2	1133 105	0,29 --	6 --
		Тепловой узел									
1403	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации. Прибор учета тепла		3	-266,57	--	-800	--	-595	-1,00	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-220,50	--	-662	--	90	--	--
		шт								
1404	С прайс лист АСАН	Тепловычислитель с расходомер ультрозвуковым Д40	1	-159665,04 --	-- --	-159665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1405	С прайс лист АСАН	Термопреобразователь сопротивления	2	-4566,24 --	-- --	-9132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1406	Ц0106-281-5 прим.	Теплообменник пластинчатый системы ГВС(40т/ч / 8,64т/ч 4,63т/ч)	4	-32847,69 -19779,70	-1407,99 -57,45	-131391 -79119	-5632 -230	-71414 90	-120,30 -0,33	-481 -1
		т								
1407	С прайс лист ОАО "Белстройиндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 8,64т/ч ТАР-0.15-3.30-1х (9В/9В)	1	-74812,67 --	-- --	-74813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1408	С прайс лист ОАО "Белстройиндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 2,98т/ч ТАР-0.15-3.30-2х (4В/4В)	1	-76649,73 --	-- --	-76650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1409	С прайс лист ОАО "Белстройиндустрия"	Теплообменник пластинчатый системы ГВС 5,77т/ч ТАР-0.15-7.50-2х (7В/7В)	2	-103163,87 --	-- --	-206328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1410	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, Автоматический регулятор перепада давления Д32	1	-266,57 -220,50	-- --	-267 -221	-- --	-198 90	-1,00 --	-1 --
		шт								
1411	С прайс лист АСАН	Автоматический регулятор перепада давления Д32	1	-82109,77 --	-- --	-82110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1412	С прайс лист АСАН	Регулирующий блок регулятора	1	-82150,44 --	-- --	-82150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1413	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	-15851,34 -646,58	-160,26 -60,25	-31703 -1293	-321 -121	-1810 128	-3,69 -0,29	-7 -1
		1шт								
1414	Ц0111-168-1	Электронный регулятор температуры	1	-1174,59 -722,25	-90,88 -18,00	-1175 -722	-91 -18	-666 90	-5,00 -0,10	-5 --
		шт								
1415	С прайс лист АСАН	Электронный регулятор температуры	1	-40440,09 --	-- --	-40440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1416	С прайс лист АСАН	Интеллектуальная карта	1	-14028,66 --	-- --	-14029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1417	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм		2	-770,92 -319,50	-30,04 -11,25	-1542 -639	-60 -23	-847 128	-1,86 -0,06	-4 --
1418	С прайс лист АСАН	Регулирующий клапан с электроприводом Д25	1шт	1	-50691,11 --	-- --	-50691 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1419	С прайс лист АСАН	Редукционный электропривод Д25	шт	1	-50249,34 --	-- --	-50249 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1420	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	шт	29	-859,96 -41,72	-1,62 --	-24939 -1210	-47 --	-1548 128	-0,23 --	-7 --
1421	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14	-64,62 -55,62	-- --	-905 -779	-- --	-997 128	-0,32 --	-4 --
1422	С прайс лист АСАН	Термометр прямой	комплект	14	-867,72 --	-- --	-12148 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1423	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата др 0,2 т	шт	4	-4361,89 -2873,70	-227,69 -85,75	-17448 -11495	-911 -343	-15152 128	-16,79 -0,42	-67 -2
1424	С прайс лист АСАН	Циркуляционный насос (отопление)G 7.15м3/ч, Н	1насос	2	-41541,82 --	-- --	-83084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1425	С прайс лист АСАН	Автоматическая подкачивающая станция)G 0,71м3/ч, Н	шт	2	-533268,50 --	-- --	-1066537 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1426	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	шт	1	-8408,67 -639,63	-70,66 -25,49	-8409 -640	-71 -25	-851 128	-3,74 -0,13	-4 --
1427	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, Расходомер воды Д15	1бак	1	-266,57 -220,50	-- --	-267 -221	-- --	-198 90	-1,00 --	-1 --
1428	С прайс лист АСАН	Расходомер воды Д15	шт	1	-1948,23 --	-- --	-1948 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1429	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	шт	2	-770,92 -319,50	-30,04 -11,25	-1542 -639	-60 -23	-847 128	-1,86 -0,06	-4 --
1430	С прайс лист АСАН	Клапаны предохранительные Д20	1шт	1	-2318,42 --	-- --	-2318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1431	С прайс лист АСАН	Соленойдный клапан Д25	шт	1	-12651,62 --	-- --	-12652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1432	Ц0111-250-1	Реле	шт	1	-210,04 -193,50	-- --	-210 -194	-- --	-174 90	-1,00 --	-1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1433	С прайс лист АСАН	Реле давления (прессостат)	компл 1	-5227,71 --	-- --	-5228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1434	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых	шт 9	-2364,45 -1849,84	-346,98 -129,94	-21280 -16649	-3123 -1169	-22807 128	-11,13 -0,63	-100 -6
1435	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д65	шт 4	-5099,07 --	-- --	-20396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1436	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д50	шт 2	-3700,80 --	-- --	-7402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1437	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д40	шт 2	-3700,80 --	-- --	-7402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1438	С прайс лист АСАН	Фильтр сетчатый Д32	шт 1	-3700,80 --	-- --	-3701 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1439	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт 13	-891,93 -447,75	-90,13 -33,75	-11595 -5821	-1172 -439	-8012 128	-2,60 -0,16	-34 -2
1440	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт 20	-473,47 -254,25	-39,24 -15,75	-9469 -5085	-785 -315	-6912 128	-1,47 -0,07	-29 -1
1441	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт 12	-473,47 -254,25	-39,24 -15,75	-5682 -3051	-471 -189	-4147 128	-1,47 -0,07	-18 -1
1442	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1шт 10	-3580,00 --	-- --	-35800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1443	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт 2	-3850,00 --	-- --	-7700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1444	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт 10	-4130,00 --	-- --	-41300 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1445	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм								
		шт	4	-5690,00	--	-22760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1446	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
		шт	6	-6420,00	--	-38520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1447	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм								
		шт	13	-10400,00	--	-135200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1448	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16 кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	6	-634,00	--	-3804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1449	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	2	-285,00	--	-570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1450	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм								
		шт	4	-412,00	--	-1648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1451	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
		м	8	-1240,75	-20,80	-9926	-166	-1416	-0,73	-6
				-130,50	-7,79	-1044	-62	128	-0,04	--
1452	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
		м	12	-935,75	-20,80	-11229	-250	-2124	-0,73	-9
				-130,50	-7,79	-1566	-93	128	-0,04	--
1453	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
		м	65	-801,76	-15,99	-52114	-1039	-10158	-0,66	-43
				-116,10	-5,99	-7547	-389	128	-0,03	-2
1454	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	15	-623,70	-14,12	-9356	-212	-2028	-0,55	-8
				-100,35	-5,29	-1505	-79	128	-0,03	--
1455	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	19	-471,67	-4,19	-8962	-80	-1494	-0,34	-6
				-59,85	-1,58	-1137	-30	128	-0,01	--
1456	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	8	-362,67	-4,19	-2901	-34	-629	-0,34	-3
				-59,85	-1,58	-479	-13	128	-0,01	--
1457	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		м	391	-200,00	--	-78200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
1458	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	-10,99 -10,69	-- --	-462 -449	-- --	-575 128	-0,05 --	-2 --
		м								
1459	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	93	-11,13 -10,69	-- --	-1035 -994	-- --	-1273 128	-0,05 --	-5 --
		м								
1460	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	-21,80 -5,81	-0,05 -0,02	-610 -163	-1 -1	-147 90	-0,03 --	-1 --
		м2								
1461	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	28	-19,79 -3,13	-0,02 --	-554 -88	-1 --	-79 90	-0,02 --	-- --
		м2								
1462	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	-165,44 -103,95	-5,31 -2,03	-1324 -832	-42 -16	-848 100	-0,57 -0,01	-5 --
		м								
1463	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	19	-171,93 -109,35	-5,31 -2,03	-3267 -2078	-101 -39	-2116 100	-0,60 -0,01	-11 --
		м								
1464	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	-209,45 -135,68	-5,31 -2,03	-3142 -2035	-80 -30	-2066 100	-0,74 -0,01	-11 --
		м								
1465	E0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	-224,25 -143,78	-5,31 -2,03	-14576 -9346	-345 -132	-9478 100	-0,78 -0,01	-51 -1
		м								
1466	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	-275,21 -187,43	-5,31 -2,03	-6605 -4498	-127 -49	-4547 100	-1,02 -0,01	-24 --
		м								
1467	C11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	1,4	-7605,00 --	-- --	-10647 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 156	Тенге Тенге			10528404 113360	124074 30160			764 171
		Стоимость оборудования -	Тенге			7747330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7747330				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			322470				
		Материалы -	Тенге			34682				
		Всего заработная плата -	Тенге				204216,00			
		Накладные расходы -	Тенге			185320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27798,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30467				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			538257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				232014,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121062				
		Материалы -	Тенге			697				
		Всего заработная плата -	Тенге				4638,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63790				
		Местные материалы -	Тенге			36109				
		Накладные расходы -	Тенге			11036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1655,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6293,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2337542				
		Материалы -	Тенге			-159658				
		Всего заработная плата -	Тенге				-65333,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2568039				
		Местные материалы -	Тенге			-20				
		Сдача и испытание -	Тенге			-1430				
		Накладные расходы -	Тенге			-83627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12544,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135235				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2389150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-417
		Сметная заработная плата -	Тенге				-77878,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 156	Тенге			10814761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				160430,00			

ИСКЛЮЧАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ

Общестроительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.

РАЗДЕЛ 158.ДВЕРИ

Корректировка к акту за август 2021г. согласно Протокола №__ от _____

1468	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	30,24	-982,95	-22,07	-29725	-667	-5854	-0,92	-28
				-153,73	-7,58	-4649	-229	120	-0,04	-1
1469	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	30,24	-12700,00	--	-384048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 158	Тенге			-413773	-667			-28
			Тенге			-4649	-229			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-413773				
		Материалы -	Тенге			-24408	-4878,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			-384048				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5854				-3
		Накладные расходы -	чел.-ч				-878,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-25178				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-444804				-32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				-5756,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-444804				-32
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 158	чел.-ч				-5756,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 159.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1470	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	250,6	-59,65	-0,35	-14948	-88	-13714	-0,30	-75
				-51,98	-0,14	-13026	-35	105	--	--
		м2								
				Корректировка к акту за июнь 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1471	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	238,33	-9,90	-0,12	-2360	-29	-1702	-0,04	-10
				-6,75	-0,05	-1609	-12	105	--	--
		м2								
				Корректировка к май за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1472	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	10,29	-171,80	-3,94	-1768	-41	-1119	-0,55	-6
				-102,11	-1,49	-1051	-15	105	-0,01	--
		м2								
				Корректировка к акту за июнь 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1473	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,29	-259,21	-2,33	-2667	-24	-481	-0,26	-3
				-43,65	-0,88	-449	-9	105	--	--
		м2								
1474	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	370,97	-17,43	-0,12	-6466	-45	-5368	-0,09	-34
				-13,73	-0,05	-5093	-19	105	--	--
		м2								
				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1475	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	60,68	-142,88	-3,43	-8670	-208	-4781	-0,46	-28
				-73,73	-1,31	-4474	-79	105	-0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Корректировка к акту за июнь 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1476	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,33	-253,73	-1,88	-36367	-269	-5967	-0,23	-33
		м2		-38,93	-0,72	-5580	-103	105	--	-1
		ТЕХЭТАЖ								
				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1477	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65	-0,35	-12107	-71	-11107	-0,30	-60
		м2		-51,98	-0,14	-10550	-28	105	--	--
				Корректировка к август за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1478	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90	-0,12	-2574	-31	-1856	-0,04	-11
		м2		-6,75	-0,05	-1755	-13	105	--	--
1479	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43	-0,12	-5686	-39	-4720	-0,09	-30
		м2		-13,73	-0,05	-4479	-16	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1480	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65	-0,35	-2018	-12	-1851	-0,30	-10
		м2		-51,98	-0,14	-1758	-5	105	--	--
				Корректировка к акту за июнь 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1481	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	31,55	-9,90	-0,12	-312	-4	-225	-0,04	-1
		м2		-6,75	-0,05	-213	-2	105	--	--
				Корректировка к акту за июнь 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1482	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	124,57	-17,43	-0,12	-2171	-15	-1802	-0,09	-11
		м2		-13,73	-0,05	-1710	-6	105	--	--
				ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ						
				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						
1483	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	288,32	-358,58	-3,43	-103386	-989	-22717	-0,46	-131
		м2		-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
1484	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	288,32	-217,93	-3,43	-62834	-989	-22717	-0,46	-131
		м2		-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
				ТЕХЭТАЖ						
				Корректировка к акту за май 2021г. согласно Протокола №__ от _____						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1485	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	354,4	-358,58	-3,43	-127081	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
1486	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	354,4	-217,93	-3,43	-77234	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 159	Тенге			-468648	-5284			-898
			Тенге			-146523	-2027			-10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-468648				
		Материалы -	Тенге			-37949				
		Всего заработная плата -	Тенге				-148550,00			
		Местные материалы -	Тенге			-278893				
		Накладные расходы -	Тенге			-155977				-78
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-23397,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-37478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-662103				-986
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				-171946,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-662103				-986
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 159	чел.-ч				-171946,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 160. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ

1487	С прайс лист ТОО "HYDRONICS"	Насосная станция с водомерным узлом	1	-3374793,40	--	-3374793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 160	Тенге			-3374793	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 160	Тенге			-3374793				

РАЗДЕЛ 161. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. ОТОПЛЕНИЕ

1488	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 161	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 161	Тенге			-625513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 162. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1489	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 162	Тенге			-252	-22			--
			Тенге			-216	-9			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-252				
		Материалы -	Тенге			-14				
		Всего заработная плата -	Тенге				-225,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-32,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 162	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			
		РАЗДЕЛ 163. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11. ЛИФТ								
1490	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR/450-7/7/7								
			1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 163	Тенге			-4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 163	Тенге			-4821133				
		РАЗДЕЛ 164.СТЕНЫ								
		2 ЭТАЖ								
1491	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м из газобетона наружных стен	31,64	-1965,31	-372,83	-62190	-11798	-27389	-3,72	-118
				-594,00	-139,50	-18797	-4414	118	-0,68	-22
		м3								
1492	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м из газобетона внутренних стен	11,24	-1965,31	-372,83	-22096	-4192	-9731	-3,72	-42
				-594,00	-139,50	-6678	-1568	118	-0,68	-8
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 164	Тенге			-84286	-15990			-160
			Тенге			-25475	-5983			-29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-84286				
		Материалы -	Тенге			-1496				
		Всего заработная плата -	Тенге				-31458,00			
		Местные материалы -	Тенге			-41326				
		Накладные расходы -	Тенге			-37120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-5568,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-128691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-207
		Сметная заработная плата -	Тенге				-37026,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 164	Тенге			-128691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-207
		Сметная заработная плата -	Тенге				-37026,00			

РАЗДЕЛ 165.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХЭТАЖ
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Корректировка к актам согласно протокола №__ от_____

		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1493	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	254,94	-59,65	-0,35	-15207	-89	-13952	-0,30	-76
		м2		-51,98	-0,14	-13252	-36	105	--	--
1494	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	252,75	-9,90	-0,12	-2502	-30	-1805	-0,04	-11
		м2		-6,75	-0,05	-1706	-13	105	--	--
1495	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	380,81	-17,43	-0,12	-6638	-46	-5510	-0,09	-35
		м2		-13,73	-0,05	-5229	-19	105	--	--
		ТЕХЭТАЖ								
1496	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	304,39	-59,65	-0,35	-18157	-107	-16658	-0,30	-91
		м2		-51,98	-0,14	-15822	-43	105	--	--
1497	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	304,39	-9,90	-0,12	-3014	-37	-2173	-0,04	-13
		м2		-6,75	-0,05	-2055	-15	105	--	--
1498	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	452,95	-291,49	-3,39	-132031	-1533	-55987	-0,65	-294
		м2		-117,00	-0,72	-52995	-326	105	-0,05	-23
1499	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	452,95	-17,43	-0,12	-7895	-54	-6554	-0,09	-42
		м2		-13,73	-0,05	-6219	-23	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1500	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	28,83	-59,65	-0,35	-1720	-10	-1578	-0,30	-9
		м2		-51,98	-0,14	-1499	-4	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1501	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	249,14	-358,58	-3,43	-89337	-855	-19630	-0,46	-113
		м2		-73,73	-1,31	-18369	-326	105	-0,01	-2
1502	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	249,14	-217,93	-3,43	-54295	-855	-19630	-0,46	-113
		м2		-73,73	-1,31	-18369	-326	105	-0,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 165	Тенге			-330795	-3615			-798
			Тенге			-135514	-1131			-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-330795				
		Материалы -	Тенге			-11739				
		Всего заработная плата -	Тенге				-136645,00			
		Местные материалы -	Тенге			-179926				
		Накладные расходы -	Тенге			-143477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-21522,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-502728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-896
		Сметная заработная плата -	Тенге				-158166,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 165	Тенге			-502728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-896
		Сметная заработная плата -	Тенге				-158166,00			

РАЗДЕЛ 166. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		На отм. 0.000								
1503	Е0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02	-50,89	-14601	-153	-570	-0,75	-2
		1фильтр		-130,50	-18,00	-392	-54	128	-0,09	--
1504	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	-4271,56	-221,06	-8543	-442	-7356	-16,30	-33
		1насос		-2790,00	-83,25	-5580	-167	128	-0,41	-1
1505	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических сощитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
		шт		-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 166	Тенге			-23600	-619			-36
			Тенге			-6211	-223			-1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-23144				
		Материалы -	Тенге			-16578				
		Всего заработная плата -	Тенге				-6192,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-7926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1864				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-32934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7381,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 166	Тенге			-33661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7657,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 167. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7. ОТОПЛЕНИЕ								
		Система 1								
1506	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 167	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 167	Тенге			-625513				
		РАЗДЕЛ 168. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1507	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	3	-62,90	-5,40	-189	-16	-160	--	--
				-54,00	-2,30	-162	-7	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 168	Тенге			-189	-16			--
			Тенге			-162	-7			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-189				
		Материалы -	Тенге			-11				
		Всего заработная плата -	Тенге			-160	-169,00			
		Накладные расходы -	Тенге				-24,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-370				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				-193,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 168	Тенге				-193,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 169. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-12. ЛИФТ								
1508	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /4500-9/9/9	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 169	Тенге			-4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 169	Тенге			-4821133				
		РАЗДЕЛ 170. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1509	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	250,6	-59,65	-0,35	-14948	-88	-13714	-0,30	-75
				-51,98	-0,14	-13026	-35	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1510	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	238,33	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2360 -1609	-29 -12	-1702 105	-0,04 --	-10 --
		м2								
1511	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	10,29	-171,80 -102,11	-3,94 -1,49	-1768 -1051	-41 -15	-1119 105	-0,55 -0,01	-6 --
		м2								
1512	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,29	-259,21 -43,65	-2,33 -0,88	-2667 -449	-24 -9	-481 105	-0,26 --	-3 --
		м2								
1513	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	370,97	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-6466 -5093	-45 -19	-5368 105	-0,09 --	-34 --
		м2								
1514	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	60,68	-142,88 -73,73	-3,43 -1,31	-8670 -4474	-208 -79	-4781 105	-0,46 -0,01	-28 --
		м2								
1515	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,33	-253,73 -38,93	-1,88 -0,72	-36367 -5580	-269 -103	-5967 105	-0,23 --	-33 -1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1516	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-12107 -10550	-71 -28	-11107 105	-0,30 --	-60 --
		м2								
1517	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2574 -1755	-31 -13	-1856 105	-0,04 --	-11 --
		м2								
1518	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-5686 -4479	-39 -16	-4720 105	-0,09 --	-30 --
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1519	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	31,55	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-312 -213	-4 -2	-225 105	-0,04 --	-1 --
		м2								
1520	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	124,57	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-2171 -1710	-15 -6	-1802 105	-0,09 --	-11 --
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1521	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	288,32	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-103386 -21258	-989 -378	-22717 105	-0,46 -0,01	-131 -2
		м2								
1522	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	288,32	-217,93	-3,43	-62834	-989	-22717	-0,46	-131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1523	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	354,4	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-127081 -26130	-1216 -464	-27924 105	-0,46 -0,01	-161 -2
		м2								
1524	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	354,4	-217,93 -73,73	-3,43 -1,31	-77234 -26130	-1216 -464	-27924 105	-0,46 -0,01	-161 -2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 170	Тенге Тенге			-466630 -144764	-5272 -2022			-888 -10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-466630				
		Материалы -	Тенге			-37912	-146786,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			-278681				
		Местные материалы -	Тенге			-154126				-77
		Накладные расходы -	чел.-ч				-23119,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-37245				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-658001				-975
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				-169905,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-658001				-975
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 170	чел.-ч				-169905,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 171. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-6. Горячее водоснабжение Т3,Т4.

1525	E0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02 -130,50	-50,89 -18,00	-14601 -392	-153 -54	-570 128	-0,75 -0,09	-2 --
		1фильтр								
1526	E0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	-4271,56 -2790,00	-221,06 -83,25	-8543 -5580	-442 -167	-7356 128	-16,30 -0,41	-33 -1
		1насос								
1527	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-51881,43 --	-- --	-103763 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
1528	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	-456,20 -239,00	-24,20 -2,30	-912 -478	-48 -5	-458 95	-1,00 -0,01	-2 --
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 171	Тенге Тенге			-127819 -6450	-643 -225			-37 -1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-103763				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-103763				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-912				
		Материалы -	Тенге			-386	-483,00			
		Всего заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-69,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-82				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-551,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-23144				
		Материалы -	Тенге			-16578				
		Всего заработная плата -	Тенге				-6192,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-7926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1864				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-32934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7381,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 171	Тенге			-138150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-42
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7932,00			

РАЗДЕЛ 172.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-7. ОТОПЛЕНИЕ

1529	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 172	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 172	Тенге			-625513				

РАЗДЕЛ 173.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		Силовое электрооборудование								
1530	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
		шт		-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 173	Тенге			-252	-22			--
			Тенге			-216	-9			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-252				
		Материалы -	Тенге			-14				
		Всего заработная плата -	Тенге				-225,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-32,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 173	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			

РАЗДЕЛ 174.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-11. ЛИФТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1531	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 174	Тенге			-4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			-4821133				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 174	Тенге			-4821133				

РАЗДЕЛ 175. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

1532	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	448,2	-59,65	-0,35	-26735	-157	-24528	-0,30	-134
				-51,98	-0,14	-23297	-63	105	--	--
		м2								
1533	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	514,76	-9,90	-0,12	-5096	-62	-3675	-0,04	-23
				-6,75	-0,05	-3475	-26	105	--	--
		м2								
1534	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	770,73	-17,43	-0,12	-13434	-92	-11152	-0,09	-71
				-13,73	-0,05	-10582	-39	105	--	--
		м2								
1535	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной др 2 мм стен	235,79	-142,88	-3,43	-33689	-809	-18578	-0,46	-107
				-73,73	-1,31	-17385	-309	105	-0,01	-1
		м2								
1536	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	296,47	-253,73	-1,88	-75222	-557	-12343	-0,23	-68
				-38,93	-0,72	-11542	-213	105	--	-1
		м2								

ТЕХЭТАЖ

1537	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	359,58	-59,65	-0,35	-21449	-126	-19678	-0,30	-107
				-51,98	-0,14	-18691	-50	105	--	--
		м2								
1538	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	526,02	-9,90	-0,12	-5208	-63	-3756	-0,04	-23
				-6,75	-0,05	-3551	-26	105	--	--
		м2								
1539	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	658,1	-17,43	-0,12	-11471	-79	-9522	-0,09	-61
				-13,73	-0,05	-9036	-33	105	--	--
		м2								

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1540	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	41,36	-59,65	-0,35	-2467	-14	-2263	-0,30	-12
				-51,98	-0,14	-2150	-6	105	--	--
		м2								
1541	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	36,8	-9,90	-0,12	-364	-4	-263	-0,04	-2
				-6,75	-0,05	-248	-2	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1542	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	173,72	-17,43	-0,12	-3028	-21	-2514	-0,09	-16
				-13,73	-0,05	-2385	-9	105	--	--
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1543	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	576,64	-358,58	-3,43	-206772	-1978	-45435	-0,46	-262
				-73,73	-1,31	-42516	-755	105	-0,01	-4
		м2								
1544	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	576,64	-217,93	-3,43	-125667	-1978	-45435	-0,46	-262
				-73,73	-1,31	-42516	-755	105	-0,01	-4
		м2								
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ								
1545	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	584	-358,58	-3,43	-209411	-2003	-46015	-0,46	-266
				-73,73	-1,31	-43058	-765	105	-0,01	-4
		м2								
1546	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	584	-217,93	-3,43	-127271	-2003	-46015	-0,46	-266
				-73,73	-1,31	-43058	-765	105	-0,01	-4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 175	Тенге			-867285	-9947			-1680
			Тенге			-273489	-3816			-18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-867285				
		Материалы -	Тенге			-73350				
		Всего заработная плата -	Тенге				-277305,00			
		Местные материалы -	Тенге			-510498				
		Накладные расходы -	Тенге			-291171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-43676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-69507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1227963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				-320981,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 175	Тенге			-1227963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				-320981,00			
		РАЗДЕЛ 176. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1547	E0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	102	-1701,39	-10,56	-173541	-1077	-32261	-1,77	-181
				-283,50	-4,03	-28917	-411	110	-0,02	-2
		м2								
1548	E0134-60-20	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами акустическими	102	-592,23	-4,51	-60407	-460	-61032	-3,44	-351
				-542,25	-1,71	-55310	-174	110	-0,01	-1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 176	Тенге			-233949	-1537			-531
			Тенге			-84227	-585			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-233949				
		Материалы -	Тенге			-148185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-84812,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-93293				-47
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-13994,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-19635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-346877				-581
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				-98806,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-346877				-581
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 176	чел.-ч				-98806,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 177.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		Блок 4								
1549	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-53038,01	--	-106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		БЛОК 5								
1550	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-53038,01	--	-106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 177	Тенге			-212152	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			-212152				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-212152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 177	Тенге			-212152				

РАЗДЕЛ 178.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-7. Отопление

		Блок 4								
		Система 1								
1551	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Блок 5								
		Система 1								
1552	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 178	Тенге			-1180213	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1180213				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1180213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-70813				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1251026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 178	Тенге			-1251026				

РАЗДЕЛ 179. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование								
		Блок 4								
1553	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		Блок 5								
1554	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 179	Тенге			-503	-43			--
			Тенге			-432	-18			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-503				
		Материалы -	Тенге			-28				
		Всего заработная плата -	Тенге				-450,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-428				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-64,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-56				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-987				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-515,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 179	Тенге			-987				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-515,00			

РАЗДЕЛ 180. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-9. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

			Блок 4							
1555	Ц0110-184-5	Коммутатор служебной связи (Переговорное устройство)	4	-1340,00	--	-5360	--	-6501	-6,00	-24
				-1222,00	--	-4888	--	133	--	--
		шт								
			Блок5							
1556	Ц0110-184-5	Коммутатор служебной связи (Переговорное устройство)	4	-1340,00	--	-5360	--	-6501	-6,00	-24
				-1222,00	--	-4888	--	133	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 180	Тенге			-10720	--			-48
			Тенге			-9776	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-10720				
		Материалы -	Тенге			-944				
		Всего заработная плата -	Тенге				-9776,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-13002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1950,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1423				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-25145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-55
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11726,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 180	Тенге			-25145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-55
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11726,00			

РАЗДЕЛ 181. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1557	Е0115-59-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	250,5	-59,65	-0,35	-14948	-88	-13714	-0,30	-75
				-51,98	-0,14	-13026	-35	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1558	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	238,33	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2360 -1609	-29 -12	-1702 105	-0,04 --	-10 --
		м2								
1559	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной др 2 мм потолков	10,29	-171,80 -102,11	-3,94 -1,49	-1768 -1051	-41 -15	-1119 105	-0,55 -0,01	-6 --
		м2								
1560	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,29	-259,21 -43,65	-2,33 -0,88	-2667 -449	-24 -9	-481 105	-0,26 --	-3 --
		м2								
1561	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	370,97	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-6466 -5093	-45 -19	-5368 105	-0,09 --	-34 --
		м2								
1562	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной др 2 мм стен	60,68	-142,88 -73,73	-3,43 -1,31	-8670 -4474	-208 -79	-4781 105	-0,46 -0,01	-28 --
		м2								
1563	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,33	-253,73 -38,93	-1,88 -0,72	-36367 -5580	-269 -103	-5967 105	-0,23 --	-33 -1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1564	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-12107 -10550	-71 -28	-11107 105	-0,30 --	-60 --
		м2								
1565	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2574 -1755	-31 -13	-1856 105	-0,04 --	-11 --
		м2								
1566	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-5686 -4479	-39 -16	-4720 105	-0,09 --	-30 --
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1567	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-2018 -1758	-12 -5	-1851 105	-0,30 --	-10 --
		м2								
1568	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	31,55	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-312 -213	-4 -2	-225 105	-0,04 --	-1 --
		м2								
1569	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	124,57	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-2171 -1710	-15 -6	-1802 105	-0,09 --	-11 --
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 181	Тенге Тенге			-98113 -51747	-875 -343			-313 -2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-98113				
		Материалы -	Тенге			-37794				
		Всего заработная плата -	Тенге				-52090,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			-7697				
		Накладные расходы -	Тенге			-54695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-161977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-342
		Сметная заработная плата -	Тенге				-60294,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 181	Тенге			-161977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-342
		Сметная заработная плата -	Тенге				-60294,00			
		РАЗДЕЛ 182.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.								
		На отм. 0.000								
1570	Ц0108-481-2 0	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**								
			1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
				-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 182	**Тенге**			-456	-24			-1
			Тенге			-239	-2			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 182	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		РАЗДЕЛ 183. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-7. ОТОПЛЕНИЕ								
		Система 1								
1571	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	**Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM**								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 183	**Тенге**			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 183	Тенге			-625513				
		РАЗДЕЛ 184. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1572	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
1573	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	4	-1245,70	-66,70	-4983	-267	-1043	-2,00	-8
				-261,00	-13,50	-1044	-54	95	-0,08	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 184	Тенге			-5234	-288			-8
			Тенге			-1260	-63			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-5234				
		Материалы -	Тенге			-3686				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1323,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-1257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-6881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 184	Тенге			-6881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1512,00			

РАЗДЕЛ 185. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Двери								
1574	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	79,8	-982,95	-22,07	-78440	-1761	-15447	-0,92	-73
				-153,73	-7,58	-12268	-605	120	-0,04	-3
		м2								
1575	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	63	-12700,00	--	-800100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1576	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	16,8	-13000,00	--	-218400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 185	Тенге			-1096940	-1761			-73
			Тенге			-12268	-605			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1096940				
		Материалы -	Тенге			-64411				
		Всего заработная плата -	Тенге				-12873,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1018500				
		Накладные расходы -	Тенге			-15447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-66743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1179130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-84
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15190,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 185	Тенге			-1179130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-84
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15190,00			

РАЗДЕЛ 186. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1577	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	254,94	-59,65	-0,35	-15207	-89	-13952	-0,30	-76
		м2		-51,98	-0,14	-13252	-36	105	--	--
1578	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	252,75	-9,90	-0,12	-2502	-30	-1805	-0,04	-11
		м2		-6,75	-0,05	-1706	-13	105	--	--
1579	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	380,81	-17,43	-0,12	-6638	-46	-5510	-0,09	-35
		м2		-13,73	-0,05	-5229	-19	105	--	--
		ТЕХЭТАЖ								
1580	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	304,39	-59,65	-0,35	-18157	-107	-16658	-0,30	-91
		м2		-51,98	-0,14	-15822	-43	105	--	--
1581	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	304,39	-9,90	-0,12	-3014	-37	-2173	-0,04	-13
		м2		-6,75	-0,05	-2055	-15	105	--	--
1582	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	452,95	-291,49	-3,39	-132031	-1533	-55987	-0,65	-294
		м2		-117,00	-0,72	-52995	-326	105	-0,05	-23
1583	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	452,95	-17,43	-0,12	-7895	-54	-6554	-0,09	-42
		м2		-13,73	-0,05	-6219	-23	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1584	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	28,83	-59,65	-0,35	-1720	-10	-1578	-0,30	-9
		м2		-51,98	-0,14	-1499	-4	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Включаемые работы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1585	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 12 мм стен	249,14	-358,58	-3,43	-89337	-855	-19630	-0,46	-113
		м2		-73,73	-1,31	-18369	-326	105	-0,01	-2
1586	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 5 мм стен	249,14	-217,93	-3,43	-54295	-855	-19630	-0,46	-113
		м2		-73,73	-1,31	-18369	-326	105	-0,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 186	Тенге			-330795	-3615			-798
			Тенге			-135514	-1131			-27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-330795				
		Материалы -	Тенге			-11739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				-136645,00			
		Местные материалы -	Тенге			-179926				
		Накладные расходы -	Тенге			-143477				-72
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-21522,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-28456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-502728				-896
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-158166,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-502728				-896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 186								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-158166,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 187. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		На отм. 0.000								
1587	Е0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02	-50,89	-14601	-153	-570	-0,75	-2
				-130,50	-18,00	-392	-54	128	-0,09	--
		1фильтр								
1588	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	-4271,56	-221,06	-8543	-442	-7356	-16,30	-33
				-2790,00	-83,25	-5580	-167	128	-0,41	-1
		1насос								
1589	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-53038,01	--	-106076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1590	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
				-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 187	Тенге			-129676	-619			-36
			Тенге			-6211	-223			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-106076				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				-1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-276,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-23144				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-16578				
		Материалы -	Тенге				-6192,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			-7926				-4
		Накладные расходы -	Тенге				-1189,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-1864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-32934				-40
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-7381,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 187	Тенге			-139737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7657,00			

РАЗДЕЛ 188. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-7. ОТОПЛЕНИЕ

Система 1

1591	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	**Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM**								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 188	**Тенге**			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 188	Тенге			-625513				

РАЗДЕЛ 189. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Силовое электрооборудование

1592	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**								
			3	-62,90	-5,40	-189	-16	-160	--	--
				-54,00	-2,30	-162	-7	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 189	**Тенге**			-189	-16			--
			Тенге			-162	-7			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-189				
		Материалы -	Тенге			-11				
		Всего заработная плата -	Тенге				-169,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-160				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-370				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 189	Тенге			-379				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			

РАЗДЕЛ 190. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-10. Слаботочная сеть

1593	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	**Переговорное устройство УКП-8М**				**Корректировка к исключающим работам**				
			1	-207,64	--	-208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 190	**Тенге**			-208	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-208				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 190	Тенге			-220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 191. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1594	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	218,72	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-13047 -11369	-77 -31	-11970 105	-0,30 --	-65 --
		м2								
1595	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	204,27	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2022 -1379	-25 -10	-1458 105	-0,04 --	-9 --
		м2								
1596	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	330,99	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-5769 -4544	-40 -17	-4789 105	-0,09 --	-30 --
		м2								
1597	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	145,8	-253,73 -38,93	-1,88 -0,72	-36993 -5676	-274 -105	-6070 105	-0,23 --	-34 -1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1598	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-12107 -10550	-71 -28	-11107 105	-0,30 --	-60 --
		м2								
1599	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2574 -1755	-31 -13	-1856 105	-0,04 --	-11 --
		м2								
1600	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-5686 -4479	-39 -16	-4720 105	-0,09 --	-30 --
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1601	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-2018 -1758	-12 -5	-1851 105	-0,30 --	-10 --
		м2								
1602	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	31,55	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-312 -213	-4 -2	-225 105	-0,04 --	-1 --
		м2								
1603	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	124,57	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-2171 -1710	-15 -6	-1802 105	-0,09 --	-11 --
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1604	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	288,32	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-103386 -21258	-989 -378	-22717 105	-0,46 -0,01	-131 -2
		м2								
1605	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	288,32	-217,93 -73,73	-3,43 -1,31	-62834 -21258	-989 -378	-22717 105	-0,46 -0,01	-131 -2
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 12 мм стен								
			354,4	-358,58	-3,43	-127081	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
1607	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной др 5 мм стен								
			354,4	-217,93	-3,43	-77234	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 191	Тенге			-453234	-4996			-848
			Тенге			-138209	-1917			-9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-453234				
		Материалы -	Тенге			-35991				
		Всего заработная плата-	Тенге				-140126,00			
		Местные материалы -	Тенге			-274038				
		Накладные расходы -	Тенге			-147132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-22070,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-36022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-636388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-931
		Сметная заработная плата -	Тенге				-162196,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 191	Тенге			-636388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-931
		Сметная заработная плата-	Тенге				-162196,00			
		РАЗДЕЛ 192. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-7. ОТОПЛЕНИЕ								
		Система 1								
1608	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 192	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 192	Тенге			-625513				
		РАЗДЕЛ 193. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1609	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 193	Тенге			-252	-22			--
			Тенге			-216	-9			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-252				
		Материалы -	Тенге			-14				
		Всего заработная плата -	Тенге				-225,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-28	-32,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				-257,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 193	Тенге				-257,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 194. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-10. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

1610	С прайс лист ТОО "Байтерек- СТАН"	Переговорное устройство УКП-8М								
			1	-207,64	--	-208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 194	Тенге			-208	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-208				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 194	Тенге			-220				

РАЗДЕЛ 195. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1611	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	218,72	-59,65	-0,35	-13047	-77	-11970	-0,30	-65
				-51,98	-0,14	-11369	-31	105	--	--
		м2								
1612	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	204,27	-9,90	-0,12	-2022	-25	-1458	-0,04	-9
				-6,75	-0,05	-1379	-10	105	--	--
		м2								
1613	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	330,99	-17,43	-0,12	-5769	-40	-4789	-0,09	-30
				-13,73	-0,05	-4544	-17	105	--	--
		м2								
1614	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	145,8	-253,73	-1,88	-36993	-274	-6070	-0,23	-34
				-38,93	-0,72	-5676	-105	105	--	-1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1615	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65	-0,35	-12107	-71	-11107	-0,30	-60
				-51,98	-0,14	-10550	-28	105	--	--
		м2								
1616	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90	-0,12	-2574	-31	-1856	-0,04	-11
				-6,75	-0,05	-1755	-13	105	--	--
		м2								
1617	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43	-0,12	-5686	-39	-4720	-0,09	-30
				-13,73	-0,05	-4479	-16	105	--	--
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1618	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65	-0,35	-2018	-12	-1851	-0,30	-10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-51,98	-0,14	-1758	-5	105	--	--
1619	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	м2	31,55	-9,90	-0,12	-312	-4	-225	-0,04	-1
					-6,75	-0,05	-213	-2	105	--	--
1620	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	124,57	-17,43	-0,12	-2171	-15	-1802	-0,09	-11
					-13,73	-0,05	-1710	-6	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	м2								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
1621	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен		288,32	-358,58	-3,43	-103386	-989	-22717	-0,46	-131
					-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
1622	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	м2	288,32	-217,93	-3,43	-62834	-989	-22717	-0,46	-131
					-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
		ТЕХЭТАЖ	м2								
1623	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен		354,4	-358,58	-3,43	-127081	-1216	-27924	-0,46	-161
					-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
1624	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	м2	354,4	-217,93	-3,43	-77234	-1216	-27924	-0,46	-161
					-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 195	м2	Тенге			-453234	-4996			-648
				Тенге			-138209	-1917			-9
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-453234				
	Материалы -			Тенге			-35991				
	Всего заработная плата -			Тенге				-140126,00			
	Местные материалы -			Тенге			-274038				
		Накладные расходы -		Тенге			-147132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							-74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-22070,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-36022				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-636388				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-931
		Сметная заработная плата -		Тенге				-162196,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 195		Тенге			-636388				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-931
		Сметная заработная плата -		Тенге				-162196,00			

РАЗДЕЛ 196. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ									
1625	С прайс лист ТОО "HYDRONICS"	Монтаж Насосной станции с водомерным узлом									
				1	-859419,44	--	-859419	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1626	С прайс лист ТОО "HYDRONICS"	Насосная станция с водомерным узлом	1	-2515374,00	--	-2515374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 196	Тенге			-3374793	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 196	Тенге			-3374793				

РАЗДЕЛ 197. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-7. ОТОПЛЕНИЕ

1627	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 197	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 197	Тенге			-625513				

РАЗДЕЛ 198. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		Силовое электрооборудование								
1628	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 198	Тенге			-252	-22			--
			Тенге			-216	-9			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-252				
		Материалы -	Тенге			-14				
		Всего заработная плата -	Тенге				-225,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-32,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 198	Тенге			-493				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-257,00			

РАЗДЕЛ 199. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Двери								
1629	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	79,8	-982,95	-22,07	-78440	-1761	-15447	-0,92	-73
				-153,73	-7,58	-12268	-605	120	-0,04	-3
		м2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1630	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	63	-12700,00 --	-- --	-800100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1631	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	16,8	-13000,00 --	-- --	-218400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 199	Тенге				-1096940	-1761			-73
			Тенге				-12268	-605			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1096940				
		Материалы -	Тенге				-64411				
		Всего заработная плата -	Тенге					-12873,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-1018500				
		Накладные расходы -	Тенге				-15447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-2317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-66743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1179130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-84
		Сметная заработная плата -	Тенге					-15190,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 199	Тенге				-1179130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-84
		Сметная заработная плата -	Тенге					-15190,00			
		РАЗДЕЛ 200. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
1632	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	254,94	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-15207 -13252	-89 -36	-13952 105	-0,30 --	-76 --
1633	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	м2	252,75	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2502 -1706	-30 -13	-1805 105	-0,04 --	-11 --
1634	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	380,81	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-6638 -5229	-46 -19	-5510 105	-0,09 --	-35 --
		ТЕХЭТАЖ									
1635	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	13,13	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-783 -682	-5 -2	-719 105	-0,30 --	-4 --
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
1636	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	28,83	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-1720 -1499	-10 -4	-1578 105	-0,30 --	-9 --
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1637	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	249,14	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-89337 -18369	-855 -326	-19630 105	-0,46 -0,01	-113 -2
		м2								
1638	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	249,14	-217,93 -73,73	-3,43 -1,31	-54295 -18369	-855 -326	-19630 105	-0,46 -0,01	-113 -2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 200	Тенге Тенге			-170482 -59106	-1889 -726			-361 -3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-170482				
		Материалы -	Тенге			-2510				
		Всего заработная плата -	Тенге				-59832,00			
		Местные материалы -	Тенге			-106977				
		Накладные расходы -	Тенге			-62823				-31
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-9423,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-13998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-247303				-396
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				-69255,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-247303				-396
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 200	чел.-ч				-69255,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 201. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		На отм. 0.000								
1639	E0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02 -130,50	-50,89 -18,00	-14601 -392	-153 -54	-570 128	-0,75 -0,09	-2 --
		1фильтр								
1640	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под нагадку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	-456,20 -239,00	-24,20 -2,30	-456 -239	-24 -2	-229 95	-1,00 -0,01	-1 --
		шт								-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 201	Тенге Тенге			-15057 -631	-177 -56			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				-1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-276,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-14601				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-14057				
		Материалы -	Тенге				-445,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			-570				
		Накладные расходы -	Тенге				-86,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-16082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-531,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 201	Тенге			-16808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-807,00			
		РАЗДЕЛ 202. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-7. ОТОПЛЕНИЕ								
1641	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 202	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 202	Тенге			-625513				
		РАЗДЕЛ 203. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1642	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			3	-62,90	-5,40	-189	-16	-160	--	--
		шт		-54,00	-2,30	-162	-7	95	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 203	Тенге			-189	-16			--
			Тенге			-162	-7			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-189				
		Материалы -	Тенге			-11				
		Всего заработная плата -	Тенге				-169,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-160				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-370				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 203	Тенге			-370				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			
		РАЗДЕЛ 204. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1643	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных								
			250,6	-59,65	-0,35	-14948	-88	-13714	-0,30	-75
		м2		-51,98	-0,14	-13026	-35	105	--	--
1644	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков								
			238,33	-9,90	-0,12	-2360	-29	-1702	-0,04	-10
		м2		-6,75	-0,05	-1609	-12	105	--	--
1645	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков								
			10,29	-171,80	-3,94	-1768	-41	-1119	-0,55	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-102,11	-1,49	-1051	-15	105	-0,01	--
		м2								
1646	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,29	-259,21 -43,65	-2,33 -0,88	-2667 -449	-24 -9	-481 105	-0,26 --	-3 --
		м2								
1647	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	370,97	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-6466 -5093	-45 -19	-5368 105	-0,09 --	-34 --
		м2								
1648	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	60,68	-142,88 -73,73	-3,43 -1,31	-8670 -4474	-208 -79	-4781 105	-0,46 -0,01	-28 --
		м2								
1649	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,33	-253,73 -38,93	-1,88 -0,72	-36367 -5580	-269 -103	-5967 105	-0,23 --	-33 -1
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1650	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-12107 -10550	-71 -28	-11107 105	-0,30 --	-60 --
		м2								
1651	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	259,96	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-2574 -1755	-31 -13	-1856 105	-0,04 --	-11 --
		м2								
1652	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	326,22	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-5686 -4479	-39 -16	-4720 105	-0,09 --	-30 --
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1653	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-2018 -1758	-12 -5	-1851 105	-0,30 --	-10 --
		м2								
1654	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	31,55	-9,90 -6,75	-0,12 -0,05	-312 -213	-4 -2	-225 105	-0,04 --	-1 --
		м2								
1655	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	124,57	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-2171 -1710	-15 -6	-1802 105	-0,09 --	-11 --
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Включающиеся работы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1656	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	288,32	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-103386 -21258	-989 -378	-22717 105	-0,46 -0,01	-131 -2
		м2								
1657	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	288,32	-217,93 -73,73	-3,43 -1,31	-62834 -21258	-989 -378	-22717 105	-0,46 -0,01	-131 -2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХЭТАЖ								
1658	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен								
			354,4	-358,58	-3,43	-127081	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
1659	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен								
			354,4	-217,93	-3,43	-77234	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 204	Тенге			-468648	-5284			-898
			Тенге			-146523	-2027			-10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-468648				
		Материалы -	Тенге			-37949				
		Всего заработная плата -	Тенге				-148550,00			
		Местные материалы -	Тенге			-278893				
		Накладные расходы -	Тенге			-155977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-23397,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-37478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-662103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-986
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171946,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 204	Тенге			-662103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-986
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171946,00			

РАЗДЕЛ 205. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

		На отм. 0.000								
1660	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
				-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 205	Тенге			-456	-24			-1
			Тенге			-239	-2			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 205	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			

РАЗДЕЛ 206. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10-7. ОТОПЛЕНИЕ

Система 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1661	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 206	Тенге			-590107	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-590107				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-625513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 206	Тенге			-625513				
		РАЗДЕЛ 207. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1662	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 207	Тенге			-252	-22			--
			Тенге			-216	-9			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-252				
		Материалы -	Тенге			-14				
		Всего заработная плата -	Тенге			-214	-225,00			
		Накладные расходы -	Тенге				-32,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				-257,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 207	Тенге				-257,00			
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 208. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1663	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	60,48	-982,95	-22,07	-59449	-1335	-11707	-0,92	-56
				-153,73	-7,58	-9298	-458	120	-0,04	-2
		м2								
1664	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	60,48	-12700,00	--	-768096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 208	Тенге			-827545	-1335			-56
			Тенге			-9298	-458			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-827545				
		Материалы -	Тенге			-48817				
		Всего заработная плата -	Тенге				-9756,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-768096				
		Накладные расходы -	Тенге			-11707				-6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-1756,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-50355				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-889607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-64
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 208	Тенге			-889607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-64
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11512,00			

РАЗДЕЛ 209. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

1665	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	448,2	-59,65	-0,35	-26735	-157	-24528	-0,30	-134
		м2		-51,98	-0,14	-23297	-63	105	--	--
1666	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	514,76	-9,90	-0,12	-5096	-62	-3675	-0,04	-23
		м2		-6,75	-0,05	-3475	-26	105	--	--
1667	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	770,73	-17,43	-0,12	-13434	-92	-11152	-0,09	-71
		м2		-13,73	-0,05	-10582	-39	105	--	--
1668	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной др 2 мм стен	235,79	-142,88	-3,43	-33689	-809	-18578	-0,46	-107
		м2		-73,73	-1,31	-17385	-309	105	-0,01	-1
1669	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	296,47	-253,73	-1,88	-75222	-557	-12343	-0,23	-68
		м2		-38,93	-0,72	-11542	-213	105	--	-1

ТЕХЭТАЖ

1670	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	359,58	-59,65	-0,35	-21449	-126	-19678	-0,30	-107
		м2		-51,98	-0,14	-18691	-50	105	--	--
1671	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	526,02	-9,90	-0,12	-5208	-63	-3756	-0,04	-23
		м2		-6,75	-0,05	-3551	-26	105	--	--
1672	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	658,1	-17,43	-0,12	-11471	-79	-9522	-0,09	-61
		м2		-13,73	-0,05	-9036	-33	105	--	--

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1673	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	41,36	-59,65	-0,35	-2467	-14	-2263	-0,30	-12
		м2		-51,98	-0,14	-2150	-6	105	--	--
1674	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	36,8	-9,90	-0,12	-364	-4	-263	-0,04	-2
		м2		-6,75	-0,05	-248	-2	105	--	--
1675	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	173,72	-17,43	-0,12	-3028	-21	-2514	-0,09	-16
		м2		-13,73	-0,05	-2385	-9	105	--	--

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1676	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	576,64	-358,58	-3,43	-206772	-1978	-45435	-0,46	-262
				-73,73	-1,31	-42516	-755	105	-0,01	-4
		м2								
1677	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	576,64	-217,93	-3,43	-125667	-1978	-45435	-0,46	-262
				-73,73	-1,31	-42516	-755	105	-0,01	-4
		м2								
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ								
1678	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	584	-358,58	-3,43	-209411	-2003	-46015	-0,46	-266
				-73,73	-1,31	-43058	-765	105	-0,01	-4
		м2								
1679	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	584	-217,93	-3,43	-127271	-2003	-46015	-0,46	-266
				-73,73	-1,31	-43058	-765	105	-0,01	-4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 209	Тенге			-867285	-9947			-1680
			Тенге			-273489	-3816			-18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-867285				
		Материалы -	Тенге			-73350				
		Всего заработная плата -	Тенге				-277305,00			
		Местные материалы -	Тенге			-510498				
		Накладные расходы -	Тенге			-291171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-43676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-69507				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1227963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				-320981,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 209	Тенге			-1227963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				-320981,00			

РАЗДЕЛ 210. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 13								
		На отм. 0.000								
1680	E0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02	-50,89	-14601	-153	-570	-0,75	-2
				-130,50	-18,00	-392	-54	128	-0,09	--
		1фильтр								
1681	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
				-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 210	Тенге			-15057	-177			-3
			Тенге			-631	-56			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							-1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-276,00			
		Материалы -	Тенге			-14601				
		Всего заработная плата -	Тенге			-14057				
		Накладные расходы -	Тенге				-445,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-86,00			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-16082				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 210	Тенге				-531,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-16808				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-4
							-807,00			
		РАЗДЕЛ 211. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-7. Отопление								
		Блок 12								
		Система 1								
1682	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	**Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM**								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Блок 13								
		Система 1								
1683	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	**Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM**								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 211	Тенге			-1180213	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1180213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1180213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-70813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 211	Тенге			-1251026				
						-1251026				
		РАЗДЕЛ 212. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
		Блок 12								
1684	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
			шт	-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		Блок 13								
1685	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт			-503	-43			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 212	Тенге			-432	-18			--
			Тенге							
						-503				
			Тенге			-28				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				-450,00			
		Материалы -	Тенге			-428				
		Всего заработная плата -	Тенге				-64,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-56				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-515,00			
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			-987				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-515,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 212	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 213. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-11-11. Лифт

		Блок 12								
1686	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			комплект							
		Блок 13								
1687	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			комплект							--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 213	Тенге			-9642267	--			--
			Тенге			--				
						-9642267				
		Стоимость оборудования -	Тенге			-9642267				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			-9642267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 213	Тенге							

РАЗДЕЛ 214. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1688	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	250,6	-59,65	-0,35	-14948	-88	-13714	-0,30	-75
				-51,98	-0,14	-13026	-35	105	--	--
			м2							
1689	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	238,33	-9,90	-0,12	-2360	-29	-1702	-0,04	-10
				-6,75	-0,05	-1609	-12	105	--	--
			м2							
1690	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	10,29	-171,80	-3,94	-1768	-41	-1119	-0,55	-6
				-102,11	-1,49	-1051	-15	105	-0,01	--
			м2							
1691	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,29	-259,21	-2,33	-2667	-24	-481	-0,26	-3
				-43,65	-0,88	-449	-9	105	--	--
			м2							
1692	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	370,97	-17,43	-0,12	-6466	-45	-5368	-0,09	-34
				-13,73	-0,0	-5093	-19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1693	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	60,58	-142,88	-3,43	-8670	-208	-4781	-0,46	-28
				-73,73	-1,31	-4474	-79	105	-0,01	--
1694	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	143,33	-253,73	-1,88	-36367	-269	-5967	-0,23	-33
				-38,93	-0,72	-5580	-103	105	--	-1
		ТЕХЭТАЖ м2								
1695	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	202,96	-59,65	-0,35	-12107	-71	-11107	-0,30	-60
				-51,98	-0,14	-10550	-28	105	--	--
1696	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков м2	259,96	-9,90	-0,12	-2574	-31	-1856	-0,04	-11
				-6,75	-0,05	-1755	-13	105	--	--
1697	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	326,22	-17,43	-0,12	-5686	-39	-4720	-0,09	-30
				-13,73	-0,05	-4479	-16	105	--	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ м2								
1698	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	33,83	-59,65	-0,35	-2018	-12	-1851	-0,30	-10
				-51,98	-0,14	-1758	-5	105	--	--
1699	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков м2	31,55	-9,90	-0,12	-312	-4	-225	-0,04	-1
				-6,75	-0,05	-213	-2	105	--	--
1700	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	124,57	-17,43	-0,12	-2171	-15	-1802	-0,09	-11
				-13,73	-0,05	-1710	-6	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Включаемые работы								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1701	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен м2	288,32	-358,58	-3,43	-103386	-989	-22717	-0,46	-131
				-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
1702	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен м2	288,32	-217,93	-3,43	-62834	-989	-22717	-0,46	-131
				-73,73	-1,31	-21258	-378	105	-0,01	-2
		ТЕХЭТАЖ м2								
1703	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	354,4	-358,58	-3,43	-127081	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2
1704	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен м2	354,4	-217,93	-3,43	-77234	-1216	-27924	-0,46	-161
				-73,73	-1,31	-26130	-464	105	-0,01	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 214	Тенге			-468648	-5284			-898
			Тенге			-146523	-2027			-10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-468648				
		Материалы -	Тенге			-37949				
		Всего заработная плата -	Тенге				-148550,00			
		Местные материалы -	Тенге			-278893				
		Накладные расходы -	Тенге			-155977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-23397,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-37478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-662103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-986
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171946,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 214	Тенге			-662103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-986
		Сметная заработная плата -	Тенге				-171946,00			
		РАЗДЕЛ 215. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.								
		На отм. 0.000								
1705	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	-7932,57	-1,57	-15865	-3	-138	-0,30	-1
				-54,00	--	-108	--	128	--	--
		1кран								
1706	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-51881,43	--	-103763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 215	Тенге			-119628	-3			-1
			Тенге			-108	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-103763				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-103763				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-15865				
		Материалы -	Тенге			-15754				
		Всего заработная плата -	Тенге				-108,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-138				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-21,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-960				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-16964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-129,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 215	Тенге			-120726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-129,00			
		РАЗДЕЛ 216. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-7. ОТОПЛЕНИЕ								
		Система 1								
1707	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	288	-364,67	-4,19	-105025	-1207	-22646	-0,34	-97
				-59,85	-1,58	-17237	-455	128	-0,01	-2
		м								
1708	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM	24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 216	Тенге			-695132	-1207			-97
			Тенге			-17237	-455			-2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-695132				
		Материалы -	Тенге			-86581				
		Всего заработная плата -	Тенге				-17692,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Накладные расходы -	Тенге			-22646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3397,00			
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-43067				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-760844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-111
		Сметная заработная плата -	Тенге				-21089,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 216	Тенге			-760844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-111
		Сметная заработная плата -	Тенге				-21089,00			
		РАЗДЕЛ 217. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-11. ЛИФТ								
1709	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7								
			1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 217	Тенге			-4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 217	Тенге			-4821133				
		РАЗДЕЛ 218. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1710	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	254,94	-59,65	-0,35	-15207	-89	-13952	-0,30	-76
				-51,98	-0,14	-13252	-36	105	--	--
		м2								
1711	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	252,75	-9,90	-0,12	-2502	-30	-1805	-0,04	-11
				-6,75	-0,05	-1706	-13	105	--	--
		м2								
1712	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	380,81	-17,43	-0,12	-6638	-46	-5510	-0,09	-35
				-13,73	-0,05	-5229	-19	105	--	--
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1713	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	304,39	-59,65	-0,35	-18157	-107	-16658	-0,30	-91
				-51,98	-0,14	-15822	-43	105	--	--
		м2								
1714	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	304,39	-9,90	-0,12	-3014	-37	-2173	-0,04	-13
				-6,75	-0,05	-2055	-15	105	--	--
		м2								
1715	E0115-61-1	Оштукатуривание простых поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	452,95	-291,49	-3,39	-132031	-1533	-55987	-0,65	-294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-117,00	-0,72	-52995	-326	105	-0,05	-23
		м2								
1716	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	452,95	-17,43 -13,73	-0,12 -0,05	-7895 -6219	-54 -23	-6554 105	-0,09 --	-42 --
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1717	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	28,83	-59,65 -51,98	-0,35 -0,14	-1720 -1499	-10 -4	-1578 105	-0,30 --	-9 --
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1718	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	249,14	-358,58 -73,73	-3,43 -1,31	-89337 -18369	-855 -326	-19630 105	-0,46 -0,01	-113 -2
		м2								
1719	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	249,14	-217,93 -73,73	-3,43 -1,31	-54295 -18369	-855 -326	-19630 105	-0,46 -0,01	-113 -2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 216	Тенге Тенге			-330795 -135514	-3615 -1131			-798 -27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-330795				
		Материалы -	Тенге			-11739				
		Всего заработная плата-	Тенге				-136645,00			
		Местные материалы -	Тенге			-179926				
		Накладные расходы -	Тенге			-143477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-21522,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-502728				-896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-158166,00			
		Сметная заработная плата-	Тенге			-502728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 218	Тенге							-896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-158166,00			
		Сметная заработная плата-	Тенге							

РАЗДЕЛ 219. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

На отм. 0.000

1720	E0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02 -130,50	-50,89 -18,00	-14601 -392	-153 -54	-570 128	-0,75 -0,09	-2 --
		1фильтр								
1721	E0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	-4271,56 -2790,00	-221,06 -83,25	-8543 -5580	-442 -167	-7356 128	-16,30 -0,41	-33 -1
		1насос								
1722	С прайс лист GrundfOs	Насос UPS25-80 B180 (1-рабочий, 1-резерв)	2	-53038,01 --	-- --	-106076 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1723	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
				-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 219	Тенге			-129676	-619			-36
			Тенге			-6211	-223			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-106076				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-106076				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-23144				
		Материалы -	Тенге			-16578				
		Всего заработная плата -	Тенге				-6192,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-7926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1864				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-32934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7381,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 219	Тенге			-139737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7657,00			
		РАЗДЕЛ 220. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-7. ОТОПЛЕНИЕ								
		Система 1								
1724	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	196	-364,67	-4,19	-71475	-821	-15412	-0,34	-66
				-59,85	-1,58	-11731	-310	128	-0,01	-1
		м								
1725	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 220	Тенге			-661582	-821			-66
			Тенге			-11731	-310			-1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-661582				
		Материалы -	Тенге			-58923				
		Всего заработная плата -	Тенге				-12040,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-590107				
		Накладные расходы -	Тенге			-15412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-40620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-717613				-75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-14352,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-717613				-75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 220	Тенге				-14352,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 221. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		Силовое электрооборудование								
1726	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	3	-62,90	-5,40	-189	-16	-160	--	--
				-54,00	-2,30	-162	-7	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 221	**Тенге**			-189	-16			--
			Тенге			-162	-7			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-189				
	Материалы -		Тенге			-11				
	Всего заработная плата -		Тенге				-169,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-160				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			-370				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 221	Тенге			-370				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-193,00			
		РАЗДЕЛ 222. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-12. ЛИФТ								
1727	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-9/9/9	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 222	**Тенге**			-4821133	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			-4821133				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			-4821133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 222	Тенге			-4821133				
		РАЗДЕЛ 223. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Двери								
1728	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	60,48	-982,95	-22,07	-59449	-1335	-11707	-0,92	-56
				-153,73	-7,58	-9298	-458	120	-0,04	-2
		м2								
1729	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	60,48	-12700,00	--	-768096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 223	**Тенге**			-827545	-1335			-56
			Тенге			-9298	-458			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-827545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			-48817				
	Всего заработная плата -		Тенге				-9756,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-768096				
		Накладные расходы -	Тенге			-11707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1756,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-50355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-889607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-54
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 223	Тенге			-889607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-54
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11512,00			

РАЗДЕЛ 224. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1730	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	430,88	-59,65	-0,35	-25702	-151	-23580	-0,30	-128
				-51,98	-0,14	-22397	-60	105	--	--
		м2								
1731	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	496,92	-9,90	-0,12	-4920	-60	-3548	-0,04	-22
				-6,75	-0,05	-3354	-25	105	--	--
		м2								
1732	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	991,63	-17,43	-0,12	-17284	-119	-14348	-0,09	-91
				-13,73	-0,05	-13615	-50	105	--	--
		м2								
1733	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	127,27	-253,73	-1,88	-32292	-239	-5299	-0,23	-29
				-38,93	-0,72	-4955	-92	105	--	--
		м2								
		ТЕХЭТАЖ								
1734	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	359,58	-59,65	-0,35	-21449	-126	-19678	-0,30	-107
				-51,98	-0,14	-18691	-50	105	--	--
		м2								
1735	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	586,16	-9,90	-0,12	-5803	-70	-4185	-0,04	-25
				-6,75	-0,05	-3957	-29	105	--	--
		м2								
1736	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	943,76	-17,43	-0,12	-16450	-113	-13655	-0,09	-87
				-13,73	-0,05	-12958	-47	105	--	--
		м2								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1737	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	41,36	-59,65	-0,35	-2467	-14	-2263	-0,30	-12
				-51,98	-0,14	-2150	-6	105	--	--
		м2								
1738	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	36,8	-9,90	-0,12	-364	-4	-263	-0,04	-2
				-6,75	-0,05	-248	-2	105	--	--
		м2								
1739	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	173,72	-17,43	-0,12	-3028	-21	-2514	-0,09	-16
				-13,73	-0,05	-2385	-9	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
1740	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	767	-358,58	-3,43	-275031	-2631	-60433	-0,46	-349
		м2		-73,73	-1,31	-56551	-1005	105	-0,01	-5
1741	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	767	-217,93	-3,43	-167152	-2631	-60433	-0,46	-349
		м2		-73,73	-1,31	-56551	-1005	105	-0,01	-5
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ								
1742	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 12 мм стен	767	-358,58	-3,43	-275031	-2631	-60433	-0,46	-349
		м2		-73,73	-1,31	-56551	-1005	105	-0,01	-5
1743	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из гипсовых смесей толщиной до 5 мм стен	767	-217,93	-3,43	-167152	-2631	-60433	-0,46	-349
		м2		-73,73	-1,31	-56551	-1005	105	-0,01	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 224	Тенге			-1014126	-11441			-1917
			Тенге			-310914	-4389			-21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1014126				
		Материалы -	Тенге			-39309				
		Всего заработная плата -	Тенге				-315302,00			
		Местные материалы -	Тенге			-652462				
		Накладные расходы -	Тенге			-331067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-49660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-80712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1425905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2104
		Сметная заработная плата -	Тенге				-364962,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 224	Тенге			-1425905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2104
		Сметная заработная плата -	Тенге				-364962,00			

РАЗДЕЛ 225. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14-6. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 16								
		На отм. 0.000								
1744	E0118-21-1п рим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	-4867,02	-50,89	-14601	-153	-570	-0,75	-2
		1фильтр		-130,50	-18,00	-392	-54	128	-0,09	--
1745	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	-456,20	-24,20	-456	-24	-229	-1,00	-1
		шт		-239,00	-2,30	-239	-2	95	-0,01	--
1746	E0117-2-3	Установка смесителей для мойки и ванной	48	-1793,32	-1,57	-86079	-75	-7741	-0,70	-34
		шт		-126,00	--	-6048	--	128	--	--
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1747	С прайс лист ТОО "HYDRONICS"	Монтаж Насосной станции с водомерным узлом								
			1	-859419,44	--	-859419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
1748	С прайс лист ТОО "HYDRONICS"	Насосная станция с водомерным узлом								
			1	-2515374,00	--	-2515374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 225	Тенге			-3475930	-252			-37
			Тенге			-6679	-56			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-3374793				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-456				
		Материалы -	Тенге			-193				
		Всего заработная плата -	Тенге				-241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-276,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-100680				
		Материалы -	Тенге			-94013				
		Всего заработная плата -	Тенге				-6493,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-8312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1247,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6540				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-115532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7740,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 225	Тенге			-3491052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8016,00			

РАЗДЕЛ 226. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14-7. ОТОПЛЕНИЕ

		Система 1								
1749	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
1750	СПрайс лист Энергетическая компания "ЭНКО"	Автоматический комбинированный балансировочный клапан, Ду 15мм AB-QM								
			24	-24587,78	--	-590107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 226	Тенге			-1180213	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1180213				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1180213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-70813				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1251026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 226	Тенге			-1251026				

РАЗДЕЛ 227. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14-9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		Силовое электрооборудование								
		БЛОК 16								
1751	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		БЛОК17								
1752	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	4	-62,90	-5,40	-252	-22	-214	--	--
				-54,00	-2,30	-216	-9	95	-0,01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 227	Тенге			-503	-43			--
			Тенге			-432	-18			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-503				
		Материалы -	Тенге			-28				
		Всего заработная плата -	Тенге				-450,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-428				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-64,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-56				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-987				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-515,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 227	Тенге			-987				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-515,00			

РАЗДЕЛ 228.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14-11. ЛИФТ

		Блок 16								
1753	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Блок 17								
1754	Прайс лист "Импорт Лифт KZ"	Лифт "SIGMA" MR /450-7/7/7	1	-4821133,40	--	-4821133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 228	Тенге			-9642267	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-9642267				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-9642267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 228	Тенге			-9642267				

РАЗДЕЛ 229. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. Дорожное покрытие по проездам, тротуарам и площадкам.

		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ								
		ТИП II-II								
1755	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1300	-163,16	-17,83	-212102	-23173	-19845	-0,04	-54
				-6,41	-5,07	-8333	-6588	133	-0,02	-24
		м2								
1756	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=2	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до толщ.10см)	1300	-23,11		-30048	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
1757	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
			1300	-323,18	-23,94	-420137	-31125	-22538	-0,03	-43
				-5,00	-8,04	-6500	-10446	133	-0,03	-37
		м2								
1758	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.50мм	65	-1018,16	-68,13	-66181	-4429	-2951	-0,14	-9
				-21,38	-12,76	-1390	-829	133	-0,04	-3
		м3								
1759	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1300	-99,88	-42,08	-129847	-54704	-124886	-0,38	-495
				-57,38	-14,85	-74594	-19305	133	-0,07	-94
		м2								
1760	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БК100х25х10	2235	-554,88	-6,63	-1240158	-14820	-328279	-0,70	-1560
				-108,68	-1,76	-242900	-3926	133	-0,01	-14
		м								
1761	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БК100х25х10)								
			98,02	-27400,00	--	-2685759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 229	Тенге			-4784231	-128250			-2162
			Тенге			-333717	-41094			-172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4784231				
	Материалы -		Тенге			-41795				
	Всего заработная плата -		Тенге				-374811,00			
	Местные материалы -		Тенге			-4280470				
		Накладные расходы -	Тенге			-498498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-74775,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-316964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5599694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2582
		Сметная заработная плата -	Тенге				-449586,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 229	Тенге			-5599694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2582
		Сметная заработная плата -	Тенге				-449586,00			

РАЗДЕЛ 230. МАФ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. Озеленение.

		ГАЗОН								
1762	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли механизированным способом								
			3800	-39,58	-0,34	-150420	-1308	-192994	-0,27	-1018
				-39,24	-0,13	-149112	-496	129	--	-2
		м2								
1763	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 5 см	190	-1143,60	-97,07	-217284	-18443	-33294	-0,78	-148
				-112,50	-36,00	-21375	-6840	118	-0,18	-34
		м3								
1764	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			3800	-19,01	--	-72238	--	-40245	-0,05	-200
				-8,21	--	-31198	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ЦВЕТНИК								
1765	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники	198	-68,04	--	-13472	--	-17379	-0,47	-92
				-68,04	--	-13472	--	129	--	--
		м2								
1766	Е0108-3-1	Устройство ДЗС из песка толщ. 5 см	9,9	-1143,60	-97,07	-11322	-961	-1735	-0,78	-8
				-112,50	-36,00	-1114	-356	118	-0,18	-2
		м3								
1767	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников	198	-212,95	--	-42165	--	-53544	-1,35	-267
				-209,63	--	-41507	--	129	--	--
		м2								
1768	СПрайс лист	Цветы рассады	14403,69	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 230	**Тенге**			-506900	-20712			-1733
			Тенге			-257777	-7692			-38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-506900				
		Материалы -	Тенге			-1487				
		Всего заработная плата -	Тенге				-265470,00			
		Местные материалы -	Тенге			-226924				
		Накладные расходы -	Тенге			-339191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-50879,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-50765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-896856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				-316348,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 230	Тенге			-896856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1940
		Сметная заработная плата -	Тенге				-316348,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			76983521	835632			53311
			Тенге			9655698	203474			1563
		Стоимость оборудования -	Тенге			-8159719				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-8159719				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41100298				
		Материалы -	Тенге			840967				
		Всего заработная плата -	Тенге				3302964,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36413453				
		Накладные расходы -	Тенге			3160249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474037,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2655633				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			46916180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21764
		Сметная заработная плата -	Тенге				3777002,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21384361				
		Материалы -	Тенге			14301638				
		Всего заработная плата -	Тенге				6341815,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-566354				
		Местные материалы -	Тенге			1256518				
		Сдача и испытание -	Тенге			25445				
		Накладные расходы -	Тенге			6565397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				984810,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29626743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				91780,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12780678				
		Местные материалы -	Тенге			55				
		Сдача и испытание -	Тенге			5283				
		Накладные расходы -	Тенге			117479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801233				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14155114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				109402,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			92596479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59851
		Сметная заработная плата -	Тенге				11352193,00			

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%		92 596 479	-	92 596 479
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15.0%		1 111 158		1 111 158
	Итого			166 674		166 674
	Зимние удорожания	3,0345%		93 540 963	-	93 540 963
	Затраты на выслугу лет	1%		2 838 501	-	2 838 501
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		935 410		935 410
	Итого			374 164		374 164
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			97 689 037		97 689 037
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			97 689 037	-	97 689 037
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2,0877419		203 949 496	-	203 949 496
	ИТОГО по АКТУ	2%		4 078 990		4 078 990
	НДС 12%			208 028 486	-	208 028 486
	Итого с НДС	12%		24 963 418	-	24 963 418
	ИТОГО с учетом скидки			232 991 905	-	232 991 905
	Всего по Акту	0,9995		**232 875 409**	-	**232 875 409**
				232 875 409	-	**232 875 409**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Бимбетов Е.С

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Начальник ПТС _____ Буркуталин Т.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11