Заказчик (застройщик) КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахтан
от 19.09.2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:

Работы по ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы по улице Средняя (строительство ливневой канализации)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования					Орган.-прав. Форма	
		номер	дата	Наименование		Наименование		Код	
		№157	02.10.2019 г.						

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	70 025 807,00	62 523 041,96							7 502 765,04	70 025 807,00

М.п Заказчик: и.о Заместитель Акима Медеуского района г.Алматы
(должность ф.и.о подпись) Шекенов Е.С.

М.п Подрядчик: Директор ТОО "Анкор-2005"
(должность ф.и.о подпись) Умраев Д.А.

М.п Технический надзор Эксперт ТОО "CES Group KZ"
(должность ф.и.о подпись) Ли Т.

М.п Авторский надзор Эксперт ТОО "СеверВодПроект"
(должность ф.и.о подпись) Брызгалов Е.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по ликвидации ЧС природного характера и аварийно-востановительные работы по улице Средняя (строительство ливневой канализации) в Медеуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2019** (месяц, год) на **2-4-1 Средняя улица** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1162	162,21	156,09	188484	181379	35	25082	230651	
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	278,88	6,08	13,9	7070	16154		17085		
						99		27609				29818	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	278,88	598		166770			2209		
4	4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	1162	385,31	261,76	447730	304163	0	233515	735745	
5	5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	418,32	123,55	62,52	143567	72650		54500		
						99		41414				44727	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	418,32	598		250155			3313		
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	68	15143,46	1122,82	1029755	76352	856463	20012	270168	
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	183,6	1425,6	273,22	96941	18579		105123	1225668	
						99		18176			90790		
9	9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	183,6	598		109793			1454		
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы									19631	
											8783	118576	
			Раздел: 7. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									2855094	
10	10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	422,6	173,36	164,84	73263	69660	33	17769	98314	
11	11	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	748,8	8,45	49,95	3570	21109		7283		
						598		447782				483605	
12	12	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	129,6	1437,24	0	186266	0	0	35823		
						1437,24	0	186266	0		134112	346008	
											25630		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36	1265,39 160,85	1102,52 271,25	45554 5791	39691 9765	73	16800 4988	67342	
14	14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,92	1251		54944		54944	4396	59339	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,211	978,8 978,8	0 0	75574 75574	0 0	0	54414 10399	140387	
16	16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,66	1251		80890		80890	6471	87361	
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,84	175,24 95,36	79,88 39,56	15393 8377	7017 3475	0	8533 1914	25841	
18	18	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	1060601,14 691115	123798,26 37285,54	190908 124401	22284 6711	44224	129801 25657	346366	
19	19	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	180	7580		1364400		1364400	109152	1473552	
20	20	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	900	3981,38 853,05	143,09 51,13	3583243 767745	128780 46021	2686718	683563 341344	4608150	
21	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	978,8 978,8	0 0	70474 70474	0 0	0	50741 9697	130912	
22	22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,84	1251		109888		109888	8791	118679	
23	23	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	328	173,36 8,45	164,84 49,95	56863 2771	54066 16383	26	13791 5652	76306	
24	24	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	590,58	598		353167			28253	381420	
25	25	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	98,4	1437,24 1437,24	0 0	141424 141424	0 0	0	101826 19460	262710	
26	26	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,6	1265,39 160,85	1102,52 271,25	50110 6370	43660 10742	80	18480 5487	74077	
27	27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,312	1251		60438		60438	4835	65273	
28	28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	173,7	3164,76 1180,14	164,12 52,74	549718 204990	28507 9162	316221	212011 60938	822667	
29	29	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,193	510785,3 348270	155551,42 49377,06	98582 67216	30021 9530	1344	75978 13965	188525	
30	30	С123-010501-1415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	193	4204		811372		811372	64910	876282	
31	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57,9	3164,76 1180,14	164,12 52,74	183239 68330	9502 3054	105407	70670 20313	274222	
32	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,9	978,8 978,8	0 0	56673 56673	0 0	0	40804 7798	105275	
33	33	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116	39,45 0	39,45 13,13	4576 0	4576 1523	0	1097 454	6127	
34	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	173,7	175,24 95,36	79,88 39,56	30440 16565	13875 6871	0	16874 3785	51099	
			Итого по разделу: 7. Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									11169840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Защита коммуникации										
35	35	Е11-300405-0301	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	2,76	15662,49	4660,52	43228	12863	5691	23816	72409	
						8940,05	1332,74	24675	3678		5364		
36	36	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,76	81558		225100		225100		243108	
37	37	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,73	2302,02	0	15493	0	0	18008		
						2302,02	0	15493	0		11155	28779	
38	38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,96	1265,39	1102,52	5011	4366	8	2132		
						160,85	271,25	637	1074		1848	7408	
39	39	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8312	1251		6044		6044	549		
											484	6527	
40	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	978,8	0	529	0	0	381	982	
						978,8	0	529	0		73		
41	41	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	174,6	3981,38	143,09	695149	24983	521223	132611	893981	
						853,05	51,13	148943	8928		66221		
42	42	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	174,6	1060,14	26,68	185100	4659	137851	36271	239080	
						243,93	3,37	42590	589		17710		
43	43	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,09	2302,02	0	207	0	0	149	385	
						2302,02	0	207	0		29		
44	44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,03	1265,39	1102,52	38	33	0	14	56	
						160,85	271,25	5	8		4		
45	45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0366	1251		46		46		49	
											4		
46	46	Е11-090501-0601	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м реза	6	471,11	8,37	2827	50	0	1916	5122	
						462,74	0	2776	0		379		
47	47	Е11-460101-1301	Сварка продольных стыков футляра	м шва	6	3097,86	262,42	18587	1575	3115	11674	32682	
						2316,2	0	13897	0		2421		
48	48	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1825		5475		5475		5913	
											438		
49	49	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1527959,66	38873,44	4584	117	3570	891	5913	
						299095	958,54	897	3		438		
50	50	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	38855,49	3648,12	38855	3648	22754	12418	55376	
						12453,15	90,42	12453	90		4102		
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,01	978,8	0	10	0	0	7	18	
						978,8	0	10	0		1		
52	52	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	9,62	19341,21	10350,41	186062	99571	13744	84976	292721	
						7562,1	2953,64	72747	28414		21683		
53	53	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	26	19023		494598		494598		534166	
											39568		
54	54	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	114,4	3981,38	143,09	455470	16369	341512	86888	585747	
						853,05	51,13	97589	5850		43389		
55	55	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	26	1829,17	974,39	47558	25334	0	37935	92333	
						854,77	381,7	22224	9924		6839		
56	56	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,65	77357		50282		50282		54305	
											4023		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Установка дождепринемных решеток.	т конструкций	3,38	531190,71 58809,2	2549,72 544,69	1795425 198775	8618 1841	1588031	138425 154708	2088558	
58	58	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	26	49743		1293318		1293318		1396783	
			Итого по разделу: 8. Защита коммуникации								103465	6642403	
			Раздел: 9. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб										
59	59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,44	1265,39 160,85	1102,52 271,25	176446 22429	153735 37823	283	65072 19321	260840	
60	60	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170,1168	1251		212816		212816	17025	229841	
61	61	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство	м2 основания или покрытия	1162	185,81 50,67	134,84 44,77	215909 58877	156678 52023	354	119772 26855	362536	
62	62	Е11-271001-0502	Смесь ПГС. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	232,4	655,2 62,67	589,38 210,06	152269 14564	136971 48818	735	68452 17658	238379	
63	63	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	283,528	1251		354694		354694	28375	383069	
64	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4	1907,33 0	1907,33 1044,58	4578 0	4578 2507	0	2708 583	7868	
65	65	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,472	116229		287318		287318	22985	310304	
66	66	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1162	1399,96 50,64	103,11 34,74	1626754 58838	119809 40363	1448108	107137 138711	1872603	
67	67	Е11-270602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	4648	154,69 0,14	0,02 0	718981 630	95 0	718256	681 57573	777235	
68	68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,81	1907,33 0	1907,33 1044,58	1545 0	1545 846	0	914 197	2655	
69	69	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,8343	116229		96970		96970	7758	104727	
70	70	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1162	1518,38 50,64	103,11 34,74	1764361 58838	119809 40363	1585714	107137 149720	2021218	
71	71	Е11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2324	170,76 0,14	0,02 0	396852 315	47 0	396489	340 31775	428968	
			Итого по разделу: 9. Дорожная одежда востановление покрытия после укладки труб									7000242	
			Раздел: 10. Поглощающие колодцы (D-1500).										
72	72	Е11-010101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45,14	258,98 0	258,98 69,86	11691 0	11691 3154	0	2271 1117	15078	
73	73	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Короб нх монолитного бетона. Устройство	м3 бетона в деле	4	24234,9 3659,25	3573,21 935,8	96940 14637	14293 3743	68010	15439 8990	121369	
74	74	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство входного лотка из монолитного бетона W6,B30,F200	м3 бетона в деле	0,8	27370,38 3659,25	3573,21 935,8	21896 2927	2859 749	16110	3088 1999	26983	
75	75	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,49	66208,4 65872,4	0 0	32442 32277	0 0	165	27113 4764	64320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49	259563		127186		127186		137361	
77	77	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крышки из монолитного бетона	м3 бетона в деле	7	24473,58	3573,21	171315	25012	120688	27019	214201	
						3659,25	935,8	25615	6551		15867		
78	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	207694		116309		116309		125613	
79	79	Е11-070105-0201	Укладка ж/б подкладок ППI-10 под крышки люка	шт. сборных конструкций	1	704,32	158,71	704	159	21	9305	1487	
						524,69	45,39	525	45		673		
80	80	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7742		7742		7742	110	8361	
81	81	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1980,04	202,37	1980	202	93	619	4052	
						1684,66	105,49	1685	105		1772		
82	82	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22719		22719		22719	300	24537	
83	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,3	20611,13	7,2	6183	2	4911	1818	7968	
						4234,62	0	1270	0		1194		
84	84	Е11-060101-0101	Монолитная отмостка. Устройство	м3	9,6	20875,86	1122,82	200408	10779	175943	590	232469	
			Итого по разделу: 10. Поглощающие колодцы (D-1500).			1425,6	273,22	13686	2623		14841		
			Раздел: 11. Фильтрующие колодцы								17220	983799	
85	85	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,3	173,36	164,84	17215	16368	8	4175	23101	
						8,45	49,95	839	4960		1711		
86	86	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	178,7	598		106863				115412	
87	87	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	53,6	2302,02	0	123388	0	0	8549	229206	
						2302,02	0	123388	0		88840		
88	88	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	19	4469,2	212,72	84915	4042	38226	16978	132231	
						2244,58	106,39	42647	2021		37522		
89	89	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	172,7	4786,97	213,1	826710	36802	560615	9795	1112767	
						1327,69	75,99	229292	13124		203630		
90	90	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство тела колодца монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	41,36	24114,54	3573,21	997378	147788	698243	82427	1249582	
						3659,25	935,8	151347	38705		159643		
91	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3088	215009		711422		711422	92562	768336	
92	92	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка удерживающей сетки	т	0,0616	63108,68	9939,1	3887	612	81	56914	6579	
						51852	3,01	3194	0		2204		
93	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	216789		13354		13354	487	14423	
94	94	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные (Дно колодца). Устройство	м3 бетона в деле	21,56	10196,64	3573,21	219840	77038	63908	1068	327302	
						3659,25	935,8	78893	20176		83218		
95	95	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	21,99	14177		311752		311752	24245	336692	
96	96	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные (под трубу). Устройство	м3 бетона в деле	6,6	10196,64	3573,21	67298	23583	19564	24940	100195	
						3659,25	935,8	24151	6176		25475		
97	97	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		6,6	14177		93568		93568	7422	101054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	209	978,8	0	204570	0	0	7485	380009	
				м3 грунта		978,8	0	204570	0		147290		
99	99	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77	978,8	0	75368	0	0	28149	140003	
						978,8	0	75368	0		54265		
100	100	Е11-271001-0502	Смесь ПГС. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	77	655,2	589,38	50451	45382	243	10371	78981	
						62,67	210,06	4825	16175		22680		
101	101	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,1015	129853,93	34686,14	13180	3521	869	5850	21771	
						86608,5	13023,18	8791	1322		6978		
102	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1015	216789		22004		22004	1613	23764	
103	103	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,17	81558		503213		503213	1760	543470	
104	104	Е11-220801-0101	Дождеприемники чугунные. Установка	т фасонных частей	0,6	338799,67	3035,55	203280	1821	169580	40257	254641	
						53130,2	1582,35	31878	949		32499		
105	105	С123-030101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	49743		248715		248715	18862	268612	
106	106	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,285	3369,91	3,53	4330	5	0	19897	8042	
						3366,38	1,51	4326	2		3116		
107	107	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	1,285	2413		3101		3101	596	3349	
108	108	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,5	6413,65	242,85	9620	364	5803	248	13689	
						2302,43	121,46	3454	182		3054		
109	109	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	55	6570,45	1336,8	361375	73524	171303	1014	569324	
						2119,05	435,3	116548	23941		165777		
110	110	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,21	81558		424917		424917	42172	458911	
			Итого по разделу: 11. Фильтрующие колодцы								33993	7281445	
			Раздел: 12. Установка временных дорожных знаков										
111	111	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	7082,88	842,36	70829	8424	22021	46853	127096	
						4038,4	299,85	40384	2998		9415		
112	112	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4176		41760		41760	3341	45101	
113	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	16508,22	1122,82	12876	876	10889	1206	15209	
						1425,6	273,22	1112	213		1127		
114	114	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	7082,88	842,36	70829	8424	22021	46853	127096	
						4038,4	299,85	40384	2998		9415		
115	115	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19415		77660		77660	6213	83873	
116	116	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8261		49566		49566	3965	53531	
			Итого по разделу: 12. Установка временных дорожных знаков									451908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					29396305	2422555	21250958	4293260	36 384 750	
			В том числе :					4201066	685783		2695166		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		473 002				36 857 752	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4 %		516 009				37 373 760	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		747 475				38 121 235	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 574 548				42 695 784	
			Итого с НДС										

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Главный специалист отдела Благоустройства

_____ **Аманкулов О.С**

Руководитель отдела благоустройства

_____ **Абдулдаев У. М.**

Руководитель финансово-хозяйственного отдела

_____ **Бектурганов А.М.**

Технический надзор
Эксперт ТОО "CES Group KZ"

_____ **Ли Т.**

Авторский надзор
Эксперт ТОО "СеверВодПроект"

_____ **Брызгалов Е.Н**

Подрядчик:
ТОО "Анкор-2005"

_____ **Имрапиев Д.А**