Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«24» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство 100 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории), ул. Уральская, 32**
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алаугаз СК»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект» заказ №7803-а
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», приказ № 27 от « 14 » февраля 2014 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 110х4,2	п.м.	8	8	8	8

«питьевая» по ГОСТ 18599-2001					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 400х15,3 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	186	186	186	186
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» по ТУ 2248-001-73011750-2005, в т.ч.: - DN/OD ф200 SN8 PP - DN/OD ф315 SN8 PP	 п.м. п.м.	 120 360	 120 360	 121,5 338,8	 121,5 338,8
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ф 315х18 «техническая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	-	-	43	43
Сети теплоснабжения					
Бесканальная прокладка теплосети из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 ф 108х4-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	30	30	30	30
Канальная прокладка теплосети из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, в т.ч.: - ф 108х4-2-ППУ-ПЭ - ф 219х6-2-ППУ-ПЭ	 п.м. п.м.	 19,5 207	 19,5 207	 19,5 207	 19,5 207
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный Ст.10 группы «В» , в т.ч.: - ф 76х3,5 - ф 57х3,0	 п.м. п.м.	 107 68	 107 68	 107 68	 107 68
Сети электроснабжения и телефонизации					
Протяженность КЛ-0,4 кВ 2*АПвБбШв - 4*185 мм2	п.м.	190	190	190	190
Протяженность телефонной канализации из кабеля КС-ОКЛ-П-SM-48-G магистральная сеть	п.м.	260	260	260	260

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети выполнено от теплотрассы на 93 квартирный жилой дом по ул. Амосова-Радищева. Выполнена частичная перекладка надземной теплосети к существующему 45 квартирному жилому дому. Источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя при $T_{нар}$=-36^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}С в обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке: подземная – бесканальная (в непроходных железобетонных каналах), частично надземная с противокоррозийной изоляцией. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативного дистанционного контроля.

Газоснабжение 100 квартирного жилого дома предусмотрено от групповой подземной ёмкостной установки состоящей из 2-х подземных резервуаров ёмкостью 5 м3 каждый. Схема газоснабжения – тупиковая, вводы газопроводов – цокольные.

Система водоснабжения – объединенная, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления.

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в канализационную сеть д. 250 мм по ул. Уральская, далее по ул. Амосова в КНС.

Источник электроснабжения – ПС 110/10 кВ №8 фид. №4. Точка присоединения – РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 600 мкр. «Берекe».

Сеть телефонизации выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля на 48 одномодовых волокон от оптической муфты в существующем колодце на пересечении ул. Ухабова-Радищева в существующей и проектируемой кабельной канализации до проектируемой комнаты связи 100 квартирного жилого дома.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2015 года**;
месяц, год

окончание работ **июль 2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц. 5,5 ,

фактически, месяц: 19 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. – заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Захарьян А.М. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

12.07.17

М.П.

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Елисеев А.В. – начальник управления Городских Электрических сетей Северо-Казахстанская АО «СКРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Иванов О.А. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **Строительство 100 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись