Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24»апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» марта 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство шахты-пристройки грузопассажирского лифта в Петропавловском детском центре социального обслуживания в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **«Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Мухамедиев Серик Махсутович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО«Петропавловсклифт» лицензия ГСЛ №006319 от 09.08.2001
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик:ТОО «СК ВАМ Проект»заказ №1276/08-12
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостраительства акимата СКО" от 30.07.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Существующее здание					
Площадь застройки	$м^2$	2622	2622	2622	2622
Строительный объем	$м^3$	19847	19847	19847	19847
Общая площадь	$м^2$	4385,2	4385,2	4385,2	4385,2

Шахта лифта					
Площадь застройки	$м^2$	34.6	34.6	34.6	34.6
Строительный объем	$м^3$	336.6	336.6	336.6	336.6
Общая площадь	$м^2$	26.3	26.3	26.3	26.3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусматривается строительство шахты-пристройки грузопассажирского лифта к существующему зданию.

Основные виды работ, выполняемые при строительстве шахты-пристройки грузопассажирского лифта:

демонтаж существующего бетонного крыльца и ограждения;

демонтаж окон и подоконников из ПВХ профиля, демонтаж входной деревянной двери;

разборка кирпичной кладки подоконной части;

демонтаж отопительных приборов;

устройство монолитной плиты фундамента под шахту лифта толщиной 400мм из бетона класса В20, W4, F100 по щебеночной подготовке толщиной 100мм, армирование плиты в верхней и нижней зонах сетками из арматуры диаметром 12А-III(А-400) с ячейками 200х200 мм.

Основанием фундаментов служат грунты суглинки;

устройство металлического каркаса шахты лифта из профиля гнутого квадратного 120х5мм, 100х5мм по ГОСТ 30245-2012;

устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сэндвич-панелей на базальтовой основе толщиной 200мм;

облицовка стен и потолка перехода к шахте лифта гипсокартонными листами толщиной 12,5мм, водоэмульсионная окраска;

устройство пола перехода к шахте лифта из керамогранитной плитки по основанию из металлического листа толщиной 5мм по ГОСТ 19903-2015 и подготовке из бетона класса В12,5 толщиной 25мм;

установка пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг, со следующими характеристиками: скорость 1,0м/сек, размеры кабины 1100х2100мм, количество остановок кабины 3;

устройство асфальтобетонной отмостки по периметру шахты лифта, восстановление покрытия проездов из асфальтобетона;

Питание электроприемников выполнено на напряжение 380/220В. Для подключения лифта используются две питающие линии с разных секцийсуществующего ВРУ здания, приходящие в АВР. Двигатель лифта запитан через силовойящик с рубильником ЯРП, Кабельпрокладывается в штробах в полу и стене.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ: **январь2019года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2**;

фактически, месяц:**2,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство шахты-пристройки грузопассажирского лифта в Петропавловском детском центре социального обслуживания в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области»**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.