ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май от25 мая** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4646394	11750	№22	26.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа №32	20 000 000,00	17 857 143,00	17 857 143,00	17 857 143,00					2 142 857,00	20 000 000,00
минус аванс 30%										6 000 000,00
Итого к оплате										**14 000 000,00**

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32 "
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" **Х.А.Раимханов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" **Т.К.Куттыбаев**

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО г.Семей,ул Докучаева,57
БИН 991140001602
ИИК KZ 20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли по объекту КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор:№ 22 от 26.04.2020г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май от25 мая 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Капитальный ремонт кровли									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	927,3	259,48	1,59	240616	1474	–	172180	445820
					257,8875	–	239139	–	–	33024	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	927,3	160,57	19,28	148897	17878	–	98266	266936
					141,29	5,89	131018	5462	–	19773	

3	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: подшивная и лобовая доска НР = 72 % К=0,150;	м2 кровли	16,45	74,05	11,33	1218	186	–	784	2162
					62,73	3,47	1032	57	–	160	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %									
			м2 кровли	23,6	156,4	0,23	3691	5	–	2654	6853
					156,17	–	3686	–	–	508	
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 стяжки	990	301,46	100,93	298445	99921	–	160654	495827
					200,533	24,85	198528	24602	–	36728	
6	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-демонтаж НР = 72 % К=0,180; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	182,76	4142,53	1726,621	757089	315557	–	379823	1227865
					2415,911	470,56	441532	86000	–	90953	
		Итого по разделу 1					**1 449 956**	**435016**		**814361**	**2445463**
							1 014 935	**116121**		**181146**	
		Раздел 2 Ось В-Г и 1-4									
		2.1 Кровля металлочерепица									
14	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
			м2	1265	85		107525		107525	–	116127
					–		–		–	8602	
15	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %									
			м2 кровли	127	6338,82	123,419	805030	15674	516385	199576	1084974
					2149,38	33,211	272971	4218	–	80368	

16	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	1534 –		95108 –		95108 –	– 7609	102717
17	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	873 –		28809 –		28809 –	– 2305	31114
18	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1122 –		37026 –		37026 –	– 2962	39988
19	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	18,2	200 –		3640 –		3640 –	– 291	3931
	2.2 Чердак										
20	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	330	201,52 45,95	0,69 0,35	66502 15164	228 116	51110 –	11002 6200	83704
21	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	330	946,764 584,41	66,084 14,66	312432 192855	21808 4838	97770 –	142339 36382	491153
22	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,180;	м3	148,32	22846 –		3388519 –		3388519 –	– 271082	3659601
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,824	253896 –		209210 –		209210 –	– 16737	225947
		Итого по разделу 2					**5 053 801**	**37710**	**4535102**	**352917**	**5839256**

						480990	**9172**		**432538**	
Раздел 3 Ось А-В и 1-4, Ось Б-В и 2-3										
3.1 Кровля металлочерепица										
30	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,496	92336,9 21964,04	1675 733,96	138136 32858	2506 1098	102772 –	30560 13496	182192
33	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	913	104,7 88,91	15,79 3,7	95591 81175	14416 3378	– –	60878 12518	168987
34	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1826	85 –		155210 –		155210 –	– 12417	167627
35	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	274	6338,82 2149,38	123,42 33,21	1736837 588930	33817 9100	1114090 –	430582 173394	2340813
36	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	1534 –		95108 –		95108 –	– 7609	102717
37	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	873 –		28809 –		28809 –	– 2305	31114

38	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1122		37026		37026	–	39988
					–		–		–	2962	
39	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	32,2	200		6440		6440	–	6955
					–		–		–	515	
	3.2 Чердак										
48	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	809,64	201,52	0,69	163159	559	125397	26990	205361
					45,95	0,35	37203	283	–	15212	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	809,64	946,77	66,08	766543	53501	239880	349222	1205026
					584,41	14,66	473162	11869	–	89261	
50	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,180;	м3	192,671	22846		4401761,666		4401761,67	–	4753902,7
					–		–		–	352141	
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66	253896		167571		167571	–	180977
					–		–		–	13406	
	Итого по разделу 3						**7 792 192**	**104799**	**6474065**	**898232**	**9385660**
							1 213 328	**25728**		**695236**	
	Итого по смете						**17 670 379**				
	ИТОГО ПО СМЕТАМ						**17 670 379**				
	- т.ч. оборудование						**0**				
	- СМР						**17 670 379**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8						**212045**				
	Итого с временными						**17 882 424**				

38	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1122		37026		37026	–	39988
					–		–		–	2962	
39	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	32,2	200		6440		6440	–	6955
					–		–		–	515	
	3.2 Чердак										
48	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	809,64	201,52	0,69	163159	559	125397	26990	205361
					45,95	0,35	37203	283	–	15212	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	809,64	946,77	66,08	766543	53501	239880	349222	1205026
					584,41	14,66	473162	11869	–	89261	
50	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,180;	м3	192,671	22846		4401761,666		4401761,67	–	4753902,7
					–		–		–	352141	
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66	253896		167571		167571	–	180977
					–		–		–	13406	
	Итого по разделу 3						**7 792 192**	**104799**	**6474065**	**898232**	**9385660**
							1 213 328	**25728**		**695236**	
	Итого по смете						**17 670 379**				
	ИТОГО ПО СМЕТАМ						**17 670 379**				
	- т.ч. оборудование						**0**				
	- СМР						**17 670 379**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8						**212045**				
	Итого с временными						**17 882 424**				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**393413**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**273107**
Непредвиденные работы и затраты2%	**365517**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**19 841 270**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки к-0,9	**17 857 143**
НДС (12%)	**2 142 857**
ИТОГО ПО АКТУ №1	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

_____**Х.А. Раимханов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КТКиК"

_____**Т.Ж.Куттыбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц"

_____**Ф.Б.Жауханов**