ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстана,27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул .Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 26 июня 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2711501	11750	98	26.05.2014г	респуб.бюдж.	2881501	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка Центра УВД	15 789 474	14 097 745	5 783 753	5 705 594		78 159			1 691 729	15 789 474
минус аванс 5%										789474
Итого к оплате										15000000

М.П. **Заказчик:** ИО руководителя
ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО» _____ **К.Б.Мукан**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е.Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ТОО «ASDE» _____ **И.Б.Блинов**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**

ВКО г.Усть-Каменогорск,ул Казахстана ,27
БИН 060140003830
ИИК KZ 48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:**ТОО «Курылыс»**

ВКО,г.Семей ,ул .Докучаева,2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZKX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк»,тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес:Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул.Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

АКТ№1

приемки выполненных работ за июнь от26 июня2014года

на строительно-монтажные работы

составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		на Общестроительные работы								
		Б Надземная часть								
		Раздел 3.Стены								
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	43	119,15	76,40	5123	3285	3303	0,17	7
		шт		27,43	27,43	1179	1179	140	0,12	5
51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,69	23100	--	38947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**44070**	**3285**	**3303**		7
			Тенге			**1179**	**1179**			5

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Раздел4.Перегородки								
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 силикатного кирпича М100 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м								
			58,6	860,08	39,53	50401	2316	16053	1,39	81
		м2		217,35	14,80	12737	867	118	0,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50401**	**2316**	**16053**		**81**
			Тенге			**12737**	**867**			**4**
		Раздел 9 Полы								
		Демонтажные работы								
262	ЕО111-9-1	Разборка теплоизоляциионного слоя	63,22	44,65	5,11	2823	323	3223	0,24	15
		м2		39,54	1,9	2500	120	123	0,01	1
263	ЕО111-11-5	Разборка стяжек из легкого бетона толщиной 20мм	63,22	73,63	12,36	4655	781	5125	0,41	26
		м2		61,27	4,64	3874	293	123	0,02	1
264	ЕО111-11-6К=6	добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	63,22	4,09	0,62	259	39	288	0,02	2
		м2		3,48	0,23	220	15	123	0,01	0
265	ЕО157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	63,22	19,99	1,07	1264	68	1335	0,13	8
		м2		18,92	0,16	1196	10	110,7		
266	ЕО111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20мм	55,29	57,18	9,15	3161	506	3500	0,33	18
		м2		48,02	3,44	2655	190	123	0,02	1
267	ЕО111-11-2К=6,8	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	55,29	8,13	4,19	450	232	374	0,03	2
		м2		3,94	1,56	218	86	123	0,01	0
268	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	55,29	134,12	12,14	7416	671	7583	0,8	44
		1м2		121,98	1,92	6744	106	110,7	0,02	1
269	ЕО157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	376,99	12,73	0,05	4799	17	5303	0,09	33
		м2		12,68	0,02	4782	9	110,7		
270	ЕО157-2-1 прим	Разборка реечного покрытия полов	376,99	59,03	5,62	22254	2120	22686	0,39	146
		1м2		53,41	0,95	20134	360	110,7	0,01	4
271	ЕО111-36-4	Разборка покрытия из ковралана	376,99	70,73	4,28	26664	1613	31551	0,43	164
		м2		66,45	1,59	25052	600	123	0,01	3

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
272	ЕО 111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20мм в кинопроектной	51,1	57,18	9,15	2922	468	3235	0,33	17
		м2		48,02	3,44	2454	176	123	0,02	1
273	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в кинопректной	55,29	134,12	12,14	7416	671	7583	0,8	44
		1м2		121,98	1,92	6744	106	110,7	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**84081**	**7508**	**91789**		**519**
			Тенге			**76572**	**2072**			**13**
274	ЕО 109-24-1 прим	Монтаж металлоконструкций каркасов связей	13,106	15831,83	4625,75	207492	60625	137843	64,98	852
		тн		10453,5	1232,64	137004	16155	90	4,38	57
275	ЕО 109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкций каркасов	13,106	608,39	166,2	7974	2178	3968	1,54	20
		тн		336,38		4409	0	90		0
276	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей ,масса до 0,1т	13,106	162700		2132346				
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2347812**	**62803**	**141810**		**872**
			Тенге			**141412**	**16155**			**57**
		Раздел 12.Внутренняя отделка								
		Потолок								
346	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	140,16	25,70	--	3602	--	3404	0,18	25
		м2		25,70	--	3602	--	94,5	--	--
347	Е0113-44-9	Обеспыливание	140,16	59,00	47,75	8269	6693	3690	0,07	10
		м2		11,25	18	1577	2523	90	0,09	13
348	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором потолка	140,16	130,22	1,42	18252	199	10577	0,45	63
		м2		71,33	0,54	9998	76	105	--	--
		Стены								
352	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	41,9	258,42	3,39	10828	142	5179	0,65	27
		м2		117	0,72	4902	30	105	0,05	2
354	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	160,742	321,60	4,07	51695	654	23064	0,74	119
		м2		135,68	0,97	21809	156	105	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0162-36-1 ПРИМ	Очистка вручную стен от известковой окраски								
			129	25,70	--	3315	--	3133	0,18	23
		м2		25,70	--	3315	--	94,5	--	--
357	Е0162-36-4 ПРИМ	Очистка вручную стен от масляной окраски								
			42,5	37,04	--	1574	--	1488	0,26	11
		м2		37,04	--	1574	--	94,5	--	--
358	Е0162-36-4 ПРИМ	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски								
			630,3	37,04	--	23346	--	22062	0,26	164
		м2		37,04	--	23346	--	94,5	--	--
359	Е0113-44-9	Обеспыливание								
			786,8	59,00	47,75	46421	37570	20712	0,07	55
		м2		11,25	18,00	8852	14162	90	0,09	71
360	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			41,9	1045,71	2,10	43815	88	14685	2,00	84
		м2		333,00	0,79	13953	33	105	--	
369	Е0115-15-1	Демонтаж облицовки из керамогранита колонн								
			64,8	338,65	2,05	21945	133	22955	2,04	132
		м2		336,60	0,78	21812	51	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**233062**	**45478**	**130949**		**714**
			Тенге			**114740**	**17031**			**94**
		РАЗДЕЛ 15. Демонтажные работы								
		Входная группа в подвал								
	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен и столбов	2	2064,83	721,91	4130	1444	3229	8,17	16
				1342,91	271,69	2686	543	100	1,33	3
451		м3								
452	Е0107-42-4	Демонтаж бетонных блоков стен подвалов	9	730,42	550,53	6574	4955	4749	1,09	10
				179,89	197,03	1619	1773	140	0,84	8
		шт								
453	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	5,4	15,64	1,59	84	9	79	0,1	--
				14,05	0,6	76	3	100	--	--
		м2								
454	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	5,4	27,77	3,04	150	16	146	0,17	1
				24,74	0,52	134	3	107,1	0,01	--
		м2								
		Внутренние работы на отм.0,000								
455	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	7,5	3127,36	459,64	23455	3447	21825	18,26	137
				2667,71	72,45	20008	543	106,2	0,62	5
		м3								
456	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен под проемы	4,77	2064,83	721,91	9849	3444	7702	8,17	39
				1342,91	271,69	6406	1296	100	1,33	6
		м3								
457	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	21,4196	7926,78	177,13	169788	3794	57973	16,82	360
				2639,25	67,27	56532	1441	100	0,32	7

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		м3								
458	Е0146-34-4	Разборка кирпичных опор	5,58	2064,83	721,91	11522	4028	9009	8,17	46
				1342,91	271,69	7493	1516	100	1,33	7
		м3								
		Внутренние работы на отм.3,300								
459	Е0109-45-3	Демонтаж витражей из стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	329,46	667,92	23,22	220053	7650	192082	3,44	1132
				639,63	8,17	210732	2692	90	0,03	11
		м2								
460	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен под проемы	4,64	2064,83	721,91	9581	3350	7492	8,17	38
				1342,91	271,69	6231	1261	100	1,33	6
		м3								
461	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	38,8864	7926,78	177,13	308244	6888	105247	16,82	654
				2639,25	67,27	102631	2616	100	0,32	13
		м3								
462	Е0146-34-4	Разборка кирпичных опор	5,58	2064,83	721,91	11522	4028	9009	8,17	46
				1342,91	271,69	7493	1516	100	1,33	7
		м3								
463	Е0110-5-1	Разборка деревянных конструкций сцены и сценического портала деревянных полов из бруса	25	3499,74	291,24	87494	7281	99546	20,7	518
				3208,5	109,71	80213	2743	120	0,53	13
		м3								
464	Е0109-53-2	Демонтаж решеток на наружной витраже	0,62	6677,86	936,17	4140	580	2881	32,15	20
				5076,68	86,94	3148	54	90	0,43	0
		т								
465	Е0163-11-2 ПРИМ	Разборка подвесных потолков из гипсовых плит	300	19,06	1,21	5717	362	5194	0,11	33
				17,85	0,47	5354	141	94,5	--	1
		м2								
		Внутренние работы на отм.6,500								
466	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен кинопроектной	22,5	2064,83	721,91	46459	16243	36328	8,17	184
				1342,91	271,69	30216	6113	100	1,33	30
		м3								
		Дверные блоки								
467	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	20,08	182,14	27,35	3657	549	3316	1,05	21
				154,79	10,33	3108	207	100	0,05	1
		м2								
		Перекрытие								
468	Е0107-45-6	Демонтаж плит площадью до 10м2	10	772,14	343,65	7721	3437	7739	2,45	24
				428,49	124,26	4285	1243	140	0,56	6
		шт								
469	Е0107-44-5	Демонтаж прогонов,масса до1 т	10	542,27	269,03	5423	2690	5162	1,49	15
				273,24	95,45	2732	955	140	0,41	4
		шт								
470	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	100,7	31,17	31,17	3138	3139	2197		--
				--	21,82	--	2197	--	0,46	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
471	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	100,7	146,28	146,28	14730	14730	2946		0
					29,26	0	2946	100	0,61	62
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**953433**	**92064**	**583851**		**3294**
			Тенге			**551096**	**31802**			**189**
		Локальная смета №2-1-3								
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 1 Вентиляция								
18	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	64,8	1169,92	13,82	75811	896	21985	1,617	105
		м2поверхности воздуховодов		259,88	5,18	16840	336	128	0,02531	2
19	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	110,78	1144,51	11,11	126789	1231	34424	1,4805	164
		м2поверхности воздуховодов		238,61	4,16	26433	461	128	0,02037	2
20	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1100 до1600мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	106,8	1174,73	9,61	125461	1026	28750	1,28	137
		м2поверхности воздуховодов		206,72	3,59	22078	383	128	0,02	2
21	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 2400мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	59,4	1115,92	8,82	66286	524	12054	0,9639	57
		м2		155,22	3,31	9220	197	128	0,01617	1
25	13.10.25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500мм	3	1370		4110				
		шт								
		1.1Кондиционирование								
41	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения ,периметром 1400мм(прим)	7	1561,23	12,95	10929	91	1270	0,8085	6
		зонт		137,03	4,73	959	33	128	0,021	0
42	Е20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения ,периметром 2600мм(прим)	1	3123,97	31,54	3124	32	396	1,8165	2
		зонт		297,68	11,81	298	12	128	0,063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**412509**	**3799**	**98880**		**470**
			Тенге			**75828**	**1421**			**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4125367**	**217254**	**1066635**		**5876**
						960828	**53506**			**369**
		Накладные расходы				**1066635**				
		Итого ,в том числе:				**5192002**				
		СМР				**5192002**				
		Оборудование				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**311520**				
		ИТОГО				**5503522**				
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				**79251**				
		ИТОГО				**5582773**				

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты при производстве в зимнее время2,2%			122821				
		Затраты на выслугу лет 1%			55828				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			22331				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001года			5783753				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года К=2,38968			13821318				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			276426				
		Итого,в том числе:			14097745				
		СМР			14097745				
		Оборудование			0				
		ИТОГО			14097745				
		НДС 12%			1691729				
		ВСЕГО ПО АКТУ			15789474				

Заказчик:

ИО руководителя ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»

_____ **К.Б.Мукан**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ТОО «ASDE»

_____ **И.Б.Блинов**