ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	19630979	19630979	7577198	7577198					2355718
С НДС 12%	21986697	21986697							2355718

ЗАКАЗЧИК:

Объем работ подтверждаю

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	897	21,29	20,13	19097	18055	5420	0,01	7						
		м3		1,16	5,07	1042	4545	97	0,02	16						
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1338	29,55	27,93	39537	37371	11227	0,01	15						
		м3		1,62	7,03	2166	9408	97	0,02	33						
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	72	346,73	-	24964	-	28210	2,25	162						
		м3		346,73	-	24964	-	113	-	-						
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	111	538,59	-	59783	-	67555	3,49	388						
		м3		538,59	-	59783	-	113	-	-						
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67	562,01	-	37654	-	42549	3,64	244						
		м3		562,01	-	37654	-	113	-	-						
6	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	619	480,08	7,84	297166	4855	27381	0,23	144						
		м2		36,23	2,92	22423	1808	113	0,01	9						
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1250	332,52	332,52	415647	415647	260211	-	-						
		м3		-	214,61	-	268259	97	0,99	1233						

8	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	306	154,22	-	47190	-	53324	1,12	342
				154,22	-	47190	-	113	-	-
		м3								
9	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	316	24,78	5,19	7830	1641	6003	0,12	39
				19,58	-	6189	-	97	-	-
		м3								
10	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов	1737	7,85	7,85	13635	13635	3617	-	-
	т.ч.			-	2,15	-	3729	97	0,01	12
	п-1.6									
	п-3.17									
	к=1									
		м3								
11	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1737	3,78	3,78	6572	6572	1743	-	-
				-	1,03	-	1797	97	-	6
		м3								
12	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	10004	0,22	0,22	2189	2189	581	-	-
				-	0,06	-	598	97	-	2
		м2								
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	57,9	1314,63	175,4	76117	10156	18250	1,17	68
				176,73	65,72	10233	3805	130	0,32	19
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1047382	510120			1409
			Тенге			211645	293950			1329
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			269888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	505595	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55729	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			526071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1667860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1667860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584505	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД								
14	E0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,539	311562,93	198508,58	167932	106996	110290	661,25	356
				112743,13	44656,24	60769	24070	130	188,39	102
		км								
15	C130804-871-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	544,29	6180	-	3364330	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
16	C130809-45 -	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с	10	5060	-	50600	-	-	-	-

	соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
17	Е0122-40-11-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	10	1110,64	153,6	11106	1536	10495	3,8	38
			799,54	7,76	7995	78	130	0,03	-
		фланец							
18	С130809-84 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	10	34100	-	341000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		компл							
19	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	344,84	259,48	3448	2595	1921	0,48	5
			79,96	67,83	800	678	130	0,26	3
		шт							
20	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан -Втулка ПЕ100 SDR 26-500	10	5462,39	-	54624	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3993041	111127			399
		Тенге			69564	24826			104
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182487	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1797	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	94389	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			122706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18406	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18312	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323505	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	112795	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3810554	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3810554	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4039187	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4362692	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	112795	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

21	Е0122-11-14-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,028	497455,07	316531,28	13929	8863	9281	1056,85	30
			180192,93	74772,34	5045	2094	130	309,43	9
		км							
22	С130804-821-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	28,28	9701	-	274344	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		-	-	-	-	-	-	-
		м							
23	Е0122-47-9 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	28	805,47	1,77	22553	50	8520	1,29	36
			233,39	0,68	6535	19	130	-	-

		м							
24	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
				1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	-
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			315727	9556			75
			Тенге			13099	2123			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41383	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15223	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18191	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			274344	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274344	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			290805	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			355647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18191	-		-

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ

25	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,35	30401,82	2420,47	405864	32313	59595	15,99	213
				2716,88	717	36270	9572	130	2,85	38
		м3								
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	5,85	31400	-	183690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 кц=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,95	5610	-	16550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 кц=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	11,25	11110	-	124988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,35	216	-	2884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,35	432	-	5767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С130804-820 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Гильза ПЭ 100 SDR 41 - 710х17,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	7647	-	38235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	ТОО Априори г.Капшагай кмат=1,1	-Гидроизоляция проникающая "Пенетрон"	492,715	580,48	-	286011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1063988	32313		213
	Тенге	36270	9572		38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1025753	-	-	-
Материалы -	Тенге	238144	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45842	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	286011	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	433015	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59595	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8939	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65121	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1150469	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54781	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	38235	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38235	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2294	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	40529	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1190998	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54781	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6420139	663117		2097
	Тенге	330578	330471		1480
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2297005	-	-	-
Материалы -	Тенге	528556	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	661049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	286011	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	488743	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	728161	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	364
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	109224	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	181510	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3206677	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3941
Сметная заработная плата -	Тенге	-	770273	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4123133	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4123133	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	247388	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4370521	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7577198	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3941
Сметная заработная плата -	Тенге	-	770273	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	7577198
Временные здания и сооружения 1,2 %	90926
Итого с временными зданиями и сооружениями	7668124
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	278353
Затраты на выслугу лет 1%	76681
Затраты на доп. отпуска 0,4%	30672
Итого	8053830
Итого в текущих ценах 2013 к=2,3897	19246058
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	384921
Итого	19630979
Налог на добавленную стоимость 12 %	2355718
ИТОГО ПО АКТУ	21986697

Заказчик:

Технадзор: Калиев К.

Подрядчик:

Объем работ подтверждаю

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№700-2/07 от 1.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	56631869	37000890	21858863	14281665					4440107
С НДС 12%	63427693	41440997							6795825

ЗАКАЗЧИК:

Объем работ подтверждаю
Директор Баранов А.В

ПОДРЯДЧИК:

7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	700	332,52	332,52	232763	232763	145718	-	-
		м3		-	214,61	-	150225	97	0,99	691
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	190	154,22	-	29301	-	33110	1,12	212
		м3		154,22	-	29301	-	113	-	-
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	172	24,78	5,19	4262	893	3267	0,12	21
		м3		19,58	-	3369	-	97	-	-
10	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов	973	7,85	7,85	7638	7638	2026	-	-
		м3		-	2,15	-	2089	97	0,01	7
11	Е0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	973	3,78	3,78	3681	3681	976	-	-
		м3		-	1,03	-	1007	97	-	3
12	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	5605	0,22	0,22	1226	1226	325	-	-
		м2		-	0,06	-	335	97	-	1
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,2995	1314,63	175,4	42462	5665	10181	1,17	38
		м3		176,73	65,72	5708	2123	130	0,32	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1251807	296471			1127
				Тенге		170828	168643			764
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1251807	-	-		-
		Материалы -		Тенге		753420	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	339471	-		-
		Местные материалы -		Тенге		31088	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		358271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	53741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		96605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1706683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2070
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	393212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1706683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2070
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	393212	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

14	Е0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,302	311562,93	198508,58	94092	59950	61795	661,25	200
		км		112743,13	44656,24	34048	13486	130	188,39	57
15	С130804-871- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	914,555	6180	-	5651950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

16	С130809-45	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	12	5060	-	60720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130809-38	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1	881	-	881	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6	572	-	3432	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	330	-	660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-35-11	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	2	5920,3	2854,68	11841	5709	8658	12,77	26
					2251,13	1078,99	4502	2158	130	5,27	11
21	ТООSigMETEX	-Задвижка SigMA (F4) С обрезиненным клином DN500 PN10/16	шт	2	282272,61	-	564545	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1	639,13	42,54	639	43	494	2,22	2
					364,84	15,52	365	16	130	0,08	-
23	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22036	-	22036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6	448,88	20,37	2693	122	2139	1,61	10
					266,51	7,76	1599	47	130	0,03	-
25	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	12939	-	77634	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40,50 мм	шт	8	264,72	7,99	2118	64	1749	1,01	8
					165,6	2,59	1325	21	130	0,01	-
27	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	6468	-	51744	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-40-11	-Приварка фланцев к стальным		12	1110,64	153,6	13328	1843	12594	3,8	46

		трубопроводам диам. 500 мм												
								799,54	7,76	9594	93	130	0,03	-
29	С130809-84	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	фланец	1	34100	-	34100	-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	компл	2	263,54	38,54	527	77	545	1,04	2	207	2,59	414
								5	130	0,01	-	-	-	-
31	С130809-77	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	фланец	1	3360	-	3360	-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	компл	6	178,55	24,65	1071	148	1130	0,69	4	144,9	-	869
								-	130	-	-	-	-	-
33	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	фланец	3	2350	-	7050	-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40,50 мм	компл	2	85	11,42	170	23	188	0,37	1	72,45	-	145
								-	130	-	-	-	-	-
35	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	фланец	1	1360	-	1360	-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	компл	21	344,84	259,48	7242	5449	4035	0,48	10	79,96	67,83	1679
								1424	130	0,26	5			
37	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-500	шт	12	5462,39	-	65549	-	-	-	-	-	-	-
38	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-160	шт	1	1228,68	-	1229	-	-	-	-	-	-	-
39	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-110	шт	6	555,26	-	3332	-	-	-	-	-	-	-
40	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-63	шт	2	292,31	-	585	-	-	-	-	-	-	-
41	ТОО Торговый дом СТЗ	-Отвод сварной-45 ПНД500	шт	4	15069,33	-	60277	-	-	-	-	-	-	-

	Арыстан								
42	Е0122-33-6 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,348	215251,79	45223,54	290159	60961	91149	169,86	229
			34931,25	17082,68	47087	23027	130	83,43	112
	т								
43	Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников	1	505,44	382,3	505	382	283	0,7	1
			117,74	99,9	118	100	130	0,38	-
	шт								
44	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан -Тройник ПНД110	1	1296,41	-	1296	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7036125	134771			537
		Тенге			101746	40377			187
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424385	-	-		-
	Материалы -	Тенге			187868	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	142123	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			184760	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27714	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36549	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			645694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	169837	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6611739	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6611739	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396704	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7008444	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7654138	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	169837	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

45	Е0122-11-14-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,081	497455,07	316531,28	40294	25639	26848	1056,85	86
			180192,93	74772,34	14596	6057	130	309,43	25
	км								
46	С130804-821-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	81,81	9701	-	793639	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
47	Е0122-47-9 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	81	805,47	1,77	65243	143	24648	1,29	104
			233,39	0,68	18905	55	130	-	-
	м								
48	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
			1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
	футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			908978	27070			208
		Тенге			36538	6133			25

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115339	-	-		-
Материалы -	Тенге	51731	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42671	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55472	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8321	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10249	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50992	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	793639	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	793639	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47618	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	841257	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1022317	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50992	-		-

РАЗДЕЛ 4. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

49	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
				561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
		установ.								
50	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
				488,91	111	489	111	104	0,45	-
		установ.								
51	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	956,11	898,54	19122	17971	2721	0,32	6
				57,32	73,51	1146	1470	104	0,35	7
		м								
52	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1252,82	1177,88	25056	23558	3606	0,41	8
				73,69	99,69	1474	1994	104	0,47	9

53	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	2096,62	1970,65	41932	39413	6046	0,69	14
				122,82	167,87	2456	3357	104	0,78	16
54	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	20	3738,03	3511,01	74761	70220	10711	1,24	25
				221,08	293,87	4422	5877	104	1,38	28
55	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	20	7337,21	6893,65	146744	137873	21033	2,44	49
				433,96	577,25	8679	11545	104	2,7	54
56	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /пятое расширение/	20	7337,21	6893,65	146744	137873	21033	2,44	49
				433,96	577,25	8679	11545	104	2,7	54
57	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	20	7337,21	6893,65	146744	137873	21033	2,44	49
				433,96	577,25	8679	11545	104	2,7	54

	8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /шестое расширение/	м						
58	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /диаметр бурового канала должен быть не менее, чем на 40% больше наружного диаметра протаскиваемой трубы/	м	20	7337,21	6893,65	146744	137873	21033	2,44	49
					433,96	577,25	8679	11545	104	2,7	54
59	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	20	5821,96	5470,36	116439	109407	16703	1,93	39
					343,9	459,15	6878	9183	104	2,15	43
60	С130804-821 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,5	9701	-	198871	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	СПисьмо"Петропавл Су"	-Вода для приготовления раствора	м3	626,6	31,14	-	19515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	ТОО Подзембурсервис кмат=20кг/м3	-Бентонит ГНБ-30	м3	12,5	49064,39	-	613305	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	ТОО Подзембурсервис кмат=0,5кг/м3	-Полимер PHPA	м3	313,3	696,58	-	218237	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	ТОО Подзембурсервис кмат=0,5л/м3	-Смачивающий состав BLORUBE	м3	313,3	397,35	-	124491	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	Е0104-52-12	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 720,800 мм(сварка плетей)		2	921,62	368,44	1843	737	1313	3,11	6
					491,63	139,72	983	279	104	0,69	1

			шт						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2042305	813502			299

		Тенге			53127	68612			321
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1823919	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1257	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	121739	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			956033	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			126608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18991	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117032	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2067559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		684
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	140730	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218386	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218386	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231489	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2299048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		684
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	140730	-		-
	РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ								
66	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16,5	30401,82	2420,47	501630	39938	73657	15,99	264
			2716,88	717	44828	11831	130	2,85	47
	м3								
67	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	7,02	31400	-	220428	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
68	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,54	5610	-	19859	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
69	С143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	14,22	11110	-	157984	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
70	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	16,5	216	-	3564	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
71	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	16,5	432	-	7128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	100 циклов								
		м3							
72	С130804-820- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гильза ПЭ 100 SDR 41 - 710х17,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	6	7647	-	45882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	ТОО Априори г.Капшагай кмат=1,1	-Гидроизоляция проникающая "Пенетрон"	605	580,48	-	351190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1307666	39938			264
			Тенге			44828	11831			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1261784	-	-		-
	Материалы -		Тенге			294335	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56659	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351190	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			531492	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11048	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			80126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1415567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		348
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67707	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45882	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45882	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2753	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48635	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1464202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		348
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67707	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
74	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	128,4	469,33	195,05	60262	25045	47638	1,78	229
				274,28	4,68	35217	601	133	0,02	2
		м3								
75	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	171,2	76,77	58,94	13143	10091	6578	0,13	23
				17,83	11,06	3052	1894	133	0,04	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			73404	35136			252
			Тенге			38269	2495			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73404	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40764	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8132	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135277	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		288
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48896	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			135277	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	288
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48896	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	12620284	1346888		2687
	Тенге	445336	298090		1353
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4950639	-	-	-
Материалы -	Тенге	1288611	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	743427	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1307223	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	562581	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	852984	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	426
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	127948	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	348217	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6151840	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4467
Сметная заработная плата -	Тенге	-	871374	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7669646	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7669646	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	460179	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8129825	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	14281665	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4467
Сметная заработная плата -	Тенге	-	871374	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	14281665
Временные здания и сооружения 1,2 %	171380
Итого с временными зданиями и сооружениями	14453045
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	524646
Затраты на выслугу лет 1%	144530
Затраты на доп. отпуска 0,4%	57812
Итого	15180033
Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897	36275382
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	725508
Итого	37000890
Налог на добавленную стоимость 12 %	4440107
ИТОГО ПО АКТУ	41440997

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Объем работ подтверждаю

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№700-2/07 от 1.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	84908735	28276866	32773215	10914352					3393224
С НДС 12%	95097784	31670090							10189049

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Объем работ подтверждаю
(Баранов А.В.)

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №3
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	644	21,29	20,13	13711	12963	3891	0,01	5
				1,16	5,07	748	3263	97	0,02	11
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	м3 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	961	29,55	27,93	28397	26841	8064	0,01	11
				1,62	7,03	1556	6757	97	0,02	23
3	Е0101-162-7	м3 Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	51	346,73	-	17683	-	19982	2,25	115
				346,73	-	17683	-	113	-	-
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3 Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	80	538,59	-	43087	-	48688	3,49	279
				538,59	-	43087	-	113	-	-
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48	562,01	-	26976	-	30483	3,64	175
				562,01	-	26976	-	113	-	-
6	Е0101-171-2	м3 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	889	480,08	7,84	426787	6972	39325	0,23	207
				36,23	2,92	32204	2597	113	0,01	12

7	E0101-173-1-Водоотлив из траншей	м2	898	332,52	332,52	298601	298601	186936	-	-
				-	214,61	-	192717	97	0,99	886
8	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	220	154,22	-	33927	-	38338	1,12	246
				154,22	-	33927	-	113	-	-
9	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	227	24,78	5,19	5625	1179	4312	0,12	28
				19,58	-	4446	-	97	-	-
10	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	м3	1247	7,85	7,85	9789	9789	2596	-	-
				-	2,15	-	2677	97	0,01	9
11	E0101-28-8 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	1247	3,78	3,78	4718	4718	1251	-	-
				-	1,03	-	1290	97	-	4
12	E0101-30-3 -Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	м3	7183	0,22	0,22	1571	1571	417	-	-
				-	0,06	-	430	97	-	1
13	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м2	41,6	1314,63	175,4	54689	7297	13112	1,17	49
				176,73	65,72	7352	2734	130	0,32	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				965560	369931			1115
		Тенге				167979	212465			961
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				965560	-	-		-
	Материалы -	Тенге				387610	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	380445	-		-
	Местные материалы -	Тенге				40040	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				397396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		199
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	59609	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				81777	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1444733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2274
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	440054	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1444733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2274
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	440054	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

14	E0122-11-11-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм		0,387	311562,93	198508,58	120575	76823	79188	661,25	256
				112743,13	44656,24	43632	17282	130	188,39	73
15	E0122-35-11-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	км	2	5920,3	2854,68	11841	5709	8658	12,77	26

	500 мм		2251,13	1078,99	4502	2158	130	5,27	11
16	TOOSigMETEX	-Задвижка SigMA (F4) С обрезиненным клином DN500 PN10/16 шт	2	282272,61	-	564545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	3	639,13	42,54	1917	128	1483	2,22	7
				364,84	15,52	1095	47	130	0,08	-
18	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	3	22036	-	66108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
				266,51	7,76	533	16	130	0,03	-
20	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	12939	-	25878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40,50 мм шт	9	264,72	7,99	2383	72	1968	1,01	9
				165,6	2,59	1490	23	130	0,01	-
22	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	9	6468	-	58212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	E0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,771	215251,79	45223,54	165959	34867	52134	169,86	131
				34931,25	17082,68	26932	13171	130	83,43	64

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1018315	117640			431
	Тенге	78184	32696			148
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	303572	-	-		-
Материалы -	Тенге	107749	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110880	-		-
Накладные расходы -	Тенге	144144	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21622	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26863	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	474579	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	132501	-		-

	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		714743	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		714743	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42885	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		757628	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1232207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		652
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	132501	-		-

РАЗДЕЛ 3. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

24	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
				561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
25	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
				488,91	111	489	111	104	0,45	-
26	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	59,5	956,11	898,54	56889	53463	8096	0,32	19
				57,32	73,51	3410	4374	104	0,35	21
27	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	59,5	1252,82	1177,88	74543	70084	10729	0,41	25
				73,69	99,69	4385	5931	104	0,47	28
28	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ м	59,5	2096,62	1970,65	124749	117254	17988	0,69	41
				122,82	167,87	7308	9988	104	0,78	47

	06	для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/							
29	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	59,5	3738,03	3511,01	222413	208905	31865	1,24	74
					221,08	293,87	13154	17486	104	1,38	82
30	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	59,5	7337,21	6893,65	436564	410172	62574	2,44	145
					433,96	577,25	25821	34346	104	2,7	161
31	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /пятое расширение/	м	59,5	7337,21	6893,65	436564	410172	62574	2,44	145
					433,96	577,25	25821	34346	104	2,7	161
32	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм	м	59,5	7337,21	6893,65	436564	410172	62574	2,44	145
					433,96	577,25	25821	34346	104	2,7	161

/шестое расширение/

33	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /диаметр бурового канала должен быть не менее, чем на 40% больше наружного диаметра протаскиваемой трубы/	м	59,5	7337,21	6893,65	436564	410172	62574	2,44	145
					433,96	577,25	25821	34346	104	2,7	161
34	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	59,5	5821,96	5470,36	346407	325487	49693	1,93	115
					343,9	459,15	20462	27320	104	2,15	128
35	С130804-821 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,9875	9701	-	591640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	СПисьмо"Петропавл Су"	-Вода для приготовления раствора	м	1864,4	31,14	-	58066	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	ТОО Подзембурсервис кмат=20кг/м3	-Бентонит ГНБ-30	м3	37,32	49064,39	-	1831083	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	ТОО Подзембурсервис кмат=0,5кг/м3	-Полимер PHPA	м3	932,2	696,58	-	649348	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	ТОО Подзембурсервис кмат=0,5л/м3	-Смачивающий состав BLORUBE	м3	932,2	397,35	-	370412	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	Е0104-52-12	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 720,800 мм(сварка плетей)	шт	3	921,62	368,44	2765	1105	1970	3,11	9
					491,63	139,72	1475	419	104	0,69	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			6076326	2417690			869
				Тенге			154528	203174			952

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5426620	-	-		-
	Материалы -	Тенге		3559	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	357701	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2850843	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		372009	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		186
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	55801	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		347918	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6146547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2007
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	413503	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		649706	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		649706	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		688688	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6835235	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2007
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	413503	-		-

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ

41	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	22,46	30401,82	2420,47	682825	54364	100262	15,99	359
			2716,88	717	61021	16104	130	2,85	64
	м3								
42	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	9,9	31400	-	310860	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
43	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,95	5610	-	16550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
44	С143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	17,8	11110	-	197758	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
45	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	22,46	216	-	4851	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
46	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22,46	432	-	9703	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1222546	54364		359
	---	---	---		---
	Тенге	61021	16104		64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1222546	-	-	-
Материалы -	Тенге	400652	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77125	-	-
Местные материалы -	Тенге	706509	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	100262	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15039	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79369	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1402177	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92164	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1402177	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92164	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	9282748	2959624		2774
	---	---	---		---
	Тенге	461712	464439		2125
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7918299	-	-	-
Материалы -	Тенге	899570	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	926151	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2850843	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	746549	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1013811	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	507
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	152072	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	535927	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9468036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1078222	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1364449	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1364449	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81867	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1446316	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10914352	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1078222	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	10914352
Временные здания и сооружения 1,2 %	130972
Итого с временными зданиями и сооружениями	11045324
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	400945
Затраты на выслугу лет 1%	110453
Затраты на доп. отпуска 0,4%	44181
Итого	11600903
Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897	27722418
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	554448
Итого	28276866
Налог на добавленную стоимость 12 %	3393224
ИТОГО ПО АКТУ	**31670090**

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Объем работ подтверждаю