Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050", РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас, зд. 2059/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда №165/23-1 от 15.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трубчатый переезд через автодорогу. 19 шт. Локальная смета 2-2-3									
			Раздел 1 Сооружение.									
			1.3 Прочие работы.									
1	21	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2	950	211,39	156,69	200820,5	148855,5	0	105709	331052
						54,7	48,33	51965	45913,5	–	24522	
2	22	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	950	227,95	200,55	216552,5	190522,5	0	58451	297004
						27,4	29,57	26030	28091,5	–	22000	
3	23	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	950	227,95	200,55	216552,5	190522,5	0	58451	297004
						27,4	29,57	26030	28091,5	–	22000	
			1.4 Демонтажые работы.									

Итого	**925 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	224 070

в т.ч. зарплата, тенге	20 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 972
Всего	**925 060**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	39 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	37 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 046**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 022 348**
Итого	**1 022 348**

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	1 895,79	19,77	19,77	37 480,00	37 480,00	–	12053	53496
					–	8,83	–	16 740,00	–	3963	

1.2 Бетонные работы.

2	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3	164,53	12 941,09	5 254,99	2 129 183,17	864 597,67	-	1747925	4187277
					7 686,10	2 150,77	1 264 585,50	353 863,80	–	310169	
3	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3	18,77	12 876,67	4 403,17	241 687,11	82 644,77	-	208628	486340
					8 473,50	1 818,48	159 042,34	34 131,74	–	36025	
4	10 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3	186,76	10 786,64	2 353,24	2 014 512,89	439 491,10	-	1920133	4249418
					8 433,40	1 086,31	1 575 021,78	202 879,26	–	314772	
5	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 % К=667,000;	м2	2 534,60	731,17	1,14	1 853 223,48	2 889,44	-	1998361	4 159 710,98
					730,03		1 850 334,04	-	–	308127	

Итого	**13 136 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 848 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 427 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	607 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	4 740 285
в т.ч. зарплата, тенге	426 626
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 919 768
Всего	**13 136 242**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	564 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	532 018

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					284 662				
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.					14 517 781				
		Итого					14 517 781				

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	492	203,68	203,68	100211	100211	–	–	108228
					–	58,1	–	28585	–	8017	
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	456	19,77	19,77	9015	9015	–	2899	12867
					–	8,83	–	4026	–	953	
3	3 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	456	8,74	8,74	3985	3985	–	1280	5686
					–	3,9	–	1778	–	421	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	456	186,35	83,32	84976	37994	–	47850	143452
					103,03	42,71	46982	19476	–	10626	
5	5 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	74,39	74,39	2678	2678	–	861	3822
					–	33,23	–	1196	–	283	
6	6 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	1200	175,7	–	210840	–	–	151805	391657
					175,7	–	210840	–	–	29012	
7	7 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	33,6	1672,95	337,07	56 211,12	11 325,55	-	54237	119284
					1335,88	158,74	44 885,57	5 333,66	–	8836	

1.2 Бетонные работы.

8	8 1137-0401-0213	Устройство трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011ах. НР=91 % К=2,000;	м3	26,88	12941,09	5254,99	347 856,50	141 254,13	-	285568	684099
					7686,1	2150,77	206 602,37	57 812,70	–	50674	
9	10 1137-0401-0211	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	9,6	37249,77	15043,79	357 597,79	144 420,38	-	293866	703581
					22205,98	6137,6	213 177,41	58 920,96	–	52117	
11	12 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	5,28	7623,72	3042,5	40 253,24	16 064,40	-	33342	79483
					4581,22	1265,79	24 188,84	6 683,37	–	5888	
12	14 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ) НР=91 %	м3	53,28	7533,15	1208,1	401 366,23	64 367,57	-	395517	860633

					6325,05	548,43	336 998,66	29 220,35	–	63751	
13	15 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3	8,16	12876,67	4403,17	105 073,63	35 929,87	-	90701	211437
					8473,5	1818,48	69 143,76	14 838,80	–	15662	
14	17 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	40,32	10786,64	2353,24	434 917,32	94 882,64	-	414541	917416
					8433,4	1086,31	340 034,69	43 800,02	–	67957	
15	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	1022,4	731,17	1,14	747 548,21	1 165,54	-	806093	1677933
					730,03		746 382,67	-	–	124291	
16	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,20448	15480,26	8037,5	3 165,40	1 643,51	0	2579	6204
					7442,76	4236,32	1 521,90	866,24	–	460	
17	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	3,27168	24049,02	10117,7	78 680,70	33 101,88	-	63135	153161
					13931,32	3936,68	45 578,82	12 879,56	–	11345	
18	21 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	11,304	731,1571125	1,14	8268	13	3	6519	15970
					730,03	–	8252	–	–	1183	
	1.3 Прочие работы.										
20	23 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	1200	211,39	156,69	253 668,00	188 028,00	-	133527	418170
					54,7	48,33	65 640,00	57 996,00	–	30976	
21	24 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1200	120,93	93,53	145 116,00	112 236,00	-	75673	238453
					27,4	30,99	32 880,00	37 188,00	–	17663	
22	25 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	986,7732	227,95	200,55	224 934,95	197 897,37	0	60714	308501
					27,4	29,57	27 037,59	29 178,88	–	22852	

Итого	**7 060 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 562 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 262 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	2 590 434
в т.ч. зарплата, тенге	233 139
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 381 817
Всего	**7 060 036**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	303 582
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	285 931
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**152 991**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**7 802 540**
Итого	**7 802 540**

ИТОГО по акту :	23 342 669
Сидка 10%	2 334 267
Итого	21 008 401,78
НДС (12%)	2 521 008,21
ВСЕГО ПО АКТУ:	23 529 410,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжегул Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)