Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Орда Гарант Строй", БИН 120340005223

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Гидротехнические сооружения

(наименование)

Договор: №76/23-1 от 04.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
на Гидротехнические сооружения

за Май 2023 год

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=667,000;	м3 грунта	1367,35	203,68	203,68	278502	278502	–	–	300782
					–	58,1	–	79443	–	22280	
2	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	913,79	74,39	74,39	67977	67977	–	21863	97027
					–	33,23	–	30365	–	7187	
3	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м2 спланированной поверхности	5587,7925	175,7	–	981775	–	–	706878	1823745
					175,7	–	981775	–	–	135092	
4	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	173,42	7246,2	337,07	1256636	58455	966513	235869	1611905
					1335,88	158,74	231668	27529	–	119400	

1.2 Бетонные работы.

5	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	208,01062	13178,01	4403,17	2741166	915906	62682	1948165	5064477
					8473,5	1818,48	1762578	378263	–	375146	
7	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	0,50692	108343,46	8037,5	54921	4074	47074	4677	64366
					7442,76	4236,32	3773	2147	–	4768	
8	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	8,11072	161503,26	10117,7	1309908	82062	1114853	114488	1538348
					13931,32	3936,68	112993	31929	–	113952	

Итого	**10 500 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 092 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 406 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	549 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 353 675
- накладные расходы, тенге	3 031 940
в т.ч. зарплата, тенге	272 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 829
Всего	**16 076 207**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	691 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	679 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**348 931**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**17 795 521**
Итого	**17 795 521**
ВСЕГО ПО 3 УЧАСТКУ	**17 795 521**
ИТОГО	**17 795 521**
Тендерная сидка 10%	**1 779 552**
Итого	**16 015 969**
Скидка субподрядчика сидка 5%	**800 798**
Итого	**15 215 170**
НДС (12 %)	1 825 820
ВСЕГО ПО АКТУ:	**17 040 991**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Орда Гарант Строй" БИН 120340005228

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Калыбеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.