Заказчик : **ТОО «ГрадСтройСервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SC Magnat»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование услуг : **Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 2 очередь**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **2023-03-06**

Акт выполненных работ №1

заМай 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			ТИП 3 ПОКРЫТИЕ ВЕЛОДОРОЖКИ										
1	30	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,75	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20(15) см. Устройство	$м^2$ покрытия	530,7		3063,60	57,48	1625853	30505	1576811	28026	1786188
			НР - 108%; СП - 8%				34,93	13,97	18537	7414		132309	
			ТИП 4 РЕЗИНОВЫЙ										
2	35	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	209,875511		12211,91	34,16	2562981	7170	2345579	229868	3016276
			НР - 108%; СП - 8%				1001,70	12,43	210232	2609		223427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					31057410	687159	23537505	6345405	4802464
									6832746	276243	--	2992226	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					31057410				
		Материалы		Тенге					4138910				
		Всего заработная плата		Тенге						7108989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19398595				
			Накладные расходы	Тенге					6345405				
			Сметная прибыль	Тенге					2992226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40395041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4173
			Сметная заработная плата	Тенге						7108989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40395041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4173
			Сметная заработная плата	Тенге						7108989			
			РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ЗА ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИИ)										
			ПОРЕБРИК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	47	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	3,8949	8020,72	2153,70	31240	8389	21557	3689	37723
			НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	1294	2122		2794	
4	48	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	48,02	4006,38	44,28	192386	2126	134115	61601	274306
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	56145	892		20319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	49	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	2,022	18553,00	--	37514	--	37514	--	40515
			СП - 8%			--	--	--	--		3001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				261140	10515	193186	65290	352544
								57439	3014	--	26114	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				261140				
		Материалы		Тенге				155673				
		Всего заработная плата		Тенге					60453			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37514				
			Накладные расходы	Тенге				65290				
			Сметная прибыль	Тенге				26114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					60453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					60453			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5155008**
			Временные здания и сооружения			1,04%		53 612				
			Итого с временными									**5 208 620**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		104 172				**5 312 792**
			при производстве СМР в зимнее время			1,02%		54 190				
			Итого									**5 366 983**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**5 790 975**
			НДС			12 %		694 917				
			Итого с НДС									**6 485 892**

Всего к оплате: **6 485 891,58**

ТОО"ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "SC Magnat"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мынбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)