Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
Подрядчик:	Товарищество с ограниченой ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
Объект:	Аминистративное здание

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1. Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	28 912 777,60	25 814 980,00							3 097 797,60	28 912 777,60
Итого к оплате									**3 097 797,60**	**28 912 777,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Канаркенов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жәкітай Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №1
выполненных работ за **апрель** 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	28 912 777,60
7	Сумма выполненных работ за **апрель** 2024 г.	28 912 777,60
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	28 912 777,60

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жекітай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказ Председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 372

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230400044138**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки производства работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Е11-460401-0104 Кстр и Кзт=1,12	Стены кирпичные. Разборка. #	м³	24,6733	47 879,0	10 782,0	1 181 328	266 027	0	0	1 181 328	
						37 097,0	3 354,0	915 302	82 754		0		
2	3	У6108-0204-0101	Блоки дверные стальные одностольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяя коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -	м³	9	6 249,0	98,0	56 241	882	0	0	56 241	
						6 151,0	31,0	55 359	279		0		
3	5	Е11-460401-1103 Кстр и Кзт=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка. #	м³	161,79	4 568,0	514,0	739 057	83 160	0	0	739 057	
						4 054,0	189,0	655 897	30 578		0		
4	6	Е11-460401-1101 Кстр и Кзт=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка. #	м³	184,5	7 871,0	514,0	1 452 200	94 832	0	0	1 452 200	
						7 357,0	189,0	1 357 366	34 870		0		
5	7	Е11-460201-0802 Кстр и Кзт=1,12	Стены и потолок.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. #	м²	411,22	942,0	0,0	387 369	0	0	0	387 369	
						942,0	0,0	387 369	0		0		
6	8	Е12-120104-0501 Кстр и Кзт=1,09	Зачистка от набелов потолков. #	м²	1 442,7	717,0	0,0	1 034 416	0	0	0	1 034 416	
						717,0	0,0	1 034 416	0		0		
7	9	Е11-460201-0802 Кстр и Кзт=1,12	Отбивка внутренней штукатурки заменяемых оконных и дверных откосов. #	м²	158,96	942,0	0,0	149 740	0	0	0	149 740	
						942,0	0,0	149 740	0		0		
8	10	Е11-460401-0801 Кстр и Кзт=1,12 прим.	Разборка стяжек из мелкозернистого бетона В7,5 толщ.40мм. #	м²	18,83	62 919,0	21 188,0	1 184 765	398 971	0	0	1 184 765	
						41 731,0	6 591,0	785 795	124 109		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, изделия, оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	Е12-070101-0208 Котр и Кзм=1,09 прим.	Полы цементные/Бетонные В15. Разборка покрытия. #	м²	470,75	7 221,0	1 867,0	3 399 286	878 890	0	0	3 399 286	
						5 354,0	588,0	2 520 396	276 801		0		
10	12	Е12-070101-0302 Котр и Кзм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка. #	м	362,82	576,0	0,0	208 984	0	0	0	208 984	
						576,0	0,0	208 984	0		0		
11	13	Е11-460401-0801 Котр и Кзм=1,12 прим.	Разборка стяжек из мелкозернистого бетона В7,5 толщ.40мм. #	м²	16,806	62 919,0	21 188,0	1 057 417	356 085	0	0	1 057 417	
						41 731,0	6 591,0	701 331	110 768		0		
12	14	Е12-070101-0208 Котр и Кзм=1,09 прим.	Полы цементные/Бетонные В15. Разборка покрытия. #	м²	420,15	7 221,0	1 867,0	3 033 903	784 429	0	0	3 033 903	
						5 354,0	588,0	2 249 483	247 048		0		
13	15	Е12-070101-0302 Котр и Кзм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка. #	м	444,75	576,0	0,0	256 176	0	0	0	256 176	
						576,0	0,0	256 176	0		0		
14	16	Е11-460401-0801 Котр и Кзм=1,12 прим.	Разборка стяжек из мелкозернистого бетона В7,5 толщ.40мм. #	м²	16,606	62 919,0	21 188,0	1 044 833	351 848	0	0	1 044 833	
						41 731,0	6 591,0	692 985	109 450		0		
15	17	Е12-070101-0208 Котр и Кзм=1,09 прим.	Полы цементные/Бетонные В15. Разборка покрытия. #	м²	415,15	7 221,0	1 867,0	2 997 798	775 085	0	0	2 997 798	
						5 354,0	588,0	2 222 713	244 108		0		
16	18	Е12-070101-0302 Котр и Кзм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка. #	м	508,05	576,0	0,0	292 637	0	0	0	292 637	
						576,0	0,0	292 637	0		0		
17	19	Е12-080101-0201 Котр и Кзм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий. #	м² кровли	540	701,0	0,0	378 540	0	0	0	378 540	
						701,0	0,0	378 540	0		0		
18	20	У6110-0302-0101	Стяжки выравнивание цементно-песчаные толщиной 30 мм. ДЕМОНТАЖ. #	м² стяжки	486	1 011,0	221,0	491 346	107 406	0	0	491 346	
						790,0	45,0	383 940	21 870		0		
19	22	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. #	т	80,5	254,0		20 447				20 447	
20	23	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	т км	805	123,0		99 015				99 015	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									19 665 498	
			Раздел: 9. Разные работы										
21	323	У6106-0304-0101	Монтаж коотрин КС-1,2. #	т	1,00054	308 613,0	86 393,0	308 789	86 439	33 739	0	308 789	
						188 499,0	22 953,0	188 601	22 965		0		
22	324	С1222-503-0101	Коотрин. #	т	1,00054	1 118 578,0		1 119 182		1 119 182		1 119 182	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									1 427 962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накопленные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					20 892 460	4 184 045	1 152 921			
								15 437 930	1 385 600				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты по организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		1 316 288					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									22 209 748	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		66 629					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									22 276 377	
			Сметная прибыль			5%		1 113 819					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 113 819					
												24 504 015	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									26 341 816	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									25 814 980	
			НДС			12 %		3 097 797,60					
			Итого с НДС									28 912 777,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гиперион KZ"; БИН 150240018326

Руководитель Кайдыкенов С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

Руководитель Жаугай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мурин Б.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ", БИН 150240018326

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

Объект: Административное здание

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	в начале года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	в том числе							
			Стоимость смонтированных работ по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в смету стоимости смонтированных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке. Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	71 679 356,00	62 999 425,00							7 679 931,00	71 679 356,00
Ремонтные работы. Административное здание. Л.С. №2-1-1	57 530 157,44	25 551 232,00							3 066 147,84	28 617 379,84
Электроосвещение и электрооборудование Административное здание Л.С. №2-1-4	4 598 027,84	4 105 382,00							492 645,84	4 598 027,84
Ремонтные работы. Гараж. Л.С. №2-2-1	9 551 170,72	8 527 831,00							1 023 339,72	9 551 170,72
Итого к оплате									**4 582 133,40**	**42 766 578,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жусупов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сатыбалдин Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №2
выполненных работ за **май** 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	28 912 777,60
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	28 912 777,60
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	71 679 356,00
7	Сумма выполненных работ за **май** 2024 г.	42 766 578,40
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	42 766 578,40

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жәкітай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 51
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 29.02.2024**

Акт выполненных работ №2

за **май 2024** (месяц, год) по **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-130103-0005 Кзтр в Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка. #	м² облицовки	26,94	3 234,0	173,0	86 855	4 661	0	0	86 855	
						3 051,0	55,0	82 194	1 482		0		
2	2	Е11-460201-0002 Кзтр в Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. #	м²	27,7	942,0	0,0	26 093	0	0	0	26 093	
						942,0	0,0	26 093	0		0		
3	3	Е12-070101-0007 Кзтр в Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия. #	м²	11,92	3 457,0	93,0	41 207	1 108	0	0	41 207	
						3 364,0	34,0	40 099	405		0		
4	4	Е11-460401-0001 Кзтр в Кзм=1,12	Разборка стенки бассейна(14см)/Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. #	м³	1,7696	62 919,0	21 188,0	111 341	37 494	0	0	111 341	
						41 731,0	6 591,0	73 847	11 663		0		
5	5	Е11-090606-0105 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 324ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Демонтаж металлоконструкций бассейна/Резервуары, экраны, коробки, загрузочные и разгрузочные камеры, вращающиеся печи и сушила из листовой стали. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #	т конструкций	3,16669	289 177,0	53 179,0	662 399	105 067	1 865	0	662 399	
						175 410,0	6 246,0	555 469	19 779		0		
6	6	Е12-070101-0007 Кзтр в Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия. #	м²	31,187	3 457,0	93,0	107 813	2 900	0	0	107 813	
						3 364,0	34,0	104 913	1 060		0		
7	7	Е11-460401-0001 Кзтр в Кзм=1,12	Разборка стенки площадки и бассейна (18см)/Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. #	м³	1,492	62 919,0	21 188,0	93 875	31 613	0	0	93 875	
						41 731,0	6 591,0	62 263	9 834		0		
8	8	Е11-090304-0101 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 324ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Демонтаж металлоконструкций площадок и бассейна/Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #	т конструкций	3,0987041	164 722,0	46 312,0	510 440	143 511	1 100	0	510 440	
						118 043,0	12 737,0	365 791	39 469		0		
9	9	Е12-150101-0101 Кзтр в Кзм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка. #	м трубопроводов	29,8	1 632,0	10,0	48 634	298	1 133	0	48 634	
						1 584,0	2,0	47 203	60		0		
10	10	Е11-460401-0104 Кзтр в Кзм=1,12	Стены кирпичные. Разборка. #	м³	1,333	47 879,0	10 782,0	54 247	12 216	0	0	54 247	
						37 097,0	3 354,0	42 031	3 800		0		
11	11	Е11-460401-0402 Кзтр в Кзм=1,12	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка. #	м³	0,162	85 268,0	31 355,0	13 812	5 080	395	0	13 812	
						81 464,0	9 683,0	8 337	1 569		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-460401-0107 Ктр в Кзм=1,12	Разборка железобетонного пьедестала/Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка. #	м³	0,266	90 667,0 54 756,0	33 470,0 10 324,0	24 117 14 565	8 903 2 746	649	0 0	24 117	
13	13	Е12-130103-0105 Ктр в Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка. #	м² облицовки	35,1	3 224,0 3 051,0	173,0 55,0	113 162 107 099	6 073 1 931	0	0 0	113 162	
14	14	Е12-120104-0501 Ктр в Кзм=1,09	Очистка вручную от краски известковой с земли и листов. #	м²	11,768	717,0 717,0	0,0 0,0	8 438 8 438	0 0	0	0 0	8 438	
15	15	Е12-150103-0307 Ктр в Кзм=1,09	Воздуховоды из листовой стали толщиной до 1-2 мм параметром 800 мм. Разборка. #	м² поверхности воздуховодов	0,08	2 364,0 2 306,0	48,0 38,0	189 185	3 1	0	0 0	189	
16	16	Е11-460401-1101 Ктр в Кзм=1,12	Вычерпатели полиам: Заполнение пазовых проемов деревянное с подоконными досками. Разборка. #	м³	6,48	7 871,0 7 307,0	514,0 189,0	-51 004 -47 473	-3 331 -1 225	0	0 0	-51 004	
17	17	Е11-460302-0102 Ктр в Кзм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. #	м³	2,052	233 832,0 126 670,0	107 162,0 33 195,0	479 823 259 927	219 896 68 481	0	0 0	479 823	
18	18	У6111-0402-0201 к=0,8	ДЕМОНТАЖ. Утепление покрытия (монолитное и сборное) легким (ячеистым) бетоном. #	м³	145,8	15 924,0 11 806,0	3 218,0 676,0	2 190 499 1 721 315	469 185 98 561	0	0 0	2 190 499	
19	19	Е11-070512-0108 Ктр в Кзм=1,12 к=0,8	Плиты перекрытия массой более 0,5 т.Демонтаж. #	шт. сборных конструкций	36	6 406,0 2 631,0	3 575,0 948,0	230 616 101 916	128 700 34 128	0	0 0	230 616	
20	20	Е11-070512-0109 Ктр в Кзм=1,12 к=0,8	Плиты перекрытия массой до 0,5 т. Демонтаж. #	шт. сборных конструкций	12	3 688,0 1 795,0	1 983,0 510,0	44 256 21 540	23 796 6 120	0	0 0	44 256	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									4 796 812	
			Раздел: 2. Полы										
21	21	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #	м²	222,67	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	496 109 364 065	23 158 8 239	108 886	0 0	496 109	
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,3425	23 931				104 305,8			Казахстан 100%
22	22	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	222,67	4 486,0 580,0	689,0 178,0	998 898 129 149	100 886 37 054	768 863	0 0	998 898	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	11,7971	23 931				760 943,61			Казахстан 100%
23	23	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #	м²	16,55	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	36 873 27 059	1 721 612	8 893	0 0	36 873	
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3376	23 931				8 079,58			Казахстан 100%
24	24	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	16,55	4 486,0 580,0	489,0 178,0	74 243 9 599	8 093 2 914	56 551	0 0	74 243	
	24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,3633	23 931				56 557,09			Казахстан 100%
25	25	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60 мм. #	м²	82,55	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	183 921 134 969	8 585 3 054	40 367	0 0	183 921	
	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,684	23 931				40 300,26			Казахстан 100%
26	26	У6109-0201-0102 #К=8	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	82,55	1 282,0 166,0	140,0 49,0	105 829 13 703	11 557 4 045	80 569	0 0	105 829	
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,368	23 931				80 600,57			Казахстан 100%
27	27	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #	м²	42,75	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	95 247 69 896	4 446 1 582	38 985	0 0	95 247	
	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,8721	23 931				20 870,23			Казахстан 100%
28	28	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	42,75	4 486,0 580,0	489,0 178,0	191 776 24 795	20 905 7 268	146 877	0 0	191 776	
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,1047	23 931				146 091,38			Казахстан 100%
29	29	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #		278,882	2 228,0	104,0	603 525	28 172	132 461	0	603 525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		1 635,0	37,0	442 892	10 033		0		
	29.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,326	23 931				132 242,53			Казахстан 100%
30	30	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	278,882	4 486,0	489,0	1 215 177	132 461	925 604	0	1 215 177	
						584,0	170,0	157 112	46 059		0		
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	38,0819	23 931				925 697,74			Казахстан 100%
31	31	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #	м²	21,65	2 228,0	104,0	48 236	2 252	10 587	0	48 236	
						1 635,0	37,0	35 398	801		0		
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4417	23 931				10 568,37			Казахстан 100%
32	32	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	21,65	4 486,0	489,0	97 122	10 586	73 978	0	97 122	
						584,0	170,0	12 557	3 680		0		
	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,0916	23 931				73 985,36			Казахстан 100%
33	33	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60 мм. #	м²	94,65	2 228,0	104,0	210 880	9 844	46 284	0	210 880	
						1 635,0	37,0	154 753	3 502		0		
	33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,9309	23 931				46 207,41			Казахстан 100%
34	34	У6109-0201-0102 #К=6	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	94,65	1 282,0	148,0	121 341	13 351	93 378	0	121 341	
						166,0	49,0	15 712	4 638		0		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,8617	23 931				92 414,82			Казахстан 100%
35	35	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/160 мм. #	м²	23,032	2 228,0	104,0	51 315	2 395	11 263	0	51 315	
						1 635,0	37,0	37 657	852		0		
	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,4699	23 931				11 244,10			Казахстан 100%
36	36	У6109-0201-0102 #К=28	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	23,032	4 486,0	489,0	103 322	11 261	78 798	0	103 322	
						580,0	170,0	13 359	3 915		0		
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,289	23 931				78 708,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Полы									4 633 814	
			Раздел: 3. Проемы										
37	37	У6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый. #	м²	30,276	9 577,0	670,0	289 953	20 285	108 019	0	289 953	
						6 339,0	221,0	161 644	6 721		0		
38	38	С1223-101-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный. #	м²	30,276	60 593,0		1 834 514		1 834 514		1 834 514	
39	39	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый. #	м²	1,5312	13 579,0	675,0	20 792	1 034	8 064	0	20 792	
						7 636,0	221,0	11 692	340		0		
40	40	С1223-101-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный. #	м²	1,5312	60 593,0		92 780		92 780		92 780	
41	41	У6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой. #	м²	10,9625	9 119,0	665,0	99 967	7 290	32 668	0	99 967	
						5 474,0	221,0	60 009	2 424		0		
42	42	С1223-101-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. #	м²	10,9625	37 719,0		413 495		413 495		413 495	
43	43	У6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый. #	м²	60,552	9 577,0	670,0	579 907	40 570	216 050	0	579 907	
						5 339,0	221,0	323 287	13 443		0		
44	44	С1223-101-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный. #	м²	60,552	60 593,0		3 669 027		3 669 027		3 669 027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	У6-100-0101-0106	Установка блоков оконных из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый. #	м²	68,552	9 577,0 5 339,0	670,0 222,0	579 987 323 287	40 578 13 443	216 050	0 0	579 987	
46	46	С3223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарный конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный. #	м²	68,552	60 993,0		3 669 027		3 669 027		3 669 027	
			Итого по разделу: 3. Проемы									11 249 369	
			ИТОГО:					28 679 995 6 117 057	1 784 495 475 095	12 858 446			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)6,3%			6,3%		1 302 840					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									21 982 835	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		65 949					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									22 048 783	
			Сметная прибыль			5%		1 102 439					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 102 439					
												24 253 662	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									26 072 686	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									25 551 232	
			НДС			12 %		3 066 147,84					
			Итого с НДС									28 617 379,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гиперат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044138

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаппаров М.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "АДЛ Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма № КС-2 (с 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тимарат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №17 от 29.02.2024 от 22.05.2024

Акт выполненных работ №3

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе: заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе: заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460302-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд плоскими сечения до 20 см2. #	м борозд	320,95	1 125,0 744,0	381,0 118,0	361 069 238 787	122 282 37 872	0	0 0	361 069	
2	2	Е11-460301-0411 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и дем. вып. 34	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 100 мм, диаметром свыше 80 до 90 мм. #	шт	300	1 499,0 1 493,0	6,0 0,0	449 700 447 900	1 800 0	0	0 0	449 700	
3	3	УК119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах. #	м	1 876,13	817,0 783,0	3,0 0,0	1 532 798 1 469 010	5 628 0	58 160	0 0	1 532 798	
4	4	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (мс)-0,66. #	км	0,76555	499 783,0		346 921		346 921		346 921	
5	5	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мс)-0,66. #	км	1,17858	319 368,0		373 846		373 846		373 846	
6	6	С1241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм. #	м	1 845,53	140,0		258 374		258 374		258 374	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3 322 708	
			ИТОГО:					3 322 708	129 710	1 037 301			
			В том числе :					2 159 687	37 872				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		209 331					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 532 039	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		10 596					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									3 542 635	
			Сметная прибыль			5%		177 132					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		177 132					
												3 896 898	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, и=1,075									4 189 166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин		Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / материалы			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									**4 105 382**	
			НДС			**12 %**		**492 645,84**					
			Итого с НДС									**4 598 027,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Fumigate KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, БИН (ИИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, БИН (ИИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жэкітай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

ТОО "АСП Арт-Н.р."

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июня 2019 года № 378

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиварат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Карагинды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 29.02.2024** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ №4

за **май 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Ремонтные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ЕР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	У6108-0401-0103	Ворота распашные площадью 18 м². Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяя коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #	м²	65,52	2 736,0 2 731,0	5,0 0,0	179 263 178 935	328 0	0	0 0	179 263	
2	2	Е11-606401-0001 К=р и К=м=1,12 прим.	Разборка стоек из железобетонных Бетона В7,5 толщ.40мм. #	м³	16,36	62 919,0 41 731,0	21 188,0 6 591,0	1 029 355 682 719	346 636 107 829	0	0 0	1 029 355	
3	3	Е12-070101-0208 К=р и К=м=1,09 прим.	Полы цементные/бетонные ПО5. Разборка покрытия. #	м²	409	7 221,0 5 354,0	1 867,0 588,0	2 953 389 2 189 786	763 603 240 492	0	0 0	2 953 389	
4	4	Е12-070103-0302 К=р и К=м=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка. #	м	81,0	576,0 576,0	0,0 0,0	47 002 47 002	0 0	0	0 0	47 002	
5	5	Е11-070507-0110 К=р и К=м=1,12 Изм. и доп. изм. 28 к=0,8	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж. #	шт. сборных конструкций	29	10 066,0 6 898,0	3 176,0 600,0	291 320 137 800	63 520 12 000	0	0 0	291 320	
6	6	Е12-080101-0201 К=р и К=м=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий. #	м² кровли	442,29	791,0 791,0	0,0 0,0	291 998 291 998	0 0	0	0 0	291 998	
7	7	У6110-0202-0101	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 30 мм. ДЕМОНТАЖ. #	м² стяжки	362	1 011,0 798,0	221,0 45,0	365 982 285 988	80 002 16 290	0	0 0	365 982	
8	8	У6111-0402-0201 к=0,8	ДЕМОНТАЖ. Утепление покрытия (минватой и мелкой) легким заполнителем бетоном. #	м³	120,684	15 024,0 11 886,0	3 218,0 676,0	1 813 156 1 434 795	388 361 81 582	0	0 0	1 813 156	
9	9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. #	т	20,6	254,0		5 232				5 232	
10	10	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	1 км	206	123,0		25 338				25 338	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6 902 035	
			ИТОГО:					6 902 035 5 229 015	1 642 450 458 193				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			**6,3%**		**434 828**					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**7 336 863**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**0,3%**		**22 011**					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									**7 358 874**	
			Сметная прибыль			**5%**		**367 944**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**367 944**					
												8 094 761	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									**8 701 868**	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									**8 527 831**	
			НДС			**12 %**		**1 023 339,72**					
			Итого с НДС									**9 551 170,72**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бомарин КЗ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044158

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жэктай Н.М

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сурунхи

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа аттестации)

ТОО "АСТЛАН-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Е.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа аттестации)

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
Объект:	Административное здание

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала года до отчетного месяца включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		по приобретению материалов	прочие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке. Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	123 765 490,24	110 504 902,00							13 260 588,24	123 765 490,24
Ремонтные работы. Административное здание. Л.С. №2-1-1	106 569 943,20	43 785 523,80							5 254 262,76	49 039 785,76
Видеонаблюдение, Телефонизация, СКС. Л.С. №2-1-6	3 046 348,48	2 719 954,00							326 394,48	3 046 348,48
Итого к оплате									5 580 657,24	52 086 134,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакітай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скуркин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №3
выполненных работ за **июль** 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	71 679 356,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	71 679 356,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	123 765 490,24
7	Сумма выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2024 г.	52 086 134,24
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	52 086 134,24

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жекітай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма № приложения 2-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан
Республики Казахстан от 5 апреля 2021 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044128

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиперат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Карбышева, строение 16

(наименование, адрес)

Объект: Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракта) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №5

за июль 2024 (месяц, год) по 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартале 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектно-сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Прочие №2, поз. 1	Е11-460401-0103 Кгр в Кпр=1,12	Стены мелкоблочные. Разборка. #	$м^3$	2,803	24 911,0 24 792,0	7 219,0 2 246,0	95 332 75 098	20 239 6 296	0	0 0	95 332	
2	7	Е11-460201-0402 Кгр в Кпр=1,12	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. #	$м^2$	56,96	942,0 942,0	0,0 0,0	53 809 53 809	0 0	0	0 0	53 809	
			Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									148 142	
			Раздел 2. Монтажные работы										
3	21	Е12-090101-0101 Кгр в Кпр=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление. #	отверстие	64	265,0 264,0	1,0 0,0	16 960 16 896	64 0	0	0 0	16 960	
4	19	Е11-460101-0402 Кгр в Кпр=1,12 Изм. и доп. изм. 34 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами. #	т	0,033408	1 256 514,0 1 679 259,0	96 608,0 25 205,0	41 475 35 591	3 094 842	2 796	0 0	41 475	
5	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. #	т	0,02548	302 576,0		7 770		7 770		7 770	
6	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. #	т	0,001408	311 438,0		438		438		438	
7	28	С1217-001-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. #	т	0,00592	1 516 112,0		8 948		8 948		8 948	
8	29	У1105-0201-0201	Кладка внутренних стен. #	$м^3$	1,6	79 908,0 26 822,0	9 205,0 1 994,0	127 861 42 919	14 728 3 326	57 520	0 0	127 861	
9	31	Е12-090101-0101 Кгр в Кпр=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление. #	отверстие	80	265,0 264,0	1,0 0,0	21 200 21 120	80 0	0	0 0	21 200	
10	32	Е11-460101-0402 Кгр в Кпр=1,12 Изм. и доп. изм. 34 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами. #	т	0,04126	1 256 514,0 1 679 259,0	96 608,0 25 205,0	51 844 69 289	3 986 1 040	3 375	0 0	51 844	
11	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. #	т	0,0321	302 576,0		9 713		9 713		9 713	
12	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. #		0,00176	311 438,0		548		548		548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (прямые затраты строительных организаций)	Стоимость единицы, тенге: в том числе: заработная плата (прямые затраты эксплуатирующих организаций)	Общая стоимость, тенге: Всего (прямые затраты строительных организаций)	Общая стоимость, тенге: в том числе: эксплуатирующих организаций	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница приложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
13	28	СЗ257-050-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. #	т	0,0074	1 510 133,0		11 175		11 175		11 175	
14	36	У4105-0201-0300	Кладка внутренних стен. #	м³	1,38	75 900,0	9 240,0	104 863	12 763	49 626	0	104 863	
						60 822,0	1 954,0	42 334	2 697		0		
15	Прочие №1, поз. 8	Е11-460302-0101 Кгр в Кзит=1,12	Прочие в конструкциях из бетона. Пробивка. #	м³	1,4885	333 630,0	107 163,0	496 825	189 943	0	0	496 825	
						136 670,0	32 335,0	213 881	50 286		0		
16	Прочие №1, поз.7	Е11-460302-0101 Кгр в Кзит=1,12	Прочие в конструкциях из кирпича. Пробивка. #	м³	0,2592	90 130,0	23 014,0	20 796	6 171	0	0	20 796	
						56 416,0	7 408,0	14 623	1 920		0		
17	41	Е11-460401-0304 Кгр в Кзит=1,12	Стены кирпичные.Разборка. #	м³	0,77	47 879,0	10 782,0	36 867	8 303	0	0	36 867	
						37 897,0	3 094,0	28 965	2 582		0		
18	50	У6109-0102-0130	Устройство подстилающих слоев бетонных. #	м³	0,85	62 558,0	59,0	38 767	18	32 945	0	38 767	
						17 757,0	0,0	15 086	0		0		
19	51	У6103-0701-0010	Слои подстилающие в кабетонка.Армирование. #	т	0,047061	74 746,0	7 321,0	3 518	251	7	0	3 518	
						69 366,0	1 635,0	3 266	77		0		
20	52	С1214-401-0102	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. #	т	0,047061	359 444,0		15 512		15 512		15 512	
21	53	У6121-0401-0301	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм. #	м²	1,134	2 964,0	65,0	2 293	51	798	0	2 293	
						2 155,0	15,0	1 444	17		0		
22	54	У4105-0201-0502	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича. #	м²	43,89	15 763,0	843,0	479 238	36 225	287 420	0	479 238	
						19 396,0	276,0	435 468	7 584		0		
23	55	У6104-0802-0400	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ПЗМ-1/, #	т	0,00192	1 514 014,0	20 368,0	2 908	39	2 275	0	2 908	
						289 911,0	1 755,0	557	7		0		
24	Прочие №2, поз.11	У6105-0101-0002	Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм. #	м²	28,83	5 066,0	251,0	141 832	7 036	5 066	0	141 832	
						4 691,0	53,0	128 966	1 456		0		
25	Прочие №2, поз.12	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500. #	м³	1,883	4,0		0				0	
26	Прочие №2, поз.13	У6104-0802-0400	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (перемычки из уголка). #	т	0,051272	1 514 014,0	20 368,0	77 668	1 045	69 744	0	77 668	
						289 911,0	1 755,0	15 000	193		0		
27	Прочие №2, поз.14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. #	т	0,051272	450 000,0		23 079		23 079		23 079	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									1 025 201	
			Раздел: А. Вариант										
28	Прочие №3, поз.15	У6105-0201-0401 ФТР 6109, таб.5.1, п.1.1	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.# При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к расходу материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9. #	м³	29,56	72 199,0	9 205,0	2 134 202	272 100	961 757	0	2 134 202	
						32 498,0	1 554,0	960 315	57 568		0		
29	57	У6105-0401-0101	Кладка из кирпича.Разница цены. #	м² стен (без вычета проемов)	-77,7894737	1 475,0	0,0	-114 739	0	0	0	-114 739	
						1 475,0	0,0	-114 739	0		0		
30	Прочие №2, поз.16	У6107-0401-0101	Армирование при кладке стен и других конструкций. #	т	0,140822	717 511,0	7 975,0	101 069	1 117	94 957	0	101 069	
						336 774,0	1 908,0	47 156	270		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: в том числе материалы, оборудование, затраты машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14	
31	66	Е21-069701-0200 Кгр и Кзп=0,33 Нзп, в зим. пер. 20	Пояса в опалубке. Устройство. Б	м³	4,79	94 613,0 50 357,0	10 765,0 2 659,0	453 107 240 896	38 725 12 654	142 066	0 0		453 107		
32	67	С1234-219-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. Б	т	8,22	302 576,0		66 567		66 567			66 567		
33	68	С1234-218-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. Б	т	8,05	111 456,0		65 571		65 571			65 571		
			Итого по разделу 3. Наружн										2 656 657		
			Раздел: 4. Кровля												
34	85	У6111-0402-0300	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой. Б	м²	488,81	2 513,0 1 062,0	73,0 15,0	1 243 044 489 786	35 683 5 866	737 573	0 0		1 243 044		
35	Прочие Ж2, поз.28	У6111-0201-0500	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта жесткого. Б	м²	73,3215	64 744,0 63 193,0	5 571,0 1 130,0	4 748 748 4 086 836	361 964 82 853	0	0 0		4 748 748		
36	Прочие Ж2, поз.31	С1224-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³. Б	м²	74,78793	58 755,0		4 394 165		4 394 165			4 394 165		
37	Прочие Ж2, поз.33	У6109-0201-0200	Устройство стяжки бетонной толщина 20/50 мм. Б	м²	488,81	2 030,0 1 619,0	445,0 27,0	1 054 942 791 383	69 859 18 086	289 659	0 0		1 054 942		
38	Прочие Ж2, поз.33 ФК=6	У6109-0201-0202	Устройства стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201. 1	м²	488,81	864,0 517,0	445,0 36,0	422 332 57 193	50 325 17 597	262 946	0 0		422 332		
39	Прочие Ж2, поз.34	У6103-0701-0819	Слои выравнивание и набетонка.Армирование. Б	т	0,879858	74 746,0 69 260,0	5 323,0 1 639,0	65 796 60 944	4 683 1 439	639	0 0		65 796		
40	Прочие Ж2, поз.29	С1234-483-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 4 мм. Б	т	0,879858	382 772,0		336 785		336 785			336 785		Казахстан
			Итого по разделу 4. Кровля										12 261 773		
			Раздел: 5. Наружн отделка												
41	282	У6112-0401-0300	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля. Б	м²	467,7934	8 798,0 4 952,0	38,0 8,0	4 096 939 2 305 320	17 774 3 742	871 838	0 0		4 096 939		
42	283	С1220-102-0004	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета. Б	м²	467,7934	5 430,0		2 540 118		2 540 118			2 540 118		
43	285	Е15-154100-1001 Кгр и Кзп=0,86	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. Б	м²	467,7934	1 994,0 1 278,0	16,0 3,0	932 780 594 898	4 678 1 403	334 984	0 0		932 780		
44	286	С1226-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянных плотностью от 56 до 65 кг/м³. Б	м²	46,77934	55 733,0		2 607 153		2 607 153			2 607 153		
45	287	У6112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями. Б	м²	467,7934	2 380,0 1 914,0	5,0 2,0	1 113 348 895 107	4 239 1 403	212 792	0 0		1 113 348		
46	288	С1222-520-0001	Панели фасадные алюминиевые=Металлокассета. Б		467,7934	11 913,0		5 577 501		5 577 501			5 577 501		Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (заработная плата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (заработная плата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накопит. доходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10								36 867 835	
			Итого по разделу: 8. Наружные сетки										
			Раздел 9. Разные работы										
17	Приказ№62, пп.26	Е15-090304-0101 Кстр в Ж=4,15 Шт. и пов. пол. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. #	1 конструкций	1,1626359	384 092,0 188 499,0	84 391,0 22 952,0	446 202 219 182	98 081 26 691	10 698	0 0	536 283	
18	Приказ№62, пп.27	С122-003-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные маршы, пожарные лестницы. #	т	1,1678599	1 105 437,0		1 337 932		1 337 932		1 337 932 1 608 204	
			Итого по разделу: 9. Разные работы										
			ИТОГО:					35 437 993 11 130 617	1 169 648 283 050	23 137 739			
			В том числе:								0		
			Стоимость оборудования, всего								0		
			в том числе, оборудование встроенное технологическое										
			Затраты по организации и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)6,3%			6,3%		2 232 594					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									37 670 587	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%			0,3%		113 012				37 783 598	
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов										
			Сметная прибыль			5% 5%		1 889 180 1 889 180					
			Непредусмотренные работы и затраты									41 561 958	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год. к=1,075									44 679 105	
			ИТОГО ПО АКТУ С.О СКИДКОЙ К=0,98									43 785 523	
			НДС			12 %		5 254 262,76					
			Всего с НДС									49 039 785,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гизмрат KZ"; БИН 150240018326

Руководитель: Кайдарсков С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт (технического надзора)

Место печати (при наличии) (заказчик (проекта строительства или эксперта) авторского надзора)

Принял (Заказчик)

ТОО "Инвестиционная компания Аллея Темиртау"; БИН 230340018718

Руководитель: Жаугай И.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "REZIM [illegible]"

Эксперт по техническому надзору: Скуратин Н.П.

ТОО "АСП Абу-Наф"

Инженер авторского надзора: Абуаф Б.О.

Форма по приложению 1-1
Приказ Председателя агентства по информатизации и связи Республики Казахстан от 12 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транзит KZ"; БИН 150240018326
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №6

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Видеонаблюдение, Телефонизация, СКС работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СКС										
1	11	Y6124-0201-0602	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами, #	м кабеля	440	1 991,0 816,0	1 010,0 299,0	876 040 359 040	444 400 131 560	72 600	0 0	876 040	
2	12	C1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный, #	км	0,44	442 950,0		194 898		194 898		194 898	
3	Протокол №2, поз. 28	ЦЗ-000206-1992 Кстр в Кзп=1,09 Нзп. и доп. пол. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, #	м	20	1 798,0 1 637,0	82,0 22,0	35 800 32 740	1 640 440	1 620	0 0	35 800	
4	Протокол №2, поз. 29	C1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм, #	м	20	172,0		3 440		3 440		3 440	
			Итого по разделу: 1. СКС									1 110 178	
			Раздел: 3. Видеонаблюдение										
5	32	Y6124-0201-0602	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами, #	м кабеля	440	1 991,0 816,0	1 010,0 299,0	876 040 359 040	444 400 131 560	72 600	0 0	876 040	
6	33	C1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный, #	км	0,44	442 950,0		194 898		194 898		194 898	
7	Протокол №2, поз. 30	ЦЗ-000206-1992 Кстр в Кзп=1,09 Нзп. и доп. пол. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, #	м	10	1 798,0 1 637,0	82,0 22,0	17 900 16 370	820 220	710	0 0	17 900	
8	Протокол №2, поз. 31	C1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм, #	м	10	239,0		2 390		2 390		2 390	
			Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									1 091 228	
			ИТОГО:					2 201 406 767 190	891 260 263 708	542 956			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование заказчика заказчика							0			

Р/с №п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)6,3%			**6,3%**		**138 689**					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									**2 340 095**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**0,3%**		**7 020**					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									**2 347 115**	
			Сметная прибыль			**5%**		**117 356**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**117 356**					
												2 581 826	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									**2 775 463**	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									**2 719 954**	
			НДС			**12 %**		**326 394,48**					
			Итого с НДС									**3 046 348,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150246018326

(наименование организации, сведения о государственной регистрации или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ешмуханов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) (150246018326)

Эксперт(ы) по инвестиционному контролю _____

Место печати (при наличии)
Главный инженер проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____

Принял (Заказчик)

"Г" "Управление строительства города Темиртау"; БИН 230940044138

(наименование организации, сведения о государственной регистрации или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Жаксай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RDM engineering"

Эксперт по техническому надзору _____ Скуриков Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "АСП Абу-Хар"

Инженер авторского надзора _____ Мухин А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
Объект:	Административное здание

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала года (по отчетный месяц включительно с НДС)	в отчетном месяце (за август) без НДС	по графе 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по смете		стоимость строит. мат., не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	214 028 328,64	191 096 722,00							22 931 606,64	214 028 328,64
Отопление и вентиляция. Административное здание. Л.С. №2-1-3	15 851 624,32	14 153 236,00							1 698 388,32	15 851 624,32
Отопление и вентиляция. Гараж. Л.С. №2-2-2	5 147 526,72	4 596 006,00							551 520,72	5 147 526,72
Ремонтные работы. Гараж. Л.С. №2-2-1	19 287 500,00	16 550 294,89							3 186 035,28	19 736 329,28
Ремонтные работы. Административное здание. Л.С. №1-1-1	146 097 101,28	35 292 284,89							4 235 074,08	39 527 358,08
Итого									**9 671 018,40**	**90 262 838,40**
Сумма удержания резерва 5% (ИЮЛЬ, АВГУСТ)										**7 117 408,63**
Итого к оплате										**83 145 389,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Г.У. "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаксыбай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №4
выполненных работ за август 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	123 765 490,24
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	123 765 490,24
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	214 028 328,64
7	Сумма выполненных работ за **АВГУСТ** 2024 г.	90 262 838,40
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма удержания резерва 5% (ИЮЛЬ, АВГУСТ)	7 117 448,63
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	83 145 389,77

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жекитай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма № приложение 4-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау": БИН 230340044138**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тимарт KZ": БИН 150240018326**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**
(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 29.02.2024**

Акт выполненных работ №7

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5. Вентиляция										
1	69	У6119-8207-0400	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час. #	шт.	1	246 267,0 223 291,0	7 886,0 1 867,0	246 267 223 291	7 886 1 867	15 170	0 0	246 267	
2	70	516-401-0201 РСНБ РК 2012	Приточные установки центральные наружно-навесные в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, ламповым ресивером, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час /VL 50-25 1600 м³/час). #	комплект	1	1 504 290,0		1 504 290		1 504 290		1 504 290	
			Отпускная цена			1 504 290		1 504 290					
			Стоимость оборудования					1 504 290					
3	71	С1246-301-0701	Заслонка нормального типа СТД-0101. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
4	77	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	5,8	14 907,0 7 974,0	149,0 44,0	85 881 46 249	864 255	38 767	0 0	85 881	
	4.1	246-101-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	5,8	6 241				36 197,8			Казахстан 100%
5	78	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	4	14 101,0 7 301,0	118,0 35,0	56 404 29 204	472 140	26 728	0 0	56 404	
	5.1	246-101-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6 241				24 964			Казахстан 100%
6	79	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	14	14 575,0 6 317,0	118,0 35,0	204 050 88 438	1 652 490	113 960	0 0	204 050	
	6.1	246-101-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	14	7 770				108 780			Казахстан 100%
7	80	У6111-0101-1101	Изоляция матами минеральноватными прошивными безобкладочными и в обкладке, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,09	92 264,0 81 769,0	4 640,0 1 407,0	8 304 7 359	418 126	527	0 0	8 304	
8	81	С1236-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного штапельного, окрашенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,0973	21 608,0		2 100		2 100		2 100	
9	82	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	2,2	14 101,0 7 301,0	118,0 35,0	31 022 16 062	260 77	14 784	0 0	31 022	
	9.1	246-101-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2,2	6 241				13 730,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	83	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонные изделия класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	2	14 875,0	118,0	29 150	236	16 280	0	29 150	
						6 317,0	35,0	12 634	70		0		
	10.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2	7 770				15 540			Казахстан 100%
11	84	С1246-301-0002	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	шт.	24	775,0		18 600		18 600		18 600	
12	85	У6118-0203-0301	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм. #	шт.	1	23 406,0	107,0	23 406	107	1 319	0	23 406	
						22 000,0	29,0	22 000	29		0		
13	86	С1246-306-0513	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КОПК-1 ОГ (м/е), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм. #	шт.	1	24 837,0		24 837		24 837		24 837	
14	87	С1246-303-0202	Дроссель-клапан с обечайкой с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и гортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	2	47 779,0		95 558		95 558		95 558	
15	88	У6118-0207-0401	Установка помп приточных типовых без сетки приточной производительность до 10 тыс м³/час. #	шт.	1	246 267,0	7 806,0	246 267	7 806	15 170	0	246 267	
						223 291,0	1 867,0	223 291	1 867		0		
16	89	514-401-0202 РСНБ РК 2012	Приточная установка центральная наружно-внутренняя в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики производительность 3150 м³/час /VL 60.35.3125 м³/час/. #	комплект	1	1 857 549,0		1 857 549		1 857 549		1 857 549	
			Отпускная цена			1 857 549		1 857 549					
			Сметная стоимость оборудования					1 857 549					
17	90	С1246-301-0701	Заслонка противопожарного клапана СТД-0281. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
18	97	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	6,2	14 897,0	149,0	91 803	924	41 441	0	91 803	
						7 974,0	44,0	49 439	273		0		
	18.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6,2	6 241				38 694,2			Казахстан 100%
19	98	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	4,8	14 101,0	118,0	67 685	566	32 074	0	67 685	
						7 301,0	35,0	35 045	168		0		
	19.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4,8	6 241				29 956,8			Казахстан 100%
20	99	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	48	14 575,0	118,0	699 600	5 664	398 720	0	699 600	
						6 317,0	35,0	303 216	1 680		0		
	20.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	48	7 770				372 960			Казахстан 100%
21	100	У6111-0101-1101	Изоляция матами минеральватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,342	92 264,0	4 646,0	31 554	1 587	2 002	0	31 554	
						81 769,0	1 487,0	27 965	509		0		
22	101	С1234-202-0104	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, полотнный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,36936	21 600,0		7 981		7 981		7 981	
23	102	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	3	14 101,0	118,0	42 303	354	20 046	0	42 303	
						7 301,0	35,0	21 903	105		0		
	23.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	3	6 241				18 723			Казахстан 100%
24	103	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	12	14 575,0	118,0	174 900	1 416	97 680	0	174 900	
						6 317,0	35,0	75 804	420		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	12	7 770				93 240			Казахстан 100%
25	104	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	кг	60	775,0		46 500		46 500		46 500	
26	105	У6118-0203-0301	Установка пламенного огнезадерживающего, периметр до 1600 мм. #	шт.	1	23 406,0 22 000,0	107,0 29,0	23 406 22 000	107 29	1 219	0 0	23 406	
27	107	С1246-306-0523	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖК-1 ОГ (н/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм. #	шт.	1	27 839,0		27 839		27 839		27 839	
28	110	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и горячей стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	2	47 779,0		95 558		95 558		95 558	
29	113	У6118-0205-0219	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТШ 2-5 сечение 400х400 мм. #	шт.	2	73 919,0 9 601,0	225,0 58,0	147 838 19 202	450 116	138 186	0 0	147 838	
30	117	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	13	14 897,0 7 974,0	149,0 44,0	177 684 95 688	1 788 528	80 288	0 0	177 684	
	30.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	13	6 241				74 892			Казахстан 100%
31	118	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	3	14 101,0 7 301,0	118,0 35,0	42 303 21 903	354 105	50 046	0 0	42 303	
	31.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	3	6 241				18 723			Казахстан 100%
32	119	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	14	14 575,0 6 317,0	118,0 35,0	204 050 88 438	1 652 490	113 960	0 0	204 050	
	32.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	14	7 770				108 780			Казахстан 100%
33	120	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	4	14 101,0 7 301,0	118,0 35,0	56 404 29 204	472 140	26 728	0 0	56 404	
	33.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6 241				24 964			Казахстан 100%
34	121	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	2	14 575,0 6 317,0	118,0 35,0	29 150 12 634	236 70	16 280	0 0	29 150	
	34.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2	7 770				15 540			Казахстан 100%
35	122	У6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладке, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плотные из стеклянного волокна толщиной 1 слой в однослойной. #	м³ изоляции	0,072	92 264,0 81 769,0	4 640,0 1 487,0	6 643 5 887	334 107	422	0 0	6 643	
36	123	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, волокнистый с одной стороны армированный фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,07776	21 608,0		1 680		1 680		1 680	
37	124	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	кг	20	775,0		15 500		15 500		15 500	
38	127	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и горячей стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	2	47 779,0		95 558		95 558		95 558	
39	128	У6118-0301-0301	Установка вентилятора крышного массо до 0,1 т. #	шт.	1	38 644,0 29 940,0	3 183,0 948,0	38 644 29 940	3 183 948	5 521	0 0	38 644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	130	СЦ246-401-0488 прим.	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qмах 1750 м³/ч, 220 В /VL 50-20 750 м³/час/. #	комплект	1	225 497,0		225 497		225 497		225 497	
41	131	СЦ246-301-0701	Заглушка воздухомерного лючка СТД-8281. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
42	135	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	8,4	14 807,0	149,0	124 379	1 252	58 146	0	124 379	
	42.1	240-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	8,4	6 241				52 424,4	0		Казахстан 100%
43	136	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	1,8	14 101,0	118,0	22 562	189	10 691	0	22 562	
	43.1	240-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	1,6	6 241				9 985,6	0		Казахстан 100%
44	137	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	15	14 575,0	118,0	218 625	1 770	122 100	0	218 625	
	44.1	240-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	15	7 770				116 550	0		Казахстан 100%
45	138	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделия класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	2	14 101,0	118,0	28 202	236	13 364	0	28 202	
	45.1	240-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	2	6 241				12 482	0		Казахстан 100%
46	139	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделия класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	5	14 575,0	118,0	72 875	590	40 700	0	72 875	
	46.1	240-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	5	7 770				38 850	0		Казахстан 100%
47	140	У6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безбаллонными в в обкладках, плитами минераловатными из синтетическим связующим, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной плотности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,072	92 264,0	4 640,0	6 643	334	422	0	6 643	
48	141	СЦ234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, склеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,07776	21 600,0		1 680		1 680		1 680	
49	142	СЦ246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесок СТДБ208, СТДБ209, СТДБ218. #	шт	25	775,0		19 375		19 375		19 375	
50	145	СЦ246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и горячей стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	1	47 779,0		47 779		47 779		47 779	
51	146	У6118-0301-0301	Установка вентилятора крышного массы до 0,1 т. #	шт.	1	38 644,0	3 183,0	38 644	3 183	5 521	0	38 644	
						29 948,0	948,0	29 948	948		0		
52	147	СЦ246-401-0419 прим.	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,50 кВт, n 1500 об/мин, Qмах 4550 м³/ч, 220 В /VL 50-20 900 м³/час/. #	комплект	1	237 572,0		237 572		237 572		237 572	
53	148	У6118-0205-0210	Установка стальной трубы вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечение 400х400 мм. #	шт.	2	73 919,0	225,0	147 838	450	128 186	0	147 838	
						9 601,0	58,0	19 202	116		0		
54	149	СЦ246-301-0700	Заглушка воздухомерного лючка СТД-8281. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
55	150	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	1,2	14 807,0	149,0	17 768	179	8 021	0	17 768	
						7 974,0	44,0	9 569	53		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / в том числе: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / в том числе: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
	55.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	1,2	6 241	7 489,2			Казахстан 100%
56	154	У6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	3,4	14 101,0 / 7 301,0	118,0 / 35,0	19 741 / 10 221	19 741	
	56.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	3,4	6 241	21 219,4			Казахстан 100%
57	155	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	32	14 575,0 / 6 317,0	118,0 / 35,0	176 900 / 55 804	1 416 / 420	97 600	0 / 0	176 900
	57.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	32	7 770	93 240			Казахстан 100%
58	156	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	3,4	14 101,0 / 7 301,0	118,0 / 35,0	47 943 / 24 823	400 / 119	22 739	0 / 0	47 943
	58.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	3,4	6 241	21 219,4			Казахстан 100%
59	157	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	4	14 575,0 / 6 317,0	118,0 / 35,0	58 300 / 25 268	472 / 140	34 369	0 / 0	58 300
	59.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	4	7 770	31 080			Казахстан 100%
60	158	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвеска СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	шт	12	775,0	9 300		9 300	
61	159	У6111-0101-1101	Изоляция наружная минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетических связующих, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,072	92 264,0 / 81 769,0	6 643 / 5 887	334 / 107	421	6 643
62	160	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, полученный с одной стороны клеевой фенолой ФК-25-ф-50. #	м²	0,87776	21 608,0	1 680		1 680	
63	163	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт	1	47 779,0	47 779		47 779	
64	164	У6118-0301-0301	Установка вентиляторов крышного типа до 0,1 т. #	шт	1	38 644,0 / 29 940,0	3 183,0 / 948,0	38 644 / 29 940	5 521	0 / 0	38 644
65	165	С1245-401-0419 прим.	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Ф 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qмах 4550 м³/ч, 220 В /VI, 50 Гц 970 м³/час). #	комплект	1	237 572,0	237 572		237 572	
66	167	С1246-301-0701	Заглушка пневмотрайного лючка СТД.0101. #	шт	1	219,0	219		219	
67	170	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	8,2	14 807,0 / 7 974,0	149,0 / 46,0	121 417 / 65 307	1 222 / 361	50 809	0 / 0	121 417
	67.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	8,2	6 241	51 156,2			Казахстан 100%
68	171	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм. #	м²	0,6	14 101,0 / 7 301,0	118,0 / 35,0	11 281 / 5 841	94 / 28	5 346	0 / 0	11 281
	68.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,6	6 241	4 992,8			Казахстан 100%
69	172	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	8	14 575,0 / 6 317,0	118,0 / 35,0	116 600 / 50 536	944 / 280	65 120	0 / 0	116 600
	69.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	8	7 770	62 160			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, руб. / Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость в ФР в СД, руб.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	173	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	4	14 101,0	118,0	56 404	472	36 720	0	56 404	
	70.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	7 301,0	35,0	29 204	140	36 964	0		Коэффициент 100%
						6 241							
71	174	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	2	14 575,0	118,0	29 150	236	16 288	0	29 150	
	71.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	2	7 301,0	35,0	14 604	70	15 340	0		Коэффициент 100%
						7 731							
72	175	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	кг	20	775,0		15 500		15 500		15 500	
73	176	У6111-0001-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безбаландочными в в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной жесткости плотностью, #	м³ изоляции	0,671	52 264,0	4 640,0	6 643	334	422	0	6 643	
						81 769,0	1 487,0	6 687	107		0		
74	177	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,07776	21 600,0		1 680		1 680		1 680	
75	181	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с ручным управлением из тонколистовой оцинкованной и гнутой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	2	47 779,0		95 558		95 558		95 558	
76	186	У6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 500 мм. #	м²	162	14 807,0	149,0	2 398 734	24 138	1 492 668	0	2 398 734	
	76.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	162	7 974,0	44,0	1 291 788	7 128	1 011 042	0		Коэффициент 100%
						6 241							
77	187	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	10,8	14 101,0	118,0	152 291	1 274	72 889	0	152 291	
	77.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	10,8	7 301,0	35,0	78 851	378	67 402,8	0		Коэффициент 100%
						6 241							
78	188	У6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	9	14 101,0	118,0	126 909	1 062	60 138	0	126 909	
	78.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	9	7 301,0	35,0	65 709	315	56 709	0		Коэффициент 100%
						6 241							
79	189	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов/фасонных изделий класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	10,2	14 575,0	118,0	148 665	1 204	83 028	0	148 665	
	79.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	10,2	7 301,0	35,0	64 632	357	70 254	0		Коэффициент 100%
						7 776							
80	190	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	кг	20	775,0		15 500		15 500		15 500	
81	191	У6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безбаландочными в в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной жесткости плотностью, #	м³ изоляции	0,09	91 264,0	4 640,0	8 304	418	527	0	8 304	
						81 769,0	1 487,0	7 359	134		0		
82	192	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,0972	21 600,0		2 100		2 100		2 100	
83	204	У6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм. #	м²	6	14 182,0	149,0	85 092	894	36 254	0	85 092	
	83.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	6	7 974,0	44,0	47 844	264	33 696	0		Коэффициент 100%
						5 636							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (затраты рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	211	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвесы СТ,26208, СТ,26209, СТ,26210, 8	кг	5	775,8		3 879		3 879		3 879	
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									11 887 007	
			ИТОГО:					11 807 007	95 314	4 671 441			
								3 608 416	24 302	3 361 839			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, итого							3 361 839			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		532 046					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									12 339 053	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		26 932					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									12 365 984	
			Сметная прибыль			5%		450 207					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		618 299					
												13 434 491	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									14 442 077	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									14 153 236	
			НДС			12 %		1 698 388,32					
			Итого с НДС									15 851 624,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018526

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП "Дирекция строительства города Темиртау";

БИН 230140044138

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жолгай Н.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сарыжан Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АСТІ Абу-Нұр"

Инженер авторского надзора Мусин В.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гомарат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Кирзавода, строение 16

(наименование, адрес)

Объект: Гараж

(наименование)

Договор подряда (контракт): №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №8

за август 2024 (месяц, год) на 2-2-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Вентиляция										
1	18	V6118-0207-0400	Установка камер приточных, топливных без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час. #	шт.	1	246 267,0 / 223 291,0	7 806,0 / 1 867,0	246 267 / 223 291	7 806 / 1 867	15 178	0 / 0	246 267	
2	19	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная наружно-гигиенная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтрами, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики производительность 3150 м³/час /VL 70-48 2500 м³/час/. #	комплект	1	1 857 549,0		1 857 549		1 857 549		1 857 549	
			Стоимость всего			1 857 549		1 857 549					
			Стоимость оборудования					1 857 549					
3	20	С1246-301-0701	Заглушка пластмассового диска СТД-0201. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
4	25	V6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	10	14 101,0 / 7 301,0	110,0 / 35,0	141 010 / 73 010	1 100 / 350	66 820	0 / 0	141 010	
	4.1	246-115-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	10	6 241				62 410			Казахстан 100%
5	26	V6118-0100-0110	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	20	14 575,0 / 6 317,0	110,0 / 35,0	291 500 / 126 340	2 200 / 700	612 000	0 / 0	291 500	
	5.1	246-115-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	20	7 770				155 400			Казахстан 100%
6	27	V6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безбумажными в обкладках, плотность минераловатных на синтетическом связующем, толщина по стеклянного штапельного полотна поверхности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,010	92 264,0 / 81 769,0	4 040,0 / 1 497,0	1 661 / 1 472	84 / 27	105	0 / 0	1 661	
7	28	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 18499-95 из стекловолокна, полотнный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,01944	21 600,0		420		420		420	
8	29	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210. #	шт.	24	775,0		18 600		18 600		18 600	
9	30	V6118-0201-0301	Установка вентилятора крышного массы до 0,1 т. #	шт.	1	38 644,0 / 29 940,0	3 183,0 / 948,0	38 644 / 29 940	3 183 / 948	5 521	0 / 0	38 644	
10	31	С1246-401-0422 прим.	Вентилятор крышный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 F 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м³/ч, 380 В /VL 06-30 2500 м³/час/. #	комплект	1	469 551,0		469 551		469 551		469 551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	31	V4118-0205-0210	Установка глушителей шума металлических установок трубчатых типа ГТШ 2-5 сечение 400х400 мм. #	шт.	1	73 919,0	225,0	73 919	225	64 493	0	73 919	
						9 601,0	58,0	9 601	58		0		
12	33	С1246-301-0701	Заглушки антимаятниковых лючков СТД-0281. #	шт.	1	219,0		219		219		219	
13	39	V4118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	9	14 103,0	118,0	126 909	1 062	60 138	0	126 909	
						7 300,0	35,0	65 709	315		0		
	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	9	6 241				56 169			Казахстан 100%
14	48	V4118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	17	14 575,0	118,0	247 775	2 006	138 380	0	247 775	
						6 317,0	35,0	107 389	595		0		
	14.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	17	7 770				132 090			Казахстан 100%
15	41	V4111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной плотности плоских и криволинейных. #	м³ изоляции	0,063	92 264,0	4 640,0	5 813	293	369	0	5 813	
						81 769,0	1 487,0	5 153	94		0		
16	42	С1234-201-0206	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, полотнный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,06804	21 608,0		1 470		1 470		1 470	
17	43	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб208, СТДб209, СТДб210. #	кг	24	775,0		18 600		18 600		18 600	
18	55	V4118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм. #	м²	22	14 182,0	149,0	312 004	3 278	133 298	0	312 004	
						7 974,0	44,0	175 428	968		0		
	18.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	22	5 616				123 552			Казахстан 100%
19	56	V4118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	4	14 575,0	118,0	58 300	472	32 560	0	58 300	
						6 317,0	35,0	25 268	140		0		
	19.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	4	7 770				31 080			Казахстан 100%
20	65	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб208, СТДб209, СТДб210. #	кг	5	775,0		3 875		3 875		3 875	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									3 914 305	
			ИТОГО:					3 914 305	21 949	1 192 208			
								941 599	4 062	1 857 549			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 857 549			
			в том числе, оборудования постоянных заказчиков							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)6,3%			6,3%		129 576					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									4 043 881	
			Затраты по ликвидации снежных завесов 0,3%			0,3%		6 559					
			Итого с затратами по ликвидации снежных завесов									4 050 440	
			Сметная прибыль			5%		109 645					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		202 522					
												4 362 606	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, и=1,075									4 689 842	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									4 596 046	
			НДС			12 %		551 526,72					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									5 147 526,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, адрес электронной почты или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер (эксперт) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(наименование организации, адрес электронной почты или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакітай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ORIZIM engineering

Эксперт по техническому надзору Скурпин Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "АСП Абу-Нұр"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июня 2019 года № 378

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемарат KZ"; БИН 150240018326
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Гараж
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №9

за август 2024 (месяц, год) по 2-2-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-сдельщиков	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-сдельщиков	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Протокол №3, поз. 1	Е11-000301-0101 Коэф к Кзп=1,12 К=0,8	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м. Демонтаж. #	м³ кладки	18	20 332,0 14 875,0	8 457,0 1 827,0	365 976 267 750	88 216 18 486	0	0 0	365 976	
2	Протокол №3, поз. 2	Е11-070102-0107 Коэф к Кзп=1,12 Нов. к зтп. поз. 20 К=0,8	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т. Демонтаж. #	шт. сборных конструкций	3	12 583,0 8 812,0	3 771,0 995,8	25 166 17 624	7 542 1 990	0	0 0	25 166	
3	2	Е12-120104-0504 Коэф к Кзп=1,09	Зачистка отделок стен от красок. #	м²	84,45	1 036,0 1 036,0	0,0 0,0	87 490 87 490	0 0	0	0 0	87 490	
4	3	Е12-120104-0501 Коэф к Кзп=1,09	Зачистка от побелки потолков. #	м²	409	717,0 717,0	0,0 0,0	293 253 293 253	0 0	0	0 0	293 253	
5	4	Е11-460201-0802 Коэф к Кзп=1,12	Отбивка внутренней штукатурки цементных оконных и дверных откосов. #	м²	13,68	942,0 942,0	0,0 0,0	12 887 12 887	0 0	0	0 0	12 887	
6	5	У4111-0503-0107	Очистка поверхности металлической загнивки. #	м²	16,7	1 563,0 1 563,0	0,0 0,0	26 102 26 102	0 0	0	0 0	26 102	
7	12	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. #	т	11	254,0		2 794				2 794	
8	13	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	т км	110	123,0		13 530				13 530	
			Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									827 190	
			Раздел 2. Монтажные работы										
9	Протокол №3, поз. 5	Е11-070107-0105 Коэф к Кзп=1,12	Блоки наружных стен массой до 2,5 т. Установка. #	шт. сборных конструкций	30	21 763,0 14 494,0	7 078,0 1 348,0	652 890 434 820	212 340 40 440	35 730	0 0	652 890	
10	Протокол №3, поз. 6	С3221-103-0101	Блок для стен подвалов класса ВТ7,5-ФБС-Т ГОСТ 13579-2018. #	м³	17,28	28 943,0		500 135		500 135		500 135	
11	Протокол №3, поз. 7	Е11-070102-0107 Коэф к Кзп=1,12 Нов. к зтп. поз. 20	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т. #	шт. сборных конструкций	2	28 133,0 12 667,0	5 893,0 1 555,0	56 266 25 334	11 786 3 110	19 146	0 0	56 266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе рабочих-строителей	в том числе машинистов	в том числе рабочих-строителей	в том числе машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Протокол №3, поз. 8	С Прайс	Плиты 2 ПГ 12-4 АIIIв. #	шт	2	491 973,21		983 946		983 946		983 946	Казахстан
13	Протокол №3, поз. 9	У5105-0201-0101	Кладка стен под плитами/Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. #	м³	1,5	77 488,0 32 488,0	9 285,0 1 954,0	116 232 48 732	13 927 2 931	53 692	0 0	116 232	
14	Протокол №3, поз. 10	Е11-090301-0212 Кпр в Кзт=1,12 Нзп в дол. полн. 32	Балки, ригели перекрытий, покрытий и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж 30Б1. #	т конструкций	0,768	218 694,0 118 231,0	84 593,0 16 207,0	167 957 90 881	64 967 12 447	12 189	0 0	167 957	
15	Протокол №3, поз. 11	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 20Б1. #	т	0,768	437 784,0		336 218		336 218		336 218	Казахстан
16	14	У5105-0201-0101	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. #	м³	25	77 488,0 32 488,0	9 285,0 1 954,0	1 937 200 812 200	230 125 48 850	894 875	0 0	1 937 200	
17	15	У5105-0401-0101	Кладка из кирпича.Расшивка швов. #	м² стен (без вычета проемов)	65,7094737	1 475,0 1 475,0	0,0 0,0	-97 039 -97 039	0 0	0	0 0	-97 039	
			Итого по разделу 2. Монтажные работы									4 603 805	
			Раздел 3. Кровля										
18	19	У5111-0402-0301	Устройство пароизоляции наклеечной в один слой. #	м²	417,192	2 543,0 1 002,0	73,0 12,0	1 060 919 418 026	30 455 5 006	412 438	0 0	1 060 919	
19	Протокол №3, поз. 13	У5111-0201-0505	Выравнивание основания поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо. #	м²	68,15	64 706,0 61 194,0	3 572,0 1 138,0	3 895 675 3 680 819	214 856 67 970	0	0 0	3 895 675	
20	Протокол №3, поз. 14	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³. #	м²	61,353	58 755,0		3 604 796		3 604 796		3 604 796	
21	Протокол №3, поз. 15	У5109-0201-0201	Устройство стяжек бетонной толщина 20/30 мм. #	м²	401	2 150,0 1 619,0	103,0 37,0	862 150 649 219	48 592 14 837	172 025	0 0	862 150	
22	Протокол №3, поз. 16	У5109-0201-0202 ИК=2	Устройство стяжек бетонной забивкою на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201. #	м²	401	288,0 39,0	35,0 12,0	115 488 15 639	14 035 4 812	85 814	0 0	115 488	
			Итого по разделу 3. Кровля									9 539 028	
			Раздел 5. Прочие										
23	Протокол №3, поз. 24	Е11-090701-0119 Кпр в Кзт=1,12	Изготовление ворот. #	т конструкций	2,5674	827 774,0 781 553,0	39 027,0 7 488,0	2 125 227 2 006 559	100 198 19 225	18 470	0 0	2 125 227	
24	Протокол №3, поз. 25	С1214-200-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 10П. #	т	1,538196	469 749,0		718 836		718 836		718 836	Казахстан
25	Протокол №3, поз. 26	С1214-200-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм. #	т	0,047631	459 889,0		21 905		21 905		21 905	Казахстан
26	Протокол №3, поз. 27	С1214-101-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 1-2 мм. #	т	1,065168	393 972,0		419 646		419 646		419 646	Казахстан
27	Протокол №3, поз. 28	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 4 мм. #	т	0,02704	379 195,0		10 253		10 253		10 253	Казахстан

№ п/п	№ основания по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Протокол №3, поз. 29	С1223-192-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый глухарный конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: с/гл/гл, #	м²	17,4	37 719,0		656 311		656 311		656 311	
29	Протокол №3, поз. 30	С Прайс	Навес для карниз, #	шт	26	6 256,6		162 500		162 500		162 500	Казахстан
30	Протокол №3, поз. 31	С Прайс	Замок навесной, #	шт	1	8 929,57		8 929		8 929		8 929	Казахстан
31	Протокол №3, поз. 32	С Прайс	Засов, #	шт	5	8 928,57		44 643		44 643		44 643	Казахстан
32	Протокол №3, поз. 33	Е11-260201-0008 К=р и К=м=1,11 Нов. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, залитые. Пилоны изделиями из полимерных материалов вакуум, #	м²	44,9	3 669,0 3 612,0	37,0 9,0	164 738 162 077	1 661 404	0	0 0	164 738	
33	Протокол №3, поз. 34	С1234-101-0366	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного плотностью от 56 до 65 кг/м³, #	м²	4,6247	55 733,0		257 748		257 748		257 748	
34	Протокол №3, поз. 35	Е11-120301-0406 К=р и К=м=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз, #	м²	100	519,0 244,0	7,0 6,0	52 000 24 440	1 120 0	11 840	0 0	52 000	
35	Протокол №3, поз. 36	Е11-130301-1409 К=р и К=м=1,06 ИК=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759, #	м²	100	990,0 188,0	11,0 3,0	159 840 30 080	1 760 320	128 000	0 0	159 840	
36	Протокол №3, поз. 37	Е11-90403-301 К=р и К=м=1,11 Нов. и доп. вып. 32ПТЧ 09 табл.3 п.3.6 К=р=1,03	Монтаж металлических марш. #Монтаж конструкций, эксплуатируемых в эксплуатируемых условиях или неокрашенных, поставляемых в комплекте, применяется коэффициент к затратам труда - 1,03, #	т конструкций	2,5074	668 374,0 349 505,0	277 838,0 46 954,0	1 715 983 897 096	713 322 120 554	105 265	0 0	1 715 983	
			Итого по разделу: 5. Прочие									6 518 559	
			ИТОГО:					21 488 590 9 919 809	1 757 102 361 178	9 795 454			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование, требующее монтажа							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		1 353 781					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									22 842 371	
			Затраты по ликвидации снежных завалов 0,3%			0,3%		68 527					
			Итого с затратами на ликвидации снежных завалов									22 910 898	
			Сметная прибыль			5%		1 145 545					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 145 545					
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									25 201 988 27 092 137	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									26 550 294	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3 186 035,28					
			Итого с НДС									29 736 329,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ": БИН 150240018126

(наименование организации, ИИН, юридический номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230140004138

(наименование организации, ИИН, юридический номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакитай Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "[illegible] engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Е.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Муцин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау": БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемарит KZ": БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Кармакшы, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №10

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	У0106-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждениями. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #	т конструкций	8,161	193 396,0 98 347,0	48 381,0 12 854,0	24 526 15 933	7 037 2 082	756	0 0	24 526	
2	4	У0108-0401-0103	Ворота стальные площадью 18 м². Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #	м²	31,02	2 736,0 2 731,0	5,0 8,0	87 860 86 500	155 0	0	0 0	87 860	
3	7	Е11-460201-0002 Ксер к Кзм=0,12	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с внутренних поверхностей. #	м²	793	941,0 941,0	0,0 0,0	746 064 746 064	0 0	0	0 0	746 064	
4	22	С3414-104-0501	Мусор строительный (металлосодержащий). Погрузка. #	т	5	254,0		1 270				1 270	
5	23	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	т/км	50	123,0		6 150				6 150	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									865 070	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
6	Протокол №3, пп.38	С1215-301-0103	Блоки стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 П3,5, D600. #	м³	2,863	29 915,0		85 652		85 652		85 652	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									85 652	
			Раздел: 4. Кровля										
7	91	У0107-0101-0214	Установка стропила, мауэрлата с антисептиком. #	м³	5	285 967,0 120 688,0	2 836,0 709,0	1 429 835 603 440	14 180 3 545	912 215	0 0	1 429 835	
8	92	У0107-0101-0203	Укладка прогонов по фермам из брусьев, инвентарный брус. #	м³	3,96	221 769,0 92 978,0	5 035,0 1 547,0	884 858 370 982	20 096 6 173	493 786	0 0	884 858	
9	93	У0107-0101-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/. #	м³	1,878	264 420,0 122 520,0	4 176,0 1 312,0	496 581 230 100	7 843 2 464	258 431	0 0	496 581	
10	94	У0107-0101-0214	Установка стропилы с антисептиком /Наслонных,диагональных нег.наклонных,длиной несмежных/. #	м³	3,172	285 967,0 120 688,0	2 836,0 709,0	907 087 382 822	8 995 2 249	515 269	0 0	907 087	
11	95	У0107-0133-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата. #		14,84	15 935,0	224,0	235 727	3 145	157 627	0	235 727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 484,0	70,0	62 955	983		0		
12	96	У6111-0402-0303	Устройство гидроизоляции прокладной в один слой /Ютасол/. #	м² площадь поверхности	719,3444846	446,0	41,0	319 389	29 493	0	0	319 389	
						405,0	9,0	289 896	6 474		0		
13	97	С1261-107-0510 Вариант.	Прокладка гидроизоляционная Ютасол. #	м²	891,1906958	137,0		122 188		123 188		123 188	Казахстан
14	98	У6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон. #	м²	719,3444846	10 843,0	67,0	7 799 852	48 196	3 710 292	0	7 799 852	
						5 687,0	12,0	4 033 367	8 632		0		
15	99	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86"Обрешетка","Конковый лес","Карниковый лес"/. #	м³	7,928	111 219,0		881 744		881 744		881 744	Казахстан
16	100	У6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам. #	м²	661	566,0	18,0	374 126	6 618	255 146	0	374 126	
						170,0	3,0	112 378	1 983		0		
17	113	У6107-0110-0113	Устройство слуховых окон. #	шт.	2	38 642,0	2 194,0	77 284	4 388	2 312	0	77 284	
						34 291,0	974,0	68 584	1 948		0		
18	114	С1215-201-0504	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4(Ригель,стропила,бобышки,ребра и доски). #	м³	0,29	112 725,0		32 698		32 698		32 698	Казахстан
19	115	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2. #	м³	1,144	114 240,0		130 700		130 700		130 700	
20	116	У6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропила,мауэрлата. #	м²	1,434	15 935,0	224,0	22 851	321	16 108	0	22 851	
						4 484,0	70,0	6 430	100		0		
21	117	У6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон. #	м²	11,62	10 843,0	67,0	125 996	778	48 864	0	125 996	
						5 687,0	12,0	65 153	139		0		
22	118	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86"Обрешетка"/. #	м³	0,11	111 219,0		12 234		12 234		12 234	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кровля									13 842 142	
			Раздел: 6. Проемы										
23	Протокол №3, поз.45	Е11-099701-0119 Ксор и Ксм=1,12	Наплавление окон. #	т конструкций	1,3936	827 774,0	39 027,0	1 153 586	54 388	10 026	0	1 153 586	
						781 553,0	7 488,0	1 089 172	10 435		0		
24	Протокол №3, поз.46	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 10П. #	т	0,648944	469 749,0		305 033		305 033		305 033	Казахстан
25	Протокол №3, поз.47	С1214-201-0102	Уголки стальные горячекатаные равнополочные из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм. #	т	0,02496	459 880,0		11 479		11 479		11 479	Казахстан
26	Протокол №3, поз.48	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 1-2 мм. #	т	0,56888	393 971,0		224 123		224 123		224 123	Казахстан
27	Протокол №3, поз.49	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм. #	т	0,01456	279 195,0		5 521		5 521		5 521	Казахстан
28	Протокол №3, поз.50	С1223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. #	м²	8,6	37 719,0		324 383		324 383		324 383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Протокол №3, пп.51	С Прайс	Нивел для корст. #	шт	14	6 250,0		87 500		87 500		87 500	Казахстан
30	Протокол №3, пп.52	С Прайс	Замок навесной. #	шт	1	8 928,57		8 929		8 929		8 929	Казахстан
31	Протокол №3, пп.53	С Прайс	Засов. #	шт	2	8 928,57		17 857		17 857		17 857	Казахстан
32	Протокол №3, пп.54	Е11-260201-0108 Кзтр в Кзт=1,12 Изм. и доп. пп.т. 29	Поверхности стен и колонн, плоскости. Наливные изделия из полимерных материалов катуки. #	м²	24	3 669,0 3 652,0	88 056 87 648	888 216	0 0	88 950	
33	Протокол №3, пп.55	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного волокна плотностью от 56 до 65 кг/м³. #	м²	2,472	55 733,0	137 772	137 772		137 772	
34	Протокол №3, пп.56	Е11-130301-0406 Кзтр в Кзт=1,06	Поверхность металлическая. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. #	м²	80	325,0 344,0	26 000 19 520	560 0	5 920 0	26 080	
35	Протокол №3, пп.57	Е11-130301-1409 Кзтр в Кзт=1,06 ПК>2	Поверхность металлическая огрунтованная. Окраска эмалью ХС-759. #	м²	80	999,0 980,0	79 920 15 840	880 160	64 000 0	79 920	
36	Протокол №3, пп.58	Е11-06401-301 Кзтр в Кзт=1,12 Изм. и доп. пп.т. 22ПТ4 89 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж металлических корст. #Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или покрашенных, поставленных в виде, прямоугольных коэффициент к затратам труда - 1,03. #	т конструкций	1,3836	668 374,0 348 535,0	277 638,0 46 954,0	931 446 487 112	387 190 65 435	57 139	0 0	931 446	
			Итого по разделу 6. Прочие									3 491 605	
			Раздел 7. Внутренние отделка										
37	254	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стены. #	м²	835,0	5 446,0 4 525,0	374,0 160,0	4 551 767 3 781 995	312 589 133 728	407 182	0 0	4 551 767	
38	284	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стены. #	м²	1 052,06	5 446,0 4 525,0	374,0 160,0	5 729 519 4 760 572	393 471 168 330	575 477	0 0	5 729 519	
			Итого по разделу 7. Внутренние отделка									10 281 286	
			ИТОГО:					28 563 955 17 315 580	1 366 006 415 813	9 936 947			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование основных заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты 6,3%			6,3%		1 799 529					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									30 363 484	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		91 090					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									30 454 575	
			Сметная прибыль			5%		1 522 729					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 522 729					
												33 508 032	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									36 012 534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						прямых рабочих строителей / машинистов	прямых рабочих строителей / машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98						**35 292 284**	
			НДС			12 %	4 235 074,08			
			Итого с НДС						39 527 358,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ", БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, фамилия, инициалы подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Темиртау"; БИН 9[illegible]0044138

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакпай Н.М.

(должность, фамилия, инициалы подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "[illegible]ng"

Эксперт по техническому надзору Сахиолин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138	Приложение 4-1
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ", БИН 150240018326	Утверждена приказом
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	Министра экономики и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №170
Объект:	Административное здание	

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года.

(представляется заказчиком субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Вид		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование строек, комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	стоимость по сметной части, включенная ГСЦ	в отчетном периоде по смете ГСЦ	итого							
			Стоимость выполненных работ по смете	в отчетном периоде	по мощным оборудованию	стоимость прочих затрат, не входящих в смету строительно-монтажных работ по смете	в приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	326 218 018,24	301 366 902,89							34 952 028,24	326 218 930,24
Генеральные работы Административное здание Л.С. №2-1-1	179 799 993,36	30 091 656,00							3 610 998,48	33 702 652,48
Генеральные работы Гараж Л.С. №2-1-2	88 990 158,08	44 377 280,00							5 329 274,08	49 702 558,08
Отмостки в комплексе Административное здание Л.С. №2-1-1	26 561 889,28	9 562 550,00							1 147 506,96	10 710 064,96
Отмостки в комплексе Гараж Л.С. №2-1-2	29 222 852,80	16 139 688,00							1 936 642,08	18 075 326,08
Итого									**12 020 421,60**	**112 199 601,60**
Сумма удержания резерва 5% (СЕНТЯБРЬ)										**5 609 530,08**
Итого к оплате										**106 589 071,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайдровнов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты) организации с подписью

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жожтай Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №5
выполненных работ за сентябрь 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	214 028 328,64
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	206 910 880,01
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	326 218 930,24
7	Сумма выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2024 г.	112 190 601,60
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма удержания резерва 5% (СЕНТЯБРЬ)	5 609 530,08
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	106 581 071,52

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приказу 9-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипарат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(полное наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракта) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Пункт	№ позиции по смете	Шифр норм. нед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ЗР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-4082П-0802 Коэф=0,12	Стены и потолки Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. #	м²	231,36	942,0	0,0	288 521	0	0	0	288 521	
						942,0	0,0	288 521	0		0		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									288 521	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
2	236	У5107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах. #	м²	243,3	8 165,0	50,0	1 986 544	12 166	474 922	0	1 986 544	
						6 163,0	15,0	1 499 498	3 650		0		
3	237	У5112-0301-0501	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку обклеиванием гипсокартонными листами. #	м²	243,3	2 682,0	6,0	652 531	1 460	49 147	0	652 531	
						2 474,0	1,0	601 924	243		0		
4	242	У5112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стены. #	м²	576	5 446,0	374,0	3 136 896	215 424	315 072	0	3 136 896	
						4 525,0	160,0	2 606 400	92 160		0		
5	244	У5112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (финишный слой). #	м²	576	1 966,0	14,0	1 132 416	8 064	205 056	0	1 132 416	
						1 596,0	3,0	919 296	1 728		0		
6	248	У5107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах. #	м²	339,6	8 165,0	50,0	2 772 834	16 980	662 099	0	2 772 834	
						6 163,0	15,0	2 092 955	5 094		0		
7	249	У5112-0301-0101	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку обклеиванием гипсокартонными листами. #	м²	339,6	2 682,0	6,0	910 807	2 036	68 599	0	910 807	
						2 474,0	1,0	840 170	340		0		
8	250	У5112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (финишный слой). #	м²	835,8	1 966,0	14,0	1 643 183	11 701	297 545	0	1 643 183	
						1 596,0	3,0	1 333 937	2 507		0		
9	Протокол №4, поз.1	У5107-0203-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой. #	м²	30,88	7 087,0	51,0	218 847	1 575	39 184	0	218 847	
						5 122,0	15,0	158 167	463		0		
10	Протокол №4, поз.2	У5112-0301-0204	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена обклеиванием гипсокартонными листами. #	м²	30,88	1 603,0	6,0	49 501	185	6 238	0	49 501	
						1 395,0	1,0	43 078	31		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	200	У6107-0103-0001	Устройство гипсокартонного потолка по одноуровневому каркасу из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямые подвесы. #	м²	335,39	8 165,0	50,0	2 738 459	16 770	654 681	0	2 738 459	
						6 163,0	15,0	2 067 089	5 031		0		
12	201	У6112-0301-0003	Подготовка потолка растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку обшивленного гипсокартонными листами. #	м²	335,39	2 682,0	6,0	899 516	2 012	67 749	0	899 516	
						2 474,0	3,0	829 755	335		0		
13	202	У6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (финишный слой). #	м²	1 052,06	1 966,0	14,0	2 068 350	14 729	374 533	0	2 068 350	
						1 596,0	3,0	1 679 088	3 156		0		
14	Приказ №64, пп.2	У6107-0201-0001	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой. #	м²	50,54	7 087,0	51,0	358 177	2 577	96 734	0	358 177	
						5 122,0	15,0	258 846	758		0		
15	Приказ №64, пп.4	У6112-0301-0204	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена обшивленная гипсокартонными листами. #	м²	50,54	1 603,0	6,0	81 016	304	18 209	0	81 016	
						1 395,0	1,0	70 503	51		0		
16	208	У6112-0303-0201	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню. #	м² оштукатуренной поверхности	54,56	12 037,0	162,0	656 739	8 839	68 617	0	656 739	
						10 764,0	60,0	587 384	3 274		0		
			Итого по разделу 7. Внутренние работы									19 305 816	
			Раздел: 8. Наружные работы										
17	283	У6112-0401-0604	Устройство несущего каркаса при обшивке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля. #	м²	134,24	8 758,0	38,0	1 175 674	5 101	258 760	0	1 175 674	
						6 852,0	8,0	919 812	1 074		0		
18	284	С1231-482-9006	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип обшивки: металлокассета. #	м²	134,24	5 430,0		728 923		728 923		728 923	
19	285	Е11-130(03-1007 Кзр п Кзм=1,10)	Фасад зданий из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. #	м²	134,24	1 994,0	10,0	267 675	1 343	85 847	0	267 675	
						1 270,0	3,0	170 488	403		0		
20	286	С1236-001-1006	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного волокна плотностью от 50 до 65 кг/м³. #	м²	13,424	55 733,0		748 100		748 100		748 100	
21	287	У6112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями. #	м²	134,24	2 350,0	9,0	315 491	1 208	61 348	0	315 491	
						1 914,0	3,0	256 935	403		0		
22	288	С1222-520-9101	Панели фасадные алюминиевые=Металлокассета. #	м²	134,24	11 923,0		1 600 544		1 600 544		1 600 544	Калькуляция
			Итого по разделу: 8. Наружные работы									4 848 467	
			ИТОГО:					24 354 804	322 475	6 888 687			
								17 143 643	128 701				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование активной молнии							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)6,3%			**6,3%**		**1 534 353**			-		
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									**25 889 157**	
			Затраты по ликвидации снежных завесов 0,3%			**0,3%**		**77 667**					
			Итого с затратами по ликвидации снежных завесов									**25 966 824**	
			Сметная прибыль			**5%**		**1 298 341**					

№ п/п	№ позиции смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 298 341					
												28 563 507	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									30 705 770	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									30 091 654	
			НДС			12 %		3 610 998,48					
			Итого с НДС									33 702 652,48	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, номер квалификационной категории или квалификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Туркестан"

БИН 230340044138

(наименование организации, номер квалификационной категории или квалификационный номер)

Руководитель Ажкенов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сетрикин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, №)

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, №)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиперат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Карагинды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракта): **№17 от 29.02.2024**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нат. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Приказ №4, пп.5	Е11-460431-0801 Коэф.=Кзп=1,12	Основания бетонные под полы по грунтам. Разборка. #	м³	61,35	62 919,0	21 188,0	3 860 081	1 299 884	0	0	3 860 081	
						41 731,0	6 591,0	2 560 197	404 356		0		
2	Приказ №4, пп.8	Е11-010101-0309 Коэф.=Кзп=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³. #	м³ грунта	143,15	799,0	760,0	108 651	108 651	0	0	108 651	
						8,0	158,0	0	22 618		0		
			Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3 968 732	
			Раздел 5. Кровля										
3	25	У5107-0101-0214	Установка стропилов, мауэрлатов с антисептиком. #	м³	3,666	285 567,0	2 836,0	1 048 355	10 397	595 516	0	1 048 355	
						120 685,0	799,0	442 442	2 929		0		
4	26	У5107-0101-0203	Укладка прогонов по фермам из брусьев, клеенный брус. #	м³	3,859	221 769,0	5 035,0	678 391	15 402	378 570	0	678 391	
						93 978,0	1 547,0	284 439	4 731		0		
5	27	У5107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев /стоек,подкосов,ножек/. #	м³	1,023	264 420,0	4 176,0	270 502	4 272	148 883	0	270 502	
						122 526,0	1 312,0	125 346	1 342		0		
6	28	У5107-0101-0214	Установка стропилов с антисептиком /Наружных,диагональных нег,внешних,средней жесткости/. #	м³	3,087	285 567,0	2 836,0	882 780	8 756	986 462	0	882 780	
						120 685,0	799,0	372 564	2 467		0		
7	29	У5107-0105-0004	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлаты. #	м²	10,830	15 935,0	224,0	172 656	2 427	121 645	0	172 656	
						4 484,0	70,0	48 584	758		0		
8	30	У5111-0402-0305	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /Ютакон/. #	м² изолируемой поверхности	580	444,0	41,0	257 520	23 780	0	0	257 520	
						483,0	9,0	333 740	5 220		0		
9	31	С7261-107-0510 Укрепл.	Прокладка гидроизоляционная Ютакон. #	м²	725	137,0		99 325		99 325		99 325	Казахстан
10	32	У5010-0011-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с не устройством без слуховых окон. #	м²	580	10 843,0	67,0	6 288 940	38 860	2 998 020	0	6 288 940	
						5 607,0	12,0	3 252 060	6 960		0		
11	33	С7215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86*"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/. #	м³	6,63	111 219,0		737 381		737 381		737 382	Казахстан
12	34	У5007-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам. #	м²	580	566,0	08,0	328 280	5 800	223 880	0	328 280	
						170,0	3,0	98 600	1 740		0		
13	47	У5007-0101-0213	Устройство слуховых окон. #	шт.	2	38 642,0	3 194,0	77 284	6 388	2 312	0	77 284	
						34 292,0	974,0	68 584	1 948		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Начислены расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	48	С1215-202-0504	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ресель,стропила,бобышки,подпоры и доски. #	м³	0,29	112 735,0		32 698		32 698		32 698	Казахстан
15	49	С1215-201-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2. #	м³	1,144	114 245,0		130 700		130 700		130 700	
16	50	У4107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропила,настилы. #	м²	1,434	15 935,0	224,0	22 851	321	16 100	0	22 851	
						4 484,0	70,0	6 430	100		0		
17	51	У4110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы на деревянной обрешетке с их устройством без слуховых окон. #	м²	11,62	10 843,0	67,0	125 996	778	68 064	0	125 996	
						5 607,0	12,0	65 153	139		0		
18	52	С1215-201-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86* "Обрешетка"(). #	м³	0,11	111 219,0		12 234		12 234		12 234	Казахстан
			Итого по разделу 3. Кровля									11 165 886	
			Раздел 4. Полы										
19	Протокол №4, пп.7	Е11-000001-0202 Кзр в Кзп=1,12	Основания под фундаменты щебеночные. Устройство. #	м³ основания	122,7	15 037,0	6 665,0	1 845 040	817 795	487 488	0	1 845 040	
						4 389,0	2 026,0	538 757	248 590		0		
20	Протокол №4, пп.8	Е11-010201-0501 Кзр в Кзп=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброплитами трамбовками. #	м³ уплотненного грунта	122,7	745,0	304,0	91 412	37 300	0	0	91 412	
						441,0	96,0	54 111	11 779		0		
21	Протокол №4, пп.9	У4111-0201-0505	Изоляция боковой поверхности покрытия и перекрытия изоляционными материалами рулонными. #	м²	0,879	64 366,0	3 572,0	56 579	3 140	0	0	86 919	
						61 194,0	1 130,0	53 790	993		0		
22	Протокол №4, пп.10	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антисептика плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³. #	м²	0,89858	58 755,0		52 679		52 679		52 679	
23	Протокол №4, пп.11	Е11-000001-0415 Кзр в Кзп=1,12 Изм. в пов. экз. 2б	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. #	м³	65,44	37 513,0	5 460,0	2 454 851	357 303	1 436 551	0	2 454 851	
						10 893,0	1 065,0	660 617	69 694		0		
24	Протокол №4, пп.12	У5103-0701-0810	Слои подстилающие в набетонках.Армирование. #	т	0,7218	74 746,0	5 322,0	53 952	3 841	114	0	53 952	
						69 266,0	1 635,0	49 996	1 180		0		
25	Протокол №4, пп.13	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм. #	т	0,7218	382 772,0		276 285		276 285		276 285	Казахстан
			Итого по разделу 4. Полы									4 831 140	
			Раздел 6. Внутренние изделия										
26	78	У4012-0101-0801	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена. #	м²	252,72	4 555,0	357,0	1 151 140	90 221	107 154	0	1 151 140	
						3 774,0	154,0	953 765	38 919		0		
27	79	У4012-0101-0203	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных по окрашенному фактурному слою. #	м²	252,72	1 966,0	14,0	496 848	3 538	89 968	0	496 848	
						1 596,0	3,0	403 341	758		0		
28	82	У4012-0101-0201	Откосы плоские внешние и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню. #	м² оштукатуренной поверхности	13,68	12 037,0	162,0	164 666	2 216	15 159	0	164 666	
						10 764,0	60,0	147 252	821		0		
29	83	У4013-0201-0701	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. #		13,68	5 803,0	65,0	79 385	889	12 983	0	79 385	

№ п/п	Основание на смету	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² натуральная поверхности		4 789,0	18,0	65 514	246		0		
			Итого по разделу 6. Внутренняя отделка									1 892 039	
			Раздел 7. Наружная отделка										
30	16	У4112-0401-0104	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля. #	м²	389,9	8 758,0 6 851,0	38,0 8,0	3 414 744 2 671 595	14 816 3 119	728 335	0 0	3 414 744	
31	17	С1230-101-0104	Подготовка профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов типа облицовкис металлокассета. #	м²	389,9	5 436,0		2 117 157		2 117 157		2 117 157	
32	18	Е11.100-01-1007 Кор в Кзм=1,05	Фасад линия из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. #	м²	389,9	1 994,0 1 270,0	10,0 3,0	777 461 495 173	3 899 1 170	278 389	0 0	777 461	
33	19	С1234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного плотностью от 56 до 65 кг/м³. #	м²	38,89	55 753,0		2 173 030		2 173 030		2 173 030	
34	20	У4112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями. #	м²	389,9	2 380,0 1 914,0	9,0 3,0	927 962 746 269	3 509 1 170	278 184	0 0	927 962	
35	21	С1222-515-0101	Панель фасадная алюминиевая=Металлокассета. #	м²	389,9	11 933,0		4 648 778		4 648 778		4 648 778	Казахстан
			Итого по разделу 7. Наружная отделка									14 059 132	
			ИТОГО:					35 916 937 14 399 308	2 864 183 833 750	10 653 455			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)6,3%			**6,3%**		**2 262 767**					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)									**38 179 704**	
			Затраты на ликвидацию снежных завесов 0,3%			**0,3%**		**114 539**					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных завесов									**38 294 243**	
			Сметная прибыль			**5%**		**1 914 712**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**1 914 712**					
												42 123 667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									**45 282 943**	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									**44 377 284**	
			НДС			**12 %**		**5 325 274,08**					
			Итого с НДС									**49 702 558,08**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Лицо(а) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Субъект(ы) строительства проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Астаны"

БИН 23034004[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель [illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

ТОО "REZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

ТОО "АСН Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 11
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340004138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гинарт KZ"; БИН 150240018326
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Каригиева, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах всего 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Начислено расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5. Вентиляция										
1	151	5-1118-8-001-0143	Установка вентилятора радиального типа до 0,2 т. #		1	52 317,0	2 338,0	52 317	2 338	2 338	0	52 317	
				шт.		46 640,0	656,0	46 640	656		0		
2	151	5-01-101-03/07 ЭСНБ РК 2022	Вентилятор специального назначения радиальный среднего давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, тропическойй для применения в системах производственной вентиляции RAD 300-630-SE-7,5/9-GP-L90 /VPD BU с эл. двигателем N=1,2кВт, n=1375об/мин. #		1	936 951,0		936 951				936 951	
				шт.						936 951			
			Отпускная цена			936 951		936 951					
			Сметная стоимость оборудования					936 951					
3	155	С1245-000-0701 прил.	Датчик давления PS-500. #		2	24 619,0		49 238				49 238	
				шт.									
4	156	5-01-301-01/15 ЭСНБ РК 2022	Автоматический шкаф для управления центральным кондиционером PCU-1008. #		1	656 573,0		656 573				656 573	
				шт.						656 573			
			Отпускная цена			656 573		656 573					
			Сметная стоимость оборудования					656 573					
5	157	С1247-210-0101	Реле тепловое ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа PF-63 69-18A 9,10-0,16A /FUK-6600 (SAM250000101018). #		1	4 767,0		4 767				4 767	Россия
				шт.									
6	158	5-01-10-0103-0508	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметр. до 250 мм. #		2	9 152,0	114,0	18 304	228	2 736	0	18 304	
				шт.		7 620,0	29,0	15 240	58		0		
7	159	С1246-002-0101	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная круглого сечения с ручным управлением диаметром 160 мм(механическая). #		2	35 354,0		70 708		10 708		70 708	Казахстан
				шт.									
8	160	С1246-702-0101	Пульт управления ICE-LC. #		2	36 407,0		72 814		72 814		72 814	Россия
				шт.									
9	Прочие, п.п.21	ЭТ ТОО "СтройКомплект Казахстан"	Система удаления выхлопных газов со сильфонным компенсатором SBT-9-450/SP. #		2	2 377 932,40		4 755 865				4 755 865	
				шт.						4 755 865			
			Отпускная цена			2 377 932		4 755 865					
			Сметная стоимость оборудования					4 755 865					
10	202	С1245-209-0130 прил.	Вентилятор на виброизоляторах "GRABBER" GS-90/SP. #		2	609 017,0		1 218 034		1 218 034		1 218 034	
				шт.									
11	203	С1241-003-0100 прил.	Виброизолятор пружинный для вентилятора 015-400/SP. #		1	43 374,0		43 374		43 374		43 374	
				шт.									
12	204	5-1118-0203-0108	Установка клапанов обратных диаметр. до 355 мм. #		1	6 333,0	115,0	6 333	115	784	0	6 333	
				шт.		5 434,0	29,0	5 434	29		0		
13	207	С1246-002-1307	Клапан обратный из листовой и сорной стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм. #		1	16 450,0		16 450		16 450		16 450	
				шт.									

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Д10	С1Т03-2006-1004	Трубка полиэтиленовый PP-R равнопроходной армированный под сварку 90° диаметром 40 мм /КЦ2Т 08-002, #	шт.	2	238,0		476		476		476	Казахстан
15	Д10	С1Т03-2005-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная /Трубка полипропилен Дмм TS0006С, #	м	50	1 194,0		59 700		59 700		59 700	Россия
16	Д10	С1Т03-2011-1311	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм /КЦ2 H08-025С, #	шт.	1	1 558,0		1 558		1 558		1 558	Россия
17	Д10	31-701-0007 ГСНК РК 2022	Установка водораспределительная к резервуару 50м3 130м3/мин, #	шт.	1	546 037,0		546 037		546 037		546 037	
			Накладные расходы			546 037		546 037					
			Сметная стоимость оборудования					546 037					
			Итого по разделу 5. Водопровод									8 461 539	
			ИТОГО:					8 461 539	2 701	1 496 038			
								67 324	737	6 895 466			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6 895 466			
			в том числе, оборудование согласно заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		98 663					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									8 560 202	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		4 994					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									8 565 196	
			Сметная прибыль			5%		83 486					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		428 260					
												9 076 942	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									9 757 713	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									9 562 558	
			НДС			12 %		1 147 506,96					
			Итого с НДС									10 710 064,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарет KZ", БИН 150240018326

Руководитель Мирзоев С.Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138

Руководитель Жаксай Н.М.

ТОО "RIZIM строитель"

Эксперт по техническому надзору Сурунин И.П.

Место печати (при наличии) разработчика проекта строительства или эксперта) авторского надзора

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

Форма по приложению 24
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044130**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиперат KZ"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Гарант**

(наименование)

Договор подряда (контракта) **№17 от 29.02.2024**

Акт выполненных работ №14

за **сентябрь 2024** (месяц, год) по **2-2-2 Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете сметы	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, работы, материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Вентиляция										
1	42	У5-110-0301-0300	Установка вентилятора крышного наса до 0,3 т. #	шт.	1	38 644,0 29 940,0	3 183,0 948,0	38 644 29 940	3 183 948	5 521	0 0	38 644	
2	45	С1246-400-0122 прим.	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6900 м³/ч, 300 Н /VL 60.35 3400 м³/час/. #	компл.	1	469 551,0		469 551		469 551		469 551	
2	46	С1245-600-0700 прим.	Датчик давления PS 500. #	шт.	4	24 619,0		98 476		98 476		98 476	
3	47	515-101-0117 ГСНБ РК 2022	Автоматический диспетчер для управления вентиляцией вентиляторов PCU-1000. #	шт.	1	656 573,0		656 573		656 573		656 573	
			Итоговая сумма			656 573		656 573					
			Сметная стоимость оборудования					656 573					
5	48	С1247-211-0600	Реле тепловое ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа РТ-63 05-18А 0,10-0,16А /TUK-6000 15AM250000B2010/. #	шт.	1	4 787,0		4 787		4 787		4 787	Россия
6	49	У4-110-0202-0400	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметр до 250 мм. #	шт.	4	9 152,0 7 680,0	124,0 29,0	36 608 30 720	496 116	5 592	0 0	36 608	
7	50	С1246-302-1004	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная круглого сечения с ручным управлением диаметром 160 чебышевская/. #	шт.	4	15 354,0		61 416		61 416		61 416	Казахстан
8	51	С1246-702-0300	Пульт управления ICE-LC. #	шт.	4	36 407,0		145 628		145 628		145 628	Россия
9	Изменение №4, поз.23	ТОО ТОО "Coolbreeze Kz, Казахстан"	Система удаления холодильных газов на основании бадьи марки SBT-9-150/SP. #	шт	4	2 377 952,49		9 511 810		9 511 810		9 511 810	
			Итоговая сумма			2 377 952		9 511 810					
			Сметная стоимость оборудования					9 511 810					
10	53	С1242-209-0-006 прим.	Ограничитель виброизолятора "GRABBER" GS-905P. #	шт.	4	605 017,0		2 420 068		2 420 068		2 420 068	
11	54	С1243-683-0108 прим.	Напорный патрубок для вентилятора OLS-400SP. #	шт.	1	43 374,0		43 374		43 374		43 374	
12	55	У5-110-0201-0101	Установка клапана обратного диаметр до 355 мм. #	шт.	1	6 333,0 5 434,0	115,0 29,0	6 333 5 434	115 29	784	0 0	6 333	
13	60	С1246-302-1312	Клапан обратный из листовой и горячей стали круглого сечения в горизонтальном и вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм. #	шт.	1	21 569,0		21 569		21 569		21 569	
14	61	С1241-209-0304	Тройник оцинкованный PP-R равнопроходный приводной под углом 90°, диаметром 40 мм (KQJT 08.00/. #		2	238,0		476		476		476	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ЦР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	62	С1341-265-1394	Труба полиэтиленовая полипропиленовая PP-R не армированная /Трубы полиэтиленовые ДВ(ен Т50806), #	шт. м	100	1 194,0		119 400		119 400		119 400	Россия
54	63	С1341-211-1394	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм /KQ2 D00-025/, #	шт.	2	1 558,0		3 116		3 116		3 116	Россия
57	64	1/1-704.0037 (ЧСН) ПС 2022	Установка коллекторная наружная /с регулятором 50л; 120л/мин/, #	шт.	1	546 037,0		546 037		546 037		546 037	
			Отпускная цена			546 037		546 037					
			Сметная стоимость оборудования					546 037					
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									14 181 846	
			ИТОГО:					14 181 846	3 794	3 899 738			
								65 894	1 093	10 714 428			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							10 714 428			
			в том числе, оборудование выданное заказчиком							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты)6,3%			6,3%		218 574					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты)									14 402 420	
			Затраты по ликвидации сезонных влияний 0,3%			0,3%		11 064					
			Итого с затратами на ликвидацию сезонных влияний									14 413 484	
			Сметная прибыль			5%		184 953					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		720 674					
												15 319 111	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									16 468 045	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									16 138 684	
			НДС			12 %		1 936 642,08					
			Итого с НДС									18 075 326,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркеков С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Согласовано

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230189044138

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жолтай Н.Т.

Место печати (при наличии)

ТОО "KLZM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения эксперта, бизнес-идентификационный номер, №)

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения эксперта, бизнес-идентификационный номер, №)

Согласовано
гидрогеологи проекта строительства или эксперты авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
Объект:	Административное здание

Приложение 4-1
Утверждено приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	29.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за НОЯБРЬ) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не вошедших в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке. Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16	469 414 904,00	419 120 450,00							50 294 454,00	469 414 904,00
Ремонтные работы. Гараж. Л.С. №2-2-1	105 262 825,92	14 529 257,00							1 743 510,84	16 272 767,84
Ремонтные работы. Административное здание. Л.С. №2-1-1	306 723 159,68	113 324 291,00							13 598 914,92	126 923 205,92
Итого									**15 342 425,76**	**143 195 973,76**
Сумма удержания резерва 5% (НОЯБРЬ)										**7 159 798,69**
Итого к оплате										**136 036 175,07**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";
БИН 230340044138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакітай Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт по техническому надзору Сергеевич Д.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №6
выполненных работ за НОЯБРЬ 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	326 218 930,24
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	313 491 951,53
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	469 414 904,00
7	Сумма выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2024 г.	143 195 973,76
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма удержания резерва 5% (НОЯБРЬ)	7 159 798,69
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	136 036 175,07

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жәкітай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 1-1
Приказ Председателя агентства по информатизации и связи по делам обороны
Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 170

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиморат KZ"; БИН 150140018326**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект : **Гарж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №15

за **НОЯБРЬ 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата рабочих-строителей / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата рабочих-строителей / в том числе зарплата машинистов / материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / в том числе Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3 Кровля										
1	35	У6107-0102-0205	Устройство карниза. #	м²	40,8	8 197,0 8 065,0	101,0 33,0	334 438 329 052	4 161 1 346	1 224	0 0	334 438	
2	36	С1231-383-0101	Металлический сайдинг. #	м²	40,8	3 089,0		126 031		126 031		126 031	
3	Протокол №6, поз.3	С1215-283-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ШЕТРОВАЯ ДОСКА/. #	м³	0,413	82 196,0		36 413		36 413		36 413	Казахстан
4	38	С1214-210-0001	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80. #	т	0,004428	302 497,0		1 339		1 339		1 339	Казахстан
5	39	У6111-0402-0901	Устройство пароизоляции полимерной в один слой /Укладка рубероида наплавной 1м/. #	м² изолируемой поверхности	54	2 431,0 1 002,0	73,0 12,0	131 328 54 108	3 942 648	71 279	0 0	131 328	
6	Протокол №6, поз.4	У6110-0203-0101	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/изготовление и монтаж планки кровли/. #	м²	24,15	8 591,0 5 431,0	47,0 10,0	207 473 131 159	1 136 242	75 179	0 0	207 473	
7	Протокол №6, поз.5	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/изготовление и монтаж планки карниза/. #	м²	27,5	8 591,0 5 431,0	47,0 10,0	236 252 149 352	1 293 275	85 600	0 0	236 252	
8	40	У6110-0402-0301	Кровля. Ограждение кровли /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/. #	м ограждения	56	1 900,0 350,0	75,0 13,0	106 400 19 600	4 200 1 820	299 280	0 0	106 400	
9	46	С1226-385-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80. #	м	56	1 680,0		94 514		94 514		94 514	
10	52	У6107-0102-0205	Устройство карниза. #	м²	0,288	8 197,0 8 065,0	101,0 33,0	2 361 2 323	20 10	9	0 0	2 361	
11	54	С1315-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 30 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86. #	м³	0,086	114 248,0		9 825		9 825		9 825	Казахстан
12	59	У6110-0203-0101	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство. #	м² покрытия	9,3	8 299,0 5 431,0	47,0 10,0	77 181 50 505	437 93	26 235	0 0	77 181	
13	Протокол №6, поз.8	У6110-0203-0101	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/обшивка сгонных мест, шильды/. #		10,40	8 591,0	47,0	90 634	493	32 624	0	90 634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		5 431,0	10,0	56 957	105		0		
14	57	У6107-0102-0207	Устройства элементов карниза из брусьев. #		0,04	142 798,0	4 176,0	5 712	167	644	0	5 712	
				м³		122 528,0	1 313,0	4 901	61		0		
15	58	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4. #	м³	0,01	112 725,0		1 127		1 127		1 127	
16	59	С1215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4. #	м³	0,03	111 219,0		3 337		3 337		3 337	
17	60	У6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлаты. #	м²	0,04	15 935,0	224,0	637	9	449	0	637	
						4 484,0	70,0	179	3		0		
18	61	Е12-800101-1982 Ксгр и Ксзп=1,09	Трубы водосточные:Навеска с монтажным винтовых люлек. #	м труб	18,5	5 168,0	1 635,0	95 608	30 248	10 988	0	95 608	
						2 939,0	525,0	54 372	9 713		0		
19	62	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	м	18,5	2 689,0		49 746		49 746		49 746	
20	63	У6110-0401-0102	Устройства желобов подвесных. #	м	88,6	2 671,0	40,0	236 651	3 544	95 622	0	236 651	
						1 554,0	10,0	137 684	886		0		
21	64	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм. #	м	88,6	2 371,0		210 071		210 071		210 071	
22	65	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	шт.	11	2 908,0		31 992		31 992		31 992	
23	66	С1224-106-0104	Воронка выпусковая металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	шт.	6	3 666,0		10 664		10 664		10 664	
24	67	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм. #	шт.	108	877,0		94 716		94 716		94 716	
25	68	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм. #	шт.	20	1 310,0		26 200		26 200		26 200	
26	69	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм. #	шт.	4	4 790,0		19 160		19 160		19 160	
			Итого по разделу: 3. Кровля									2 468 898	
			Раздел: 4. Полы										
27	72	У6109-0303-0202	Покрытие мозаичные ("Бретонн" и терраццо) (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм. #	м²	414	9 919,0	524,0	4 106 466	134 136	265 788	0	4 106 466	
						8 953,0	75,0	3 706 542	31 050		0		
28	Протокол №5, пп.10	У6112-0102-0201	Облицовка поверхностей плитками на раствор по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	4,542	15 569,0	72,0	70 714	327	16 781	0	70 714	
						11 820,0	25,0	53 686	114		0		
			Итого по разделу: 4. Полы									4 177 180	
			Раздел: 6. Внутренние отделки										
29	76	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз. #	м²	670	2 876,0	14,0	1 926 920	9 380	230 520	0	1 926 920	
						2 506,0	3,0	1 679 020	2 010		0		
30	77	У6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолка. #	м²	670	3 024,0	19,0	2 026 080	12 730	140 700	0	2 026 080	
						2 795,0	7,0	1 872 650	4 690		0		
31	80	У6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стен. #	м²	251,71	2 437,0	10,0	615 879	4 549	49 280	0	615 879	
						2 224,0	6,0	562 049	1 516		0		
32	84	У6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стен. #		13,68	2 437,0	10,0	33 338	246	2 668	0	33 338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		2 226,0	6,0	30 424	82		0		
33	05	3-6112-0305-0103	Покраска ранее покрашенных масляным составом: балки, трубы стальные округлого сечения диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза. #		33	2 269,0	4,0	52 187	92	4 556	0	52 187	
				м²		2 067,0	1,0	47 541	23		0		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									4 654 404	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
34	02	3-6112-0401-0017	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж лобовых элементов, с лесов. #		48	9 559,0	27,0	458 832	1 296	123 456	0	458 832	
				м		6 960,0	4,0	334 080	192		0		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									458 832	
			ИТОГО:					11 759 314	214 923	1 257 742			
								9 286 647	54 597				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование котлов закупка							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		740 837					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									12 500 151	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		37 500					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									12 537 651	
			Сметная прибыль			5%		626 883					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		626 883					
												13 791 416	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									14 825 773	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									14 529 257	
			НДС			12 %		1 743 510,84					
			Итого с НДС									16 272 767,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темират KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, номер квалификационный номер или индивидуальный квалификационный номер)

Руководитель Кайыржанов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

На основании 99 отдел строительства г. Темиртау

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230140044138

(наименование организации, номер квалификационный номер или индивидуальный квалификационный номер)

Руководитель Жолтай Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "REIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер квалификационного свидетельства)

ТОО "АСП АБУ-НУР"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер квалификационного свидетельства)

Форма № КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 174

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тимарат К2"; БИН 150240018326**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 29.02.2024**

Акт выполненных работ №16

за **ноябрь 2024** (месяц, год) по **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ основания по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	Е31-460201-0002 Ктр и Кзп=1,12	Стены и каменные.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. #	$м^2$	479	942,0 942,0	0,0 0,0	451 218 451 218	0 0	0	0 0	451 218	
2	22	С3414-284-0501	Мусор строительный негашеносодержащий. Погрузка. #	т	15,5	254,0		3 937				3 937	
3	23	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в неизменных ценах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	т/км	155	125,0		19 865				19 865	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									474 220	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
4	30	У8112-0202-0109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства карниза улучшенная/сетка. #	$м^2$	14,4	8 972,0 6 797,0	134,0 43,0	129 197 97 877	1 785 619	29 514	0 0	129 197	
5	27	У8112-0202-0109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства карниза улучшенная/стены. #	$м^2$	32,68	8 972,0 6 797,0	134,0 43,0	293 485 154 156	4 378 975	66 917	0 0	293 485	
6	Протокол №5, пп.15	Е11-090304-0201 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом в ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. #	т конструкций	0,24000	273 635,0 196 738,0	86 159,0 18 195,0	67 336 48 412	16 280 4 477	2 643	0 0	67 336	
7	Протокол №5, пп.16	С1214-203-0202	Шиллер горячекатаный с параллельными гранями полос из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 14П. #	т	0,17712	506 905,0		89 799		89 799		89 799	Казахстан
8	Протокол №5, пп.17	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм. #	т	0,0628	379 195,0		23 813		23 813		23 813	
9	Протокол №5, пп.18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. #	т	0,00616	302 576,0		1 864		1 864		1 864	
10	Протокол №5, пп.19	Е11-090302-0301 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Связи и раскосы из одиночных и парных уголков, соединенные профилем или прилегло до 24 и при высоте здания до 25 м. Монтаж. #	т конструкций	0,054288	342 638,0 287 924,0	52 198,0 12 684,0	18 601 15 631	2 834 689	136	0 0	18 601	
11	Протокол №5, пп.20	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. #	т	0,054288	459 189,0		24 966		24 966		24 966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, механизмов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, механизмов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накопление раздела, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Протокол №5, пп.21	Е11-000102-0102 Коэф.к Кпр=1,12 Пол. и лит. полст. 32	Конструкции стропильные стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. #	м²	5	7 448,0 5 862,0	2 356,0 588,0	37 240 29 310	11 780 2 940	150	0 0	37 240	
13	Протокол №5, пп.22	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК 8.0 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм. #	м²	6	7 147,0		10 735		10 735		10 735 607 036	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы										
			Раздел: 3. Перекрытия										
14	Протокол №5, пп.23	Е11-100102-0003 Коэф.к Кпр=1,12	Стены наружные. Облицовка кладкой арочной-строительной толщиной 16 мм. #	м² облицовки стен (за вычетом проемов)	21,4	6 698,0 4 413,0	36,0 18,0	143 337 94 438	1 598 385	47 501	0 0	143 337	
15	Протокол №5, пп.24	У4105-0201-0101 ФТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.# При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9. #	м³	16,55	72 199,0 32 488,0	9 205,0 1 954,0	1 179 010 530 529	150 318 31 989	498 163	0 0	1 179 010	
16	Протокол №5, пп.25	У4105-0401-0101	Кладка из кирпича.Рустовка швов. #	м² стен (без вычета проемов)	65,32	1 475,0 1 475,0	0,0 0,0	-96 347 -96 347	0 0	0	0 0	-96 347	
17	Протокол №5, пп.26	У6105-0401-0102	Армирование при кладке стен в дуговых конструкциях. #	т	0,056634	727 521,0 536 714,0	3 475,0 1 968,0	36 837 17 951	484 180	19 301	0 0	36 837	
18	Протокол №5, пп.27	У4105-0201-0101 ФТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.# При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9. #	м³	3,77	72 199,0 32 488,0	9 205,0 1 954,0	272 190 122 480	34 703 7 367	115 808	0 0	271 190	
19	Протокол №5, пп.28	У4105-0401-0101	Кладка из кирпича.Рустовка швов. #	м³ стен (без вычета проемов)	31,8166667	1 475,0 1 475,0	0,0 0,0	-46 949 -46 949	0 0	0	0 0	-46 949 1 480 607	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия										
			Раздел: 4. Кровля										
20	101	У4107-0102-0205	Устройство кровель. #	м²	46,0	8 197,0 8 065,0	102,0 33,0	381 988 375 819	4 753 1 538	1 398	0 0	381 988	
21	102	С1231-303-0101	Металлический сайдинг. #	м²	46,0	3 089,0		143 947		143 947		143 947	
22	Протокол №5, пп.31	С1219-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ВЕТРОВАЯ ДОСКА/. #	м²	0,666	82 156,0		45 619		45 619		45 619	Казахстан
23	104	С1314-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая перевязочная профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80. #	т	0,0006	302 487,0		2 601		2 601		2 601	Казахстан
24	105	У6111-0402-0101	Устройство пароизоляции наклеечной в один слой /Усиление рубероидом шириной 1м/. #	м² изолируемой поверхности	59,04	2 432,0 1 002,0	73,0 32,0	145 531 59 960	4 368 719	81 383	0 0	145 531	
25	Протокол №5, пп.32	У6110-0103-0201	Устройство покрытий мягких (брандмауэры, пароизоляция, пленка и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/изготовление и монтаж пленки кровли/. #		29,8	8 591,0	47,0	256 012	1 401	91 767	0	256 012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		5 431,0	10,0	161 944	298		0		
26	Протокол №5, пп.33	У6110-0303-0201	Устройство покрытий полов (брандмауэры, карнизы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/изготовление и монтаж водяного «кармана». #	$м^2$	47,77	8 591,0	47,0	410 392	2 245	148 788	0	410 392	
						5 431,0	10,0	259 439	478		0		
27	Протокол №5, пп.34	У6110-0303-0201	Устройство покрытий полов (брандмауэры, карнизы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/изготовление и монтаж промывного крюка и бункера». #	$м^2$	19,72	8 591,0	47,0	169 415	927	61 388	0	169 415	
						5 431,0	10,0	107 099	197		0		
28	111	У6110-0402-0301	Кровля. Ограждение кровли «СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ». #	м ограждения	50	3 908,0	78,0	195 400	3 900	174 000	0	195 400	
						356,0	35,0	17 500	900		0		
29	112	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с цинковым покрытием ГОСТ 14918-80. #	м	50	1 098,0		54 950		54 950		54 950	
30	119	У6107-0102-0205	Устройство карнизов. #	$м^3$	0,288	8 197,0	102,0	2 361	30	9	0	2 361	
						8 065,0	33,0	2 323	10		0		
31	120	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86. #	$м^3$	0,086	114 248,0		9 825		9 825		9 825	Казахстан
32	122	У6110-0203-0201	Покрытие полов (брандмауэры,карнизы,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство. #	$м^2$ покрытия	28,8	8 298,0	47,0	239 011	1 354	81 245	0	239 011	
						5 431,0	10,0	156 413	288		0		
33	Протокол №5, пп.36	У6110-0203-0201	Устройство покрытий полов (брандмауэры, карнизы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием/обшивка слуховых окон, кожухов». #	$м^2$	15,9	8 591,0	47,0	136 597	747	49 497	0	136 597	
						5 431,0	10,0	86 353	159		0		
34	123	У6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев. #	$м^3$	0,04	142 798,0	4 176,0	5 712	167	644	0	5 712	
						122 538,0	1 353,0	4 901	52		0		
35	124	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4. #	$м^3$	0,01	112 725,0		1 127		1 127		1 127	
36	125	С1215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4. #	$м^3$	0,03	111 219,0		3 337		3 337		3 337	
37	128	У6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлаты. #	$м^2$	0,04	15 935,0	226,0	637	9	449	0	637	
						4 484,0	70,0	179	3		0		
38	135	Е12-000101-1002 Кзтр и Кзт=1,09	Трубы водосточные.Навеска с монтажных навесных люлек. #	м труб	186	5 168,0	1 635,0	547 908	173 310	62 964	0	547 908	
						1 935,0	525,0	311 534	55 650		0		
39	136	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	м	186	1 689,0		285 034		285 034		285 034	
40	137	У6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных. #	м	80,7	2 671,0	40,0	215 550	3 228	86 914	0	215 550	
						1 554,0	10,0	125 400	807		0		
41	138	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм. #	м	80,7	2 371,0		191 340		191 340		191 340	
42	139	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	шт.	24	2 666,0		63 984		63 984		63 984	
43	140	С1224-106-0104	Воронка выпусная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм. #	шт.	8	2 666,0		21 328		21 328		21 328	
44	141	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм. #	шт.	94	877,0		82 438		82 438		82 438	
45	142	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм. #	шт.	104	1 310,0		136 240		136 240		136 240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	143	С1214-106-0105	Угол наружный жестяной водосточного металлического оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм. #	шт.	1	4 790,0		4 790		4 790		4 790	
			Итого по разделу: 4. Кровли									3 752 966	
			Раздел: 5. Полы										
47	144	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60 мм. #	м²	92,82	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	206 803 151 761	9 653 3 434	45 889	0 0	206 803	
48	145	У6109-0201-0102 #К=4	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	92,82	1 282,0 166,0	140,0 45,0	118 995 15 406	12 995 4 548	98 592	0 0	118 995	
49	146	У6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике. #	м²	92,82	6 424,0 1 917,0	81,0 27,0	596 276 177 936	7 518 2 506	418 821	0 0	596 276	
50	147	У6109-0401-0001	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике. #	м	80,30	835,0 578,0	3,0 1,0	67 059 46 460	241 80	28 730	0 0	67 059	
51	148	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60 мм. #	м²	125,55	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	279 725 205 274	13 057 4 645	61 394	0 0	279 725	
52	149	У6109-0201-0102 #К=4	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	125,55	1 282,0 166,0	140,0 45,0	160 995 20 841	17 577 6 152	133 537	0 0	160 995	
53	150	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	125,55	9 911,0 5 824,0	266,0 88,0	1 244 326 731 303	33 396 11 040	479 727	0 0	1 244 326	
54	151	У6112-0102-0201	Облицовка поверхностей плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	18,791	15 569,0 11 820,0	72,0 25,0	168 805 127 550	777 270	39 679	0 0	168 805	
55	152	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60 мм. #	м²	12,54	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	28 130 21 157	1 346 479	6 328	0 0	28 130	
56	153	У6109-0201-0102 #К=4	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #	м²	12,54	1 282,0 166,0	140,0 45,0	16 589 2 148	1 812 634	12 629	0 0	16 589	
57	155	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	12,54	9 911,0 5 824,0	266,0 88,0	124 248 73 363	3 441 1 139	49 444	0 0	124 248	
58	156	У6109-0201-0201	Устройство стяжек легкобетонных, из легкого бетона толщиной 20 мм. #	м²	79,099	3 021,0 2 107,0	104,0 37,0	238 958 166 662	8 227 2 927	64 078	0 0	238 958	
59	157	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	79,099	9 911,0 5 824,0	266,0 88,0	783 950 460 673	21 041 6 961	302 237	0 0	783 950	
60	158	У6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	5,644	15 569,0 11 820,0	72,0 25,0	87 871 66 712	406 141	20 753	0 0	87 871	
61	159	У6109-0201-0201	Устройство стяжек бетонных толщиной 20/60 мм. #	м²	212,7	2 099,0 1 619,0	102,0 37,0	446 457 344 361	21 696 7 870	80 481	0 0	446 457	
62	160	У6109-0201-0202 #К=4	Устройство стяжек бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201. #	м²	212,7	525,0 78,0	70,0 24,0	111 668 16 591	14 889 5 105	80 188	0 0	111 668	
63	161	У6109-0303-0202	Покрытие мозаичные ("Брючка" и терраццо (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм. #	м²	212,7	9 919,0 8 953,0	324,0 79,0	2 109 771 1 904 303	68 914 16 953	136 553	0 0	2 109 771	
64	Протокол №5, лист.53	У6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	11,467	15 569,0 11 820,0	72,0 25,0	178 530 135 548	826 287	42 164	0 0	178 530	
65	Протокол №5, лист.54	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм. #	м²	3,77	2 228,0 1 635,0	104,0 37,0	8 400 6 164	392 139	1 844	0 0	8 400	
66	Протокол №5, лист.55	У6109-0201-0102 #К=20	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. #		3,77	4 486,0	489,0	16 912	1 844	12 082	0	16 912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		580,0	170,0	2 087	641		0		
67	165	У6109-0388-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике. #	м²	226,44	6 424,0	81,0	1 454 651	18 342	1 802 223	0	1 454 651	
						1 917,0	27,0	434 885	6 114		0		
68	166	У6109-0401-0001	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике. #	м	184,99	839,0	3,0	155 173	555	47 717	0	155 173	
						578,0	1,0	106 901	185		0		
69	Протокол №5, поз.56	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм. #	м²	55,13	2 228,0	104,0	122 830	5 734	26 958	0	122 830	
						1 635,0	37,0	90 138	2 040		0		
70	Протокол №5, поз.57	У6109-0201-0102 #К=18	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	55,13	4 496,0	489,0	247 313	26 958	188 379	0	247 313	
						580,0	170,0	31 975	9 372		0		
71	169	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	154,23	9 911,0	266,0	1 528 574	41 025	589 313	0	1 528 574	
						5 824,0	88,0	898 236	13 572		0		
72	170	У6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	13,118	15 589,0	72,0	204 234	945	48 239	0	204 234	
						11 820,0	25,0	155 055	328		0		
73	Протокол №5, поз.59	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм. #	м²	4,11	2 228,0	104,0	9 157	427	2 010	0	9 157	
						1 635,0	37,0	6 720	152		0		
74	Протокол №5, поз.60	У6109-0201-0102 #К=18	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	4,11	4 496,0	489,0	18 437	2 010	14 844	0	18 437	
						580,0	170,0	2 384	699		0		
75	174	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	46,86	9 911,0	266,0	464 429	12 465	179 052	0	464 429	
						5 824,0	88,0	272 953	4 124		0		
76	175	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	59,05	9 911,0	266,0	585 245	15 707	225 630	0	585 245	
						5 824,0	88,0	343 907	5 196		0		
77	176	У6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	4,033	15 589,0	72,0	62 790	291	14 829	0	62 790	
						11 820,0	25,0	47 670	101		0		
78	177	У6109-0388-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике. #	м²	270,882	6 424,0	81,0	1 740 146	21 942	1 198 934	0	1 740 146	
						1 917,0	27,0	519 181	7 314		0		
79	180	У6109-0401-0001	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике. #	м	276,73	839,0	3,0	232 176	830	71 397	0	232 176	
						578,0	1,0	159 958	277		0		
80	Протокол №5, поз.62	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм. #	м²	3,38	2 228,0	104,0	7 531	351	1 652	0	7 531	
						1 635,0	37,0	5 526	125		0		
81	Протокол №5, поз.63	У6109-0201-0102 #К=18	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	3,38	4 496,0	489,0	15 163	1 653	11 549	0	15 163	
						580,0	170,0	1 960	575		0		
82	183	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	119,08	9 911,0	266,0	1 180 148	31 835	457 097	0	1 180 148	
						5 824,0	88,0	697 816	10 532		0		
83	184	У6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	10,436	15 589,0	72,0	162 678	751	38 373	0	162 678	
						11 820,0	25,0	123 354	261		0		
84	Протокол №5, поз.65	У6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм. #	м²	6,472	2 228,0	104,0	14 420	673	3 166	0	14 420	
						1 635,0	37,0	10 581	239		0		
85	Протокол №5, поз.66	У6109-0201-0102 #К=18	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 6109-0201-0101. #	м²	6,472	4 496,0	489,0	29 083	3 165	22 115	0	29 083	
						580,0	170,0	3 754	1 100		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / материалы	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / материалы	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	14
86	188	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	29,504	9 911,0	266,0	292 414	7 848	112 735	0	292 414	
						5 824,0	88,6	171 831	2 556		0		
87	189	У6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. #	м²	64,87	9 911,0	266,0	642 937	17 256	247 868	0	642 937	
						5 824,0	88,0	377 803	5 709		0		
88	190	У6111-0102-0101	Облицовка поверхностей плитками на растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. #	м²	4,707	15 569,8	72,0	73 283	339	17 368	0	73 283	
						11 820,8	25,0	55 637	118		0		
			Итого по разделу 5. Полы									16 247 259	
			Раздел 6. Проемы										
89	Протокол №5, поз.69	У6108-0204-0401	Установка заводских монтажных систем-рулетов дверных блоков. #	м²	14,25	2 078,0	1,0	29 612	14	205	0	29 611	
						2 050,0	0,0	29 212	0		0		
90	Протокол №5, поз.70	С Прайс ТОО "QazQurylysSystem"	Рольставни Механическое управление. Накладной монтаж. Цвет серый 1011250х81900. #	шт	6	138 335,71		830 014		830 014		830 014	Казахстан
91	194	У6108-0105-0204	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м. #	м	20,2	4 486,8	19,0	90 617	384	68 094	0	90 617	
						1 096,8	6,0	22 139	121		0		
92	195	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм. #	м	20,2	1 730,0		34 946		34 946		34 946	
93	197	У6108-0107-0201	Установка стекл витражных. #	м²	51,35	5 694,0	19,0	292 248	972	254 267	0	292 248	
						704,0	6,0	36 030	307		0		
94	198	У6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стекл. вторичная. #	м²	9,45	13 692,0	176,8	129 389	1 663	16 211	0	129 389	
						11 790,0	55,8	111 418	528		0		
95	199	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с цинкосуховой корабкой ГОСТ 31173-2003 однопольный. #	м²	9,45	34 122,0		322 443		322 443		322 443	
96	200	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1. #	шт.	4	3 410,0		13 640		13 640		13 640	
97	201	У6105-0201-0105	Установка блока дверного в перегородках или на внутренний стенс на растворах анкерных, площадь проема до 5 м². #	м²	34,44	7 176,8	307,0	247 141	10 573	39 709	0	247 141	
						5 716,0	94,0	196 859	3 237		0		
98	202	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П. #	м²	9,24	14 746,0		136 253		136 253		136 253	
99	203	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П. #	м²	22,68	11 629,0		263 746		263 746		263 746	
100	Протокол №5, поз.75	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П. #	м²	2,52	12 320,0		31 046		31 046		31 046	
101	205	С1223-502-0001	Ручки-скобы РС100, РС150, РС200, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания. #	пара	19	3 656,0		69 464		69 464		69 464	
102	206	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5089-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3. #	шт.	57	588,0		28 956		28 956		28 956	Казахстан
103	207	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1. #	шт.	18	3 410,0		61 380		61 380		61 380	
104	Протокол №5, поз.76	С1223-503-0201	Дверная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком. #	м²	5,99	4 589,0		27 488		27 488		27 488	
105	213	У6108-0105-0204	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м. #		38,4	4 486,0	19,0	172 262	729	129 446	0	172 262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нат. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1 096,0	6,0	42 086	230		0		
108	214	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм. #	м	38,4	1 730,0		66 432		66 432		66 432	
107	Протокол №5, поз.77	У6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная. #	м²	3,78	13 692,0 11 798,0	176,0 55,0	51 756 44 566	665 208	6 524	0 0	51 756	
108	Протокол №5, поз.78	С1223-207-0143	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный. #	м²	3,78	34 121,0		128 977		128 977		128 977	
109	Протокол №5, поз.79	С1223-502-0301	Замки ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1. #	шт.	2	3 410,0		6 820		6 820		6 820	
110	230	У6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или на внутренней стене на рекламных анкерах, площадь проема до 3 м². #	м²	39,48	7 176,0 5 716,0	307,0 94,0	283 308 225 668	12 120 3 711	45 520	0 0	283 308	
111	217	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П. #	м²	7,10	14 746,0		108 383		108 383		108 383	
112	218	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П. #	м²	32,13	11 629,0		373 640		373 640		373 640	
113	220	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей и ворот. #	пара	21	3 656,0		76 776		76 776		76 776	
114	221	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3. #	шт.	63	508,0		32 004		32 004		32 004	Казахстан
115	222	С1223-502-0301	Замки ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1. #	шт.	21	3 410,0		71 610		71 610		71 610	
116	Протокол №5, поз.83	С1223-503-0201	Доводчик пружинный дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком. #	м²	4,80	4 589,0		22 394		22 394		22 394	
117	213	У6108-0105-0104	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м. #	м	38,4	4 486,0 1 096,0	19,0 6,0	172 262 42 086	729 230	129 446	0 0	172 262	
118	214	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм. #	м	38,4	1 730,0		66 432		66 432		66 432	
119	Протокол №6, поз.84	У6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная. #	м²	3,78	13 692,0 11 798,0	176,0 55,0	51 756 44 566	665 208	6 524	0 0	51 756	
120	Протокол №5, поз.85	С1223-207-0143	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный. #	м²	3,78	34 121,0		128 977		128 977		128 977	
121	Протокол №5, поз.86	С1223-502-0301	Замки ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1. #	шт.	2	3 410,0		6 820		6 820		6 820	
122	229	У6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или на внутренней стене на рекламных анкерах, площадь проема до 3 м². #	м²	54,01	7 176,0 5 716,0	307,0 94,0	393 317 313 194	16 527 5 152	63 106	0 0	393 317	
123	230	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П. #	м²	14,7	14 746,0		216 766		216 766		216 766	
124	231	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П. #		40,11	11 629,0		466 439		466 439		466 439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
				м²									
125	232	С1233-501-0001	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании. #	шт.	30	3 656,0		109 680		109 680		109 680	
126	233	С1233-501-0201	Петля ГОСТ 5089-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3. #	шт.	90	508,0		45 720		45 720		45 720	Казахстан
127	234	С1233-501-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 накладной врезной ЗН1. #	шт.	30	3 410,0		102 300		102 300		102 300	
128	Протокол №5, поз.89	С1233-501-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком. #	м²	6,29	4 589,0		28 865		28 865		28 865	
			Итого по разделу: 6. Проемы									5 293 079	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
129	236	У6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на алюминиевом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах. #	м²	0,18	8 165,0	50,0	1 470	9	351	0	1 470	
						6 163,0	15,0	1 109	3		0		
130	237	У6112-0301-0303	Подготовка потолка растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами. #	м²	57,00	2 682,0	6,0	152 901	342	11 516	0	152 901	
						2 474,0	1,0	141 043	57		0		
131	238	У6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолка. #	м²	306,31	3 024,0	19,0	926 137	5 786	63 065	0	926 137	
						2 795,0	7,0	839 366	2 102		0		
132	239	У6112-0501-0103	Потолок. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. #	м²	176,34	6 153,0	29,0	1 085 020	5 114	1 940	0	1 085 020	
						6 113,0	9,0	1 077 966	1 587		0		
133	240	С1232-406-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе. #	м²	185,157	9 269,0		1 716 220		1 716 220		1 716 220	
134	Протокол №5, поз.90	У6112-0501-0103	Потолок. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. #	м²	11,844	6 153,0	29,0	72 876	344	130	0	72 876	
						6 113,0	9,0	72 402	107		0		
135	Протокол №5, поз.91	С1232-406-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. #	м²	12,6362	6 277,0		79 362		79 362		79 362	
136	241	У6112-0501-0401	Установка галерей подвесных из оцинкованных профилей (или монтажлентстали) шириной до 100 мм. #	м	290,40	1 403,0	0,0	407 515	0	60 083	0	407 515	
						1 205,0	0,0	347 432	0		0		
137	242	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стены. #	м²	546,44	5 446,0	374,0	2 975 912	204 360	298 903	0	2 975 912	
						4 525,0	168,0	2 472 641	87 630		0		
138	243	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стены. #	м²	44,23	6 555,0	357,0	289 468	15 790	18 754	0	289 468	
						5 753,0	184,0	166 924	6 811		0		
139	244	У6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, штукатуренные под окраску (финишный слой). #	м²	526,44	1 966,0	14,0	1 034 981	7 370	187 413	0	1 034 981	
						1 596,0	3,0	840 198	1 579		0		
140	245	У6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стен. #	м²	1 397,09	2 437,0	18,0	3 406 707	25 162	272 592	0	3 406 707	
						2 224,0	6,0	3 108 552	8 387		0		
141	246	У6112-0102-0203	Облицовка поверхность плитками на клею из сухих смесей на готовую основание. #	м²	44,23	11 799,0	55,0	521 870	2 433	136 317	0	521 870	
						8 662,0	18,0	383 128	796		0		
142	249	У6112-0301-0303	Подготовка потолка растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами. #	м²	48,56	2 682,0	6,0	122 675	275	5 239	0	122 675	
						2 474,0	1,0	113 161	46		0		
143	250	У6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолка. #	м²	385,34	3 024,0	19,0	1 165 268	7 321	80 921	0	1 165 268	
						2 795,0	7,0	1 077 825	2 697		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	251	У6112-0501-0103	Потолок. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу. #	м²	82,55	6 153,0	29,8	507 930	2 396	908	0	507 930	
						6 113,0	9,0	504 628	743		0		
145	252	С1232-401-0102	Потолки подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. #	м²	86,6775	6 277,0		544 075		544 075		544 075	
146	253	У6112-0501-0404	Установка галтелей (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) шириной до 160 мм. #	м	320,89	1 403,0	0,0	450 209	0	44 203	0	450 209	
						1 365,0	0,0	405 926	0		0		
147	Протокол №5, поз.93	У4107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1слой, слоев. #	м²	72,1	7 087,0	51,0	510 973	3 678	137 999	0	510 973	
						5 122,0	15,0	369 294	1 081		0		
148	254	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стен. #	м²	56,41	5 446,0	374,0	307 289	21 098	30 856	0	307 289	
						4 518,0	160,0	255 251	9 026		0		
149	255	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стен. #	м²	90,04	4 595,0	257,0	446 572	35 000	41 569	0	446 572	
						3 774,0	154,0	379 083	25 950		0		
150	256	У6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности растворов из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (финишный слой). #	м²	110,51	1 966,0	14,0	232 991	1 668	42 191	0	232 991	
						1 596,0	3,0	189 142	356		0		
151	257	У6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стен. #	м²	1 005,536	2 437,0	18,0	2 450 496	18 099	196 080	0	2 450 496	
						2 224,0	6,0	2 236 317	6 033		0		
152	258	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитами на клею из сухих смесей по готовым основаниям. #	м²	98,04	11 798,0	55,0	1 156 774	5 392	362 159	0	1 156 774	
						8 662,0	18,0	849 232	1 765		0		
153	261	У6112-0301-0303	Подготовка потолков растворов из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами. #	м²	41,86	2 693,0	6,0	112 537	252	8 476	0	112 537	
						2 474,0	1,0	103 509	42		0		
154	262	У6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолков. #	м²	377,05	3 024,0	19,0	1 141 106	7 169	79 244	0	1 141 106	
						2 795,0	7,0	1 054 693	2 641		0		
155	263	У6112-0501-0103	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу. #	м²	94,54	6 153,0	29,0	581 705	2 743	1 046	0	581 705	
						6 112,0	9,0	577 923	851		0		
156	264	С1232-401-0102	Потолки подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. #	м²	99,267	6 277,0		623 099		623 099		623 099	
157	265	У6112-0501-0401	Установка галтелей (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) шириной до 160 мм. #	м	415,54	1 403,0	8,0	583 364	0	57 400	0	583 364	
						1 365,0	8,0	526 164	0		0		
158	Протокол №5, поз.96	У4107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1слой, слоев. #	м²	76,5	7 087,0	51,0	499 634	3 996	134 937	0	499 634	
						5 122,0	15,0	361 301	1 058		0		
159	266	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стен. #	м²	49,41	5 446,0	374,0	378 087	25 960	37 867	0	378 087	
						4 525,0	160,0	314 080	11 106		0		
160	267	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стен. #	м²	101,31	4 555,0	357,0	478 577	36 182	43 883	0	478 577	
						3 774,0	154,0	389 892	15 910		0		
161	268	У6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности растворов из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (финишный слой). #	м²	110,04	1 966,0	14,0	216 339	1 540	39 174	0	216 339	
						1 596,0	3,0	175 624	330		0		
162	269	У6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стен. #	м²	1 281,32	2 437,0	18,0	3 195 199	23 080	255 668	0	3 195 199	
						2 224,0	6,0	2 915 911	7 867		0		
163	270	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитами на клею из сухих смесей по готовому основанию. #	м²	103,31	11 798,0	55,0	1 218 955	5 682	318 401	0	1 218 955	
						8 662,0	18,0	894 871	1 860		0		
164	273	У6112-0301-0303	Подготовка потолков растворов из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами. #	м²	33,0811	2 682,0	6,0	90 065	202	6 583	0	90 065	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	274	У6112-0302-0104	Покраска поливинилацетатным составом улучшенная по штукатурке потолка. 8	м²	31,5801	2 474,0	1,0	83 000	34	0			
						3 024,0	19,0	101 549	638	7 852	0	101 549	
166	276	У6112-0102-0143	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стены. 8	м²	46,46	2 795,8	7,8	93 859	235		0		
						5 446,8	374,0	252 967	17 172	25 409	0	252 967	
167	277	У6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности растворами на сухих смесях на цементной основе под частичную облицовку стен, штукатуренная под окраску (фактурный слой). 8	м²	46,45	4 525,0	160,0	210 186	7 432		0		
						3 966,8	14,8	91 321	650	16 536	0	91 321	
168	278	У6112-0302-0103	Покраска поливинилацетатным составом улучшенная по штукатурке стен. 8	м²	57,84	2 437,0	18,0	236 486	1 746	18 523	0	236 486	
						2 324,0	6,0	235 817	882		0		
169	280	У6112-0202-0104	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню. 8	м² оштукатуренной поверхности	51,65	12 637,0	162,8	621 711	8 367	57 383	0	621 711	
						10 764,0	69,0	895 962	3 099		0		
170	281	У6112-0202-0703	Откосы оконные и дверные. Оштукатуренные штучными поверхностей сухими смесями толщиной до 30 мм. 8	м² оштукатуренной поверхности	25,8	5 803,0	65,8	149 717	1 677	24 484	0	149 717	
						4 789,0	18,0	123 556	464		0		
171	282	У6112-0301-0103	Покраска поливинилацетатным составом улучшенная по штукатурке стен. 8	м²	25,8	2 437,0	18,0	62 875	465	5 601	0	62 875	
						2 324,0	6,0	57 379	155		0		
172	Протокол №5, поз.100	Е21-108405-0102 Ктр и Кзп=1,12 Нзп и зап. выч. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по клею ПВХ пластиком. 8	м откоса	320,64	2 816,0	20,0	988 950	6 433	298 984	0	988 950	
						1 877,0	6,0	603 718	1 930		0		
173	Протокол №5, поз.101	С1261-105-0054	Пена монтажная для герметизации швов и балконных конструкций 750 мл. 8	шт.	96,192	1 957,0		188 835		188 835		188 835	
174	Протокол №5, поз.102	Е11-108405-0201 Ктр и Кзп=1,12	Установка планки на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов. 8	м угольника	321,64	868,0	3,0	279 184	642	0	0	279 184	
						866,0	0,0	278 540	0		0		
175	Протокол №5, поз.103	С Прайс	Комплект откосных профилей APTROMILIEKT (основа откоса, стартовый профиль). 8	м	321,64	535,71		172 306		172 306		172 306	Казахстан
176	Протокол №5, поз.104	С1261-107-0098	Шуруп-саморез универсальный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм. 8	шт.	2 573,12	2,0		5 146		5 146		5 146	
			Итого по разделу 7. Внутренняя отделка									32 680 150	
			Раздел: 8. Наружная отделка										
177	283	У6112-0401-0104	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля. 8	м²	600,0666	8 795,0	30,0	5 956 623	25 843	1 270 364	0	5 956 623	
						6 851,0	8,0	4 659 816	5 443		0		
178	284	С1231-102-0046	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовочных материалов. 8	м²	600,0666	5 436,0		3 692 762		3 692 762		3 692 762	
179	285	Е11-150108-1807 Ктр и Кзп=1,06	Фасад навесной из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. 8	м²	600,0666	1 694,0	10,0	1 356 053	6 000	485 560	0	1 356 053	
						1 270,0	3,0	863 685	2 040		0		
180	286	С1234-101-0586	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³. 8	м²	60,00666	55 733,0		3 790 215		3 790 215		3 790 215	
181	287	У6112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями. Облицовка фасада алюминиевыми панелями. 8	м²	600,0666	2 388,0	5,0	1 618 559	6 130	348 780	0	1 618 559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, подрасценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	289	С1212-529-0100	Панели фасадные алюминиевые=Металлоконструкц. #	м²	688,0666	1 914,0	3,0	1 301 647	2 040		0		
183	290	У6107-0102-0211	Стены каркасные. Обшивка листами обшивок. #	м		11 923,0		8 108 434		8 108 434		8 108 434	Казахстан
184	293	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка. #	м² обшиваемой стены (за вычетом проемов)	48,7	4 698,0	64,0	191 086	2 905	103 582	0	191 086	
185	294	У6109-0101-0110	Устройство подготовки под бетонные. #	м² горизонтальной проекции	1 173	2 886,8	20,0	84 980	814		0		
			Итого за раздел: 8. Наружная отделка			2 974,0	168,0	3 488 502	197 064	395 976	0	3 488 502	
			Раздел: 9. Разные работы			2 494,0	54,0	2 925 462	63 342		0		
186	325	Е11-130305-1406 Кзер и Кзм=1,86 ЗК=2	Покрытия металлические нерукавные.Окраска эмалями ПФ-115. #	м²	3,6	43 499,0	20,0	156 596	72	92 999	0	156 596	
						17 757,0	0,0	63 925	0		0		
			Раздел: 9. Разные работы									18 358 238	
187	330	У6106-0304-0301	Ограждение из нержавеющей стали с заполнением для стекл с фланцем.Установка. #	м	61	436,0	8,0	26 596			0	26 596	
						246,0	2,0	15 006	122	11 102	0		
188	331	С1241-109-0216	Труба стальная бесшовная холодноформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм. #	м	75,53	8 009,0	9,8	630 962	686	18 846	0	630 962	
						7 035,0	0,0	551 778	0		0		
189	332	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холодноформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 48х2,0 мм. #	м	75,53	9 063,0		683 018		683 018		683 018	
190	333	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холодноформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм. #	м	75,53	6 285,0		474 706		474 706		474 706	
191	334	С1223-502-0201	Держатели,фланцы,кронштейны,хомуты. #	шт.	225	2 087,0		469 575		469 575		469 575	
			Итого по разделу: 9. Разные работы		187	500,0		94 996		94 996		94 996	
			ИТОГО:									2 399 851	
			В том числе :					91 719 481	1 661 888	40 698 849			
			Стоимость оборудования, всего					49 343 757	545 369				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)6,3%			6,3%		5 778 327		0			
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Затраты на ликвидацию снежных завесов 0,3%			0,3%		292 493				97 497 808	
			Итого с затратами по ликвидации снежных завесов										
			Сметная прибыль			5%		4 889 515				97 790 302	
			Непредвиденные работы и затраты			5%		4 889 515					
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									107 569 332	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98 НДС									115 637 032	
			Итого с НДС			12 %		13 598 914,92				113 324 291	
												126 923 245,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Рикарат KZ"; БИН 150240018326

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, электронная подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044158

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакиев Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, электронная подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сауранов Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный бизнес-идентификационный номер, №)

ТОО "АСТ Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный бизнес-идентификационный номер, №)

Зав сектором ГУ "Отдел строительства г. Темиртау" Дурникеева Л.В

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"; БИН 150240018326
Стройка:	Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Каргаинды, строение 16
Объект:	Административное здание

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2024 год.

(представляется совместно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Исчислено финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	29.09.2024 г.				

Наименование проектных комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	стоимость годовых объемов строительно-монтажных работ	в ценах последнего месяца до ДЕКАБРЯ (от ГДС)	в ценах							
			Сметная стоимость работ по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в состав сметной стоимости строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				материалы	оборудование		на производственные материалы	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Каргаинды, строение 16	608 672 950,91	579 171 277,13							69 500 673,31	648 672 950,91
Подготовительные работы. Подготовительные работы. Л.С.№1-1	4 316 509,12	3 854 706,80							462 483,72	4 316 509,12
Основные работы. Административное здание. Л.С.№2-1-1	222 329 403,29	13 931 646,00							1 671 797,52	15 603 443,52
Водопровод и канализация. Административное здание. Л.С.№2-1-2	20 328 412,16	18 150 368,00							2 178 044,16	20 328 412,16
Отопление и вентиляция. Административное здание. Л.С.№2-1-3	63 454 480,28	32 940 100,00							3 952 800,00	36 892 800,00
Электроснабжение и Электрооборудование. Административное здание. Л.С.№2-1-4	33 660 104,16	27 144 781,00							3 257 565,32	30 402 076,32
Пожарная сигнализация. Административное здание. Л.С.№2-1-5	7 348 269,60	6 560 955,00							787 314,60	7 348 269,60
Видеонаблюдение, Телефонизация, СКС. Административное здание. Л.С.№2-1-6	9 756 247,52	8 028 517,00							723 422,04	8 751 939,04
Технологическое оборудование. Административное здание. Л.С.№2-1-7	22 880 554,88	20 440 674,00							2 452 880,88	22 893 554,88
Ремонтные работы. Гараж. Л.С.№2-2-1	165 796 843,36	476 083,00							57 130,44	533 213,44
Отопление и вентиляция. Гараж. Л.С.№2-2-2	27 048 243,84	3 415 617,01							409 874,04	3 825 491,04
Электроснабжение и Электрооборудование. Гараж. Л.С.№2-2-3	3 330 103,28	3 000 944,00							361 073,28	3 330 017,28
Благоустройство территории. Благоустройство территории Л.С.№3-1	26 992 316,51	24 100 283,00							2 892 033,51	26 992 316,51
Итого									19 256 205,51	179 258 646,910
Сумма удержания резерва 5% (ДЕКАБРЬ)										8 962 932,350
Итого к оплате										170 295 144,56030

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Найдирханов Е.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";

БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Жжитый Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "REZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору: Скуриган Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, № аттестата, подпись)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Договор № 17 от 29.02.2024 г.

АКТ №7
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 г.

Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	648 672 950,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	469 414 904,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	449 528 126,60
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	648 672 950,91
7	Сумма выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 г.	179 258 046,91
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Сумма удержания резерва 5% (ДЕКАБРЬ)	8 962 902,35
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	170 295 144,56

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 230340044138
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Руководитель

_____ Жөкітай Н.М.

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Руководитель

_____ Кайыркенов С.Е.

Форма № приложение 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гомарат KZ"; БИН 150240018326
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №17

за декабрь 2024 (месяц, год) на 1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата рабочих-строителей	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-000403-0301 Коэф к Кзп=1,12 Нпз. в дол. выч. 22	Каркасы порт больших пролетных зданий, ангаров и других без металлических ограждений. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяя коэффициент к зарплате друж - 0,6, к ценочно эксплуатации машин - 0,7, к ранцу накладных - 0,5. #	1 конструкций	0,255	292 357,0 153 543,0	124 472,0 31 806,0	72 000 39 260	31 510 5 364	1 000 0	0 0	72 000	
2	2	ТЕ104-0001-0202 К=0,8	Отрывка котлованов из нижней данной 3 м. Демонтаж. #	10 м3грн	60	7 300,0 3 780,0	3 500,0 1 620,0	437 200< 226 800	210 400 61 200	0 0	0 0	437 200	
3	3	Е11-000401-0501 Коэф к Кзп=1,11	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка. #	м³	29,85	62 939,0 41 731,0	21 185,0 6 581,0	1 878 152 1 245 670	632 451 196 741	0 0	0 0	1 878 152	
4	4	У6101-0100-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 50 м. #	м³ грунта	302,4	137,0 0,0	137,0 20,0	44 741 0	0 10 787	0 0	0 0	44 741	
5	5	Е12-000401-0101 Коэф к Кзп=1,05 Нпз. в дол. выч. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с очисткой небольшого количества. #	м	143	4 281,0 3 590,0	851,0 267,0	600 743 479 050	121 680 38 181	0 0	0 0	600 743	
6	6	С3411-104-0501	Мусор строительный (исключительно).Погрузка. #	т	58,204	254,0		14 784				14 784	
7	7	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. #	1 т км	581,04	125,0		72 591				72 591	
			Итого по разделу 1. Демонтажные работы									3 119 272	
			ИТОГО:					3 119 272 1 990 780	1 841 315 312 253	1 081			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование заказчика						0				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)16,3%			6,3%		196 514					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									3 315 786	
			Затраты по ликвидации сложных запасов 0,3%			0,3%		9 947					
			Итого с затратами по ликвидации сложных запасов									3 325 733	
			Сметная прибыль			5%		166 287					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			5%		166 287					
												3 658 307	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									3 932 680	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									3 854 026	
			НДС			12 %		462 483,12					
			Итого с НДС									4 316 508,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабиркалиев С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";
БИН 230340044138

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жэйтай Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сурикин Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приказу 2-1
Приказ Председателя Комитета по инвестициям Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гюмарат KZ"; БИН 150240018326
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Карагинды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2014 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Протокол №6, поз.454	Е11-608-301-0007 Кпр в Кзп=1,15	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка/Демонтаж покрытия КО(Зиол) #	м³	8,49	98 667,0 54 756,0	33 473,0 10 574,0	40 000 24 640	35 962 4 648	1 699	0 0	80 000	
2	Протокол №6, поз.455	Е11-608-301-0002 Кпр в Кзп=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (ОКНО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ). #	м³	0,14553	233 831,0 126 670,0	107 162,0 33 305,0	34 030 18 434	15 595 4 801	0	0 0	34 030	
			Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									74 030	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
3	Протокол №6, поз.455	Y6105-0200-0001	Устройство пароизоляции по дощатым подшивке/Клеевое покрытие стен. #	м²	1,036	75 822,0 30 822,0	9 206,0 1 954,0	78 552 31 932	9 536 2 024	37 683	0 0	78 552	
4	Протокол №6, поз.456	Y6105-0200-0100	Установка блока оконного из ПВХ. #	м²	16,4	6 684,0 5 882,0	7,0 8,0	109 306 95 153	115 0	13 608	0 0	109 306	
5	Протокол №6, поз.457	С1223-203-0201 прим.	Переплеты из ПВХ профилей глухие с однокамерным стеклопакетом. #	м²	16,4	60 031,0		984 190		984 190		984 190	
6	Протокол №6, поз.458	Е10-090601-0102 Кпр в Кзп=1,32 Ин.к зон. выш. 32	Лотки, розетки, тепловы из полимерной и поливинилхлоридной стали. Монтаж. #	1 конструкций	0,0878655	278 952,0 262 831,0	7 534,0 1 316,0	108 196 101 945	2 922 510	3 330	0 0	108 196	
7	Протокол №6, поз.459	С1223-525-0002	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. #	т	0,0000032	1 300 829,0		422 746		422 746		422 746	
8	Протокол №6, поз.500	Е10-090601-0102 Кпр в Кзп=1,32 Ин.к зон. выш. 32	Лотки, розетки, тепловы из полимерной и поливинилхлоридной стали. Монтаж. #	1 конструкций	0,0878655	278 952,0 262 831,0	7 534,0 1 316,0	108 196 101 945	2 922 510	3 330	0 0	108 196	
9	Протокол №6, поз.501	С1223-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. #	т	0,2581904	1 300 829,0		251 353		251 353		251 353	
			Итого по разделу 2. Монтажные работы									2 041 529	
			Раздел: 4. Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / стоимость оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
10	Протокол №6, поз.533	У6109-4102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь до 2 м², глухой. #	м²	0,97	12 035,0 / 8 001,0	11 995 / 613 / 3 927	0 / 0	11 995	
11	Протокол №6, поз.534	С1223-103-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. #	м²	8,42	31 093,0 / 29 606 / 25 605			28 605 / 48 997	
			Итого по разделу: 4. Кровля							
			Раздел: 6. Проемы							
12	Протокол №6, поз.579	У6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профилей в стены каменные, площадь проема до 3 м². #	м²	2,6543	7 867,0 / 4 951,0	19 397 / 1 829 / 1 816	0 / 0	19 385	
13	Протокол №6, поз.580	С1223-103-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двухпольный. #	м²	2,6543	57 246,0	151 948 / 151 948		151 948	
14	Протокол №6, поз.577	У6108-0002-0101	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления). #	м²	0,9700	13 466,0 / 8 577,0	13 066 / 667 / 4 079	0 / 0	13 065	
15	Протокол №6, поз.578	С1223-103-0003	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой. #	м²	0,9700	40 536,0	39 577 / 18 522		39 577	
16	Протокол №6, поз.612	У6108-0202-0100	Установка блока дверного балконного из ПВХ профилей, площадь проема до 3 м². #	м²	2,9324	13 851,0 / 7 544,0	40 637 / 3 059 / 16 451	0 / 0	40 637	
17	Протокол №6, поз.613	С1223-204-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-2021 ПВ 21-7. #	м²	1,5868	56 309,0	89 013 / 89 013		89 013	
18	Протокол №6, поз.618	С1223-103-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. #	м²	1,3516	31 092,0	42 014 / 42 014		42 014	
			Итого по разделу: 6. Проемы						305 605	
			Раздел: 7. Внутренние изделия							
19	Протокол №6, поз.613	У6107-0205-0101	Установка на внешние углы блоков дверных и оконных простых откосных уголков. #	м погонный	850	1 041,0 / 865,0	2,0 / 884 850 / 1 790 / 147 900	0 / 0	884 850	
20	Протокол №6, поз.627	У6107-0201-0107	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей, клеевым и от базовой стены, с обшивкой гипсокартонными листами в 1слой, глухой. #	м²	9,4	5 028,0 / 3 368,0	53,0 / 47 263 / 498 / 16 500	0 / 0	47 263	
21	Протокол №6, поз.628	Е11-140101-0401 Кгр и Кзн=1,02	Каркасно стен. Заполнение минеральными плитами. Толщина заполнения 50 мм. #	м² поверхности	9,4	2 198,0 / 2 153,0	35,0 / 20 663 / 235 / 0	0 / 0	20 663	
22	Протокол №6, поз.629	С1224-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 18459-95 на основе стеклянного волокна плотностью от 64 до 65 кг/м³. #	м²	0,4843	55 713,0	26 980 / 26 980		26 980	
23	Протокол №6, поз.630	У6102-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стен, оштукатуренных под окраску (фактурный слой). #	м²	9,4	1 966,0 / 1 606,0	14,0 / 18 480 / 131 / 3 366	0 / 0	18 480	
24	Протокол №6, поз.631	У6112-0202-0103	Покраска водоэмульсионными составами улучшенная по оштукатурке стен. #		9,4	2 417,0	18,0 / 22 508 / 169 / 1 843	0	22 508	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		2 224,0	6,0	20 904	54		0		
25	800	У4112-0202-0001	Штукатурка поверхности внутри зданий начальная растворами по камню и бетону простая, стены. #	м²	10,03	4 855,0	357,0	-47 053	-3 680	-4 289	0	-47 053	
						3 774,0	154,0	-38 930	-1 591		0		
26	800	У4107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1слой, одной. #	м²	53,98	7 087,0	53,0	-375 459	-2 702	-398 404	0	-375 459	
						5 122,0	15,0	-271 364	-796		0		
27	800	У4112-0300-0204	Подготовка внутренней поверхности растворами на сухих смесях на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами. #	м²	30,00	1 603,0	6,0	-49 500	-186	-6 258	0	-48 500	
						1 396,0	1,0	-43 076	-31		0		
28	800	У4112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий начальная растворами по камню и бетону простая, стены. #	м²	6,14	4 555,0	357,0	-27 968	-2 192	-2 693	0	-27 968	
						3 774,0	154,0	-23 172	-946		0		
29	800	У4107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1слой, одной. #	м²	58,54	7 087,0	53,0	-358 177	-2 577	-96 751	0	-358 177	
						5 122,0	15,0	-258 866	-759		0		
30	800	У4112-0300-0204	Подготовка внутренней поверхности растворами на сухих смесях на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами. #	м²	58,54	1 603,0	6,0	-81 016	-304	-10 209	0	-81 016	
						1 396,0	1,0	-70 500	-51		0		
			Итого по разделу 7. Внутренняя отделка									81 958	
			Раздел 8. Наружная отделка										
31	283	У4112-0401-0101	Устройство подсистемы каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 900 мм из Г-образного профиля. #	м²	39,5	8 750,0	38,0	345 940	1 501	75 766	0	345 940	
						6 852,0	8,0	270 654	316		0		
32	284	С1231-002-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов при облицовке металлокассет. #	м²	39,5	5 430,0		214 485		214 485		214 485	
33	285	Е15-150100-0007 Коэф в Ксм=1,06	Фасад панели из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. #	м²	39,5	1 994,0	30,0	78 763	396	38 202	0	78 763	
						1 278,0	3,0	50 465	119		0		
34	286	С1236-101-0006	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 30409-95 на основе стеклянного волокна плотностью от 56 до 65 кг/м³. #	м²	3,95	55 733,0		220 145		220 145		220 145	
35	287	У4112-0400-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями. Облицовка фасада алюминиевыми панелями. #	м²	39,5	2 380,0	9,0	94 010	356	38 052	0	94 010	
						1 914,0	3,0	75 603	119		0		
36	288	С1222-028-0101	Панели фасадные алюминиевые=Металлокассеты #	м²	39,5	11 923,0		470 958		470 958		470 958	
37	289	У4112-0401-0115	Облицовка фасада металлокаркасом обрамление проемов наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов. #	м²	580,12	9 559,0	27,0	5 545 367	15 663	1 492 869	0	5 545 367	
						6 960,0	4,0	4 037 637	2 320		0		
38	Протокол №6, п.п.647	У4112-0302-0018	Покраска улучшенная масляными составами по дереву, стена/обработка грунтовкой. #	м²	48,7	2 157,0	10,0	127 676	-407	1 506	0	127 676	
						2 090,0	3,0	123 763	122		0		
39	Протокол №6, п.п.648	С1230-106-0406	Состав антисептический на органических растворителях для защиты древесины обработка при Т от -10°С до +40°С. #	кг	8,14	1 898,0		15 450		15 450		15 450	
40	Протокол №6, п.п.649	У4107-0002-0115	Облицовка потолков/Облицовка стен розовым покрытием. #	м²	21,1	7 973,0	5,0	168 230	105	157 891	0	168 230	
						466,0	1,0	9 834	21		0		
41	Протокол №6, п.п.650	У4118-0002-0101	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м². #	шт.	1,00	5 778,0	166,0	5 778	173	0	0	5 778	
						5 612,0	37,0	5 612	48		0		
42	Протокол №6, п.п.651	С1240-184-0005	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 200 до 450 мм размером 300 мм х 300 мм. #		12	11 907,0		142 884		142 884		142 884	

№ п/п	№ локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Серия происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м.п.									
			Итого по разделу: 6. Нарезание отверстия									7 451 229	
			Раздел 9. Разные работы										
43	301	У4106-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж. #	т конструкций	0,13468	401 186,0 / 331 113,0	65 247,0 / 14 896,0	54 032 / 44 601	8 785 / 2 016	880	0 / 0	54 912	
44	302	С1222-525-0001	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. #	т	0,16428	1 109 851,0		182 326		182 326		182 326	Казахстан
45	303	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т. #	т	0,01556	1 109 774,0		25 637		25 637		25 637	Казахстан
46	304	У5111-0501-0500	Поверхности металлические загрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115. #	м²	5,41536	220,0 / 134,0	5,0 / 0,0	2 192 / 673	27 / 0	493	0 / 0	2 692	
47	305	Е22-190001-0101 Кзтр в Кзп=1,89	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором. #	отверстие	8	305,0 / 203,0	2,0 / 0,0	2 440 / 2 424	16 / 0	8	0 / 0	2 448	
48	306	С1217-101-0007	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87. #	т	0,00672	1 510 112,0		10 148		10 148		10 148	Казахстан
49	307	У6110-0001-0505	Устройство покрытий кровель по металлочерепице по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон. #	м²	8	10 543,0 / 5 607,0	67,0 / 13,0	65 658 / 33 642	402 / 72	31 014	0 / 0	66 060	
50	308	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86* Обрешетка*С. #	м³	0,076	311 239,0		8 453		8 453		8 453	
51	309	У6107-0115-0006	Покрытие мембранным составом обрешетки под кровельное покрытие и настил по фермам. #	м²	6	566,0 / 170,0	10,0 / 3,0	3 396 / 1 020	60 / 18	2 316	0 / 0	3 396	
52	310	У6110-0203-0201	Покрытие чистовое брандмауэра,парапетов,фронтонов и мелкой из листовой оцинкованной стали.Устройство. #	м² покрытия	6,4	8 295,0 / 5 431,0	47,0 / 18,0	53 114 / 34 758	301 / 115	18 054	0 / 0	53 114	
53	311	У6104-0002-0103	Подъем монтажные узлов до 20 кг.Установка. #	т стальных элементов	0,00756	1 514 814,0 / 309 911,0	20 168,0 / 3 705,0	11 452 / 2 343	152 / 28	8 657	0 / 0	11 452	
54	312	У6104-0002-0101	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж. #	т конструкций	0,13468	401 186,0 / 331 113,0	65 247,0 / 14 896,0	54 032 / 44 601	8 785 / 2 016	650	0 / 0	54 682	
55	313	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. #	т	0,13468	1 109 851,0		149 475		149 475		149 475	Казахстан
56	315	У6111-0501-0505	Поверхности металлические загрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115. #	м²	3,98872	220,0 / 124,0	5,0 / 0,0	877 / 494	20 / 0	355	0 / 0	877	
57	316	Е22-190001-0101 Кзтр в Кзп=1,89	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором. #	отверстие	12	305,0 / 203,0	1,0 / 0,0	3 660 / 3 636	24 / 0	9	0 / 0	3 669	
58	317	С1217-101-0007	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87. #	т	0,0108992	1 510 112,0		15 251		15 251		15 251	Казахстан
59	318	У6110-0001-0505	Устройство покрытий кровель по металлочерепице по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон. #	м²	20,0	10 543,0 / 5 607,0	67,0 / 12,0	210 860 / 112 140	1 340 / 240	208 800	0 / 0	210 860	
60	319	С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86* Обрешетка*С. #	м³	0,24	311 239,0		26 693		26 693		26 693	
61	320	У6107-0115-0006	Покрытие мембранным составом обрешетки под кровельное покрытие и настил по фермам. #	м²	10,8	566,0 / 170,0	10,0 / 3,0	6 113 / 1 836	108 / 33	6 169	0 / 0	6 113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Прейскурант №6, вып.634	5-4107-0102-0201	Устройство кровли: *	м²	19,2	8 197,61 8 165,81	102,61 33,61	157 362 154 845	1 969 634	876	0 0	157 362	
63	Прейскурант №6, вып.658	С 0210-000-0001	Мультисенсорный сенсор, *	м²	19,2	2 009,8		39 268		39 268		39 268	
64	Прейскурант №6, вып.656	5-4110-0210-0201	Устройство покрытий мульч (крошка резиновая, гранулы, опилки и пр. волокна) из резиновой вулканизированной крошки по резиновым покрытиям/бетонным основаниям, толщина покрытия, мм: *	м²	6,16	8 591,8 8 431,8	47,61 0,61	52 921 51 955	293 62	19 176	0 0	52 921	
			Итого по разделу 5. Разные работы									1 195 898	
			ИТОГО:					11 275 635	86 745	5 428 364			
								5 610 521	79 707				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)6,3%			6,3%		710 365					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)									11 986 000	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		35 958					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									12 021 958	
			Сметная прибыль			5%		601 098					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		601 098					
												13 224 154	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, вып.875									14 215 965	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									13 931 646	
			НДС			12 %		1 671 797,51					
			Итого с НДС									15 603 443,52	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

Руководитель Кайыркенов С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Гл.архитектор проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";
БИН 230340044138

Руководитель Жаксгай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скурихин Н.П.

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Е.С.

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Комитета индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230140044138
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ромарт KZ"; БИН 150140018336
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2024 (месяц, год) по 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: материалы	в том числе: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14
			Раздел 1. Водопровод														
1	Протокол №6, поз. 143	У6114-0003-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. #	м	56	5 957,0 6 006,0	23,0 0,0	453 492 468 408	1 748 0	1 064 0	0 0	453 492			
2	Протокол №6, поз. 144	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размером 20х2,8 мм. #	м	75,34	291,0		21 930		21 930		21 930			
3	Протокол №6, поз. 145	С1241-211-1002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 20х1/2". #	шт.	42	234,0		9 828		9 828		9 828			
4	Протокол №6, поз. 146	У6114-0003-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. #	м	26	6 441,0 6 400,0	25,0 0,0	167 544 166 416	704 0	364 0	0 0	167 544			
5	Протокол №6, поз. 147	С1241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размером 25х3,5 мм. #	м	25,74	470,0		12 098		12 098		12 098			
6	Протокол №6, поз. 148	С1241-211-0005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 25х3/4". #	шт.	3	341,0		1 023		1 023		1 023			
7	Протокол №6, поз. 149	У6114-0103-0003	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. #	м	25	7 033,0 6 984,0	24,0 0,0	175 825 174 600	856 0	855 0	0 0	175 825			
8	Протокол №6, поз. 150	С1241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размером 32х4,4 мм. #	м	24,75	752,0		18 612		18 612		18 612			
9	Протокол №6, поз. 151	У6114-0103-0304	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. #	м	49	7 788,0 7 718,0	41,0 0,0	381 220 378 282	2 009 0	1 029 0	0 0	381 220			
10	Протокол №6, поз. 152	С1241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размером 40х5,5 мм. #	м	48,04	1 154,0		57 021		57 021		57 021			
11	Протокол №6, поз. 153	С1241-211-0004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером размером 40х1 1/4". #	шт.	3	1 652,0		4 956		4 956		4 956			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	5	У6114-0002-0106	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. #	м	7 7	6 605,0 2 455,0	107,0 31,0	46 268 17 185	749 217	38 371	0 0	46 268	
13	Проект №6, поз. 154	С1241-0124-0128	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 57х3,5 мм. #	шт.	3	629,0		1 258		1 258		1 258	
14	Проект №6, поз. 155	С1241-119-0106	Розетка стальная на условное давление PN 1,5 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм. #	шт.	3	252,0		756		756		756	
15	6	У6114-0103-0207	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. #	м	22,5	6 723,0 2 943,0	141,0 40,0	151 268 66 218	3 173 900	83 878	0 0	151 268	
16	Проект №6, поз. 156	С1241-012-0128	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 57х6,0 мм/65. #	шт.	5	1 114,0		5 570		5 570		5 570	
17	7	С1241-103-0101	Кран шаровый латунный муфтовый/муфтовый (В-В), рукояткой-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15. #	шт.	16	2 514,0		40 224		40 224		40 224	
18	8	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20. #	шт.	2	3 588,0		7 176		7 176		7 176	
19	Проект №6, поз. 157	С1242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20. #	шт.	1	4 753,0		4 753		4 753		4 753	
20	9	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	6	5 588,0		27 940		27 940		27 940	
21	10	С1242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32. #	шт.	3	9 164,0		27 492		27 492		27 492	
22	Проект №6, поз. 158	С1242-207-0602 прим.	Кран шаровый PP-R, муфтовый, DN 20. #	шт.	5	3 588,0		17 940		17 940		17 940	
23	Проект №6, поз. 159	С1242-003-0202 прим.	Клапан (вентиль) запорный PP-R муфтовый, DN 20. #	шт.	4	5 513,0		22 052		22 052		22 052	
24	Проект №6, поз. 160	С1242-303-0203 прим.	Клапан (вентиль) запорный PP-R муфтовый, DN 25. #	шт.	3	7 318,0		21 963		21 963		21 963	
25	Проект №6, поз. 161	У6114-0201-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов краны на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм. #	шт.	1	7 854,0 7 662,0	192,0 20,0	7 854 7 662	192 20	0	0 0	7 854	
26	Проект №6, поз. 162	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), поршневый, для воды, Т до +120°С, PN 16, типа VALTEC ГОСТ 30423-2015 DN 20. #	шт.	1	2 815,0		2 815		2 815		2 815	
27	14	У6114-0601-0100	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. #	кран	3	63 747,0 5 182,0	333,0 85,0	191 241 15 306	999 255	174 960	0 0	191 241	
28	15	У6114-0600-0240	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг. #	шт.	3	3 977,0 3 987,0	44,0 12,0	11 931 11 721	132 36	78	0 0	11 931	
29	16	С1249-107-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОБ/ОНОБ. #	шт.	3	33 918,0		101 754		101 754		101 754	
30	17	С1248-205-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10. #	шт.	6	18 097,0		108 582		108 582		108 582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин, зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	25	У4114-8400-0103	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. #	м трубопровода	176	364,0	2,0	64 064	352	528	0	64 064	
						309,0	0,0	53 592	0		0		
32	26	У5121-8000-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм. #	м	0,176	262 500,0	0,0	46 200	0	750	0	46 200	
						258 250,0	0,0	45 450	0		0		
33	27	У5112-6305-0104	Покраска прочих поверхностей масляными составами ранитка, окраска, радиатор, труба и пому водяное, диаметр менее 80 мм, количество покрасок за 2 раза. #	м²	7,6	3 347,0	4,0	25 437	31	1 505	0	25 437	
						3 185,0	1,0	24 662	8		0		
34	28	С1260-901-0139	Крепление для трубопроводов [нерасшифрованная строка]. #	кг	50	788,0		35 224		55 224		35 224	
35	30	У5114-6202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм. #	шт.	1	17 210,0	643,0	17 210	643	3 024	0	17 210	
						13 551,0	121,0	13 551	121		0		
36	Протокол №6, поз. 163	С1142-203-0002	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходный, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50. #	шт.	1	20 221,0		20 221		20 221		20 221	
37	32	ЦП3-121001-0304 Коэф к Кзп=1,09 Itx=1,2 п.дол. поз. 32	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования. #	шт.	1	27 897,0	442,0	27 897	442	95	0	27 897	
						27 360,0	142,0	27 360	142		0		
38	Протокол №6, поз. 164	С1147-103-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходный, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65. #	шт.	1	19 307,0		19 307		19 307		19 307	
39	34	С1241-116-0208	Фланец стальной приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм. #	шт.	4	2 907,0		11 628		11 628		11 628	
40	35	С1241-116-0209	Фланец стальной приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм. #	шт.	2	3 434,0		6 868		6 868		6 868	
41	36	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размером 65х4,0 мм (неоцинк). #	м	4	2 552,0		10 208		10 208		10 208	
42	37	С1241-113-0109	Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размером 57х5,0 мм/65. #	шт.	1	3 333,0		3 333		3 333		3 333	
43	38	С1241-113-0128	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 18 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размером 57х5,0 мм/65. #	шт.	8	1 334,0		5 576		8 576		5 576	
44	Протокол №6, поз. 167	С1241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размером 89х4,0-76х4,0 мм. #	шт.	1	986,0		986		986		986	
45	39	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. #	т	0,000868	1 510 113,0		587		587		587	
46	40	С1261-107-0744	Изолят резиновые технические неармированные. #	кг	0,24	1 105,0		265		265		265	
47	42	У5114-8501-0101	Установка манометров узлов, поставляемых на месте монтажа (обращенных в блоке, с обводной линией, диаметр вентиля до 65 мм, диаметр манометра до 40 мм. #	100 шт.	1	56 550,0	1 137,0	56 550	1 137	11 153	0	56 550	
						44 302,0	244,0	44 302	244		0		
48	Протокол №6, поз. 168	С1241-300-0805	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м³/ч, Tmax 50°. #	шт.	1	215 804,0		215 804		215 804		215 804	
49	Протокол №6, поз. 169	С1241-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +300°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 54853-2010 DN 65. #	шт.	1	41 529,0		41 529		41 529		41 529	
50	Протокол №6, поз. 170	К11-101101-0001 Коэф к Кзп=1,12 Itx=1,2 п.дол. поз. 38	Грунт. Разработка внутри зданий и сооружений. Глубина до 3 м, площадь до 10 м². #		1,8	31 095,0	9,0	56 151	16	6 437	0	56 151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		27 630,0	3,0	49 698	5		8		
51	Протокол №6, поз. 171	У6101-0206-0100	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям, группа грунта 2. #	м³	1,8	3 931,0 / 3 931,0	0,0 / 0,0	7 079 / 7 079	0 / 0	0	0 / 0	7 079	
52	Протокол №6, поз. 172	У6123-0002-0101	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом прокола гидроприбойником на длину до 40 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы. #	м	290	2 494,0 / 2 113,0	381,0 / 312,0	658 339 / 561 640	106 680 / 31 360	0	0 / 0	658 339	
53	Протокол №6, поз. 173	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водопроводов PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм. #	м	265,6	1 166,0		323 870		323 870		323 870	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									3 823 721	
			Раздел: 2. Насосная станция										
54	49	Ц15-70401-0300 Катр в Кст=1,09 Ттл. в дел. вод. 20	Агрегат насосный электрический центробежный одноступенчатый в неотступающий, лабиринтный, горизонтальный, приводной на отдельно фундаментные плиты, масса 0,9 т.Монтаж оборудования. #	комплект	1	275 687,0 / 234 866,0	35 516,0 / 4 135,0	275 687 / 234 866	35 516 / 4 135	34 306	0 / 0	275 687	
55	50	S11-786-5615 СборСЦ 10.2023	Установка повышающая с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V с встроенным кранами, без частотного преобразователя CO 2 HELIX V 1602SK-FFS/A46 Q 18 м³/ч, H 17 м вод. ст. #	шт.	1	4 835 011,0		4 835 011 / 4 835 011				5 210 698	
			Итого по разделу: 2. Насосная станция										
			Раздел: 3. Водопровод Горячей воды Т3										
56	Протокол №6, поз. 174	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. #	м	67	5 937,0 / 5 930,0	33,0 / 0,0	399 799 / 397 310	1 848 / 0	938	0 / 0	399 799	
57	Протокол №6, поз. 175	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм. #	м	66,33	271,0		18 100		18 100		18 100	
58	Протокол №6, поз. 176	С1241-211-0002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2". #	шт.	28	234,0		6 552		6 552		6 552	
59	Протокол №6, поз. 177	У6114-0103-0002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. #	м	19	6 444,0 / 6 404,0	29,0 / 0,0	122 436 / 121 639	493 / 0	264	0 / 0	122 436	
60	Протокол №6, поз. 178	С1241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм. #	м	18,61	408,0		7 589		7 589		7 589	
61	Протокол №6, поз. 179	У6114-0103-0003	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. #	м	52	7 033,0 / 6 994,0	34,0 / 0,0	365 716 / 363 688	1 768 / 0	780	0 / 0	365 716	
62	Протокол №6, поз. 180	С1241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм. #	м	51,48	701,0		36 087		36 087		36 087	
63	Протокол №6, поз. 181	С1241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1". #	шт.	1	891,0		891		891		891	
64	Протокол №6, поз. 182	С1241-211-2007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4". #	шт.	5	905,0		4 525		4 525		4 525	
65	Протокол №6, поз. 183	С1241-211-0008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1". #		1	597,0		597		597		597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
66	Протокол №6, поз. 184	С1241-211-1007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 32x1/4". #	шт.	1	423,0		423		423		423	
67	Протокол №6, поз. 185	У6114-0103-0304	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб из сварных соединений, наружный диаметр 40 мм. #	м	30	7 708,0	42,0	231 240	1 260	630	0	233 490	
						7 708,0	8,0	231 240	8		0		
68	Протокол №6, поз. 186	С1241-208-2001	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 40x6,7 мм. #	м	29,7	1 068,0		31 749		31 749		31 749	
69	Протокол №6, поз. 187	С1241-216-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой равнопроходная размером 40x1 1/4". #	шт.	2	1 692,0		3 384		3 384		3 384	
70	Протокол №6, поз. 188	С1241-216-0909	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 40x1 1/4". #	шт.	1	1 796,0		1 796		1 796		1 796	
71	61	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфтовый типа (В-П), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	2	2 514,0		5 028		5 028		5 028	
72	Протокол №6, поз. 189	С1242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накладной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20. #	шт.	1	4 753,0		4 753		4 753		4 753	
73	63	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	1	5 500,0		5 500		5 500		5 500	
74	64	С1242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32. #	шт.	1	9 364,0		9 364		9 364		9 364	
75	Протокол №6, поз. 190	С1242-207-0602 прим.	Кран шаровый PP-R, муфтовый, DN 20. #	шт.	5	3 588,0		17 940		17 940		17 940	
76	Протокол №6, поз. 191	С1242-303-0202 прим.	Клапан (вентиль) запорный PP-R муфтовый, DN 20. #	шт.	4	5 513,0		22 052		22 052		22 052	
77	Протокол №6, поз. 192	С1242-303-0203 прим.	Клапан (вентиль) запорный PP-R муфтовый, DN 25. #	шт.	3	7 321,0		21 963		21 963		21 963	
78	Протокол №6, поз. 193	У6114-0203-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм. #	шт.	2	7 854,0	192,0	15 708	384	0	0	15 708	
						7 662,0	28,0	15 324	56		0		
79	Протокол №6, поз. 194	С1243-309-0102	Клапан предохранительный латунный угловой с сапфонгом, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31254-2006 DN 20. #	шт.	2	2 654,0		5 308		5 308		5 308	
80	Протокол №6, поз. 195	У6116-0605-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. #	шт.	1	4 644,0	381,0	4 644	381	22	0	4 644	
						4 263,0	90,0	4 263	90		0		
81	Протокол №6, поз. 196	С1243-404-0005	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50653-2010 DN 32. #	шт.	1	27 354,0		27 354		27 354		27 354	
82	Протокол №6, поз. 197	У6116-0001-0101	Установка теплосчетчиков с расходомерами, диаметр до 1 м². #		2	53 837,0	5 361,0	107 674	10 726	7 581	0	107 674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справ. производительность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		74 292,0	1 593,0	148 584	3 186		0		
82	Протокол №6, поз. 198	512-006-0202 РСН06 РК 2022	Электрический водонагревательный накопительный настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52064-2001 объем 200 л. #	шт.	2	310 501,0		621 002				621 002	
				компл						621 002			
84	69	У6114-0405-0008	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. #		166	364,0	2,0	60 424	332	498	0	60 424	
				м трубопровода		359,0	0,0	59 594	0		0		
85	70	У6121-0301-0008	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм. #		0,166	262 590,0	0,0	43 575	0	708	0	43 575	
				км		256 233,0	0,0	42 507	0		0		
86	72	С1361-301-0219	Крепление для трубопроводов горизонтальных диаметр. #	кг	54	708,0		38 232		38 232		38 232	
			Итого по разделу 3. Водопровод Горячей воды Т3									2 245 394	
			Раздел 4. Водопровод циркуляционный Т4										
87	Протокол №6, поз. 199	У6114-0105-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб на скорых соединениях, наружный диаметр 20 мм. #	м	7	5 567,0	23,0	41 769	161	98	0	41 769	
						5 530,0	0,0	41 510	0		0		
88	Протокол №6, поз. 200	С1341-208-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 20х4,1 мм. #	м	6,93	273,0		1 892		1 892		1 892	
89	Протокол №6, поз. 201	У6114-0105-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб на скорых соединениях, наружный диаметр 25 мм. #	м	49	6 444,0	29,0	315 756	1 421	686	0	315 756	
						6 401,0	0,0	313 649	0		0		
90	Протокол №6, поз. 202	С1341-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 25х5,1 мм. #	м	48,51	401,0		19 453		19 453		19 453	
91	Протокол №6, поз. 203	У6114-0105-0303	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб на скорых соединениях, наружный диаметр 32 мм. #	м	2	7 033,0	24,0	14 066	48	28	0	14 066	
						6 954,0	0,0	13 908	0		0		
92	Протокол №6, поз. 204	С1341-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 32х6,5 мм. #	м	1,99	700,0		1 393		1 393		1 393	
93	Протокол №6, поз. 205	С1341-213-1007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 32х3/4". #	шт.	2	422,0		844		844		844	
94	77	С1343-307-0602	Кран шаровый латунный, чугунный (В-В) с удлиненной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20. #	шт.	2	3 588,0		7 176		7 176		7 176	
95	Протокол №6, поз. 206	У6114-0301-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм. #	шт.	3	7 854,0	192,0	7 854	192	0	0	7 854	
						7 662,0	0,0	7 662	0		0		
96	Протокол №6, поз. 207	С1343-307-0102	Клапан обратный латунный чугунный (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 16, типа VALTEC ГОСТ 31423-2005 DN 20. #	шт.	1	2 815,0		2 815		2 815		2 815	
97	Протокол №6, поз. 208	У6116-0605-0001	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах внутри отопления, диаметр 20 мм. #	шт.	1	3 669,0	218,0	4 669	418	10	0	4 669	
						4 241,0	104,0	4 241	104		0		
98	Протокол №6, поз. 209	С1343-404-0003	Фильтр сетчатый латунный чугунный (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20. #	шт.	1	15 090,0		15 091		15 091		15 091	
99	Протокол №6, поз. 210	У6116-0501-0001	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. #	шт.	1	73 374,0	1 115,0	73 374	1 115	0	0	73 374	
						72 259,0	280,0	72 259	280		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Приказ 306, поз. 211	511-1003-0001 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с электродвигателем мощ. до 0,8 кВт, Н 6,0 м вод. ст., производ. 90 л/м. #	шт.	1	43 058,0		43 058		43 058		43 058	
101	79	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. #	м трубопровода	57	364,0 359,0	2,0 0,0	20 748 20 463	114 0	171	0 0	20 748	
102	80	У6121-0200-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм. #	км	0,057	262 500,0 259 233,0	0,0 0,0	14 963 14 778	0 0	243	0 0	14 963	
103	85	С1241-101-0139	Кронштейн для трубопроводов бронированный неразъемный. #	кг	35,28	700,0		24 970		24 970		24 970	
			Итого по разделу: 4. Водопровод перерабатанный Т4									689 930	
			Раздел: 5. Канализация К1										
104	87	У6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. #	м	145	3 340,0 3 297,0	9,0 3,0	484 300 478 065	1 305 435	4 930	0 0	484 300	
105	88	С1241-303-0201	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 33 ГОСТ 32689-2014 размером 110х3,4 мм. #	м	144,71	1 739,0		251 672		251 672		251 672	Казахстан
106	89	У6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. #	м	22	3 456,0 3 421,0	3,0 0,0	76 032 75 262	66 0	240	0 0	76 032	
107	90	С1241-303-0101	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 33 ГОСТ 32689-2014 размером 50х3 мм. #	м	33,956	225,0		7 265		7 265		7 265	Казахстан
108	Приказ 306, поз. 232	У6101-0106-0202	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. #	м³	35,6	7 530,0 7 530,0	0,0 0,0	253 310 253 310	0 0	0	0 0	253 310	
109	Приказ 306, поз. 233	У6101-0106-0102	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям с грунтом 2 группы. #	м³	33,3017	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	130 976 130 976	0 0	0	0 0	130 976	
110	94	С1241-218-0201	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм. #	шт.	6	337,0		2 202		2 202		2 202	Казахстан
111	95	С1241-220-0204	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм. #	шт.	12	802,0		9 624		9 624		9 624	Казахстан
112	96	С1241-249-0401	Тройник из полипропилена ПВХ 90° для напорных канализационных труб размером 50х50х50 мм.с уплотнительной резиной. #	шт.	1	143,0		143		143		143	
113	97	С1241-249-0406	Тройник из полипропилена ПВХ 90° для напорных канализационных труб размером 100х100х100 мм.с уплотнительной резиной. #	шт.	17	477,0		8 109		8 109		8 109	
114	99	С1241-212-0102	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резиной диаметром 100 мм. #	шт.	2	807,0		1 614		1 614		1 614	
115	100	С1241-255-0601	Отвод из полипропилена ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резиной. #	шт.	14	124,0		1 736		1 736		1 736	
116	101	С1241-208-0403	Отвод из полипропилена ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной. #	шт.	25	425,0		10 625		10 625		10 625	
117	102	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размером 110х50 мм. #	шт.	15	319,0		4 785		4 785		4 785	
118	104	С12-0-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм. #	шт.	145	179,0		25 955		25 955		25 955	
119	105	С1241-334-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм. #		22	62,0		1 364		1 364		1 364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
120	107	У6115-0103-0105	Установка умывальника одинарного с подводкой холодной и горячей воды. #	комплект	13	11 739,0	271,0	152 607	3 523	5 202	0	152 607	
						11 004,0	91,0	143 052	1 183		0		
121	108	С1244-101-0105	Умывальник бельгийский ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,треугольный со сливной или без сливной размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм. #	комплект	13	9 998,0		129 974		129 974		129 974	
122	109	С1244-106-0100	Пьедестал для умывальника. #	шт.	13	7 894,0		102 622		102 622		102 622	
123	110	С1244-106-0900	Сифон ГОСТ 23189-84 бутылочный унифицированный с полукоем и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников в комп. с двумя чашами СКУ-3. #	шт.	13	1 447,0		18 811		18 811		18 811	
124	111	С1244-104-0400	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,шаровый,мини с аэратором,размерами 150 мм x 70 мм. #	шт.	13	11 136,0		144 768		144 768		144 768	
125	112	У6115-0102-0300	Установка унитаза с бачком высокорасположенным. #	комплект	10	18 768,0	560,0	187 680	5 600	26 040	0	187 680	
						15 574,0	195,0	155 740	1 950		0		
126	113	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 360 мм. #	комплект	10	52 145,0		521 450		521 450		521 450	
127	114	С1244-101-0601	Бачок сливной ГОСТ 30495-96 установленный на унитазе с боковым или верхним нижним размерами L 330 мм. #	комплект	10	14 807,0		148 070		148 070		148 070	
128	115	С1244-106-0200	Сиденье ГОСТ 19002-84 для унитаза #	шт.	10	2 774,0		27 740		27 740		27 740	
129	116	У6115-0101-0203	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких. #	комплект	11	6 579,0	678,0	72 369	7 458	8 119	0	72 369	
						5 612,0	254,0	61 732	2 794		0		
130	117	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 13695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм. #	шт.	11	36 029,0		396 319		396 319		396 319	
131	118	У6115-0104-0200	Установка смесителя. #	шт.	11	4 013,0	0,0	44 143	0	0	0	44 143	
						3 968,0	0,0	43 648	0		0		
132	119	С1244-104-0505	Смеситель для ванны двухрукояточный, с накладной в различных измерениях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге. #	шт.	11	9 945,0		109 395		109 395		109 395	
			Итого по разделу 5. Канализация К1									3 325 330	
			Раздел 6. Противопожарные канализации К3										
133	120	У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. #	м	7	2 246,0	9,0	23 806	63	230	0	23 806	
						2 297,0	3,0	24 079	21		0		
134	121	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренних водопроводов SDR 11 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x6,6 мм. #	м	6,006	1 735,0		12 121		12 121		12 121	Казахстан
135	122	У6101-0200-0202	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозом. #	м³	4,5	7 589,0	0,0	36 941	0	0	0	36 941	
						7 589,0	0,0	36 941	0		0		
136	123	У6101-0300-0301	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. #	м³	4,14905	3 933,0	0,0	19 056	0	0	0	19 056	
						3 933,0	0,0	19 056	0		0		
137	124	С1241-108-3003	Отводы полипропиленовые ПВХ 90° для наружных канализационных труб диаметром 100 мм. с уплотнительной резиной. #	шт.	2	425,0		850		850		850	
138	Прочие №6.пос. 210	С1241-109-3400	Тройники полипропиленовые ПВХ 90° для наружных канализационных труб размером 100x100x100 мм. с уплотнительной резиной. #	шт.	1	477,0		477		477		477	
			Итого по разделу: 6. Противопожарные канализации К3									92 825	
			ИТОГО:					15 265 900	174 091	3 968 684			
								5 684 016	47 181	5 499 131			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (материальных ресурсов)	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин (затраты труда рабочих-машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (затраты труда рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: в том числе эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, мебели							5 489 111			
			в том числе, оборудование внешних заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами на стройке в целом (общеплощадочные затраты 06,2%			6,2%		615 500					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									15 881 209	
			Затраты по ликвидации сезонных запасов 0,3%			0,3%		31 146					
			Итого с затратами по ликвидации сезонных запасов									15 912 355	
			Сметная прибыль			5%		520 662					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		795 618					
												17 228 635	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									18 520 783	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									18 150 368	
			НДС			12 %		2 178 044,16					
			Итого с НДС									20 328 412,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гиперат KZ"; БИН 150240018326

Руководитель Кайыркожов С.Е.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Руководитель проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340004138

Руководитель Жакиай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "KIZIM сервисс"

Эксперт по техническому надзору Скрипин Н.Д.

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Абуов Ю.О.

Форма по типовому № 1
(форма № 1 по типовым формам по унификации учетной документации, утвержденным Приказом Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 апреля 2010 года № 84)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" ; БИН 310340044138

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о контактном лице)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиндрат KZ"; БИН 150240018316

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о контактном лице)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

(полное наименование)

Объект: Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №20

за декабрь 2024 (месяц, год) по 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, приемка	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление										
1	1	У4116-0201-0103	Установка радиаторов биметаллических (секционных). #	100 секц	81,3	3 183,0 2 557,0	41,0 11,0	346 496 177 996	3 513 674	168 391	0 0	340 496	
2	2	С1245-103-0009	Радиатор стальной биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 350 Вт. #	100 секц	540	5 878,0		3 179 508		3 179 508		3 179 508	
3	3	У4116-0300-0307	Установка регистров из стальных труб диаметр условный 50 мм. #	м	32	4 710,0 1 293,0	94,0 39,0	150 720 41 376	3 008 1249	106 656	0 0	150 720	
4	4	У4116-0701-0105	Установка кранов воздушных. #	шт	61	909,0 753,0	8,0 8,0	54 990 46 055	0 0	8 865	0 0	54 990	
5	5	У4114-0200-0011	Клапаны терморегулирующие сонные (угловые).Установка на резьбовом соединении. #	шт	122	1 163,0 1 120,0	2,0 1,0	141 886 136 720	244 122	1 464	0 0	141 886	
6	6	С1245-510-0214	Клапан терморегулирующий регулирующий радиаторов ГОСТ ГОСТ 30176-95 вентильный, угловой, с наружной резьбой, Тмах 120°С, PN 10 DN15, модель RA-N. #	шт	61	8 743,0		533 323		533 323		533 323	
7	7	С1245-510-0101	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Тмах 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15. #	шт	61	3 045,0		185 805		185 805		185 805	
8	Протокол №6, поз.215	У4114-0204-0011	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. #	шт	20	2 301,0 1 751,0	9,0 1,0	46 204 45 602	234 36	1 116	0 0	46 204	
9	8	С1243-107-0001	Кран шаровый стальной, муфтовый (Б-Б), чугунный, с рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (BVB). #	шт	17	5 770,0		98 176		98 176		98 176	
10	Протокол №6, поз.228	С1243-107-0008	Кран шаровый стальной, муфтовый (Б-Б), чугунный, с рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15. #	шт	14	3 800,0		53 312		53 312		53 312	
11	Протокол №6, поз.221	У4114-0204-0012	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм. #	шт	18	2 102,0 1 665,0	12,0 2,0	37 836 29 970	216 36	810	0 0	37 836	
12	Протокол №6, поз.221	С1245-207-0005	Кран шаровый латунный, муфтовый (Б-Б), никелированный, с рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40. #	шт	10	19 522,0		195 220		195 220		195 220	
13	11	У4114-0103-0012	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб в раструбно сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. #	м	39	4 879,0 4 852,0	30,0 0,0	97 800 97 400	400 0	140	0 0	97 800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Протокол №6, поз.223	С1010-205-3101	Труба полипропиленовая полипропиленовая PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 20x3,4 мм. #	м	19,0	273,0		5 436		5 436		5 436	
15	14	УК114-0010-0013	Присоединение трубопроводов отопления из полимерных полимерных труб к раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. #	м	340,5	5 202,0	24,0	720 164	3 406	316	0	720 164	
						5 173,0	0,0	721 019	0		0		
16	Протокол №6, поз.224	С1010-205-3102	Труба полипропиленовая полипропиленовая PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 25x4,2 мм. #	м	108,000	400,0		86 400		86 400		86 400	
17	15	УК114-0010-0014	Присоединение трубопроводов отопления из полимерных полимерных труб к раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. #	м	387,6	5 400,0	16,0	1 051 122	5 250	550	0	1 051 122	
						5 570,0	0,0	1 044 930	0		0		
18	Протокол №6, поз.225	С1010-205-3103	Труба полипропиленовая полипропиленовая PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 32x5,4 мм. #	м	190,724	700,0		130 930		130 930		130 930	
19	17	УК114-0010-0015	Присоединение трубопроводов отопления из полимерных полимерных труб к раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. #	м	390,4	5 340,0	22,0	2 783 956	9 580	871	0	2 783 956	
						5 101,0	0,0	2 772 631	0		0		
20	Протокол №6, поз.227	С1010-205-3104	Труба полипропиленовая полипропиленовая PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 40x6,7 мм. #	м	207,000	1 609,0		207 252		207 252		207 252	
21	Протокол №6, поз.228	УК114-0010-0016	Присоединение трубопроводов отопления из полимерных полимерных труб к раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм. #	м	187,1	6 507,0	20,0	1 223 053	7 510	561	0	1 223 053	
						6 496,0	3,0	1 215 481	561		0		
22	Протокол №6, поз.229	С1041-205-2006	Труба полипропиленовая полипропиленовая PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 50x8,3 мм. #	м	081,229	1 551,0		287 230		287 230		287 230	
23	22	С1301-204-0009	Крепление для труб стальных [illegible] #	кг	11	900,0		9 900		9 900		9 900	
24	23	УК114-0401-0001	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. #	м трубопровода	877	341,0	2,0	298 547	1 754	0	0	298 547	
						339,0	0,0	296 903	0		0		
25	24	УК121-0001-0001	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм. #	км	0,027	162 500,0	0,0	217 088	0	3 529	0	217 088	
						158 213,0	0,0	213 559	0		0		
26	27	УК121-0101-1701	Изоляция трубопроводов подземных из полиэтиленовых труб из вспененного каучука, диаметр до 160 мм. #	м трубопровода	130	1 935,0	227,0	250 640	29 510	35 776	0	250 640	
						1 272,0	75,0	165 360	9 450		0		
27	32	С1254-303-0217	Гибкие трубочки из каучука из синтетического каучука, t от -100°С до +100°С, Лст 0,030 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3354-2009, бст 9 мм, диаметром 57 мм. #	м	140	669,0		93 667		93 667		93 667	
28	Протокол №6, поз.230	УК119-0401-0101	Установка грязевика [illegible] с отстойником диаметр до 0,15 м. #	шт.	1	43 231,0	2 100,0	43 231	2 100	3 369	0	43 231	
						38 032,0	467,0	38 032	467		0		
29	Протокол №6, поз.234	С1345-501-0103	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенный [illegible], клапанами с серо-[illegible] и комплектом гибких соединительных клапанов VR2 (AC), мощностью 8-50 кВт, [illegible] м³/ч. #	комплект	1	366 630,0		366 630		366 630		366 630	
30	Протокол №6, поз.235	УК125-0001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях, диаметр до 1,5 кг. #	шт.	1	5 600,0	0,0	5 600	0	82	0	5 600	
						5 514,0	0,0	5 514	0		0		
31	Протокол №6, поз.236	С ПП ТОО "Тепло Сервис Энергия"	Почтовый расходы ПК #		1	20 366,07		20 366		20 366		20 366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. док. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, руб. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладных расходов, руб. / Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Справка проектировщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100									
32	Протокол №6, п.п.237	У9114-0102-0001	Монтаж гибких подводок к воздухораспределителям #	1 подводка	1,6	1 991,0 1 487,0	0,0 0,0	3 186 2 379	0 0	820	0 0	4 006	
			Итого по разделу 1. Отопление									11 887 014	
			Раздел 2. Отопление (Постоянная часть)										
33	33	У9116-0000-0003	Установка радиатора биметаллического (гальванизированного), #	1 секц	7,216	5 685,0 2 857,0	41,0 11,0	41 171 21 499	295 82	38 377	0 0	42 171	
34	34	С1149-100-0109	Радиатор биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, мощностью до 160 Вт, #	100 секций	72	5 876,0		423 216		423 216		423 216	
35	35	У9116-0700-0105	Установка крана воздушного, #	100 шт.	6	900,0 755,0	8,0 0,0	5 400 4 530	0 0	900	0 0	5 400	
36	36	У9114-0203-0101	Клапаны терморегулирующие прямые фитинговые. Установка на стальные подводки, #	100 шт.	14	1 163,0 1 140,0	2,0 2,0	16 282 15 960	28 14	168	0 0	16 282	
37	37	С1145-016-0207	Клапан термостатический регулирующий радиаторов ГОСТ ГОСТ 3971-75 номинальным диаметром 15 мм, условным давлением рабочей среды 10 бар, Tmax 110°С, PN 10 DN 15, модель RA-N, #	100 шт.	7	8 743,0		61 201		61 201		61 201	
38	38	С1149-010-0101	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2011 Tmax 120°С, PN 10, условный диаметр R 1/2", DN 15, #	100 шт.	7	3 045,0		21 315		21 315		21 315	
39	Протокол №6, п.п.210	У9114-0004-0001	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм, #	100 шт.	6	3 784,0 2 727,0	9,0 2,0	19 704 16 362	54 6	258	0 0	19 704	
40	40	С1142-207-0101	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), хромированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (ВУ3), #	100 шт.	6	3 889,0		23 334		23 334		23 334	
41	Протокол №6, п.п.244	У9114-0103-0013	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм, #	м	48	5 243,0 5 172,0	24,0 8,0	248 856 245 512	1 152 0	288	0 0	248 856	
42	Протокол №6, п.п.245	С1341-205-2102	Труба напорная из полиэтилена ПЭ-80 армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 25х3,1 мм, #	м	39,6	400,0		15 840		15 840		15 840	
43	Протокол №6, п.п.246	У9114-0103-0014	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм, #	м	20	5 603,0 5 570,0	28,0 0,0	112 060 111 400	560 0	180	0 0	112 060	
44	Протокол №6, п.п.247	С1341-205-2103	Труба напорная из полиэтилена ПЭ-80 армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 32х2,5 мм, #	м	19,8	701,0		13 880		13 880		13 880	
45	Протокол №6, п.п.248	У9114-0103-0015	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм, #	м	106	6 140,0 6 104,0	31,0 8,0	650 840 647 024	3 290 0	318	0 0	650 840	
46	Протокол №6, п.п.249	С1341-205-2104	Труба напорная из полиэтилена ПЭ-80 армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 40х3,7 мм, #	м	104,94	1 069,0		112 180		112 180		112 180	
47	47	С1261-301-0101	Крепления для трубопроводов и воздуховодов, хомуты, скобы, #	кг	56	700,0		39 648		39 648		39 648	
48	48	У9114-0101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов внутренних отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм, #	100 м трубопровода	166	361,0 359,0	1,0 0,0	59 926 59 594	332 0	0	0 0	59 926	
49	49	У9121-0101-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм, #	100 м	0,166	262 580,0 258 231,0	0,0 0,0	43 575 42 867	0 0	708	0 0	43 575	
			Итого по разделу 2. Отопление (Постоянная часть)									1 899 184	
			Раздел 3. Теплоизоляционные работы										

№ п/п	Источник по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, собств. средства	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Приказ № 6, поз.251	УК116-0500-0100	Установка подвесных приводной скорости для ленточных, поверхность вентилируемой сетки до 4 м², #	шт.	2	55 727,0 49 573,0	4 556,0 1 490,0	111 454 99 146	9 510 2 980	2 796	0 0	111 454	
51	Приказ № 6, поз.252	ЕСН108-0030 РСНК РК 2022	Корпус электрический ЭВПМ-16 У.А.Т. #	комплект	2	166 374,0		332 748		332 748		332 748	
52	Приказ № 6, поз.253	УК106-0000-0100	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. #	шт.	1	79 185,0 72 285,0	1 115,0 280,0	79 185 72 285	1 115 280	6 900	0 0	79 185	
53	Приказ № 6, поз.254	ЕН1-000-0122 РСНК РК 2022	Насосы центробежные ВК 32, PN 0,16, Н 9,0 м вод.ст., мощность до 0,1 кВт. #	шт.	1	176 155,0		176 155		176 155		176 155	
54	Приказ № 6, поз.255	УК116-0000-0100	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. #	шт.	1	4 614,0 4 241,0	380,0 70,0	4 614 4 241	380 70	22	0 0	4 614	
55	Приказ № 6, поз.256	С1103-004-0014	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50583-2010 ВК 32. #	шт.	1	7 355,0		7 355		7 355		7 355	
56	Приказ № 6, поз.257	УК116-0000-0100	Установка манометров. #	шт.	3	3 720,0 3 720,0	880,0 280,0	29 160 25 320	2 640 840	280	0 0	29 160	
57	Приказ № 6, поз.258	С1105-008-1400	Термометр биметаллический Т до +20°С до +120°С, DS 25 PN 2,5. #	шт.	1	14 145,0		14 145		14 145		14 145	
58	Приказ № 6, поз.259	С КП ТОО "Тепло Сервис Технолоджи"	Вентиль шаровый ручной 1/2. #	шт.	2	428,57		857		857		857	
59	Приказ № 6, поз.260	УК116-0000-0100	Установка бака расширительного мембранного, емкостью 0,1 м³. #	шт.	1	20 660,0 18 706,0	1 787,0 487,0	20 660 18 706	1 787 487	180	0 0	20 660	
60	Приказ № 6, поз.261	С КП ТОО "Тепло Сервис Технолоджи"	Расширительный бак 35 Аквапрем. #	шт.	1	19 589,62		19 960		19 960		19 960	
61	Приказ № 6, поз.262	УК114-0103-0114	Прокладка трубопроводов отопления из металлических полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. #	м	8	5 603,0 5 579,0	20,0 0,0	44 824 44 632	224 0	0,1	0 0	44 824	
62	Приказ № 6, поз.263	С1241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 31х6,5 мм. #	м	7,92	700,0		5 552		5 552		5 552	
63	Приказ № 6, поз.264	УК114-0103-0115	Прокладка трубопроводов отопления из металлических полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. #	м	19	6 140,0 6 104,0	33,0 8,0	116 660 115 976	627 0	57	0 0	116 660	
64	Приказ № 6, поз.265	С1241-205-2104	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 40х6,1 мм. #	м	10,01	1 985,0		20 100		20 100		20 100	
65	Приказ № 6, поз.266	УК114-0103-0116	Прокладка трубопроводов отопления из металлических полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм. #	м	3	6 537,0 6 496,0	38,0 1,0	19 611 19 488	114 3	9	0 0	19 611	
66	Приказ № 6, поз.267	С1241-205-2105	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 50х8,1 мм. #	м	2,97	1 552,0		4 606		4 606		4 606	

№ п/п	Основание по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ДР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата	заработная плата	заработная плата	заработная плата	оборудование, работы, материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Протокол №6, поз.268	С1241-210-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная 20x1/2", #	шт.	3	394,0		1 170		1 170		1 170	
68	Протокол №6, поз.269	С1241-210-0804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разнесенная 20x1/2", #	шт.	9	187,0		1 683		1 683		1 683	
69	Протокол №6, поз.270	С1241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная разнесенная 32x3/4", #	шт.	4	905,0		3 620		3 620		3 620	
70	Протокол №6, поз.271	С1241-212-1608	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная разнесенная 32x1", #	шт.	5	766,0		3 830		3 830		3 830	
71	Протокол №6, поз.272	С1241-212-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная разнесенная 32x1", #	шт.	1	551,0		551		551		551	
72	Протокол №6, поз.273	С1241-213-1010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная разнесенная 40x1 1/4", #	шт.	4	1 652,0		6 608		6 608		6 608	
73	Протокол №6, поз.274	С1241-213-1007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная 40x1 1/4", #	шт.	4	1 786,0		7 144		7 144		7 144	
74	Протокол №6, поз.275	С1241-213-1012	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разнесенная разнесенная 50x1 1/2", #	шт.	4	2 814,0		11 256		11 256		11 256	
75	Протокол №6, поз.276	С1241-213-1011	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная разнесенная 50x1 1/2", #	шт.	4	2 521,0		10 084		10 084		10 084	
76	Протокол №6, поз.277	С1241-213-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разнесенная 50x1 1/2", #	шт.	4	3 404,0		13 616		13 616		13 616	
77	Протокол №6, поз.278	9-5124-0-02-01.01	Гидравлическое испытание трубопроводов с остановкой, полиэтиленовых продукции водоснабжения, диаметр до 50 мм, #	м трубопровода	30	361,0 353,0	7,0 6,0	10 830 10 770	207 0	0	0	10 830	
78	Протокол №6, поз.279	СКП ТОО "Тепло Сервис Теплоэнергия"	Теплоизоляция "Теплый пол-65" пол #	шт.	6	7 507,00		45 107		45 107		45 107	
79	Протокол №6, поз.280	У9114-0304-0012	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм, #	шт.	11	2 102,0 2 005,0	12,0 2,0	23 122 22 055	132 22	918	0 0	24 132	
80	Протокол №6, поз.281	С1242-307-0015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), полнопроходный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40, #	шт.	4	18 522,0		74 088		74 088		74 088	
81	Протокол №6, поз.282	С1242-307-0014	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), полнопроходный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32, #	шт.	4	18 529,0		74 116		74 116		74 116	
82	Протокол №6, поз.283	С1242-307-0041	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +100°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 15, #	шт.	1	2 692,0		2 692		2 692		2 692	
			Итого по разделу: 3. Технологические трубопроводы									1 896 914	
			Раздел 4. Прочие инженерные затраты										

№ п/п	Источник по смете	Шифр норм. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка проектировщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	Протокол №6, поз.284	Y6115-0101-0100	Установка трубопроводов паровых сварных из стальных труб, наружным диаметром свыше 108 мм. #	100 м	2	53 699,3 48 856,3	598,0 138,0	107 398 97 712	1 196 276	26 184	0 0	107 398	
84	Протокол №6, поз.285	Y6115-0210-0100	Установка водомера турбинного скоростных одноструйных, емкость напора водой свыше до 12 м³. #	шт.	1	111 793,0 99 799,0	10 338,0 2 014,0	111 793 99 799	10 338 2 014	6 699	0 0	111 793	
85	Протокол №6, поз.286	512-168-0119 РСНБ РК 2022	Котел электрический ЭВН-К-24/03 мощность 144 кВт. #	комплект	1	693 581,0		693 581		693 581		693 581	
86	Протокол №6, поз.287	Y5116-0501-0101	Установка насосов потребителям с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. #	шт.	1	79 389,0 71 259,0	1 115,0 288,0	79 389 71 259	1 115 288	5 081	0 0	79 389	
87	Протокол №6, поз.288	511-431-0146 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 10, H 32,0 м вод.ст., 380 В, мощность 0,9 кВт, 4000 об/мин. #	шт.	2	628 087,0		1 256 174		1 256 174		1 256 174	
88	Протокол №6, поз.289	Y6115-0400-0100	Установка баков расширительных вертикальных и горизонтальных, емкостью 0,5 м³. #	шт.	1	39 651,0 18 760,0	1 767,0 867,0	39 651 18 760	1 767 867	100	0 0	39 651	
89	Протокол №6, поз.290	СМК ТОО "Тепло Сервис Теплоресурс"	Расширительный бак 800 Алматинск. #	шт.	1	48 298,00		48 298		48 298		48 298	
90	Протокол №6, поз.291	Y6114-0201-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полиэтиленовых труб, диаметр 16-25 мм. #	шт.	6	1 794,0 1 743,0	9,0 1,0	10 764 10 392	54 6	258	0 0	10 764	
91	Протокол №6, поз.292	С1Т45-307-0001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), неполнопроходный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15. #	шт.	4	8 198,0		32 792		32 792		32 792	
92	Протокол №6, поз.293	С1242-307-1200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), неполнопроходный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	1	3 677,0		3 677		3 677		3 677	
93	Протокол №6, поз.294	С1242-307-1600	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с полным набором принадлежностей, ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50. #	шт.	1	7 383,0		7 383		7 383		7 383	
94	Протокол №6, поз.295	Y6114-0304-0102	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. #	шт.	6	2 103,0 2 045,0	12,0 2,0	12 612 12 270	72 12	804	0 0	12 612	
95	Протокол №6, поз.296	С1242-307-0900	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), неполнопроходный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40. #	шт.	6	18 522,0		111 132		111 132		111 132	
96	Протокол №6, поз.297	Y6114-0204-0103	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. #	шт.	4	2 537,0 2 412,0	16,0 2,0	10 148 9 648	64 12	648	0 0	10 148	
97	Протокол №6, поз.298	С1242-307-0900	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), неполнопроходный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50. #	шт.	4	29 499,0		117 996		117 996		117 996	
98	Протокол №6, поз.299	С1242-307-0700	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 16. #	шт.	2	23 421,0		46 842		46 842		46 842	
99	Протокол №6, поз.300	Y6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм. #	шт.	4	5 476,0 7 663,0	278,0 69,0	37 904 30 652	1 112 276	4 548	0 0	37 904	

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (в т.ч. оплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (в т.ч. оплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (в т.ч. оплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (в т.ч. оплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, работы, конструкции)	Выделение ресурсов, тенге: Снятие нумерации, тенге	Полная стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Протокол №6, поз.301	С1143-301-1101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходный, для нефти, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50, #	шт.	4	42 638,0		170 552		170 552		170 552	
101	Протокол №6, поз.302	У5120-0005-0101	Прокладка фланцевая металлополистирольная, диаметр труб 50 мм, #	шт.	12	2 576,0 3 210,0	27,0 8,0	30 912 37 452	324 9	2 304	1 1	30 912	
102	Протокол №6, поз.303	С1241-016-0407	Отводы цельнотянутые ПН 20 ГОСТ 32208-2013, диаметром 50 мм, #	шт.	12	3 867,0		45 804		45 804		45 804	
103	Протокол №6, поз.304	С1243-221-2013	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размером 50х1 1/2", #	шт.	6	2 522,0		15 132		15 132		15 132	
104	Протокол №6, поз.305	С1241-213-2009	Муфта полипропиленовая PP-R необжимная с наружной резьбой разъемная размером 32х1", #	шт.	6	891,0		5 346		5 346		5 346	
105	Протокол №6, поз.306	С1243-221-1013	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 63х2", #	шт.	4	4 591,0		18 364		18 364		18 364	
106	Протокол №6, поз.307	С1241-213-2012	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размером 63х2", #	шт.	1	8 217,0		8 434		8 434		8 434	
107	Протокол №6, поз.308	С1243-209-1908	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходный переходный под углом 90° диаметром 63 мм, #	шт.	3	932,0		2 796		2 796		2 796	
108	Протокол №6, поз.309	С1241-209-2706	Отводы полипропиленовые PP-R 90° одинаковый диаметром 63 мм, #	шт.	10	496,0		4 960		4 960		4 960	
109	Протокол №6, поз.310	У5116-0605-0104	Установка фильтров для очистительных трубопроводов систем отопления, диаметр 50 мм, #	шт.	1	5 676,0 8 808,0	800,0 140,0	5 676 8 808	800 140	24	1 1	5 676	
110	Протокол №6, поз.311	С1242-004-0505	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, стандартный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50653-2014 DN 50, #	шт.	1	46 548,0		46 548		46 548		46 548	
111	Протокол №6, поз.312	У6116-0002-0210	Установка водомера сухого, #	шт.	1	9 720,0 8 140,0	891,0 200,0	9 720 8 140	891 200	86	1 1	9 720	
112	Протокол №6, поз.313	С1243-015-1401	Термометр биметаллический Т от +20°С до +120°С, RN 25 PN 3,5, #	шт.	1	14 145,0		14 145		14 145		14 145	
			Итого по разделу 4. Канальные теплообменники									2 077 734	
			Раздел 5. Сантехнические										
113	72	У6116-0205-0101	Установка розеток монтажных пластиковых (в комплекте), площадь к свету до 0,2 м², #	шт.	1	1 820,0 1 787,0	10,8 5,0	1 820 1 787	20 5	13	1 1	1 820	
114	73	С1246-304-0607	Декоративная электрическая розетка длиной от 300 до 450 мм размером 300 мм х 200 мм, #	шт.	1	10 242,0		10 242		10 242		10 242	
115	74	У6116-0205-0100	Установка розеток монтажных комплексных (в комплекте), площадь к свету до 0,05 м², #	шт.	5	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	7 230 7 135	30 5	60	5 1	7 230	
116	75	С1246-304-0504	Декоративная электрическая розетка длиной от 300 до 450 мм размером 150 мм х 100 мм, #	шт.	1	12 996,0		12 996		12 996		12 996	
117	76	С1246-304-0574	Декоративная электрическая розетка длиной от 100 до 200 мм размером 200 мм х 150 мм, #	шт.	4	8 073,0		32 292		32 292		32 292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе стоимость оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				001									
118	77	УК118-0001-0002	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	1,7	14 907,0 7 574,0	149,0 44,0	25 172 13 856	254 75	31 263	0 0	25 172	
119	78	УК118-0001-0003	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	2	14 100,0 7 400,0	118,0 30,0	28 200 14 800	236 70	33 264	0 0	28 200	
120	79	УК118-0001-0010	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	12	14 875,0 6 317,0	118,0 35,0	174 900 75 804	1 416 420	57 600	0 0	174 900	
121	80	УК118-0001-1101	Дополнительно к поз. 1 на прокладку воздуховодов из оцинкованной стали в обечайках, клапанах, отводах и прямых вставках на технологическом оборудовании, отходящих от стационарного технологического оборудования, с суммарной длиной до 1,5 м	м² технологии	0,62	92 264,0 80 769,0	1 640,0 1 481,0	57 264 50 097	2 035 322	3 630	0 0	57 264	
122	81	С1234-003-0004	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 на стеклянном волокне, с одной стороны покрытый фольгой МТ-25-Ф-50. #	м²	0,6696	21 600,0		14 460		11 460		14 460	
123	Протокол №6, п.п.319	ЕН-240001-1001 Кгр.11 Кзаг.1,15 Всм. п.уст. изм. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Подготовка основания материалами на минеральном вяжущем #	м² пластичной поверхности	35,5	4 100,0 3 030,0	300,0 125,0	114 220 103 013	11 106 3 563	0	0 0	114 220	
124	Протокол №6, п.п.320	С1234-004-0013	Рулонная изоляция из полимерно-битумной мастики СТ РК 1464-2000 гидроизоляция, t от -20°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, Эластоф 2 Экстра или аналоги 7000 толщина 0,10 мм. #	м²	31,39	8 839,0		184 307		184 307		184 307	
125	82	УК118-0100-0103	Прокладка воздуховодов фасонных изделий класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм. #	м²	1,06	14 101,0 7 300,0	118,0 35,0	14 207 8 400	127 41	7 531	0 0	14 207	
126	83	УК118-0100-0105	Прокладка воздуховодов фасонных изделий класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	2,16	14 875,0 6 317,0	118,0 30,0	34 397 14 900	270 65	19 200	0 0	34 397	
			Итого по разделу 6. Система П1									713 808	
			Раздел 7. Система П2										
127	51	УК118-0202-0105	Установка решеток вентиляционных пластинчатых (алюминиевых), площадь в свету до 0,1 м². #	шт.	1	1 820,0 1 797,0	20,0 5,0	1 820 1 797	20 5	12	0 0	1 820	
128	52	С1246-004-0055	Покраска алюминиевых решеток длиной от 500 до 650 мм, периметр 600 мм х 300 мм. #	шт.	1	19 631,0		19 631		19 631		19 631	
129	53	УК118-0202-0101	Установка решеток вентиляционных пластинчатых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м². #	шт.	18	1 416,0 1 407,0	6,0 1,0	18 708 18 531	78 13	105	0 0	18 708	
130	54	С1246-004-0074	Покраска алюминиевых решеток длиной от 100 до 250 мм, периметр 250 мм х 150 мм. #	шт.	10	8 071,0		80 710		80 710		80 710	
131	55	С1246-004-0075	Покраска алюминиевых решеток длиной от 100 до 250 мм, периметр 250 мм х 250 мм. #	шт.	1	9 709,0		9 709		9 709		9 709	
132	56	С1246-004-0015	Покраска алюминиевых решеток длиной от 300 до 450 мм, периметр 300 мм х 150 мм. #	шт.	2	9 108,0		18 216		18 216		18 216	
133	57	УК118-0001-0102	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	8,51	14 807,0 7 514,0	110,0 44,0	126 204 68 069	1 271 375	57 315	0 0	126 204	
134	58	УК118-0001-0103	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	0,08	14 100,0 7 300,0	118,0 35,0	1 128 584	10 3	539	0 0	1 128	
135	59	УК118-0001-0010	Прокладка воздуховодов класса II (горизонтальной) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	30,16	14 875,0	118,0	448 840	3 558	266 266	0	448 840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата / в том числе материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справочные примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		6 317,0	35,0	191 102	1 059		0		
136	100	У8111-8103-1100	Изоляция мастичная поверхностная нефтебитумная по бетонным основаниям, состоящая из грунтовки, одного слоя мастики и одного слоя рубероида марки РМ-350	м² изоляции	1,8019	92 264,0	4 640,0	167 736	8 436	10 614	0	167 736	
						81 760,0	1 497,0	148 696	2 700		0		
137	101	С1224-202-0204	Мастика битумная горячая марки МБ-65 по ГОСТ 18693-85 по стеклянной основе, марка стеклоткани Э-0,1	м²	1,9044	21 608,0		42 426		42 426		42 426	
138	Прочие 30%, поз.224	Е10-20-0101-2001 Кпр=1,22 Тнс; п.прим. поз. 30	Бандажи из полосы и кровельной стали. Бандажи рулонной гидроизоляции из битумного картона.	м² гидроизоляционного покрытия	71	4 005,0	396,0	216 622	28 116	0	0	216 622	
						3 618,0	125,0	195 522	9 375		0		
139	Прочие 30%, поз.319	С1224-204-0203	Рулонная гидроизоляция из битумного картона СТ РК 1064-2019 марка кровельная, Т от -20°С до +65°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ не менее 100 марка 700 толщина 0,9 мм, 1	м²	86,5	5 879,0		510 085		510 085		510 085	
140	103	У8118-8101-0210	Прокладка из резины или полимерных материалов класса II (вентиляция) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм, 1	м²	9,58	14 575,0	110,0	136 714	1 105	76 353	0	136 714	
						6 317,0	35,0	59 254	338		0		
141	105	У8118-8203-0341	Установка клапана огнезадерживающего, периметр до 1900 мм, 1	шт.	1	23 406,0	107,0	23 406	107	1 215	0	23 406	
						22 900,0	20,0	22 900	20		0		
142	106	С1246-306-0513	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПС-1 ОГ (н/з), предел огнестойкости EI60 размером 300 мм х 300 мм, 1	шт.	1	24 937,0		24 937		24 937		24 937	
143	108	У8118-8203-0302	Установка клапана огнезадерживающего, периметр до 2100 мм, 1	шт.	1	32 004,0	542,0	32 004	542	1 152	0	32 004	
						28 270,0	120,0	28 270	120		0		
144	109	С1246-306-0510	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПС-1 ОГ (н/з), предел огнестойкости EI60 размером 600 мм х 300 мм, 1	шт.	1	36 375,0		36 375		36 375		36 375	
145	110	С1246-300-0302	Дроссель-клапан в обечайке с шкивом управления из тонколистовой оцинкованной стали с ограничителем, прямоугольный периметром от 301 мм до 3000 мм, 2	шт.	2	47 559,0		95 118		95 118		95 118	
			Итого по разделу 7. Система П1									2 101 000	
			Раздел 8. Система В1										
146	111	У8118-8101-0301	Установка вентилятора крышного высотой до 0,5 м, 1	шт.	1	39 644,0	3 193,0	39 644	3 193	5 951	0	39 644	
						29 940,0	540,0	29 940	540		0		
147	112	С1246-301-0101 прим.	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7401-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qнаст 3100 м³/ч, 220 В/УХЛ 54-24 1000 м³/час, 1	комплект	1	264 234,0		264 234		264 234		264 234	
148	113	У8118-8205-0210	Установка гибкого вставки вентиляционных установок прямоугольного ГОСТ 2.6 сечение 400х200 мм, 1	шт.	1	73 929,0	225,0	-73 929	-225	-44 093	0	-73 929	
						9 601,0	50,0	-9 601	-50		0		
149	114	С1246-301-0701	Заглушка оцинкованного диска СТД-0101, 1	шт.	1	319,0		319		319		319	
150	115	У8118-8201-0401	Установка над плитами зонтов из листовой оцинкованной стали в прямоугольного сечения периметр 2000 мм, 1	шт.	1	21 760,0	120,0	21 760	120	18 591	0	21 760	
						2 729,0	20,0	2 729	20		0		
151	116	У8118-8203-0209	Установка решетки вентиляционных стальных, регулируемых (В) размер 250, размер 150х150 мм, 1	шт.	10	6 267,0	35,0	62 670	350	4 221	0	62 670	
						8 500,0	20,0	85 000	200		0		
152	117	У8118-8101-0310	Прокладка из резины или полимерных материалов класса II (вентиляция) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм, 1	м²	6	14 575,0	110,0	87 450	660	48 810	0	87 450	
						6 317,0	35,0	37 902	210		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего (заработная плата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, руб. Всего (эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата машинистов)	Общая стоимость, руб. Всего (заработная плата рабочих-строителей)	Общая стоимость, руб. Всего (эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата машинистов)	Общая стоимость, руб. Материалы (общ. ресурсы, в т.ч. стоимость)	Нормативы затрат, руб. Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	121	9-0129-0100-0310	Прокладка воздухопроводов диаметром свыше 1000 мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	1	14 575,0	109,0	14 575	109	9 140	0	14 575	
						6 317,0	35,0	6 317	35		0		
154	122	9-0111-0101-1101	Изоляция матами минеральными прошивными безобкладочными из стеклянного, базальтового минеральных или синтетических волокон, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной плотности и марок до 100 кг/м³. #	м³ изоляции	0,228	92 264,0	4 608,0	21 036	1 050	1 331	0	21 036	
						19 769,0	1 467,0	4 507	335		0		
155	123	С1234-501-0102	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, основанный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,24624	25 606,0		6 301		6 301		6 301	
156	124	У1110-0101-1300	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм. #	шт	1	23 406,0	887,0	23 406	887	1 219	0	23 406	
						22 000,0	20,0	22 000	20		0		
157	125	С1246-104-0013	Клапан (с ограничивающим автоматическим клапаном) противопожарный КПМ-1 ОГ (клп), предел огнестойкости EI 45 размером 200 мм х 200 мм. #	шт	1	24 837,0		24 837		24 837		24 837	
			Итого по разделу 8. Система III									400 233	
			Раздел 9. Система III										
158	130	У6110-0205-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТШ 5-9 сечение 400х400 мм. #	шт	1	72 919,0	235,0	72 919	235	62 095	0	78 919	
						9 601,0	30,0	9 601	30		0		
159	131	У6110-0202-0301	Установка решеток из полимерных и пластмассовых материалов, площадь в свету до 0,05 м². #	шт	10	1 416,0	6,0	14 160	60	120	0	14 160	
						1 417,0	1,0	14 170	10		0		
160	132	С1246-204-0074	Электроприводы клапанов рециркуляционных диаметр от 100 до 250 мм периметром 250 мм с 161 мм. #	шт	10	8 871,0		88 710		88 710		88 710	
161	133	У6110-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. #	м²	4,02	14 807,0	149,0	59 524	599	36 570	0	59 524	
						7 974,0	41,0	32 055	177		0		
162	134	У6110-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм периметр 900, 1100 мм. #	м²	0,8	14 101,0	116,0	11 281	93	5 346	0	11 281	
						7 301,0	36,0	5 841	29		0		
163	135	У6110-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	3	14 575,0	109,0	102 025	763	56 980	0	102 025	
						6 317,0	35,0	44 219	245		0		
164	136	У6110-0101-0111	Прокладка воздуховодов фасонных изделий класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм. #	м²	5,11	14 101,0	116,0	90 107	722	49 027	0	86 357	
						7 301,0	35,0	44 409	224	-	0		
165	137	У6110-0101-0310	Прокладка воздуховодов фасонных изделий класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	4,95	14 575,0	109,0	13 846	111	7 733	0	33 846	
						6 317,0	35,0	4 601	31		0		
166	138	У6111-0101-1101	Изоляция матами минеральными прошивными безобкладочными из стеклянного, базальтового минеральных или синтетических волокон, плитами из стеклянного штапельного волокна повышенной плотности и марок до 100 кг/м³. #	м³ изоляции	0,129	92 264,0	4 608,0	48 715	2 408	3 691	0	48 715	
						19 769,0	1 467,0	43 170	790		0		
167	141	С1234-502-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, основанный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,57024	21 600,0		12 321		12 321		12 321	
168	142	У6109-0101-0101	Установка клапанов огнепредохранительных, периметр до 1600 мм. #	шт	1	23 406,0	887,0	23 406	887	1 219	0	23 406	
						22 000,0	20,0	22 000	20		0		
169	143	С1246-106-0013	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПМ-1 ОГ (клп), предел огнестойкости EI 45 размером 200 мм х 200 мм. #	шт	1	24 837,0		24 837		24 837		24 837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-сдельщиков	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата сдельщиков	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	145	С1216-310-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сальником управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	1	47 779,0		47 779		47 779		47 779	
			Итого по разделу 9. Система R2									595 981	
			Раздел 10. Система R3										
171	149	У6110-0105-0210	Установка сливной трубы из полиэтиленовых установок трубопроводы типа ГТП 2-5 сечение 400x400 мм. #	шт.	1	73 519,0 9 601,0	225,0 58,0	-73 519 -9 601	-225 -58	63 003 0	0 0	-73 519	
172	1451	У6110-0202-0101	Установка решеток жалюзийных и пластинчатых (фасонных), номер на конус до 0,05 м². #	шт.	5	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	7 230 7 135	30 5	65 0	0 0	7 230	
173	152	С1216-301-0574	Диффузор из алюминиевых сплавов круглый от 100 до 250 мм, размером 250 мм x 150 мм. #	шт.	1	8 671,0		40 355		40 355		40 355	
174	154	У6110-0101-0203	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм периметр 801, 1000 мм. #	м²	9,4	14 100,0 7 901,0	110,0 35,0	110 400 61 326	994 294	56 124 0	0 0	110 400	
175	155	У6110-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	9,45	14 978,0 5 317,0	110,0 35,0	138 317 50 249	1 039 331	77 248 0	0 0	138 317	
176	157	У6110-0101-0209	Прокладка воздуховодов фасонных подлинейных класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	6,8	14 978,0 5 317,0	110,0 35,0	100 868 48 987	748 242	56 105 0	0 0	100 868	
177	160	У6110-0203-0101	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм. #	шт.	1	22 406,0 22 406,0	187,0 25,0	22 406 22 406	187 25	1 213 0	0 0	22 406	
178	162	С1245-306-0513	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПОС-1 ОГ (вид), предел огнестойкости EI 60 размером 1 200 мм x 200 мм. #	шт.	1	24 837,0		24 837		24 837		24 837	
179	163	С1236-300-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сальником управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм. #	шт.	1	47 779,0		47 779		47 779		47 779	
180	159	У6113-0101-0100	Покрытие металлов полимерными порошковыми красками, необходимость в обезжиривании, толщина лакокрасочного покрытия на статические конструкции, толщина из стеклопластика минимальная толщина покрытия жаркой и оцинкованной. #	м² поверхности	1,320	32 164,0 31 562,0	4 649,0 1 497,0	39 163 38 120	1 501 488	3 926 0	0 0	58 263	
181	160	С1234-203-0201	Мотор-тепловентилятор ГОСТ 10699-95 на стеклоткани, включенный в одной сборке алюминиевый фильтр М-25-ф-50. #	м²	0,15424	23 000,0		7 654		7 654		7 654	
			Итого по разделу 10. Система R3									464 557	
			Раздел 11. Система R4										
182	166	У6110-0105-0210	Установка сливной трубы из полиэтиленовых установок трубопроводы типа ГТП 2-5 сечение 400x400 мм. #	шт.	1	73 519,0 9 601,0	225,0 58,0	73 519 9 601	225 58	63 003 0	0 0	73 519	
183	169	У6110-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулируемых (Р) номер 150, размер 150x150 мм. #	шт.	5	6 267,0 2 709,0	98,0 19,0	31 335 13 545	475 145	2 113 0	0 0	31 335	
184	172	У6110-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	8,4	14 575,0 6 317,0	110,0 35,0	122 430 53 063	991 294	68 376 0	0 0	122 430	
185	173	У6110-0101-0103	Прокладка воздуховодов фасонных подлинейных класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	0,9	13 101,0 7 301,0	110,0 35,0	11 691 6 571	101 32	6 084 0	0 0	11 691	
186	174	У6110-0101-0210	Прокладка воздуховодов фасонных подлинейных класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	5,6	14 575,0 6 317,0	110,0 35,0	81 620 35 375	616 196	50 932 0	0 0	85 360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, объект. смета	Накладных расходов, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страница проектного чертежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	176	У6111-0001-0100	Вывозка грунтов минеральных полезных ископаемых бесподъемными и в обвалках, плотных каменистых и скалистых грунтов, грунтов со стесненным фронтом выемки полезности полной и сложности I-II. #	м³ грунтовых	0,2200	93 314,0 81 763,0	4 640,0 1 492,0	22 526 18 013	1 020 329	1 335	0 0	21 850	
188	177	С1254-202-0004	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклоткани, состоящий с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50, 4	м²	0,31936	28 608,0		9 131		9 131		5 331	
189	178	У6118-0203-0301	Установка задвижек стальных клиновых, диаметр до 1000 мм. #	шт.	3	23 406,0 22 000,0	197,0 29,0	70 219 66 000	591 87	3 657	0 0	70 219	
190	179	С1246-306-0513 прим.	Клапан противопожарный с пределом огнестойкости прямоугольный КПС-1 ОГ (или), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 450 мм. #	шт.	1	24 837,0		24 837		24 837		24 837	
191	180	С1246-306-0513	Клапан противопожарный огнестойкий прямоугольный КПС-1 ОГ (или), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм. #	шт.	2	24 837,0		49 674		49 674		49 674	
			Итого по разделу 11. Системы В4									466 846	
			Раздел 12. Системы ВК1-ВК17										
192	181	У6118-0203-0310	Установка регистров из стальных гладких труб, регулирующих (Р) номер 10Б, диаметр 150х150 мм. #	шт.	40	6 267,0 5 750,0	35,0 20,0	250 680 230 000	3 804 1 160	14 850	0 0	250 680	
193	182	У6118-0203-0301	Установка регистров из стальных гладких труб (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м². #	шт.	1	1 445,0 1 427,0	6,0 1,0	1 445 1 427	1 1	13	0 0	1 446	
194	183	С1246-204-0629	Диффузор из алюминиевых листов, длина от 240 до 450 мм, диаметром 250 мм х 150 мм. #	шт.	1	10 522,0		10 522		10 522		10 522	
195	184	У6118-0100-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 800 мм. #	м²	22,57	14 907,0 7 374,0	109,0 44,0	336 499 179 814	2 460 992	150 724	0 0	336 499	
196	185	У6118-0100-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	34,85	14 100,0 7 301,0	110,0 35,0	491 408 252 960	3 835 1 213	231 531	0 0	491 408	
197	186	У6118-0100-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	32,31	14 101,0 7 301,0	110,0 35,0	455 603 235 895	3 553 1 131	215 995	0 0	455 603	
198	187	У6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 1 100 до 1600 мм. #	м²	43,41	14 575,0 6 317,0	110,0 35,0	632 701 274 221	5 133 1 519	263 217	0 0	632 701	
199	191	У6118-0001-1300	Вывозка грунтов минеральных полезных ископаемых бесподъемными и в обвалках, плотных каменистых и скалистых грунтов, грунтов со стесненным фронтом выемки полезности полной и сложности I-II. #	м³ грунтовых	10,11	92 154,0 81 703,0	4 640,0 1 483,0	932 789 826 085	46 931 15 134	39 614	0 0	932 789	
200	192	С1254-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклоткани, состоящий с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50. #	м²	10,5100	31 649,0		335 533		335 533		335 533	
201	Протокол №6, поз.349	У6118-0200-0104	Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм. #	шт.	1	58 906,0 58 081,0	393,0 70,0	58 906 58 081	393 70	28 629	0 0	58 906	
202	Протокол №6, поз.349	У6118-0200-0101	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм. #	шт.	1	29 327,0 15 646,0	160,0 29,0	32 254 31 292	332 58	14 630	0 0	32 254	
203	Протокол №6, поз.349	У6118-0200-0101	Установка дефлектора диаметр патрубка 500 мм. #	шт.	2	20 102,0 13 205,0	153,0 29,0	40 205 26 410	306 58	13 492	0 0	40 205	
			Итого по разделу 12. Системы ВК1-ВК17									3 490 546	

№ п/п	Номер позиции по ресурсу	Шифр норм и расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: заработная плата	Стоимость единицы, тенге: материальные затраты / в том числе: стоимость эксплуатации машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: заработная плата	Общая стоимость, тенге: материальные затраты / в том числе: стоимость эксплуатации машин	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Постоянные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 13. Сметы 85										
301	114	7-1119-0101-0008	Прокладка цементных кабелей II (первоначальной) на стальных скобах, количество 8,0 на диаметр до 200 мм. Ж	10 м	20	11 100,8 / 7 971,6	3 199 / 440	203 618 / 159 432	2 000 / 880	321 866	0 / 0	203 618	
			Итого по разделу: 13. Сметы 85									203 618	
			ИТОГО:					26 537 471	286 416	11 857 680			
								12 357 357	69 921	2 618 658			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, нетто							2 618 658			
			в том числе, оборудование постоянного заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты) 6,3%			6,3%		1 836 195					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)									28 467 658	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,2%			0,2%		77 457					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									28 545 125	
			Сметная прибыль			5%		1 294 823					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 427 256					
												31 267 204	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год. к=1,075									33 612 245	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									32 940 000	
			НДС			12 %		3 952 800,00					
			Итого с НДС									36 892 800,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гемярэт KZ"; БИН 150300018126

Руководитель Кайыржанов С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Автомобильные дороги Телиджар"; БИН 240100011118

Руководитель Жакпай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "KZBM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сурикон Н.Н.

Место печати (при наличии)
разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "АСВ Абу-Нур"

Инженер автонадзора Мусин Б.О.

Форма по КС-2

Приказ Председателя Комитета по регулированию и развитию рынка недвижимости Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 апреля 2021 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044158
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гюмарат KZ"; БИН 180240018320
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 19.03.2024

Акт выполненных работ №21

за декабрь 2024 (месяц, год) по 1.1.-6 Электроосвещение и Электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нед.ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1.Электроосвещение										
1	Протокол №6; поз. 57	Y6124-0301-0700	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, прокладка на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг. #	м	160	1 663,0 553,0	551,0 345,0	346 880 109 200	88 160 13 200	1 440	0 0	348 880	
2	Протокол №6; поз. 58	Y6124-0301-0702	Прокладка, выравнивание на трассе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. #	м	80	3 680,0 2 380,0	2 394,0 755,0	147 520 44 320	98 760 20 040	7 440	0 0	147 520	
3	Протокол №6; поз. 59	C1214-213-4007	Наконечник кабельный медный сжимы типа ДКС-О конструкции 6x15(2+6)+6(+6 о.с., без покрытия, на проводник марки В, эксплуатация грунта 1570 Н/мм2 и выше ГОСТ 22.0.01 диаметром 10,5 мм. #	10 шт	3	7 459,0	29 836			29 836		29 836	
4	Протокол №6; поз. 60	C1263-110-0935	Кабель силовый число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4x120 (ож)-1. #	км	0,2	4 758 090,0	952 620			952 620		952 620	
5	Протокол №6; поз. 61	Y6124-0301-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, прокладка на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг. #	м	170	2 117,0 1 234,0	834,0 221,0	355 890 208 080	142 500 37 910	10 030	0 0	359 890	
6	Протокол №6; поз. 62	C1243-110-0963	Кабель силовый число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3x240+1x120 (ож)-1. #	км	0,17	7 626 977,0	1 296 586			1 296 586		1 296 586	
7	Протокол №6; поз. 63	Y5119-0603-0301	Монтаж одного группового автоматического, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 5 кг. #	шт	1	16 818,0 13 414,0	336,0 57,0	16 869 13 421	204 97	3 119	0 0	16 881	
8	Протокол №6; поз. 64	C1247-501-0831-сроч.	Щит с навесной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.1-0 У2 IP54 (ЩМП-6) IP54 УХЛ РВО.(ком). #	шт	1	21 479,0	21 479			21 479		21 479	
9	Протокол №6; поз. 65	Y5119-0602-0302	Установка счетчика на готовые основания профилеев. #	шт	1	5 535,0 5 268,0	235,0 65,0	5 533 5 268	125 65	10	0 0	5 533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, поставка	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Протокол №6; поз. 66	С1247-201-0331 прим.	Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный серии Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 5(7.5) A, ЖКИ, A/B-A,S(R,I) с встроенным модемом стандарта GSM/GPRS на базовой цене PLC-I(230480M), #	шт.	1	60 885,0		61 065		61 065		61 065	
11	Протокол №6; поз. 67	УК124-103-0201	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ, #	шт.	3	14 788,0 13 650,0	1 054,0 854,0	44 364 34 977	3 261 921	6 168	0 0	44 364	
12	Протокол №6; поз. 68	С1247-103-0003	Трансформатор типа ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А, #	шт.	3	10 125,0		30 375		30 375		30 375	
13	Протокол №6; поз. 69	С1247-105-0219	Шина медная марки М1 размером 6 мм х 60 мм х 4000 мм, #	шт.	1,6	21 000,0		21 000		33 600		33 600	
14	1	У4124-010-1-005	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на пол высотой в пределах до 1700х1100 мм, #	шт.	1	60 472,0 38 168,0	7 853,0 2 276,0	60 472 38 168	7 853 2 276	34 455	0 0	60 472	
15	2	515-300-0306 РСНП РК 2020	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30331.1-2013 типа ВРУ-1-21-30/ВРУ-1-25-52УХЛ4 (вводно-распределительная панель), номинальный ток вводного автомата 100 А, количество и номинальный ток вводных автоматов 1х250 А, количество и номинальный ток автоматов линий 10ПН2 2х60 + 10ПН2 4х100 А, #	шт.	1	1 915 196,0		1 915 196		1 915 196		1 915 196	
16	7	У5115-060-0101	Монтаж щитов групповых квартирных, устанавливаемых болтами на конструкции в готовой нишке на стену, масса до 5 кг, #	шт.	9	16 860,0 13 426,0	326,0 97,0	151 812 120 816	2 934 873	28 062	0 0	151 812	
17	8а	С1247-101-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХ,13 IP31, #	шт.	4	8 377,0		33 508		33 508		33 508	
18	9	С1247-101-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХ,13 IP31, #	шт.	1	10 917,0		10 917		10 917		10 917	
19	8	С1247-101-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХ,13 IP31, #	шт.	1	22 824,0		22 824		22 824		22 824	
20	12	С1247-101-1006	Щит распределительный пластмассовый, встраиваемый типа ЩРП-П 24 модуля IP41, #	шт.	2	5 050,0		10 100		10 100		10 100	
21	Протокол №6; поз. 23	С1247-101-0021	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54, #	шт.	1	18 592,0		18 592		18 592		18 592	
22	21	У5115-060-0101	Установка трансформатора напряжения, мощность до 0,25 кВА, #	шт.	1	7 592,0 7 168,0	225,0 78,0	7 592 7 168	225 78	195	0 0	7 592	
23	22	С1247-103-0100	Ящик с трансформаторами трансформаторами СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP00, #	шт.	1	18 980,0		18 980		18 980		18 980	
24	13	У5124-000-0001	Установка приборов учета энергии, #	шт.	72	6 267,0 6 237,0	0,0 0,0	451 224 449 064	0 0	2 160	0 0	451 224	
25	16	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С", #	шт.	4	2 180,0		8 720		8 720		8 720	
26	17	С1247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С", #	шт.	23	617,0		14 191		14 191		14 191	
27	Протокол №6; поз. 76	С1247-204-0700	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С", #	шт.	1	2 253,0		2 253		2 253		2 253	
28	16	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С", #		7	2 186,0		15 260		15 260		15 260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин и механизмов	Общая стоимость, тенге: всего	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин и механизмов	в том числе: стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего сметная с НР и СП, тенге	Справка нормативная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				шт.											
29	14	С12-7-204-0701	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С". #	шт.	1	3 670,0		3 670		3 670			3 670		
30	15	С12-7-204-0701	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С". #	шт.	4	3 651,0		14 604		14 604			14 604		
31	Протокол №6; поз. 71	С1247-206-0179	Выключатель автоматический дифференциальный типа ГОСТ IEC 61009-1-2011, типа АВДТ 32 С16 30 мА. #	шт.	32	3 982,0		127 424		127 424			127 424		
32	Протокол №6; поз. 78	У6124-0103-3201	Монтаж щитов наборных без оснастки. #	шт.	36	2 277,0 2 332,0	26,0 7,0	83 195 83 620	920 245	668	0 0		83 195		
33	Протокол №6; поз. 79	С1247-215-0102	Выключатель наборный типа ТП 001 20А 4 полюса. #	шт.	35	135,0		4 725		4 725			4 725		
34	39	У6124-0102-0704	Монтаж, на готовом основании конструкции по стене или колонне, прожекторы мачтового общего назначения отдельно стоящие, на высоту до 40 м. #	шт.	1	22 664,0 16 646,0	266,0 99,0	22 664 16 646	266 99	5 750	0 0		22 664		
35	Протокол №6; поз. 80	С1247-216-0154	Контактор магнитный типа КМН 24112, 40 А, 220 В/АС-3, 110А, 1НО. #	шт.	1	9 038,0		9 038		9038			9 038		
36	Протокол №6; поз. 81	У6122-0411-0101	Монтаж оборудования основания или плиты полностью. #	шт.	5	4 900,0 4 745,0	0,0 0,0	24 720 24 725	0 0	486	0 0		24 724		
37	Протокол №6; поз. 82	С1247-213-0401	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АВЦР 22 мм 220В. #	шт.	2	682,0		1 364		1 364			1 364		
38	Протокол №6; поз. 83	С1247-216-0301	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа АК-23 комплектующие, AD16 22 мм LED 220В. #	шт.	1	588,0		588		588			588		
39	Протокол №6; поз. 84	С1247-216-0401 пункт а	Шина "N" нулевая медная в виде 12-Д-С ПЕК. #	шт.	18	567,0		6 127		6 127			6 127		
40	33	У6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами накаливания, устанавливаемого с подвесом на крюке. #	шт.	202	2 294,0 2 165,0	12,0 3,0	463 288 437 330	2 424 606	23 534	0 0		463 288		
41	34	С1247-102-2042	Светильник светодиодный для наружного освещения GPLS BCO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20. #	шт.	117	79 690,0		9 324 450		9 324 450			9 324 450		
42	Протокол №6; поз. 86	С1247-102-2026	Светильник светодиодный офисный-2 RC0408 LED 035/840 W 60L/O, матовый, 595x595мм, IP40, мощность 36Вт, 3240лм, 4000К, без датчиков. #	шт.	39	17 314,0		675 246		675 246			675 246		
43	35	С1247-102-2107	Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65. #	шт.	11	22 790,0		250 690		250 690			250 690		
44	36	С1247-103-0105	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 СВ LED 36, мощность 18 Вт, степень защиты IP65. #	шт.	35	99 835,0		3 493 975		3 493 975			3 493 975		
45	37	У6119-0101-0501	Установка осветителя светодиодного настенного. #	шт.	38	2 068,0 2 005,0	47,0 11,0	78 640 76 190	470 140	104	0 0		78 640		
46	38	С1248-304-0174	Оборудование системы связи СПОРТ-ОСТ комплектация 01 "Вышка" (LYRA 4123-4 LED). #	шт.	10	21 051,0		210 510		210 510			210 510		
47	39	У6119-0102-0101	Установка выключателей одноклавишных или двухклавишных, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке. #	шт.	158	1 200,0 1 142,0	1,0 0,0	189 600 186 516	158 0	3 396	0 0		189 600		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / затраты рабочих-машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, механизмов / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, механизмов / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Начисления работы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	30	С1147-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. #	шт.	3	490,0		1 470		1 470		1 470	
49	Протокол №6; поз. 15	С1147-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. #	шт.	12	677,0		62 284		62 284		62 284	
50	32	С1147-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. #	шт.	10	436,0		43 600		43 600		43 600	
51	Протокол №6; поз. 98	С1147-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. #	шт.	12	537,0		6 444		6 444		6 444	
52	34	С1147-302-0403 прим.	Коробка ответвительная для скрытых сетей типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм ПКМТ-010-003У. #	шт.	43	123,0		5 289		5 289		5 289	
53	35	С1147-302-0404 прим.	Коробка ответвительная для скрытых сетей типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 40 мм ПКМТ-009-003. #	шт.	198	71,0		14 058		14 058		14 058	
54	36	У6119-0102-2001	Прокладка установочных проводов под штукатурку по стенам и потолкам в бороздах. #	м	1 998,67	815,0 293,0	2,0 0,00	1 626 541 2 858 201	3 973 0	41 717	0 0	1 626 541	
55	Протокол №6; поз. 53	С1343-303-2201 прим.	Кабель МКШВ 5х0,75. #	м	0,06	737 052,0		45 335		16 335		46 335	
56	Протокол №6; поз. 54	С1243-111-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-0,66. #	км	0,031	460 858,0		55 433		55 433		55 433	
57	Протокол №6; поз. 55	С1243-105-0005	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66. #	км	0,015	3 190 351,0		47 876		47 876		47 876	
58	39	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66. #	км	0,096	806 425,0		78 377		78 377		78 377	
59	40	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. #	км	0,03948	411 980,0		412 799		412 799		412 799	
60	41	С1243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. #	км	0,13143	315 288,0		41 433		41 433		41 433	
61	42	С1243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66. #	км	0,73	554 718,0		404 948		404 948		404 948	
62	Протокол №6; поз. 96	С1341-207-1702	Труба гофрированная с тягой диаметром 20 мм. #	м	1 559,67	140,0		142 102		142 102		142 102	
63	Протокол №6; поз. 97	С1341-207-1705	Труба гофрированная с тягой диаметром 40 мм. #	м	5,05	420,0		2 212		2 212		2 212	
64	Протокол №6; поз. 98	У6119-0103-0202	Прокладка в предусмотренных коробах (кабель-каналах) проводов сечением до 10 мм2. #	м	32	376,0 319,0	3,0 0,00	12 032 11 165	96 0	768	0 0	12 032	
65	Протокол №6; поз. 59	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66. #	км	0,032	916 425,0		26 126		26 126		26 126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, работы, поставки	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка производственной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Прейскурант №01 гл.100	С1243-007-0112	Кладка кабеля на ПВХ, диаметром 50 мм х 40 мм. #	м	31,5	788,0		25 037		25 037		25 037	
67	Прейскурант №01 гл.101	У5103-0102-0101	Прокладка усиленных прямых муфт/муфт на стыках в готовых траншеях. #	м	70	833,0	3,0	57 890	210	1 170	0	57 890	
						783,0	0,0	54 810	0		0		
68	Прейскурант №01 гл.103	С1243-106-0301	Кабель силовый на напряжение свыше, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГнг 2х1,5 (м+0,66). #	км	0,05	217 733,0		10 887		10 887		10 887	
69	Прейскурант №01 гл.103	С1243-106-0302	Кабель силовый на напряжение свыше, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГнг 2х2,5 (м+0,66). #	км	0,02	244 300,0		4 886		4 886		4 886	
70	47	Ц13-08206-1202 Кпр х Кзт=1,09 Кзп в дел. мест. II	Прокладка кабельных линий напряжением до 1 кВ в общей траншее, суммарное число жил до 5 шт. Затягивание кабеля в предварительно уложенные трубы и металлические рукава. #	м	50	377,0	5,0	18 850	250	1 350	0	18 850	
						329,0	2,0	16 450	82		0		
71	48	С1243-142-0501	Прокладка кабеля на ПВХ, для климатических условий на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26411-85, марка ПВХ сечение по 6 мм2. #	км	0,041	301 470,0		12 361		12 361		12 361	
72	Прейскурант №01 гл.106	С1241-207-1702	Труба гофрированная с диаметром 20 мм. #	м	30,00	183,0		5 519		5 519		5 519	
73	49	У5124-0203-0304	Монтаж опоры на строительных основаниях проводных заземлителей, на стальных полосой, сечение 100 мм2. #	опор	50	1 331,0	53,0	66 550	4 270	32 850	0	118 850	
						980,0	53,0	49 270	1 170		0		
74	50	У5124-0203-0104	Монтаж заземлителей вертикального из стальных прутков, диаметр 16 мм. #	шт.	15	7 208,0	285,0	67 440	4 740	35 850	0	67 440	
						5 351,0	57,0	67 410	1 140		0		
												22 170 230	
			Итого по разделу 1. Электроснабжение										
			ИТОГО:					22 170 230	360 817	16 370 243			
								3 623 571	98 980	1 918 159			
			В том числе:							1 918 159			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование импортных закупок										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%		1 276 067					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									23 446 297	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%			0,3%		64 693					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									23 510 990	
			Сметная прибыль			5%		1 079 785					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 175 545				25 766 220	
												27 698 686	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075										

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего		Всего					
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	материалы, оборудование, работы, предметы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									27 144 711	
			НДС			12 %		3 257 365,32					
			Итого с НДС									30 402 076,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

Руководитель Кайдрахмов С.Е.

Мастер (при наличии)

Инженер по техническому надзору:

Мастер (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау";
БИН 230340014138

Руководитель Жасігай Н.М.

Мастер (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сауранова Н.Т.

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусаев Б.Ю.

Форма по приказу 16
Приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 5 марта 2020 года № 28

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 130340004138

(полное или сокращенное наименование, почтовый адрес, номер телефона, индивидуальный идентификационный номер, адрес электронной почты)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гомерат KZ"; БИН 150240018026

(полное или сокращенное наименование, почтовый адрес, номер телефона, индивидуальный идентификационный номер, адрес электронной почты)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

(наименование, адрес)

Объект: Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №22

за декабрь 2024 (месяц, год) по 2-1-5 Позиция сметы/ресурс

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектной сметы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Пожарная сигнализация										
1	1	956254011-0700	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. #	шт.	1	16 539,0 16 454,0	13,0 3,0	16 539 16 454	13 3	72	0 0	16 539	
2	2	ТОО "Этнда Group"	Прибор приемно контрольный адресный на 500 адресных устройств Рубеж ДОЗ ПРОТ.RS. #	шт.	1	244 005,71		244 006		244 006		244 006	
3	3	956254011-0200	Извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический радиоизотопный, точечный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. #	шт.	112	10 420,0 10 324,0	3,0 0,0	1 167 040 1 156 288	336 0	10 416	0 0	1 167 040	
4	4	С1249-312-0216	Извещатель тепловой дымовой Мадрид ИП 212-64 вариант ПРТ, ВЗ, интеграл-электронный (Спектрум). #	шт.	114	22 683,0		2 585 862		2 585 862		2 585 862	
5	5	956254011-0200	Извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический радиоизотопный, точечный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. #	шт.	3	10 420,0 10 324,0	3,0 0,0	31 260 30 972	24 0	744	0 0	31 260	
6	6	С1249-302-0501 прим.	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М /ИПР-513-11/. #	шт.	8	1 711,0		13 688		13 688		13 688	
7	7	956254011-0600	Оповещатель пожарный звуковой и/или комбинированный установка на бетонному основанию. Монтаж оборудования. #	шт.	7	2 915,0 2 809,0	11,0 3,0	20 405 19 663	77 21	385	0 0	20 405	
8	8	С1249-304-0303	Оповещатель звуковой модели ОПОЛ 12/1-7. #	шт.	7	3 786,0		26 502		26 502		26 502	
9	9	956254011-0300	Устройство дистанционное блокирования и контроля. Монтаж оборудования. #	шт.	1	27 986,0 27 806,0	3,0 0,0	27 986 27 806	3 0	175	0 0	27 986	
10	10	С1249-300-0343	Источник электропитания ИВЭПР 12/3 2х12-Р ПР. #	шт.	1	39 608,0		39 608		39 608		39 608	
11	11	956254011-0100	Монтаж аккумулятора свинцового стационарного, емк С-1, СК-1. #	шт.	2	11 659,0 11 659,0	0,0 0,0	23 318 23 318	0 0	0	0 0	23 318	
12	12	ТОО "Этнда Group"	Аккумулятор напряжение 12В, емкость 12Ах, PTK-BATTERY #	шт.	2	17 976,72		35 953		35 953		35 953	
13	13	956254011-0200	Извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический радиоизотопный, точечный в взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. #	шт.	3	10 420,0 10 324,0	3,0 0,0	31 260 30 972	9 0	279	0 0	31 260	
14	14	С1249-310-0101 прим. / #	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска/УДП 513-10/. #	шт.	2	8 414,0		25 542		25 542		25 542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	5911-0403-0309	Монтаж блока управления на лифте с помещением для размещения шкафа, установка контроля на стене, пальцев и шкафа, м 2700x1300 мм. #	шт.	1	60 473,0	7 853,0	60 473	7 853	34 455	0	60 473	
						18 105,0	2 275,0	18 105	2 275		0		
16	16	515-303-0271 РСНБ 890 2020	Устройство (Шкаф управления электродвигателей ШУЭ-0,75-03-Н.М). #	шт.	1	515 120,0		515 120				515 120	
										515 120			
17	17	5911-0101-0206	Разделительная др.Монтаж оборудования. #	шт.	1	8 644,0	0,0	8 644	0	0	0	8 644	
						8 644,0	0,0	8 644	0	0	0		
18	18	СО "Эталон Group"	Блок релейный РМ-4К-R3. #	шт.	1	29 982,19		29 982				29 982	
										29 982			
19	19	ТОО "Эталон Group"	Автономный преобразователь напряжения ПСУ-1 прет.R3. #	шт.	1	54 487,79		54 487				54 487	
										54 487			
20	20	Ц13-001206-1201 Кстр в Кзат=1,00 Ппл в дел. мкм. 25	Провод соединительный для подключения к общей системе, сечение жилы до 2,5 мм 2.Выполнение перехода в присоединение к трубам металлорукавом рукава. #	м	879,43	314,0	2,0	276 141	1 759	26 153	0	276 141	
						302,0	0,0	247 999	0		0		
21	21	С1243-000-0001	Кабель для монтажа сетевых электроустановок, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5. #	м	0,07943	105 729,0		10 980		92 501		92 501	
22	Протокол №6, поз.42	Ц13-000205-1502 Кстр в Кзат=0,80 Ппл в дел. мкм. 26	Труба коммуникационная диаметром до 50 мм. Прокладка по существующим конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. #	м	10	1 798,0	62,0	17 980	620	718	0	17 980	
						1 637,0	22,0	16 370	220		0		
23	Протокол №6, поз.43	С1243-207-0505	Труба из полиэтилена марки ПВХ гладкая жесткая, диаметром 40 мм. #	м	10	239,0		2 390		2 390		2 390	
24	24	С1247-202-0900	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40004, диаметром 60 мм, глубиной 40 мм. #	шт.	10	123,0		1 230		1 230		1 230	
			Итого по разделу 1. Полезная отпускная									5 412 290	
			ИТОГО:					1 481 190	10 894	1 862 497			
								1 640 931	1 619	880 068			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							880 068			
			в том числе, оборудование постоянного назначения							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) 6,3%			6,3%		284 980					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									5 697 190	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		14 421					
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									5 701 611	
			Сметная прибыль			5%		241 077					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		285 081					
												6 227 769	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									6 694 852	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									6 560 955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин (прямые затраты)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						12 %		787 314,00				7 349 269,00	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гиллрат КZ"; БИН 150240018326

Руководитель: Кайыркенов С.Е.

Место печати (при наличии)

Инженер (эксперт(ы)) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340004138

Руководитель: Жаксай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "R12Менеджмент"

Эксперт по техническому надзору: Сеуренов Н.П.

Место печати (при наличии)
гидрогеологов проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора:

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора: Мусин Б.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 23034004338

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темиртау KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Каргаулды, строение 16

(наименование, адрес)

Объект: Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №23

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Водопроводные, Телефонизация, СКС

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Сметная стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, изделия, конструкции, оборудование	Выполнено накопительным зачетом / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка проверочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. СКС										
1	1	У4124-0303-0103	Блок управления телефонных коммуникаций распределительный (линейный) выносной в корпусе до 600х600 мм.У стационарностоя. #	811.	1	30 930,0 12 110,0	2 457,0 680,0	30 930 12 110	2 457 680	17 034	0 0	30 930	
2	2	ТОО "Netlink"	Шкаф напольный 19", 22U 600x800x1100 серый бухта,Е300 комплектация, крепеж. #	шт	1	770 216,61		770 217		770 217		770 217	
3	3	ТОО "Netlink"	Кабельный органайзер 19" 1U, 5 колец, черный. #	шт	4	8 841,07		35 364		35 424		35 424	
4	4	ТОО "Netlink"	Патч-панель 19", UTP, 24xRJ45, Kat. 5e. #	шт	1	35 743,00		35 743		35 743		35 743	
5	5	C1242-066-2703	Вилка RJ45/UTP/FC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH. #	шт.	1	1 775,0		1 775		1 775		1 775	
6	6	У4125-0302-0103	Коммутатор.Монтаж оборудования. #	шт.	1	35 917,0 30 573,0	3 419,0 766,0	35 917 30 573	3 419 766	1 535	0 0	35 917	
7	7	S16-102-0107 PCIBE PS 3001	Ethernet-коммутатор на стойку NES3148M: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 100/Base-X (SFP+ 1000/Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC (TP-Link TG6000-5215 (TL-SG2452). #	шт.	1	680 014,0		680 014		680 014		680 014	
8	8	F10-101-0245082 CopCH 10.2033	Сетевой фильтр Defender DFS-553, 5/5 розеток, 3м, 2xUSB, Black. #	шт.	1	5 000,0		5 000		5 000		5 000	
9	9	У4125-0400-0507	Розетка микрофонная.Монтаж оборудования. #	шт.	6	4 344,0 4 322,0	0,0 0,0	26 064 25 932	0 0	132	0 0	26 064	
10	10	C1247-214-0405 грош.	Розетка RG45 UTP cat.5e,1 модуль. #	шт.	6	6 169,0		37 014		37 014		37 014	
11	Приложение №6, п.п.44	У4124-0203-0601	Кабель до 35 кВ,сшитая 1 и до 1 кв.Прокладка с креплением наклеенным способом. #	м.кабеля	174	1 991,0 836,0	1 018,0 299,0	346 434 101 394	175 740 52 026	38 710	0 0	346 434	
12	Приложение №6, п.п.45	C1243-304-0101	Кабель сетевой марки FTP SE Cat.5e5 м, RJ45/P, SHIP экранированный. #	м	6,174	412 950,0		77 073		77 073		77 073	
13	19	ТОО "Netlink"	Вилка коаксиальная 19" 1U-24 розет. #	шт	1	21 100,00		24 101		24 101		24 101	
			Итого по разделу: 3. СКС									2 072 426	
			Раздел: 3. Телефонизация										
14	20	T4125-0203-0100	Аппарат телефонный системы ПК или АТС настольный.Монтаж оборудования. #	шт.	7	3 972,0 3 717,0	0,0 0,0	27 804 26 019	0 0	1 785	0 0	27 804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная работников строителей	заработная работников строителей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Прайс-лист №6,поз.48	ТОО "Cisteco"	Коммутатор L3 для стоечного в сборе (48Gb. 10. Cisteco). #	шт.	1	141 690,0		141 690		141 690		141 690	
16	Прайс-лист №6, поз.49	ТОО "Cisteco"	Телефонный аппарат, IP телефон Grandstream GRP2616. #	шт.	3	83 996,0		83 996		83 996		83 996	
17	Прайс-лист №6, поз.50	ТОО "Cisteco"	Телефонный аппарат, IP телефон Grandstream GRP2601. #	шт.	6	21 252,0		127 512		127 512		127 512	
			Итого по разделу: 2. Телефонизация									380 993	
			Раздел: 3. Видеонаблюдение										
18	23	5Ч125-0410-0134	Разработка графической регистрации.Монтаж оборудования. #	устройство	1	38 184,0 37 967,0	0,0 0,0	38 184 37 967	0 0	217	0 0	38 184	
19	24	С1248-001-0201	Видеорегистратор модели Hiltolian DS-7316M-K4, 16ти канальный сетевой с поддержкой HDD дисков: 4 SATA до 10 Тб. #	шт.	1	105 424,0		105 424		105 424		105 424	
20	25	С1248-008-0080	Монитор Uniview MW3212-V с диагональю 31,5" IDS-B9032QD. #	шт.	1	219 936,0		219 936		219 936		219 936	
21	26	5Ч125-0410-0102	Камеры видеонаблюдения уличные типа Minitube. #	единица	13	20 402,0 18 626,0	17,0 0,0	267 515 242 328	187 0	0	0 0	267 515	
22	27	С1248-002-0014 крат.н.	Установка IP видеосервера модели Hiltolian с HK подключенной камерой до 24 ч, DS-2CD4C26G0-IZ, объектив 8,0-32 мм, 8 Мп Hiltolian DS-2CD1743G0-LIZ(C) (4.0мм). #	шт.	33	56 632,0		1 862 733		1 862 733		1 862 733	
23	28	5Ч125-0001-0000	Устройство ультразвукового блок питания и коммутации.Монтаж оборудования. #	шт.	1	27 906,0 27 906,0	3,0 0,0	27 906 27 906	3 0	171	0 0	27 906	
24	29	812-100-0024000 Стр.СП 19.2020	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1000LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6x5 розет., AVR. #	шт.	1	81 271,0		81 271		81 271		81 271	
25	30	5Ч125-0001-0105	Коммутатор.Монтаж оборудования. #	шт.	1	35 517,0 30 973,0	3 415,0 266,0	35 517 30 973	3 415 266	1 516	0 0	35 517	
26	31	С1248-004-0703	Коммутатор модели Hiltolian DS-3E2528. #	шт.	1	209 801,0		209 801		209 801		209 801	
27	32	5Ч134-000-0012	Кабель до 35 кВ,сечение 1х1 до 1 мм.Прокладка с креплением наконечников кабеля. #	м кабеля	36,5	1 995,0 816,0	1 010,0 295,0	72 672 29 934	36 866 10 934	8 023	0 0	72 672	
28	33	С1243-004-0201	Кабель сетевой марки FTP SR Cat 305m, D6UF, 5HIP экранированный. #	бух.	0,0365	412 550,0		16 201		16 161		16 161	
29	Прайс-лист №6, поз.53	1113-000-006-2202 Кгр в Ксм=1,00 Нм в дел. грун. II	Прокладка индивидуальная или многоканальная в общей траншее, кроме скальных, до 6 мм2. Затягивание первого и последующих труб в металлические рукава. #	м	36	305,0 305,0	5,0 2,0	11 210 10 170	150 61	990	0 0	11 210	
30	Прайс-лист №6, поз.54	С1243-004-0101	Кабель для структурированных кабельных систем марки PatLan FUTP Cat 6e 4x2x0,52 PVC. #	бух.	0,03	267 858,0		8 037		8 037		8 037	
31	36	ТОО "Nitrade"	Коннектор RJ45. #	шт.	22	191,25		4 208		4 208		4 208	
32	37	С1248-004-0103	Патч-панель WDM8PCBX на 16УК. #	шт.	2	195 461,0		390 922		390 922		390 922	
			Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									2 872 692	
			ИТОГО:					5 046 171 901 845	222 251 65 221	2 146 673 1 936 425			
			В том числе:							1 936 425			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование к установке заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 26,3%			6,3%		317 347					

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата строительных	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / нормативы рабочего времени строительных	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / нормативы времени машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стоимость производственных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									5 263 718	
			Затраты по ликвидации спорных зачетов 0,3%			0,3%		11 002					
			Итого с затратами по ликвидации спорных зачетов									5 274 719	
			Сметная прибыль			5%		183 915					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		263 736					
												5 722 370	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, u=1,075									6 150 548	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ K=0,98									6 028 517	
			НДС			12 %		723 422,04					
			Итого с НДС									6 751 939,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018326

Руководитель Кайпрекова С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Руководитель проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230140044138

Руководитель Жолтай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RDM (Design)"

Эксперт по техническому надзору Сергеева Н.Г.

ТОО "АСП АБу-Нур"

Инженер авторского надзора Мухин Е.О.

Форма приложения 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 апреля 2019 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамарат KZ"; БИН 190240018226
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Карганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №24

за декабрь 2024 (месяц, год) по 2-1-Т Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм. нед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на оплату рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего эксплуатация машин, затрат на машиностроение	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на оплату рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего эксплуатация машин, затрат на машиностроение	Общая стоимость, тенге: затраты на оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Электрооборудование										
1	Протокол №6; поз.107	III "Мир зеркал"	Изготовление и монтаж государственных символов и информационного стенда. #	шт.	1	1 315 845,21		1 315 845		1 315 845		1 315 845	
2	3	V6125-1100-0281	Аккумуляторный кислотный 6.015 г.Мангал на стаж. #	шт.	20	5 726,0 4 327,0	1 414,0 454,0	114 720 86 540	28 280 9 080	0	0 0	114 720	
3	4	522-101-0301020 СтрСЦ 10.2023	Персональный компьютер Smart SSF, монитор Smart 23,8" IS 1440x3(GB)SSD 240+240 Корпус Smart SSF (420x65 Блок 395x65)Win10 с предустановленной операционной. #	шт.МР.ПЕЦ	200	902 424,0		11 048 480		12 048 480		12 048 480	
4	Протокол №6; поз.110	522-101-0301043 СтрСЦ 10.2023	Web-камера Genius QCam 6000, USB 2.0, 1920 x 1080, 2.0Мпк, микрофон, крепление зажим. #	шт.	10	17 706,0		177 060		177 060		177 060	
5	Протокол №6; поз.111	522-103-0320000 СтрСЦ 10.2023	МФУ Xerox B215DNI, A4,print 1200x1200dpi, 31ppm, scan 1600x1600dpi, scan 256, WI-FI, LAN, ADF, USB/МФУ Xerox Workcentre 3335NI, A4, print 600x600dpi, 20ppm,scan 1200x1200dpi, tray 250, USB, WI-FI, ADF,Factory installed cartridge. #	шт.	7	117 432,0		822 024		822 024		822 024	
6	Протокол №6; поз.112	ТОО "Белый ветер KZ"	МФУ Xerox B1025, A3, print 1800x1200dpi, 35/20ppm,scan1200x2400dpi, LCD, LAN,duplex, WI-FI+полный картридж. #	шт.	1	336 023,21		336 023		336 023		336 023	
7	Протокол №6; поз.113	E18-150800-4005 Кор а Ксеч0,06 Нож и дет. выш 28 кратн.	Переплеты пластиковые вертикальные. Остальные виды пластиковых переплетов. #	м погонный кратным по	12,72	2 583,0 2 481,0	82,0 31,0	32 847 31 564	1 043 397	0	0 0	32 847	
8	Протокол №6; поз.114	III "Мир зеркал"	Зеркало со телефоной 2000x1000 #	шт.	2	35 267,86		70 536		70 536		70 536	
9	Протокол №6; поз.115	III "Мир зеркал"	Зеркало со телефоной 2750x1600 #	шт.	2	35 714,29		71 429		71 429		71 429	
10	Протокол №6; поз.116	III "Мир зеркал"	Прикатная кромка. #		4	7 143,86		28 571				28 571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100						28 571			
11	Протокол №6; п.п.117	КП	Многофункциональный спортивный тренажер HYGGE MG491. #	1	562 500,0			562 500				562 500	
										562 500			
12	Протокол №6; п.п.118	КП	Диск обрезиненный Д51, металл.втулка с хватом 30кг D50/20. #	4	37 651,79			150 607				150 607	
										150 607			
13	Протокол №6; п.п.119	КП	Диск обрезиненный Д51, металл.втулка с хватом 10кг D50/15. #	4	22 153,37			88 614				88 614	
										88 614			
14	Протокол №6; п.п.120	КП	Диск обрезиненный Д51, металл.втулка с хватом 10кг D50/10. #	4	14 750,89			59 004				59 004	
										59 004			
15	Протокол №6; п.п.121	КП	Диск обрезиненный Д51, металл.втулка 5кг D50/5. #	4	7 366,07			29 464				29 464	
										29 464			
16	Протокол №6; п.п.122	КП	Гриф 50кг прямой 220см G56/220. #	1	26 765,71			26 766				26 766	
										26 766			
17	Протокол №6; п.п.123	КП	Гриф изогнутый 120см зубчатое (нагрузка 135кг) OK5004-1. #	1	29 107,14			29 107				29 107	
										29 107			
18	Протокол №6; п.п.124	КП	Набор гирь (штангетки) 1-5кг. #	2	56 250,0			112 500				112 500	
										112 500			
19	Протокол №6; п.п.125	КП	Беговая дорожка SHUA SH-T1000. #	1	368 750,0			368 750				368 750	
										368 750			
20	Протокол №6; п.п.126	КП	Эллиптический тренажер HYGGE HG-E1201A. #	1	221 418,97			221 419				221 419	
										221 419			
21	Протокол №6; п.п.127	КП	Беговая дорожка HYGGE HG-R1202ESA. #	1	175 000,0			175 000				175 000	
										175 000			
22	Протокол №6; п.п.128	КП	Стол теннисный Start Line складной с сеткой Olympic 601 BLUE. #	1	94 196,43			94 196				94 196	
										94 196			
23	Протокол №6; п.п.129	КП	Набор для тенниса (Ракетки 3 мяча) LOKI CS002 KS008. #	1	4 464,29			4 464				4 464	
										4 464			
24	Протокол №6; п.п.130	КП	Теннисный (беговой) 100х100х2. #	36	5 176,51			186 354				186 354	
										186 354			
25	Протокол №6; п.п.131	КП	Шведская стенка Sportbaby. #	1	129 464,29			129 464				129 464	
										129 464			
26	Протокол №6; п.п.132	КП	Мячик фитнесный массер 100кг BGB100. #	1	12 500,0			12 500				12 500	
										12 500			
27	Протокол №6; п.п.133	КП	Шахматы корольные PS. #	1	2 592,86			2 592				2 592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. Всего / в том числе эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, руб. Всего / в том числе эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, руб. Всего / в том числе материалы, оборудование, изделия, конструкции	Начисления: расходы, руб. / Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Справочная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						3 092			
25	Протокол №6; поз.136	КП	Для фасадного шкафа 800-2. #	шт	1	4 607,66		4 608		4 608		4 608	
26	Протокол №6; поз.135	КП	Стяжная скоба/стяжка Sparflexible (большая) SFL30011. #	шт	2	1 330,36		2 661		2 661		2 661	
30	Протокол №6; поз.136	КП	Грубый трансфер HVGGE HG-HS/0001. #	шт	1	161 687,14		161 687		161 687		161 687	
31	Протокол №6; поз.137	КП	Стойка регулируемая SPL500 (алюминий, черная обивка). #	шт	1	37 500,0		37 500		37 500		37 500	
32	Протокол №6; поз.138	КП	Гарнитура стоматологическая 2Вас "Уралосис". #	шт	4	63 392,89		253 571		253 571		253 571	
33	Протокол №6; поз.139	КП	Гарнитура стоматологическая 2Вас "Уралосис". #	шт	4	49 107,14		196 429		196 429		196 429	
34	Протокол №6; поз.140	КП	Гарнитура стоматологическая 2Вас "Уралосис". #	шт	4	30 803,57		123 214		123 214		123 214	
35	Протокол №6; поз.141	КП	Трансфер стоматологический регулируемый. #	шт	1	26 096,43		26 096		26 096		26 096	
36	Протокол №6; поз.142	КП	Трансфер комплектации индивидуальный. #	шт	3	375 000,0		375 000		375 000		375 000	
			Итого по разделу 1. Электрооборудование									18 466 657	
			ИТОГО:					18 451 497 117 744	28 223 9 247	18 544 420			
			В том числе:							18 318 426			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, обязательное оборудование заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты) 6,3%			6,3%		9 265					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)									18 470 762	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%			0,3%		469					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									18 471 231	
			Сметная прибыль			5%		7 840					
			Непредусмотренные работы и затраты			5%		923 562				19 402 633	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, k=1,075									20 857 830	

№ п/п	№ сметного расчета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работы и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									20 440 674	
			НДС			12 %		2 452 880,88					
			Итого с НДС									22 893 554,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарет KZ": БИН 150240019326

Руководитель Кайыркенов С.Е.

Место печати (при наличии)

Экспертизы технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 220340044128

Руководитель Жакпай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скуратова Н.П.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мусин Б.Ф.

Форма по приказу 39
Приказ Председателя Агентства по статистике Республики Казахстан от 2 июня 2023 года № 138

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительство города Темиртау"; БИН 230340044038
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Томарат KZ"; БИН 150240018826
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Каратаева, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Гараж
(наименование)

Договор подряда (контракта): №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №25

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Ремонтные работы

Составлен (ся) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы субподрядных организаций	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Кровля										
1	Прейскурант №6; поз. 416	У6110-0102-0101	Установка блоков оконных из ПВХ профиль клеевого до 2 м², одноств. #	м²	4,92	13 035,0 / 3 180,0	615,00 / 323,0	11 992 / 7 493	592 / 294	7 937	0 / 0	17 929	
2	Прейскурант №6; поз. 406	С1323-105-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм однокамерный однопереплетный ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, на открывающейся створке #	м²	0,52	31 692,0		26 045		26 045		26 045	
			Итого по разделу 1. Кровля									43 974	
			Раздел 2. Наружная отделка										
3	Прейскурант №6; поз. 490	У6118-0202-0101	Установка решетки оконной стальной с сеткой до 0,5 м². #	шт.	1,00	6 778,0 / 6 632,0	361,0 / 27,0	7 320 / 7 161	378 / 40	0	0 / 0	7 320	
4	Прейскурант №6; поз. 491	С1346-204-0609	Демонтажные отклинирования ранитка длиной от 300 до 450 мм ранитка 380 мм х 300 мм. #	10	12	11 907,0		142 884		142 884		142 884	
5	Прейскурант №6; поз. 492	У7103-0401-0101	Устройство наклонных и вертикальных стен и стоек по любой основанию #	м²	3,6	10 505,0 / 1 117,0	5 189,0 / 934,0	37 816 / 4 021	18 418 / 3 236	15 476 / 72	0 / 0	37 916	
6	93	У6109-0100-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных. #	м²	3,6	63 490,0 / 17 797,0	20,0 / 0,0	226 596 / 63 508	72 / 0	52 899	0 / 0	226 596	
			Итого по разделу 2. Наружная отделка									364 720	
			ИТОГО:					385 553 / 82 140	19 291 / 3 759	385 051			
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование, требующее монтажа										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) 6,3%			6,3%		24 278					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									409 998	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		1 229				410 827	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов										

№ п/п	Номенклатурный номер	Шифр расценки, норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в том числе возвратные суммы	Общая стоимость, тенге: всего	в том числе возвратные суммы	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	стоимость машин, механизмов, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль			5%		20 541					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		20 541					
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									451 910	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									485 103	
			НДС			12 %		57 130,44				476 087	
			Итого с НДС									533 217,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ", БИН 150240018326

Руководитель Кайыркенов С.Е.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Организация проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230140044118

Руководитель Жаксыбай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZM engineering"

Эксперт по техническому надзору Сеуренов Д.П.

ТОО "АСП Абу-Иср"

Инженер авторского надзора Мусин Б.О.

Форма № КС-2
Приказ Комитета по контролю в строительстве и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 апреля 2022 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340004338
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиперат KZ"; БИН 150240018526
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16
(наименование, адрес)

Объект: Гиран
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 29.02.2024

Акт выполненных работ №26

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Отрасль происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление										
1	1	У6116-6000-0407	Установка регистров из стальных труб из прямых, диаметр корпуса 88 мм. #	м	80	4 710,0 1 295,0	96,0 26,0	376 800 103 600	7 680 2 080	266 640	0 0	376 800	
2	Протокол №6, 253	К11-(88201-8100; К(р) в Ж(т=1,06 Нтм, и 201, п.п.1, II	Водонагреватели скоростные, одноконтурные, производительностью горячей воды до 4 м³. Установка #	водонагреватель емкостный	1	88 718,0 49 573,0	4 795,0 1 400,0	88 718 49 573	4 795 1 400	1 239	0 0	88 718	
3	Протокол №6, 254	313-808-0101 РСНБ РК 2022	Котел электрический ЭВПМ-36 УАТ. #	м.комплект	1	0,0	0			0		0	
4	Протокол №6, 255	У5116-6000-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. #	шт.	1	79 105,0 72 259,0	1 125,0 281,0	79 105 72 259	1 125 281	5 921	0 0	79 105	
5	Протокол №6, 256	513-401-4012 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный 0 DN 32, PN 6/10, H 9,0 м.вод. ст., мощность электродвигателя 0,3 кВт. #	шт.	1	376 155,0		376 155		376 155		376 155	
6	Протокол №6, 257	У4116-8100-0200	Установка баков расширительных закрытых и открытых, емкость 0,1 м³. #	шт.	1	20 661,0 18 796,0	1 765,0 467,0	20 661 18 796	1 765 467	918	0 0	20 661	
7	Протокол №6, 258	С КП ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Расширительный бак 50. #	шт.	1	22 000,0		22 000		22 000		22 000	
8	Протокол №6, 259	У6114-8000-0219	Установка воздухосборников. #	шт.	1	9 720,0 8 740,0	934,0 280,0	9 720 8 740	934 280	86	0 0	9 720	
9	Протокол №6, 260	С1241-406-0400	Группа безопасности Т от +10°С до +120°С, DN 25 PN 2,5. #	шт.	1	14 145,0		14 145		14 145		14 145	
10	Протокол №6, 261	У6111-0201-0100	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-20 мм. #	шт.	10	3 384,0 3 132,0	5,0 3,0	33 840 31 320	50 30	774	0 0	33 840	
11	Протокол №6, 262	С1241-207-0400	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с цельной рукояткой (декоративной), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	8	7 383,0		59 064		59 064		59 064	
12	6	С1241-207-0700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15. #	шт.	6	2 350,0		14 100		14 100		14 100	
13	7	С1241-207-0500	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25. #	шт.	4	6 868,0		27 472		27 472		27 472	
14	Протокол №6, 263	У6114-8200-0102	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм. #		3	2 102,0	12,0	6 306	36	189	0	6 306	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, индексы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100%	-	5 005,0	2,8	5 015	6		0		
15	6	С1242-007-0701	Кран пробковый латунный муфтовый (В-К), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11б27п1 ГОСТ 23345-2000 DN 32. #		3	10 916,0		32 836		32 836		32 836	
				шт.									
16	Протокол №6, 366	У8136-0005-0002	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром, диаметр 32 мм. #		1	4 814,8	281,0	4 644	281	32	1	4 644	
				шт.		4 241,8	90,0	4 241	90		0		
17	Протокол №6, 367	С1242-004-0504	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Угол прямой, с наружной, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 54808-2011 DN 32. #		1	26 855,6		26 856		26 856		26 856	
				шт.									
18	Протокол №6, 368	У8114-0103-0316	Прокладка трубопроводов стояков из напорных полимерных труб в раструб на клеевом соединении, наружный диаметр 32 мм. #		4	5 603,0	28,0	22 412	112	28	0	22 412	
				м		5 570,0	0,0	22 280	0		0		
19	Протокол №6, 369	С1241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 32х5,5 мм. #		3,96	701,0		2 776		2 776		2 776	
				м									
20	Протокол №6, 370	У8114-0103-0305	Прокладка трубопроводов стояков из напорных полимерных труб в раструб на клеевом соединении, наружный диаметр 50 мм. #		100	6 140,0	35,0	632 420	3 605	300	0	632 420	
				м		6 104,0	0,0	628 712	0		0		
21	Протокол №6, 371	С1241-205-2104	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размером 40х6,1 мм. #		101,97	2 860,0		292 086		292 086		292 086	
				м									
22	Протокол №6, 372	С1241-211-1002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 20х1/2", #		2	234,0		468		468		468	
				шт.									
23	Протокол №6, 373	С1241-211-1406	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 32х1", #		1	766,0		766		766		766	
				шт.									
24	Протокол №6, 374	С1241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 40х1", #		1	891,0		891		891		891	
				шт.									
25	Протокол №6, 375	С1241-211-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 40х1 1/4", #		1	3 052,0		3 304		3 304		3 304	
				шт.									
26	Протокол №6, 376	С1241-211-1611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размером 50х1 1/2". #		2	2 814,0		5 628		5 628		5 628	
				шт.									
27	13	С1261-301-0219	Крепление для трубопроводов [illegible], [illegible], [illegible]. #		11	700,0		7 700		7 700		7 700	
				кг									
28	14	У5111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021. #		23	293,0	4,0	6 826	92	3 781	0	6 826	
				м²		184,0	0,0	4 232	0		0		
29	15	У5111-0501-0806	Окраска поверхности металлической грунтовкой эмалью ПФ-115. #		46	201,0	3,0	9 292	138	4 506	0	9 292	
				м²		104,0	0,0	4 968	0		0		
30	16	У6124-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. #		107	281,0	2,0	30 617	214	6	0	30 627	
				м трубопровода		359,0	0,0	38 413	0		0		
31	17	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с водой простой, диаметр 50-65 мм. #		0,107	262 500,0	0,0	28 088	0	457	0	28 088	
				км		255 231,0	0,0	27 311	0		0		
			Итого по разделу: 1. Отопление									2 037 466	
			Раздел: 2. Вентиляция										
32	18	У6319-0301-0101	Установка решеток вентиляционных пластинчатых (алюминиевых), площадь в свету до 0,3 м². #		1	1 838,0	20,0	1 838	20	13	0	1 838	
				шт.		1 707,0	0,0	1 707	0		0		
33	22	С1246-3000-0711	Дождевик цилиндрический размером длиной от 500 до 600 мм, размером 500 мм х 400 мм. #		1	19 717,0		19 717		19 717		19 717	
				шт.									
34	23	У6319-0301-0101	Установка решеток вентиляционных пластинчатых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м². #		5	1 838,0	20,0	9 190	100	65	0	9 190	
				шт.		1 707,0	0,0	8 535	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (основная з/п рабочих-машинистов)	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (основная з/п рабочих-машинистов)	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	24	С1216-2014-0680	Дымоотводы стальные из листовой стали толщиной до 300 до 450 мм диаметром 400 мм в 200 мм. #	шт.	5	12 355,0		61 775		61 775		61 775	
39	25	У6118-0101-0300	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. #	м²	0,4	14 101,0	110,0	5 640	42	2 673	0	8 640	
						7 201,0	35,0	2 720	14		0		
37	26	У6118-0300-0500	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	5	14 579,0	138,0	72 895	690	69 796	0	72 879	
						6 317,0	35,0	31 585	175		0		
38	27	У6113-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными толщиной 50 мм безбумажными в обкладках, плотность минераловатных изделий на синтетическом связующем, плотность на стеклянной нитяной основе по плотности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,008	52 261,0	4 640,0	-5 010	-84	-,018	0	-5 040	
						51 700,0	3 487,0	-5 172	-27		0		
39	28	С1221-201-0341	Мат теплоизоляционный по ГОСТ 10499-95 на стеклянном, нетканый с одной стороны армированный фольгой М-25ф-50. #	м²	0,01944	21 600,0		-420		-420		-420	
40	Протокол №6; поз.381	Е11-200001-1001 Кстр в Кзт=1,12 Изм. в зат. изм. 33	Покрытие поверхности кровельными. Изоляция рулонные материалами наплавляемого каучука. #	м² поверхности покрытия	20	4 098,0	300,0	104 200	10 140	0	0	104 200	
						3 018,0	125,0	54 000	3 250		0		
41	Протокол №6; поз.382	С1216-3100-0100	Рулонная изоляция из полимерного каучука СТ РК 2264-2019 самоклеящаяся, тип -20°С до +100°С. Лист (0,05 Вт/(м·К)) при +10°С, фактура больше или равно 7000 толщиной 10 мм. #	м²	20,5	8 279,0		169 139		169 139		169 139	
42	36	У6118-0204-0400	Установка надпитывающих клапанов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм. #	шт.	1	21 700,0	130,0	21 700	130	18 511	0	21 700	
						2 520,0	20,0	2 520	20		0		
43	37	У6118-0202-0300	Установка решеток воздухозаборных оцинкованных (приточных), площадь в свету до 0,2 м². #	шт.	5	1 820,0	20,0	9 100	100	65	0	9 100	
						1 707,0	5,0	8 535	25		0		
44	38	С1216-204-0653	Дымоотводы стальные из листовой стали толщиной от 300 до 450 мм диаметром 400 мм в 200 мм. #	шт.	5	12 355,0		61 775		61 775		61 775	
45	39	У6118-0101-0505	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 периметр 800, 1000 мм. #	м²	1,4	14 101,0	110,0	19 741	154	9 355	0	19 741	
						7 201,0	35,0	10 082	49		0		
46	40	У6118-0300-0500	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 периметр от 1100 до 1600 мм. #	м²	4,5	14 579,0	138,0	65 606	622	35 639	0	65 606	
						6 317,0	35,0	28 426	158		0		
47	41	У6113-0101-1100	Изоляция матами минераловатными прошивными безбумажными в обкладках, плотность минераловатных изделий на синтетическом связующем, плотность на стеклянной нитяной основе по плотности плоской и криволинейной. #	м³ изоляции	0,063	52 261,0	4 640,0	-3 293	-292	-,261	0	-3 293	
						51 700,0	3 487,0	-3 257	-219		0		
48	42	С1224-202-0211	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 на стеклянном, нетканый с одной стороны армированный фольгой М-25-ф-50. #	м²	0,05184	21 600,0		-1 120		-1 120		-1 120	
49	Протокол №6; поз.385	Е11-200101-1001 Кстр в Кзт=1,12 Изм. в зат. изм. 32	Покрытие поверхности кровельными. Изоляция рулонные материалами наплавляемого каучука. #	м² поверхности покрытия	20	4 081,0	399,0	82 020	8 178	0	0	82 020	
						3 018,0	125,0	60 360	2 500		0		
50	Протокол №6; поз.386	С1224-304-0200	Рулонная изоляция из полимерного каучука СТ РК 2264-2019 самоклеящаяся, тип -20°С до +100°С. Лист (0,038 Вт/(м·К)) при +10°С, фактура больше или равно 7000 толщиной 10 мм. #	м²	3,3	5 879,0		19 401		19 401		19 401	
51	55	У6118-0101-1301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм периметр до 200 мм. #	м²	2,8	14 337,0	140,0	39 710	392	16 962	0	39 710	
						7 974,0	44,0	22 327	123		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата / заработная плата		заработная плата / заработная плата		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52		УКЗ-[illegible]	Прокладка [illegible]	1	6	14 675,3	338,6	72 879	806	48 700	0	72 879	
						6 317,0	35,4	31 585	173		0		
53		УЗ-[illegible]	Установка [illegible]	1	17	10 192,4	114,1	10 192	114	9 364	0	10 192	
						2 104,8	29,1	2 104	29		0		
			Раздел 2. Вентиляция									716 865	
			Итого:					7 910 832	54 313	1 326 145			
			В том числе:					1 269 419	9 204	376 168			
			Стоимость оборудования, всего							376 168			
			в том числе: оборудование, подлежащее монтажу							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты) 6,3%			6,3%		152 944					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты)										
			Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%			0,3%		7 742				2 986 776	
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов										
			Сметная прибыль			5%		129 438				2 994 518	
			Непредусмотренные работы и затраты			5%		148 226					
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, кв.1,054									3 242 162	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									3 415 324	
			НДС			12 %		409 874,84				3 415 619	
			Итого с НДС									3 825 491,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарет КZ", БИН 150240018526

Руководитель Хайдаренко С.В.

Мастер участка (при наличии)

Эксперт (технического надзора)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138

Руководитель Жакупов Н.М.

Мастер участка (при наличии)

ТОО "RIZM engineering"

Эксперт по техническому надзору Скрипсин Н.П.

Мастер участка (при наличии)

Авторский надзор проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Мухин Б.О.

Форма по приказу № 1

Приказ Председателя агентства по информатизации и связи Республики Казахстан от 9 апреля 2015 г. № 174

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044138

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиперат KZ"; БИН 150240018316

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Кирова, строение 16

(наименование, адрес)

Объект : Гараж

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 09.03.2024

Акт выполненных работ №27

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-2-3 Электромонтажные и электротехнические

Составлен (о) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Электромонтажные										
1	Приложение №1, поз.17	У6124-0202-0011	Монтаж, на установленные конструкции из стали или чугуна, плавких одних трехполюсных рубильников, или с предохранителями рубильников трехполюсных, или с одним блоком "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 250 А. #	100 ед.	1	25 574,0 18 502,0	336,0 89,0	25 574 18 502	336 89	5 758	0 0	25 574	
2	Приложение №6, поз.18	С1247-203-0204	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 1156-381-250А, IP54. #	шт.	1	32 917,0		32 917		32 917		32 917	
3	1	У6119-0003-0001	Монтаж щитов групповых осветительных, устанавливаемых болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг. #	100 кг.	3	16 868,0 13 434,0	325,0 97,0	50 604 40 272	975 291	9 324	0 0	50 604	
4	Приложение №6, поз.20	С1247-204-0027	Щит с учетными счетчиками ГОСТ 22397-2013, типа ЦМП 4-0 32 IP65. #	шт.	1	46 141,0		46 141		46 141		46 141	
5	Приложение №6, поз.21	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 24х1 36 УХЛ3 IP31. #	шт.	1	8 377,0		8 377		8 377		8 377	
6	Приложение №6, поз.22	С1247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12х1 36 УХЛ3 IP31. #	шт.	1	6 763,0		6 763		6 763		6 763	
7	"3-	У6121-0003-0200	Установка счетчика на готовые основания трехфазного. #	шт.	1	5 533,0 5 358,0	225,0 69,0	5 533 5 358	225 69	80	0 0	5 533	
8	4	С1247-201-0331 прим.	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, 50/60 Гц, A/R-0,5S/0,5 со встроенным модемом по передаче данных по сотовой сети PLC /прямого/. #	шт.	1	61 085,0		61 085		61 085		61 085	
9	Приложение №4, поз.23	У5124-0101-0101	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ. #	шт.	1	44 708,0 41 408,0	1 094,0 354,0	44 354 34 177	2 282 772	5 [illegible]	0 0	44 354	
10	Приложение №4, поз.24	С1241-202-0597	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А. #	шт.	3	5 396,0		16 188		16 188		16 188	
11	5	У6124-0203-0001	Установка прибора или аппарата. #	100 шт.	12	6 267,0 6 225,0	0,0 0,0	75 204 74 844	0 0	360	0 0	75 204	

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм. хар.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, изделия, оборудование, добыча, заготовка	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Протокол №6, пп.20	С1247-204-0809 прим.	Выключатель автоматический ВА-77-81-2400 Ф 400А. #	шт.	1	13 136,0		13 136		13 136		13 136	
13	7	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С". #	шт.	3	9 121,0		27 363		27 363		27 363	
14	8	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С". #	шт.	6	2 186,0		13 116		13 116		13 116	
15	Протокол №6, пп.29	С1247-204-0801	Разъединитель подвесной типа РВ43. #	шт.	1	5 329,0		5 329		5 329		5 329	
16	10	С1247-204-0810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА. #	шт.	1	3 838,0		3 838		3 838		3 838	
17	Протокол №6, пп.10	С1247-215-0219	Шина медная марки М1 размером 6 мм х 60 мм х 4000 мм. #	кг.	0,1	35 300,0		3 500		3 500		3 500	
18	Протокол №6, пп.34	С1247-216-0101 прим.	Шина "N" нулевая 6х20мм с изол. 12-2-С ПВК. #	кг.	4	557,0		2 228		2 228		2 228	
19	13	У6129-0101-0101	Монтаж светильника с лампами накаливания, устанавливаемого с подвесом на крюке. #	шт.	10	2 254,0 2 195,0	17,0 3,0	22 540 21 950	170 30	1 670	0 0	22 940	
20	12	С1247-104-2004	Светильник промышленный светодиодный для освещения высотой до 5 м ARCTIC.000L ECO LED 1200, мощность 51 Вт, степень защиты IP65. #	шт.	9	63 431,0		567 760		567 760		570 760	
21	13	С1247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 СД LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65. #	шт.	2	39 825,0		79 650		79 650		71 650	
22	14	У6119-0101-0503	Установка указателя пятнового напряжения. #	шт.	2	3 065,0 3 000,0	47,0 14,0	6 130 6 000	94 28	32	0 0	6 130	
23	15	С1248-304-0156	Подвешивать кронштейн марки С2000Р-ОСТ мощностью 01 "Вулкан" FLVRA 4231-01 LED. #	шт.	2	21 051,0		42 102		42 102		42 102	
24	16	У6119-0402-0101	Установка выключателей однополюсных или двухполюсных, стационарной работы утопленного типа при скрытой проводке. #	шт.	8	1 190,0 1 141,0	1,0 0,0	9 520 9 128	8 0	376	0 0	9 520	
25	17	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30956.2.1-2001 Однополюсный, до 250 В, от 6 А до 10 А, IP20. #	шт.	4	478,0		1 912		1 912		1 912	
26	19	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. #	шт.	4	490,0		1 960		1 960		1 960	
27	21	С1247-202-0104 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм КМТ-010-030. #	шт.	8	71,0		568		568		568	
28	20	С1247-202-0103 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм КМТ-010-040. #	шт.	8	123,0		984		984		984	
29	22	У6119-0102-0101	Прокладка установочного провода или шнура на клипсах и гвоздях бороздах. #	м	438	837,0 781,0	3,0 6,0	357 846 342 064	1 314 0	13 578	0 0	357 846	
30	Протокол №6, пп.34	С1243-106-0304	Кабель силовый не распространяющий горение, медь жила 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг нг 5х6 (ок)-0,66. #	м	0,05	1 849 431,0		92 471		92 471		92 471	
31	23	С1243-107-0911	Кабель силовый не распространяющий горение, с медными жилами, медь жила 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66. #	м	0,04	11 109 097,0		921 561		921 561		921 561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС в СТЕ, тенге	Справка производителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	24	С1243-037-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, гибкие, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 #	км	0,05	1 010 772,0		52 009		52 009		52 009	
33	25	С1243-037-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, гибкие, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 #	км	0,007	801 368,0		53 015		53 015		53 015	
34	26	С1243-037-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, гибкие, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 #	км	0,211	429 718,0		68 573		68 573		68 573	
35	Приказ №6, пер.37	С1241-207-1302	Труба гофрированная с внешним диаметром 20 мм #	м	333,7	140,0		46 718		46 718		46 718	
36	Приказ №6, пер.36	С1241-207-1305	Труба гофрированная с внешним диаметром 40 мм #	м	38,4	439,0		16 859		16 859		16 859	
37	Приказ №6, пер.37	С1243-037-0112	Кожух кабельный из ПВХ, размером 80 мм х 40 мм #	м	49,5	796,0		39 501		39 501		39 501	
38	27	С1243-037-0005	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм #	м	12	239,0		2 868		2 868		2 868	
39	29	ЦД-000201-1201 Кпр=1,09 Itog в т.ч. зар. 28	Провод соединительный с медными жилами, сечением до 6 мм2. Заземляющий гарнитур и заземляющие трубы и металлические полосы #	м	30	277,0 139,0	0,0 2,0	7 560 6 750	100 40	600	0 0	7 560	
40	30	С1243-043-0101	Провод соединительный медный из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 31445-95, марки ПВ3 сечением 6 мм2. #	м	0,05	301 434,0		6 630		6 630		6 630	
41	31	У5134-0203-0104	Молоток отверточный ударный, из стали высокой прочности, из стали высокой, сечение 10,0 мм2. #	м	10	1 321,0 593,0	83,0 11,0	13 210 5 930	830 110	8 600	0 0	13 210	
42	32	У5134-0203-0104	Молоток шлифовальщика мостовых кранов из стали высокой, диаметр 16 мм. #	шт.	3	7 391,0 3 951,0	395,0 91,0	21 867 11 853	1 185 273	8 829	0 0	21 867	
			Итого по разделу 1. Электротехнические									2 425 301	
			ИТОГО:					2 425 301 181 276	8 171 1 920	1 845 850 -			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование постоянного назначения							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) 6,3%			6,3%		153 424					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)									2 588 725	
			Затраты по ликвидации сметных запасов 0,3%			0,3%		7 766					
			Итого с затратами по ликвидации сметных запасов									2 596 491	
			Сметная прибыль			5%		129 825					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		129 825					
												2 856 140	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год, к=1,075									3 070 351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нат/ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (заработная плата)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (заработная плата)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (стоимость материалов)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									3 008 944	
			НДС			12 %		361 073,28					
			Итого с НДС									3 370 017,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гимарат KZ"; БИН 150240018325

Руководитель: Кайыржанов С.Е.

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 210140004138

Руководитель: Жаитай Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "BIZIM engineering"

Эксперт по техническому надзору: Скурихин П.Н.

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора: Мусин О.

Форма по приказу 84
Бухгалтерского учета в государственном учреждении
Республики Казахстан от 02.01.2012 год № 139

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 230340044158

(полное наименование, почтовый индекс, реквизиты, телефон, банковский счет, код по ОКПО, ведомственная подчиненность, отрасль, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Еламарат KZ"; БИН 150240018326

(полное наименование, почтовый индекс, реквизиты, телефон, банковский счет, код по ОКПО, ведомственная подчиненность, отрасль, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау, улица Караганды, строение 16

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракта) №17 от 19.02.2024

Акт выполненных работ №28

за декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории

Сведения (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата / механизмов	заработная плата / механизмов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Покрытия										
1	1	57101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. #	м²	189,5	6 294,0	2 651,0	870 013	369 814	419 476	0	870 013	
						636,0	504,0	88 732	70 204		0		
2	2	57101-0403-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня по ширине. #	м²	167,4	9 351,0	3 693,0	1 567 934	618 233	710 682	0	1 567 934	
						971,0	781,0	162 545	130 735		0		
3	3	57101-0502-0101	Розлив вяжущих материалов. #	т	0,399	238 161,0	6 437,0	254 012	7 793	200 239	0	254 012	
						0,0	2 022,0	0	2 420		0		
4	4	57101-0605-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина АБ: от 50 мм, марка асфальтобетона АБ, плотность плотных материалов 2,5-2,9 т/м³. #	м²	938	2 539,0	375,0	2 381 300	349 500	1 909 930	0	2 381 730	
						100,0	53,0	93 800	49 700		0		
5	5	57101-0612-0403 #К=4	добавлять на каждые 1,0 см изменения толщины покрытия к позиции 57101-0605-0303. #	м²	938	1 049,0	0,0	983 962	0	983 962	0	983 962	
						31,0	0,0	29 100	0		0		
6	6	57101-0612-0303	Устройство покрытия горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, марка асфальтобетона АБ, плотность плотных материалов 2,5-2,9 т/м³. #	м²	938	2 641,0	280,0	2 477 558	262 700	2 936 548	0	2 477 558	
						100,0	53,0	93 800	49 700		0		
7	7	57101-0201-0602	Установка каменной бортовой бетонных других видов покрытий. #	м	812	4 781,0	93,0	538 913	9 996	101 636	0	538 913	
						3 417,0	24,0	385 201	2 896		0		
8	8	С1355-113-0101	Камень бортовый ГОСТ 6665-91. #	м³	4,773	55 180,0		263 417		263 417		263 417	Казахстан
9	9	57101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. #	м²	6,405	6 291,0	2 651,0	40 313	16 986	19 208	0	40 313	
						636,0	504,0	4 074	3 228		0		
10	10	57101-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной смеси. #	м²	6,405	9 384,0	4 095,0	59 336	26 223	27 820	0	59 336	
						971,0	781,0	6 219	5 002		0		
11	11	57101-0201-0101	Устройство бордюров и ограждений из брусчатки и мощения. #	м	45,7	3 961,0	270,0	181 248	12 429	6 734	0	181 248	
						3 431,0	0,0	156 919	2 733		0		
12	12	С1355-113-0107	Плита бетонная фундаментная тяжелой 70 категории ГОСТ 17608-2017. #	м³	45,7	2 041,0		108 629		108 629		108 629	
13	13	57101-0201-0602	Установка каменной бортовой бетонных других видов покрытий. #	м	845	4 241,0	93,0	626 170	13 950	121 655	0	626 170	
						3 417,0	24,0	499 468	3 776		0		
14	14	63355-113-0101	Камень бортовый ГОСТ 6665-91. #	м³	2,32	55 180,0		128 038		128 038		128 038	Казахстан
15	Приложение №1, пункт 13	57101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. #	м²	20,7	6 294,0	2 651,0	130 286	54 876	62 249	0	130 286	
						636,0	504,0	13 165	10 428		0		
16	Приложение №1, пункт 13	Утилизация	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня полимерного. #	м²	20,7	9 364,0	1 091,0	193 835	84 746	89 989	0	193 835	
						971,0	781,0	20 100	16 167		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Расходы материалы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ставка налогообложения
						заработная плата	эксплуатация машин	заработная плата	эксплуатация машин	оборудование, мебель, инвентарь	стоимость материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	16	УК112-0201-0201	Устройство покрытий и фундаментов тротуаров асфальтобетонных крупнозернистых на линии с полимерно-битумной асфальтобетонной смеси, толщина 3 см. #	м²	120	2 250,0	10,0	324 300	1 200	213 174	0	324 300	
						617,0	4,0	112 796	414		0		
18	17	УТ101-0-01-0101	Устройство перекрываний и выравнивающих слоев оснований из песка. #	м²	10,0	6 294,0	3 601,0	67 575	38 631	32 456	0	67 575	
						636,0	584,0	6 369	5 843		0		
19	Пункт 1.1.1, поз.13	УТ101-0-01-0104	Устройство перекрываний и выравнивающих слоев оснований из щебня отсевного. #	м²	10,0	9 341,0	2 091,0	101 131	11 215	46 429	0	101 131	
						971,0	791,0	10 207	8 425		0		
20	Пункт 1.1.1, поз.14	УК113-0201-0201	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных крупнозернистых из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см. #	м²	77	2 088,0	10,0	160 200	720	109 656	0	160 200	
						817,0	2,0	58 814	210		0		
			Итого по разделу: 3. Покрытие									12 397 048	
			Раздел: 5. Оснащение территории										
21	18	УК113-0104-0101	Подготовка контрольных фундаментов мест для перемещающихся мусоросборников в любом удалении расстояний свыше до 25%. #	10 м	10	4 332,0	219,0	125 261	6 338	11 430	0	125 261	
						3 916,0	64,0	117 186	1 926		0		
22	21	УК113-0109-0102	Площадка с контейнерами с сплошной верхней лицевой размер до 1,100,0 м. #	шт	10	6 555,0	202,0	197 340	11 110	8 094	0	197 340	
						5 113,0	50,0	153 390	2 130		0		
			Итого по разделу: 5. Оснащение территории									319 260	
			Раздел: 1. МАФ										
23	27	УК6-01102-0106 1	Конструкции каркаса и металлического каркаса, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Скамья антивандальная. #	шт.	9	70 121,0	207,0	630 129	1 863	388 785	0	630 129	
						7 876,0	83,0	70 884	415		0		
24	28	УК6-00103-0206	Конструкции урн металлические, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Урна антивандальная. #	шт.	5	40 308,0	0,0	201 540	0	155	0	201 540	
						0,0	0,0	0	0		0		
25	29	УК6-00104-0201 0	Конструкции беседок, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Беседка летняя с крышей из сэндвиз-панелей толщиной 5 см. #	шт	2	364 184,0	207,0	728 368	414	728 368	0	728 368	
						31 080,0	47,0	62 160	94		0		
26	30	УК6-0103/7-0201 0	Конструкции навесов для мусоросборников, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. #	шт.	1	538 202,0	28 146,0	538 202	28 146	481 209	0	538 202	
						66 556,0	7 133,0	66 556	7 133		0		
27	31	СТ2ПБ-0004-0501	Металлический трехсекционный с полкой СТ РК 1231-2004. #	комплект	3	142 435,0		427 305		427 305		427 305	
28	32	УК6-01203-0101 0	Модульные конструкции рукомоек с гидроизоляцией по типам (видам): Рукомой двухместный с тумбами. #	комплект	1	550 577,0	33 047,0	550 577	33 047	461 268	0	550 577	
						106 230,0	6 381,0	106 230	6 381		0		
29	33	УК6-01201-0101 0	Модульные конструкции спортивных комплексов с гидроизоляцией по типам (видам): Спортивный комплекс (5,000 м x 3,010 м x 2,500 м). #	комплект	2	1 204 954,0	22 431,0	2 409 106	44 860	2 123 208	0	2 409 106	
						115 573,0	5 717,0	231 146	11 434		0		
30	34	УК6-01013-0202 0	Модульные конструкции брусьев горизонтальных. Брусья параллельные, при высоте -0,4 м. #	шт.	1	76 747,0	4 207,0	76 747	4 207	57 809	0	76 747	
						15 341,0	1 126,0	15 341	1 126		0		
31	35	УК6-01202-0101 0	Модульные конструкции турников с гидроизоляцией по типам (видам): Турник двухместный. #	комплект	1	212 817,0	716,0	212 817	716	181 601	0	212 817	
						20 400,0	153,0	20 400	153		0		
			Итого по разделу: 1. МАФ									8 558 402	
			Раздел: 4. Ограждение территории										
32	36	УК6-01101-0504 0	Конструкции декоративных исполнительных ограждений, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Декоративное исполнение ограждения "Елочкою" по 4-м панелям. #	пм	30	31 686,0	7 398,0	1 004 734	189 323	697 252	0	1 004 734	
						6 471,0	2 197,0	197 610	61 182		0		
33	37	УК6-01002-0204 0	Конструкция ворот распашных из сплошной с прутьями, изготовленные в готовом виде, с гидроизоляцией по типам (видам): Ворота распашные, из сплошной с прутьями 3D размером проема 6,0 м x 1,8 м, в металлическом стойке. #		1	471 000,0	10 934,0	471 000	10 934	363 890	0	471 000	

Программный комплекс АВС смета 2022.101

К п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (прямые затраты)	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего (прямые затраты)	Общая стоимость, тенге: в том числе заработная плата	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, собст. материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				[illegible]		38 [illegible]	2 [illegible]	65 [illegible]	[illegible]		0		
34	31	[illegible]	Конструкции [illegible] 2D [illegible] *	[illegible]	1	167 [illegible]	4226	162 [illegible]	422	139 [illegible]	0	162 [illegible]	
				[illegible]		43 [illegible]	112	43 [illegible]	112		0		
			Итого по разделу 4 Отделочные покрытия									1 [illegible]	
			ИТОГО					19 [illegible]	2 412 924	11 [illegible]			
								[illegible]	[illegible]				
			В том числе:							201 [illegible]			
			Стоимость оборудования, всего							[illegible]			
			в том числе, оборудование импортное и покупное										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами на стройке в целом (общехозяйственные затраты) 6,3%			6,3%		1 217 496					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами на стройке в целом (общехозяйственные затраты)									20 744 261	
			Затраты на накопление сметных заказов 0,3%			0,3%		61 625					
			Итого с затратами по накоплению сметных заказов									20 805 880	
			Сметная прибыль			5%		1 030 223					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1 048 294				22 876 397	
			ИТОГО ПО АКТУ в прогнозных ценах на 2024 год: коэф.1,075									24 693 [illegible]	
			ИТОГО ПО АКТУ СО СКИДКОЙ К=0,98									24 100 281,10	
			НДС			12 %		2 892 033,91					
			Итого с НДС									26 992 315,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гиперион KZ" / БИН 150240018526

Руководитель Кабыренов С.Е.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
представители проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"; БИН 210100141138

Руководитель Жилкий Н.М.

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZDI engineering"

Эксперт по техническому надзору Сауранов Н.П.

ТОО "АСП Абу-Нур"

Инженер авторского надзора Сауран Б.Б.