Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«21» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ARSM», г. Атырау, с.о.Алмалы с.Береке ул. Кобыланды батыр 23А.
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Шарипова Ж. Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории в с. Есбол Индерского района Атырауской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей) по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.о. Есбол.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» в лице руководителя Кусайнов Н.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
ТОО «ИнКур» в лице директора Газизов А.Ж., ТОО «АтырауПромВентиляция» в лице директора Чигрина Н.О., ТОО «Строй Zapad» в лице директора Дисенов В.В., ТОО «BM Project & Construction» в лице директора Жексенгалиев Н.К., ТОО «Компания Жанкент» в лице директора Ғылман Г.Ж., ТОО «Индерстрой Group» в лице директор Казмукашев Ф., ТОО «Фирдоус Строй» в лице директора Абдолов Д.Р., ТОО «NR Construction» в лице директора Сарсенбиев Р.С.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) АО "КазНИИСА" привязка 175.9
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской области» № 41 от 30.01.2024 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	га	0,60		0,60	
Число этажей	этаж	1		1	
Общая площадь	$м^2$	399,72		399,72	
Общий строительный объем	$м^3$	2467,30		2467,30	
В том числе подземной части	$м^3$	0		0	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0		0	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории одноэтажное на 50 посещений в смену. В плане врачебная амбулатория имеет прямоугольную форму с размерами в осях 37,72х12,2 м. Высота этажа принята 3,00 м в чистоте.

Основные конструкции зданий:

Фундамент-ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С20/25, W6, F75 на сульфатостойком цементе. ФБС блоки 3 ряда;

Плиты покрытия многопустотные 220 мм;

Наружные стены из керамического кирпича 380 мм, утеплитель 100 мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.

Внутренние перегородки из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.

Перемычки-железобетонные.

Покрытие из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля скатная выполнена из профилированных листов по деревянным стропилам.

Основной вход в здание врачебной амбулатории оборудован пандусом для доступа маломобильных групп населения.

Отмостка по периметру здания предусмотрена бетонная, шириной 1,5 м по уплотненному щебню грунту.

В здании расположены специализированные кабинеты, предназначенные для приема граждан и обслуживания граждан:

- кабинеты доврачебного и врачебного приемов;
- процедурный кабинет;
- прививочный кабинет;
- кабинет акушерского приема;
- кабинет для приема противотуберкулезных препаратов;
- кабинет физиолечения с помещением обработки прокладок;
- зал ЛФК;
- изолятор с отдельным входом;
- дневной стационар на койки;
- комната забора мокроты;
- кабинет информатизации;
- кабинет заведующего;
- аптечный пункт;
- регистратура;
- гардероб.

Вспомогательные помещения:

- стерилизационная;
- помещение картотеки;
- комната временного хранения медотходов;
- складское помещение;
- помещение для хранения дез. средств;
- электрощитовая;
- теплогенераторная.

Бытовые помещения:

- комната персонала;
- помещение уборочного инвентаря (ПУИ);
- сан. узлы.

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет 4 выхода, что удовлетворяет пожарные и санитарные требования.

Электроосвещение

Напряжение сети 220В. Освещенность помещений, типы светильников, их количество и размещение приняты в соответствии с назначением помещений. Для аварийного освещение принята часть светильников рабочего освещения. Для эвакуационного освещения приняты светильники со световым указателем выход на выходе из здания. Групповая осветительная сеть выполнена кабелем с медными жалами.

Отопление и вентиляция

Система отопления врачебной амбулатории двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы. Удаление воздуха из радиаторов системы отопления производится через краны Маевского, установленных в верхних пробках нагревательных приборов.

Вентиляция здания с естественным и механическим побуждением. Количество вентиляционных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Самостоятельные приточные системы вентиляции приняты для групп помещений имеющих одинаковые параметры воздуха и режим работ.

Для притока используются приточные клапаны с фильтрацией наружного воздуха и электроподогревом.

Пожарная сигнализация

В качестве пожарных извещателей для обнаружения возгорания приняты тепловые и дымовые извещатели.

Система пожарной сигнализации построена на базе приемно-контрольного прибора, установленного в комнате регистратуры.

Исполнительные реле приборов приемно-контрольных предназначены для управления оповещением людей о пожаре, отключением вентиляции при пожаре и передаче сигнала «Пожар» осуществляется включение системы оповещения, выдача сигнала на пульт централизованного наблюдения.

Система видеонаблюдения

Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются наружные и внутренние видеокамеры. Для передачи видеосигнала и питание видеокамер подключаются к коммутаторам установленных в шкафах.

Информация с системы видеонаблюдения направляется на видеорегистраторы, расположенный в комнате.

Благоустройство

Подъезд к участку предусмотрен от существующей автомобильной дороги. Подъездные пути между зданиями и сооружениями взаимоувязаны, асфальтобетонное покрытие. Внутриплощадочный автомобильный проезд, обеспечивает подъезды к зданию с учетом противопожарного и технического обслуживания.

Предусмотрены требования безбарьерного доступа для маломобильных групп населения. Крыльцо главного входа снабжено пандусом, обеспечивающим вход в здание.

По периметру участка предусмотрено металлическое решетчатое ограждение протяженностью 274 м с устройством ворот и калиток.

Перед центральным входом в здание предусмотрено размещение урн, скамей.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2024 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не предусмотрено.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **КГУ «Отдел занятости и социальных программ Индерского района Атырауской области»**

Сериккалиева А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории в с. Есбол Индерского района Атырауской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.о. Есбол**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «ARSM» _____ **Шарипов Ж. Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата