Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан индустрии
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «Электромонтаж», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Реконструкция ПС 110/10-10кВ «Центр» с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП 10кВ в г.Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района**
(наименование, местонахождения объекта)

в лице руководителя **ГУ «Отдел строительства г.Караганды», и. о. руководителя Абжанов Н. Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Иртышэлектромонтаж»**
(наименование организации)

в лице **директора Мауленкулов Ерлан Ертайулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО КазНИПИИТЭС «Энергия», шифр № 4244-022-35 УП**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г. Караганды», 14.12.2018 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия напряжением 10 кВ	**км**	**2x3,426**		**2x3,645**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция ПС 110/10-10 кВ «Центр»

В соответствии с рабочим проектом (4244-113-23-ЭП), выполнено замена существующих силовых трансформаторов типа ТРДН-40 000/110-У1 40 МВА на силовые трансформаторы ТРДН-63 000/110-У1 63 МВА в количестве 2 штук. Силовые трансформаторы установлены на существующих фундаментах ранее стоящих трансформаторов. Монтаж гибкой ошиновки выполнен из неизолированного сталеалюминевого провода АС 300/39 и АС 240/32. Установлены выкатные элементы К-61 У3 СЭЩ Э-10-40/2500 У2 -10 кВ на ток 2500А, и дополнительные линейные ячейки типа К-63 с вакуумным выключателем ВБУЭ-10 \ 630 А.

Маслосборник ПС 110/10-10 кВ «Центр»:

В соответствии с рабочим проектом (4244-067-22-АС), предусмотрен демонтаж существующего масло приемника на 26 м3 и строительство нового маслоприемника на 41 м3. Маслоприемник относится ко II- му уровню ответственности.

Противопожарный водопровод ПС 110/10-10 кВ «Центр»:

В соответствии с рабочим проектом (4244-113-36-НВК), на площадке ПС предусмотрено наружное пожаротушение устанавливаемых силовых трансформаторов ТРДН-63000/110-У1. Источник водоснабжения являются водопроводные кольцевые сети. Сеть противопожарного водопровода тупиковая, выполнено из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой 2х водопроводных колодцев. А также маслопровод Ø250 из хризотилцементных труб с установкой канализационных колодцев в количестве 3х штук.

Сети электроснабжения 10 кВ:

В соответствии с рабочим проектом (4244-350-26 КЛ) выход с ПС 110/10-10кВ до РП 10кВ Ю-Зап. района выполнено прокладка 2х цепей кабеля КЛ-10 кВ длиной по 3645 метра.

КЛ-10 кВ выполнен кабелем с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения, проложенном в кабельной траншее на глубине 0,7 м от уровни земли, покрытом полнотелом кирпичом и сигнальной лентой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2019 г**;
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **16 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды»

Директор Искаков М.Т. (гл. инж. Горелов Ю.С.)

Наименование организации, Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

21.12.2020 г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция ПС 110/10-10кВ «Центр» с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП 10кВ**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кудайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)