Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО «ARSM»
Суб.подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	08.04.2024				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)	1 119 715,07		-	-	-	-		119 969,47	1 119 715,07
Итого к оплате, тенге:	**1 119 715,07**	-	-	-	-	-		**119 969,47**	**1 119 715,07**

Ген.подрядчик: ТОО «ARSM»

Гендиректор _____ **Шарипов Ж.Г.**

Суб.подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____ **Ғылман Г.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Ген.подрядчик: **ТОО "ARSM"**

Суб.подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**

Объект: **Строительство врачебной амбулатории в селе Есбол Индерского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 08.04.2024 г.**

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	349,235386	350,0 0,0	350,0 74,0	122 232,0 0,0	122 232,0 25 843,0			122 232,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	10,801094	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	96 994,0 96 994,0	0,0 0,0			96 994,0	
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2/погрузка лишнего грунта/**	м³	18,46352	431,0 0,0	431,0 91,0	7 958,0 0,0	7 958,0 1 680,0			7 958,0	
4	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м³	18,46352	77,0 14,0	62,0 15,0	1 422,0 258,0	1 145,0 277,0	18,0		1 422,0	
5	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	290,337016	93,0 0,0	93,0 23,0	27 001,0 0,0	27 002,0 6 678,0			27 001,0	
6	7	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м³	290,337016	46,0 0,0	46,0 12,0	13 356,0 0,0	13 355,0 3 484,0			13 356,0	
7	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	290,337016	618,0 380,0	238,0 76,0	179 428,0 110 328,0	69 101,0 22 066,0			179 428,0	
8	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	51,235944	3 906,0 3 906,0	0,0 0,0	200 128,0 200 128,0	0,0 0,0			200 128,0	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
			Фундаментные блоки (АС-7)										
9	21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	62	8 283,0 3 083,0	3 472,0 699,0	513 546,0 191 146,0	215 264,0 43 338,0	107 136,0		513 546,0	
10	26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	м³	1,44	20 261,0 13 998,0	3 268,0 660,0	29 176,0 20 157,0	4 706,0 950,0	4 313,0		29 176,0	
11	27	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	1,4688	39 788,0		58 441,0		58 441,0		58 441,0	
			ИТОГО по смете Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]									1 249 682,0	
			Итого по суммарной смете									1 249 682,0	
		Итого с понижающим коэффициентом										999 745,6	
		НДС (12%)										119 969,47	
		Итого с НДС										1 119 715,07	

Ген.подрядчик
ТОО "ARSM"

Гендиректор _____ **Шарипов Ж.Г.**

Суб.подрядчик
ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Гылман Г.Ж.**